Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«24» 08 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Югстройсервис-Н", адрес: ЮКО, г.Шымкент, ул. 2-я Ташкентская, 49 а**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Бекенова Данабека Бейсеновича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство учебных корпусов к средней школе №53 г.Шымкент**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительства г.Шымкент", Жалданов Е.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Синтез", 15-2014, № 66-2014**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
вместимость	мест	900	600	900	600

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	га (далее - га)	2,7634	2,7634
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	22195,3	22195,3

В том числе подземной части	$м^3$		нет
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		нет

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Блок "Г" - трехэтажный, пристраиваемый к блоку "А" . Блок "Д" - двухэтажный, пристраивается к блоку "Б". Междуэтажная связь предусмотрена лестничными маршами. В блоке "Г" проектом предусмотрены: первый этаж - гардеробная для начальных классов, санитарные узлы, классные помещения, рекреация, гардеробная для основной и средней школы, второй этаж - классные помещения начальной школы, рекреации, санитарные узлы, третий этаж - учебные кабинеты основной и средней школы, кабинет химии с лаборантской, санитарные узлы. Блок "Д" - общешкольный, на 1-м этаже предусмотрены столовая, спортивный зал, мастерские, на 2-м этаже - актовый зал и библиотека. Фундаменты - железобетонные, наружные и внутренние стены из кирпича. Перегородки - армокирпичные, покрытие и перекрытие -сборные железобетонные плиты, фермы покрытия - металлические, кровля из стального профилированного настила. Утеплитель стен - теплоизоляционная штукатурка "Skaver", полы - керамическая плитка, реечные, линолеум, бетонные. Окна, фрамуги и витражи - из ПВХ профиля, двери - деревянные.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2015 года**;

месяц, год

окончание работ **август 2016 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, **11 месяцев**;
фактически, **11 месяцев**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Внутреннее и наружное электроснабжение:
Гл. инж РУЭС Акметов Н.Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата_____ М.П.

Внутреннее и наружное водоснабжение:
Гл. инж. ГКП «УВиВ» Найдилов Б.С
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата_____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **"Строительство учебных корпусов к средней школе №53 г.Шымкент"** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Югстройсервис-Н"**

Бекенов Данабек Бейсенович _____/_____/
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

дата: «_____»_____2016 г.
М.П.