Ф №3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Прогресс KZ"**

А К Т №2

выполненных работ от 23.06.2015г

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 73 от 21.03.2014г., д/с №3 от 18.05.2015г.	**436 044 893**
	за счет трансфертов из РБ	386 044 893
	за счет средств из МБ	50 000 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	**31 328 141**
	за счет трансфертов из РБ	31 328 141
	за счет средств из МБ	
3	Сумма аванса перечисленного исполнителю из РБ	11 581 346,79
4	Виды исполняемых работ- реконструкция а/д"Караганды-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка" (Нуринский район)	реконструкция участка автодороги
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	**28 821 890**
	за счет трансфертов из РБ	28 821 890
	за счет средств из МБ	
6	Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ.	**126 141 664**
	за счет трансфертов из РБ	99 825 875
	за счет средств из МБ	26 315 789
7	Сумма выполненных работ с 28.05.2015г. по 23.06.2015г.	**94 813 523** ✓
	за счет трансфертов из РБ	68 497 734
	за счет средств из МБ	26 315 789
8	Сумма удержания перечисленного аванса из РБ	2 994 776
9	Сумма удержания резерва	**6 307 083**
	за счет трансфертов из РБ	4 991 294
	за счет средств из МБ	1 315 789
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	**88 017 915**
	за счет трансфертов из РБ	63 017 915
	за счет средств из МБ	25 000 000
11	в том числе НДС	**9 430 491**
	за счет трансфертов из РБ	6 751 920
	за счет средств из МБ	2 678 571

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Управление пасажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандинской области"
100027 г.Караганды, ул.Алиханова 13
БИН 011140002856
ИИК KZ 85070102KSN3001000
БИК KKMFKZ2A
ГУ"Комитет казначейства Министерства
финансов РК"

И.о.заместителя руководителя управления

Тусупов Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Прогресс KZ"
010000, г.Астана, район Сарыарка
ул.Степана Кубрина, д.23/1, кв.74
БИН 070340012412
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ 198560000004006333
АО "Банк Центр Кредит"
тел..8(7172) 418021, 578578

Директор

Мусеев Б.

Реконструкция участка автомобильной дороги
"Караганды-Шахтинск-Есенгельды -Щербаковское-Киевка" км [illegible]-180

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь месяц 2015г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по объекту			Остаток на 2015-2016 годы		Выполнение 2015 года		в т.ч.за текущий месяц	
			Объем	Общая сумма договора	Стоимость единицы	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
	Восстановление и закрепление оси трассы	км	15	1 160 782	77 385,478	7,4	572 652	5	386 927		
1.	**Подготовительные работы**			**10 231 296**			**2 874 943**		**2 363 075**		**935 887**
	Снятие почвенно-растительного грунта	м3	39 983	2 870 645	71,797	16 236	1 165 690	9 583	688 027	4 583	329 044
	Подготовка сущ насыпи - рыхление грунта	м3	36 766	216 842	5,898	15 367	90 633	10 245	60 423	5 123	30 212
	Разборка существующей дорожной одежды	м3	2 080,5	2 160 553	1 038,488	833	865 330	833,26	864 984	555,26	576 631
	Очистка полосы от камыша и кустарника	га	0,2612	9 422	36 072,01	0,2612	9 422	0,16	5 772		
2.	**Подготовительные работы на трубах**										
	Разборка существующей насыпи	м3	2 443	404 370	165,522	469	77 630	469	77 630		
	Разборка бет.кладки опор мостов и ж/б труб	м3	13,86	319 498	23 051,791	-	-				
	Разборка ж/б кладки опор мостов и ж/б труб	м3	8,71	508 289	58 356,940	-	-				
	Демонтаж двухочковых ж/б труб д=2х1,5н	м3	37,78	331 040	8 762,321	37,78	331 040	37,78	331 040		
	Демонтаж трехочковых ж/б труб д=6х1,5 н	м3	126,50	1 208 452	9 552,978	-	-				
	Демонтаж одноочковых ж/б труб д= 1,0 н	м3	68,81	495 926	7 207,173	12,06	86 919	12,06	86 919		
	Демонтаж одноочковых ж/б труб д= 1,5н	м3	52,01	309 549	5 951,714	-	-				
	Погрузка, перевозка стр. мусора на свалку	тн	767,718	667 015	868,828	124,53	108 194	124,53	108 194		
	Разработка грунта с послойным уплотнением	м3	2 443	729 696	298,688	469	140 085	469,00	140 085		
3.	**Подготовительные работы по разделам**			**381 611**			**171 553**				**-**
	Демонтаж дорожных знаков	шт	32	78 971	2 467,856	32	78 971				
	Снятие почвенно-растительного грунта	м3	455	32 667	71,797	455	32 667				
	Демонтаж существующего автопавильона	м3	11	210 058	19 096,178						
	Разборка существующей дорожной одежды	м3	36	34 408	955,764	36	34 408				
	Разборка з/полотна сущ. полевых съездов и	м3	83	25 506	307,307	83	25 506				
	Переустройство ВЛ-10 кв на ПК772+05,7	**шт**	**1**	**774 744**	**774 743,6**	**-**	**- 0**				
4.	**Земляные работы**			**142 718 169**		**-**	**79 020 878**		**62 580 506**		**42 505 723**
	Устройство дорожных насыпей, грунт 2 гр.	м3	9 176	651 154	70,963	7 026	498 584	2 188	155 266		-
	Устройство дорожных насыпей, грунт 3 гр.	м3	25 168	1 720 237	68,350	8 707	595 124	8 173	558 626	3 491	238 610
	Срезка грунта с перемещением в насыпь	м3	4 676	1 874 024	400,775	61	24 447				
	Разработка грунта 4 гр.экскаваторами, перев.	м3	157 391	61 501 252	390,755	89 754	35 071 915	71 984	28 127 964	50 850	19 870 053
	Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом	м3	153 127	40 992 107	267,700	87 322	23 376 299	70 034	18 747 984	49 473	13 243 883
	Уплотнение грунта за 8 проходов с поливом	м3	34 254	9 521 927	277,980	15 643	4 348 441	10 361	2 880 151	3 491	970 428
	Планировка верха земполотна и откосов 2 гр.	м2	27 613,19	1 146 376	41,516	12 610	523 522	8 352	346 751	2 814	116 833
	Планировка верха земполотна и откосов 3 гр.	м2	477 288,9	24 965 402	52,307	272 180	14 236 857	218 291	11 418 075	154 204	8 065 915
	Планировка откосов, полотна выемок	м2	3 083,12	345 689	112,123	3 083	345 689	3 083	345 689		

5.	**Дополнительные земляные работы**			**79 619 149**			**79 619 149**				
	Укрепление откосов насыпи			**77 956 240**			**77 956 240**				
	Обратная надвижка почвенно-плод. слоя	м3	38 540	1 503 085	39,001	38 540	1 503 085				
	Укр.откосов насыпи посевом трав с поливом	м2	256 931	76 453 155	297,563	256 931	76 453 155				
	Водоотводные дамбы			**1 662 909**			**1 662 909**				
	Снятие плодородного слоя грунта	м3	346	24 842	71,797	346	24 842				
	Разработка грунта 4 гр. экскаватором с погр.	м3	2 143	844 111	393,892	2 143	844 111				
	Устройство дорожных насыпей, грунт 3 гр.	м3	2 143	131 269	61,255	2 143	131 269				
	Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом	м3	2 021	541 022	267,700	2 021	541 022				
	Планировка верха з/полот. и откосов 2-3 гр.	м2	2 326	121 665	52,307	2 326	121 665				
6.	**Рекульт. временно-занимаемых земель**			**10 807 888**			**10 807 888**				
7.	**Устройство дорожной одежды**			**814 918 016**	-		**516 501 219**		**55 386 187**		**47 015 164**
	Тип I - новая дорожная одежда			**710 669 023**			**472 222 902**		**67 451 213**		**59 425 646**
	Устройство подстилающих слоев основания из естественного щебня (Н=23см)	м3	35 464	64 821 485	1 827,811	17 167	31 377 328	8 016	14 651 381	3 625	6 625 814
	Устройство основания из оптимальной щебеночной смеси С4 до 80 мм Н=15 см	м2	116 131	179 493 899	1 545,616	58 851	90 961 200	4 583	7 074 648	4 583	7 074 648
	Устройство нижнего слоя из горячего пористого к/з асфальтобетона Н=7 см	м2	105 225	236 113 640	2 243,893	53 320	119 644 375				
	Устройство верхнего слоя из горячего плотного м/з асфальтобетона Н=5 см	м2	105 225	214 796 093	2 041,303	105 225	214 796 093	22 400	45 725 184	22 400	45 725 184
	Укрепление обочин	м2	53 476	15 443 906	288,801	53 476	15 443 906				
	Тип II - новая дорожная одежда			**104 248 993**			**60 452 263**		**4 108 919**		**3 763 463**
	Устройство подстилающих слоев основания из естественного щебня (Н=32см)	м3	7 064	12 911 656	1 827,811	2 777	5 075 831	2 248	4 108 919	2 059	3 763 463
	Устройство основания из оптимальной щебеночной смеси С4 до 80 мм Н=15 см	м2	16 532	25 553 601	1 545,705	6 489	10 030 082				
	Устройство нижнего слоя из горячего пористого к/з асфальтобетона Н=7 см	м2	14 988	33 631 482	2 243,894	5 880	13 194 096				
	Устройство верхнего слоя из горячего плотного к/з асфальтобетона Н=5 см	м2	14 988	30 595 040	2 041,302	14 988	30 595 040				
	Укрепление обочин	м2	5 392	1 557 213	288,801	5 392	1 557 213				
	Заготовка материалов						**16 173 945**		**16 173 945**		**16 173 945**
	Отсев	м3			4 030,22	570,46	2 299 081	570,46	2 299 081	570,46	2 299 081
	Щебень фр.5-20	м3			6 257,82	855,80	5 355 445	855,80	5 355 445	855,80	5 355 445
	Щебень фр.20-40	м3			5 329,63	1 598,5	8 519 419	1 598,5	8 519 419	1 598,5	8 519 419
8.	**Устройство присыпных обочин**	м3	32 917	32 851 795	998,019	23 481	23 434 280				
9.	**Искуственные сооружения**			**58 364 685**			**14 220 491**		**5 424 970**		**4 356 750**
	Устройство новой круглой ж/б трубы д 1,0н фунд. на ПК 844+42, ПК 867,01	шт	2	5 749 262	2 874 630,9	1	2 874 631	1	2 874 631		
	Укрепительные работы			1 211 473	605 736,7	-	1 211 473				
	Заготовка ЖБИ	шт					- 1 806 411		- 1 806 411		
	Устр-во нов. ж/б трубы д=1,0н фунд.на ПК805+17, ПК819+86,6 ПК827+03,85	шт	3	9 115 843	3 038 614,2	-	-				
	Укрепительные работы			1 968 084	656 028,0	-	1 968 084				
	Устройство новой круглой ж/б трубы д=2х1,5к фундаментной на ПК 836+50,6	шт	1	10 001 428	10 001 428	1	10 001 428	1	10 001 428	1	10 001 428
	Укрепительные работы			1 455 419	1 455 419	-	1 455 419				
	Заготовка ЖБИ						- 5 644 678		- 5 644 678		- 5 644 678
	Устройство новой круглой ж/б трубы д=3х1,5к фундаментной на ПК784+31,3	шт	1	15 374 076	15 374 076	-	-				

	Укрепительные работы			2 446 183	2 446 183	-	2 446 183				
	Устройство новой круглой ж/б трубы д=1,5н фундаментной на ПК774+90,2,ПК797+01,2	шт	2	9 328 556	4 664 278	-	-				
	Укрепительные работы			1 714 362	857 181	-	1 714 362				
10.	**Пересечения и примыкания**			**41 173 307**			**28 410 441**				
	Земляные работы	м3	2 221	2 348 616	1 057,459	1 399	1 479 385				
	Устройство присыпных обочин	м3	935	734 706	785,781	588	462 039				
	Укрепление откосов насыпи посевом трав	м2	4 477	1 358 398	303,417	4 477	1 358 398				
	Устройство дорожной одежды по типу 1			**25 099 309**			**14 675 531**				
	Устройство подстилающих слоев основания из естественного щебня (Н=15см)	м3	1 058	1 933 824	1 827,811	18	33 549				
	Устройство основания из оптимальной щебеночной смеси С4 до 80 мм Н=15 см	м2	4 116	6 319 178	1 535,272	1 226	1 881 682				
	Устройство нижнего слоя из горячего пористого к/з асфальтобетона Н=7 см	м2	3 862	8 665 655	2 243,826	2 041	4 579 648				
	Устройство верхнего слоя из горячего плотного к/з асфальтобетона Н=5 см	м2	3 862	7 883 477	2 041,294	3 862	7 883 477				
	Укрепление обочин	м2	1 029	297 176	288,801	1 029	297 176				
	Устройство дор. одежды капит. типа			**8 209 524**			**7 012 333**				
	Устройство подстилающих слоев основания из естественного щебня (Н=15см)	м3	229	418 569	1 827,811	155,46	284 148				
	Устройство основания из оптимальной щебеночной смеси С4 до 80 мм Н=15 см	м2	1 356	2 086 126	1 538,441	920,53	1 416 178				
	Устройство нижнего слоя из горячего пористого к/з асфальтобетона Н=6 см	м2	1 258	2 446 385	1 944,662	1 056	2 053 563				
	Устройство верхнего слоя из горячего плотного к/з асфальтобетона Н=4 см	м2	1 258	2 084 975	1 657,373	1 258	2 084 975				
	Укрепление обочин	м2	535	140 453	262,529	535	140 453				
	Устройство дор. одежды серпов. профиля	км	0,24	703 805	2 932 522,2	0,240	703 805				
	Устройство дор. одежды посад. площадки	м2	80	329 211	4 115,1	80	329 211				
	Искуственные сооружения			**3 422 753**			**3 422 753**				
	Устр-во круглой ж/б трубы д=0,75н без фунд. на ПК 815+20 слева, ПК 851+19 слева	шт	2	2 616 105	1 308 052,6	2	2 616 105				
	Укрепительные работы			806 648	403 324,1	-	806 648				
11.	**Обустройство**			**12 745 960**			**12 745 960**				
	Установка дор. знаков и присыпных берм	шт	58	4 514 070	77 828,793	58	4 514 070				
	Сигнальные столбики	шт	356	2 129 789	5 982,553	356	2 129 789				
	Металлические ограждения	м	148	1 690 255	11 420,639	148	1 690 255				
	Разметка проезжей части краской	км	46,020	1 735 835	37 719,154	46,020	1 735 835				
	Устройство автопавильона	шт	1	841 826	841 825,79	1	841 826				
	Установка бортовых камней	м	215	1 450 662	6 747,27	215	1 450 662				
	Устройство газонов	м2	816	383 522	470,00	816	383 522				
12.	**Временная объездная дорога**	**км**		**106 716 854**			**28 295 785**				
	Устройство стальных труб	км	0,108	4 289 808	39 720 445,9	0,108	4 289 808				
	Срезка грунта 2,3 группы бульдозерами	м3	4 913	223 389	45,469	-	-				
	Нарезка кюветов в грунтах 2,3 группы	м3	2 800	4 117 382	1 470,494	-	-				
	Уплотнение грунта за 4 проходов с поливом	м3	41 661	10 399 096	249,612	-	-				
	Разработка грунта 4 гр.экскават., перевозка	м3	14 302	7 547 129	527,697	-	-				
	Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом	м3	13 487	3 500 961	259,580	-	-				
	Планир.отк.,полотна насыпей из грунт. 2,3 гр.	м2	141 710	6 857 765	48,393	-	-				

	Планир.отк.,полотна кюветов из грун.2,3 гр.	м2	38 561	3 907 727	101,339	-	-				
	Устройство дорожной одежды	км	15	41 867 621	2 697 829,8	-	-				
	Разборка дорожной одежды	м3	20 951	17 850 916	852,032	20 951	17 850 916				
	Разборка насыпи на врем. объездной дороге	м3	13 487	6 028 276	446,969	13 487	6 028 276				
	Демонтаж металлических труб	км	0,108	126 786	1 173 943,6	0,108	126 786				
	ВСЕГО			**1 312 464 255**			**796 675 239**		**126 141 664**		**94 813 523**

Заказчик:

И.о.заместителя руководителя управления

Тусупов Т.К.

Гл. специалист ФиРДИ:

Ким В.М.

Представитель тех.надзора

Тусупова А.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Прогресс KZ"

Б.Мусеев