Ф №3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Прогресс KZ"**

А К Т №4
выполненных работ от 05.07.2016г

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 73 от 21.03.2014г., д/с №4 от 29.02.2016г.	360 630 346
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	119 521 637
3	Сумма аванса перечисленного исполнителю	
4	Виды исполняемых работ- реконструкция а/д"Караганды-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка" (Нуринский район)	реконструкция участка автодороги
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	113 545 555
6	Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ.	201 757 793
7	Сумма выполненных работ с 05.06.2016г. По 05.07.2016г.	82 236 156
8	Сумма удержания перечисленного аванса	
9	Сумма удержания резерва	10 087 890
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	78 124 348
11	в том числе НДС	8 370 465,85

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Управление пасажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандинской области"
100027 г.Караганды, ул.Алиханова 13
БИН 011140002856
ИИК KZ 85070102KSN3001000
БИК KKMFKZ2A
РГУ"Комитет казначейства Министерства
финансов РК"

Заместитель руководителя

Кожанов М.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Прогресс KZ"
010000, г.Астана,
пос. Пригородный, проезд 23, д. 5/1
БИН 070340012412
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ 198560000004006333
АО "Банк Центр Кредит"
тел. 8(7172) 418021, 578578

Директор

Мусеев Б.М.

Реконструкция участка автомобильной дороги
"Караганды-Шахтинск-Есенгельды -Щербаковское-Киевка" км 165-180

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль месяц 2016г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Общая сумма договора	Цена за единицу	План на 2016 год		Выполнние за 2016 год		в т.ч.за текущий месяц	
						Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
	Восстановление и закрепление оси трассы	км	15	1 160 782	77 385,478	-	-				
2.	**Подготовительные работы**			**10 231 296**			-				
	Снятие почвенно-растительного грунта	м3	39 983	2 870 645	71,797	-	-				
	Подготовка существующей насыпи - рыхление грунта	м3	36 766	216 842	5,898	-	-				
	Разборка существующей дорожной одежды	м3	2 080,48	2 160 553	1 038,488	-	-				
	Очистка притрассовой полосы от камыша и кустарника	га	0,2612	9 422	36 072,01	-	-				
	Подготовительные работы на трубах										
	Разборка существующей насыпи	м3	2 443	404 370	165,522	-	-				
	Разборка бет.кладки опор мостов и ж/б труб	м3	13,86	319 498	23 051,791	-	-				
	Разборка ж/б кладки опор мостов и ж/б труб	м3	8,71	508 289	58 356,940	-					
	Демонтаж двухочковых ж/б труб д=2х1,5н	м3	37,78	331 040	8 762,321	-	-				
	Демонтаж трехочковых ж/б труб д=6х1,5 н	м3	126,50	1 208 452	9 552,978	-					
	Демонтаж одноочковых ж/б труб д= 1,0 н	м3	68,81	495 926	7 207,173	-	-				
	Демонтаж одноочковых ж/б труб д= 1,5н	м3	52,01	309 549	5 951,714	-					
	Погрузка, перевозка стр. мусора на свалку	тн	767,718	667 015	868,828	-	-				
	Разработка грунта с послойным уплотнением	м3	2 443	729 696	298,688	-	-				
3.	**Подготовительные работы по разделам**			**381 611**			**171 553**		**171 553**		
	Демонтаж дорожных знаков	шт	32	78 971	2 467,856	32,0	78 971	32	78 971		
	Снятие почвенно-растительного грунта	м3	455	32 667	71,797	455,0	32 667	455	32 667		
	Демонтаж существующего автопавильона	м3	11	210 058	19 096,178	-					
	Разборка существующей дорожной одежды	м3	36	34 408	955,764	36,0	34 408	36	34 408		
	Разборка з/полотна сущ. полевых съездов и	м3	83	25 506	307,307	83,0	25 506	83	25 506		
	Переустройство ВЛ-10 кв на ПК772+05,7	**шт**	**1**	**774 744**	**774 743,6**	-					
4.	**Земляные работы**			**142 718 169**							
	Устройство дорожных насыпей, грунт 2 гр.	м3	9 176	651 154	70,963	-					
	Устройство дорожных насыпей, грунт 3 гр.	м3	25 168	1 720 237	68,350	-					
	Срезка грунта с перемещением в насыпь	м3	4 676	1 874 024	400,775	-					
	Разработка грунта 4 гр.экскаваторами, перев.	м3	157 391	61 501 252	390,755	-					
	Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом	м3	153 127	40 992 107	267,700	-					
	Уплотнение грунта за 8 проходов с поливом	м3	34 254	9 521 927	277,980	-					
	Планировка верха земполотна и откосов 2 гр.	м2	27 613,19	1 146 376	41,516	-					
	Планировка верха земполотна и откосов 3 гр.	м2	477 288,9	24 965 402	52,307	-					

	Разметка проезжей части краской	км	46,020	1 735 835	37 719,154	46	1 735 835					
	Устройство автопавильона	шт	1	841 826	841 825,79	1	841 826					
	Установка бортовых камней	м	215	1 450 662	6 747,27	215	1 450 662					
	Устройство газонов	м2	816	383 522	470,00	816	383 522					
12.	**Временная объездная дорога**	**км**		**106 716 854**			**28 295 786**					
	Устройство стальных труб	км	0,108	4 289 808	39 720 445,9	0,108	4 289 808					
	Срезка грунта 2,3 группы бульдозерами	м3	4 913	223 389	45,469	-	-					
	Нарезка кюветов в грунтах 2,3 группы	м3	2 800	4 117 382	1 470,494	-						
	Уплотнение грунта за 4 проходов с поливом	м3	41 661	10 399 096	249,612	-						
	Разработка грунта 4 гр.экскаваторами, перевозка	м3	14 302	7 547 129	527,697	-						
	Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом	м3	13 487	3 500 961	259,580	-						
	Планировка откосов,полотна насыпей из грунтов 2,3 гр.	м2	141 710	6 857 765	48,393	-						
	Планировка откосов,полотна кюветов из грунтов 2,3 гр.	м2	38 561	3 907 727	101,339	-	-					
	Устройство дорожной одежды	км	15,519	41 867 621	2 697 829,8	-	-					
	Разборка дорожной одежды	м3	20 951	17 850 916	852,032	20 951	17 850 916					
	Разборка насыпи на временной объездной дороге	м3	13 487	6 028 276	446,969	13 487	6 028 276					
	Демонтаж металлических труб	км	0,108	126 786	1 173 943,6	0,108	126 786					
	ВСЕГО			**1 312 464 255**			**360 630 346**		**201 757 793**		**82 236 156**	

Заказчик:

Зам. руководителя управления: Кожанов М.Ж.

Руководитель отдела: Тусупов Е.К.

Гл. специалист ФиРДИ: Ким В.М.

Представитель тех.надзора Тусупова А.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Прогресс KZ" Б.Мусеев

	Планировка откосов, полотна выемок	м2	3 083,12	345 689	112,123	-	-				
5.	**Дополнительные земляные работы**			**79 619 149**			**79 [illegible] 149**		**1 406 013**		
	Укрепление откосов насыпи			**77 956 240**			**77 956 240**		**1 406 013**		
	Обратная надвижка почвенно-плод. слоя	м3	38 540	1 503 085	39,001	38 540	1 503 085	36 051	1 406 013		
	Укр.откосов насыпи посевом трав с поливом	м2	256 931	76 453 155	297,563	256 931	76 453 155				
	Водоотводные дамбы			**1 662 909**			**1 662 909**		-		
	Снятие плодородного слоя грунта	м3	346	24 842	71,797	346	24 842				
	Разработка грунта 4 гр. экскаватором с погр.	м3	2 143	844 111	393,892	2 143	844 111				
	Устройство дорожных насыпей, грунт 3 гр.	м3	2 143	131 269	61,255	2 143	131 269				
	Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом	м3	2 021	541 022	267,700	2 021	541 022				
	Планировка верха з/полот. и откосов 2-3 гр.	м2	2 326	121 665	52,307	2 326	121 665				
6.	**Рекультивация вр.-занимаемых земель**		**373 100**	**10 807 888**			**10 807 888**				
	Рекультивация придорожной полосы	м2	150 000	261 473	1,743	150 000	261 473				
	Рекультивация стр.площадки с посевом трав	м2	27 000	1 190 584	44,096	27 000	1 190 584				
	Рекультивация объездной дороги	м2	182 100	6 865 189	37,700	182 100	6 865 189				
	Рекультивация карьера щебня №1, №3 и	м2	14 000	2 490 642	177,903	14 000	2 490 642				
7.	**Устройство дорожной одежды**			**814 918 016**	-		**186 363 503**		**185 208 300**		**75 300 880**
	Тип I - новая дорожная одежда			**710 669 023**			**162 025 355**		**160 870 152**		**74 142 461**
	Устройство подстилающих слоев основания из естественного щебня (Н=23см)	м3	35 464	64 821 485	1 827,811	-	-				
	Устройство основания из оптимальной щебеночной смеси С4 до 80 мм Н=15 см	м2	116 131	179 493 899	1 545,616	-	-				
	Устройство нижнего слоя из горячего пористого к/з асфальтобетона Н=7 см	м2	105 225	236 113 640	2 243,893	6 195	13 900 207	6 195	13 900 207		
	Устройство верхнего слоя из горячего плотного м/з асфальтобетона Н=5 см	м2	105 225	214 796 093	2 041,30285	65 000	132 681 242	65 000	132 681 242	33 960,00	69 319 201
	Укрепление обочин	м2	53 476	15 443 906	288,8007	53 476	15 443 906	49 476	14 288 704	16 701,00	4 823 261
	Тип II - новая дорожная одежда			**104 248 993**			**24 338 148**		**24 338 148**		**21 147 893**
	Устройство подстилающих слоев основания из естественного щебня (Н=32см)	м3	7 064	12 911 656	1 827,811	-	-				
	Устройство основания из оптимальной щебеночной смеси С4 до 80 мм Н=15 см	м2	16 532	25 553 601	1 545,705	-	-				
	Устройство нижнего слоя из горячего пористого к/з асфальтобетона Н=7 см	м2	14 988	33 631 482	2 243,894	-	-				
	Устройство верхнего слоя из горячего плотного к/з асфальтобетона Н=5 см	м2	14 988	30 595 040	2 041,302	11 160	22 780 934	11 160	22 780 934	10 360	21 147 893
	Укрепление обочин	м2	5 392	1 557 213	288,801	5 392	1 557 213	5 392	1 557 213		
	Заготовка материалов								-		**19 989 474**
	Битум БНД 60/90	м3			107 777,22			-	-	185,47	19 989 474
8.	**Устройство присыпных обочин**	**м3**	32 917	**32 851 795**	998,019	**5 431,3**	**5 420 546**	**5 431**	**5 420 546**		
9.	**Искуственные сооружения**		**9**	**58 364 685**			**8 795 521**		**6 128 628**		**6 128 628**
	Устройство новой круглой ж/б трубы д 1,0н фунд. на ПК 844+42, ПК 867,01	шт	2	5 749 262	2 874 630,9						
	Укрепительные работы			1 211 473	605 736,7		1 211 473				
	Устройство новой круглой ж/б трубы д=1,0н фунд.на ПК805+17, ПК819+86,6 ПК827+03,85	шт	3	9 115 843	3 038 614,2						

	Укрепительные работы			1 968 084	656 028,0		1 968 084		1 968 084		1 968 084
	Устройство новой круглой ж/б трубы д=2х1,5к фундаментной на ПК 836+50,6	шт	1	10 001 428	10 001 428						
	Укрепительные работы			1 455 419	1 455 419		1 455 419				
	Устройство новой круглой ж/б трубы д=3х1,5к фундаментной на ПК784+31,3	шт	1	15 374 076	15 374 076						
	Укрепительные работы			2 446 183	2 446 183		2 446 183		2 446 183		2 446 183
	Устройство новой круглой ж/б трубы д=1,5н фундаментной на ПК774+90,2,ПК797+01,2	шт	2	9 328 556	4 664 278						
	Укрепительные работы			1 714 362	857 181		1 714 362		1 714 362		1 714 362
10.	**Пересечения и примыкания**			**41 173 307**			**28 410 441**		**3 422 753**		**806 648**
	Земляные работы	м3	2 221	2 348 616	1 057,459	1 399	1 479 385				
	Устройство присыпных обочин	м3	935	734 706	785,781	588	462 039				
	Укрепление откосов насыпи посевом трав	м2	4 477	1 358 398	303,417	4 477	1 358 398				
	Устройство дорожной одежды по типу 1			**25 099 309**			**14 675 531**				
	Устройство подстилающих слоев основания из естественного щебня (Н=15см)	м3	1 058	1 933 824	1 827,811	18	33 549				
	Устройство основания из оптимальной щебеночной смеси С4 до 80 мм Н=15 см	м2	4 116	6 319 178	1 535,272	1 226	1 881 682				
	Устройство нижнего слоя из горячего пористого к/з асфальтобетона Н=7 см	м2	3 862	8 665 655	2 243,826	2 041	4 579 648				
	Устройство верхнего слоя из горячего плотного к/з асфальтобетона Н=5 см	м2	3 862	7 883 477	2 041,294	3 862	7 883 477				
	Укрепление обочин	м2	1 029	297 176	288,801	1 029	297 176				
	Устройство дорожной одежды капитального типа			**8 209 524**			**7 012 333**				
	Устройство подстилающих слоев основания из естественного щебня (Н=15см)	м3	229	418 569	1 827,811	155	284 148				
	Устройство основания из оптимальной щебеночной смеси С4 до 80 мм Н=15 см	м2	1 356	2 086 126	1 538,441	921	1 416 178				
	Устройство нижнего слоя из горячего пористого к/з асфальтобетона Н=6 см	м2	1 258	2 446 385	1 944,662	1 056	2 053 563				
	Устройство верхнего слоя из горячего плотного к/з асфальтобетона Н=4 см	м2	1 258	2 084 975	1 657,373	1 258	2 084 975				
	Укрепление обочин	м2	535	140 453	262,529	535	140 453				
	Устройство дорожной одежды серповидного профиля	км	0,24	703 805	2 932 522,2	0,240	703 805				
	Устройство дорожной одежды посадочной площадки	м2	80,00	329 211	4 115,1	80,000	329 211				
	Искуственные сооружения			**3 422 753**			**3 422 753**		**3 422 753**		**806 648**
	Устройство новой круглой ж/б трубы д=0,75н без фундаментной на ПК 815+20 слева, ПК 851+19 слева	шт	2	2 616 105	1 308 052,6	2	2 616 105	2	2 616 105		
	Укрепительные работы			806 648	403 324,1	-	806 648		**806 648**		**806 648**
11.	**Обустройство**			**12 745 960**			**12 745 960**				
	Установка дорожных знаков и присыпных берм	шт	58	4 514 070	77 828,793	58	4 514 070				
	Сигнальные столбики	шт	356	2 129 789	5 982,553	356	2 129 789				
	Металлические ограждения	м	148	1 690 255	11 420,639	148	1 690 255				