Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«25» ноября 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Энергохолдинг LTD» Алматинская область, Кербулакский район, село Сарыозек, Сарыозекский сельский округ, ул.Жібек Жолы, дом №71***
наименование организации, юридический адрес

В лице ***директора Акназарова Райхан Хусаиновна***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:«***Строительство сетей электроснабжения жилого массива Акжар плюс г.Актобе»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе" И.о.руководителя Танкиев А.К.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: -
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ПК "Актюбражданпроект" РП №18724600***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***приказом ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог " №537 от 11.11.2020г.***
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Электроснабжения имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Кабели силовые АСБл	м	2,816	2,816
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х50	м	6615	6615

Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х50+2х16	м	10278	10278
Провод неизолированный медный, сечением 16мм2 МГ 16,ГОСТ 2112-79	м	589	589
Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016, СВ105-5	шт	80	80
Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016, СВ195-2а	шт	618	618
Камера сборная одностороннего обслуживанияЮ на напряжение 10Кв(ячейка КСО)	компл	1	1
Трансформаторная подстанция городского типа КТПГ-10/0,4кВА 250кВА	шт	2	2
Транспортная подстанция городского типа КТПГ-10/0,4Кв 160кВА	шт	2	2

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
«Строительство сетей электроснабжения жилого массива Акжар плюс г.Актобе» разработан на основании задания на проектирование, выданного заказчиком ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог». Категория электроснабжения по степени надежности – III. Установка высоковольстной камеры КСО с вакуумным выключателем в комплекте с ОПН и РЗА в РУ-10Кв РП «Акжар-2». Установка трансформаторных подстанций типа КТПГ-10/0,4кВ 160кВА – 2штуки и КТПГ-10/0,4кВ 250кВА -2штуки. Устройтсво кабельных линий напряжением 10кВ от камеры КСО в РУ-10кВ РП «Акжар-2» до трансформаторных подстанций выполняются кабелем марки АСБл-10 сечением 3х120мм2.Устройство воздушных изолированных линий напряжением 0,4кВ по опорам электроснабжения 0,4кВ (на стойках типа СВ-92-2а И св105-5). Светильники приняты светодиодные, марки GALAD Победа LED-60-ШБ2/К50.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***август 2021г;***
месяц, год
окончание работ ***ноябрь 2021г.;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2(два);
фактически, месяц: 3 (три);
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию
объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе" **25.11.2021г**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

«Актөбе қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ НОБАЙ МОНАС АСЕРБАЕВИЧ

«____» _____ 20__ ж.

11.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:**«Строительство сетей электроснабжения жилого массива Акжар плюс г.Актобе»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «Энергохолдинг LTD» Акназарова Р.Х. М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Казакстан Республикасы БСН 000440000132 Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Энергохолдинг LTD» Товарищество ограниченной ответственностью БИН 000440000132 Республика Казахстан

Подрядчик (субподрядчик):
_____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата