Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«21» 08 2023г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _ТОО "Vek-Stroy-Com", Казахстан, Туркестанская область, Казыгуртский район, сельский округ Казыгурт, село Казыгурт, улица С.Сейфуллин, дом 5, почтовый индекс 160300 _ БИН:060640006615_____
наименование организации, юридический адрес

в лице_____директор Талипов Галымбек Шагырбайевич_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство библиотеки и дома культуры по ул.Е.Бектурганова н.п. Дихан баба, с/о Жибек Жолы, Сарыагашского района, Туркестанской области»_____
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является_ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарыагашского района" Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, С.ИСМАЙЛОВ, 39А. БИН 060240006254_____
Руководитель Космуратов Е.С._____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_ТОО «Молшылық-1» ГСЛ- МСН №0000320 от 19.02.2016г., ТОО"KazSity Stroy" ГСЛ-_000893 от _02.02.2018 года, ТОО «EMAAR-Group» ГСЛ- 20016780 от 06.11.2020 года, ТОО "Радикон" ГСЛ №011889 от 25.12.2020 года, ТОО «САҚ-ҚҰРЫЛЫС» ГСЛ № 000219 от 21.07.2023 года._____
наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «МПК-Проект» №05-2019_____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)_ГУ "отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарыагашского района", № 110 от 14.12.2020 года_____
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание клуба одноэтажное, вместимостью 150 посадочных мест-относится к третьему уровню комфорта. Согласно норм по СП РК 3.02- 120-2012г , согласно таблице 6 - до 200 мест вместимости зала, (от 81 до 300 посадочных мест-третий уровень комфорта) .В торце здания предусмотрен второй этаж с набором помещений кинопроекционное,звукоаппаратное для кинопоказа и проведение концертов-освещение сцены. Архитектурно -планировочным набором проектом выполнены в здании помещения: - предусмотрено проектом гардеробная верхней одежды,зал на 150 посадочных мест,артистическое помещение, библиотека с читальным залом на 8 читательских мест и на два места медиатеки,книгохранилище, санузлы для посетителей,санузел для маломобильной группы людей,касса,вестибюль. Выполнены проектом параметры для зрительских мест при 3 уровне комфорта:
-расстояние между спинками сиденья- 0,9м;
-проходы в ряду составляют -0,45м:
-количество мест в восьми рядах -по 16 мест ,1ряд-13 мест ,9 мест с учетом мест для инвалидных колясок. При двухстороннем выходе-составляет - до 16мест.
Расстояние между границей сцены и спинками кресел первого ряда составляет -1,2 м , согласно 3 уровня комфорта. Зрительские места в зале размещены в форме наклонного основания с размещением в зале - полумягких стационарных кресел на четтырех ножках с креплением их к полу. Зрительские места в зале выполнены согласно норм-на одно мест площадь составляет- 0,6м2. при третьем уровне комфорта. Предусматриваемый проектом зал технологически оснащенное помещение, которое предназначено для проведения совещаний, встреч, пресс-конференций, презентаций, коллективного просмотра видеоматериалов,выступления концертных коллективных программ, а также других мероприятий. Предусматривается работа в зале - деловые совещания и конференции, бизнес презентации и проблемные дискуссии .

Именно универсальность средств отображения информации с оборудованием позволяет наиболее гибко и .функционально организовать проведение различных совещаний, деловых встреч, когда анализируется большой объем данных или используются различные носители информации-(возможность подключение ноутбуков,планшетов) для выступающих перед залом и других средств информации Для зала проектом предусматривается комплексное управление всем оборудованием,находящимся в зале- аудио воспроизведением и отображением информации.
Проектом предусматривается оснащение зала аудио- оборудованием - акустической системой, усилителями, радио- микрофонной системой, видеопроектором.В том числе возможно выступление на сцене перед зрителями местных музыкальных детских,взрослых и приезжих коллективов,танцоров.Выполнено артистическое помещение для артистов и артистических костюмов. Зал предназначен для проведения различных мероприятий как: пресс-конференции малого круга , презентации, круглые столы, тренинги, деловые игры, семинары, краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию бизнес встречи. Предусматрено в зале при необходимости возможность подключения ноутбуков, DVD, аудиоплееров.

Для просмотра видеофильмов и различной информации,оснащен зал проектором .
В виду по роду деятельности при посещении дома культуры инвалидами проектом выполнен подъездной пандус ко входу, санузел для ММН, в зале выполнены на первом ряду места для установки колясок.

Помещение библиотеки в здании дома культуры оснащено набором технологического оборудования и мебелью .Рабочие места оснащены компьютерной системой,для получения различеой информации. Штат работающего персонала в доме культуры составит- 10 человек,в том числе:

Директор дома культуры-	-1чел.
Библиотекарь	- 1чел.
Инженерно-технический работник	-1чел.
Техник управления музыкальной аппаратурой,настройщик микрофонов и гарнитурой	- 1чел,
Оператор кинопроекционной аппаратуры.	-1чел.
Кассир - 1чел.	
Уборщик помещений	-2чел.
Электрик	-1чел
Уборщик территории,садовник	-1чел

_технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____июль 2022 г_;
окончание работ __июнь 2023 г__;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _12__;
фактически, месяц: _12__;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _77,84_ **% и фактически применено** _77,84_ **% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);**

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: _«Строительство библиотеки и дома культуры по ул.Е.Бектурганова н.п. Дихан баба, с/о Жибек Жолы, Сарыагашского района, Туркестанской области»_____
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты,

возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор Талипов Галымбек Шагырбайевич 2023г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Субподрядные организации: ТОО «Молшылық-1»

Директор Усербаев Е.К. 2023г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Субподрядные организации: ТОО"KazSity Stroy"

Директор Назаркулов А.У. 2023г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Субподрядные организации: ТОО «EMAAR-Group»

Директор Сыздыков Г.К. 2023г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Субподрядные организации: ТОО "Радикон"

Директор Анварбекова Д.Н. 2023г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Субподрядные организации: ТОО "САҚ-ҚҰРЫЛЫС"

Директор Бухарбаев Е.Е. 2023г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата