Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Субподрядчик: ТОО "KazStroy Capital"

Договор: №7 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №32 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

Форма №КС-3

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №32 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	154 503,46	137 949,52							16 553,94	154 503,46
Всего по стройке	154 503,46	137 949,52							16 553,94	154 503,46

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Субподрядчик
Директор
ТОО "KazStroy Capital"

Алдияров Б. О.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №32 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Субподрядчик: ТОО "KazStroy Capital" договор №7 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**114240**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			30352
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*16037*
		машины и механизмы	тенге			23699
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5951*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			60190
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	8		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛ-10кВ**				**88151**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			16912
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9298*
		машины и механизмы	тенге			19285
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4856*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			51954
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,011**	**3 432 778**	**37761**

1	2	3	4	5	6	7
		Формула объема = (11).0,001				
2	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 11.1,02	**м**	**11,22**	**1 986**	**22283**
		Линейная арматура				
3	**252-207-2619** *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLW25.22**	**шт.**	**3**	**9 369**	**28107**
	Раздел 2.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**18721**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10365
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5048*
		машины и механизмы	тенге			907
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*212*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7450
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Металлопрокат				
4	**6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**3,5**	**1 243**	**4351**
5	**6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**2**	**7 185**	**14370**
	Раздел 3.	**Ответвления к вводам в здания**				**7368**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3075
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1691*
		машины и механизмы	тенге			3507
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*883*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			786
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				

1	2	3	4	5	6	7
6	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,002	3 432 778	6866
		Формула объема = (2).0,001				
7	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 2.1.02	м	2,04	246	502
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		Всего прямые затраты				**114240**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**114 240,00**
		Итого				**7 882,56**
		Сметная прибыль - 5%				**122 122,56**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**6 106,13**
		Итого				**2 442,45**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**130 671,14**
		НДС- 12%				**137 949,52**
		Стоимость строительства				**16 553,94**
						154 503,46

Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Субподрядчик:

Диретор ТОО "KazStroy Capital"

Алдияров Б. О.