типовая межведомственная форма **№ 3-КС**
Утверждена постановлением Госкомстата РК от16.11.94г №

ик: ГУ "Отдел образования Буландынского района"
чик: ТОО "АРЛАН-2004"
ование объекта: Капитальный ремонт спортивного зала КГУ "Средней школы №3" в г.Макинск, Буландынского района, Акмолинской

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		№ 105 доп.согл.№1	**12.04.19 г. 27.05.19г.**				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге												
вание пусковых сов объектов тсов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах	Дополнительные		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
стройке	**10698013,82**	**10698013,82**								**1146215,77**	**1146215,77**
оплате		**10698013,82**								**1146215,77**	**1146215,77**

ЧИК:
итель ГУ "Отдел образования Буландынского района"

улова А.А._____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Арлан-2004"

Кисыков Ж.А._____

РЕЕСТР
выполненных работ за май 2019 года

№ п/п		Наименование объекта	Выполнение, *тенге*	
			С начала строительства	за текущий месяц
1	Акт №1	Смета 2-1-1 "Общестроительные работы"	10 698 013,82	10 698 013,82
		Итого	**10 698 013,82**	**10 698 013,82**
		в том числе НДС	1 146 215,77	1 146 215,77

Директор ТОО Арлан-2004" _____ **Кисыков Ж.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел образования Буландынского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРЛАН-2004"

Наименование объекта:Капитальный ремонт спортивного зала КГУ "Средней школы №3" в г.Макинск, Буландынского района, Акмолинской области

Договор №105 от 12 апреля 2019 года, доп.согл. № 1 от 27.05.2019г.

А К Т № 1 от 30.05 2019г.

приемки выполненных работ

за май 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на 2-1-1 Общестроительные работы									
		Фермы и прогоны									
1	28	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	3,266	25519,73	9960,87	83347	32532	33535	16,22	53
			т конструкций		12580,89	2237,53	41089	7308	60,9	2,00	7
2	29	С121-050204-0207 в ценах II квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	3,266	185443,26	--	605658		21804		
			т		--	--					
3	30	Е11-130301-0406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	88,182	67,17	1,31	5924	115	1810	0,03	3
			м2		32,03	0,21	2825	19	54,2		
4	31	Е11-130301-1706 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	88,182	11577,02	159,44	1020885	14059	93627	1,35	119
			м2		1090,80	57,83	96189	5100	54,2	0,03	3
5	32	Е11-070512-0111 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	4	1508,06	43,20	6032	173	2698	1,18	5
			шт. сборных конструкций		953,76	10,24	3815	41	62,1	0,01	--
6	33	С121-040102-0103 прим.	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92 - /ОП-1/**	4	--	--					
			шт.		--	--					
7	34	С121-050101-0116 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	0,027	182299,01	--	4922		177		
			т		--	--					
		Кровля в осях "1"-"2", "В"-"Г"									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	38	С121-110101-0110 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	42,9819	32330,49	--	1389626		50027		
			м3		--	--					
	44	Е11-090401-0203 Изм. и доп. вып. 5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	328,262	944,25	516,96	309960	169697	115980	0,46	151
			м2 покрытия		370,39	135,73	121586	44554	60,9	0,12	40
	45	С121-060201-0414 прим. в ценах II квартала 2017 года	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит на базальтовой основе толщиной 220 мм ГОСТ 32603-2012	328,262	9791,19	--	3214076		115707		
			м2		--	--					
	46	С121-050104-0112 в ценах II квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	0,1917	261104,63	--	50054		1802		
			т		--	--					
		Наружная отделка									
	144	С121-110101-0107 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	46,95	28289,61	--	1328197,19		47815,10		
			м3		--						
			ИТОГО прямые затраты по акту	тенге			8 018 681,19	216 577,00	484 982,10		331,00
				тенге			265 504	57 022			50
			Накладные расходы :	тенге			484 982,10				
			Сметная прибыль	тенге			680 293,06				
			Итого общестроительные работы	тенге			9 183 956,35				
			Временные здания и сооружения 1,2%	тенге			110 207,48				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге			9 294 163,83				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)		тенге			257 634,22				
		Итого по сметному расчету в ценах 2017г.		тенге			9 551 798,05				
		НДС 12%		тенге			1 146 215,77				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 1кв. 2017г.		тенге			10 698 013,82				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел образования Буландынского района" Акмолинской области" — **Жолдыгулова А.А.**

ТЕХНАДЗОР:
ИП Сапаев К.Х. — **Сапаев К.Х.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "АРЛАН-2004" — **Кисыков Ж.А.**