ф-3

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района"
Подрядчик: ТОО "СМУ-Шыгыс"
Наименование строительства и его адрес:Строительства 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по улице Бокажанова в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области

Справка №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№46	22.04.2019г.				
		доп.сог.№1	23.10.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	196 397 248,86	25 317 186,48							3 038 062,38	28 355 248,86

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района
г. Зайсан ул. Жангельдина, дом 54.
ИИК KZ26070103KSN1804000
БИК KKMFKZ2A
БИН 191040002322
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Технадзор:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
РК, г. Алматы, Бостандыкский район
пр. Аль-Фараби, д. 15,
нежилое помещение 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО «БанкЦентрКредит»

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шыгыс"
РК, ВКО, г.Зайсан, ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

И.О. руководителя отдела _____ **К.Т.Турсынханов**

Тех.надзор _____ **Д.Ч.Нурмухаметов**

Директор _____ **Д.К. Абжанов**

Наименование стройки: Строительства 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по улице Бокажанова в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области

Ф-2

Наименование объекта: Строительства 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по улице Бокажанова в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительствава Зайсанского района"

Подрядчик: ТОО "СМУ-Шыгыс"

Договор №46 от 22.04.2019г., доп согл. №1 от 23.10.2019 г.

Акт №6 от 25.11.2019г
приемки выполненных работ
за Ноябрь месяц 2019г

Составлена в текущих ценах с 01.01.18г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(локальная смета 2-1-1)									
		Раздел 5 Кровля									
		5.0 Подраздел без наименования									
94	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	835,2768	643,09	98,08	537155	81921	283114	176404	770644
					206,06	23,49	172120	19623	–	57085	
97	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	767,4	6686,92	95,18	5131539	73040	3701628	1266056	6909403
					1768,14	25,12	1356871	19277	–	511808	
98	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	6	13564,33	780,67	81386	4684	39711	35039	125739
					6165,17	323,5	36991	1941	–	9314	

99 2113-0211-0501	Петля накладная	шт	24	298		7152		7152		7724
100 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	12	835		10020		10020		10822
101 2109-0404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	12	436		5232		5232		5651
102 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 % К=6,000;	м2 кровли	30,6	1887,94	95,2	57771	2913	8030	43789	109685
				1530,33	25,13	46828	769	–	8125	
103 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 %	м труб	95	1333,49	85,8	126682	8151	4584	106812	252174
				1199,44	22,66	113947	2153	–	18680	
104 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	180	592,5	21,78	106650	3920	91335	11440	127537
				63,31	5,78	11395	1040	–	9447	
105 1110-0116-0203	Конструкции кровли. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2 перекрытия	1127,4	319,28	1,23	359953	1382	275288	75499	470288
				73,87	0,54	83283	605	–	34836	
106 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	81,24	10063,65	53,51	817571	4347	747702	60665	948495
				806,52	23,19	65522	1884	–	70259	
107 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	543,5	349,32	2,48	189853	1349	171891	15478	221757
				30,57	1,08	16613	585	–	16426	
108 1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 %	м ходов	784,2	117,26	4,63	91954	3631	61529	25433	126778

109	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций		34,17	1,87	26794	1465	–	9391	
				0,12642	66516,37	23762,06	8409	3004	1119	3622	12993
110	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83			33902,86	7617,47	4286	963	–	962	
			т	0,12642	521306		65904		65904		71176
111	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	35	713,71	0,97	24980	34	685	19422	47954
112	1110-0104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки НР = 90 %			693,17	0,49	24261	17	–	3552	
			м2 потолков	144	2687,92	20,42	387061	2941	305801	71626	495382
					543,88	8,78	78319	1265	–	36695	
	Раздел 7 Окна										
127	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	11,172	3511,55	161,92	39231	1809	24327	12538	55911
128	2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99			1172,13	74,83	13095	836	–	4142	
			м2	11,172	18231		203677		203677		219971
129	1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	130,494	4038,38	163,65	526984	21355	304338	190063	774411

				1542,53	75,79	201291	9890	–	57364	
130	2109-0201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	130,494	19726		2574125		2574125	2780055
131	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2	29,904	2914,59	161,08	87158	4817	50085	31070	127686
					1078,65	75,78	32256	2266	–	9458	
132	2109-0201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	29,904	21075		630227		630227	680645
133	1110-0501-0302	Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2	56,232	2984,67	168	167834	9447	91870	63916	250290
					1182,9	80,04	66517	4501	–	18540	
134	2109-0203-0404	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	56,232	21260		1195492		1195492	1291131
135	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	131,55	1177,59	4,67	154912	614	126032	25702	195063
					214,87	2,22	28266	292	–	14449	

136	2109-0205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	131,55	2179		286647		286647		309579
137	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	148,11	1477,87	4,89	218887	724	156891	49141	289470
					413,69	1,04	61272	154	–	21442	
138	1107-0107-0103	Обрамление проемов ОК-5. Установка НР = 118 % К=6,000;	т стальных элементов	0,04968	69786,63	5716,59	3467	284	415	3339	7350
					55716,59	1247,99	2768	62	–	544	
139	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	0,0204	215893		4404		4404		4756
140	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	0,02928	219456		6426		6426		6940
		Раздел 12 Разные работы							–	514	
		12.2 Ограждение лоджий									
213	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	2,07281	684831,7	5723,63	1419526	11864	1292158	139345	1683581
					55723,39	1247,1	115504	2585	–	124710	
214	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=45,000;	м2	93,27645	85,12	2,21	7940	206	3950	2626	11411
					40,57	0,24	3784	22	–	845	
215	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=90,000;	м2	186,5529	79,62	1,57	14854	293	10138	3084	19373
					23,71	0,25	4423	46	–	1435	
216	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	24	2819,25	13,46	67662	323	43684	21834	96656

217 1107-0512-0108				985,63	3,25	23655	78	–	7160	
	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	36	2758	1368,86	99288	49279	10268	58891	170833
218 2113-0407-0302				1103,92	282,42	39741	10167	–	12654	
	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	162,36	2224		361089		361089		389976
219 1115-0402-0201										
	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, краской КО-174 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	162,36	1004,25	3,17	163050	514	137825	19958	197649
12.3 Отмостка										
220 1111-0101-0101				152,2	1,45	24711	236	–	14641	
	Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 %	м2 площади уплотнения	129,75	255,5	28,79	33151	3736	20765	9431	45989
221 1111-0101-0209				66,67	10,66	8650	1383	–	3407	
	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	19,4625	23114,91	6,73	449874	131	383497	62271	553117
				3403,78	–	66246	–	–	40972	

Итого **20 876 045**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 729 409
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 296 713
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 84 105
- материалы, изделия и конструкции, тенге 13 699 055

Накладные расходы, тенге 2 604 494

Сметная прибыль (8 %), тенге 1 546 374

	Всего					**20 876 045**				
	(локальная смета 2-1-7)									
	Отопление (на отм.выше 0.000)									
	Раздел 1 Блок-секция А									
2	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	781	1607,38	17,67	1255367	13803	952237	288600	1667484
					370,46	6,61	289327	5163	–	123517	
11	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	45,24	17349,67	147,79	784899	6686	743478	37193	887859
					767,79	71,11	34735	3217	–	65767	
	Раздел 2 Блок-секция Б										
29	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	622	1607,39	17,68	999794	10994	758376	229845	1328010
					370,46	6,61	230424	4112	–	98371	
38	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	38,35	17349,67	147,82	665360	5669	630246	31529	752640
					767,8	71,11	29445	2727	–	55751	
	Раздел 3 Блок-секция Б										
56	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	622	1607,39	17,68	999794	10994	758376	229845	1328010
					370,46	6,61	230424	4112	–	98371	
65	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	20,9	17349,62	147,75	362607	3088	343472	17182	410172
					767,8	71,1	16047	1486	–	30383	
	Итого						**6 374 175**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	830 402
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	51 234
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 817
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 186 185
Накладные расходы, тенге	834 194
Сметная прибыль (8 %), тенге	472 160
Всего	**6 374 175**

Всего	**27 250 220**
Оборудование	**0**
Временные здания и сооружения (1,2%)	327 003
Всего	**27 577 223**
Затраты в зимнее время (1,7%)	468 813
Затраты на доп, оплату труда в зонах экологического бедствия	84 172
Итого	28 130 207
Итого по акту с учетом скидки (К=0,9)	**25 317 186,48**
НДС 12%	3 038 062,38
Всего	**28 355 248,86**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района
г. Зайсан ул. Жангельдина, дом 54.
ИИК KZ26070103KSN1804000
БИК KKMFKZ2A
БИН 191040002322
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

И.О. руководителя отдела _____ **К.Т.Турсынханов**

Технадзор:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
РК, г. Алматы, Бостандыкский район
пр. Аль-Фараби, д. 15,
нежилое помещение 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО «БанкЦентрКредит»

Технадзор _____ **Д.Ч.Нурмухаметов**

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шыгыс"
РК, ВКО, г.Зайсан, ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Д.К. Абжанов**