Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына 3-қосымша
нысан

Сәйкестік туралы декларация

20 23 жылғы " 01 " Маусым

Мердігер (бас мердігер) **«Югстройсервис-Н» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Шымкент қ, Қаратау ауданы, Тұрғын үй алабы Нұрсәт, ғимарат 31А**

ұйымның атауы, заңды мекенжайы

Бекенов Данабек Бейсенович атынан ұйым

басшысынынтегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Шымкент қаласындағы Металлург стадионын реконструкциялау», Шымкент қаласы, Абай ауданы, Абай даңғылы, 2/7 объектісі бойынша

объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші **«Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі, басшысы – М.Баимбетов**

болып табылатын

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлік ұйым:_____

ұйымның атауы

_____;

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«Архитектура Дизайн-Ш» ЖШС №006-2017**

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі бекітілген;

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден

басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшембірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Сыйымдылығы (жалпы)	орыны	2046	2046	2046	2046
Стадионының көрермен трибуналар	орыны	1504	1504	1504	1504
Командалық ойындарға арналған спорт залдарының көрермен трибуналар (264+216 орыны)	орыны	480	480	480	480
Спортшылар үйі	орыны	62	62	62	62

Ғимаратты мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)	12811,19	12811,19
Қабаттар саны	қабат	1-3	1-3
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі –$м^3$)	92954,27	92954,27
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$	-	-
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$	-	-

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, Оның ішінде: бір бөлмелі	-	-	-	-	-	-
екі бөлмелі	-	-	-	-	-	-
үш бөлмелі	-	-	-	-	-	-
төрт бөлмелі және одан көп	-	-	-	-	-	-

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

Әкімшілік ғимараттың ғимараты, спорт залдары мен асхана

Жобаланған ғимарат үш блоктан (2 қабат) тұрады:

А блогы – әкімшілік-қоғамдық, фельдшерлік пункт, күрес залы;

В блогы – вестибюль тобы, киіну бөлмелері;

Б блогы – 102 орындық асхана, бокс залы.

Ғимараттың бірінші қабатында әкімшілік үй-жайлар, массаж бөлмесі, психолог бөлмесі, медициналық кабинет, желдеткіш камера, жаттықтырушыларға арналған кабинет, жуынатын бөлмелер, фойе, баспасөз орталығы, тазалау жабдықтары бөлмелері және асхана орналасқан.

Ғимараттың екінші қабатында киіну бөлмелері, жуынатын бөлмелері мен душ кабиналары бар күрес пен боксқа арналған спорт залдары, көрермендер мен тартылған балаларды күтетін ата-аналарға арналған зал бар.

Екінші қабатқа көтеру үшін жолаушылар лифті қарастырылған.

Ғимарат компенсатормен бөлінген А, Б және В үш құрылымдық блоктан тұрады. А және В блоктары ғимараттың ортасында орналасқан Б блогының шеттерінен шағылыстырылған.
Ғимараттың құрылымдық сұлбасы қаңқалы, қаңқасы темірбетоннан жасалған құрылымдар.
Ғимараттың іргетасы- монолитті темірбетон.
А және В блоктарының қаңқаларының іргетасы бағаналы монолитті темірбетон болып табылады.
В блогының іргетасы монолитті темірбетонды плита болып табылады, іргетас тақтасы рамалық бағандарға арналған қосалқы бағандармен жасалған.
Жабдықтардың негізі - монолитті темірбетон.
Шұңқыр - монолитті темірбетон.
Колонналар - монолитті темірбетон.
Еден арқалықтары - монолитті темірбетон.
Еден плиталары - монолитті темірбетон.
Баспалдақтар - монолитті темірбетон.
А блогындағы элеватор шахтасының шұңқыры монолитті темірбетон болып табылады.
Сыртқы қабырғалар, ішкі қабырғалар - қабырға блоктарынан.
А және В блоктарына арналған мойынтіректердің металл шатыр құрылымдары - шатырдың бір шұңқырлы металл фермалары.
Қаптау - прокат профилінен металл пурлиндердегі гофрленген тақтадан.

Командалық ойындарға арналған спорт залдарының құрылысы
Ғимарат командалық ойындарға арналған спорт залдарын орналастыруға арналған.
Бірінші қабатта мини-футбол (алаңның көлемі 20х40 м) және баскетбол (волейбол) ойнауға арналған бөліммен бөлінген екі спорт залы бар. Баскетбол алаңының көлемі (15х28 м). Әр залда көрермендерге арналған бір трибунасы бар. Минифутболға арналған трибунаның сыйымдылығы – 264 көрермен орыны, баскетбол (волейбол) трибунасы –216 көрермен орыны.
Трибуна астындағы кеңістікте әрбір залға душ және дәретханасы бар алты киім-кешек бөлмесі бар. Әрбір киім ауыстыратын бөлме 20 адамға арналған.
Бірінші қабатта вестибюльі бар вестибюль, спортшылар мен ата-аналарға арналған демалыс орындары, қосалқы және техникалық бөлмелер, қоғамдық ванна бөлмелері, киім ауыстыратын бөлме, медициналық кабинет, жаттықтырушы бөлмелері, инвентарлық бөлмелер, жылыту блогы, күзет бөлмесі, өрт сөндіру бекеті. бөлме, электр панелінің бөлмесі және сорғы бөлмесі жобаланған.
Екінші қабатта жаттықтырушылар кабинеті, әдістемелік кабинет, оқу кабинеті, қызметкерлер бөлмесі, қызметкерлерге арналған ванна бөлмелері, демалыс, көрермендерге арналған балкон, қосалқы және техникалық бөлмелер орналасқан.
Ғимарат бір қабатты, екі аралықты, тіректері бар, кіріктірілген үй-жайлары бар.
Ғимараттың конструктивті схемасы металл конструкциялардан жасалған қаңқа, қаңқалы, құрылыс қаңқасы.
Ғимараттың іргетасы монолитті темірбетон.
Жақтау бағандарының негіздері бағаналы болып табылады.
Қабырғалардың астындағы тірек арқалықтар - монолитті темірбетон.
Тірек қабырғалары (стендтердің асты) - монолитті темірбетон.
Жабдықтардың негізі - монолитті темірбетон.
Ғимарат қаңқасының бағандары металл арқылы, екі тармақты I-арқалықтар.
Бағандар арасындағы тік байланыстар - профильден.
Ғимарат жабынының жүк көтергіш металл құрылымдары үшбұрышты торы бар екі қабатты металл фермасы бар.
Кіріктірілген үй-жайлардың қабаттасуының бағандары мен арқалықтары - I-арқалықтардан жасалған металл.
Стендтердің тірек конструкциялары (тік тіректер. арқалықтар, рамалық қосылыстар) прокат профилінен металдан жасалған.
Кіріктірілген үй-жайлардың қабаттасуы - монолитті темірбетон.
Қадамдық трибуналық тақталар монолитті темірбетон болып табылады.
Баспалдақтар - монолитті темірбетон.
Қаптау - оқшаулағышы бар шатыр панельдерінен.
Сыртқы қабырға қоршауы оқшаулағышы бар сызықты панельдерден жасалған.

Спортшылар үйі
Спортшылар үйі – 62 адамға бір уақытта тұруға арналған қонақ үй типті жатақхана.
Жертөледе: материалдық-техникалық қойма, жиһазды ұсақ жөндеуге арналған ағаш және слесарь шеберханасы, жиһаз қоймасы, жуынатын бөлмелер, өрт сөндіргіш сорғы, жылу пункті, электр панель бөлмесі, желдеткіш камера, асхана. тазалау жабдықтары. душ кабиналары, қызметкерлердің шкафы.

Қалған үш қабатта екі орынды 28 бөлме бар. Қосарлы бөлмелердің екі түрі бар: жеке кіреберісі бар бөлме және әрқайсысы бір кіретін екі бөлме. Екінші және үшінші қабаттарда өзіне-өзі қызмет көрсететін үтіктеу және кір жуу бөлмесі, бөлме бар спортшыларға тамақты жылыту, кезекші персоналға арналған бөлме, сонымен қатар үш бір адамдық VIP бөлме (бір екі бөлмелі, екеуі бір бөлмелі). Бірінші қабатта төсек-орынға арналған кір жуатын бөлме, кір төсек-орынға арналған қойма, таза төсек-орынға арналған қойма, тамақ жылыту бөлмесі, медициналық кабинет, комендатура, директор кабинеті, холл, жаттықтырушы бөлмесі, т.б. тренажер залы, бассейні бар сауна және демалыс бөлмесі.
Ғимараттың құрылымдық сұлбасы қаңқалы, қаңқасы темірбетоннан жасалған құрылымдар.
Іргетас - монолитті темірбетон плитасы.
Шұңқыр - монолитті темірбетон.
Жертөле қабырғалары - монолитті темірбетон.
Бассейндегі тостаған (өлшемдері 2,50х4,50 м), тереңдігі 1,55 м, монолитті темірбетоннан жасалған.
Колонналар - монолитті темірбетон.
Еден арқалықтары - монолитті темірбетон.
Еден плиталары - монолитті темірбетон.
Сыртқы қабырғалар, ішкі қабырғалар - қабырға блоктарынан.
Линтельдер монолитті темірбетон.

Команданың киім ауыстыратын және қоғамдық дәретханалары бар трибуналар
«Металлург» стадионының аумағында көрермендерді орналастыруға және футбол командалары ойыншыларының трибуналар астындағы кеңістікті пайдалануға арналған командалық киім ауыстыратын бөлмелері мен қоғамдық дәретханалары бар стендтер бар.
Трибуналар 1504 орынға есептелген және комментаторлар мен VIP-лер үшін бөлек кіретін бөлмелері бар.
Трибуналардың астындағы кеңістікте әрқайсысы 27 адамға арналған екі командалық киім ауыстыратын бөлме, душ және жуынатын бөлмелері, тазалау жабдықтары бөлмесі, душ және ванна бөлмесі бар төрешілер бөлмесі, техникалық бөлмелер, әйелдер мен ерлер қоғамдық дәретханалары бар.
Стендтер А, В, С үш блоктан тұрады, блоктар өтпе жолдармен бөлінген. Трибуналар шатырмен жасалған, бөлмелер трибунаның астындағы кеңістікте қарастырылған.
Құрылымның құрылымдық сұлбасы қаңқалы-қаңқалы, металл конструкциялардың қаңқасы (бағаналар, арқалықтар, фермалар), тік және көлденең рамалық қосылыстар.
Негіздер - бағаналы монолитті темірбетон.
Стендтік рамалық құрылымдар күрделі жүйенің металл жақтаулары болып табылады. бағандар жақтау - I-сәулелерден; тіректер астындағы кеңістіктегі тіректер - иілген дәнекерленген жабық профильден. Бағандар арасындағы тік байланыстар - профильден.
Еденнің тірек конструкциялары 2,94 м және одан төмен деңгейде (тұғырлар, тіректер астында) - металл арқалықтар, I-арқалық стрингерлер, арнадан қосалқы арқалықтар, көлденең тіректер - профильден.
Шатыр қақпағының жүк көтергіш құрылымдары үшбұрышты торы бар бір шұңқырлы металл ферма фермалары болып табылады.
Кіріктірілген үй-жайлардың 3,08 м деңгейіндегі төбесі монолитті темірбетон.
Пластиналар сатылы стендтер - монолитті темірбетон.
Сыртқы баспалдақ прокат профилінен жасалған жүк көтергіш металл конструкцияларымен қабылданады.
Тіреулер астындағы үй-жайлардың сыртқы қабырғасының қоршауы оқшаулағышы бар панельдерден жасалған.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы **наурыз 2020 жыл**

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы **мамыр 2023 жыл**

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **11 ай**; нақты **38 ай**;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

Электрмен жабдықтауды ұйымы:

ТОО „ОНЕТ" Гор. РЭС.

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

қолы, күні, мөрдің орны (болған жағдайда)

Сумен жабдықтау ұйымы:

Зам. ген. дир. ТОО „ВРТ" Б. Смилебеков

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

қолы, күні, мөрдің орны (болған жағдайда)

Жылу жүйесін жабдықтау ұйымы:

ГКП „Қуат жылу орталық-3"

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

қолы, күні, мөрдің орны (болған жағдайда)

Телефон байланысын жеткізуші:

директор ЮК ДЭСА Топетов Б.А.

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

қолы, күні, мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды_____

_____

_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
қолы, күні, Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) **«Шымкент қаласындағы Металлург стадионын реконструкциялау»** объектісін қабылдауға дайын деп санайды,
объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
«Югстройсервис-Н» ЖШС директоры Бекенов Данабек Бейсенович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

_____

қолы, күні, мөрдің орны (болған жағдайда)