Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района" ф-3

Подрядчик: ТОО "СМУ ШЫГЫС"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Калжыр Курчумский район, ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №1
за август месяц 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№71	26.06.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август 2019 года без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Калжыр Курчумский район, ВКО	50 000 000,00	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00
Всего к оплате										50 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог Курчумского района"
РК,ВКО,Курчумский район,с.Курчум,Ибежанова,25
ИИК KZ55070103KSN1806000
БИК KKMFKZ2A
БИН 060240008766
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела _____ **Е.Н.Кузембаев**

Технадзор:
ТОО "Облжилкомхозстрой"

РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
ул.Железнодорожная 94
ИИК KZ148560000000015552
БИК KCJBKZKX
БИН 990540001085
АО "БанкЦентрКредит"

Технадзор _____ **Ж.Каребаева**

Подрядчик:
ТОО "СМУ ШЫГЫС"

РК, ВКО, г.Зайсан,
ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Д.К.Абжанов**

...вание стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Калжыр Курчумский район, ВКО

...аименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Ка... Курчумский район, ВКО

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района"

Подрядчик: ТОО "СМУ ШЫГЫС"

Договор №71 от 26.06.2019г

Форма 2В

Акт №1 от 07.08.2019г
приемки выполненных работ за август 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная ресурсная смета № 2-2-1									
		Насосная станция на водозаборных скважинах 1-го подъема									
		Раздел 2 Строительные работы									
12	2104-1201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=14,000;**	м3	2,226	22253 / –		49535 / –		49535 / –	– / 3963	53498
13	2104-1201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=4,000;**	м3	0,976	22253 / –		21719 / –		21719 / –	– / 1738	23456
14	2104-1201-9911	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=12,000;**	м3	8,148	21817 / –		177765 / –		177765 / –	– / 14221	191986
		Итого по разделу 1					**268 941**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					249 019				
		Накладные расходы, тенге					0				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					19 922				
		Всего					**268 941**				

Локальная ресурсная смета № 2-3-1
Насосная станция 2-го подъема
Раздел 2 Фундамент и прочее

25	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=42,000;	м3	28,518	21817	622177	622177	–	671951
					–	–	–	49774	
26	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	13,926	23147	322345	322345	–	348133
					–	–	–	25788	
		Итого по разделу 1				1 020 084			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				0			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				0			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				944 522			
		Накладные расходы, тенге				0			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				75 562			
		Всего				**1 020 084**			

Локальная ресурсная смета № 2-6-1
Поселковая водопроводная сеть
Раздел 2 Водопровод В 1

32	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	5000	1851,7	9258500	9258500	0	9999180
					0	0	0	740680	
34	2301-0501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2500	131,48	328700	328700	0	354996
					0	0	0	26296	
62	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	233	2169	505377	505377	0	545807
					0	0	0	40430,16	

98	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (Фланцевое соединение отбортовка)	шт.	84	1485	187110	187110	0	202079
					0	0	0	14969	
		Итого по разделу 1				10 747 066			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				0			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				0			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 950 987			
		Накладные расходы, тенге				0			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				796 079			
		Всего				**10 747 066**			
		Раздел 3 Строительство водопроводных колодцев д. 1500 мм - 122 шт, д. 2000 мм - 100 шт							
99	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	92	30009	2760828	2760828	0	2981694
					–	0	0	220866	
100	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а, 9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	143	22948	3281564	3281564	0	3544089
					–	0	0	262525	
101	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6а, 6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	305	17315	5281075	5281075	0	5703561
					–	0	0	422486	
102	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	48	24148	1159104	1159104	0	1251832
					–	0	0	92728	
103	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	26672	373408	373408	0	403281
					–	0	0	29873	

104	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	106	3233	2698	342698	0	370114
					–	0	0	27416	
105	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	82	3500	287000	287000	0	309960
					–	0	0	22960	
108	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	60	55514	3330840	3330840	0	3597307
					–	0	0	266467	
109	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а, 9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	85	36762	3124770	3124770	0	3374752
					–	0	0	249982	
110	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6а, 6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	234	26501	6201234	6201234	0	6697333
					–	0	0	496099	
111	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	48	43723	2098704	2098704	0	2266600
					–	0	0	167896	
112	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	43723	87446	87446	0	94442
					–	0	0	6996	
113	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	139	3233	449387	449387	0	485338
					–	0	0	35951	
114	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	60	3500	210000	210000	0	226800
					–	0	0	16800	

Итого по разделу 1 **31 307 103**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 0

	- материалы, изделия и конструкции, тенге				28 988 058		
	Накладные расходы, тенге				0		
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 319 045		
	Всего				**31 307 103**		

Локальная ресурсная смета № 3-1-1
Сторожка
Раздел 2 Общестроительные работы

25	2104-1201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=8,000 8;**	**м3**	**1,56**	22253	34715	34715	–	37492
					–	–	–	2777	
26	2104-1201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=14,000;**	**м3**	**1,677**	22253	37311	37311	–	40296
					–	–	–	2985	
27	2104-1201-9911	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=12,000;**	**м3**	**6,516**	21817	142160	142160	–	153532
					–	–	–	11373	
	Итого по разделу 1					**231 320**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					0			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					214 185			
	Накладные расходы, тенге					0			
	Сметная прибыль (8 %), тенге					17 135			
	Всего					**231 320**			

Всего	**43 574 513**
Оборудование	**0**
Временные здания и сооружения (2,9%)	1 263 661
Всего	**44 838 174**
Затраты в зимнее время (3,3%)	1 479 660
Итого	**46 317 834**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	926 357
Итого в текущих ценах с 01.10.18 года	**47 244 191**
Итого в текущих ценах 2019 года МРП=2525 Иинф=1,050	**49 606 400**
Итого по акту с учетом скидки (К=0,9)	**44 642 857,14**

НДС 12%	5 357 142,86
Всего	**50 0[illegible]0,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог Курчумского района"
РК,ВКО,Курчумский район,с.Курчум,Ибежанова,25
ИИК KZ55070103KSN1806000
БИК KKMFKZ2A
БИН 060240008766
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела _____ **Е.Н.Кузембаев**

Технадзор:
ТОО "Облжилкомхозстрой"

РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
ул.Железнодорожная 94
ИИК KZ148560000000015552
БИК KCJBKZKX
БИН 990540001085
АО "Банк Центр Кредит"

Эксперт технадзора _____ **М.А.Малгажинов**

Технадзор _____ **С.С.Мынбаева**

Подрядчик:
ТОО "СМУ ШЫГЫС"

РК, ВКО, г.Зайсан,
ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Д.К.Абжанов**