Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района" **ф-3**

Подрядчик: ТОО "СМУ ШЫГЫС"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Калжыр Курчумский район, ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №2
за сентябрь месяц 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№71	26.06.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2019 года без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Калжыр Курчумский район, ВКО	96 926 983,52	41 899 092,43							5 027 891,09	46 926 983,52
Всего к оплате										46 926 983,52

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог Курчумского района"
РК,ВКО,Курчумский район,с.Курчум,Ибежанова,25
ИИК KZ55070103KSN1806000
БИК KKMFKZ2A
БИН 060240008766
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела _____ **Е.Н.Кузембаев**

Технадзор:
ТОО "Облжилкомхозстрой"

РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
ул.Железнодорожная 94
ИИК KZ148560000000015552
БИК KCJBKZKX
БИН 990540001085
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Ж.А.Каребаева**

Подрядчик:
ТОО "СМУ ШЫГЫС"

РК, ВКО, г.Зайсан,
ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Д.К.Абжанов**

...: Строительство водопроводных сетей в с.Калжыр Курчумский район, ВКО

...ие объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Калжыр Курчумский район, ВКО

...казчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района"

Подрядчик: ТОО "СМУ ШЫГЫС"

Договор №71 от 26.06.2019г

Форма 2В

Акт №2 от 13.09.2019г
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(локальная смета 2-6-1)									
		Поселковая водопроводная сеть									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	2235,85	191,15	181,4	427387	405583	–	85324	553728
					9,75	43,25	21804	96701	–	41017	
2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	69,15	2913,51	–	201469	–	–	145058	374249
					2913,51	–	201469	–	–	27722	
3	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	4470,73	191,15	181,4	854589	810990	–	170610	1107215
					9,75	43,25	43599	193359	–	82016	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	138,27	1809,19	–	250157	–	–	180113	464692
					1809,19	–	250157	–	–	34422	
5	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	4407,1756	242,4	230,02	1068231	1013717			

				12,38	54,84	54564	241694	–	102527	
6 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	136,17	2913,51	–	396732	–	–	285647	736969
				2913,51	–	396732	–	–	54590	
7 1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	851,25	158,06	151,92	134552	129326	–	31718	179572
				6,14	45,61	5226	38827	–	13302	
8 1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	1702,5	158,06	151,92	269104	258651	–	63437	359144
				6,14	45,61	10453	77654	–	26603	
9 1101-0101-0403	Грунты 3 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	1702,5	211,26	203,05	359665	345690	–	84788	480009
				8,21	60,96	13975	103786	–	35556	
10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,750;	м3 уплотненного грунта	2553	142,67	65,99	364243	168479	–	199383	608716
				76,68	31,79	195764	81157	–	45090	
11 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,750;	м3 уплотненного грунта	1702,5	170,15	78,56	289684	133752	–	158660	484212
				91,59	37,84	155932	64429	–	35868	
12 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 % К=0,750;	м3 уплотненного грунта	4255,5	78,78	67,51	335234	287309	11064	71808	439605
				8,66	14,77	36861	62872	–	32563	
13 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	851,25	37,14	37,14	31618	31618	–	8360	43176
				–	13,64	–	11611	–	3198	
14 1101-0104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	851,25	16,09	16,09	13694	13694	–	3621	18700

	0104-0402			–	5,91	–	5029	–	1385	
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	1702,5	31,78	31,78	54106	54106	–	14306	73885
					–	11,67	–	19870	–	5473	
16	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	1702,5	15,69	15,69	26718	26718	–	7065	36486
					–	5,76	–	9812	–	2703	
17	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	1702,5	37,14	37,14	63236	63236	–	16720	86352
					–	13,64	–	23222	–	6396	
18	1101-0104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	1702,5	16,09	16,09	27389	27389	–	7242	37401
					–	5,91	–	10058	–	2770	
19	1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 % К=0,750;	м3 уплотненного грунта	4255,5	16,64	16,64	70813	70813	–	19632	97681
					–	6,41	–	27266	–	7236	
20	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 % К=0,750;	м3 уплотненного грунта	4255,5	78,78	67,51	335234	287309	11064	71808	439605
					8,66	14,77	36861	62872	–	32563	
21	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	567,5	1125,3	–	638608	–	–	459798	1186278
					1125,3	–	638608	–	–	87872	
22	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	1134,75	786,35	–	892308	–	–	642462	1657552
					786,35	–	892308	–	–	122782	
23	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	1134,75	1125,3	–	1276934	–	–	919392	2372032

	0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 % К=0,250;	м3 уплотненного грунта	2837	1125,3 78,78	– 67,51	1276934 223489	– 191539	– 7376	175706 47871	293069
25	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	208	8,66 6910,3	14,77 152,6	24574 1437343	41914 31741	– 1208293	21709 204064	1772720
					948,6	42,38	197309	8816	–	131313	
	Раздел 2 Водопровод В 1										
27	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,8	322082,22	95149,44	579748	171269	5851	448000	1109968
					223682,22	27720,56	402628	49897	–	82220	
28	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,75	423082,67	134732	317312	101049	6375	237248	598925
					279850,67	39674,67	209888	29756	–	44365	
29	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,676	266785,5	66403,85	180347	44889	617	146318	352798
					199468,93	19164,2	134841	12955	–	26133	
33	2301-0501-1317	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	4242	4926,91		20899952		20899952		22571948
									–	1671996	
	Раздел 3 Строительство водопроводных колодцев д. 1500 мм - 122 шт, д. 2000 мм - 100 шт										
97	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона д. 1500 мм. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	29,5	17986,71	8441,63	530608	249028	6096	372394	975242
					9338,44	3412,61	275484	100672	–	72240	
98	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 - для устройства упоров и опор	м3	0,0092	36964		340		340		367
									–	27	

Итого **40 896 409**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 475 971
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 917 895

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 374 229
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 157 028
Накладные расходы, тенге	5 316 153
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 029 363
Всего	**40 896 409**

Всего	**40 896 409,29**
Оборудование	**0,0**
Временные здания и сооружения (2,9%)	1 185 996
Всего	**42 082 405**
Затраты в зимнее время (3,3%)	1 388 719
Итого	**43 471 125**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	869 422
Итого в текущих ценах с 01.10.18 года	**44 340 547**
Итого в текущих ценах 2019 года МРП=2525 Иинф=1,050	**46 557 574**
Итого по акту с учетом скидки (К=0,9)	**41 899 092,43**
НДС 12%	5 027 891,09
Всего	**46 926 983,52**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог Курчумского района"
РК,ВКО,Курчумский район,с.Курчум,Ибежанова,25
ИИК KZ55070103KSN1806000
БИК KKMFKZ2A
БИН 060240008766
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела _____ **Е.Н.Кузембаев**

Технадзор:
ТОО "Облжилкомхозстрой"

РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
ул.Железнодорожная 94
ИИК KZ148560000000015552
БИК KCJBKZKX
БИН 990540001085
АО "Банк Центр Кредит"

Директор _____ **Ж.А.Каребаева**

Подрядчик:
ТОО "СМУ ШЫГЫС"

РК, ВКО, г.Зайсан,
ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Д.К.Абжанов**