Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Субподрядчик: ТОО "KazStroy Capital"

Договор: №7 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №35 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

Форма №КС-3

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №35 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	39 880,94	35 607,98							4 272,96	39 880,94
Всего по стройке	39 880,94	35 607,98							4 272,96	39 880,94

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ Аликулов Г. А.

Субподрядчик
Директор
ТОО "KazStroy Capital"

_____ Алдияров Б. О.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №35 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Субподрядчик: ТОО "KazStroy Capital" договор №7 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**29488**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11728
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6141*
		машины и механизмы	тенге			8241
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2067*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9519
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**21752**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8499
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4366*
		машины и механизмы	тенге			4559
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1140*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8694
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
1	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00235**	**3 432 778**	**8067**
		Формула объема = (2,35).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
2	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (2,35).1.02	м	2,397	1 986	4760
		Линейная арматура				
3	**6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	1,4	1 243	1740
4	**6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	1	7 185	7185
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				
		из них:				**7736**
		затраты на труд рабочих	тенге			3229
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1775*
		машины и механизмы	тенге			3682
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*927*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			825
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
5	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,0021	3 432 778	7209
		Формула объема = (2,1).0,001				
6	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	м	2,142	246	527

1	2	3	4	5	6	7
		Формула объема = 2,1.1,02				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**29488**
		Всего прямые затраты				**29 488,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**2 034,67**
		Итого				**31 522,67**
		Сметная прибыль - 5%				**1 576,13**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**630,45**
		Итого				**33 729,26**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 % , К - 1,0557				**35 607,98**
		НДС- 12%				**4 272,96**
		Стоимость строительства				**39 880,94**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Субподрядчик:

Директор ТОО "KazStroy Capital"

Алдияров Б. О.