Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ" Форма №КС-3

Субподрядчик: ТОО "KazStroy Capital"

Договор: №7 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	240 153,89	214 423,11							25 730,77	240 153,89
Всего по стройке	240 153,89	214 423,11							25 730,77	240 153,89

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"
_____ **Аликулов Г. А.**

Субподрядчик
Директор
ТОО "KazStroy Capital"
_____ **Алдияров Б. О.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Субподрядчик: ТОО "KazStroy Capital" договор №7 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**177570**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			13274
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6467*
		машины и механизмы	тенге			142
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*41*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			164154
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**158725**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1108
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*543*
		машины и механизмы	тенге			89
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*29*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			157528
		Кабельные изделия и провода				
1	**1133-0204-0204** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную** Состав работ: 1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах 2. Раскатка проводов 3. Соединение проводов 4. Подъем проводов на опоры	**км линии**	**0,0033333**	**362 924**	**1210**

1	2	3	4	5	6	7
		5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек				
		Формула объема = 10.0,001:3				
2	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20** Формула объема = 10.1,02	м	10,2	486	4957
		Стальные конструкции				
3	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	**Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	17 496	52488
4	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	3 148	9444
5	252-207-0532 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ-7, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ73/**	шт.	1	31 936	31936
6	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ60а/**	шт.	1	33 540	33540
7	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	12 814	12814
8	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	2 288	4576
9	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	3	1 940	5820
10	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	1	1 940	1940
	Раздел 2.	**ВЛИ-0,4кВ**				**18845**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12166
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5924*
		машины и механизмы	тенге			53
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6626
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
11	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	м	5,9	2 144	12650

1	2	3	4	5	6	7
12	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	м	5,9	1 050	6195
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**177570**
		Всего прямые затраты				177 570,00
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				12 252,33
		Итого				189 822,33
		Сметная прибыль - 5%				9 491,12
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				3 796,45
		Итого				203 109,89
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 % , К - 1,0557				214 423,11
		НДС- 12%				25 730,77
		Стоимость строительства				240 153,89

Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Субподрядчик:

Диретор ТОО "KazStroy Capital"

Алдияров Б. О.