Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", пл. Республики, 4**
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, Красногвардейский тракт, 463 В**
Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации
к деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

СПРАВКА № 1 от 29 июля 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 40	22.04.2019 г.				
		доп. согл. №2	15.05.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС	Всего к оплате
		В отчётном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4		6	7	8	9	10
Всего выполнено	59 812 027									
в том числе за июль 2019 г.		53 403 596							6 408 431	59 812 027

М.П. **Заказчик:** Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" _____ Караласов С.М. "29" июля 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Подрядчик:** Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Устенов К.Т. "29" июля 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Технический надзор:** ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА" _____ Оразгали К. "29" июля 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Директор департамента проектирования** ТОО "СП "NEFT" _____ Оспанов Е.С. "29" июля 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы - КЖ**

Договор подряда номер **№40** дата **22.04.2019 года**

Номер документа	Дата составления
	17.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

А К Т №1
о приемке выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы блок 1									
			КЖ-64									
1	1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
				м3 грунта	2062,206327	195,40	186,19	402949	383955	204	93507	536172
			НР - 72% СП - 8%			9,11	53,86	18790	111080		39716	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
				м3 грунта	63,7795771	1973,66	--	125879	--	--	90633	233834
			НР - 72% СП - 8%			1973,66	--	125879	--		17321	
3	3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
				м3 грунта	63,7795771	195,40	186,19	12462	11875	6	2892	16583
			НР - 72% СП - 8%			9,11	53,86	581	3435		1228	
4	4	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км									
				т	3444,097165	380,00	--	1308757	--		--	1413457
			СП - 8%			--	--	--	--		104701	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	2125,985904	19,67	16,50	41819	35073	210	15301	61689
			НР - 72% СП - 8%			3,07	6,92	6536	14715		4570	
6	8	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 основания	785,11	3892,06	1583,86	3055695	1243504	1134837	1166250	4559701
			НР - 98% СП - 8%			862,75	734,52	677354	576679		337756	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4947561	1674407	1135257	1368583	6821436
								829141	705909	--	505292	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4947561				
		Материалы		Тенге				1135257				
		Всего заработная плата		Тенге					1535050			
		Транспортные расходы		Тенге				1308757				
			Накладные расходы	Тенге				1368583				
			Сметная прибыль	Тенге				505292				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6821436				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1306
			Сметная заработная плата	Тенге					1535050			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6821436				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1306
			Сметная заработная плата	Тенге					1535050			
			РАЗДЕЛ 2.Земляные работы блок 2									
			КЖ-64									
7	14	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1777,627494	195,40	186,19	347343	330970	176	80603	462182
			НР - 72% СП - 8%			9,11	53,86	16197	95751		34236	
8	15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	54,9781699	1973,66	--	108508	--	--	78126	201565
			НР - 72% СП - 8%			1973,66	--	108508	--		14931	
9	16	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	54,9781699	195,40	186,19	10743	10236	6	2493	14294
			НР - 72% СП - 8%			9,11	53,86	501	2961		1059	
10	17	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	2968,821176	380,00	--	1128152	--		--	1218404
			СП - 8%			--	--	--	--		90252	
11	18	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1832,605664	19,67	16,50	36048	30233	181	13189	53176
			НР - 72% СП - 8%			3,07	6,92	5634	12684		3939	
12	21	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 основания	889,6144	3892,06	1583,86	3462433	1409025	1285893	1321488	5166634

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						862,75	734,52	767515	653440		382714	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5093227**	**1780464**	**1286256**	**1495899**	**7116255**
								898356	**764836**	**--**	**527131**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5093227**				
			Материалы	Тенге				**1286255**				
			Всего заработная плата	Тенге					**1663192**			
			Транспортные расходы	Тенге				**1128152**				
			Накладные расходы	Тенге				**1495899**				
			Сметная прибыль	Тенге				**527130**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7116255**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1421**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1663192**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7116255**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1421**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1663192**			
			РАЗДЕЛ 3.Земляные работы блок 3									
			КЖ-64									
13	**27**	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
				м3 грунта	**1078,332394**	**195,40**	**186,19**	**210703**	**200771**	**106**	**48895**	**280366**
						9,11	**53,86**	**9826**	**58084**		**20768**	
14	**28**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
				м3 грунта	**33,3504864**	**1973,66**	**--**	**65823**	**--**	**--**	**47392**	**122272**
						1973,66	**--**	**65823**	**--**		**9057**	
15	**29**	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
				м3 грунта	**33,3504864**	**195,40**	**186,19**	**6517**	**6209**	**4**	**1512**	**8671**
						9,11	**53,86**	**304**	**1796**		**642**	
16	**30**	**4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**									
				т	**1800,926266**	**380,00**	**--**	**684352**	**--**		**--**	**739100**
						--	**--**	**--**	**--**		**54748**	
17	**31**	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1111,68288**	**19,67**	**16,50**	**21867**	**18340**	**109**	**8001**	**32257**
						3,07	**6,92**	**3418**	**7694**		**2389**	
18	**34**	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты из песчано-гравийной смеси. Устройство**									
				м3 основания	**620,865**	**3892,06**	**1583,86**	**2416444**	**983363**	**897430**	**922271**	**3605812**
						862,75	**734,52**	**535651**	**456038**		**267097**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3405705**	**1208683**	**897649**	**1028071**	**4788478**
								615021	**523613**	**--**	**354701**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3405705**				
			Материалы	Тенге				**897649**				
			Всего заработная плата	Тенге					**1138634**			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы		Тенге				684352				
			Накладные расходы	Тенге				1028071				
			Сметная прибыль	Тенге				354702				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4788478				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								975
			Сметная заработная плата	Тенге					1138634			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4788478				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								975
			Сметная заработная плата	Тенге					1138634			
			РАЗДЕЛ 4.Земляные работы блок 4									
			КЖ-64									
19	40	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
				м3 грунта	393,1853074	195,40	186,19	76827	73206	38	17828	102228
			НР - 72% СП - 8%			9,11	53,86	3583	21179		7572	
20	41	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
				м3 грунта	12,1603703	1973,66	--	24000	--	--	17280	44583
			НР - 72% СП - 8%			1973,66	--	24000	--		3302	
21	42	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
				м3 грунта	12,1603703	195,40	186,19	2376	2264	1	551	3162
			НР - 72% СП - 8%			9,11	53,86	111	655		234	
22	43	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**									
				т	656,659998	380,00	--	249531	--		--	269493
			СП - 8%			--	--	--	--		19962	
23	44	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**									
				м3 грунта	405,3456778	19,67	16,50	7973	6687	40	2917	11762
			НР - 72% СП - 8%			3,07	6,92	1246	2806		871	
24	47	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты из песчано-гравийной смеси. Устройство**									
				м3 основания	306,404825	3892,06	1583,86	1192546	485302	442893	455152	1779514
			НР - 93% СП - 8%			862,75	734,52	264351	225060		131816	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1553254**	**567459**	**442972**	**493728**	**2210742**
								293291	**249700**	**--**	**163757**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1553254				
		Материалы		Тенге				442973				
		Всего заработная плата		Тенге					542991			
		Транспортные расходы		Тенге				249531				
			Накладные расходы	Тенге				493730				
			Сметная прибыль	Тенге				163759				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2210742				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								467
			Сметная заработная плата	Тенге					542991			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2210742				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								467
			Сметная заработная плата	Тенге					542991			
			РАЗДЕЛ 5.Земляные работы блок 5									
			КЖ-64									
25	53	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	199,9765929	195,40	186,19	39075	37233	20	9068	51994
			НР - 72%; СП - 8%			9,11	53,86	1822	10772		3851	
26	54	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	6,1848431	1973,66	--	12207	--	--	8789	22675
			НР - 72%; СП - 8%			1973,66	--	12207	--		1680	
27	55	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	6,1848431	195,40	186,19	1208	1152	--	280	1608
			НР - 72%; СП - 8%			9,11	53,86	56	333		119	
28	56	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	333,9815263	380,00	--	126913	--		--	137066
			СП - 8%			--	--	--	--		10153	
29	57	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	206,161436	19,67	16,50	4055	3401	20	1484	5982
			НР - 72%; СП - 8%			3,07	6,92	634	1427		443	
30	60	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 основания	64,175	3892,06	1583,86	249773	101644	92762	95329	372711
			НР - 93%; СП - 8%			862,75	734,52	55367	47138		27608	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				433231	143430	92802	114950	592036
								70086	59670	--	43854	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				433231				
		Материалы		Тенге				92802				
		Всего заработная плата		Тенге					129756			
		Транспортные расходы		Тенге				126913				
			Накладные расходы	Тенге				114950				
			Сметная прибыль	Тенге				43855				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				592036				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
			Сметная заработная плата	Тенге					129756			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				592036				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
			Сметная заработная плата	Тенге					129756			
			РАЗДЕЛ 6.Земляные работы блок 6									
			КЖ-64									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	66	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
				м3 грунта	257,3271756	195,40	186,19	50281	47911	25	11668	66905
			ПР=72% СП=8%			9,11	53,86	2345	13861		4956	
32	67	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
				м3 грунта	7,9585724	1973,66	--	15708	--	--	11309	29178
			ПР=72% СП=8%			1973,66	--	15708	--		2161	
33	68	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
				м3 грунта	7,9585724	195,40	186,19	1555	1482	--	361	2069
			ПР=72% СП=8%			9,11	53,86	73	429		153	
34	69	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км									
				т	429,7629118	380,00	--	163310	--		--	176375
			СП=8%			--	--	--	--		13065	
35	70	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале									
				м3 грунта	265,285748	19,67	16,50	5218	4376	26	1909	7698
			ПР=72% СП=8%			3,07	6,92	816	1836		570	
36	73	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из песчано-гравийной смеси. Устройство									
				м3 основания	97,775	3892,06	1583,86	380546	154862	141329	145241	567850
			ПР=92% СП=8%			862,75	734,52	84355	71818		42063	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				616618	208631	141380	170488	850075
								103296	87943	--	62968	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				616618				
		Материалы		Тенге				141381				
		Всего заработная плата		Тенге					191239			
		Транспортные расходы		Тенге				163310				
			Накладные расходы	Тенге				170489				
			Сметная прибыль	Тенге				62969				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				850075				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
			Сметная заработная плата	Тенге					191239			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				850075				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
			Сметная заработная плата	Тенге					191239			
			РАЗДЕЛ 7.Фундаменты блок 1									
			КЖ 2,3									
37	79	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство									
				м3	48	16075,03	1087,29	771601	52190	659406	65074	903609
			ПР=91% СП=8%			1250,10	239,68	60005	11505		66934	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				771601	52190	659406	65074	903609
								60005	11505	--	66934	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				771601				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				659407				
		Всего заработная плата		Тенге					71509			
			Накладные расходы	Тенге				65074				
			Сметная прибыль	Тенге				66934				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				903609				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
			Сметная заработная плата	Тенге					71509			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				903609				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
			Сметная заработная плата	Тенге					71509			
			РАЗДЕЛ 8.Фундаменты блок 2									
			КЖ 2-5									
38	**91**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство**	**м3**	**49**	**16075,03**	**1087,29**	**787676**	**53277**	**673144**	**66429**	**922434**
						1250,10	**239,68**	**61255**	**11744**		**68328**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**787676**	**53277**	**673144**	**66429**	**922434**
								61255	**11744**	**--**	**68328**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				787676				
		Материалы		Тенге				673144				
		Всего заработная плата		Тенге					72999			
			Накладные расходы	Тенге				66429				
			Сметная прибыль	Тенге				68328				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				922434				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
			Сметная заработная плата	Тенге					72999			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				922434				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
			Сметная заработная плата	Тенге					72999			
			РАЗДЕЛ 9.Фундаменты блок 3									
			КЖ 2-8, 11									
39	**115**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство**	**м3**	**38,2**	**16075,03**	**1087,29**	**614066**	**41534**	**524778**	**51788**	**719122**
						1250,10	**239,68**	**47754**	**9156**		**53268**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**614066**	**41534**	**524778**	**51788**	**719122**
								47754	**9156**	**--**	**53268**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				614066				
		Материалы		Тенге				524778				
		Всего заработная плата		Тенге					56910			
			Накладные расходы	Тенге				51788				
			Сметная прибыль	Тенге				53268				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				719122				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					56910			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				719122				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					56910			
			РАЗДЕЛ 10.Фундаменты блок 4									
			КЖ 2-8, 11									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство**	м3	14,5	16075,03 1250,10	1087,29 239,68	233088 18126	15766 3475	199196	19658 20220	272965
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**233088** **18126**	**15766** **3475**	**199196** **--**	**19658** **20220**	**272965**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**233088**				
		Материалы		Тенге				**199196**				
		Всего заработная плата		Тенге					**21602**			
			Накладные расходы	Тенге				**19658**				
			Сметная прибыль	Тенге				**20220**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**272965**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
			Сметная заработная плата	Тенге					**21602**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**272965**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
			Сметная заработная плата	Тенге					**21602**			
			РАЗДЕЛ 11.Фундаменты блок 6									
			КЖ 2-4									
41	142	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство**	м3	5,5	16075,03 1250,10	1087,29 239,68	88413 6876	5980 1318	75557	7456 7670	103539
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**88413** **6876**	**5980** **1318**	**75557** **--**	**7456** **7670**	**103539**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**88413**				
		Материалы		Тенге				**75557**				
		Всего заработная плата		Тенге					**8194**			
			Накладные расходы	Тенге				**7456**				
			Сметная прибыль	Тенге				**7670**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**103539**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
			Сметная заработная плата	Тенге					**8194**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**103539**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
			Сметная заработная плата	Тенге					**8194**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**25300691**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3003206**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5751820**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2428869**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6128397**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**3661015**				
			- Накладные расходы	Тенге							**4882124**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1874123**	
			ИТОГО:									**25 300 691**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		**1,0499**							**26 563 096**
			ИТОГО с НДС		**12%**						**3 187 571**	**29 750 667**
			Скидка		**10%**						**2 975 067**	**-2 975 067**
			Итого с учетом скидки									**26 775 600**

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Кыдырбай А.Ж.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

расч. сооб

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Оразгазы К.**

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Кожакова Г.К.**

За применение коэф.

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Косаев С.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Сейтов Б.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Демонтажные работы**

Договор подряда номер **№40** дата **22.04.2019 года**

Номер документа	Дата составления
	17.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

А К Т №2
о приемке выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Демонтаж по генплану									
			покрытие									
1	8	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	196,61	2761,53	1134,03	542945	222963	--	456301	1079186
			ИТ - 100% СП - 8%			1627,50	521,43	319983	102518		79940	
2	9	Е12-180101-1202 1218-0101-1202 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований из спецсмеси**	м3 конструкции	357,384	505,14	331,73	180529	118554	--	65643	265865
			ИТ - 72% СП - 8%			173,41	81,69	61975	29196		19694	
3	10	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	1314	750,89	--	986673	--	--	1065607	2216463
			ИТ - 100% СП - 8%			750,89	--	986673	--		164182	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1710147	341516	--	1587551	3561514
								1368631	131714	--	263816	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1710147				
		Всего заработная плата		Тенге					1500345			
			Накладные расходы	Тенге				1587551				
			Сметная прибыль	Тенге				263816				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3561514				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1471
			Сметная заработная плата	Тенге					1500345			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3561514				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1471
			Сметная заработная плата	Тенге					1500345			
			РАЗДЕЛ 2.Вывозка мусора									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	40	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	789,6228	77,00	--	60801	--		--	65665
			СП - 8%			--	--	--	--		4864	
5	41	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	789,6228	380,00	--	300057	--		--	324061
			СП - 8%			--	--	--	--		24005	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				360858	--	--	--	389726
								--	--	--	28869	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				360858				
		Транспортные расходы		Тенге				360858				
			Сметная прибыль	Тенге				28869				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				389726				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				389726				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3951240
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1368631				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					341516			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					131714			
			- Перевозка грузов	Тенге				360858				
			- Накладные расходы	Тенге							1587551	
			- Сметная прибыль	Тенге							292685	
			ИТОГО:									3 951 240
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		1,0499							4 148 391
			ИТОГО с НДС		12%						497 807	4 646 198
			Скидка		10%						464 620	-464 620
			Итого с учетом скидки									4 181 578

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

Кыдырбай А.Ж.

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

расч. соотв.

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Оразгазы К.

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Кожакова Г.К.

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

Косаев С.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов И.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Сейтов Б.

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

Тихонова М. В.

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Сети канализации**

Договор подряда номер **№40** дата **22.04.2019 года**

Номер документа	Дата составления
	17.07.2019

Отчетный период	
с	по
01.07.2019	31.07.2019

А К Т №3
о приемке выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1545,750046	147,22 8,22	139,00 36,44	227568 12711	214857 56325	--	49705 22182	299455
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	47,8067025	1973,66 1973,66	-- --	94354 94354	-- --	--	67935 12983	175273
3	3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	43,8	1644,72 1644,72	-- --	72039 72039	-- --	--	51868 9913	133819
4	4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1263,982387	32,88 --	32,88 12,73	41556 --	41556 16097	--	11590 4252	57397
5	5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	140,4424874	858,28	--	120538	--	--	86788	223912

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						858,28	--	120538	--		16586	
6	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1263,982387	152,66 83,70	68,96 34,70	192958 105795	87163 43863	--	107754 24057	324769
7	8	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1263,982387	81,37 9,46	68,92 16,13	102854 11951	87111 20386	3792	23283 10091	136227
8	9	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы	м3 грунта	232,9318742	195,40 9,11	186,19 53,86	45514 2122	43369 12547	23	10562 4486	60562
9	10	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	377,3496362	380,00 --	-- --	143393 --	-- --		-- 11471	154864
10	11	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	232,9318742	19,67 3,07	16,50 6,92	4582 716	3843 1612	23	1676 501	6759
11	12	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	113,2	2934,68 1035,30	156,98 46,27	332205 117196	17770 5238	197239	121209 36273	489688
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1377561 537423	495667 156067	201077 --	532370 152795	2062725
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1377561				
			Материалы	Тенге				201078				
			Всего заработная плата	Тенге					693490			
			Транспортные расходы	Тенге				143393				
			Накладные расходы	Тенге				532370				
			Сметная прибыль	Тенге				152794				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2062725				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								677
			Сметная заработная плата	Тенге					693490			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2062725				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								677
			Сметная заработная плата	Тенге					693490			
			РАЗДЕЛ 2.Канализация									
12	15	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,13	546521,96 353496,00	180255,92 56444,16	71048 45954	23433 7338	1661	52759 9905	133712

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	16	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,158	588562,38 365856,00	202808,34 64149,66	92993 57805	32044 10136	3144	67261 12820	173075
14	18	С123-010501-1317 2301-0501-1317 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	131,3	4095,00 --	-- --	537674 --	-- --	537674	-- 43014	580687
15	19	С123-010501-1319 2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	154,53	6411,00 --	-- --	990692 --	-- --	990692	-- 79255	1069947
16	20	С123-010501-1320 2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,05	7882,00 --	-- --	39804 --	-- --	39804	-- 3184	42988
17	22	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка гильз	т	0,7648158	71736,03 70470,00	1266,03 560,82	54865 53897	968 429	--	49436 8344	112645
18	23	С123-010201-0254 2301-0201-0254 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,9	24568,00 --	-- --	144951 --	-- --	144951	-- 11596	156547
19	24	С123-010201-0257 2301-0201-0257 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,9	22162,00 --	-- --	86432 --	-- --	86432	-- 6915	93346
20	25	Е11-220601-0310 1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром до 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0059	5942231,22 462944,00	780931,37 214239,18	35059 2731	4607 1264	27721	3955 3121	42136
21	26	Е11-220601-0311 1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром до 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0039	7363248,42 479568,00	1076535,27 284446,43	28717 1870	4198 1109	22649	2950 2533	34200
22	33	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кожух из стальных электросварных труб, диаметр 426x7 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	24183339,45 959238,00	894754,87 305190,74	725500 28777	26843 9156	669880	37554 61044	824098

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	34	Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 225 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20	1611,95 1199,05	10,98 3,57	32239 23981	220 71	8038	23812 4484	60535
24	35	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 180 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10	1464,97 1187,16	8,53 2,78	14650 11872	85 28	2693	11780 2114	28544
25	36	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы кожуха. Заделка битумом и прядью	футляр	3	15005,24 4766,04	1486,68 33,05	45016 14298	4460 99	26258	14253 4742	64011
26	37	Е11-220601-0310 1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03	5942231,22 462944,00	780931,37 214239,18	178267 13888	23428 6427	140951	20112 15870	214250
27	38	С123-020302-8712 2302-0302-8712 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	3267,00 –	– –	16335 –	– –	16335	– 1307	17642
28	41	С123-020302-8717 2302-0302-8717 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	12104,00 –	– –	36312 –	– –	36312	– 2905	39217
29	42	С123-020302-1017 2302-0302-1017 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	19818,00 –	– –	59454 –	– –	59454	– 4756	64210
30	43	С123-020302-3117 2302-0302-3117 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 250x250x250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	18839,00 –	– –	56517 –	– –	56517	– 4521	61038
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3246523 255074	120287 36057	2871166 –	283872 282430	3812828
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1278353				
			Материалы	Тенге				902992				
			Всего заработная плата	Тенге					291131			
			Накладные расходы	Тенге				283874				
			Сметная прибыль	Тенге				124978				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1687205				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
			Сметная заработная плата	Тенге					291131			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1968170				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1968170				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				157454				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2125624				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3812829				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
			Сметная заработная плата	Тенге					291131			

РАЗДЕЛ 3.Канализационные колодцы К1-К14

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	44	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	29,35	28733,54 11730,83	6786,67 2891,55	843329 344300	199189 84867	299840	424875 101456	1369661
32	45	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	18	9929,00 --	-- --	178722 --	-- --	178722	-- 14298	193020
33	46	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	37	15924,00 --	-- --	589188 --	-- --	589188	-- 47135	636323
34	47	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	шт.	14	1600,00 --	-- --	22400 --	-- --	22400	-- 1792	24192
35	48	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	8	2937,00 --	-- --	23496 --	-- --	23496	-- 1880	25376
36	49	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	20127,00 --	-- --	281778 --	-- --	281778	-- 22542	304320
37	50	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	20621,00 --	-- --	288694 --	-- --	288694	-- 23096	311790
38	51	С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	14	21566,00 --	-- --	301924 --	-- --	301924	-- 24154	326078
39	52	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,4818	521335,00 --	-- --	251179 --	-- --	251179	-- 20094	271274

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	53	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сейсмоусиление сборных конструкций колодцев	т	1,24912	75471,00 60804,80	6306,44 1361,66	94272 75952	7878 1701	10442	91631 14872	200776
41	54	С121-060405-1301 2106-0405-1301 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	1,24912	418600,00 --	-- --	522882 --	-- --	522882	-- 41831	564712
42	55	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	77,8914	87,85 44,25	2,26 0,26	6843 3447	176 21	3220	2392 739	9974
43	56	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	77,8914	155,96 51,76	3,22 0,53	12148 4032	251 41	7865	2810 1197	16155
44	57	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	283,542	867,46 275,81	19,16 2,64	245962 78204	5434 750	162324	73427 25551	344940
45	58	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	7,18746	15386,53 1250,10	1087,29 239,68	110590 8985	7815 1723	93790	9744 9627	129961
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3773407 514920	220741 89102	3037744 --	604879 350264	4728552
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2697422				
			Материалы	Тенге				577483				
			Всего заработная плата	Тенге					604022			
			Местные материалы	Тенге				1384278				
			Накладные расходы	Тенге				604880				
			Сметная прибыль	Тенге				264184				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3566486				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								466
			Сметная заработная плата	Тенге					604022			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				774061				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				774061				
			Сметная прибыль	Тенге				61925				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				835986				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				301924				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				301924				
			Сметная прибыль	Тенге				24154				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				326078				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4728550				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								466

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					604022			
			РАЗДЕЛ 4.Демонтажные и восстановительные работы									
46	49	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные и песчанные. Разборка**	м3 конструкции	46,2	349,03 108,34	240,69 54,83	16125 5005	11120 2533	--	8142 1941	26208
47	60	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	15,4	2761,53 1627,50	1134,03 521,43	42528 25064	17464 8030	--	35741 6261	84530
48	61	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	20	750,89 750,89	-- --	15018 15018	-- --	--	16219 2499	33736
49	70	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	86,24	516,00 --	-- --	44500 --	-- --		-- 3560	48060
50	71	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	86,24	380,00 --	-- --	32771 --	-- --		-- 2622	35393
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				150942 45087	28584 10563	-- --	60102 16883	227927
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				150942				
			Всего заработная плата	Тенге					55650			
			Транспортные расходы	Тенге				77271				
			Накладные расходы	Тенге				60102				
			Сметная прибыль	Тенге				16884				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				227927				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
			Сметная заработная плата	Тенге					55650			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				227927				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
			Сметная заработная плата	Тенге					55650			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10832032
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1352504				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					865279			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					291790			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6109987		
			- Перевозка грузов	Тенге				220664				
			- Накладные расходы	Тенге							1481223	
			- Сметная прибыль	Тенге							802372	
			ИТОГО:									10 832 032

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		**1,0499**							**11 372 508**
			ИТОГО с НДС		**12%**						**1 364 701**	**12 737 209**
			Скидка		**10%**						**1 273 721**	**-1 273 721**
			Итого с учетом скидки									**11 463 488**

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Кыдырбай А.Ж.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Булаткулов С.**

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Кожакова Г.К.**

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Косаев С.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный

за указанные объемы работ)

_____ **Сейтов Б.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Наружные сети электроснабжения**

Договор подряда номер **№40** дата **22.04.2019 года**

Номер документа	Дата составления
	17.06.2019

Отчетный период с	Отчетный период по
01.06.2019	30.06.2019

А К Т №4
о приемке выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Наружные сети электроснабжения									
			Строительные работы									
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	296,335	147,22 8,22	139,00 36,44	43627 2437	41190 10798	--	9529 4252	57408
2	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,165	3178,37 3178,37	-- --	29130 29130	-- --	--	20973 4008	54111
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	252,374715	32,88 --	32,88 12,73	8297 --	8297 3214	--	2314 849	11460
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	28,041635	858,28 858,28	-- --	24067 24067	-- --	--	17329 3312	44708

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы	м3	25,08365	195,40	186,19	4901	4670	2	1137	6522
			НР - 72%, СП - 8%			9,11	53,86	229	1351		483	
6	6	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Отвозка лишнего грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	40,635513	380,00	--	15441	--		--	16677
			СП - 8%			--	--	--	--		1235	
7	7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	25,08365	19,67	16,50	493	414	2	181	728
			НР - 72%, СП - 8%			3,07	6,92	77	174		54	
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	252,374715	152,66	68,96	38527	17403	--	21515	64845
			НР - 72%, СП - 8%			83,70	34,70	21124	8758		4803	
9	9	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее(1 кабель)	м	260	507,16	427,84	131862	111239	--	44834	190832
			НР - 72%, СП - 8%			79,32	160,18	20623	41647		14136	
10	10	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	60	507,16	427,84	30430	25671	--	10346	44038
			НР - 72%, СП - 8%			79,32	160,18	4759	9611		3262	
11	11	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301(2 кабеля)	м кабеля	60	149,05	122,61	8943	7356	--	3125	13034
			НР - 72%, СП - 8%			26,44	45,90	1586	2754		965	
12	12	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	385	507,16	427,84	195258	164719	--	66389	282578
			НР - 72%, СП - 8%			79,32	160,18	30538	61669		20932	
13	13	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 К=5	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301(6 кабелей)	м кабеля	385	745,24	613,04	286918	236021	--	100267	418160
			НР - 72%, СП - 8%			132,20	229,52	50897	88363		30975	
14	15	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	260	442,86	363,54	115143	94520	--	40327	167908
			НР - 72%, СП - 8%			79,32	136,10	20623	35387		12438	
15	16	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	60	442,86	363,54	26571	21812	--	9306	38748
			НР - 72%, СП - 8%			79,32	136,10	4759	8166		2870	
16	17	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель(2 кабеля)	м кабеля	60	257,44	217,78	15446	13067	--	5236	22337
			НР - 72%, СП - 8%			39,66	81,53	2380	4892		1655	
17	18	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	385	442,86	363,54	170500	139962	--	59716	248633
			НР - 72%, СП - 8%			79,32	136,10	30538	52400		18417	
18	19	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 К=5	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель(6 кабелей)	м кабеля	385	1287,20	1088,90	495571	419226	--	167975	716630

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%, СП - 8%			198,30	407,67	76346	156953		53084	
19	20	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**									
				1000 шт.	9,502	25652,00	--	243745	--	243745	--	263245
			СП - 8%			--	--	--	--		19500	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1884873	1305568	243749	580499	2662602
								320113	486137	--	197230	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1476643				
		Всего заработная плата		Тенге					704892			
			Накладные расходы	Тенге				507522				
			Сметная прибыль	Тенге				158733				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2142898				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								472
			Сметная заработная плата	Тенге					704892			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				408230				
		Материалы		Тенге				5				
		Всего заработная плата		Тенге					101358			
		Местные материалы		Тенге				243745				
		Транспортные расходы		Тенге				15441				
			Накладные расходы	Тенге				72978				
			Сметная прибыль	Тенге				38497				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				519704				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
			Сметная заработная плата	Тенге					101358			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2662602				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								572
			Сметная заработная плата	Тенге					806250			

РАЗДЕЛ 2. Электротехническое оборудование

кабельная продукция

20	41	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**									
				м кабеля	1775	607,37	325,64	1078077	578004	77694	441910	1641586
			НР - 72%, СП - 8%			237,96	107,82	422379	191385		121599	
21	42	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**									
				м кабеля	835	740,30	378,13	618148	315739	37480	264894	953685
			НР - 72%, СП - 8%			317,28	123,33	264929	102979		70643	
22	46	2306-0137-0674 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**									
				км	2,6622	3359378,00	--	8943336	--	8943336	--	9658803
			СП - 8%			--	--	--	--		715467	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	48	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования**									
				шт.	**12**	**30827,70**	**22823,16**	**369932**	**273878**	**870**	**141430**	**552271**
			НР-72%, СП-85%			**7932,00**	**8437,20**	**95184**	**101246**		**40909**	
24	49	1308-0201-2704 РСНБ РК 2015	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования**									
				шт.	**12**	**16123,75**	**85,74**	**193485**	**1029**	**33816**	**114498**	**332622**
			НР-72%, СП-85%			**13220,00**	**32,10**	**158640**	**385**		**24639**	
25	50	2306-1703-1303 РСНБ РК 2015	**Муфты кабельные концевые КВТП 1х150-240**									
				шт.	**12**	**15465,00**	**--**	**185580**	**--**	**185580**	**--**	**200426**
			СП-85%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14846**	
26	51	2306-1703-1204 РСНБ РК 2015	**Муфты кабельные соединительные СТп1х150-240**									
				шт.	**12**	**32931,00**	**--**	**395172**	**--**	**395172**	**--**	**426786**
			СП-85%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31614**	
27	52	2306-1702-0810 РСНБ РК 2015	**Наконечники алюминиевые кабельные 16-8-5.4АУХЛ**									
				100 шт.	**0,12**	**35436,00**	**--**	**4252**	**--**	**4252**	**--**	**4593**
			СП-85%			**--**	**--**	**--**	**--**		**340**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**11787983**	**1168650**	**9678200**	**962732**	**13770772**
								941132	**395996**	**--**	**1020057**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**11787983**				
		Материалы		Тенге				**149861**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1337128**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9528340**				
			Накладные расходы	Тенге				**962732**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1020057**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**13770772**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1004**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1337128**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**13770772**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1004**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1337128**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16433374**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1261245**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2474217**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**882132**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9921949**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**15441**				
			- Накладные расходы	Тенге							**1543231**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1217287**	
			ИТОГО:									**16 433 374**
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		**1,0499**							**17 253 334**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО с НДС		**12%**						**2 070 400**	**19 323 735**
			Скидка		**10%**						**1 932 373**	**-1 932 373**
			Итого с учетом скидки									**17 391 361**

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Кыдырбай А.Ж.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ расч. соотв.

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

за правильность

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Косаев С.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный

за указанные объемы работ)

_____ **Сейтов Б.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**