Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", пл. Республики, 4**
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, Красногвардейский тракт, 463 В**
Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации
к деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

СПРАВКА № 2 от 26 августа 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 40	22.04.2019 г.				
		доп. согл. №2	15.05.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС	Всего к оплате
		В отчётном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	183 075 677									
в том числе за август 2019 г.		110 056 830							13 206 820	123 263 650

М.П. **Заказчик:** Заместитель руководителя
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" _____ Караласов С.М. "26" августа 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Подрядчик:** Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Уетенов Н.Т. "26" августа 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Технический надзор:** ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА" _____ Оразгазы К. "26" августа 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Технический надзор:** ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА" _____ Булаткулов С. "26" августа 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Директор департамента проектирования** ТОО "СП "NEFT" _____ Оспанов Е.С. "26" августа 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы - КЖ (02-01-01)**

Договор подряда номер **№40**
дата **22.04.2019 года**

Номер документа	Дата составления
	14.08.2019

Отчетный период с	Отчетный период по
01.08.2019	31.08.2019

А К Т №5
о приемке выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Фундаменты блок 1									
			КЖ 2,3									
1	80	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм из бетона В25. Устройство**	м3	242,26	21164,77	1746,17	5127377	423027	3966765	751414	6349095
			НР - 91%, СП - 8%			3044,60	363,85	737585	88145		470303	
2	81	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	9,12546	19733,32	1290,22	180076	11774	2656	153874	360665
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	165646	3446		26716	
3	82	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	6,012	198308,00	--	1192228	--	1192228	--	1287606
			СП - 8%			--	--	--	--		95378	
4	83	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	12,68131	191925,00	--	2433860	--	2433860	--	2628569
			СП - 8%			--	--	--	--		194709	
			Выпуски									
5	84	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	6,45	19898,37	938,09	128344	6051	1876	111463	258992

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	120417	2070		19185	
6	85	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,22134	19733,32	1290,22	4368	286	64	3732	8748
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	4018	84		648	
7	86	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22134	198308,00	--	43893	--	43893	--	47405
			СП - 8%			--	--	--	--		3511	
8	87	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	9,4188	191925,00	--	1807703	--	1807703	--	1952319
			СП - 8%			--	--	--	--		144616	
9	88	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,88312	405290,03	1266,03	357920	1118	144350	193782	595838
			НР - 91%, СП - 8%			240570,00	560,82	212452	495		44136	
10	89	СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч. тб.6	Доплата за марку стали С245	т	0,88312	5772,00	--	5097	--	5097	--	5505
			СП - 8%			--	--	--	--		408	
11	90	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	264,9	867,46	19,16	229791	5076	151652	68600	322262
			НР - 95%, СП - 8%			275,81	2,64	73063	700		23871	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11510658	447331	9750144	1282865	13817004
								1313180	94940	--	1023481	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11505561				
		Материалы		Тенге				4267364				
		Всего заработная плата		Тенге					1408121			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5477685				
			Накладные расходы	Тенге				1282865				
			Сметная прибыль	Тенге				1023074				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13811500				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1179
			Сметная заработная плата	Тенге					1408121			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5097				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5097				
			Сметная прибыль	Тенге				408				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5505				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13817005				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1179
			Сметная заработная плата	Тенге					1408121			
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты блок 2									
			КЖ 2-5									
12	92	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм из бетона В25 (М350). Устройство	м3	240	21164,77	1746,17	5079545	419080	3929761	744404	6289865
			НР - 91%, СП - 8%			3044,60	363,85	730704	87323		465916	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	93	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,42432	19898,37	938,09	68138	3212	996	59176	137500
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	63930	1099		10185	
14	94	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,5375	19733,32	1290,22	30340	1984	447	25925	60767
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	27909	581		4501	
15	95	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5375	198308,00	--	304899	--	304899	--	329290
			СП - 8%			--	--	--	--		24392	
16	96	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	15,0008	191925,00	--	2879029	--	2879029	--	3109351
			СП - 8%			--	--	--	--		230322	
			Выпуски									
17	97	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	6,11374	19898,37	938,09	121653	5735	1779	105652	245490
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	114139	1962		18184	
18	98	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,35784	19733,32	1290,22	7061	462	103	6034	14143
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	6496	135		1048	
19	99	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6885	198308,00	--	136535	--	136535	--	147458
			СП - 8%			--	--	--	--		10923	
20	100	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	10,0509	191925,00	--	1929019	--	1929019	--	2083341
			СП - 8%			--	--	--	--		154322	
21	101	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,7271	405290,03	1266,03	294686	921	118847	159547	490572
			НР - 91%, СП - 8%			240570,00	560,82	174918	408		36339	
22	102	СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч. тб.6	Доплата за марку стали С245	т	0,7271	5772,00	--	4197	--	4197	--	4533
			СП - 8%			--	--	--	--		336	
23	103	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	266,28	867,46	19,16	230988	5103	152442	68957	323940
			НР - 93%, СП - 8%			275,81	2,64	73443	704		23996	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11086090	436496	9458054	1169695	13236250
								1191539	92212	--	980464	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11081894				
		Материалы		Тенге				4204377				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					1283750			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5249481				
			Накладные расходы	Тенге				1169696				
			Сметная прибыль	Тенге				980127				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13231717				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1081
			Сметная заработная плата	Тенге					1283750			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4197				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4197				
			Сметная прибыль	Тенге				336				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4533				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13236249				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1081
			Сметная заработная плата	Тенге					1283750			
			РАЗДЕЛ 3.Фундаменты блок 3									
			КЖ 2-8, 11									
24	116	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм из бетона В25. Устройство**	м3	204	21164,77	1746,17	4317613	356218	3340297	632744	5346386
			НР - 91%; СП - 8%			3044,60	363,85	621098	74224		396029	
25	117	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	10,618	19898,37	938,09	211281	9961	3090	183491	426354
			НР - 91%; СП - 8%			18669,28	320,96	198230	3408		31582	
26	118	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	10,47592	19733,32	1290,22	206725	13516	3049	176645	414039
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	190160	3956		30670	
27	119	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,356	234875,00	--	83616	--	83616	--	90305
			СП - 8%			--	--	--	--		6689	
28	120	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	11,384	198308,00	--	2257538	--	2257538	--	2438141
			СП - 8%			--	--	--	--		180603	
29	121	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	28,131	191925,00	--	5399042	--	5399042	--	5830966
			СП - 8%			--	--	--	--		431923	
30	122	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,225	405290,03	1266,03	91190	285	36777	49372	151807
			НР - 91%; СП - 8%			240570,00	560,82	54128	126		11245	
31	123	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	129,12	867,46	19,16	112007	2474	73920	33437	157080

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%, СП - 8%			275,81	2,64	35613	341		11636	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**12679012**	**382454**	**11197329**	**1075689**	**14855078**
								1099230	**82056**	**--**	**1100377**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12679012**				
		Материалы		Тенге				**3457132**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1181286**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7740196**				
			Накладные расходы	Тенге				**1075689**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1100376**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14855077**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**997**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1181286**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**14855077**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**997**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1181286**			
			РАЗДЕЛ 4.Фундаменты блок 5									
			КЖ 2,3									
32	**133**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство**	**м3**	**4,05**	**16075,03**	**1087,29**	**65104**	**4404**	**55637**	**5491**	**76242**
			НР - 91%, СП - 8%			**1250,10**	**239,68**	**5063**	**971**		**5648**	
33	**134**	**1106-0101-0121 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм из бетона В25. Устройство**	**м3**	**14,5**	**21164,77**	**1746,17**	**306889**	**25319**	**237423**	**44974**	**380013**
			НР - 91%, СП - 8%			**3044,60**	**363,85**	**44147**	**5276**		**28149**	
34	**135**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,6944**	**19898,37**	**938,09**	**13817**	**651**	**202**	**12000**	**27883**
			НР - 91%, СП - 8%			**18669,28**	**320,96**	**12964**	**223**		**2065**	
35	**136**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,92948**	**19733,32**	**1290,22**	**38075**	**2489**	**562**	**32535**	**76259**
			НР - 91%, СП - 8%			**18152,10**	**377,60**	**35024**	**729**		**5649**	
36	**137**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,42528**	**198308,00**	**--**	**84336**	**--**	**84336**	**--**	**91083**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6747**	
37	**138**	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**2,67408**	**191925,00**	**--**	**513223**	**--**	**513223**	**--**	**554281**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**41058**	
38	**139**	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,10048**	**405290,03**	**1266,03**	**40724**	**127**	**16425**	**22048**	**67794**
			НР - 91%, СП - 8%			**240570,00**	**560,82**	**24172**	**56**		**5022**	
39	**140**	**СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч. тб.6**	**Доплата за марку стали С245**	**т**	**0,10048**	**5772,00**	**--**	**580**	**--**	**580**	**--**	**626**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**46**	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	141	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	29,04	867,46	19,16	25191	556	16625	7520	35328
			НР - 93% СП - 8%			275,81	2,64	8010	77		2617	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1087939	33548	925013	124568	1309509
								129380	7331	--	97001	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1087359				
		Материалы		Тенге				326873				
		Всего заработная плата		Тенге					136711			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				597559				
			Накладные расходы	Тенге				124569				
			Сметная прибыль	Тенге				96954				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1308882				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
			Сметная заработная плата	Тенге					136711			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				580				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				580				
			Сметная прибыль	Тенге				46				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				626				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1309509				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
			Сметная заработная плата	Тенге					136711			
			РАЗДЕЛ 5.Стены подвала блок 2									
			Диафрагмы жесткости ДЖм-1 - ДЖм-4 (КЖ 10.1-13)									
41	160	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25. Устройство**	м3	153,52	35090,43	5133,10	5387083	788033	2868880	1723471	7679398
			НР - 91% СП - 8%			11270,00	1066,66	1730170	163754		568844	
42	161	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	6,57195	19898,37	938,09	130771	6165	1912	113571	263889
			НР - 91% СП - 8%			18669,28	320,96	122694	2109		19547	
43	162	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	11,75462	15136,11	887,39	177919	10431	3420	152735	357106
			НР - 91% СП - 8%			13957,72	320,96	164068	3773		26452	
44	163	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,32728	19733,32	1290,22	65658	4293	968	56105	131504
			НР - 91% СП - 8%			18152,10	377,60	60397	1256		9741	
45	164	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,0032	198308,00	--	397251	--	397251	--	429031
			СП - 8%			--	--	--	--		31780	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	165	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	40,79122	191925,00	--	7828855	--	7828855	--	8455163
			СП - 8%			--	--	--	--		626308	
47	166	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	307,44	867,46	19,16	266693	5891	176006	79616	374013
			НР - 95%, СП - 8%			275,81	2,64	84796	813		27705	
			Стены Стм-1, Стм-2 (КЖ 14)									
48	167	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25. Устройство	м3	28,01	31265,36	2485,74	875743	69626	516536	277904	1245938
			НР - 91%, СП - 8%			10338,50	564,35	289581	15807		92292	
49	168	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,19418	19898,37	938,09	3864	182	57	3356	7797
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	3625	62		578	
50	169	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1638	15136,11	887,39	2479	145	48	2128	4976
			НР - 91%, СП - 8%			13957,72	320,96	2286	53		369	
51	170	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1125	19733,32	1290,22	2220	145	33	1897	4446
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	2042	42		329	
52	171	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01656	198308,00	--	3284	--	3284	--	3547
			СП - 8%			--	--	--	--		263	
53	172	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,13098	191925,00	--	408988	--	408988	--	441707
			СП - 8%			--	--	--	--		32719	
54	173	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	108,08	867,46	19,16	93755	2071	61874	27989	131484
			НР - 95%, СП - 8%			275,81	2,64	29810	286		9740	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				15644563	886983	12268112	2438772	19529999
								2489469	187955	--	1446667	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				15644563				
		Материалы		Тенге				3629734				
		Всего заработная плата		Тенге					2677425			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8638378				
			Накладные расходы	Тенге				2438770				
			Сметная прибыль	Тенге				1446667				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19530000				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2300
			Сметная заработная плата	Тенге					2677425			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				19530000				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2300
			Сметная заработная плата	Тенге					2677425			
			РАЗДЕЛ 6.Стены подвала блок 3									
			КЖ 9-11									
55	174	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25. Устройство**	м3	60,6	31265,36	2485,74	1894681	150636	1117532	601248	2695603
			НР - 91%; СП - 8%			10338,50	564,35	626513	34199		199674	
56	175	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,067	19733,32	1290,22	1322	86	20	1130	2648
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	1216	25		196	
57	176	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,067	198308,00	--	13287	--	13287	--	14350
			СП - 8%			--	--	--	--		1063	
58	177	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	3,19	191925,00	--	612241	--	612241	--	661220
			СП - 8%			--	--	--	--		48979	
59	178	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	253,4	867,46	19,16	219815	4856	145068	65621	308271
			НР - 93%; СП - 8%			275,81	2,64	69891	670		22835	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				2741345	155578	1888148	667999	3682092
								697620	34895	--	272747	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2741345				
		Материалы		Тенге				1262619				
		Всего заработная плата		Тенге					732515			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				625527				
			Накладные расходы	Тенге				668000				
			Сметная прибыль	Тенге				272748				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3682092				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								625
			Сметная заработная плата	Тенге					732515			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3682092				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								625
			Сметная заработная плата	Тенге					732515			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								66429932
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6920418				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2342390			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					499389			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						45486800		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Накладные расходы	Тенге							6759588	
			- Сметная прибыль	Тенге							4920737	
			ИТОГО:									**66 429 932**
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		**1,0498961**							**69 744 527**
			ИТОГО с НДС		**12%**						**8 369 343**	**78 113 870**
			Скидка		**10%**						**7 811 387**	**-7 811 387**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**70 302 483**
			в том числе НДС 12%									***7 532 409***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Кыдырбай А.Ж.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

расценки соотв.

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Оразгазы К.**

Жумахан Б.

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Кожакова Г.К.**

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Косаев С.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Сейтов Б.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Демонтажные работы (01-01)**

Договор подряда номер **№40** дата **22.04.2019 года**

Номер документа	Дата составления
	14.08.2019

Отчетный период с	по
01.08.2019	31.08.2019

А К Т №6
о приемке выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы по разделу ТС									
1	14	Е12-160101-1504 1216-0101-1504 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	м трубопровода	16	535,87	109,44	8574	1751	134	5329	15016
			НР - 32%, СП - 8%			418,07	44,56	6689	713		1112	
2	15	Е12-160101-1503 1216-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	м трубопровода	16	489,07	96,32	7825	1541	73	4925	13770
			НР - 32%, СП - 8%			388,21	39,27	6211	628		1020	
3	16	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10К=0,6	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж**	м3 сборных конструкций	3,48	4063,48	1593,96	14141	5547	--	12272	28526
			НР - 110%, СП - 8%			2469,53	518,95	8594	1806		2113	
4	17	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10К=0,6	**Камеры со стенками из монолитного бетона. Демонтаж**	м3 конструкции	17,6	6250,06	685,47	110001	12064	--	119388	247740
			НР - 110%, СП - 8%			5564,59	184,04	97937	3239		18351	
5	18	Е11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Перекрытия каналов. Демонтаж**	м3	4,6	6984,45	1475,30	32128	6786	--	24477	61134
			НР - 91%, СП - 8%			5509,15	338,18	25342	1556		4528	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				172670	27690	207	166391	366186

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								144773	7942	--	27124	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				172670				
		Материалы		Тенге				207				
		Всего заработная плата		Тенге					152715			
			Накладные расходы	Тенге				166390				
			Сметная прибыль	Тенге				27125				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				366185				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
			Сметная заработная плата	Тенге					152715			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				366185				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
			Сметная заработная плата	Тенге					152715			
			РАЗДЕЛ 2.Демонтаж оборудования в котельной									
6	24	**Е11-180101-0210 1118-0101-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0,4**	**Котлы стальные жаротрубные водогрейные на жидком топливе или газе. Демонтаж RD-R 400 кВт**	**котел**	**4**	**63096,02**	**15950,04**	**252384**	**63800**	**--**	**211389**	**500875**
			НР - 98%, СП - 8%			**47145,98**	**6779,75**	**188584**	**27119**		**37102**	
7	25	**Е11-180101-0210 1118-0101-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0,4**	**Котлы стальные жаротрубные водогрейные на жидком топливе или газе. Демонтаж котел ТР ТС 016/2016**	**котел**	**1**	**63096,02**	**15950,04**	**63096**	**15950**	**--**	**52847**	**125219**
			НР - 98%, СП - 8%			**47145,98**	**6779,75**	**47146**	**6780**		**9275**	
8	26	**Е11-160401-0111 1116-0401-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0,4**	**Демонтаж газохода стальная труба диаметр до 400 мм. Демонтаж**	**м трубопровода**	**20**	**1681,13**	**166,76**	**33623**	**3335**	**--**	**30587**	**69346**
			НР - 98%, СП - 8%			**1514,36**	**46,19**	**30287**	**924**		**5137**	
9	27	**Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11К=0,4**	**Демонтаж стальной газопроводной трубы диаметр до 50 мм. Демонтаж**	**м трубопровода**	**13**	**313,44**	**15,48**	**4075**	**201**	**--**	**3869**	**8580**
			НР - 98%, СП - 8%			**297,96**	**5,76**	**3873**	**75**		**636**	
10	28	**Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**0,02844**	**61486,96**	**4213,41**	**1749**	**120**	**103**	**1059**	**3032**
			НР - 69%, СП - 8%			**53654,40**	**293,44**	**1526**	**8**		**225**	
11	29	**Е11-160401-0109 1116-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0,4**	**Демонтаж стальных труб газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**12**	**1318,39**	**116,26**	**15821**	**1395**	**--**	**14521**	**32769**
			НР - 98%, СП - 8%			**1202,12**	**32,67**	**14425**	**392**		**2427**	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	30	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные. Разборка**	м3	1,2	17269,81	7585,64	20724	9103	--	13546	37012
			НР - 84%, СП - 8%			9684,17	3754,48	11621	4505		2742	
13	31	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 К=0,4	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж**	насос	2	6902,82	164,97	13806	330	--	13314	29290
			НР - 98%, СП - 8%			6737,85	55,23	13476	110		2170	
14	32	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	27	396,68	2,94	10710	79	805	7096	19231
			НР - 72%, СП - 8%			363,93	1,11	9826	30		1425	
15	33	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	18	682,37	5,01	12283	90	925	8137	22054
			НР - 72%, СП - 8%			626,01	1,88	11268	34		1634	
16	34	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	м трубопроводов	40	867,99	7,09	34719	284	2355	23180	62532
			НР - 72%, СП - 8%			801,99	2,88	32080	115		4632	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				462989	94687	4188	379545	909940
								364113	40092	--	67405	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				78436				
			Материалы	Тенге				4086				
			Всего заработная плата	Тенге					69479			
			Накладные расходы	Тенге				51960				
			Сметная прибыль	Тенге				10432				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				140828				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
			Сметная заработная плата	Тенге					69479			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1749				
			Материалы	Тенге				103				
			Всего заработная плата	Тенге					1534			
			Накладные расходы	Тенге				1059				
			Сметная прибыль	Тенге				225				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3032				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1534			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				382804				
			Всего заработная плата	Тенге					333192			
			Сдача и испытание	Тенге				9591				
			Накладные расходы	Тенге				326528				
			Сметная прибыль	Тенге				56747				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				766078				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
			Сметная заработная плата	Тенге					333192			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				909938				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
			Сметная заработная плата	Тенге					404205			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1276126
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				508886				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					122377			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					48034			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4395		
			- Накладные расходы	Тенге							545936	
			- Сметная прибыль	Тенге							94529	
			ИТОГО:									**1 276 126**
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		**1,0498961**							**1 339 800**
			ИТОГО с НДС		**12%**						**160 776**	**1 500 576**
			Скидка		**10%**						**150 058**	**-150 058**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**1 350 518**
			в том числе НДС 12%									***144 698***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

Кыдырбай А.Ж.

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Оразгазы К. / Булатбулов С.

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Кожакова Р.К.
(за применен. к-р)

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

Косаев С.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Сейтов Б.

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

Тихонова М. В.

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Покрытия (07-02)**

Договор подряда номер **№40**
дата **22.04.2019 года**

Номер документа	Дата составления
	14.08.2019

Отчетный период	
с	по
01.08.2019	31.08.2019

А К Т №7
о приемке выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Покрытие проездов тип 1									
1	1	Е11-010203-0109 1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	3167	84,77 65,09	19,68 4,97	268470 206132	62337 15726	--	159738 34257	462464
2	2	Е11-010201-0701 1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение**	м2 уплотненной площади основания	3167	25,94 --	25,94 11,22	82163 --	82163 35527	--	25580 8619	116362
3	6	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(до 6 см)**	м2 покрытия	3167	1207,74 44,42	95,64 30,37	3824908 140676	302898 96171	3381334	255794 326456	4407158
4	7	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306(до 6 см)**	м2 покрытия	3167	535,47 0,48	0,08 --	1695830 1507	258 --	1694065	1628 135797	1833254

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	8	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(до 5 см)**	м2 покрытия	3167	1346,83 44,42	95,86 30,46	4265410 140676	303598 96476	3821136	256124 361723	4883256
6	9	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(до 5 см)**	м2 покрытия	3167	300,69 0,24	0,04 --	952295 754	137 --	951404	814 76249	1029357
			Бордюр									
7	10	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	920	1583,65 758,03	29,52 12,05	1456962 697386	27162 11082	732414	765145 177769	2399876
8	11	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР 300.30.15**	м3	41,4	44650,00 --	-- --	1848510 --	-- --	1848510	-- 147881	1996391
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				14394547 1187130	778553 254982	12428863 --	1464823 1268751	17128118
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14394547				
		Материалы		Тенге				10580353				
		Всего заработная плата		Тенге					1442112			
		Местные материалы		Тенге				1848510				
			Накладные расходы	Тенге				1464822				
			Сметная прибыль	Тенге				1268750				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17128119				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1229
			Сметная заработная плата	Тенге					1442112			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17128119				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1229
			Сметная заработная плата	Тенге					1442112			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								17128118
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1187130				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					778553			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					254982			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12428863		
			- Накладные расходы	Тенге							1464823	
			- Сметная прибыль	Тенге							1268751	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:									**17 128 118**
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		**1,0498961**							**17 982 744**
			ИТОГО с НДС		**12%**						**2 157 929**	**20 140 674**
			Скидка		**10%**						**2 014 067**	**-2 014 067**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**18 126 606**
			в том числе НДС 12%									***1 942 136***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Кыдырбай А.Ж.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ расчеты соотв.

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Оразгазы К.**

Жумахан Б.

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Кожакова Г.К.**

за примен. к м

Эксперт авторского надзора
ТОО "СИ "NEFT"

_____ **Косаев С.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Сейтов Б.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Тепловые сети (06-03)**

Договор подряда номер **№40**
дата **22.04.2019 года**

Номер документа	Дата составления
	14.08.2019

Отчетный период с	Отчетный период по
01.08.2019	31.08.2019

А К Т №8
о приемке выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Подземные тепловые сети									
			Трубы									
1	1	1124-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,03	1704770,16	702254,00	51143	21068	1495	33788	91726
			НР - 99% СП - 8%			952656,00	184991,62	28580	5550		6794	
2	2	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	30	4170,00	--	125100	--	125100	--	135108
			СП - 8%			--	--	--	--		10008	
3	3	1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,42	1164787,07	459607,20	489211	193035	11306	334842	889976
			НР - 99% СП - 8%			678262,00	127033,00	284870	53354		65924	
4	4	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	420	2493,00	--	1047060	--	1047060	--	1130825
			СП - 8%			--	--	--	--		83765	
5	5	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,03	1037687,30	428685,31	31131	12861	490	21309	56635
			НР - 99% СП - 8%			592680,00	124806,38	17780	3744		4195	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	2301-0103-0211 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 114, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	15	5804,00	--	87060	--	87060	--	94025
			СП - 8%			--	--	--	--		6965	
7	7	2301-0103-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	15	3218,00	--	48270	--	48270	--	52132
			СП - 8%			--	--	--	--		3862	
8	8	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,565	999452,80	416895,42	564691	235546	6458	387543	1028412
			НР - 90% от СП - 80%			571128,00	121716,62	322687	68770		76179	
9	10	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	210	1539,00	--	323190	--	323190	--	349045
			СП - 8%			--	--	--	--		25855	
10	11	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	210	1239,00	--	260190	--	260190	--	281005
			СП - 8%			--	--	--	--		20815	
11	24	2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	3867,00	--	15468	--	15468	--	16705
			СП - 8%			--	--	--	--		1237	
12	25	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	24	1626,00	--	39024	--	39024	--	42146
			СП - 8%			--	--	--	--		3122	
13	27	2302-0101-0133 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	328,00	--	3280	--	3280	--	3542
			СП - 8%			--	--	--	--		262	
14	28	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	363,00	--	1452	--	1452	--	1568
			СП - 8%			--	--	--	--		116	
15	29	2302-0101-0128 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	276,00	--	3312	--	3312	--	3577

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		265	
16	30	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,45558	425035,00	--	193637	--	193637	--	209128
			СП - 8%			--	--	--	--		15491	
17	31	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0059	425035,00	--	2508	--	2508	--	2708
			СП - 8%			--	--	--	--		201	
			Изоляционные работы									
18	32	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	250	376,04	--	94010	--	--	64867	171587
			НР - 69%, СП - 8%			376,04	--	94010	--		12710	
19	33	1113-0601-0302 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	м2	250	209,06	0,99	52266	248	25913	18081	75974
			НР - 69%, СП - 8%			104,42	0,40	26105	99		5628	
20	34	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 в 4 слоя	м2	250	1410,00	11,18	352499	2795	332572	12186	393860
			НР - 69%, СП - 8%			68,53	2,12	17132	529		29175	
21	35	1126-0101-0601 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3 изоляции	19,4	118614,57	1050,06	2301123	20371	24864	1721882	4344845
			НР - 76%, СП - 8%			116282,88	502,36	2255888	9746		321840	
22	36	2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	19,982	7175,00	--	143371	--	143371	--	154841
			СП - 8%			--	--	--	--		11470	
23	37	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	526,76	3431,51	26,64	1807582	14035	342561	1107354	3148131
			НР - 76%, СП - 8%			2754,55	11,50	1450986	6058		233195	
24	38	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,605774	434656,00	--	263303	--	263303	--	284368
			СП - 8%			--	--	--	--		21064	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				8299880	499958	3301884	3701852	12961869
								4498038	147850	--	960138	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6150329				
		Материалы		Тенге				745658				
		Всего заработная плата		Тенге					4645888			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				406674				
			Накладные расходы	Тенге				3701851				
			Сметная прибыль	Тенге				788174				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10640354				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3517
			Сметная заработная плата	Тенге					4645888			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				196145				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				196145				
			Сметная прибыль	Тенге				15692				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				211837				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1953406				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1953406				
			Сметная прибыль	Тенге				156272				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2109678				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12961869				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3517
			Сметная заработная плата	Тенге					4645888			
			РАЗДЕЛ 2. Строительные работы									
25	39	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	2471,545161	147,22	139,00	363865	343541	--	79475	478807
			НР - 22%, СП - 8%			8,22	36,44	20323	90059		35467	
26	40	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	76,4395411	1973,66	--	150866	--	--	108623	280249
			НР - 22%, СП - 8%			1973,66	--	150866	--		20759	
27	41	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1345,317107	16,23	16,23	21840	21840	--	6091	30166
			НР - 22%, СП - 8%			--	6,29	--	8460		2235	
28	42	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	149,4796786	858,28	--	128295	--	--	92372	238320
			НР - 22%, СП - 8%			858,28	--	128295	--		17653	
29	43	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	489,2318784	152,66	68,96	74686	33737	--	41707	125704
			НР - 22%, СП - 8%			83,70	34,70	40949	16978		9311	
30	44	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1494,796786	19,67	16,50	29403	24660	148	10758	43374
			НР - 22%, СП - 8%			3,07	6,92	4595	10346		3213	
31	45	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	543,590976	195,40	186,19	106216	101209	54	24648	141333
			НР - 22%, СП - 8%			9,11	53,86	4953	29280		10469	
32	46	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	880,6173811	380,00	--	334635	--		--	361405
			СП - 8%			--	--	--	--		26771	
			Каналы									
33	47	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы из смеси песчано-гравийной. Устройство**	м3 основания	187,528	2830,29	228,74	530758	42894	293716	204723	794320
			НР - 22%, СП - 8%			1035,30	67,42	194148	12644		58838	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	48	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона В-7,5. Устройство	м3	37,928	16075,29	1087,29	609704	41239	521051	51419	714012
			НР - 91% СП - 8%			1250,10	239,68	47414	9091		52890	
35	49	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм из бетона В15. Устройство	м3	109,84	19902,40	1888,44	2186080	207426	1509729	493930	2894411
			НР - 91% СП - 8%			4269,16	672,40	468925	73856		214401	
36	50	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02936	19733,32	1290,22	579	38	8	495	1160
			НР - 91% СП - 8%			18152,10	377,60	533	11		86	
37	51	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02936	198308,00	--	5822	--	5822	--	6288
			СП - 8%			--	--	--	--		466	
38	52	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	8,489272	191925,00	--	1629304	--	1629304	--	1759648
			СП - 8%			--	--	--	--		130344	
39	53	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	38,7616	11120,19	2656,59	431036	102974	168524	227815	711560
			НР - 118% СП - 8%			4115,88	864,92	159538	33526		52708	
40	54	2104-0302-0229 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,456	65821,00	--	95835	--	95835	--	103502
			СП - 8%			--	--	--	--		7667	
41	55	2104-0302-0230 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	35,504	61924,00	--	2198550	--	2198550	--	2374434
			СП - 8%			--	--	--	--		175884	
42	56	СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч. тб.4	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	36,96	635,00	--	23470	--	23470	--	25347
			СП - 8%			--	--	--	--		1878	
43	57	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	178	624,00	--	111072	--	111072	--	119958
			СП - 8%			--	--	--	--		8886	
44	58	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	218	741,00	--	161538	--	161538	--	174461
			СП - 8%			--	--	--	--		12923	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	59	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	719,63488	867,46	19,16	624256	13790	411982	186360	875465
			НР - 23%; СП - 8%			275,81	2,64	198484	1903		64849	
46	60	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	307,02688	2114,95	42,96	649348	13190	567904	66118	772703
			НР - 23%; СП - 8%			222,31	9,25	68254	2841		57237	
47	61	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	412,608	2322,37	40,11	958228	16551	690453	236428	1290229
			НР - 91%; СП - 8%			608,87	7,27	251224	3000		95572	
48	62	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плита П-5 из листовой стали. Монтаж	т конструкций	0,13	74273,52	22394,74	9656	2911	977	4720	15526
			НР - 69%; СП - 8%			44372,40	8247,15	5768	1072		1150	
49	63	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,13	240465,00	--	31260	--	31260	--	33761
			СП - 8%			--	--	--	--		2501	
50	64	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,312	87,85	2,26	291	7	137	102	424
			НР - 69%; СП - 8%			44,25	0,26	147	1		31	
51	65	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,312	155,96	3,22	517	11	335	119	687
			НР - 67%; СП - 8%			51,76	0,53	171	2		51	
			Неподвижная опора Н-1									
52	66	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из смеси песчано-гравийной. Устройство	м3 основания	4,08	2830,29	228,74	11548	933	6391	4454	17282
			НР - 99%; СП - 8%			1035,30	67,42	4224	275		1280	
53	67	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона В-7,5. Устройство	м3	0,88	16075,29	1087,29	14146	957	12089	1193	16566
			НР - 91%; СП - 8%			1250,10	239,68	1100	211		1227	
54	68	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Неподвижные опоры железобетонные объемом до 5 м3 из бетона В15 W6. Устройство	м3	7,04	21141,12	614,44	148834	4326	113544	29643	192754
			НР - 91%; СП - 8%			4398,30	228,76	30964	1611		14278	
55	69	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,66808	191925,00	--	128221	--	128221	--	138479
			СП - 8%			--	--	--	--		10258	
56	70	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	31,04	867,46	19,16	26926	595	17770	8038	37761

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%, СП - 8%			275,81	2,64	8561	82		2797	
57	71	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03024	692410,00	6306,44	20938	191	18908	2218	25009
			НР - 110%, СП - 8%			60804,80	1361,66	1839	41		1853	
58	72	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,970704	87,85	2,26	85	2	40	30	124
			НР - 69%, СП - 8%			44,25	0,26	43	–		9	
59	73	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,970704	155,96	3,22	151	3	98	35	201
			НР - 69%, СП - 8%			51,76	0,53	50	1		15	
			Тепловая камера ТК-1									
60	74	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	267,7030429	147,22	139,00	39412	37210	--	8608	51862
			НР - 72%, СП - 8%			8,22	36,44	2201	9755		3842	
61	75	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,2794756	1973,66	--	16341	--	--	11765	30355
			НР - 72%, СП - 8%			1973,66	--	16341	--		2249	
62	76	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	154,7565467	16,23	16,23	2512	2512	--	701	3470
			НР - 72%, СП - 8%			--	6,29	--	973		257	
63	77	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,1951719	858,28	--	14758	--	--	10626	27415
			НР - 72%, СП - 8%			858,28	--	14758	--		2031	
64	78	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	93,62772	152,66	68,96	14293	6456	--	7982	24057
			НР - 72%, СП - 8%			83,70	34,70	7837	3249		1782	
65	79	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	171,9517185	19,67	16,50	3382	2837	16	1238	4989
			НР - 72%, СП - 8%			3,07	6,92	529	1190		370	
66	80	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	104,0308	195,40	186,19	20327	19369	10	4717	27048
			НР - 72%, СП - 8%			9,11	53,86	948	5604		2004	
67	81	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	168,529896	380,00	--	64041	--		--	69165
			СП - 8%			--	--	--	--		5123	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	82	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона В-7,5. Устройство	м3	2,7	16075,29	1087,29	43403	2936	37092	3660	50829
			НР - 91%, СП - 8%			1250,10	239,68	3375	647		3765	
69	83	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	37,69	25902,58	1142,45	976268	43059	583660	426109	1514568
			НР - 118%, СП - 8%			9274,32	306,73	349549	11561		112190	
70	84	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07026	198308,00	--	13933	--	13933	--	15048
			СП - 8%			--	--	--	--		1115	
71	85	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,34616	197120,00	--	462475	--	462475	--	499473
			СП - 8%			--	--	--	--		36998	
72	86	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0776	19733,32	1290,22	1531	100	22	1308	3067
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	1409	29		227	
73	87	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,93904	19898,37	938,09	18685	881	273	16228	37706
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	17531	301		2793	
74	88	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	1600,00	--	19200	--	19200	--	20736
			СП - 8%			--	--	--	--		1536	
75	89	2104-0302-0504 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	4	46658,00	--	186632	--	186632	--	201563
			СП - 8%			--	--	--	--		14931	
76	90	2104-0306-0107 РСНБ РК 2015	Плоские подкладки под лотки ПП-7, размерами 2380 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	6	6878,00	--	41268	--	41268	--	44569
			СП - 8%			--	--	--	--		3301	
77	91	2104-0304-0208 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б8 (1-8), размерами 1500 мм х 500 мм х 250 мм СТ РК 937-92	шт.	1	10444,00	--	10444	--	10444	--	11280
			СП - 8%			--	--	--	--		836	
78	94	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,06536	405290,03	1266,03	26490	83	10683	14342	44098
			НР - 91%, СП - 8%			240570,00	560,82	15724	37		3267	
79	95	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00852	235190,03	1266,03	2004	11	1393	551	2759
			НР - 91%, СП - 8%			70470,00	560,82	600	5		204	
80	96	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01316	528410,75	8983,29	6954	118	6184	647	8208
			НР - 95%, СП - 8%			49533,30	3291,78	652	43		608	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	97	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,05352	5763,81	930,58	6072	980	1895	3398	10228
			НР - 94%, СП - 8%			3034,85	396,60	3197	418		758	
82	98	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство	м2 стяжки	16,208	634,20	27,74	10279	450	4284	5426	16962
			НР - 94%, СП - 8%			342,12	14,05	5545	228		1256	
83	99	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	16,208	294,42	18,84	4772	305	4193	399	5585
			НР - 94%, СП - 8%			16,91	9,29	274	151		414	
84	100	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная мастикой толщиной 12 мм. Устройство в один слой (3 слоя)	м2 изолируемой поверхности	16,208	497,35	41,73	8061	676	1272	5827	14999
			НР - 94%, СП - 8%			377,14	5,30	6113	86		1111	
85	101	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	16,208	343,23	43,20	5563	700	738	3968	10294
			НР - 94%, СП - 8%			254,53	5,91	4125	96		762	
86	102	2110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-эмульсионная холодного применения для гидроизоляции ГОСТ 30693-2000	кг	291,744	494,00	--	144122	--	144122	--	155651
			СП - 8%			--	--	--	--		11530	
87	103	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,208	634,20	27,74	10279	450	4284	5426	16962
			НР - 94%, СП - 8%			342,12	14,05	5545	228		1256	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13991461	1092160	10253003	2414440	17718376
								2247621	329889	--	1312473	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13981805				
		Материалы		Тенге				4988882				
		Всего заработная плата		Тенге					2570669			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2415137				
		Местные материалы		Тенге				2848009				
		Транспортные расходы		Тенге				398676				
			Накладные расходы	Тенге				2409723				
			Сметная прибыль	Тенге				1311322				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17702851				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2218
			Сметная заработная плата	Тенге					2570669			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9656				
		Материалы		Тенге				976				
		Всего заработная плата		Тенге					6841			
			Накладные расходы	Тенге				4720				
			Сметная прибыль	Тенге				1150				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15526				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					6841			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17718376				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2223

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					2577509			
			РАЗДЕЛ 3. Демонтажные и восстановительные работы									
88	111	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные и песчанные. Разборка**	м3 конструкции	40,953	349,03	240,69	14294	9857	--	7217	23232
			ПР = 108%, СП = 8%			108,34	54,83	4437	2246		1721	
89	112	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	13,651	2761,53	1134,03	37698	15481	--	31682	74930
			ПР = 108%, СП = 8%			1627,50	521,43	22217	7118		5550	
90	113	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	7	750,89	--	5256	--	--	5677	11808
			ПР = 108%, СП = 8%			750,89	--	5256	--		875	
			Отвозка мусора									
91	114	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	76,4456	77,00	--	5886	--		--	6357
			СП = 8%			--	--	--	--		471	
92	115	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	76,4456	380,00	--	29049	--		--	31373
			СП = 8%			--	--	--	--		2324	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				92183	25338	--	44576	147700
								31910	9364	--	10941	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				92183				
		Всего заработная плата		Тенге					41274			
		Транспортные расходы		Тенге				34936				
			Накладные расходы	Тенге				44576				
			Сметная прибыль	Тенге				10941				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				147700				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					41274			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				147700				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					41274			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								30827945
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6777569				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1617456			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					487102			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13554887		
			- Перевозка грузов	Тенге				433611				
			- Накладные расходы	Тенге							6160868	
			- Сметная прибыль	Тенге							2283552	
			ИТОГО:									30 827 945
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		1,0498961							32 366 139
			ИТОГО с НДС		12%						3 883 937	36 250 076

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Скидка		**10%**						**3 625 008**	**-3 625 008**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**32 625 068**
			в том числе НДС 12%									***3 495 543***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Кыдырбай А.Ж.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Оразгазы К.**

_____ **Булаткулов С.**

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Кожакова Г.К.**

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Косаев С.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Сейтов Б.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Сети водопровода (06-01)**

Договор подряда номер **№40** дата **22.04.2019 года**

Номер документа	Дата составления
	14.08.2019

Отчетный период	
с	по
01.08.2019	31.08.2019

А К Т №9
о приемке выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	247,2072781	147,22 8,22	139,00 36,44	36394 2033	34361 9008	--	7949 3547	47891
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,6455859	1973,66 1973,66	-- --	15090 15090	-- --	--	10865 2076	28031
3	3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	52,08	1644,72 1644,72	-- --	85657 85657	-- --	--	61673 11786	159116
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				137141 102780	34361 9008	-- --	80487 17409	235038
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				137141				
			Всего заработная плата	Тенге					111787			
			Накладные расходы	Тенге				80487				
			Сметная прибыль	Тенге				17410				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				235038				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
			Сметная заработная плата	Тенге					111787			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				235038				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
			Сметная заработная плата	Тенге					111787			
			РАЗДЕЛ 2.Водопровод В0									
4	59	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,002	444324,68 366597,00	65549,24 24890,74	889 733	131 50	25	775 133	1797
5	60	С123-010201-0146 2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,008	1318,00 --	-- --	2647 --	-- --	2647	-- 212	2858
6	61	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,03	514050,62 391230,00	104501,84 41089,76	15422 11737	3135 1233	550	12840 2261	30522
7	62	С123-010201-0192 2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	30,12	2609,00 --	-- --	78583 --	-- --	78583	-- 6287	84870
8	63	Е11-220301-0104 1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,002	633046,44 475272,00	122824,59 48731,10	1266 951	246 97	69	1038 184	2488
9	64	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,008	2985,00 --	-- --	5994 --	-- --	5994	-- 480	6473
10	68	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,053	451942,88 305292,00	138774,56 43278,64	23953 16180	7355 2294	418	18290 3379	45622
11	69	С123-010501-1515 2301-0501-1515 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	53,53	3669,00 --	-- --	196402 --	-- --	196402	-- 15712	212114
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**325154**	**10867**	**284688**	**32943**	**386744**
								29601	**3674**	**--**	**28648**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**41529**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				1061				
		Всего заработная плата		Тенге					33275			
			Накладные расходы	Тенге				32942				
			Сметная прибыль	Тенге				5958				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				80429				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					33275			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				283625				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				283625				
			Сметная прибыль	Тенге				22690				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				306315				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				386744				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					33275			
			РАЗДЕЛ 3.Демонтажные и восстановительные работы									
12	137	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные и песчанные. Разборка**	м3 конструкции	37,95	349,03 108,34	240,69 54,83	13246 4112	9134 2081	--	6688 1595	21528
13	138	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	12,65	2761,53 1627,50	1134,03 521,43	34933 20588	14346 6596	--	29359 5143	69435
14	139	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	18	750,89 750,89	-- --	13516 13516	-- --	--	14597 2249	30363
15	149	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	70,84	516,00 --	-- --	36553 --	-- --		-- 2924	39478
16	150	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	70,84	380,00 --	-- --	26919 --	-- --		-- 2154	29073
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				125168 38216	23480 8677	-- --	50644 14065	189877
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				125168				
		Всего заработная плата		Тенге					46893			
		Транспортные расходы		Тенге				63473				
			Накладные расходы	Тенге				50644				
			Сметная прибыль	Тенге				14065				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				189877				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	Тенге					46893			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				189877				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	Тенге					46893			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								811659

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				170596				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					68708			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21359			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						284688		
			- Перевозка грузов	Тенге				63472				
			- Накладные расходы	Тенге							164074	
			- Сметная прибыль	Тенге							60122	
			ИТОГО:									**811 659**
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		**1,0498961**							**852 158**
			ИТОГО с НДС		**12%**						**102 259**	**954 417**
			Скидка		**10%**						**95 442**	**-95 442**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**858 975**
			в том числе НДС 12%									***92 033***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Кыдырбай А.Ж.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Оразгазы К.**

_____ **Булаткулов С.**

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Кожакова Г.К.**

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Косаев С.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Сейтов Б.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**