Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алм[redacted], пл. Республики, 4**
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, Красногвардейский тракт[redacted] В**
Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации
к деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

СПРАВКА № 3 от 19 сентября 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 г.

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№ 40	22.04.2019 г.				
		доп. согл. №2	15.05.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС	Всего к оплате
		В отчётном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	305 578 314									
в том числе за сентябрь 2019 г.		109 377 354							13 125 283	122 502 637

М.П. Заказчик: Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" (должность ф.и.о. подпись) Караласов С.М. "25" сентября 2019 года

М.П. Подрядчик: Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" (должность ф.и.о. подпись) Устенов Н.Т. "25" сентября 2019 года

М.П. Технический надзор: ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА" (должность ф.и.о. подпись) Оразгазы К. "25" сентября 2019 года

М.П. Технический надзор: ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА" (должность ф.и.о. подпись) Булаткулов Е. "25" сентября 2019 года

М.П. Директор департамента проектирования ТОО "СП "NEFT" (должность ф.и.о. подпись) Оспанов Е.С. "25" сентября 2019 года

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы - КЖ (02-01-01)**

Договор **№40 от 22.04.2019 года**

А К Т №10
о приемке выполненных работ
за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
по порядку	позиции по смете					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Стены подвала блок 1									
			КЖ 19-23									
1	154	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25. Устройство	м3	88,57	31265,36	2485,74	2769173	220162	1633330	878755	3939762
			[illegible]			10338,50	564,35	915681	49984		291834	
2	155	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,7318	19898,37	938,09	14562	686	214	12646	29385
			[illegible]			18669,28	320,96	13662	235		2177	
3	156	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,47752	19733,32	1290,22	9423	616	139	8052	18873
			[illegible]			18152,10	377,60	8668	180		1398	
4	157	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3514	198308,00	--	69685	--	69685	--	75260
			[illegible]			--	--	--	--		5575	
5	158	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	8,50912	191925,00	--	1633113	--	1633113	--	1763762
			[illegible]			--	--	--	--		130649	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	159	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	336,84	867,46 275,81	19,16 2,64	292196 92905	6455 891	192836	87229 30354	409779
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4788152 1030916	227919 51290	3529317 --	986682 461987	6236821
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4788152				
			Материалы	Тенге				1826518				
			Всего заработная плата	Тенге					1082206			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1702798				
			Накладные расходы	Тенге				986683				
			Сметная прибыль	Тенге				461987				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6236821				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								925
			Сметная заработная плата	Тенге					1082206			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6236821				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								925
			Сметная заработная плата	Тенге					1082206			
			РАЗДЕЛ 2.Каркас блок 1									
			КЖ 9-18, 24-45									
7	190	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона В25. Устройство	м3	22,5144	49402,67 23690,00	6889,59 1463,10	1112272 533366	155115 32941	423791	515339 130209	1757820
8	191	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,7506504	19898,37 18669,28	938,09 320,96	14937 14014	704 241	219	12972 2233	30142
9	192	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,441269	19733,32 18152,10	1290,22 377,60	28441 26162	1860 544	419	24303 4219	56963
10	193	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,441269	198308,00 --	-- --	285815 --	-- --	285815	-- 22865	308680
11	194	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	8,3555604	191925,00 --	-- --	1603641 --	-- --	1603641	-- 128291	1731932
12	195	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке из бетона В25. Устройство	м3	20,01	36637,77 14672,63	5617,37 1277,83	733122 293599	112404 25569	327119	290444 81885	1105450

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	196	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2648	19898,37	938,09	5269	248	77	4576	10633
						18669,28	320,96	4944	85		788	
14	197	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,12442	19733,32	1290,22	22189	1451	327	18960	44440
						18152,10	377,60	20411	425		3292	
15	198	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,84684	198308,00	--	366243	--	366243	--	395543
						--	--	--	--		29299	
16	199	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,4936	191925,00	--	670509	--	670509	--	724150
						--	--	--	--		53641	
17	200	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,19231	231929,00	--	44602	--	44602	--	48170
						--	--	--	--		3568	
18	201	СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч. тб.6	Доплата за марку стали С245	т	0,19231	5772,00	--	1110	--	1110	--	1199
						--	--	--	--		89	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4888149**	**271781**	**3723872**	**866594**	**6215122**
								892496	**59805**	--	**460379**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4887039**				
			Материалы	Тенге				**751951**				
			Всего заработная плата	Тенге					**952301**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2970811**				
			Накладные расходы	Тенге				**866594**				
			Сметная прибыль	Тенге				**460291**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6213924**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**814**
			Сметная заработная плата	Тенге					**952301**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1110**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1110**				
			Сметная прибыль	Тенге				**89**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1199**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6215122**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**814**
			Сметная заработная плата	Тенге					**952301**			

РАЗДЕЛ 3.Каркас блок 3

КЖ 16-31

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	215	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона В25. Устройство									
				м3	75,66	49402,67	6889,59	3737806	521266	1424155	1731806	5907181
						23690,00	1463,10	1792385	110698		437569	
20	216	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
				т	4,1004	19733,32	1290,22	80914	5290	1193	69141	162060
						18152,10	377,60	74431	1548		12004	
21	217	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012									
				т	1,641	234875,00	--	385430	--	385430	--	416264
						--	--	--	--		30834	
22	218	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
				т	2,4585	198308,00	--	487540	--	487540	--	526543
						--	--	--	--		39003	
23	219	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006									
				т	28,629	191925,00	--	5494621	--	5494621	--	5934190
						--	--	--	--		439570	
24	220	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке из бетона В25. Устройство									
				м3	103,02	36637,77	5617,37	3774423	578702	1684147	1495327	5691330
						14672,63	1277,83	1511574	131642		421580	
25	221	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
				т	10,209	19733,32	1290,22	201457	13172	2970	172144	403490
						18152,10	377,60	185315	3855		29888	
26	222	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
				т	10,209	198308,00	--	2024526	--	2024526	--	2186488
						--	--	--	--		161962	
27	223	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006									
				т	29,869	191925,00	--	5732608	--	5732608	--	6191216
						--	--	--	--		458609	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21919326	1118430	17237190	3468418	27418762
								3563705	247743	--	2031019	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				21919326				
			Материалы	Тенге				3112465				
			Всего заработная плата	Тенге					3811449			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14124725				
			Накладные расходы	Тенге				3468418				
			Сметная прибыль	Тенге				2031020				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27418764				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3247

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					3811449			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27418764				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3247
			Сметная заработная плата	Тенге					3811449			
			РАЗДЕЛ 4.Каркас блок 6									
			КЖ 5-14									
28	249	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона В25. Устройство**	м3	3,6	49402,67	6889,59	177850	24803	67763	82402	281071
			НР - 91%; СП - 8%			23690,00	1463,10	85284	5267		20820	
29	250	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,01014	19898,37	938,09	202	10	3	175	407
			НР - 91%; СП - 8%			18669,28	320,96	189	3		30	
30	251	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,19728	19733,32	1290,22	3893	255	57	3327	7797
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	3581	74		578	
31	252	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1974	198308,00	--	39146	--	39146	--	42278
			СП - 8%			--	--	--	--		3132	
32	253	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,7914	191925,00	--	151889	--	151889	--	164041
			СП - 8%			--	--	--	--		12151	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				372980	25067	258858	85904	495594
								89054	5345	--	36711	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				372980				
			Материалы	Тенге				67823				
			Всего заработная плата	Тенге					94399			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				191035				
			Накладные расходы	Тенге				85903				
			Сметная прибыль	Тенге				36711				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				495594				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
			Сметная заработная плата	Тенге					94399			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				495594				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
			Сметная заработная плата	Тенге					94399			
			РАЗДЕЛ 5.Перекрытие блок 1									
			КЖ 46-55									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	262	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм из бетона В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	109,4	34944,36	1812,53	3822913	198291	2629992	946666	5151145
			НР - 91%; СП - 8%			9091,68	417,39	994630	45662		381566	
34	263	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0169	19898,37	938,09	336	16	4	292	679
			НР - 91%; СП - 8%			18669,28	320,96	316	5		50	
35	264	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,183	19733,32	1290,22	43078	2817	635	36810	86279
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	39626	824		6391	
36	265	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,183	198308,00	--	432906	--	432906	--	467539
			СП - 8%			--	--	--	--		34633	
37	266	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	15,1777	191925,00	--	2912980	--	2912980	--	3146018
			СП - 8%			--	--	--	--		233038	
38	267	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Обрамление отверстий	т металлических изделий	0,43197	68256,41	2212,01	29485	956	--	26819	60808
			НР - 93%; СП - 8%			66044,40	713,88	28529	308		4504	
39	268	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00892	235190,03	1266,03	2098	11	1458	577	2888
			НР - 91%; СП - 8%			70470,00	560,82	629	5		214	
40	269	СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч. тб.6	Доплата за марку стали С245	т	0,00892	5772,00	--	51	--	51	--	56
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7243848	202090	5978026	1011164	8915412
								1063729	46805	--	660400	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7243796				
			Материалы	Тенге				2632091				
			Всего заработная плата	Тенге					1110534			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3345886				
			Накладные расходы	Тенге				1011163				
			Сметная прибыль	Тенге				660397				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8915356				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								974
			Сметная заработная плата	Тенге					1110534			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				51				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				51				
			Сметная прибыль	Тенге				4				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				56				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8915412				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								974
			Сметная заработная плата	Тенге					1110534			
			РАЗДЕЛ 6.Перекрытие блок 3									
			КЖ 32-46									
41	278	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм из бетона В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	292,7	34944,36	1812,53	10228215	530528	7036552	2532807	13781903
			НР - 91%; СП - 8%			9091,68	417,39	2661135	122169		1020882	
42	279	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	2,91222	19898,37	938,09	57948	2732	847	50326	116937
			НР - 91%; СП - 8%			18669,28	320,96	54369	935		8662	
43	280	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,6	19733,32	1290,22	31573	2064	466	26979	63237
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	29043	604		4684	
44	281	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,71844	198308,00	--	340780	--	340780	--	368043
			СП - 8%			--	--	--	--		27262	
45	282	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	33,08936	191925,00	--	6350675	--	6350675	--	6858729
			СП - 8%			--	--	--	--		508054	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				17009192	535324	13729320	2610112	21188849
								2744547	123708	--	1569544	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17009192				
		Материалы		Тенге				7037865				
		Всего заработная плата		Тенге					2868255			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6691456				
			Накладные расходы	Тенге				2610112				
			Сметная прибыль	Тенге				1569544				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21188849				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2524
			Сметная заработная плата	Тенге					2868255			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				21188849				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2524
			Сметная заработная плата	Тенге					2868255			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								70470560
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9384447				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2380612			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					534697			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						44456583		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Накладные расходы	Тенге							9028874	
			- Сметная прибыль	Тенге							5220040	
			ИТОГО:									**70 470 560**
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		**1,0498961**							**73 986 766**
			ИТОГО с НДС		**12%**						**8 878 412**	**82 865 178**
			Скидка		**10%**						**8 286 518**	**-8 286 518**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**74 578 660**
			в том числе НДС 12%									***7 990 571***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Кыдырбай А.Ж.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Оразгазы К.**

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Кожакова Г.К.**

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Косаев С.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Сейтов Б.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы - АР (02-01-02)**

Договор **№40 от 22.04.2019 года**

А К Т №11
о приемке выполненных работ
за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Полы									
			Лист АР1,3									
			на отм.-2,8									
			Тип Ц									
1	177	Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	1713,2	2891,34 1965,12	81,49 57,61	4953435 3366644	139605 98697	1447186	3257420 656868	8867724
2	179	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм (толщина 80 мм), бетон В20. Устройство**	м2 покрытия	1713,2	904,83 346,92	92,48 35,75	1550163 594345	158434 61250	797384	616260 173314	2339736
3	180	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=10	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	1713,2	797,50 99,94	40,68 21,01	1366280 171224	69690 36001	1125366	194792 124886	1685958
4	181	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	2,467008	14955,16 13583,60	1339,64 592,92	36894 33511	3305 1463	78	31826 5498	74218
5	182	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,467008	215540,00 --	-- --	531739 --	-- --	531739	-- 42539	574278

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8438512**	**371033**	**3901753**	**4100298**	**13541914**
								4165724	**197411**	**--**	**1003105**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8438512**				
			Материалы	Тенге				**3370017**				
			Всего заработная плата	Тенге					**4363135**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**531739**				
			Накладные расходы	Тенге				**4100297**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1003105**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**13541914**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3331**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4363135**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13541914**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3331**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4363135**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13541914**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4165724**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**371033**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**197411**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3901753**		
			- Накладные расходы	Тенге							**4100298**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1003105**	
			ИТОГО:									**13 541 914**
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		**1,0498961**							**14 217 603**
			ИТОГО с НДС		**12%**						**1 706 112**	**15 923 715**
			Скидка		**10%**						**1 592 372**	**-1 592 372**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**14 331 344**
			в том числе НДС 12%									***1 535 501***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

Кыдырбай А.Ж.

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Оразгазы К.

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Кожакова Г.К.

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

Косаев С.А.

«СП «NEFT» Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Сейтов Б.

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

Тихонова М. В.

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Котельная 2,4 МВт. Общестроительные работы (06-05-05)**

Договор **№40 от 22.04.2019 года**

А К Т №12
о приемке выполненных работ
за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы									
			участок монолитный Ум-1,лист АС5									
1	1	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,536	40490,65	3101,82	21703	1663	11455	8120	32209
						16017,60	630,81	8585	338		2386	
2	2	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1068	191925,00	--	20498	--	20498	--	22137
						--	--	--	--		1640	
3	3	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,16	13442,68	1704,42	2151	273	1476	436	2793
						2509,46	449,48	402	72		207	
			решетка жалюзийная ЖР-1,лист АС5									
4	4	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,03978	57568,40	2453,44	2290	98	142	1428	4015
						51539,60	477,74	2050	19		297	
5	5	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,03978	688344,00	--	27382	--	27382	--	29573
						--	--	--	--		2191	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,380459	155,96	3,22	371	8	240	86	494
						51,76	0,53	123	1		37	
			кровельное покрытие,лист АС6									
7	7	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	170,5	523,52	25,32	89260	4317	51116	31764	130706
						198,40	4,10	33827	699		9682	
8	8	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	187,55	779,00	--	146101	--	146101	--	157790
						--	--	--	--		11688	
9	9	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	156	880,02	50,80	137283	7925	47567	76985	231410
						524,30	12,10	81791	1888		17141	
10	10	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	6,4272	11750,00	--	75520	--	75520	--	81561
						--	--	--	--		6042	
11	11	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	130	562,52	100,86	73127	13112	30763	29980	111355
						225,02	25,65	29252	3334		8249	
12	12	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	130	214,81	22,43	27925	2915	23385	2207	32542
						12,50	5,95	1625	773		2411	
13	13	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,13	14955,16	1339,64	1944	174	4	1677	3911
						13583,60	592,92	1766	77		290	
14	14	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13	215540,00	--	28020	--	28020	--	30262
						--	--	--	--		2242	
15	15	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	166	383,58	14,08	63675	2337	37724	22498	93066
						142,26	5,06	23614	840		6894	
16	16	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	36	133,47	6,67	4805	240	2247	2213	7579

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						64,40	2,41	2318	87		561	
17	17	2110-0403-1903 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	232,3	730,00	--	169579	--	169579	--	183145
						--	--	--	--		13566	
18	18	2110-0403-2003 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	190,9	729,00	--	139166	--	139166	--	150299
						--	--	--	--		11133	
19	19	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	36	383,58	14,08	13809	507	8181	4879	20183
						142,26	5,06	5121	182		1495	
20	20	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	16,08	2688,75	13,85	43235	223	25725	15956	63927
						1075,03	3,57	17287	57		4735	
			внутренняя отделка,лист АС5									
21	21	1212-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2	281	158,73	2,89	44603	811	3006	29670	80215
						145,15	1,50	40786	422		5942	
			наружная отделка,лист АС7									
22	22	1115-0106-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке	м2 поверхности облицовки	22	8410,76	69,53	185037	1530	58424	100485	308364
						5685,60	23,79	125083	523		22842	
23	23	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	130	1185,22	18,12	154078	2356	30686	97470	271672
						931,05	6,16	121036	801		20124	
24	24	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	130	5216,74	227,64	678176	29594	224279	359172	1120336
						3263,87	189,71	424303	24662		82988	
25	25	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	5,356	11750,00	--	62933	--	62933	--	67968
						--	--	--	--		5035	
			усиление пробиваемых проемов,лист АС6									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором	отверстие	6	61,61	0,89	370	5	--	262	683
						60,72	--	364	--		51	
27	27	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,05246	293953,69	33684,06	15421	1767	971	11157	28704
						241759,56	11424,82	12683	599		2126	
28	28	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,03436	319425,00	--	10975	--	10975	--	11853
						--	--	--	--		878	
29	29	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01672	230716,00	--	3858	--	3858	--	4166
						--	--	--	--		309	
30	30	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00138	227208,00	--	314	--	314	--	339
						--	--	--	--		25	
31	31	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00552	340583,01	2164,01	1880	12	--	1705	3872
						338419,00	961,14	1868	5		287	
32	32	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	6	169,00	--	1014	--	1014	--	1095
						--	--	--	--		81	
33	33	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,493514	87,85	2,26	219	6	103	77	319
						44,25	0,26	110	1		24	
34	34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,493514	155,96	3,22	389	8	252	90	517
						51,76	0,53	129	1		38	
			закладные детали для крепления оборудования,лист АС9									
35	35	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,010734	692410,00	6306,44	7432	68	6711	787	8877
						60804,80	1361,66	653	15		658	
36	36	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	4	145,39	0,81	582	3	--	400	1060
						144,59	0,40	578	2		79	
37	37	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	4	169,00	--	676	--	676	--	730

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		54	
38	38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,558168	87,85	2,26	49	1	23	17	71
						44,25	0,26	25	--		5	
39	39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,558168	155,96	3,22	87	2	56	20	116
						51,76	0,53	29	--		9	
			Узел А,узел Б,лист АС8									
40	40	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0158	692410,00	6306,44	10940	100	9879	1159	13067
						60804,80	1361,66	961	22		968	
41	41	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	25	2848,75	13,85	71219	346	43997	24808	103709
						1075,03	3,57	26876	89		7682	
			Узел 3,заделывание отверстия в стене,лист АС9									
42	42	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01833	692410,00	6306,44	12692	116	11461	1345	15159
						60804,80	1361,66	1115	25		1123	
43	43	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	24	145,39	0,81	3489	19	--	2401	6362
						144,59	0,40	3470	10		471	
44	44	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	24	29,00	--	696	--	696	--	752
						--	--	--	--		56	
45	45	1126-0201-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,052	60094,01	2772,37	3125	144	1261	1346	4828
						33075,20	978,28	1720	51		358	
46	46	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	0,052	19487,00	--	1013	--	1013	--	1094
						--	--	--	--		81	
47	47	1110-0104-0202 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка ЦСП	м2 потолков	0,52	422,18	29,36	220	15	--	190	442
						392,82	13,29	204	7		33	
48	48	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные нешлифованные, ГОСТ 26816-86	м2	0,52	1412,00	--	734	--	734	--	793
						--	--	--	--		59	
49	49	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,670878	87,85	2,26	59	2	27	21	86
						44,25	0,26	30	--		6	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	50	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,670878	155,96 51,76	3,22 0,53	105 35	2 --	68	24 10	139
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2360228 969820	70698 35603	1319708 --	830835 255289	3446345
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2326485				
			Материалы	Тенге				631089				
			Всего заработная плата	Тенге					999294			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				661097				
			Накладные расходы	Тенге				826604				
			Сметная прибыль	Тенге				252247				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3405336				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								771
			Сметная заработная плата	Тенге					999294			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				33743				
			Материалы	Тенге				142				
			Всего заработная плата	Тенге					6129			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				27382				
			Накладные расходы	Тенге				4229				
			Сметная прибыль	Тенге				3038				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				41010				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					6129			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3446346				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								776
			Сметная заработная плата	Тенге					1005423			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3446345
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				969820				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					70698			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					35603			
			- Материалов. изделий и конструкций	Тенге						1319708		
			- Накладные расходы	Тенге							830835	
			- Сметная прибыль	Тенге							255289	
			ИТОГО:									3 446 345
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		1,0498961							3 618 304

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО с НДС		**12%**						**434 197**	**4 052 501**
			Скидка		**10%**						**405 250**	**-405 250**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**3 647 251**
			в том числе НДС 12%									***390 777***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Кыдырбай А.Ж.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Оразгазы К.**

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Кожакова Г.К.**

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Косаев С.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Сейтов Б.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

Тихонова М. В.

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Вертикальная планировка (Локальная смета 07-01)**
наименование, адрес

Договор **№40 от 22.04.2019 года**

А К Т № 13
о приемке выполненных работ
за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-010203-0109 1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом *НР - 72%; СП - 8%*	м2	117,8698119	84,77 65,09	19,68 4,97	9992 7672	2320 585	--	5945 1275	17212
2	2	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом *НР - 72%; СП - 8%*	м2	6837,334998	45,76 25,08	20,68 4,72	312892 171495	141397 32272	--	146712 36768	496372
3	3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство выемки бульдозером с перемещением на 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	64,5445902	46,91 --	46,91 18,17	3028 --	3028 1173	--	844 310	4182
4	4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	64,5445902	160,55 --	160,55 62,19	10363 --	10363 4014	--	2890 1060	14313
5	5	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи бульдозером с перемещением на 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2959,559298	46,91 --	46,91 18,17	138828 --	138828 53775	--	38718 14204	191750
6	6	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2959,559298	160,55	160,55	475156	475156	--	132517	656286

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			--	62,19	--	184051		48614	
7	7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство выемки из под корыт покрытий, газонов бульдозером на 10 м	м3 грунта	2445,733737	46,91	46,91	114726	114726	--	31996	158460
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,17	--	44439		11738	
8	8	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2445,733737	160,55	160,55	392661	392661	--	109510	542345
			НР - 72%; СП - 8%			--	62,19	--	152097		40174	
9	9	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Снятие плодородного слоя	м3 грунта	361,9559372	40,14	40,14	14528	14528	--	4052	20066
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,55	--	5627		1486	
10	10	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Снятие плодородного слоя. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	361,9559372	148,64	148,64	53801	53801	--	15005	74310
			НР - 72%; СП - 8%			--	57,58	--	20840		5504	
11	11	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка и погрузка недостающего грунта на автосамосвалы	м3 грунта	383,4708006	195,40	186,19	74929	71397	38	17388	99702
			НР - 72%; СП - 8%			9,11	53,86	3494	20656		7385	
12	12	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	651,900361	380,00	--	247722	--		--	267540
			СП - 8%			--	--	--	--		19818	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2542538**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**182661**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1418204**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**519530**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**38**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**247722**				
			- Накладные расходы	Тенге							**505577**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**188336**	
			ИТОГО:									**2 542 538**
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		**1,0498961**							**2 669 401**
			ИТОГО с НДС		**12%**						**320 328**	**2 989 729**
			Скидка		**10%**						**298 973**	**-298 973**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**2 690 756**
			в том числе НДС 12%									***288 295***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

Кыдырбай А.Ж.

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАМЫЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Оразгазы К.

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Кожакова Г.К.

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

Косаев С.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Сейтов Б.

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

Тихонова М. В.

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Котельная. Тепломеханика котельной (06-05-03)**

Договор **№40 от 22.04.2019 года**

А К Т №14
о приемке выполненных работ
за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Основное обрудование									
1	1	1118-0101-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные водогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 1,5 МВт. Установка	котел	2	187681,32 117864,96	39875,09 16949,37	375363 235730	79750 33899	59883	264236 51168	690767
2	2	Прайс-лист ТОО "Буран Бойлер"	Водогрейный котел,тепловой мощностью 1200 кВ ВВ-1200	шт	2	3125000,00 --	-- --	6250000 --	-- --	 6250000	-- --	6250000
3	3	1116-0601-0302 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 40 мм. Установка	шт.	4	4063,64 2339,88	82,18 26,44	16255 9360	329 106	6566	9276 2042	27573
4	4	СТ Прайс-лист ТОО "Буран Бойлер"	Клапан предохранительный ARI-SAFE 12.903	шт	4	250000,00 --	-- --	1000000 --	-- --	1000000	-- 80000	1080000
5	5	СТ Прайс-лист ТОО "Буран Бойлер"	Горелка бинарная Multicalor 140.PAB	шт	2	3750000,00 --	-- --	7500000 --	-- --	7500000	-- 600000	8100000
6	6	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	8	20289,11 16844,62	412,42 138,08	162313 134757	3299 1105	24257	133144 23637	319094

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	СТ Прайс-лист ТОО "Буран Бойлер"	Насос рециркуляции котла BPH 60/280.50M	шт	2	183035,71	--	366071	--	366071	--	395357
						--	--	--	--		29286	
8	8	СТ Прайс-лист ТОО "Буран Бойлер"	Насос сетевой воды CM-G 80-2410/A/5,5	шт	2	866071,43	--	1732143	--	1732143	--	1870714
						--	--	--	--		138571	
9	9	СТ Прайс-лист ТОО "Буран Бойлер"	Насос подпиточной воды AQUAJET 82M	шт	2	69642,86	--	139286	--	139286	--	150429
						--	--	--	--		11143	
10	10	СТ Прайс-лист ТОО "Буран Бойлер"	Насос греющей воды BPH 60/250.40M	шт	2	183035,71	--	366071	--	366071	--	395357
						--	--	--	--		29286	
11	11	1118-0501-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т. Установка	насос	2	30883,02	1507,07	61766	3014	10810	48196	118759
						23971,19	618,49	47942	1237		8797	
12	12	СТ Прайс-лист ТОО "Буран Бойлер"	Насос циркуляционной воды A50/180M	шт	2	58035,71	--	116071	--	116071	--	125357
						--	--	--	--		9286	
13	13	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подключение насоса к электрической сети	шт.	10	2382,89	17,47	23829	175	9924	9886	36412
						1373,00	--	13730	--		2697	
14	14	1118-0801-0303 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой от 200 до 300 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	9979,01	347,19	19958	694	79	19005	42080
						9592,36	104,17	19185	208		3117	
15	15	СТ Прайс-лист ТОО "Буран Бойлер"	Теплообменник пластинчатый разборный Z2/27	шт	2	165357,14	--	330714	--	330714	--	357171
						--	--	--	--		26457	
16	16	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	2	5082,52	628,97	10165	1258	150	9020	20720
						4378,25	223,70	8757	447		1535	
17	17	СТ Прайс-лист ТОО "Буран Бойлер"	Бак расширительный RV 1000л	шт	2	553571,43	--	1107143	--	1107143	--	1195714
						--	--	--	--		88571	
18	18	1334-0118-0301 РСНБ РК 2015	Установка водоподготовительная. Монтаж оборудования	комплект	1	41044,90	--	41045	--	63	24999	71327
						40982,00	--	40982	--		5284	
19	19	СТ Прайс-лист ТОО "Буран Бойлер"	Установка водоподготовительная AF/DIGIT/17	шт	1	232142,86	--	232143	--	232143	--	250714
						--	--	--	--		18571	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	20	1118-0401-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки запаса химочищенной воды, вместимость 1,5 м3. Установка	бак	1	14130,07	758,84	14130	759	104	13259	29581
						13267,43	262,59	13267	263		2191	
21	21	СТ Прайс-лист ТОО "Буран Бойлер"	Бак запаса химочищенной воды 1,5 м3	шт	1	169642,86	–	169643	–	169643	–	183214
						–	–	–	–		13571	
22	22	1312-1101-0306 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	14595,64	6299,80	14596	6300	364	6301	22569
						7932,00	2397,80	7932	2398		1672	
23	23	СТ Прайс-лист ТОО "Буран Бойлер"	Клапан 3-х ходовой в комплекте с электроприводом	шт	1	375000,00	–	375000	–	375000	–	405000
						–	–	–	–		30000	
24	24	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	20289,11	412,42	40578	825	6064	33286	79773
						16844,62	138,08	33689	276		5909	
25	25	СТ Прайс-лист ТОО "Буран Бойлер"	Насос подачи дизельного топлива Calpeda CAM90A	шт	2	96428,57	–	192857	–	192857	–	208286
						–	–	–	–		15429	
26	26	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подключение насоса к электрической сети	шт.	2	2382,89	17,47	4766	35	1985	1977	7282
						1373,00	–	2746	–		539	
27	27	1118-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Бак для дизельного топлива, вместимость 0,5 м3. Установка	бак	1	11341,68	788,16	11342	788	97	10540	23632
						10457,15	297,61	10457	298		1751	
28	28	СТ Прайс-лист ТОО "Буран Бойлер"	Промежуточная емкость дизельного топлива	шт	1	66964,29	–	66964	–	66964	–	72321
						–	–	–	–		5357	
29	29	1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Затворы на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	5	9111,05	490,54	45555	2453	6348	36657	88789
						7350,75	130,30	36754	652		6577	
30	31	1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	Затворы на трубопроводах на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	8	9034,80	490,54	72278	3924	9548	58651	141404
						7350,75	130,30	58806	1042		10474	
31	33	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Затворы на трубопроводах на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3948,53	264,98	3949	265	525	3153	7670
						3159,00	58,54	3159	59		568	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	35	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Затворы на трубопроводах на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	11	2197,79 1786,05	112,06 26,44	24176 19647	1233 291	3296	19539 3497	47211
33	37	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Шаровый кран на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	19	2197,79 1786,05	112,06 26,44	41758 33935	2129 502	5694	33749 6041	81547
34	38	2304-0905-0805 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3034, T до +180°C, PN 25, DN 40, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	6	6092,00 --	-- --	36552 --	-- --	36552	-- 2924	39476
35	39	2304-0905-0804 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3034, T до +180°C, PN 25, DN 32, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	13	3878,00 --	-- --	50414 --	-- --	50414	-- 4033	54447
36	40	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Шаровый кран на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	30	2170,81 1786,05	85,08 13,22	65124 53582	2552 397	8990	52899 9442	127465
37	41	2304-0905-0803 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3034, T до +180°C, PN 25, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2485,00 --	-- --	19880 --	-- --	19880	-- 1590	21470
38	42	2304-0905-0802 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3034, T до +180°C, PN 25, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1673,00 --	-- --	3346 --	-- --	3346	-- 268	3614
39	44	2304-0905-2701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3033, T до +180°C, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	20	1339,00 --	-- --	26780 --	-- --	26780	-- 2142	28922
40	45	1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	2	9034,80 7350,75	490,54 130,30	18070 14702	981 261	2387	14663 2619	35351
41	46	2304-1001-1405 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый ART 2401, T до +100°C, PN 16, DN 125, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	25202,00 --	-- --	50404 --	-- --	50404	-- 4032	54436
42	47	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	10	2197,79 1786,05	112,06 26,44	21978 17861	1121 264	2996	17762 3179	42920

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	48	2304-1001-1401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый ART 2401, Т до +100°С, PN 16, DN 50, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	5	9752,00	--	48760	--	48760	--	52661
						--	--	--	--		3901	
44	49	2304-1001-1305 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1 1/2", Т до +70°С, PN 16, DN 40, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	3986,00	--	7972	--	7972	--	8610
						--	--	--	--		638	
45	50	2304-1001-1304 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +70°С, PN 16, DN 32, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	1	2801,00	--	2801	--	2801	--	3025
						--	--	--	--		224	
46	51	2304-1001-1303 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1", Т до +70°С, PN 16, DN 25, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	2026,00	--	4052	--	4052	--	4376
						--	--	--	--		324	
47	52	1118-1001-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм. Установка	фильтр	1	7369,14	998,35	7369	998	100	6455	14930
						6271,38	315,28	6271	315		1106	
48	53	2304-1013-2009 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резбой 4""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 150, типа Genebre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	86722,00	--	86722	--	86722	--	93660
						--	--	--	--		6938	
49	54	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1416,27	216,43	1416	216	21	1225	2853
						1179,12	71,00	1179	71		211	
50	55	2304-1013-2006 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резбой 2""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 50, типа Genebre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	8305,00	--	8305	--	8305	--	8969
						--	--	--	--		664	
51	56	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1150,38	145,01	1150	145	16	1011	2334
						988,80	42,60	989	43		173	
52	57	2304-1013-2004 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резбой 1 1/4""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 32, типа Genebre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	3781,00	--	3781	--	3781	--	4083
						--	--	--	--		302	
			фланцы									
53	58	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	16	5055,00	--	80880	--	80880	--	87350
						--	--	--	--		6470	
54	59	2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	20	4113,00	--	82260	--	82260	--	88841

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		6581	
55	60	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	7	3032,00	--	21224	--	21224	--	22922
						--	--	--	--		1698	
56	61	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2444,00	--	9776	--	9776	--	10558
						--	--	--	--		782	
57	62	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	46	1651,00	--	75946	--	75946	--	82022
						--	--	--	--		6076	
58	63	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1356,00	--	5424	--	5424	--	5858
						--	--	--	--		434	
			трубопроводы									
59	64	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	48	5093,48	91,84	244487	4408	175133	65061	334312
						1353,04	30,07	64946	1443		24764	
60	65	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	8	4144,23	91,84	33154	735	21595	10844	47517
						1353,04	30,07	10824	241		3520	
61	66	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3	3199,31	67,66	9598	203	6465	2942	13543
						976,58	23,97	2930	72		1003	
62	67	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	14	2604,90	67,66	36469	947	21850	13727	54212
						976,58	23,97	13672	336		4016	
63	68	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1753,47	38,71	28056	619	15519	11906	43158
						744,89	14,41	11918	231		3197	
64	69	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	17	1172,87	38,71	19939	658	6618	12650	35196
						744,89	14,41	12663	245		2607	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	70	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	24	1109,87	38,71	26637	929	7831	17859	48055
						744,89	14,41	17877	346		3560	
66	71	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1037,87	38,71	31136	1161	7628	22323	57736
						744,89	14,41	22347	432		4277	
67	72	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1011,87	38,71	16190	619	3653	11906	30343
						744,89	14,41	11918	231		2248	
68	73	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	56	111,60	1,05	6249	59	1499	4597	11714
						83,77	--	4691	--		868	
69	74	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	17	91,35	1,05	1553	18	111	1396	3184
						83,77	--	1424	--		236	
70	75	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	103	86,81	1,05	8942	108	206	8455	18789
						83,77	--	8628	--		1392	
			детали трубопроводов									
71	76	2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 26,9 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	217,00	--	1736	--	1736	--	1875
						--	--	--	--		139	
72	77	2302-0101-0112 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 21,3 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	144,00	--	1728	--	1728	--	1866
						--	--	--	--		138	
73	78	2302-0103-3441 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 64 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	4	7202,00	--	28808	--	28808	--	31113
						--	--	--	--		2305	
74	79	2302-0103-3408 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	4	399,00	--	1596	--	1596	--	1724

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		128	
75	80	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	280,00	--	560	--	560	--	605
						--	--	--	--		45	
76	81	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	174,00	--	348	--	348	--	376
						--	--	--	--		28	
			изделия и материалы для крепления оборудования и трубопроводов									
77	82	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,30583	542,00	--	166	--	166	--	179
						--	--	--	--		13	
78	83	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0142	102681,45	6019,16	1458	85	103	880	2525
						89424,00	419,20	1270	6		187	
79	84	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0142	425035,00	--	6035	--	6035	--	6518
						--	--	--	--		483	
			антикоррозионная защита трубопроводов									
80	85	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	15	376,04	--	5641	--	--	3892	10295
						376,04	--	5641	--		763	
81	86	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15	87,85	2,26	1318	34	620	461	1921
						44,25	0,26	664	4		142	
82	87	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	15	661,95	3,22	9929	48	9389	345	11096
						32,81	0,53	492	8		822	
			тепловая изоляция трубопроводов									
83	88	1126-0101-0902 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ	м3 изоляции	2,8	37919,29	1505,32	106174	4215	30864	55579	174693
						25390,95	727,10	71095	2036		12940	
84	89	2111-0203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	3,472	14915,00	--	51785	--	51785	--	55928
						--	--	--	--		4143	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22348004	128091	14881498	1073712	24795450
								1088417	49761	6250000	1373739	
		Стоимость оборудования		Тенге				6250000				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6250000				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				84235				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				12336				
		Всего заработная плата		Тенге					67788			
			Накладные расходы	Тенге				43163				
			Сметная прибыль	Тенге				10192				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				137590				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
			Сметная заработная плата	Тенге					67788			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				174847				
		Материалы		Тенге				40873				
		Всего заработная плата		Тенге					79939			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51785				
			Накладные расходы	Тенге				60277				
			Сметная прибыль	Тенге				18810				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				253933				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
			Сметная заработная плата	Тенге					79939			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7494				
		Материалы		Тенге				103				
		Всего заработная плата		Тенге					1276			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6035				
			Накладные расходы	Тенге				880				
			Сметная прибыль	Тенге				670				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9044				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1276			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				15831429				
		Материалы		Тенге				416036				
		Всего заработная плата		Тенге					989175			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14354328				
		Сдача и испытание		Тенге				17591				
			Накладные расходы	Тенге				969392				
			Сметная прибыль	Тенге				1344066				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				18144887				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								775
			Сметная заработная плата	Тенге					989175			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24795454				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								887
			Сметная заработная плата	Тенге					1138178			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								24795450
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1088417				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					128091			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					49761			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14881498		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						6250000		
			- Накладные расходы	Тенге							1073712	
			- Сметная прибыль	Тенге							1373739	
			ИТОГО:									24 795 450
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		1,0498961							26 032 646
			ИТОГО с НДС		12%						3 123 918	29 156 564

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Скидка		**10%**						**2 915 656**	**-2 915 656**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**26 240 907**
			в том числе НДС 12%									***2 811 526***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Кыдырбай А.Ж.**

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Булаткулов С.**

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Кожакова Г.К.**

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Косаев С.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Сейтов Б.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Покрытия (07-02)**

Договор **№40 от 22.04.2019 года**

А К Т №15
о приемке выполненных работ
за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Покрытие тротуаров тип 2												
Поребрик												
1	19	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	15	1477,27 758,03	29,52 12,05	22159 11370	443 181	10346	12475 2771	37405
2	20	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,24	43034,00 --	-- --	10328 --	-- --	10328	-- 826	11154
Спортивные площадки тип4												
3	28	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракции 40-70. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	63,5	7686,70 215,35	1501,89 353,24	488105 13675	95370 22431	379060	38994 42168	569267
4	29	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракции 10-20. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	37,3926187	7806,40 215,35	1501,89 353,24	291902 8053	56159 13209	227690	22962 25189	340053
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**Тенге**				**812494** **33098**	**151972** **35820**	**627424** --	**74431** **70954**	**957879**
Стоимость общестроительных работ				Тенге				812494				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Материалы	Тенге				617096				
			Всего заработная плата	Тенге					68918			
			Местные материалы	Тенге				10328				
			Накладные расходы	Тенге				74431				
			Сметная прибыль	Тенге				70954				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				957879				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
			Сметная заработная плата	Тенге					68918			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				957879				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
			Сметная заработная плата	Тенге					68918			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								957879
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				33098				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					151972			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					35820			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						627424		
			- Накладные расходы	Тенге							74431	
			- Сметная прибыль	Тенге							70954	
			ИТОГО:									957 879
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		1,0498961							1 005 673
			ИТОГО с НДС		12%						120 681	1 126 354
			Скидка		10%						112 635	-112 635
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									1 013 719
			в том числе НДС 12%									*108 613*

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

Мулырбай А.Ж.

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Оразгазы К.

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Кожакова Г.К.

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

Косаев С.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Сейтов Б.

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

Тихонова М. В.