Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", пл. Республики, 4**
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, Красногвардейский тракт, 3 В**
Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации
к деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

СПРАВКА № 4 от 18 октября 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 40	22.04.2019 г.				
		доп. согл. №2	15.05.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС	Всего к оплате
		В отчётном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	379 733 001									
в том числе за октябрь 2019 г.		66 209 542							7 945 145	74 154 687

М.П. **Заказчик:** Заместитель руководителя
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" _____ Караласов С.М. "18" октября 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Подрядчик:** Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Устенов Н.Т. "18" октября 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Технический надзор:** ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА" _____ Оразгазы К. "18" октября 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Технический надзор:** ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА" _____ Булаткулов С. "18" октября 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Технический надзор:** ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА" _____ Сембаев Б. "18" октября 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Директор департамента проектирования** ТОО "СП "NEFT" _____ Оспанов Е.С. "18" октября 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы - КЖ (02-01-01)**
наименование, адрес

Договор **№40 от 22.04.2019 года**

А К Т №16
о приемке выполненных работ
за октябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Каркас блок 1									
			КЖ 9-18, 24-45									
1	190	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона В25. Устройство	м3	35,0224	49402,67	6889,59	1730200	241290	659229	801639	2734386
			НР - 91%; СП - 8%			23690,00	1463,10	829681	51241		202547	
2	191	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,1676784	19898,37	938,09	23235	1095	340	20179	46887
			НР - 91%; СП - 8%			18669,28	320,96	21800	375		3473	
3	192	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,241974	19733,32	1290,22	44242	2893	652	37804	88609
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	40697	847		6564	
4	193	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,241974	198308,00	--	444601	--	444601	--	480169
			СП - 8%			--	--	--	--		35568	
5	194	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	12,9975384	191925,00	--	2494553	--	2494553	--	2694117
			СП - 8%			--	--	--	--		199564	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	195	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке из бетона В25. Устройство	м3	39,34	36637,77	5617,37	1441330	220987	643122	571017	2173334
			НР - 91%; СП - 8%			14672,63	1277,83	577221	50270		160988	
7	196	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2302076	19898,37	938,09	4581	216	67	3978	9244
			НР - 91%; СП - 8%			18669,28	320,96	4298	74		685	
8	197	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,1284368	19733,32	1290,22	42001	2746	619	35890	84122
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	38636	804		6231	
9	198	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,19592	198308,00	--	832085	--	832085	--	898651
			СП - 8%			--	--	--	--		66567	
10	199	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	12,74318	191925,00	--	2445735	--	2445735	--	2641394
			СП - 8%			--	--	--	--		195659	
11	200	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,57426	231929,00	--	133188	--	133188	--	143843
			СП - 8%			--	--	--	--		10655	
12	201	СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч. тб.6	Доплата за марку стали С245	т	0,57426	5772,00	--	3315	--	3315	--	3580
			СП - 8%			--	--	--	--		265	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9639064	469228	7657506	1470507	11998336
								1512332	103610	--	888766	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9635749				
		Материалы		Тенге				1304029				
		Всего заработная плата		Тенге					1615942			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6350161				
			Накладные расходы	Тенге				1470507				
			Сметная прибыль	Тенге				888500				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11994756				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1380
			Сметная заработная плата	Тенге					1615942			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3315				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3315				
			Сметная прибыль	Тенге				265				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3580				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11998336				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1380
			Сметная заработная плата	Тенге					1615942			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Каркас блок 3									
			КЖ 16-31									
13	215	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона В25. Устройство**	м3	25,22	49402,67	6889,59	1245935	173755	474718	577269	1969060
			НР - 91%; СП - 8%			23690,00	1463,10	597462	36899		145856	
14	216	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,3668	19733,32	1290,22	26971	1763	398	23047	54020
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	24810	516		4001	
15	217	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,547	234875,00	--	128477	--	128477	--	138755
			СП - 8%			--	--	--	--		10278	
16	218	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,8195	198308,00	--	162513	--	162513	--	175514
			СП - 8%			--	--	--	--		13001	
17	219	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	9,543	191925,00	--	1831540	--	1831540	--	1978063
			СП - 8%			--	--	--	--		146523	
18	220	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке из бетона В25. Устройство**	м3	30,82	36637,77	5617,37	1129176	173127	503839	447350	1702648
			НР - 91%; СП - 8%			14672,63	1277,83	452210	39383		126122	
19	221	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,2448	19733,32	1290,22	24564	1606	362	20990	49198
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	22596	470		3644	
20	222	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,26832	198308,00	--	251518	--	251518	--	271639
			СП - 8%			--	--	--	--		20121	
21	223	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	4,69528	191925,00	--	901142	--	901142	--	973233
			СП - 8%			--	--	--	--		72091	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5701837	350252	4254507	1068656	7312130
								1097078	77268	--	541637	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5701837				
			Материалы	Тенге				979316				
			Всего заработная плата	Тенге					1174347			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3275190				
			Накладные расходы	Тенге				1068655				
			Сметная прибыль	Тенге				541639				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7312132				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1002
			Сметная заработная плата	Тенге					1174347			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7312132				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1002
			Сметная заработная плата	Тенге					1174347			
			РАЗДЕЛ 3.Перекрытие блок 1									
			КЖ 46-55									
22	262	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм из бетона В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	108,71	34944,36	1812,53	3798802	197040	2613405	940695	5118656
			НР - 91%; СП - 8%			9091,68	417,39	988357	45374		379160	
23	263	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0218	19898,37	938,09	434	20	7	377	875
			НР - 91%; СП - 8%			18669,28	320,96	407	7		65	
24	264	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,1535	19733,32	1290,22	42496	2778	627	36312	85113
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	39091	813		6305	
25	265	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,21398	198308,00	--	439050	--	439050	--	474174
			СП - 8%			--	--	--	--		35124	
26	266	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	13,60292	191925,00	--	2610740	--	2610740	--	2819600
			СП - 8%			--	--	--	--		208859	
27	267	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Обрамление отверстий**	т металлических изделий	0,32409	68256,41	2212,01	22121	717	--	20121	45622
			НР - 93%; СП - 8%			66044,40	713,88	21404	231		3379	
28	268	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,00124	235190,03	1266,03	292	2	203	80	402
			НР - 91%; СП - 8%			70470,00	560,82	87	1		30	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**6913934**	**200558**	**5664032**	**997585**	**8544442**
								1049346	**46426**	**--**	**632922**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6913934				
		Материалы		Тенге				2614241				
		Всего заработная плата		Тенге					1095772			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3049790				
			Накладные расходы	Тенге				997585				
			Сметная прибыль	Тенге				632922				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8544441				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								962

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					1095772			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8544441				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								962
			Сметная заработная плата	Тенге					1095772			
			РАЗДЕЛ 4.Перекрытие блок 3									
			КЖ 32-46									
29	278	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм из бетона В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	196	34944,36	1812,53	6849095	355256	4711870	1696037	9228743
			НР - 91%; СП - 8%			9091,68	417,39	1781969	81808		683611	
30	279	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,814	19898,37	938,09	36096	1702	528	31348	72839
			НР - 91%; СП - 8%			18669,28	320,96	33866	582		5395	
31	280	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,069	19733,32	1290,22	21095	1379	311	18026	42250
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	19405	404		3130	
32	281	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,12822	198308,00	--	223735	--	223735	--	241634
			СП - 8%			--	--	--	--		17899	
33	282	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	16,96458	191925,00	--	3255927	--	3255927	--	3516401
			СП - 8%			--	--	--	--		260474	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				10385948	358337	8192371	1745411	13101867
								1835240	82794	--	970509	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10385948				
		Материалы		Тенге				4712709				
		Всего заработная плата		Тенге					1918034			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3479662				
			Накладные расходы	Тенге				1745411				
			Сметная прибыль	Тенге				970509				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13101867				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1688
			Сметная заработная плата	Тенге					1918034			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13101867				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1688
			Сметная заработная плата	Тенге					1918034			
			РАЗДЕЛ 5.Лестницы блок 3									
			КЖ 47-50									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Лестница в осях Р-С и 17-19, в осях Е-Е1 и 17-19									
34	315	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм из бетона В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**									
				м3	17,4	34944,36	1812,53	608032	31538	418299	150567	819286
			НР - 9% СП - 8%			9091,68	417,39	158195	7263		60688	
35	316	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**									
				т	3,748	19898,37	938,09	74579	3516	1091	64770	150497
			НР - 21% СП - 8%			18669,28	320,96	69972	1203		11148	
36	317	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
				т	0,0879	198308,00	--	17431	--	17431	--	18826
			СП - 8%			--	--	--	--		1395	
37	318	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**									
				т	3,85754	191925,00	--	740358	--	740358	--	799587
			СП - 8%			--	--	--	--		59229	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1440401	35054	1177179	215337	1788196
								228168	8466	--	132460	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1440401				
		Материалы		Тенге				419389				
		Всего заработная плата		Тенге					236633			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				757790				
			Накладные расходы	Тенге				215336				
			Сметная прибыль	Тенге				132459				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1788196				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
			Сметная заработная плата	Тенге					236633			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1788196				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
			Сметная заработная плата	Тенге					236633			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								42744971
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5722163				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1413429			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					318564			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26945595		
			- Накладные расходы	Тенге							5497496	
			- Сметная прибыль	Тенге							3166294	
			ИТОГО:									42 744 971
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		1,0498961							44 877 778
			ИТОГО с НДС		12%						5 385 333	50 263 112

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Скидка		**10%**						**5 026 311**	**-5 026 311**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**45 236 801**
			в том числе НДС 12%									***4 846 800***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

Кыдырбай А.Ж.

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

(расц. соотв.)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Оразгазы К.

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Кожакова Г.К.

(за применение к-ты)

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

Косаев С.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

Сейтов Б.

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление акта выполненных работ)

Тихонова М. В.

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы - АР (02-01-02)**
наименование, адрес

Договор **№40 от 22.04.2019 года**

А К Т №17
о приемке выполненных работ
за октябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Стены									
			Наружные стены, лист АР22									
1	1	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	160,38	7194,19 5659,59	480,15 116,34	1153803 907685	77007 18658	169111	861499 161224	2176527
2	2	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**	м3	157,1724	15593,00 --	-- --	2450789 --	-- --	2450789	-- 196063	2646852
3	3	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Стойки и обвязка. Монтаж**	т конструкций	3,4359	94268,99 71472,50	20531,39 5748,07	323899 245572	70544 19750	7783	183072 40558	547529
4	4	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	3,4359	462914,00 --	-- --	1590526 --	-- --	1590526	-- 127242	1717768

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05508	692410,00 60804,80	6306,44 1361,66	38138 3349	347 75	34442	4040 3374	45553
6	6	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	441,285	87,85 44,25	2,26 0,26	38766 19527	995 117	18244	13554 4186	56505
7	7	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	441,285	155,96 51,76	3,22 0,53	68822 22840	1422 233	44560	15921 6779	91522
8	8	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,11823	68256,41 66044,40	2212,01 713,88	8070 7808	262 84	–	7340 1233	16643
9	9	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11823	234875,00 –	– –	27769 –	– –	27769	– 2222	29991
10	10	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Сердечники железобетонные. Устройство	м3	2,34	33704,21 11960,00	6071,75 1347,06	78868 27986	14208 3152	36674	28336 8576	115780
11	11	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4,86	29703,85 9842,25	4633,23 960,69	144361 47833	22517 4669	74011	47777 15371	207509
12	12	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43371	197120,00 –	– –	85493 –	– –	85493	– 6839	92332
13	13	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29484	192229,00 –	– –	56677 –	– –	56677	– 4534	61211
14	14	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12855	19733,32 18152,10	1290,22 377,60	2537 2333	166 49	38	2168 376	5081
15	15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12855	198308,00 –	– –	25492 –	– –	25492	– 2039	27532

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Устройство сетки	м2	15,33	281,92	6,29	4322	96	--	3411	8351
						275,63	2,50	4225	38		619	
17	17	С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка капроновая	м2	15,33	385,00	--	5902	--	5902	--	6374
						--	--	--	--		472	
18	18	Е11-070516-0103 1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	306,6	527,52	12,84	161737	3938	119064	47333	225795
						126,34	4,49	38735	1378		16726	
19	19	Е11-070516-0101 1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками	м шва	306,6	79,61	2,70	24408	827	--	28303	56928
						76,91	1,32	23580	405		4217	
20	20	С121-100502-1101 2110-0502-1101 РСНБ РК 2015	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	306,6	115,00	--	35259	--	35259	--	38080
						--	--	--	--		2821	
21	21	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1956,6	29,00	--	56741	--	56741	--	61281
						--	--	--	--		4539	
22	22	С121-130205-0704 2113-0205-0704 РСНБ РК 2015	Анкер	1000 шт.	1,3044	42489,00	--	55423	--	55423	--	59856
						--	--	--	--		4434	
			Внутренние стены, лист АР23									
23	23	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из ячеистого бетона на клее. Кладка	м3 кладки	82,506	7194,19	480,15	593563	39615	86998	443190	1119694
						5659,59	116,34	466950	9598		82940	
24	24	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	80,85588	15593,00	--	1260786	--	1260786	--	1361649
						--	--	--	--		100863	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Стойки и обвязка. Монтаж	т конструкций	2,0960667	94268,99 71472,50	20531,39 5748,07	197594 149811	43035 12048	4748	111683 24742	334019
26	26	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,3056734	462914,00 --	-- --	1067328 --	-- --	1067328	-- 85386	1152715
27	27	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,32028	692410,00 60804,80	6306,44 1361,66	221765 19475	2020 436	200270	23495 19621	264880
28	28	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	191,8416255	87,85 44,25	2,26 0,26	16853 8489	433 51	7931	5892 1820	24565
29	29	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	191,8416255	155,96 51,76	3,22 0,53	29919 9930	618 101	19371	6921 2947	39788
30	30	С121-130208-0410 2113-0208-0410 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 57 мм	1000 шт.	0,501	3327,00 --	-- --	1667 --	-- --	1667	-- 133	1800
31	31	С121-130207-1202 2113-0207-1202 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные	100 шт.	5,358	1003,00 --	-- --	5374 --	-- --	5374	-- 430	5804
32	32	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные	т	0,0102284	404706,00 --	-- --	4139 --	-- --	4139	-- 331	4471
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9836790 2006131	278051 70844	7552610 --	1833935 933657	12604385
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6657442				
		Материалы		Тенге				810711				
		Всего заработная плата		Тенге					1649793			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				359937				
		Местные материалы		Тенге				3711575				
			Накладные расходы	Тенге				1539182				
			Сметная прибыль	Тенге				655730				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8852354				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1373
			Сметная заработная плата	Тенге					1649793			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3179348				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				12530				
		Всего заработная плата		Тенге					427182			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2657855				
			Накладные расходы	Тенге				294755				
			Сметная прибыль	Тенге				277928				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3752031				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								364
			Сметная заработная плата	Тенге					427182			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12604385				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1737
			Сметная заработная плата	Тенге					2076974			
			РАЗДЕЛ 2.Перегородки									
			Перегородки из ячеистого бетона, лист АР24									
33	33	**Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки из ячеистого бетона на клее. Кладка**	**м3 кладки**	**101,43**	**7194,19**	**480,15**	**729706**	**48702**	**106952**	**544843**	**1376513**
						5659,59	**116,34**	**574052**	**11800**		**101964**	
34	34	**С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**99,4014**	**15593,00**	**--**	**1549966**	**--**	**1549966**	**--**	**1673963**
						--	**--**	**--**	**--**		**123997**	
35	35	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Стойки и обвязка. Монтаж**	**т конструкций**	**4,0405716**	**94268,99**	**20531,39**	**380901**	**82959**	**9152**	**215291**	**643886**
						71472,50	**5748,07**	**288790**	**23225**		**47695**	
36	36	**С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**4,0405716**	**462914,00**	**--**	**1870437**	**--**	**1870437**	**--**	**2020072**
						--	**--**	**--**	**--**		**149635**	
37	37	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,788256**	**692410,00**	**6306,44**	**545796**	**4971**	**492895**	**57824**	**651910**
						60804,80	**1361,66**	**47930**	**1073**		**48290**	
38	38	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**377,1071172**	**87,85**	**2,26**	**33128**	**851**	**15590**	**11583**	**48288**
						44,25	**0,26**	**16687**	**100**		**3577**	
39	39	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**377,1071172**	**155,96**	**3,22**	**58813**	**1215**	**38079**	**13605**	**78212**
						51,76	**0,53**	**19519**	**199**		**5793**	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	**40**	**С121-130208-0410 2113-0208-0410 РСНБ РК 2015**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 57 мм**	**1000 шт.**	**1,41**	**3327,00**	**--**	**4691**	**--**	**4691**	**--**	**5066**
						--	**--**	**--**	**--**		**375**	
41	**41**	**С121-130207-1202 2113-0207-1202 РСНБ РК 2015**	**Дюбели распорные**	**100 шт.**	**14,796**	**1003,00**	**--**	**14840**	**--**	**14840**	**--**	**16028**
						--	**--**	**--**	**--**		**1187**	
42	**42**	**С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные**	**т**	**0,0282456**	**404706,00**	**--**	**11431**	**--**	**11431**	**--**	**12346**
						--	**--**	**--**	**--**		**914**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5199709**	**138697**	**4114033**	**843146**	**6526284**
								946978	**36398**	**--**	**483427**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2948372**				
		Материалы		Тенге				**653516**				
		Всего заработная плата		Тенге					**671360**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**30963**				
		Местные материалы		Тенге				**1549966**				
			Накладные расходы	Тенге				**627855**				
			Сметная прибыль	Тенге				**286098**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3862324**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**552**
			Сметная заработная плата	Тенге					**671360**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2251338**				
		Материалы		Тенге				**9152**				
		Всего заработная плата		Тенге					**312015**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1870437**				
			Накладные расходы	Тенге				**215291**				
			Сметная прибыль	Тенге				**197330**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2663959**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**266**
			Сметная заработная плата	Тенге					**312015**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6526283**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**818**
			Сметная заработная плата	Тенге					**983375**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**19130669**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2953108**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**416749**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**107241**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11666643**		
			- Накладные расходы	Тенге							**2677081**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1417084**	
			ИТОГО:									**19 130 669**
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		**1,0498961**							**20 085 215**
			ИТОГО с НДС		**12%**						**2 410 226**	**22 495 441**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Скидка		**10%**						**2 249 544**	**-2 249 544**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**20 245 896**
			в том числе НДС 12%									***2 169 203***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Кыдырбай А.Ж.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

(расц. соотв.)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Оразгазы К.**

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Кожакова Г.К.**
(за приложенные к-ты)

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Коенев С.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Сейтов Б.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Автоматизация и контроль котельной (06-05-02)**
наименование, адрес

Договор **№40 от 22.04.2019 года**

А К Т №18
о приемке выполненных работ
за октябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			кабельная продукция									
1	27	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	423	968,39 563,20	26,62 8,03	409629 238234	11261 3395	160134	173972 46688	630290
2	28	2306-0201-3201 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,35598	154073,00 --	-- --	54847 --	-- --	54847	-- 4388	59235
3	29	2306-0201-3501 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,00816	372612,00 --	-- --	3041 --	-- --	3041	-- 243	3284
4	30	2306-0204-0101 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,06732	219061,00 --	-- --	14747 --	-- --	14747	-- 1180	15927
			изделия для прокладки кабеля в трубе									
5	31	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	10	756,12 371,20	49,38 7,06	7561 3712	494 71	3355	2723 823	11107
6	32	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	10	124,00 --	-- --	1240 --	-- --	1240	-- 99	1339
			изделия для прокладки кабеля в лотках									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	33	1308-0206-0606 РСНБ РК 2015	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	87	495,10	97,04	43073	8443	6790	22237	70535
						320,00	34,99	27840	3044		5225	
8	34	2306-1710-0701 РСНБ РК 2015	Лотки оцинкованные прямые НЛ 5-П 1,87 УТ 2,5	шт.	87	736,00	--	64032	--	64032	--	69155
						--	--	--	--		5123	
9	35	2306-1710-0706 РСНБ РК 2015	Угол горизонтальный	шт.	5	847,00	--	4235	--	4235	--	4574
						--	--	--	--		339	
10	36	2306-1710-0605 РСНБ РК 2015	Крестообразный ответвитель	шт.	2	646,00	--	1292	--	1292	--	1395
						--	--	--	--		103	
11	37	2306-1710-0603 РСНБ РК 2015	Т-образный ответвитель для отвода трассы	шт.	8	646,00	--	5168	--	5168	--	5581
						--	--	--	--		413	
12	38	2113-0205-0706 РСНБ РК 2015	Винт М6х20, DKC CM050620	1000 шт.	0,328	275729,00	--	90439	--	90439	--	97674
						--	--	--	--		7235	
13	39	2113-0203-1001 РСНБ РК 2015	Шайба, DKC CM170600	1000 шт.	0,498	133095,00	--	66281	--	66281	--	71584
						--	--	--	--		5303	
14	40	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка с насечкой М6, DKC CM100600	100 шт.	4,64	1679,00	--	7791	--	7791	--	8414
						--	--	--	--		623	
15	41	1308-0201-1211 РСНБ РК 2015	Поддерживающий профиль. Монтаж оборудования	шт.	30	670,56	131,34	20117	3940	1503	11120	33736
						489,14	25,68	14674	770		2499	
16	42	2306-1710-0601 РСНБ РК 2015	Универсальный поддерживающий профиль	шт.	30	450,00	--	13500	--	13500	--	14580
						--	--	--	--		1080	
17	43	2113-0206-1702 РСНБ РК 2015	Шпилька,болт	1000 шт.	0,094	139606,00	--	13123	--	13123	--	14173
						--	--	--	--		1050	
18	44	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка с насечкой	100 шт.	0,68	1679,00	--	1142	--	1142	--	1233
						--	--	--	--		91	
19	45	1308-0201-1213 РСНБ РК 2015	Консоль подвеса. Монтаж оборудования	шт.	3	378,85	30,81	1137	92	450	444	1707
						198,30	7,06	595	21		126	
20	46	2306-1710-0304 РСНБ РК 2015	Консоль подвеса	шт.	3	1957,00	--	5871	--	5871	--	6341
						--	--	--	--		470	
21	47	2306-1710-0326 РСНБ РК 2015	Монтажная пластина	шт.	10	1899,00	--	18990	--	18990	--	20509
						--	--	--	--		1519	
22	48	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	60	93,00	--	5580	--	5580	--	6026
						--	--	--	--		446	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1148399
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				285055				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24230			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7301			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						543551		
			- Накладные расходы	Тенге							210496	
			- Сметная прибыль	Тенге							85066	
			ИТОГО:									**1 148 399**
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		**1,0498961**							**1 205 700**
			ИТОГО с НДС		**12%**						**144 684**	**1 350 384**
			Скидка		**10%**						**135 038**	**-135 038**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**1 215 345**
			в том числе НДС 12%									***130 216***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Кыдырбай А.Ж.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ (расц. соотв.)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Сембаев Б.**

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Кожакова Г.К.**

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Косаев С.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

_____ **Сейтов Б.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Внутреннее газоснабжение котельной (06-05-01)**
наименование, адрес

Договор **№40 от 22.04.2019 года**

А К Т №19
о приемке выполненных работ
за октябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1116-0401-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	м трубопровода	10	49038,67	416,91	490387	4169	448359	38233	570910
						3785,91	115,46	37859	1155		42290	
2	2	1116-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	6,5	5573,48	91,84	36228	597	26836	8810	48641
						1353,04	30,07	8795	195		3603	
3	3	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1891,47	38,71	7566	155	4431	2976	11386
						744,89	14,41	2980	58		843	
4	4	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2429,80	21,01	48596	420	40746	7442	60521
						371,48	8,20	7430	164		4483	
5	5	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1741,68	21,01	5225	63	4048	1116	6849
						371,48	8,20	1114	25		507	
6	6	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3948,53	264,98	3949	265	525	3153	7670

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						3159,00	58,54	3159	59		568	
7	7	СТ прайс лист ТОО "МетТрансТерминал"	Клапан термозапорный КТЗ 150 (Ф)	шт	1	138318,71	--	138319	--	138319	--	149384
						--	--	--	--		11065	
8	8	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2197,79	112,06	8791	448	1199	7105	17168
						1786,05	26,44	7144	106		1272	
9	9	СТ прайс лист ТОО "Газинвест Капитал"	Кран шаровый КШ.Ф.050.016.П/П	шт	4	17857,14	--	71429	--	71429	--	77143
						--	--	--	--		5714	
10	10	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2170,81	85,08	17366	681	2397	14106	33991
						1786,05	13,22	14288	106		2518	
11	11	2304-0905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2363,00	--	7089	--	7089	--	7656
						--	--	--	--		567	
12	12	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	783,00	--	2349	--	2349	--	2537
						--	--	--	--		188	
13	13	СТ прайс лист ТОО "Газинвест Капитал"	Кран шаровый ФБ 39.040.015	шт	2	4464,29	--	8929	--	8929	--	9643
						--	--	--	--		714	
14	17	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	3	2872,60	--	8618	--	7328	1264	10673
						430,10	--	1290	--		791	
15	18	2302-0103-3441 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	7202,00	--	7202	--	7202	--	7778
						--	--	--	--		576	
			опоры под газопровод,лист АС.10									
16	19	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,04492	131498,36	1846,18	5907	83	470	3709	10385
						119180,70	477,74	5354	21		769	
17	20	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,30642	102681,45	6019,16	31464	1844	2219	18996	54496

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						89424,00	419,20	27401	128		4037	
18	21	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	16	145,39	0,81	2326	13	--	1601	4241
						144,59	0,40	2313	6		314	
19	22	2106-0501-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода до 150 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	т	0,35134	677407,00	--	238000	--	238000	--	257040
						--	--	--	--		19040	
20	23	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	16	169,00	--	2704	--	2704	--	2920
						--	--	--	--		216	
			футляры									
21	24	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Футляр,весом до 4 кг. Установка	т	0,0024	241836,03	1266,03	580	3	--	527	1196
						240570,00	560,82	577	1		89	
22	25	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Футляр,весом до 20 кг. Установка	т	0,01	71736,03	1266,03	717	13	--	646	1473
						70470,00	560,82	705	6		109	
23	26	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,45	1134,00	--	510	--	510	--	551
						--	--	--	--		41	
24	27	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,45	4565,00	--	2054	--	2054	--	2219
						--	--	--	--		164	
25	28	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры. Заделка битумом и прядью	футляр	2	13525,51	2973,36	27051	5947	2040	19004	49740
						9532,07	66,10	19064	132		3684	
26	29	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0001215	121724,00	--	15	--	15	--	16
						--	--	--	--		1	
27	30	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0002158	1371619,00	--	296	--	296	--	320
						--	--	--	--		24	
28	31	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	43,5	547,79	--	23829	--	507	22855	50419
						536,13	--	23322	--		3735	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,63	87,85	2,26	2076	53	977	726	3026
						44,25	0,26	1046	6		224	
30	33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	23,69	155,96	3,22	3695	76	2393	855	4913
						51,76	0,53	1226	13		364	
31	34	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	4012,57	100,02	8025	200	5189	2609	11485
						1318,08	13,22	2636	26		851	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1476390
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				167703				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15030			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2207			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1028560		
			- Накладные расходы	Тенге							155733	
			- Сметная прибыль	Тенге							109361	
			ИТОГО:									1 476 390
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		1,0498961							1 550 056
			ИТОГО с НДС		12%						186 007	1 736 063
			Скидка		10%						173 606	-173 606
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									1 562 457
			в том числе НДС 12%									*167 406*

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Кыдырбай А.Ж.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Булаткулов С.**

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Кожакова Г.К.**
(за применение к 1

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Косаев С.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Сейтов Б.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Тепловые сети (06-03)**
наименование, адрес

Договор **№40 от 22.04.2019 года**

А К Т №20
о приемке выполненных работ
за октябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Подземные тепловые сети									
			Трубы									
1	3	1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0.145	1164787,07 678262,00	459607,20 127033,00	168894 98348	66643 18420	3903	115600 22760	307254
2	4	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	145	2493,00 --	-- --	361485 --	-- --	361485	-- 28919	390404
3	9	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1134,00 --	-- --	11340 --	-- --	11340	-- 907	12247
4	10	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	70	1539,00 --	-- --	107730 --	-- --	107730	-- 8618	116348

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	11	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	65	1239,00 –	– –	80535 –	– –	80535	– 6443	86978
6	17	2302-0101-1060 РСНБ РК 2015	Штуцеры для ответвления наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1996,00 –	– –	3992 –	– –	3992	– 319	4311
7	18	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Штуцеры для ответвления наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	816,00 –	– –	816 –	– –	816	– 65	881
8	19	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Штуцеры для ответвления наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 38 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	816,00 –	– –	816 –	– –	816	– 65	881
9	20	2302-0101-1052 РСНБ РК 2015	Штуцеры для ответвления наружными диаметрами и толщинами стенок 150 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1218,00 –	– –	2436 –	– –	2436	– 195	2631
10	21	2302-0101-1032 РСНБ РК 2015	Штуцеры для ответвления наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1005,00 –	– –	1005 –	– –	1005	– 80	1085
11	22	2302-0101-1024 РСНБ РК 2015	Штуцеры для ответвления наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	609,00 –	– –	609 –	– –	609	– 49	658
12	23	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Штуцеры для ответвления наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8	290,00 –	– –	2320 –	– –	2320	– 186	2506
13	26	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	998,00 –	– –	1996 –	– –	1996	– 160	2156
14	27	2302-0101-0133 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	328,00 –	– –	656 –	– –	656	– 52	708

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Изоляционные работы									
15	32	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	60,641	376,04	--	22803	--	--	15734	41621
						376,04	--	22803	--		3083	
16	33	1113-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом**	м2	60,64	209,06	0,99	12678	60	6286	4386	18428
						104,42	0,40	6332	24		1365	
17	34	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 К=4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 в 4 слоя**	м2	60,18	1410,00	11,18	84854	673	80057	2933	94810
						68,53	2,12	4124	127		7023	
18	35	1126-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ**	м3 изоляции	5,1	118614,57	1050,06	604934	5355	6536	452660	1142201
						116282,88	502,36	593043	2562		84608	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1469899	72731	672518	591313	2226108
								724650	21133	--	164897	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				894163				
		Материалы		Тенге				96782				
		Всего заработная плата		Тенге					745783			
			Накладные расходы	Тенге				591313				
			Сметная прибыль	Тенге				118838				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1604314				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								594
			Сметная заработная плата	Тенге					745783			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				575736				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				575736				
			Сметная прибыль	Тенге				46059				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				621795				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2226109				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								594
			Сметная заработная плата	Тенге					745783			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2226108
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				724650				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					72731			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21133			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						672518		
			- Накладные расходы	Тенге							591313	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	Тенге							164898	
			ИТОГО:									**2 226 108**
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		**1,0498961**							**2 337 182**
			ИТОГО с НДС		**12%**						**280 462**	**2 617 644**
			Скидка		**10%**						**261 764**	**-261 764**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**2 355 880**
			в том числе НДС 12%									***252 416***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Кыдырбай А.Ж.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ (расц. соотв.)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Булаткулов С.**

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Кожакова Г.К.**

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Косаев С.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Сейтов Б.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Сети водопровода (06-01)**
наименование, адрес

Договор **№40 от 22.04.2019 года**

А К Т №21
о приемке выполненных работ
за октябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод В0									
1	71	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1231,53 1030,48	26,98 13,22	1232 1030	27 13	175	1033 181	2446
2	72	С123-040102-2001 2304-0102-2001 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	22778,00 --	-- --	22778 --	-- --	22778	-- 1822	24600
3	73	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	2049,54 1639,40	80,94 39,66	4099 3279	162 79	658	3325 594	8018
4	74	С123-040102-2004 2304-0102-2004 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	40087,00 --	-- --	80174 --	-- --	80174	-- 6414	86588
5	75	Е11-220901-0104 1122-0901-0104 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2672,39 2201,48	134,90 66,10	2672 2201	135 66	336	2245 393	5311
6	76	С123-040102-2005 2304-0102-2005 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 125, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	67424,00 --	-- --	67424 --	-- --	67424	-- 5394	72818

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	77	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1651,00	--	3302	--	3302	--	3566
						--	--	--	--		264	
8	78	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3032,00	--	12128	--	12128	--	13098
						--	--	--	--		970	
9	79	С123-020103-0311 2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4113,00	--	8226	--	8226	--	8884
						--	--	--	--		658	
10	80	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2170,81	85,08	2171	85	300	1763	4249
						1786,05	13,22	1786	13		315	
11	81	С123-040501-0122 2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1584,00	--	1584	--	1584	--	1711
						--	--	--	--		127	
12	82	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кожух из стальных электросварных труб, диаметр 325х6 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	16074863,23	653757,87	321497	13075	293816	18931	367662
						730296,00	225803,94	14606	4516		27234	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				527287	13484	490901	27297	598951
								22903	4688	--	44366	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				329500				
		Материалы		Тенге				294985				
		Всего заработная плата		Тенге					25791			
			Накладные расходы	Тенге				25533				
			Сметная прибыль	Тенге				28403				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				383436				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					25791			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				197787				
		Материалы		Тенге				300				
		Всего заработная плата		Тенге					1799			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				195616				
			Накладные расходы	Тенге				1763				
			Сметная прибыль	Тенге				15964				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				215514				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1799			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				598951				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					27591			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**598951**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				22903				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13484			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4688			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						490901		
			- Накладные расходы	Тенге							27297	
			- Сметная прибыль	Тенге							44366	
			ИТОГО:									**598 951**
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		**1,0498961**							**628 836**
			ИТОГО с НДС		**12%**						**75 460**	**704 297**
			Скидка		**10%**						**70 430**	**-70 430**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**633 867**
			в том числе НДС 12%									***67 914***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Кыдырбай А.Ж.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Булаткулов С.**

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Кожакова Г.К.**
(за применение к-ф)

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Косаев С.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Сейтов Б.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Тепловые сети (06-03)**
наименование, адрес

Договор **№40 от 22.04.2019 года**

А К Т №22
о приемке выполненных работ
за октябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Подземные тепловые сети									
			Трубы									
1	12	2304-0902-0110 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	51137,00	--	102274	--	102274	--	110456
						--	--	--	--		8182	
2	13	2304-0902-0107 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	16339,00	--	98034	--	98034	--	105877
						--	--	--	--		7843	
3	14	2304-0902-0106 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	14139,00	--	14139	--	14139	--	15270
						--	--	--	--		1131	
4	15	2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	11199,00	--	11199	--	11199	--	12095
						--	--	--	--		896	
5	16	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	9998,00	--	19996	--	19996	--	21596
						--	--	--	--		1600	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**245642**	--	**245642**	--	**265294**
								--	--	--	**19652**	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**245642**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**245642**				
			Сметная прибыль	Тенге				**19651**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**265293**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				265293				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**265294**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						245642		
			- Сметная прибыль	Тенге							19652	
			ИТОГО:									**265 294**
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		**1,0498961**							**278 531**
			ИТОГО с НДС		**12%**						**33 424**	**311 955**
			Скидка		**10%**						**31 195**	**-31 195**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**280 759**
			в том числе НДС 12%									***30 081***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Кыдырбай А.Ж.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ (расч. соотв.)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Булаткулов С.**

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Кожакова Г.К.**
(за приемкой х-ра)

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Косаев С.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Сейтов Б.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы - АР (02-01-02)**
наименование, адрес

Договор **Электроосвещение и силовое электрооборудование котельной (06-05-04)**

А К Т №23
о приемке выполненных работ
за октябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Силовое оборудование									
			щит ГРЩ-1									
1	1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный.Установка на полу**	шт	1	24447,36	3687,98	24447	3688	15267	4902	31697
			НР - 72%; СП - 8%			5492,00	1316,10	5492	1316		2348	
2	2	СТ прайс лист ТОО"ПФ Электросервис"	**Щит распределительный**	шт.	1	691300,00	--	691300	--	691300	--	746604
			СП - 8%			--	--	--	--		55304	
			низковольтная аппаратура									
3	3	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	шт.	1	4200,00	--	4200	--	4200	--	4536
			СП - 8%			--	--	--	--		336	
4	4	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60**	10 шт.	0,1	583,00	--	58	--	58	--	63
			СП - 8%			--	--	--	--		5	
5	5	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	12	1913,44	754,41	22961	9053	1551	13326	39190
			НР - 72%; СП - 8%			1029,75	512,60	12357	6151		2903	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	2307-0102-0130 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	12	4808,00	--	57696	--	57696	--	62312
			СП - 8%			--	--	--	--		4616	
7	7	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	24	507,00	--	12168	--	12168	--	13141
			СП - 8%			--	--	--	--		973	
8	8	1308-0305-0604 РСНБ РК 2015	Прожектор. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания	шт.	1	8813,43	2869,50	8813	2870	1124	4921	14833
			НР - 72% СП - 8%			4819,23	2015,28	4819	2015		1099	
9	9	2307-0103-0226 РСНБ РК 2015	Светильник настенный NFL-FH1-R7s	шт.	1	5964,00	--	5964	--	5964	--	6441
			СП - 8%			--	--	--	--		477	
			электроустановочные изделия									
10	10	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	463,01	3,34	1389	10	20	981	2559
			НР - 72% СП - 8%			453,09	0,96	1359	3		190	
11	11	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	518,06	4,20	518	4	6	367	956
			НР - 72% СП - 8%			508,01	1,28	508	1		71	
12	12	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	217,00	--	651	--	651	--	703
			СП - 8%			--	--	--	--		52	
13	13	2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	234,00	--	234	--	234	--	253
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
14	14	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	505,05	4,20	505	4	7	357	931
			НР - 72% СП - 8%			494,28	1,28	494	1		69	
15	15	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.	2	1023,13	10,29	2046	21	240	1291	3604
			НР - 72% СП - 8%			892,45	3,85	1785	8		267	
16	16	2307-0220-0505 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	238,00	--	238	--	238	--	257
			СП - 8%			--	--	--	--		19	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	373,00	--	746	--	746	--	806
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
18	18	2307-0202-0204 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные У409	шт.	7	3065,00	--	21455	--	21455	--	23171
			СП - 8%			--	--	--	--		1716	
			кабельная продукция									
19	19	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	537	968,39	26,62	520026	14295	203293	220858	800155
			НР - 72%; СП - 8%			563,20	8,03	302438	4309		59271	
20	20	2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05814	272400,00	--	15837	--	15837	--	17104
			СП - 8%			--	--	--	--		1267	
21	21	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0663	220700,00	--	14632	--	14632	--	15803
			СП - 8%			--	--	--	--		1171	
22	22	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3978	162995,00	--	64839	--	64839	--	70027
			СП - 8%			--	--	--	--		5187	
23	23	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	110668,00	--	1693	--	1693	--	1829
			СП - 8%			--	--	--	--		135	
24	24	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	418930,00	--	4273	--	4273	--	4615
			СП - 8%			--	--	--	--		342	
			изделия для прокладки кабеля в трубе									
25	25	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	2	756,12	49,38	1512	99	671	545	2221
			НР - 72%; СП - 8%			371,20	7,06	742	14		165	
26	26	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	2	124,00	--	248	--	248	--	268
			СП - 8%			--	--	--	--		20	
			изделия для прокладки кабеля в лотках									
27	27	1308-0206-0606 РСНБ РК 2015	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	87	495,10	97,04	43073	8443	6790	22237	70535
			НР - 72%; СП - 8%			320,00	34,99	27840	3044		5225	
28	28	2306-1710-0701 РСНБ РК 2015	Лотки оцинкованные прямые НЛ 5-П 1,87 УТ 2,5	шт.	87	736,00	--	64032	--	64032	--	69155
			СП - 8%			--	--	--	--		5123	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	29	2306-1710-0301 РСНБ РК 2015	Перегородка 2000х50	шт.	20	994,00	--	19880	--	19880	--	21470
			СП - 8%			--	--	--	--		1590	
30	30	2306-1710-0706 РСНБ РК 2015	Угол горизонтальный	шт.	5	847,00	--	4235	--	4235	--	4574
			СП - 8%			--	--	--	--		339	
31	31	2306-1710-0603 РСНБ РК 2015	Т-образный ответвитель для отвода трассы	шт.	8	646,00	--	5168	--	5168	--	5581
			СП - 8%			--	--	--	--		413	
32	32	2113-0205-0706 РСНБ РК 2015	Винт М6х20, DKC CM050620	1000 шт.	0,328	275729,00	--	90439	--	90439	--	97674
			СП - 8%			--	--	--	--		7235	
33	33	2113-0203-1001 РСНБ РК 2015	Шайба, DKC CM170600	1000 шт.	0,498	133095,00	--	66281	--	66281	--	71584
			СП - 8%			--	--	--	--		5303	
34	34	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка с насечкой М6, DKC CM100600	100 шт.	4,64	1679,00	--	7791	--	7791	--	8414
			СП - 8%			--	--	--	--		623	
35	35	1308-0201-1211 РСНБ РК 2015	Поддерживающий профиль. Монтаж оборудования	шт.	30	670,56	131,34	20117	3940	1503	11120	33736
			НР - 72%; СП - 8%			489,14	25,68	14674	770		2499	
36	36	2306-1710-0601 РСНБ РК 2015	Универсальный поддерживающий профиль	шт.	30	450,00	--	13500	--	13500	--	14580
			СП - 8%			--	--	--	--		1080	
37	37	2113-0206-1702 РСНБ РК 2015	Шпилька,болт	1000 шт.	0,094	139606,00	--	13123	--	13123	--	14173
			СП - 8%			--	--	--	--		1050	
38	38	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка с насечкой	100 шт.	0,68	1679,00	--	1142	--	1142	--	1233
			СП - 8%			--	--	--	--		91	
39	39	1308-0201-1213 РСНБ РК 2015	Консоль подвеса. Монтаж оборудования	шт.	3	378,85	30,81	1137	92	450	444	1707
			НР - 72%; СП - 8%			198,30	7,06	595	21		126	
40	40	2306-1710-0304 РСНБ РК 2015	Консоль подвеса	шт.	3	1957,00	--	5871	--	5871	--	6341
			СП - 8%			--	--	--	--		470	
41	41	2306-1710-0326 РСНБ РК 2015	Монтажная пластина	шт.	10	1899,00	--	18990	--	18990	--	20509
			СП - 8%			--	--	--	--		1519	
42	42	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	60	93,00	--	5580	--	5580	--	6026
			СП - 8%			--	--	--	--		446	
			молниезащита и заземление									
43	43	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	70	479,09	21,87	33536	1531	17669	10629	47699
			НР - 72%; СП - 8%			204,80	6,10	14336	427		3533	
44	44	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	25	97,82	1,71	2446	43	483	1394	4147

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ПР=72%, СН=8%			76,80	0,64	1920	16		307	
45	45	2306-0902-0313 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВЗ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01545	342817,00	--	5297	--	5297	--	5720
			СН=8%			--	--	--	--		424	
46	46	2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВЗ сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0103	216286,00	--	2228	--	2228	--	2406
			СН=8%			--	--	--	--		178	
47	47	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болт	шт.	9	29,00	--	261	--	261	--	282
			СН=8%			--	--	--	--		21	
48	48	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка	100 шт.	0,09	1679,00	--	151	--	151	--	163
			СН=8%			--	--	--	--		12	
49	49	2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайба	1000 шт.	0,009	86232,00	--	776	--	776	--	838
			СН=8%			--	--	--	--		62	
50	50	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Патрубок для прохода заземляющего проводника через стену. Прокладка	м	1,2	3149,32	20,28	3779	24	3220	534	4658
			ПР=90%, СН=8%			445,51	8,20	535	10		345	
			заземление котельной									
51	51	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	82	626,94	27,01	51409	2215	30301	14077	70725
			ПР=72%, СН=8%			230,40	8,03	18893	658		5239	
52	52	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3022,99	162,20	12092	649	7859	2710	15986
			ПР=72%, СН=8%			896,00	44,94	3584	180		1184	
53	53	1134-0206-0401 РСНБ РК 2015	Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м	молниеотвод	2	937,04	--	1874	--	326	1177	3295
			ПР=70%, СН=8%			774,20	--	1548	--		244	
54	54	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00494	195348,00	--	965	--	965	--	1042
			СН=8%			--	--	--	--		77	
55	55	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из уголка. Монтаж по строительным основаниям	м	3,1	479,09	21,87	1485	68	782	471	2112
			ПР=72%, СН=8%			204,80	6,10	635	19		156	
56	56	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,011687	230716,00	--	2696	--	2696	--	2912
			СН=8%			--	--	--	--		216	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	57	1308-0302-0702 РСНБ РК 2015	**Токоподвод гибкий. Монтаж роликами или кольцами на тросе**	м троса	2	1342,67	404,17	2685	808	1053	910	3883
			НР - 72%, СП - 8%			411,90	219,93	824	440		288	
58	58	2404-0204-1506 РСНБ РК 2015	**Зажим троссовый К676 У3**	шт.	1	1212,00	--	1212	--	1212	--	1309
			СП - 8%			--	--	--	--		97	
59	59	2105-0310-0113 РСНБ РК 2015	**Трос стальной , диаметром 8,3мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)**	10 м	0,2	2828,00	--	566	--	566	--	611
			СП - 8%			--	--	--	--		45	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1982269	47857	1519031	313251	2479159
								415379	19404	--	183642	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1785633				
		Материалы		Тенге				289071				
		Всего заработная плата		Тенге					432691			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1035434				
			Накладные расходы	Тенге				311537				
			Сметная прибыль	Тенге				167774				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2264944				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335
			Сметная заработная плата	Тенге					432691			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				192857				
		Материалы		Тенге				326				
		Всего заработная плата		Тенге					1548			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				190983				
			Накладные расходы	Тенге				1177				
			Сметная прибыль	Тенге				15523				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				209556				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1548			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3779				
		Материалы		Тенге				3220				
		Всего заработная плата		Тенге					544			
			Накладные расходы	Тенге				534				
			Сметная прибыль	Тенге				345				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4658				
			Сметная заработная плата	Тенге					544			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2479158				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
			Сметная заработная плата	Тенге					434783			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2479159
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				415379				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					47857			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19404			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1519031		
			- Накладные расходы	Тенге							313251	
			- Сметная прибыль	Тенге							183642	
			ИТОГО:									2 479 159
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		1,0498961							2 602 859

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО с НДС		**12%**						**312 343**	**2 915 202**
			Скидка		**10%**						**291 520**	**-291 520**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**2 623 682**
			в том числе НДС 12%									***281 109***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Кыдырбай А.Ж.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ (нач. отдела)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Сембаев Б.**

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Кожакова Г.К.**
(за применением)

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Косаев С.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Сейтов Б.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**