Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", пл. Республики, 4**
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, Красногвардейский тракт, 33 В**
Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации
к деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

СПРАВКА № 5 от 22 ноября 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 г.

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№ 40	22.04.2019 г.				
		доп. согл. №2	15.05.2019 г.				
		доп. согл. №3	13.11.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
		В отчётном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	480 348 328									
в том числе за ноябрь 2019 г.		89 835 113							10 780 214	100 615 327

М.П. **Заказчик:** Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" _____ Караласов С.М. "22" ноября 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Подрядчик:** Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Устенов Н.Т. "22" ноября 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Технический надзор:** ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА" _____ Оразгазы К. "22" ноября 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Технический надзор:** ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА" _____ Булаткулов С. "22" ноября 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Технический надзор:** ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА" _____ Сембаев Б. "22" ноября 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Директор департамента проектирования** ТОО "СП "NEFT" _____ Оспанов Е.С. "22" ноября 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы КЖ (02-01-01)**
наименование, адрес

Договор **№40 от 22.04.2019 года**

А К Т №24
о приемке выполненных работ
за ноябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Фундаменты блок 4									
			КЖ 2-8, 11									
1	125	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм из бетона В25. Устройство	м3	48,5	21164,77	1746,17	1026491	84689	794139	150432	1271077
			НР - 31%; СП - 8%			3044,60	363,85	147663	17646		94154	
2	126	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,487	19898,37	938,09	89284	4209	1306	77540	180170
			НР - 32%; СП - 8%			18669,28	320,96	83769	1440		13346	
3	127	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,998	19733,32	1290,22	59160	3868	872	50552	118490
			НР - 31%; СП - 8%			18152,10	377,60	54420	1132		8777	
4	128	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из прокатной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,164	234875,00	–	38520	–	38520	–	41601
			СП - 8%			–	–	–	–		3082	
5	129	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,921	198308,00	–	579258	–	579258	–	625598
			СП - 8%			–	–	–	–		46341	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	130	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	9,651	191925,00	--	1852268	--	1852268	--	2000450
			СП - 8%			--	--	--	--		148181	
7	131	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,078	405290,03	1266,03	31613	99	12750	17115	52626
			НР - 91%; СП - 8%			240570,00	560,82	18764	44		3898	
8	132	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	125,76	867,46	19,16	109092	2410	71996	32567	152992
			НР - 95%; СП - 8%			275,81	2,64	34686	333		11333	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3785686	95275	3351109	328206	4443004
								339303	20595	--	329112	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3785686				
		Материалы		Тенге				881063				
		Всего заработная плата		Тенге					359898			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2470045				
			Накладные расходы	Тенге				328207				
			Сметная прибыль	Тенге				329111				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4443005				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303
			Сметная заработная плата	Тенге					359898			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4443005				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303
			Сметная заработная плата	Тенге					359898			

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты блок 6

КЖ 2-4

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	143	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм из бетона В25. Устройство	м3	19	21164,77	1746,17	402131	33177	311107	58932	497948
			НР - 91%; СП - 8%			3044,60	363,85	57847	6913		36885	
10	144	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,21872	19898,37	938,09	4352	205	64	3780	8782
			НР - 91%; СП - 8%			18669,28	320,96	4083	70		651	
11	145	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,492	19733,32	1290,22	9709	635	143	8296	19445
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	8931	186		1440	
12	146	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,492	198308,00	--	97568	--	97568	--	105373
			СП - 8%			--	--	--	--		7805	
13	147	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,94	191925,00	--	372335	--	372335	--	402121

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		29787	
14	148	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	39	867,46	19,16	33831	747	22327	10100	47445
			НР - 93%; СП - 8%			275,81	2,64	10757	103		3514	
			Выпуски									
15	149	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0264	19733,32	1290,22	521	34	8	445	1043
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	479	10		77	
16	150	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0264	198308,00	–	5235	–	5235	–	5654
			СП - 8%			–	–	–	–		419	
17	151	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,266	191925,00	–	51052	–	51052	–	55136
			СП - 8%			–	–	–	–		4084	
18	152	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0651	405290,03	1266,03	26384	82	10641	14285	43923
			НР - 91%; СП - 8%			240570,00	560,82	15661	37		3254	
19	153	СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч. тб.6	Доплата за марку стали С245	т	0,0651	5772,00	–	376	–	376	–	406
			СП - 8%			–	–	–	–		30	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1003493	34881	870856	95838	1187276
								97759	7319	–	87946	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1003117				
			Материалы	Тенге				344288				
			Всего заработная плата	Тенге					105077			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				526189				
			Накладные расходы	Тенге				95837				
			Сметная прибыль	Тенге				87916				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1186871				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
			Сметная заработная плата	Тенге					105077			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				376				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				376				
			Сметная прибыль	Тенге				30				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				406				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1187277				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
			Сметная заработная плата	Тенге					105077			
			РАЗДЕЛ 3.Стены подвала блок 4									
			КЖ 9-11									
20	179	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25. Устройство	м3	36,7	31265,36	2485,74	1147439	91227	676789	364122	1632486
			НР - 91%; СП - 8%			10338,50	564,35	379423	20712		120925	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	180	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0336	19733,32	1290,22	663	43	10	567	1328
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	610	13		98	
22	181	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0336	198308,00	--	6663	--	6663	--	7196
			СП - 8%			--	--	--	--		533	
23	182	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,197	191925,00	--	229734	--	229734	--	248113
			СП - 8%			--	--	--	--		18379	
24	183	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	145,88	867,46	19,16	126545	2795	83515	37778	177469
			НР - 95%; СП - 8%			275,81	2,64	40235	386		13146	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1511044	94066	996711	402467	2066592
								420268	21110	--	153081	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1511044				
			Материалы	Тенге				760313				
			Всего заработная плата	Тенге					441378			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				236397				
			Накладные расходы	Тенге				402467				
			Сметная прибыль	Тенге				153081				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2066592				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								377
			Сметная заработная плата	Тенге					441378			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2066592				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								377
			Сметная заработная плата	Тенге					441378			

РАЗДЕЛ 4.Каркас блок 1

КЖ 9-18, 24-45

25	190	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона В25. Устройство	м3	35,0224	49402,67	6889,59	1730200	241290	659229	801639	2734386
			НР - 91%; СП - 8%			23690,00	1463,10	829681	51241		202547	
26	191	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,1676784	19898,37	938,09	23235	1095	340	20179	46887
			НР - 91%; СП - 8%			18669,28	320,96	21800	375		3473	
27	192	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,241974	19733,32	1290,22	44242	2893	652	37804	88609
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	40697	847		6564	

1	1н	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	193	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,241974	198308,00	–	444601	–	444601	–	480169
			СП - 8%			–	–	–	–		35568	
29	194	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	12,9975384	191925,00	–	2494553	–	2494553	–	2694117
			СП - 8%			–	–	–	–		199564	
30	195	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке из бетона В25. Устройство	м3	39,34	36637,77	5617,37	1441330	220987	643122	571017	2173334
			БР - 27%, СП - 8%			14672,63	1277,83	577221	50270		160988	
31	196	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2302076	19898,37	938,09	4581	216	67	3978	9244
			ПР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	4298	74		685	
32	197	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,1284368	19733,32	1290,22	42001	2746	619	35890	84122
			ПР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	38636	804		6231	
33	198	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,19592	198308,00	–	832085	–	832085	–	898651
			СП - 8%			–	–	–	–		66567	
34	199	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	12,74318	191925,00	–	2445735	–	2445735	–	2641394
			СП - 8%			–	–	–	–		195659	
35	200	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,57426	231929,00	–	133188	–	133188	–	143843
			СП - 5%			–	–	–	–		10655	
36	201	СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч. т6.6	Доплата за марку стали С245	т	0,57426	5772,00	–	3315	–	3315	–	3580
			СП - 8%			–	–	–	–		265	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9639064	469228	7657506	1470507	11998336
								1512332	103610	–	888766	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				9635749				
			Материалы	Тенге				1304029				
			Всего заработная плата	Тенге					1615942			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6350161				
			Накладные расходы	Тенге				1470507				
			Сметная прибыль	Тенге				888500				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11994756				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1380
			Сметная заработная плата	Тенге					1615942			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3315				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3315				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				265				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3580				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11998336				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1380
			Сметная заработная плата	Тенге					1615942			
			РАЗДЕЛ 5.Каркас блок 2									
			КЖ 7-9, 15-38									
37	202	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона В25. Устройство	м3	18,954	49402,67	6889,59	936378	130585	356773	433844	1479840
			НР - 93%, СП - 8%			23690,00	1463,10	449020	27732		109618	
38	203	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0331452	19898,37	938,09	660	31	10	573	1331
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	619	11		99	
39	204	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,1205612	19733,32	1290,22	22112	1446	325	18895	44280
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	20341	423		3281	
40	205	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,539784	234875,00	–	126782	–	126782	–	136924
			СП - 8%			–	–	–	–		10143	
41	206	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,581454	198308,00	–	115307	–	115307	–	124532
			СП - 8%			–	–	–	–		9225	
42	207	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,7403308	191925,00	–	525938	–	525938	–	568013
			СП - 8%			–	–	–	–		42075	
43	208	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке из бетона В25. Устройство	м3	31,004	36637,77	5617,37	1135917	174161	506846	450021	1712813
			НР - 91%, СП - 8%			14672,63	1277,83	454910	39618		126875	
44	209	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,351992	19898,37	938,09	7004	330	103	6083	14134
			НР - 91%, СП - 8%			18669,28	320,96	6571	113		1047	
45	210	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,802202	19733,32	1290,22	35563	2325	524	30389	71228
			НР - 91%, СП - 8%			18152,10	377,60	32714	681		5276	
46	211	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,196638	198308,00	–	435611	–	435611	–	470460

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		34849	
47	212	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,927408	191925,00	–	753768	–	753768	–	814069
			СП - 8%			–	–	–	–		60301	
48	213	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,117696	231929,00	–	27297	–	27297	–	29481
			СП - 8%			–	–	–	–		2184	
49	214	СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч. тб.6	Добавить за марку стали С245	т	0,117696	5772,00	–	679	–	679	–	734
			СП - 8%			–	–	–	–		54	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4123017	308879	2849963	939805	5467847
								964175	68577	–	405027	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4122338				
		Материалы		Тенге				864581				
		Всего заработная плата		Тенге					1032752			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1984703				
			Накладные расходы	Тенге				939804				
			Сметная прибыль	Тенге				404971				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5467113				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								880
			Сметная заработная плата	Тенге					1032752			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				679				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				679				
			Сметная прибыль	Тенге				54				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				734				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5467847				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								880
			Сметная заработная плата	Тенге					1032752			

РАЗДЕЛ 6.Перекрытие блок 1

КЖ 46-55

50	262	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм из бетона В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	100,78	34944,36	1812,53	3521693	182667	2422766	872075	4745269
			СНР - 65% СП - 8%			9091,68	417,39	916260	42064		351501	
51	263	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1548	19898,37	938,09	3080	145	45	2675	6216
			СНР - 65% СП - 8%			18669,28	320,96	2890	50		460	
52	264	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,18368	19733,32	1290,22	43091	2817	636	36821	86306
			СНР - 65% СП - 8%			18152,10	377,60	39638	825		6393	
53	265	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,18368	198308,00	–	433041	–	433041	–	467685

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		34643	
54	266	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	11,46592	191925,00	--	2200597	--	2200597	--	2376644
			СП - 8%			--	--	--	--		176048	
55	267	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Обрамление отверстий	т металлических изделий	0,47571	68256,41	2212,01	32470	1052	--	29535	66965
			НР - 93% СП - 8%			66044,40	713,88	31418	340		4960	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6233973	186682	5057085	941106	7749085
								990206	43278	--	574005	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6233973				
		Материалы		Тенге				2423447				
		Всего заработная плата		Тенге					1033484			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2633638				
			Накладные расходы	Тенге				941106				
			Сметная прибыль	Тенге				574006				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7749084				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								906
			Сметная заработная плата	Тенге					1033484			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7749084				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								906
			Сметная заработная плата	Тенге					1033484			

РАЗДЕЛ 7.Перекрытие блок 2

КЖ 39-48

56	270	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм из бетона В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	144	34944,36	1812,53	5031988	261005	3461781	1246068	6780301
			НР - 91%; СП - 8%			9091,68	417,39	1309202	60104		502245	
57	271	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0774	19898,37	938,09	1540	73	22	1338	3108
			НР - 91%; СП - 8%			18669,28	320,96	1445	25		230	
58	272	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,124	19733,32	1290,22	41914	2740	619	35815	83947
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	38555	802		6218	
59	273	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,124	198308,00	--	421206	--	421206	--	454903
			СП - 8%			--	--	--	--		33696	
60	274	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	24,40721	191925,00	--	4684354	--	4684354	--	5059102
			СП - 8%			--	--	--	--		374748	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	275	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Обрамление отверстий НР - 93%, СП - 86%	т металлических изделий	0,54517	68256,41 66044,40	2212,01 713,88	37211 36005	1206 389	--	33847 5685	76743
62	276	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%, СП - 8%	т	0,02032	235190,03 70470,00	1266,03 560,82	4779 1432	26 11	3321	1313 487	6580
63	277	СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч. тб.6	Доплата за марку стали С245 СП - 8%	т	0,00248	5772,00 --	-- --	14 --	-- --	14	-- 1	15
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**10223007** **1386639**	**265049** **61331**	**8571317** --	**1318381** **923310**	**12464699**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10222992				
		Материалы		Тенге				3465744				
		Всего заработная плата		Тенге					1447971			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5105560				
			Накладные расходы	Тенге				1318381				
			Сметная прибыль	Тенге				923310				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12464683				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1271
			Сметная заработная плата	Тенге					1447971			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14				
			Сметная прибыль	Тенге				1				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				12464699				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1271
			Сметная заработная плата	Тенге					1447971			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**45376839**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5710681				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1454059			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					325820			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29354547		
			- Накладные расходы	Тенге							5496310	
			- Сметная прибыль	Тенге							3361247	
			ИТОГО:									**45 376 839**
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		**1,0498961**							**47 640 966**
			ИТОГО с НДС		**12%**						**5 716 916**	**53 357 882**
			Скидка		**10%**						**5 335 788**	**-5 335 788**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									48 022 094
			в том числе НДС 12%									5 145 224

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Кыдырбай А.Ж.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ (расценки соотв.)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА ЕСКІРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Оразгазы К.**

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Кожакова Г.К.**

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Косаев С.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

_____ **Сейтов Б.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект: **Общестроительные работы - АР (02-01-02)**
наименование, адрес

Договор: **№40 от 22.04.2019 года**

А К Т №25
о приемке выполненных работ
за ноябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Стены									
			Наружные стены, лист АР22									
1	1	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. инд. 9	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею, при высоте этажа до 4 м**	м3	106,92	7194,19 5659,59	480,15 116,34	769202 605124	51338 12439	112740	574333 107483	1451018
2	2	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**	м3	104,7816	15593,00 --	-- --	1633859 --	-- --	1633859	-- 130709	1764568
3	3	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. инд. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Стойки и обвязка. Монтаж**	т конструкций	2,2906	94268,99 71472,50	20531,39 5748,07	215933 163715	47029 13167	5189	122048 27038	365019
4	4	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	2,2906	462914,00 --	-- --	1060351 --	-- --	1060351	-- 84828	1145179

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03672	692410,00 60804,80	6306,44 1361,66	25425 2233	232 50	22960	2694 2250	30368
6	6	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	294,19	87,85 44,25	2,26 0,26	25844 13018	664 78	12162	9036 2790	37670
7	7	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	294,19	155,96 51,76	3,22 0,53	45881 15227	948 156	29706	10614 4520	61015
8	8	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,07882	68256,41 66044,40	2212,01 713,88	5380 5206	174 56	–	4894 822	11095
9	9	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07882	234875,00 –	– –	18513 –	– –	18513	– 1481	19994
10	10	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Сердечники железобетонные. Устройство	м3	1,56	33704,21 11960,00	6071,75 1347,06	52579 18658	9472 2101	24449	18891 5718	77187
11	11	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса и опалубка. Устройство	м3	3,24	29703,85 9842,25	4633,23 960,69	96240 31889	15012 3113	49339	31851 10247	138339
12	12	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28914	197120,00 –	– –	56995 –	– –	56995	– 4560	61555
13	13	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19656	192229,00 –	– –	37785 –	– –	37785	– 3023	40807
14	14	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0857	19733,32 18152,10	1290,22 377,60	1691 1556	111 32	24	1445 251	3387
15	15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0857	198308,00 –	– –	16995 –	– –	16995	– 1360	18355

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Устройство сеток	м2	10,23	281,92 275,63	6,29 2,50	1881 2817	64 26	–	2274 412	5568
17	17	С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка капроновая	м2	10,22	385,00 –	– –	3935 –	– –	3935	– 315	4249
18	18	Е11-070516-0103 1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	204,4	527,52 126,34	12,84 4,49	107824 25823	2625 919	79376	31555 11150	150530
19	19	Е11-070516-0101 1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками	м шва	204,4	79,61 76,91	2,70 1,32	16272 15720	551 270	–	18869 2811	37952
20	20	С121-100502-1101 2110-0502-1101 РСНБ РК 2015	Жгут паронитовый, диаметр 40 мм	м	204,4	115,00 –	– –	23506 –	– –	23506	– 1880	25386
21	21	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самонапрягающиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1304,4	29,00 –	– –	37828 –	– –	37828	– 3026	40854
22	22	С121-130205-0704 2113-0205-0704 РСНБ РК 2015	Анкер	1000 шт.	0,8696	42489,00 –	– –	36948 –	– –	36948	– 2956	39904
			Внутренние стены, лист АР23									
23	23	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из ячеистого бетона на клее. Кладка	м3 кладки	55,004	7194,19 5659,59	480,15 116,34	395709 311300	26410 6399	57999	295460 55294	746463
24	24	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	53,90392	15593,00 –	– –	840524 –	– –	840524	– 67242	907766

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Ктр=1,1	Стойки и обвязка. Монтаж									
				т конструкций	1,3973778	94268,99 71472,50	20531,39 5748,07	131729 99874	28690 8032	3165	74455 16495	222680
26	26	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,5371156	462914,00 --	-- --	711552 --	-- --	711552	-- 56924	768477
27	27	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Устройства	т стальных элементов	0,21352	692410,00 60804,80	6306,44 1361,66	147843 12983	1347 291	133513	15663 13081	176587
28	28	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	127,894417	87,85 44,25	2,26 0,26	11235 5659	288 34	5288	3928 1213	16377
29	29	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	127,894417	155,96 51,76	3,22 0,53	19946 6620	412 68	12914	4614 1965	26525
30	30	С121-130208-0410 2113-0208-0410 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 57 мм	1000 шт.	0,334	3327,00 --	-- --	1111 --	-- --	1111	-- 89	1200
31	31	С121-130207-1202 2113-0207-1202 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные	100 шт.	3,573	1003,00 --	-- --	3583 --	-- --	3583	-- 287	3869
32	32	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные	т	0,0068189	404706,00 --	-- --	2760 --	-- --	2760	-- 221	2980
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6557860** **1337421**	**185368** **47229**	**5035069** --	**1222624** **622441**	**8402923**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4438295**				
			Материалы	Тенге				**540474**				
			Всего заработная плата	Тенге					**1099862**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**239958**				
			Местные материалы	Тенге				**2474383**				
			Накладные расходы	Тенге				**1026121**				
			Сметная прибыль	Тенге				**437153**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5901569**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**916**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1099862**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**2119565**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				8354				
		Всего заработная плата		Тенге					284788			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1771903				
			Накладные расходы	Тенге				196504				
			Сметная прибыль	Тенге				185285				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2501354				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
			Сметная заработная плата	Тенге					284788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				8402923				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1158
			Сметная заработная плата	Тенге					1384650			
			РАЗДЕЛ 2.Перегородки									
			Перегородки из ячеистого бетона, лист АР24									
33	33	**Е11-080301-0303** **1108-0301-0303** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки из ячеистого бетона на клею. Кладка**									
				м3 кладки	67,62	7194,19	480,15	486471	32468	71301	363228	917675
						5659,59	116,34	382702	7867		67976	
34	34	**С121-030301-0402** **2103-0301-0402** **РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**									
				м3	66,2676	15593,00	–	1033311	–	1033311	–	1115976
						–	–	–	–		82665	
35	35	**Е11-090302-0301** **1109-0302-0301** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 6** **ТЧ 09 табл.3 п.3.2** **Кзтр=1,1**	**Стойки и обвязка. Монтаж**									
				т конструкций	2,6937144	94268,99	20531,39	253934	55306	6101	143527	429258
						71472,50	5748,07	192527	15484		31797	
36	36	**С121-060801-0201** **2106-0801-0201** **РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**									
				т	2,6937144	462914,00	–	1246958	–	1246958	–	1346715
						–	–	–	–		99757	
37	37	**Е11-070107-0103** **1107-0107-0103** **РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**									
				т стальных элементов	0,525504	692410,00	6306,44	363864	3314	328597	38549	434606
						60804,80	1361,66	31953	716		32193	
38	38	**Е11-130301-0406** **1113-0301-0406** **РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовки грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
				м2	251,4047448	87,85	2,26	22085	567	10393	7722	32192
						44,25	0,26	11125	66		2385	
39	39	**Е11-130301-1406** **1113-0301-1406** **РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**									
				м2	251,4047448	155,96	3,22	39208	810	25386	9070	52141
						51,76	0,53	13012	133		3862	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	40	С121-130208-0410 2113-0208-0410 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 57 мм									
				1000 шт.	0,94	3327,00	--	3127	--	3127	--	3378
						--	--	--	--		250	
41	41	С121-130207-1202 2113-0207-1202 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные									
				100 шт.	9,864	1003,00	--	9894	--	9894	--	10685
						--	--	--	--		791	
42	42	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные									
				т	0,0188304	404706,00	--	7621	--	7621	--	8230
						--	--	--	--		610	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3466473	92465	2742689	562096	4350856
								631318	24265	--	322286	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1965581				
		Материалы		Тенге				435678				
		Всего заработная плата		Тенге					447574			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20642				
		Местные материалы		Тенге				1033311				
			Накладные расходы	Тенге				418570				
			Сметная прибыль	Тенге				190732				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2574883				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								368
			Сметная заработная плата	Тенге					447574			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1500892				
		Материалы		Тенге				6102				
		Всего заработная плата		Тенге					208010			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1246958				
			Накладные расходы	Тенге				143527				
			Сметная прибыль	Тенге				131554				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1775972				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
			Сметная заработная плата	Тенге					208010			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4350855				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								545
			Сметная заработная плата	Тенге					655584			
			РАЗДЕЛ 3.Кровля									
			Лист АР6									
			Кровля тип 1									
43	58	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление									
				м3 утеплителя	70	13442,68	1704,42	940988	119309	646017	190556	1222067
						2509,46	449,48	175662	31464		90523	
44	59	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство									
				м2 кровли	494,61	383,58	14,08	189723	6963	112399	67033	277297
						142,26	5,06	70361	2502		20541	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	60	С121-100403-1903 2110-0403-1903 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	568,8015	730,00	--	415225	--	415225	--	448443
			СП - 8%			--	--	--	--		33218	
46	61	С121-100403-2003 2110-0403-2003 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	568,8015	729,00	--	414656	--	414656	--	447829
			СП - 8%			--	--	--	--		33173	
47	62	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм толщиной 40 мм) раствор М100. Устройство	м2 стяжки	494,61	562,52	100,86	278226	49888	117042	114063	423672
			НР - 92%; СП - 8%			225,02	25,65	111296	12685		31383	
48	63	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	494,61	358,02	37,38	177078	18487	148286	13993	206356
			НР - 92%; СП - 8%			20,84	9,92	10305	4904		15286	
49	64	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5143944	14955,16	1339,64	7693	689	17	6636	15475
			НР - 92%; СП - 8%			13583,60	592,92	6987	305		1146	
50	65	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5143944	215540,00	--	110873	--	110873	--	119742
			СП - 8%			--	--	--	--		8870	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2534463	195336	1964515	392281	3160881
								374612	51859	--	234140	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2534463				
		Материалы		Тенге				1023761				
		Всего заработная плата		Тенге					426471			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				940754				
			Накладные расходы	Тенге				392280				
			Сметная прибыль	Тенге				234139				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3160883				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								423
			Сметная заработная плата	Тенге					426471			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3160883				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								423
			Сметная заработная плата	Тенге					426471			

РАЗДЕЛ 4.Окна

Листы АР38, АР38.1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	154	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	194,841	2835,80	168,77	552530	32883	290337	220881	835283
			НР - 90%, СП - 9%			1176,91	82,70	229310	16113		61873	
52	155	С121-090201-0504 2109-0201-0504 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным энергосберегающим, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	194,841	20082,40	–	3912875	–	3912875	–	4225905
			СП - 8%			--	–	--	–		313030	
53	156	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	0,54	3386,61	169,70	1829	92	1046	661	2689
			НР - 90%, СП - 8%			1278,92	81,70	691	44		199	
54	157	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	14,796	2551,73	166,58	37755	2465	21397	13592	55455
			НР - 90%, СП - 8%			938,98	81,70	13893	1209		4108	
55	158	С121-090201-0305 2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным энергосберегающим, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	14,544	25200,24	--	366512	--	366512	–	395833
			СП - 8%			--	--	--	--		29321	
56	159	С121-090201-0304 2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным энергосберегающим, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	0,792	21945,04	--	17380	--	17380	--	18771
			СП - 8%			--	--	--	--		1390	
57	160	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	15,687	4023,19	169,06	63112	2652	36954	22293	92238
			НР - 90%, СП - 8%			1498,45	80,60	23506	1264		6832	
58	161	С121-090201-0103 2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным энергосберегающим, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	15,687	23381,28	--	366782	--	366782	–	396125
			СП - 8%			--	--	--	--		29343	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5318775	38091	5013283	257427	6022299

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								267400	18630	–	446096	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5318775				
		Материалы		Тенге				349734				
		Всего заработная плата		Тенге					286030			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4663550				
			Накладные расходы	Тенге				257427				
			Сметная прибыль	Тенге				446096				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6022299				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
			Сметная заработная плата	Тенге					286030			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6022299				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
			Сметная заработная плата	Тенге					286030			

РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка

Наружные стены, лист АР10

59	334	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов									
				м2	895,83	5227,24	227,64	4682715	203931	1554909	2475056	7230393
						3263,87	189,71	2923875	169945		572622	
60	335	С121-110101-0110 2111-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012									
				м3	87,51	30971,00	–	2710272	–	2710272	–	2927094
						–	–	–	–		216822	

Изоляция стен подвала, листы АР10,АР15 (узел 7)

61	359	Е11-150213-0105 1115-0213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Нанесение грунтовки									
				м2	117,72	45,70	0,02	5380	3	–	4302	10456
						45,68	–	5377	–		775	
62	360	С121-100501-0102 2110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000									
				кг	23,544	499,00	–	11748	–	11748	–	13688
						–	–	–	–		940	
63	361	Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен. Изоляция изделиями из пенопласта									
				м3 изоляции	6,93	37339,84	1231,29	258765	8533	80620	131272	421240
						24474,99	449,48	169612	3115		31203	
64	362	С121-110401-0403 2111-0401-0403 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012									
				м3	6,7914	23083,00	–	156766	–	156766	–	169307
						–	–	–	–		12541	
65	363	С121-130816-2802 2113-0816-2802 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм									
				шт.	1080	10,00	–	10800	–	10800	–	11664

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		864	
66	364	Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2015	Установка каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,3390336	54704,60	1214,10	18547	412	–	21637	43399
						53490,50	594,90	18135	202		3215	
67	365	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3390336	215540,00	–	73075	–	73075	–	78921
						–	–	–	–		5846	
68	366	Е11-150213-0301 1115-0213-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство гидроизоляционного слоя	м2	117,72	1082,01	1,12	127374	131	26376	80694	224713
						856,84	–	100867	–		16645	
69	367	С121-100404-0104 2110-0404-0104 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самоклеящегося нетканого полотна удельным весом 110 г/м2	м2	135,378	179,00	–	24233	–	24233	–	26171
						–	–	–	–		1939	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8079675	213010	4648799	2712961	11656046
								3217866	173262	–	863412	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				8079675				
			Материалы	Тенге				1661905				
			Всего заработная плата	Тенге					3391128			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2986895				
			Накладные расходы	Тенге				2712961				
			Сметная прибыль	Тенге				863411				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11656047				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2375
			Сметная заработная плата	Тенге					3391128			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11656047				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2375
			Сметная заработная плата	Тенге					3391128			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								33593005
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5828617				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					724269			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					315246			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19404355		
			- Накладные расходы	Тенге							5147389	
			- Сметная прибыль	Тенге							2488375	
			ИТОГО:									33 593 005
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		1,0498961							35 269 165
			ИТОГО с НДС		12%						4 232 300	39 501 465
			Скидка		10%						3 950 146	-3 950 146

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									35 551 318
			в том числе НДС 12%									*3 809 070*

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Кыдырбай А.Ж.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ (расшифровка соотв.)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖЕТІСУ АУДАНЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Оразгазы К.**

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Кожакова Е.К.**
(за применение)

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Косаев С.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указатные объемы работ)

_____ **Сейтов Б.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Отопление (02-01-04)**
наименование, адрес

Договор **№40 от 22.04.2019 года**

А К Т №26
о приемке выполненных работ
за ноябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Система отопления									
			трубы водогазопроводные									
1	26	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	78	1580,01	17,79	123241	1388	91228	30548	166092
			НР - 98%, СП - 85%			392,63	7,01	30625	546		12303	
2	28	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1960,13	17,79	58804	534	46491	11749	76198
			НР - 98%, СП - 85%			392,63	7,01	11779	210		5644	
3	29	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2141,15	17,79	8565	71	6923	1567	10942
			НР - 98%, СП - 85%			392,63	7,01	1571	28		810	
4	30	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	75	1753,47	38,71	131510	2903	72740	55809	202305
			НР - 98%, СП - 85%			744,89	14,41	55867	1081		14986	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	31	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	45	2244,20	46,44	100989	2090	59136	39711	151956
						883,63	16,85	39763	758		11256	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				423109	6985	276518	139384	607493
								139605	2623	–	44999	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				423109				
		Материалы		Тенге				276518				
		Всего заработная плата		Тенге					142229			
			Накладные расходы	Тенге				139384				
			Сметная прибыль	Тенге				44999				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				607492				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
			Сметная заработная плата	Тенге					142229			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				607492				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
			Сметная заработная плата	Тенге					142229			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								607493
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				139605				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6985			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2623			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						276518		
			- Накладные расходы	Тенге							139384	
			- Сметная прибыль	Тенге							44999	
			ИТОГО:									607 493
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		1,0498961							637 805
			ИТОГО с НДС		12%						76 537	714 341
			Скидка		10%						71 434	-71 434
			Итого с учетом гендерной скидки 10%									642 907
			в том числе НДС 12%									*68 883*

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

Кыдырбай А.Ж.

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

(расценки соотв.)

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Булатжулов С.

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Кожанова Г.Р.

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

Косаев С.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

Сейтов Б.

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление акта выполненных работ)

Тихонова М. В.

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Водопровод и канализация (02-01-03)**
наименование, адрес

Договор **№40 от 22.04.2019 года**

А К Т №27
о приемке выполненных работ
за ноябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1									
1	11	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	45	2312,59	20,28	104067	913	83106	20009	134001
			НР - 98%, СП - 8%			445,51	8,20	20048	369		9926	
2	12	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	42	2615,30	20,28	109843	852	90279	18675	138799
			НР - 98%, СП - 8%			445,51	8,20	18712	344		10281	
3	13	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	140	3592,90	35,62	503006	4987	417879	80550	630241
			НР - 98%, СП - 8%			572,43	14,67	80140	2054		46685	
4	14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	94,34	86,81	1,05	8190	99	188	7745	17209
			НР - 98%, СП - 8%			83,77	--	7903	--		1275	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				725105	6851	591452	126979	920250
								126802	2767	--	68167	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				725105				
			Материалы	Тенге				591453				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего заработная плата	Тенге					129569			
			Накладные расходы	Тенге				126978				
			Сметная прибыль	Тенге				68167				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				920250				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
			Сметная заработная плата	Тенге					129569			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				920250				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
			Сметная заработная плата	Тенге					129569			
			РАЗДЕЛ 2.1 Горячее водоснабжение Т3-Т4									
5	88	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2906	1761,88	20,28	2274	26	1673	574	3076
						445,51	8.20	575	11		228	
6	94	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	55	644,31	97,62	35437	5369	14134	14143	53547
						289,70	48,65	15934	2676		3968	
7	95	2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	51,7	268,00	--	13856	--	13856	--	14964
											1108	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				51567	5395	29663	14717	71587
								16509	2686		5302	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				49293				
			Материалы	Тенге				14134				
			Всего заработная плата	Тенге					18609			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13856				
			Накладные расходы	Тенге				14143				
			Сметная прибыль	Тенге				5075				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				68511				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					18609			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				2274				
			Материалы	Тенге				1673				
			Всего заработная плата	Тенге					586			
			Накладные расходы	Тенге				574				
			Сметная прибыль	Тенге				228				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3076				
			Сметная заработная плата	Тенге					586			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				71586				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					19195			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая К1									
10	160	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	0,168	840,00	--	141	--	141	--	152
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
8	161	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	65	6959,49	32,70	452367	2126	390090	59723	553057
			НР - 98%; СП - 8%			925,40	12,16	60151	791		40967	
9	162	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	35	10232,35	48,51	358132	1698	320806	35532	425157
			НР - 98%; СП - 8%			1017,94	17,98	35628	629		31493	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				810640	3823	711037	95255	978366
								95779	1420	--	72471	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				810640				
		Материалы		Тенге				710897				
		Всего заработная плата		Тенге					97199			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				141				
			Накладные расходы	Тенге				95255				
			Сметная прибыль	Тенге				72472				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				978367				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
			Сметная заработная плата	Тенге					97199			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				978367				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
			Сметная заработная плата	Тенге					97199			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1970203
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				239090				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16070			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6874			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1332152		
			- Накладные расходы	Тенге							236951	
			- Сметная прибыль	Тенге							145940	
			ИТОГО:									1 970 203
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		1,0498961							2 068 508
			ИТОГО с НДС		12%						248 221	2 316 729

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Скидка		10%						231 673	-231 673
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									2 085 057
			в том числе НДС 12%									*223 399*

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Кыдырбай А.Ж.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Булаткулов С.**

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Кожакова Г.К.**

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Косаев С.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Сейтов Б.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Вентиляция (02-01-05)**
наименование, адрес

Договор **№40 от 22.04.2019 года**

А К Т №28
о приемке выполненных работ
за ноябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	73	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 90%, СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	29,7	5085,29 1859,55	50,91 21,14	151033 55229	1512 628	94292	54739 16462	222234
2	76	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 95%, СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	210,5	5103,58 1473,15	40,41 16,60	1074304 310098	8507 3493	755699	307320 110530	1492153
3	79	Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка НР - 95%, СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	120,5	5188,16 753,48	33,13 11,72	625173 90794	3992 1412	530387	90362 57243	772778
			Строительные работы									
4	82	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани НР - 70%, СП - 8%	м3 изоляции	5	22222,26 18618,40	1382,78 674,22	111111 93092	6914 3371	11105	73312 14754	199177

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	83	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	5	15534,00	--	77670	--	77670	--	83884
						--	--	--	--		6214	
6	86	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	400	685,00	--	274000	--	274000	--	295920
						--	--	--	--		21920	
7	87	С123-050104-0108 2305-0104-0108 РСНБ РК 2015	Шиберы из листовой стали, толщина 1,0 мм	м2	200	4300,00	--	860000	--	860000	--	928800
						--	--	--	--		68800	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3994946
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				549213				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20925			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8904			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2603153		
			- Накладные расходы	Тенге							525733	
			- Сметная прибыль	Тенге							295923	
			ИТОГО:									3 994 946
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		1,0498961							4 194 278
			ИТОГО с НДС		12%						503 313	4 697 592
			Скидки		10%						469 759	-469 759
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									4 227 832
			в том числе НДС 12%									*452 982*

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Кыдырбай А.Ж.**

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ (роспись)

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Булатжуков С.**

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Кожакеев Г.К.**

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Косаев С.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Уетенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

_____ **Сейтов Б.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление акта выполненных работ)

Тихонова М. В.

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Тепломеханика котельной (06-05-03)**
наименование, адрес

Договор **№40 от 22.04.2019 года**

А К Т №29
о приемке выполненных работ
за ноябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Топливоснабжение									
1	90	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. инд. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка									
				шт.	12	2170,81	85,08	26050	1021	3596	21159	50986
						1786,05	13,22	21433	159		3777	
2	91	2304-0902-3126 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа Genebre									
				шт.	2	2084,00	--	4168	--	4168	--	4501
						--	--	--	--		333	
3	92	2304-0902-3124 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre									
				шт.	6	988,00	--	5928	--	5928	--	6402
						--	--	--	--		474	
4	93	2304-1001-3301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 11823-91									
				шт.	4	32857,00	--	131428	--	131428	--	141942
						--	--	--	--		10514	
5	94	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр , диаметр 25 мм. Установка									
				фильтр	1	1152,89	149,60	1153	150	14	1018	2344
						988,80	49,60	989	50		174	
6	95	2304-1013-2101 РСНБ РК 2015	Фильтр топливный модели MM, с резьбой 3/8", типа Giacomini СТ РК ГОСТ Р 50553-2010									
				шт.	1	6627,00	--	6627	--	6627	--	7157
						--	--	--	--		530	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	96	1312-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4	2025,32	933,96	8101	3736	61	3303	12317
			НР - 61%, СП - 8%			1076,11	277,68	4304	1111		912	
8	97	1312-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	23	1985,86	927,05	45675	21322	302	18536	69347
			НР - 61%, СП - 8%			1045,70	275,45	24051	6335		5137	
9	98	2301-1307-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм	м	4	366,00	--	1464	--	1464	--	1581
			СП - 8%			--	--	--	--		117	
10	99	2301-1307-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м	18	303,00	--	5454	--	5454	--	5890
			СП - 8%			--	--	--	--		436	
11	100	2301-1307-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2 мм	м	5	231,00	--	1155	--	1155	--	1247
			СП - 8%			--	--	--	--		92	
			антикоррозионная защита трубопроводов									
12	101	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	4,5	376,04	--	1692	--	--	1168	3089
			НР - 60%, СП - 8%			376,04	--	1692	--		229	
13	102	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,5	87,85	2,26	395	10	186	138	576
			НР - 60%, СП - 8%			44,25	0,26	199	1		43	
14	103	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	4,5	661,95	3,22	2979	15	2816	104	3329
			НР - 60%, СП - 8%			32,81	0,53	148	2		247	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				242269	26253	163199	45426	310708
								52816	7658	--	23015	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				53776				
		Материалы		Тенге				363				
		Всего заработная плата		Тенге					35802			
			Накладные расходы	Тенге				21839				
			Сметная прибыль	Тенге				6049				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				81664				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					35802			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5066				
		Материалы		Тенге				3003				
		Всего заработная плата		Тенге					2042			
			Накладные расходы	Тенге				1409				
			Сметная прибыль	Тенге				518				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6994				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2042			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				183427				
		Материалы		Тенге				3611				
		Всего заработная плата		Тенге					22630			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				156224				
		Сдача и испытание		Тенге				33				
			Накладные расходы	Тенге				22177				
			Сметная прибыль	Тенге				16448				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				222052				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					22630			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				310710				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
			Сметная заработная плата	Тенге					60474			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**310708**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				52816				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					26253			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7658			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						163199		
			- Накладные расходы	Тенге							45426	
			- Сметная прибыль	Тенге							23015	
			ИТОГО:									**310 708**
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		**1,0498961**							**326 211**
			ИТОГО с НДС		**12%**						**39 145**	**365 356**
			Скидка		**10%**						**36 536**	**-36 536**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**328 821**
			в том числе НДС 12%									***35 231***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Кыдырбай А.Ж.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ (расценки соответ.)

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТАЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Булатбудов С.**

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Кожакова Г.К.** (расценки соответ.)

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEET"

_____ **Косаев С.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за укрупненные объемы работ)

_____ **Сейтов Б.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район
наименование, адрес

Объект: Отопление и вентиляция котельной (06-05-07)
наименование, адрес

Договор: №40 от 22.04.2019 года

А К Т №30
о приемке выполненных работ
за ноябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Вентиляция									
			Приточная система П1									
1	1	Е11-202501-0104 1120-2501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 40 тыс м3/час. Установка	камера	1	169029,32 141460,20	12055,45 4647,47	169029 141460	12055 4647	15514	143186 24977	337192
2	2	51-050501-0203 5105-0501-0203 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-3,15, номинальной производительность по воздуху 5000 м3/ч, размеры 700 мм х 450 мм	комплект	1	384547,00 -	- -	384547 -	- -	384547	- -	384547
3	3	Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной тонколистовой стали. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,1	5188,16 753,48	33,13 11,72	10895 1582	70 25	9243	1575 998	13468
4	4	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,492	4731,32 1108,49	37,67 15,45	2328 545	19 8	1764	542 230	3099

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	С121-050308-0475 2105-0308-0475 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм	м2	0,5	1063,00	--	532	--	532	--	574
			СП - 8%			--	--	--	--		43	
6	6	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепление воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25	542,00	--	13550	--	13550	--	14634
			СП - 8%			--	--	--	--		1084	
			строительные работы									
7	7	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	22222,26	1382,78	2222	138	222	1466	3984
			НР - 36%; СП - 8%			18618,40	674,22	1862	67		295	
8	8	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,124	15534,00	--	1926	--	1926	--	2080
			СП - 8%			--	--	--	--		154	
			Система ПЕ 1									
9	9	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,27	5353,68	42,37	1445	11	974	454	2052
			НР - 98%; СП - 8%			1702,58	13,94	460	4		152	
10	10	Е11-200501-0105 1120-0501-0105 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	4235,47	135,07	4235	135	755	3324	8165
			НР - 98%; СП - 8%			3344,58	47,59	3345	48		605	
11	11	С123-050302-1705 2305-0302-1705 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 05, размерами 200 мм х 250 мм	шт.	1	11544,00	--	11544	--	11544	--	12468
			СП - 8%			--	--	--	--		924	
12	12	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х200 мм. Установка	решетка	1	1693,67	52,65	1694	53	301	1327	3262
			НР - 98%; СП - 8%			1340,34	13,88	1340	14		242	
			Система ПЕ 2									
13	13	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка "-	м2 поверхности воздуховодов	0,27	"- 5353,68	42,37	1445	11	974	"- 454	2052
			НР - 98%; СП - 8%			1702,58	13,94	460	4		152	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	Е11-200501-0105 1120-0501-0105 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 1000 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	заслонка	1	4235,47 3344,58	135,07 47,59	4235 3345	135 48	755	3324 605	8165
15	15	С123-050302-1705 2305-0302-1705 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 05, размерами 200 мм х 250 мм *СП - 8%*	шт.	1	11544,00 --	-- --	11544 --	-- --	11544	-- 924	12468
16	16	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	1	1693,67 1340,34	52,65 13,88	1694 1340	53 14	301	1327 242	3262
			Система ПЕ 3									
17	17	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,27	5353,68 1702,58	42,37 13,94	1445 460	11 4	974	454 152	2052
18	18	Е11-200501-0105 1120-0501-0105 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 1000 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	заслонка	1	4235,47 3344,58	135,07 47,59	4235 3345	135 48	755	3324 605	8165
19	19	С123-050302-1705 2305-0302-1705 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 05, размерами 200 мм х 250 мм *СП - 8%*	шт.	1	11544,00 --	-- --	11544 --	-- --	11544	-- 924	12468
20	20	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	1	1693,67 1340,34	52,65 13,88	1694 1340	53 14	301	1327 242	3262
			Система ПЕ 4									
21	21	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,27	5353,68 1702,58	42,37 13,94	1445 460	11 4	974	454 152	2052
22	22	Е11-200501-0105 1120-0501-0105 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 1000 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	заслонка	1	4235,47 3344,58	135,07 47,59	4235 3345	135 48	755	3324 605	8165
23	23	С123-050302-1705 2305-0302-1705 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 05, размерами 200 мм х 250 мм *СП - 8%*	шт.	1	11544,00 --	-- --	11544 --	-- --	11544	-- 924	12468

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	24	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252x200 мм. Установка	решетка	1	1693,67 1340,34	52,65 13,88	1694 1340	53 14	301	1327 242	3262
			ВЕ1									
25	25	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,9891	4712,87 1473,15	37,70 11,32	4661 1457	37 11	3167	1439 488	6588
26	26	С121-050308-0475 2105-0308-0475 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм x 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,2	1063,00 –	– –	213 –	– –	213	– 17	230
27	27	Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1	3911,71 3646,48	70,63 13,88	3912 3646	71 14	195	3587 600	8099
28	28	С123-050301-2210 2305-0301-2210 РСНБ РК 2015	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм	шт.	1	11251,00 –	– –	11251 –	– –	11251	– 900	12151
			Строительные работы									
29	29	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минеральными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани	м3 изоляции	0,05	22222,26 18618,40	1382,78 674,22	1111 931	69 34	111	733 148	1992
30	30	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,062	15534,00 –	– –	963 –	– –	963	– 77	1040
31	31	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,5	685,00 –	– –	1028 –	– –	1028	– 82	1110
			ВЕ2									
32	32	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,9891	4712,87 1473,15	37,70 11,32	4661 1457	37 11	3167	1439 488	6588

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	33	С121-050308-0475 2105-0308-0475 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,2	1063,00	–	213	–	213	–	230
			СП - 8%			–	–	–	–		17	
34	34	Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1	3911,71	70,63	3912	71	195	3587	8099
			НР - 98%; СП - 8%			3646,48	13,88	3646	14		600	
35	35	С123-050301-2210 2305-0301-2210 РСНБ РК 2015	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм	шт.	1	11251,00	–	11251	–	11251	–	12151
			СП - 8%			–	–	–	–		900	
			Строительные работы									
36	36	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани	м3 изоляции	0,05	22222,26	1382,78	1111	69	111	733	1992
			НР - 76%; СП - 8%			18618,40	674,22	931	34		148	
37	37	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,062	15534,00	–	963	–	963	–	1040
			СП - 8%			–	–	–	–		77	
38	38	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,5	685,00	–	1028	–	1028	–	1110
			СП - 8%			–	–	–	–		82	
39	39	еплоснабжение П1			–	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
40	40	Ц13-121101-0306 1312-1101-0306 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	14595,64	6299,80	14596	6300	364	6301	22569
			НР - 61%; СП - 8%			7932,00	2397,80	7932	2398		1672	
41	41	51-011005-0301 5101-1005-0301 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой BELIMO - R3015-2P5-B1, Kvs 2.5 м3/ч, PN 25, DN 15	шт.	1	142856,00	–	142856	–		–	142856
						–	–	–	–	142856	–	
42	42	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Присоединение электропривода к электрической сети	шт.	1	2382,89	17,47	2383	17	993	989	3641
			НР - 72%; СП - 8%			1373,00	–	1373	–		270	
43	43	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1	20289,11	412,42	20289	412	3032	16643	39887
			НР - 98%; СП - 8%			16844,62	138,08	16845	138		2955	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	44	51-020605-0112 5102-0605-0112 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Str-RS 15/6 PN 10, типа WILO	шт.	1	52413,00	--	52413	--	52413	--	52413
45	45	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Присоединение насоса к электрической сети	шт	1	2382,89 1373,00	17,47 --	2383 1373	17 --	993	989 270	3641
46	46	Е11-180501-0203 1118-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 25 мм. Установка	вставка	2	9966,18 1347,57	75,11 11,28	19932 2695	150 23	17087	2663 1808	24403
47	47	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	7	2197,79 1786,05	112,06 26,44	15385 12502	784 185	2099	12434 2225	30044
48	48	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2170,81 1786,05	85,08 13,22	6512 5358	255 40	899	5290 944	12746
49	49	С123-040902-3604 2304-0902-3604 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	6091,00 --	-- --	36546 --	-- --	36546	-- 2924	39470
50	50	С123-040902-3601 2304-0902-3601 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	5141,00 --	-- --	15423 --	-- --	15423	-- 1234	16657
51	51	С123-041001-5404 2304-1001-5404 РСНБ РК 2015	Клапан обратный, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	1	5394,00 --	-- --	5394 --	-- --	5394	-- 432	5826
52	52	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	16707,38 * 988,80	145,01 42,60	16707 989	145 43	15573	1011 417	19136
53	53	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2525,62 311,12	-- --	10102 1244	-- --	8858	1220 906	12228

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	54	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в отрезке прямые или угловые. Установка	комплект	4	472,39 408,70	– –	1890 1635	– –	255	1602 279	3771
55	55	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры	шт.	4	1698,00 –	– –	6792 –	– –	6792	– 543	7335
56	56	ПЗ-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	8	1536,36 766,76	91,15 0,13	12291 6134	729 1	5428	3742 1283	17316
57	57	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1960,13 392,63	17,79 7,01	88206 17669	801 315	69736	17624 8466	114296
58	58	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	45	85,49 83,77	1,05 –	3847 3770	47 –	30	3694 603	8145
59	59	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники. Установка	шт.	4	2388,97 2036,85	290,58 134,21	9556 8147	1162 537	247	8511 1445	19512
60	60	С123-041010-2705 2304-1010-2705 РСНБ РК 2015	Сборник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°C, типа Watts	шт.	4	3612,00 –	– –	14448 –	– –	14448	– 1156	15604
			Строительные работы									
61	61	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	45	644,31 289,70	97,62 48,65	28984 13037	4393 2189	11564	11572 3245	43811
62	62	С121-110403-0507 2111-0403-0507 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция K-Flex, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм (ОСТ 16381-77	м	49,5	1613,00 –	– –	79844 –	– –	79844	– 6387	86231
63	63	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,2	87,85 44,25	2,26 0,26	545 274	14 2	257	190 59	794

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	64	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,2	155,96 51,76	3,22 0,53	967 321	20 3	626	224 95	1286
65	65	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34	542,00	–	18428 –	– –	18428	– 1474	19902
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1333709	28681	445819	273406	1689306
								279395	10999	579816	82189	
		Стоимость оборудования		Тенге				579816				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				579816				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				31652				
		Материалы		Тенге				7776				
		Всего заработная плата		Тенге					19211			
			Накладные расходы	Тенге				12021				
			Сметная прибыль	Тенге				3494				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				47167				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					19211			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				119603				
		Материалы		Тенге				12891				
		Всего заработная плата		Тенге					19685			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				84653				
			Накладные расходы	Тенге				14918				
			Сметная прибыль	Тенге				10762				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				145283				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					19685			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				602638				
		Материалы		Тенге				159183				
		Всего заработная плата		Тенге					251498			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				181314				
		Сдача и испытание		Тенге				9904				
			Накладные расходы	Тенге				246468				
			Сметная прибыль	Тенге				67928				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				917034				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
			Сметная заработная плата	Тенге					251498			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1689300				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
			Сметная заработная плата	Тенге					290394			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1689306
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				279395				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28681			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10999			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						445819		
			Оборудование, инвентарь	Тенге						579816		
			- Накладные расходы	Тенге							273406	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	Тенге							82189	
			ИТОГО:									**1 689 306**
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		**1,0498961**							**1 773 596**
			ИТОГО с НДС		**12%**						**212 831**	**1 986 427**
			Скидка		**10%**						**198 643**	**-198 643**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**1 787 785**
			в том числе ПДС 12%									***191 548***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Кыдырбай А.Ж.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА ДАМУ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Булаткулов С.**

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Кожакова Г.К.**

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Косаев С.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Сейтов Б.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Внутреннее газоснабжение котельной (06-05-01)**
наименование, адрес

Договор **№40 от 22.04.2019 года**

А К Т №31
о приемке выполненных работ
за ноябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	14	1311-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования**									
			НР - 23%; СП - 8%	комплект	1	6625,44	1158,45	6625	1158	79	4402	11910
						5388,00	481,50	5388	482		882	
2	15	1119-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Клапаны предохранительные, диаметр до 80 мм. Установка**									
			НР - 95%; СП - 8%	клапан	1	8182,06	296,66	8182	297	4104	3796	12936
						3780,92	92,54	3781	93		958	
3	16	СТ прайс лист ТОО "МетТрансТермин ал"	**Сигнализатор загазованности ФСТ-03 с датчиками СН1 и СО и электромагнитным клапаном КЗГМ-150**									
			СП - 8%	шт	1	259929,04	–	259929	–	259929	–	280723
						–	–	–	–		20794	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								305569
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9169				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1455			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					574			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						264112		
			- Накладные расходы	Тенге							8198	
			- Сметная прибыль	Тенге							22634	
			ИТОГО:									305 569
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		1,0498961							320 816

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО с НДС		**12%**						**38 498**	**359 314**
			Скидка		**10%**						**35 931**	**-35 931**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**323 382**
			в том числе НДС 12%									***34 648***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Кыдырбай А.Ж.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ (расписка соотв.)

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" ҚАЛАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Булаткулов Т.К.**

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Кожахова Г.К.**

Эксперт авторского надзора
ТОО ГСН "NEFT"

_____ **Косаев С.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Сейтов Б.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АЛС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Автоматизация и контроль котельной (06-05-02)**
наименование, адрес

Договор **№40 от 22.04.2019 года**

А К Т №32
о приемке выполненных работ
за ноябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			приборы давления показывающие									
1	1	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка									
				комплект	21	446,60	--	9379	--	347	8851	19688
						430,10	--	9032	--		1458	
2	2	СТ Прайс лист ТОО"DV Engineering"	Манометр тип 111.10									
				шт.	10	4821,43	--	48214	--	48214	--	52071
						--	--	--	--		3857	
3	3	СТ Прайс лист ТОО"DV Engineering"	Манометр тип 233.50									
				шт.	9	16517,86	--	148661	--	148661	--	160554
						--	--	--	--		11893	
4	4	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка									
				комплект	10	472,39	--	4724	--	637	4005	9428
						408,70	--	4087	--		698	
5	5	2305-1501-0401 РСНБ РК 2015	Термометр Т4.1,Т1.1,Т1.2,Т1.3,Т9.1,Т9.2,Т9.3,Т7,Т14,Т17									
				шт.	8	4634,00	--	37072	--	37072	--	40038
						--	--	--	--		2966	

1	1a	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	СТ Прайс лист ТОО"DV Engineering"	Термометр тип A5050 WIKA	шт.	2	17690,18	--	35380	--	35380	--	38211
						--	--	--	--		2830	
			прессостат									
7	7	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Реле давления, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	3	1193,87	--	3582	--	132	2588	6663
						1150,00	--	3450	--		494	
8	8	СТ Прайс лист ИП"AYVAZ"	Прессостат EPS 10	шт.	3	27225,81	--	81677	--	81677	--	88212
						--	--	--	--		6534	
			термостат									
9	9	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	Термостат, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	1	1150,00	--	1150	--	--	863	2174
						1150,00	--	1150	--		161	
10	10	2305-1403-0102 РСНБ РК 2015	Термостат комнатный. С03В2	шт.	1	20292,00	--	20292	--	20292	--	21915
						--	--	--	--		1623	
			реле									
11	11	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	Реле протока. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	1	1150,00	--	1150	--	--	863	2174
						1150,00	--	1150	--		161	
12	12	СТ Прайс лист ТОО"ISV Plus"	Реле протока FF81 P	шт.	1	27723,21	--	27723	--	27723	--	29941
						--	--	--	--		2218	
13	13	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	Реле перепада давления. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	5	1150,00	--	5750	--	--	4313	10868
						1150,00	--	5750	--		805	
14	14	СТ Прайс лист ТОО"АКЭТО"	Реле перепада давления ДР-ДД-02	шт.	5	202139,29	--	1010696	--	1010696	--	1091552
						--	--	--	--		80856	
15	15	СТ Прайс лист ТОО"DV EnginEEring"	Запорный кран для установки прессостатов и реле перепада давления 910.10	шт.	35	3571,43	--	125000	--	125000	--	135000
						--	--	--	--		10000	
			уровень дизтоплива в топливной емкости									
16	16	1311-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поплавковый сигнализатор уровня. Монтаж оборудования	шт.	2	2915,13	1467,37	5830	2935	319	2847	9371
						1288,00	609,90	2576	1220		694	
17	17	СТ Прайс лист ТОО"АКЭТО"	Датчик уровня поплавковый	шт.	2	7885,00	--	15770	--	15770	--	17032
						--	--	--	--		1262	
18	18	1311-0203-0106 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	8916,82	836,38	8917	836	1181	5482	15551
						6900,00	409,82	6900	410		1152	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	СТ Прайс лист ТОО"АКЭТО"	Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ1-Щ1.У.Р.									
				шт.	1	15454,46	--	15454	--	15454	--	16691
						--	--	--	--		1236	
20	20	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015	Датчик температуры. Установка на фланцевых соединениях									
				шт.	1	1343,11	--	1343	--	193	863	2382
						1150,00	--	1150	--		176	
21	21	СТ Прайс лист ТОО"АКЭТО"	Термопреобразователь сопротивления ДТС3225-РТ100.В2									
				шт.	1	6309,82	--	6310	--	6310	--	6815
						--	--	--	--		505	
22	22	1311-0203-0106 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры. Установка на фланцевых соединениях									
				шт.	1	8916,82	836,38	8917	836	1181	5482	15551
						6900,00	409,82	6900	410		1152	
23	23	СТ Прайс лист ТОО"АКЭТО"	Контроллер систем отопления и ГВС ТРМ32-Щ7.ТС	шт.	1	52350,00	--	52350	--	52350	--	56538
						--	--	--	--		4188	
24	24	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015	Датчик температуры. Установка на фланцевых соединениях									
				шт.	2	1343,11	--	2686	--	386	1725	4764
						1150,00	--	2300	--		353	
25	25	СТ Прайс лист ТОО"АКЭТО"	Термопреобразователь сопротивления ДТС3225-РТ100.В2									
				шт.	1	6309,82	--	6310	--	6310	--	6815
						--	--	--	--		505	
26	26	СТ Прайс лист ТОО"АКЭТО"	Термопреобразователь сопротивления ДТС3005-РТ100.В2									
				шт.	1	5050,00	--	5050	--	5050	--	5454
						--	--	--	--		404	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1865453
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				44445				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4608			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2039			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1640335		
			- Накладные расходы	Тенге							37882	
			- Сметная прибыль	Тенге							138181	
			ИТОГО:									1 865 453
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		1,0498961							1 958 532
			ИТОГО с НДС		12%						235 024	2 193 556

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Скидка		10%						219 356	-219 356
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									1 974 200
			в том числе НДС 12%									*211 521*

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Кыдырбай А.Ж.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ (расценки соотв.)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЫЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Сембаев Б.**

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Кожакова Г.К.**

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "ХЕФТ"

_____ **Косаев С.А.**

Подрядчик
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за выполнение объемы работ)

_____ **Сейтов Б.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект: **Пожарная сигнализация и охранная сигнализация,котельная 2,4 МВт (06-05-06)**
наименование, адрес

Договор: **№40 от 22.04.2019 года**

А К Т №33
о приемке выполненных работ
за ноябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Автоматическая пожарная сигнализация									
1	1	Ц13-100701-0105 1310-0701-0105 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС. Монтаж оборудования**									
				шт.	1	8268,77	1,56	8269	2	185	4930	14255
						8082,00	--	8082	--		1056	
2	2	С СТ Прайс-лист ТОО"Эгида Групп"	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 4 шлейфа С2000-4 НВП Болид**									
				шт.	1	11785,71	--	11786	--	11786	--	12729
						--	--	--	--		943	
3	3	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Устройство блок питания и контроля. Монтаж оборудования**									
				шт.	1	7303,63	1,56	7304	2	182	4343	12579
						7120,00	--	7120	--		932	
4	4	С СТ Прайс-лист ТОО"Эгида Групп"	**Резервированный источник электропитания 24В, 2,5А под АКБ 2х12А/ч ИВЭПР 24/2.5 2х12 БР**									
				шт.	1	16686,61	--	16687	--	16687	--	18022
						--	--	--	--		1335	
5	5	С123-080306-0209 2308-0306-0209 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч**									
				шт.	2	4266,00	--	8532	--	8532	--	9215
						--	--	--	--		683	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой. Монтаж оборудования	шт.	5	3515,58	2,28	17578	11	537	10388	30204
						3406,00	--	17030	--		2237	
7	7	С123-080302-0305 2308-0302-0305 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	5	1184,00	--	5920	--	5920	--	6394
						--	--	--	--		474	
8	8	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС ручной. Монтаж оборудования	шт.	1	1372,14	0,72	1372	1	49	806	2353
						1322,00	--	1322	--		174	
9	9	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	1	825,00	--	825	--	825	--	891
						--	--	--	--		66	
10	10	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3	2745,56	1,92	5491	4	199	3226	9414
						2644,00	--	5288	--		697	
11	11	С СТ Прайс-лист ТОО"Эгида Групп"	Оповещатель свето-звуковой "Выход" 12-27 В, 40 мА,100 дб/м Сфера ЗУ ВЫХОД	шт.	1	1517,86	--	1518	--	1518	--	1639
						--	--	--	--		121	
12	12	С СТ Прайс-лист ТОО "Ронекс Секьюрити"	Оповещатель свето-звуковой 24В/35 мА 100 дб/м 90х90х30 IP55 ОРБИТА С3(24В)	шт.	1	2053,57	--	2054	--	2054	--	2218
						--	--	--	--		164	
13	13	Ц13-100701-0110 1310-0701-0110 РСНБ РК 2015	Ретранслятор интерфейса. Монтаж оборудования	шт.	1	4689,61	1,56	4690	2	157	2764	8050
						4530,90	--	4531	--		596	
14	14	С СТ Прайс-лист ТОО"Эгида Групп"	Ретранслятор интерфейса С2000-РПИ	шт.	1	18656,25	--	18656	--	18656	--	20149
						--	--	--	--		1493	
			Кабельно проводниковая продукция									
15	15	Ц13-100701-0503 1310-0701-0503 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим	м	45	638,83	1,20	28747	54	9061	11975	43981
						436,26	--	19632	--		3258	
16	16	С СТ Прайс-лист ТОО"Эгида Групп"	Кабель связывай с однопроволочный медными жилами КСРЭВнг(А)FRLS 2х0,50	м	65	25,00	--	1625	--	1625	--	1755
						--	--	--	--		130	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	С123-061623-0202 2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,01	68335,00	–	683	–	683	–	738
			СП - 8%			–	–	–	–		55	
18	18	С123-061401-0202 2306-1401-0202 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,02	167127,00	–	3343	–	3343	–	3610
			СП - 8%			–	–	–	–		267	
19	19	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	50	97,82	1,71	4891	86	965	2788	8293
			НР - 72%, СП - 8%			76,80	0,64	3840	32		614	
20	20	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	50	333,01	9,96	16650	498	5272	7961	26580
			НР - 72%, СП - 8%			217,60	3,53	10880	177		1969	
21	21	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	51	30,00	–	1530	–	1530	–	1652
			СП - 8%			–	–	–	–		122	
22	22	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1	4203,36	1184,56	4203	1185	374	2227	6945
			НР - 72%, СП - 8%			2644,00	449,48	2644	449		514	
23	23	С123-070202-0527 2307-0202-0527 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, 53800 ДКС	шт.	1	793,00	–	793	–	793	–	856
			СП - 8%			–	–	–	–		63	
24	24	Ц13-100405-0104 1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная. Установка	шт.	1	1373,52	–	1374	–	359	619	2152
			НР - 61%, СП - 8%			1015,00	–	1015	–		159	
25	25	С123-061709-0202 2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная на 12 секций	шт.	1	1418,00	–	1418	–	1418	–	1531
			СП - 8%			–	–	–	–		113	
26	26	С123-020601-1202 2302-0601-1202 РСНБ РК 2015	Держатель с хомутиком диам.16-32мм	шт.	100	111,00	–	11100	–	11100	–	11988
			СП - 8%			–	–	–	–		888	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								258193
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				81384				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1843			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					658			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						103810		
			- Накладные расходы	Тенге							52027	
			- Сметная прибыль	Тенге							19123	
			ИТОГО:									**258 193**
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		**1,0498961**							**271 076**
			ИТОГО с НДС		**12%**						**32 529**	**303 605**
			Скидка		**10%**						**30 360**	**-30 360**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**273 244**
			в том числе НДС 12%									***29 276***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Кыдырбай А.Ж.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ (расценки соотв.)

"АЛМАТЫ КАЛАСЫ ЖИЛЫСЫ КАПАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Сембаев Б.**

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Кожаева А.К.**

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Косаев С.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за правильные объемы работ)

_____ **Сейтов Б.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект: **Наружные сети газоснабжения (06-04)**
наименование, адрес

Договор: **№40 от 22.04.2019 года**

А К Т №34
о приемке выполненных работ
за ноябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Наружные сети газоснабжения									
			Строительные работы									
1	1	В11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**									
				м3 грунта	4,896	1426,04	--	6982	–	–	5027	12970
						1426,04	--	6982	–		961	
2	2	В11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, палухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
				м3 грунта	3,496	858,28	--	3001	–	–	2160	5574
						858,28	–	3001	–		413	
3	3	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**									
				м3	0,2	16075,03	1087,29	3215	217	2748	271	3765
						1250,10	239,68	250	48		279	
4	4	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3, В15. Устройство**									
				м3	1,2	22010,86	1720,54	26413	2065	18495	5748	34734
						4877,46	386,14	5853	463		2573	
5	5	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**									
				т конструкций	0,06202	102681,45	6019,16	6368	373	449	3845	11030
						89424,00	419,20	5546	26		817	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Металлическая опора									
				т	0,06202	461493,00	–	28622	–	28622	–	30912
						–	–	–	–		2290	
7	7	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж									
				т конструкций	0,0525	131498,36	1846,18	6904	97	550	4335	12137
						119180,70	477,74	6257	25		899	
8	8	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции для металлической опоры									
				т	0,0525	461493,00	–	24228	–	24228	–	26167
						–	–	–	–		1938	
9	9	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,5	87,85	2,26	747	19	352	261	1088
						44,25	0,26	376	2		81	
10	10	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,52	155,96	3,22	1329	27	861	307	1767
						51,76	0,53	441	5		131	
11	11	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,013	1053147,69	365174,93	13691	4747	618	10211	25815
						640458,00	152968,20	8326	1989		1912	
12	12	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,052	4170,00	–	54427	–	54427	–	58781
						–	–	–	–		4354	
13	13	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,032	1332541,74	476222,28	42641	15239	11592	20354	68035
						494066,00	148428,98	15810	4750		5040	
14	14	С123-020101-1052 2302-0101-1052 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1218,00	–	1218	–	1218	–	1315
						–	–	–	–		97	
15	15	С123-020101-0233 2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	3867,00	–	19335	–	19335	–	20882
						–	–	–	–		1547	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80									
				шт.	2	3798,00	–	7596	–	7596	–	8204
						–	–	–	–		608	
17	17	Е11-160601-0105 1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Кран шаровый диаметром до 150 мм. Установка									
				шт.	1	9111,05	490,54	9111	491	1269	7331	17758
						7350,75	130,30	7351	130		1315	
18	19	Е11-160401-0406 1116-0401-0406 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений									
				соединение	1	4085,00	289,68	4085	290	431	3322	8000
						3363,85	26,44	3364	26		593	
19	20	С СТ прайс лист ТОО "Тазинвест Капитал 2050"	Изолирующее фланцевое соединение диам.150									
				шт	1	19910,71	–	19911	–	19911	–	21504
						–	–	–	–		1593	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				279823	23566	192702	63172	370438
								63556	7464	–	27441	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				98018				
			Материалы	Тенге				34664				
			Всего заработная плата	Тенге					48295			
			Накладные расходы	Тенге				44340				
			Сметная прибыль	Тенге				11389				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				153747				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					48295			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				66121				
			Материалы	Тенге				999				
			Всего заработная плата	Тенге					11854			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				52850				
			Накладные расходы	Тенге				8179				
			Сметная прибыль	Тенге				5944				
			ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	Тенге				80246				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					11854			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				115683				
			Материалы	Тенге				1701				
			Всего заработная плата	Тенге					10871			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				102487				
			Накладные расходы	Тенге				10654				
			Сметная прибыль	Тенге				10107				
			ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				136443				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					10871			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				370436				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
			Сметная заработная плата	Тенге					71020			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**370438**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**63556**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**23566**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**7464**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**192702**		
			- Накладные расходы	Тенге							**63172**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**27441**	
			ИТОГО:									**370 438**
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		**1,0498961**							**388 921**
			ИТОГО с НДС		**12%**						**46 671**	**435 592**
			Скидка		**10%**						**43 559**	**-43 559**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**392 033**
			в том числе НДС 12%									***42 004***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Кыдырбай А.Ж.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ (подпись, соотв.)

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙлы ҚАЛалық ОРТА БАСҚАРМАСы" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Булатхан А.С.**

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Кожакеев Е.К.**

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Косяев С.А.**

Подрядчик
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Утепов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за выполнение объемы работ)

_____ **Сейтов Б.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик: ГКУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"1
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район
наименование, адрес

Объект: Тепловые сети (06-03)
наименование, адрес

Договор: №40 от 22.04.2019 года

А К Т №35
о приемке выполненных работ
за ноябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Подземные тепловые сети									
			Трубы									
			Изоляционные работы									
1	32	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	11,819	376,04	--	4444	--	--	3067	8112
			НР - 69%; СП - 8%			376,04	--	4444	--		601	
2	33	1113-0601-0302 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	м2	11,82	209,06	0,99	2471	12	1225	855	3592
			НР - 69%; СП - 8%			104,42	0,40	1234	5		266	
3	34	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 в 4 слоя	м2	10	1410,00	11,18	14100	112	13303	487	15754
			НР - 69%; СП - 8%			68,53	2,12	685	21		1167	
4	35	1126-0101-0601 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3 изоляции	0,99	118614,57	1050,06	117428	1040	1268	87869	221721
			НР - 76%; СП - 8%			116282,88	502,36	115120	497		16424	
5	36	2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,2727	7175,00	--	45007	--	45007	--	48607
			СП - 8%			--	--	--	--		3601	
6	37	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	175,59	3431,51	26,64	602539	4679	114189	369125	1049397
			НР - 76%; СП - 8%			2754,55	11,50	483671	2020		77733	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	38	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0002019	434656,00	–	88	–	88	–	95
			СП - 8%			--	–	–	–		7	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				786077	5842	175080	461403	1347278
								605155	2543	–	99799	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				786077				
			Материалы	Тенге				129986				
			Всего заработная плата	Тенге					607698			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				45094				
			Накладные расходы	Тенге				461403				
			Сметная прибыль	Тенге				99798				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1347279				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								435
			Сметная заработная плата	Тенге					607698			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1347279				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								435
			Сметная заработная плата	Тенге					607698			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1347278
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				605155				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5842			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2543			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						175080		
			- Накладные расходы	Тенге							461403	
			- Сметная прибыль	Тенге							99799	
			ИТОГО:									
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		**1,0498961**							**1 347 278**
												1 414 502
			ИТОГО с НДС		**12%**						**169 740**	**1 584 242**
			Скидка		**10%**						**158 424**	**-158 424**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**1 425 818**
			в том числе ПДС 12%									***152 766***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Кыдырбай А.Ж.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ (расшифровка подп.)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ҚАЙЫЛЫ КАПАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛДІ

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Булаткулов С.**

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Кожанова Г.В.**

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Косаев С.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за выполненные объемы работ)

_____ **Гейтов Б.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект: **Электроосвещение и силовое электрооборудование (02-01-06)**
наименование, адрес

Договор: **№40 от 22.04.2019 года**

А К Т №36
о приемке выполненных работ
за ноябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование									
			изделия для прокладки кабелей									
1	215	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные, диаметр до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	4060	267,25	9,58	1085020	38883	318585	534159	1748713
						179,20	3,53	727552	14336		129534	
2	216	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	4141,2	30,00	-	124236	-	124236	-	134175
							-	-			9939	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1209256	38883	442821	534159	1882888
			Стоимость монтажных работ	Тенге				727552	14336	-	139473	
			Материалы	Тенге				1085020				
			Всего заработная плата	Тенге				318584				
			Накладные расходы	Тенге					741888			
			Сметная прибыль	Тенге				534159				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				129534				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1748713				577
			Сметная заработная плата	Тенге					741888			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				124236				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				124236				
			Сметная прибыль	Тенге				9939				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				134175				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1882888				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								577
			Сметная заработная плата	Тенге					741888			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1882888**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				727552				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					38883			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14336			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						442821		
			- Накладные расходы	Тенге							534159	
			- Сметная прибыль	Тенге							139473	
			ИТОГО:									**1 882 888**
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		**1,0498961**							**1 976 837**
			ИТОГО с НДС		**12%**						**237 220**	**2 214 057**
			Скидка		**10%**						**221 406**	**-221 406**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**1 992 651**
			в том числе НДС 12%									***213 498***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Кыдырбай А.Ж.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ (по оценке соотв.)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖЕРГІЛІКТІ АТКАРУШЫ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Булаткулов С.**

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Косякова Г.В.**

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Косяк С.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Сейтов Б.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район
наименование, адрес

Объект: Покрытия (07-02)

Договор: №40 от 22.04.2019 года

АКТ №37
о приемке выполненных работ
за ноябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Покрытие тротуаров тип 2									
			Спортивные площадки тип4									
1	26	Е11-010203-0109 1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2763,11	84,77 65,09	19,68 4,97	234232 179844	54387 13720	--	135366 29888	403486
2	27	Е11-010201-0701 1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	2763,11	25,94 --	25,94 11,22	71684 --	71684 30997	--	27318 7520	101522
3	28	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракции 40-70. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	57,874	7686,70 215,35	1501,89 353,24	444860 12463	86920 20443	315477	35539 38432	518821
4	29	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракции 10-20. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	52,4363813	7806,40 215,35	1501,89 353,24	409339 11292	78753 18523	319294	32200 35323	476862
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1160115** **203600**	**291745** **83683**	**664771** --	**229423** **111163**	**1500701**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1160115**				
			Материалы	Тенге				**664770**				
			Всего заработная плата	Тенге					287282			
			Накладные расходы	Тенге				**229423**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				111163				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1500701				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								273
			Сметная заработная плата	Тенге					287282			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1500701				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								273
			Сметная заработная плата	Тенге					287282			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1500701**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				203600				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					291745			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					83683			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						664771		
			- Накладные расходы	Тенге							229423	
			- Сметная прибыль	Тенге							111163	
			ИТОГО:									**1 500 701**
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		**1,0498961**							**1 575 580**
			ИТОГО с НДС		**12%**						**189 070**	**1 764 650**
			Скидки		**10%**						**176 465**	**-176 465**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**1 588 185**
			в том числе НДС 12%									***170 163***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

Кыдырбай А.Ж.

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

(посмотрен соотв.)

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Оразгазы К.

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Кожакова Г.К.

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

Косаев С.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устепов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Сейтов Б.

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

Тихонова М. В.