Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", пл. Республики, 4**
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, Красногвардейский тракт, 463 В**
Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации
к деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

СПРАВКА № 6 от 27 ноября 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 40	22.04.2019 г.				
		доп. согл. №2	15.05.2019 г.				
		доп. согл. №3	13.11.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС	Всего к оплате
		В отчётном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	495 796 879									
в том числе за ноябрь 2019 г.		13 793 349							655 202	15 448 551

М.П. **Заказчик:** Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" _____ Караласов С.М. "27" ноября 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Подрядчик:** Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Устенов Н.Т. "27" ноября 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Технический надзор:** ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА" _____ Оразгазы К. "27" ноября 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Директор департамента проектирования** ТОО "СП "NEFT" _____ Оспанов Е.С. "27" ноября 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Покрытия. По корректировке. Протокол №1**

Договор **№40 от 22.04.2019 года**

А К Т №38
о приемке выполненных работ
за ноябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Покрытие проездов тип 1												
1		**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**									
				м3 материала основания в плотном теле	**791,75**	**2702,29**	**1030,56**	**2139540**	**815943**	**1211979**	**323966**	**2660586**
						140,98	**237,89**	**111618**	**188351**		**197080**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2139540**	**815943**	**1211979**	**323966**	**2660586**
								111618	**188351**	--	**197080**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2139540**				
			Материалы	Тенге				**1211979**				
			Всего заработная плата	Тенге					**299969**			
			Накладные расходы	Тенге				**323966**				
			Сметная прибыль	Тенге				**197080**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2660586**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**227**
			Сметная заработная плата	Тенге					**299969**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2660586**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**227**
			Сметная заработная плата	Тенге					**299969**			
РАЗДЕЛ 2. Покрытие спортивных площадок тип 4												
			Футбольное поле (1270 м2)									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2		Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	317,5	2702,29	1030,56	857978	327202	486016	129914	1066923
						140,98	237,89	44760	75531		79031	
3		Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракции 10-20. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	31,545	7806,40	1501,89	246253	47377	192083	19371	286874
						215,35	353,24	6793	11143		21250	
4		Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	88,9	1137,27	994,79	101103	88437	133	35449	147476
						140,98	228,24	12533	20291		10924	
5		С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления	м3	97,79	2404,00	--	235087	--	235087	--	253894
						--	--	--	--		18807	
6		Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные. Устройство	м2 покрытия	1270	672,54	23,11	854129	29356	--	901816	1896421
						649,43	8,06	824774	10242		140476	
7		С122-060103-0101 2206-0103-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Покрытие напольное ворсовое	м2	1270	2334,00	--	2964180	--	2964180	--	3201314
						--	--	--	--		237134	
			Поребрик									
8		Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	478,78	1477,27	29,52	707285	14135	330221	398192	1193915
						758,03	12,05	362929	5767		88438	
9		С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7,66048	43034,00	--	329661	--	329661	--	356034
						--	--	--	--		26373	
			Беговая дорожка (752,48 м2) , баскетбольно-волейбольная площадка (405 м2)									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10		Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	289,37	2702,29 140,98	1030,56 237,89	781962 40794	298212 68839	442956	118404 72029	972395
11		Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(до 5 см)	м2 покрытия	1157,48	1346,83 44,42	95,86 30,46	1558928 51414	110959 35260	1396555	93608 132203	1784740
12		Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(до 5 см)	м2 покрытия	1157,48	300,69 0,24	0,04 --	348046 275	50 --	347721	297 27867	376211
			Спортивная площадка (335,63 м2)									
13		Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	83,9075	2702,29 140,98	1030,56 237,89	226743 11829	86471 19961	128443	34333 20886	281962
14		Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	33,563	2879,67 140,98	994,79 228,24	96650 4732	33388 7660	58530	13383 8803	118836
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				9308006 1360833	1035587 254693	6911586 --	1744767 884221	11936995
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				9308006				
			Материалы	Тенге				3382658				
			Всего заработная плата	Тенге					1615526			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2964180				
			Местные материалы	Тенге				564748				
			Накладные расходы	Тенге				1744768				
			Сметная прибыль	Тенге				884222				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11936996				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1409
			Сметная заработная плата	Тенге					1615526			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11936996				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1409
			Сметная заработная плата	Тенге					1615526			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								14597581
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1472450				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1851530			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					443044			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8123565		
			- Накладные расходы	Тенге							2068733	
			- Сметная прибыль	Тенге							1081301	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:									**14 597 581**
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		**1,0498961**							**15 325 943**
			ИТОГО с НДС		**12%**						**1 839 113**	**17 165 057**
			Скидка		**10%**						**1 716 506**	**-1 716 506**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**15 448 551**
			в том числе НДС 12%									***1 655 202***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Кыдырбай А.Ж.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Оразгазы К.**

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Кожакова Г.К.**

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Косаев С.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Сейтов Б.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**