Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Форма №КС-3

Субподрядчик: ТОО "KazStroy Capital"

Договор: Договор субподряда №07 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №38 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №38 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	37 569,61	33 544,29							4 025,31	37 569,61
Всего по стройке	37 569,61	33 544,29							4 025,31	37 569,61

Генподрядчик:
Директор
ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Субподрядчик
Директор
ТОО "KazStroy Capital"

_____ **Алдияров Б. О.**

Программный комплекс АВС (редакция 2024.6)

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №38 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Субподрядчик: ТОО "KazStroy Capital" Договор субподряда №07 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**27779**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11244
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5837*
		машины и механизмы	тенге			7041
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1764*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9495
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Раздел 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ				**22622**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9092
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4654*
		машины и механизмы	тенге			4587
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1146*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8944
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
1	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (2,35).0.001	**км**	**0,00235**	**3 432 778**	**8067**

1	2	3	4	5	6	7
2	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (2,35).1.02	м	2,397	1 986	4760
		Металлопрокат				
3	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	2,1	1 243	2610
4	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	1	7 185	7185
		Раздел 2. Ответвления к вводам в здания				**5157**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2152
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1183*
		машины и механизмы	тенге			2454
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*618*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			551
		Кабельно-проводниковая продукция				
5	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (1.4).0.001	км	0,0014	3 432 778	4806
6	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1.4.1,02	м	1,428	246	351

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**27779**
		Всего прямые затраты				**27 779,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 916,75**
		Итого				**29 695,75**
		Сметная прибыль - 5%				**1 484,79**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**593,92**
		Итого				**31 774,45**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 % , К - 1,0557				**33 544,29**
		НДС- 12%				**4 025,31**
		Стоимость строительства				**37 569,61**

Генподрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____Елемесов Н. Ж.

Субподрядчик:

Диретор ТОО "KazStroy Capital"

_____Алдияров Б. О.