Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации к деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", пл. Республики, 4**
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, Красногвардейский тракт, 463 В**

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район

СПРАВКА №11 от 26 июня 2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№40	22.04.2019 г.				
		доп.согл. №7	28.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
		В отчётном месяце за май без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	626 565 189									
в том числе за июнь 2020 г.		79 699 398							9 563 928	89 263 326

М.П. **Заказчик:** Заместитель руководителя
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" Каратасов С.М. "26" июня 2020 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Подрядчик:** Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" Устонов Н.Т. "26" июня 2020 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Технический надзор:** ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА" Конурбаев Б.К. "26" июня 2020 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Директор департамента проектирования** ТОО "СП "NEFT" Оспанов Е.С. "26" июня 2020 года
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы - АР (02-01-02)**
наименование, адрес

Договор **№40 от 22.04.2019 года**

А К Т №79
о приемке выполненных работ
за июнь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Кровля									
			Лист АР6									
			Ограждение парапета ОГП-1									
1	104	**Е11-120101-1201** **1112-0101-1201** **РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**214**	**98,93** **69,09**	**22,81** **6,31**	**21172** **14785**	**4881** **1350**	**1506**	**14844** **2881**	**38897**
2	105	**С121-130814-1901** **2113-0814-1901** **РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,665154**	**513118,00** **--**	**--** **--**	**341302** **--**	**--** **--**	**341302**	**--** **27304**	**368607**
3	106	**Е11-130301-0406** **1113-0301-0406** **РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**10,3925754**	**87,85** **44,25**	**2,26** **0,26**	**913** **460**	**23** **3**	**430**	**319** **99**	**1331**
4	107	**Е11-130301-1406** **1113-0301-1406** **РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**10,3925754**	**155,96** **51,76**	**3,22** **0,53**	**1621** **538**	**33** **5**	**1050**	**375** **160**	**2155**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**365008** **15783**	**4938** **1358**	**344288** **--**	**15538** **30444**	**410990**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**365008**				
			Материалы	Тенге				**2985**				
			Всего заработная плата	Тенге					**17141**			

			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				341302				
			Накладные расходы	Тенге				15538				
			Сметная прибыль	Тенге				30444				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				410990				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					17141			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				410990				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					17141			
			РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка									
			Лист АР1.4									
			Потолок									
5	307	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**116,41**	**102,54**	**0,75**	**11937**	**87**	**980**	**8731**	**22322**
			НР - 80%, СП - 8%			**93,38**	**0,38**	**10870**	**44**		**1653**	
6	308	**Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**110,1662**	**634,65**	**6,23**	**69917**	**686**	**11179**	**46734**	**125983**
			НР - 80%, СП - 8%			**526,95**	**3,32**	**58052**	**366**		**9332**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**81854**	**773**	**12159**	**55465**	**148305**
								68922	**409**	**--**	**10985**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**81854**				
			Материалы	Тенге				**12158**				
			Всего заработная плата	Тенге					**69332**			
			Накладные расходы	Тенге				**55465**				
			Сметная прибыль	Тенге				**10986**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**148305**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
			Сметная заработная плата	Тенге					69332			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				148305				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
			Сметная заработная плата	Тенге					69332			
			РАЗДЕЛ 3.Наружная отделка									
			Облицовка цоколя, листы АР10, АР15									
7	350	**Е11-150106-0401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Облицовка наружная (цоколь) декоративной плиткой**	**м2 поверхности облицовки**	**116,44**	**5748,06**	**87,14**	**669305**	**10147**	**27483**	**507679**	**1271142**
			НР - 80%, СП - 8%			**5424,90**	**25,11**	**631675**	**2924**		**94159**	
8	351	**С121-030302-0610 2103-0302-0610 РСНБ РК 2015**	**Плитки декоративные толщиной 50 мм, цветные**	**м2**	**117,6044**	**2511,00**	**--**	**295305**	**--**	**295305**	**--**	**318929**

			СП - 8%				--	--	--	--		23624	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**964609**	**10147**	**322788**	**507679**	**1590071**
								631675	**2924**	**--**	**117783**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**964609**				
			Материалы	Тенге				**27483**				
			Всего заработная плата	Тенге					**634599**			
			Местные материалы	Тенге				**295305**				
			Накладные расходы	Тенге				**507679**				
			Сметная прибыль	Тенге				**117783**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1590071**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**495**
			Сметная заработная плата	Тенге					**634599**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1590071**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**495**
			Сметная заработная плата	Тенге					**634599**			
			РАЗДЕЛ 4.Разные работы									
			Приямок ПР-1, листы АР25,АР26									
9	**459**	**Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Каркас навеса приямка. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1878**	**64984,65**	**19887,46**	**12204**	**3735**	**1162**	**5617**	**19247**
			НР - 69%; СП - 8%			**38906,34**	**4438,75**	**7307**	**834**		**1426**	
10	**460**	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Конструкции навеса приямка. Монтаж.**	**т конструкций**	**0,39648**	**94268,99**	**20531,39**	**37376**	**8140**	**899**	**21125**	**63181**
			НР - 69%; СП - 8%			**71472,50**	**5748,07**	**28337**	**2279**		**4680**	
11	**461**	**С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,429366**	**491604,00**	**--**	**211078**	**--**	**211078**	**--**	**227964**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16886**	
12	**462**	**С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,154914**	**439337,00**	**--**	**68059**	**--**	**68059**	**--**	**73504**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5445**	
13	**463**	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,46596**	**74327,20**	**24955,97**	**34634**	**11628**	**4046**	**15758**	**54423**

			НР - 69%, СП - 8%			40691,20	8321,24	18960	3877		4031	
14	464	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,46596	521335,00 --	-- --	242921 --	-- --	242921	-- 19434	262355
			СП - 8%									
15	465	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	43,0471542	87,85 44,25	2,26 0,26	3782 1905	97 11	1780	1322 408	5512
			НР - 69%, СП - 8%									
16	466	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	43,0471542	155,96 51,76	3,22 0,53	6714 2228	139 23	4347	1553 661	8928
			НР - 69%, СП - 8%									
17	467	Е11-100106-0402 1110-0106-0402 РСНБ РК 2015	Приборы. Установка	комплект	6	515,77 511,75	4,02 1,72	3095 3071	24 10	--	2773 469	6337
			НР - 90%, СП - 8%									
18	468	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Навес-шарнир	шт.	6	490,00 --	-- --	2940 --	-- --	2940	-- 235	3175
			СП - 8%									
19	469	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	10,5	762,40 675,60	20,19 7,87	8005 7094	212 83	699	6602 1169	15776
			НР - 22%, СП - 8%									
20	470	С121-100104-1013 2110-0104-1013 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,075	3043,00 --	-- --	36744 --	-- --	36744	-- 2940	39684
			СП - 8%									
			Стремянка СМ-1, лист АР29									
21	484	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1753	74327,20 40691,20	24955,97 8321,24	13030 7133	4375 1459	1522	5928 1517	20475
			НР - 69%, СП - 8%									
22	485	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1753	521335,00 --	-- --	91390 --	-- --	91390	-- 7311	98701
			СП - 8%									
23	486	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,7027	87,85	2,26	589	15	277	206	858

			НР - 69%, СП - 8%			44,25	0,26	297	2		64	
24	487	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,7027	155,96	3,22	1045	22	676	242	1390
			НР - 69%, СП - 8%			51,76	0,53	347	4		103	
			Навес над приямком КНЛ-1, листы АР31,АР32									
25	488	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Каркас навеса приямка. Монтаж	т конструкций	0,15999	64984,65	19887,46	10397	3182	990	4785	16396
			НР - 69%, СП - 8%			38906,34	4438,75	6225	710		1215	
26	489	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Конструкции навеса приямка. Монтаж.	т конструкций	0,581321	94268,99	20531,39	54801	11935	1318	30974	92637
			НР - 69%, СП - 8%			71472,50	5748,07	41548	3341		6862	
27	490	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,532478	491604,00	--	261768	--	261768	--	282710
			СП - 8%			--	--	--	--		20941	
28	491	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,208833	439337,00	--	91748	--	91748	--	99088
			СП - 8%			--	--	--	--		7340	
29	492	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,8113282	87,85	2,26	2443	63	1149	854	3561
			НР - 69%, СП - 8%			44,25	0,26	1231	7		264	
30	493	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	27,8113282	155,96	3,22	4337	90	2808	1003	5768
			НР - 69%, СП - 8%			51,76	0,53	1439	15		427	
31	494	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	9,6	762,40	20,19	7319	194	639	6036	14424
			НР - 94,5%, СП - 8%			675,60	7,87	6486	76		1068	

32	495	С121-100104-1013 2110-0104-1013 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012								
				м2	11,04	3043,00	--	33595	--	33595	--	36282
			СП - 8%			--	--	--	--		2688	
			Навес над приямком КНЛ-1, лист АР33									
33	506	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Каркас навеса приямка. Монтаж								
				т конструкций	0,49569	64984,65	19887,46	32212	9858	3069	14825	50800
			НР - 60% СП - 8%			38906,34	4438,75	19285	2200		3763	
34	507	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Конструкции навеса приямка. Монтаж.								
				т конструкций	1,125414	94268,99	20531,39	106092	23106	2550	59965	179341
			НР - 60% СП - 8%			71472,50	5748,07	80436	6469		13284	
35	508	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т								
				т	1,430598	491604,00	--	703288	--	703288	--	759551
			СП - 8%			--	--	--	--		56263	
36	509	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т								
				т	0,190506	439337,00	--	83696	--	83696	--	90392
			СП - 8%			--	--	--	--		6696	
37	510	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
				м2	58,8384822	87,85	2,26	5169	133	2432	1807	7534
			НР - 60% СП - 8%			44,25	0,26	2604	16		558	
38	511	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза								
				м2	58,8384822	155,96	3,22	9176	190	5941	2123	12203
			НР - 60% СП - 8%			51,76	0,53	3045	31		904	
39	512	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство								
				м2 кровли	30	762,40	20,19	22872	606	1998	18864	45075
			НР - 60% СП - 8%			675,60	7,87	20268	236		3339	
40	513	С121-100104-1013 2110-0104-1013 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012								
				м2	34,5	3043,00	--	104984	--	104984	--	113382

			СП - 8%			--	--	--	--		8399	
			Люк доступа, лист АР35									
41	548	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции люков. Монтаж**	т конструкций	0,112976	97099,50	4497,03	10970	508	203	7226	19651
			ПР - 49%, СП - 8%			90802,60	1890,18	10259	214		1456	
42	549	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,112976	491604,00	--	55539	--	55539	--	59983
			СП - 8%			--	--	--	--		4443	
			Главный вход, лист АР36									
43	556	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Конструкции навеса входа. Монтаж.**	т конструкций	0,97762	94268,99	20531,39	92159	20072	2214	52090	155789
			ПР - 67%, СП - 8%			71472,50	5748,07	69873	5619		11540	
44	557	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,97762	491604,00	--	480602	--	480602	--	519050
			СП - 8%			--	--	--	--		38448	
45	558	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Костыль К3. Установка**	т стальных элементов	0,0117	692410,00	6306,44	8101	74	7316	858	9676
			ПР - 18%, СП - 8%			60804,80	1361,66	711	16		717	
46	559	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ 021 за один раз**	м2	54,734809	87,85	2,26	4808	123	2263	1681	7009
			ПР - 6%, СП - 8%			44,25	0,26	2422	14		519	
47	560	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	54,734809	155,96	3,22	8536	176	5527	1975	11352
			ПР - 6%, СП - 8%			51,76	0,53	2833	29		841	
			Крыльца Кр-1,Кр-2,Кр-3, ограждение ОГН-1, лист АР41									
48	585	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщиной 30 мм). Устройство**	м2 стяжки	34,5	629,58	27,74	21720	957	8960	11550	35932
			ПР - 94%, СП - 8%			342,12	14,05	11803	485		2662	
49	586	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	34,5	147,21	9,42	5079	325	4462	425	5944
			ПР - 91%, СП - 8%			8,46	4,65	292	160		440	

50	587	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**								
				м2 покрытия	**34,5**	**4708,27** **1052,03**	**126,02** **59,35**	**162435** **36295**	**4348** **2048**	**121792**	**36042** **15878**	**214356**
			Водоприемная воронка лист АР42								
51	592	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка**								
				т конструкций	**0,41622**	**336460,61** **206080,00**	**120407,90** **19919,80**	**140042** **85775**	**50116** **8291**	**4151**	**64905** **16396**	**221343**
52	593	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**								
				т	**0,41622**	**438768,00** **--**	**--** **--**	**182624** **--**	**--** **--**	**182624**	**--** **14610**	**197234**
53	594	Е11-150403-1202 1115-0403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска суриком, количество окрасок 2**								
				м2 кровли	**18,275614**	**274,78** **107,73**	**1,29** **0,64**	**5022** **1969**	**24** **12**	**3029**	**1584** **528**	**7135**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3485140** **481477**	**154465** **38570**	**2849195** **--**	**380698** **309268**	**4175108**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**465570**				
			Материалы	Тенге				**176100**				
			Всего заработная плата	Тенге					**109615**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**175322**				
			Накладные расходы	Тенге				**97502**				
			Сметная прибыль	Тенге				**45046**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**608118**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**93**
			Сметная заработная плата	Тенге					**109615**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**3019570**				
			Материалы	Тенге				**22121**				
			Всего заработная плата	Тенге					**410432**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2475655**				
			Накладные расходы	Тенге				**283198**				
			Сметная прибыль	Тенге				**264221**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**3566989**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**333**
			Сметная заработная плата	Тенге					**410432**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4175107**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**426**
			Сметная заработная плата	Тенге					**520047**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6324474**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1197857**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**170324**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**43261**			

			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3528430		
			- Накладные расходы	Тенге							959380	
			- Сметная прибыль	Тенге							468480	
			ИТОГО:									**6 324 474**
			Итого по акту в текущих ценах 2020 года		**1,0864865**							**6 871 456**
			ИТОГО с НДС		**12%**						**824 575**	**7 696 030**
			Скидка		**10%**						**769 603**	**-769 603**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**6 926 427**
			в том числе НДС 12%									***742 117***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

Кыдырбай А.Ж.

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Оразгазы К.

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Кожакова Г.К.

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

Халхабай Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Сейтов Б.

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

Тихонова М. В.

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Наружные сети электроснабжения (04-01)**
наименование, адрес

Договор **№40 от 22.04.2019 года**

А К Т №80
о приемке выполненных работ
за июнь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Электротехническое оборудование									
1	29	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**									
			НР - 32%, СП - 80%	шт.	1	8899,18 2746,00	948,70 321,00	8899 2746	949 321	5204	2208 889	11996
2	30	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**									
			СП - 80%	шт.	1	5559,00 --	-- --	5559 --	-- --	5559	-- 445	6004
3	31	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**									
			НР - 32%, СП - 80%	шт	5	2672,70 1301,00	22,06 --	13364 6505	110 --	6749	4684 1444	19491
4	32	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**									
			СП - 80%	шт.	1	1310,00 --	-- --	1310 --	-- --	1310	-- 105	1415
5	33	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**									
			СП - 80%	шт.	3	1310,00 --	-- --	3930 --	-- --	3930	-- 314	4244

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	34	2307-0204-0714 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	430,00	--	430	--	430	--	464
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
7	35	2306-1710-0602 РСНБ РК 2015	**Дин-рейка**	шт	2	357,00	--	714	--	714	--	771
			СП - 8%			--	--	--	--		57	
8	36	2306-1710-0604 РСНБ РК 2015	**Шина**	шт	2	550,00	--	1100	--	1100	--	1188
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
9	37	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	**Пластиковый корпус. Монтаж оборудования**	шт.	2	299,74	--	599	--	60	388	1066
			НР - 72%, СП - 8%			269,33	--	539	--		79	
10	38	2307-0202-0506 РСНБ РК 2015	**Модульный пластиковый корпус КМПн1/2**	шт.	2	356,00	--	712	--	712	--	769
			СП - 8%			--	--	--	--		57	
			кабельная продукция									
11	39	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	305	342,19	153,00	104368	46664	13351	42504	158621
			НР - 72%, СП - 8%			145,42	48,13	44353	14680		11750	
12	40	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	160	369,98	167,57	59198	26812	7004	24449	90338
			НР - 72%, СП - 8%			158,64	53,59	25382	8574		6692	
13	43	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	130	296,61	120,11	38559	15615	5758	15852	58764
			НР - 72%, СП - 8%			132,20	37,16	17186	4830		4353	
14	44	2306-0137-0411 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1632	647785,00	--	105719	--	105719	--	114176
			СП - 8%			--	--	--	--		8457	
15	45	2306-0137-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,3213	374752,00	--	120408	--	120408	--	130040
			СП - 8%			--	--	--	--		9633	
16	47	2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1224	43183,00	--	5286	--	5286	--	5708
			СП - 8%			--	--	--	--		423	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**470153**	**90150**	**283294**	**90085**	**605055**
								96711	**28406**	--	**44820**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**470153**				
		Материалы		Тенге				**38126**				
		Всего заработная плата		Тенге					**125117**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**245167**				
			Накладные расходы	Тенге				**90084**				
			Сметная прибыль	Тенге				**44819**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**605057**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**97**
			Сметная заработная плата	Тенге					**125117**			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				605057				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
			Сметная заработная плата	Тенге					125117			
			РАЗДЕЛ 2. Наружное освещение									
			опоры наружного освещения Н=8,0м									
17	53	1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1**									
				м3 грунта	9	1092,68	--	9834	--	--	7081	18268
			НР - 77% СП - 8%			1092,68	--	9834	--		1353	
18	54	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	**Лишний грунт. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1**									
				м3 грунта	9	460,08	--	4141	--	--	2981	7692
			НР - 77% СП - 8%			460,08	--	4141	--		570	
19	55	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**									
				т	14,58	380,00	--	5540	--		--	5984
			СП - 8%			--	--	--	--		443	
20	56	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**									
				м3 грунта	9	16,11	13,54	145	122	--	53	214
			НР - 77% СП - 8%			2,52	5,68	23	51		16	
21	57	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**									
				м3 основания	4,5	6113,86	1583,86	27512	7127	16503	6685	36933
			НР - 93% СП - 8%			862,75	734,52	3882	3305		2736	
22	58	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты для опор наружного освещения. Устройство**									
				м3	9	20862,34	1720,54	187761	15485	128379	43109	249339
			НР - 93% СП - 8%			4877,46	386,14	43897	3475		18470	
23	59	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**									
				м3	2,4	25555,32	1900,37	61333	4561	39943	16255	83795
			НР - 93% СП - 8%			7012,04	430,72	16829	1034		6207	
24	60	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**									
				опора	12	25544,52	8962,06	306534	107545	21005	176226	521381
			НР - 93% СП - 8%			14832,00	3524,84	177984	42298		38621	
25	61	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**									
				шт.	12	11010,34	5855,90	132124	70271	6734	58397	205762
			НР - 93% СП - 8%			4593,27	2165,60	55119	25987		15242	
26	62	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость стоек и кронштейнов наружного освещения**									
				т	7,1784	491604,00	--	3528930	--	3528930	--	3811245
			СП - 8%			--	--	--	--		282314	
27	63	1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Светильник уличный. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА**									
				шт.	12	5205,38	1598,92	62465	19187	2418	39159	109753
			НР - 77% СП - 8%			3405,04	1127,25	40860	13527		8130	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	64	2307-0106-0331 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный TL0S-H150	шт.	12	69187,00	--	830244	--	830244	--	896664
			СП - 8%			--	--	--	--		66420	
29	65	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,5994	558,73	1,02	5922	11	1331	3668	10358
			НР - 80%, СП - 8%			432,10	0,51	4580	5		767	
30	66	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Установка коробок	шт	12	299,74	--	3597	--	365	2327	6398
			НР - 72%, СП - 8%			269,33	--	3232	--		474	
31	67	2307-0202-0203 РСНБ РК 2015	Коробки протяжные У995	шт.	12	1092,00	--	13104	--	13104	--	14152
			СП - 8%			--	--	--	--		1048	
32	68	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	12	2672,70	22,06	32072	265	16195	11241	46778
			НР - 72%, СП - 8%			1301,00	--	15612	--		3465	
33	69	2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	430,00	--	5160	--	5160	--	5573
			СП - 8%			--	--	--	--		413	
34	70	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	33,6	705,65	88,68	23710	2980	3527	13093	39747
			НР - 72%, СП - 8%			512,00	29,21	17203	981		2944	
35	71	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	33,6	1035,00	--	34776	--	34776	--	37558
			СП - 8%			--	--	--	--		2782	
36	72	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	144	97,82	1,71	14086	247	2780	8029	23885
			НР - 72%, СП - 8%			76,80	0,64	11059	92		1769	
37	73	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14688	167036,00	--	24534	--	24534	--	26497
			СП - 8%			--	--	--	--		1963	
			заземление									
38	74	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	96	4296,57	191,96	412471	18428	283451	83842	536018
			НР - 72%, СП - 8%			1152,00	60,99	110592	5855		39705	
39	75	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	3022,99	162,20	36276	1946	23578	8130	47958
			НР - 72%, СП - 8%			896,00	44,94	10752	539		3552	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	76	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами									
				болт	12	145,39	0,81	1745	10	--	1200	3181
			НР - 60% от ЗП - 8%			144,59	0,40	1735	5		236	
41	77	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,006	419343,00	--	2516	--	2516	--	2717
			СП - 8%			--	--	--	--		201	
			трубы									
42	78	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,835	1174571,92	--	980768	--	822076	120606	1189483
			НР - 60% от ЗП - 8%			190050,00	--	158692	--		88110	
43	79	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,015	145969,92	--	2190	--	23	1647	4143
			НР - 60% от ЗП - 8%			144438,00	--	2167	--		307	
44	80	2301-0405-0104 РСНБ РК 2015	Труба гибкая двустенная гофрированная жесткая диам.50 мм	м	15	2817,00	--	42255	--	42255	--	45635
			СП - 8%			--	--	--	--		3380	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6791745	248184	5849827	603729	7987111
								688193	97156	--	591638	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1589843				
		Материалы		Тенге				339047				
		Всего заработная плата		Тенге					311413			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				873042				
			Накладные расходы	Тенге				224217				
			Сметная прибыль	Тенге				145125				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1959185				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235
			Сметная заработная плата	Тенге					311413			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1594196				
		Материалы		Тенге				1029261				
		Всего заработная плата		Тенге					472197			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2516				
		Транспортные расходы		Тенге				5540				
			Накладные расходы	Тенге				378310				
			Сметная прибыль	Тенге				157800				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2130306				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								404
			Сметная заработная плата	Тенге					472197			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3530675				
		Всего заработная плата		Тенге					1740			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3528930				
			Накладные расходы	Тенге				1200				
			Сметная прибыль	Тенге				282550				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3814425				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1740			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				77031				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				77031				
			Сметная прибыль	Тенге				6162				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				83193				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7987110				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								641
			Сметная заработная плата	Тенге					785349			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8592166**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				784904				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					338333			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					125562			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6133121		
			- Перевозка грузов	Тенге				5540				
			- Накладные расходы	Тенге							693814	
			- Сметная прибыль	Тенге							636458	
			ИТОГО:									**8 592 166**
			Итого по акту в текущих ценах 2020 года		**1,0864865**							**9 335 272**
			ИТОГО с НДС		**12%**						**1 120 233**	**10 455 505**
			Скидка		**10%**						**1 045 551**	**-1 045 551**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**9 409 955**
			в том числе НДС 12%									***1 008 209***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Кыдырбай А.Ж.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____

АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ... ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Сембаев Б.**

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Кожакова Г.К.**

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Халхабай Б.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Сейтов Б.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

_____ **Чихонова М. В.**

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Вентиляция (02-01-05)**
наименование, адрес

Договор **№40 от 22.04.2019 года**

А К Т №81
о приемке выполненных работ
за июнь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Воздушная завеса У1									
1	1	Е11-201701-0102 1120-1701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,4 т. Установка									
				агрегат	1	13143,13 11459,18	1158,95 358,87	13143 11459	1159 359	525	11582 1978	26703
2	2	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Азия Импорт"	Воздушно-тепловая электрическая завеса КЭВ-9П3011Е									
				к-т	1	135642,86 --	-- --	135643 --	-- --	135643	-- 10851	146494
			Системы К1, К1а									
3	3	Е11-202601-1605 1120-2601-1605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью свыше 8 кВт. Установка на стене									
				1 сплит-система	1	8037,34 7913,43	13,10 --	8037 7913	13 --	111	7755 1263	17056
4	6	Ц13-120104-0101 1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 18 мм									
				м	20	1177,17 1057,60	88,68 38,84	23543 21152	1774 777	617	13377 2954	39874
5	7	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Almacom"	Трубы медные диам.6,32мм									
				м	10	426,49 --	-- --	4265 --	-- --	4265	-- 341	4606
6	8	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Almacom"	Трубы медные диам.9,52мм									
				м	10	665,06 --	-- --	6651 --	-- --	6651	-- 532	7183

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	9	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы из полипропиленовых труб. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	10	644,31	97,62	6443	976	2570	2571	9736
			НР - 76%; СП - 8%			289,70	48,65	2897	486		721	
8	10	С121-110403-0202 2111-0403-0202 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция Misot-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 8 мм**	м	5,5	144,00	--	792	--	792	--	855
			СП - 8%			--	--	--	--		63	
9	11	С121-110403-0203 2111-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция Misot-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 10 мм**	м	5,5	146,00	--	803	--	803	--	867
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**253374**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				43422				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3922			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1622			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						151977		
			- Накладные расходы	Тенге							35285	
			- Сметная прибыль	Тенге							18767	
			ИТОГО:									**253 374**
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		**1,0864865**							**275 287**
			ИТОГО с НДС		**12%**						**33 034**	**308 322**
			Скидка		**10%**						**30 832**	**-30 832**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**277 490**
			в том числе НДС 12%									***29 731***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

Кыдырбай А.Ж.

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Булаткулов С.

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Кожакова Г.К.

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

Халхабай Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Сейтов Б.

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

Тихонова М. В.

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы - АР (02-01-02)**
наименование, адрес

Договор **№40 от 22.04.2019 года**

А К Т №82
о приемке выполненных работ
за июнь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка									
			Лист АР1.4									
1	308	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3225,536**	**634,65** **526,95**	**6,23** **3,32**	**2047074** **1699696**	**20098** **10702**	**327280**	**1368319** **273231**	**3688624**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2047074** **1699696**	**20098** **10702**	**327280** --	**1368319** **273231**	**3688624**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2047074**				
			Материалы	Тенге				**327279**				
			Всего заработная плата	Тенге					**1710399**			
			Накладные расходы	Тенге				**1368319**				
			Сметная прибыль	Тенге				**273231**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3688624**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1461**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1710399**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3688624**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1461**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1710399**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3688624**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1699696				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20098			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10702			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						327280		
			- Накладные расходы	Тенге							1368319	
			- Сметная прибыль	Тенге							273231	
			ИТОГО:									**3 688 624**
			Итого по акту в текущих ценах 2020 года		**1,0864865**							**4 007 640**
			ИТОГО с НДС		**12%**						**480 917**	**4 488 557**
			Скидка		**10%**						**448 856**	**-448 856**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**4 039 701**
			в том числе НДС 12%									***432 825***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

Кыдырбай А.Ж.

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Оразгазы К.

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Кожакова Г.К.

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

Халхабай Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Сейтов Б.

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

Тихонова М. В.

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Слабые токи, павильоны 1-7 (02-01-08)**
наименование, адрес

Договор **№40 от 22.04.2019 года**

А К Т №83
о приемке выполненных работ
за июнь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1a	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Видеонаблюдение									
1	1	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**									
				камера	**4**	**4837,00** **4826,72**	**10,28** **--**	**19348** **19307**	**41** **--**	**--**	**13901** **2660**	**35909**
2	2	С123-080501-2150 2308-0501-2150 РСНБ РК 2015	**Видеокамера уличная модели DS-2CE16D1T-IRP**									
				шт.	**4**	**21546,00** **--**	**--** **--**	**86184** **--**	**--** **--**	**86184**	**--** **6895**	**93079**
3	3	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**									
				камера	**4**	**4149,50** **4143,84**	**5,66** **--**	**16598** **16575**	**23** **--**	**--**	**11934** **2283**	**30815**
4	4	С123-080501-2155 2308-0501-2155 РСНБ РК 2015	**Видеокамера купольная модели DS-2CE56D1T-IR**									
				шт.	**4**	**16411,00** **--**	**--** **--**	**65644** **--**	**--** **--**	**65644**	**--** **5252**	**70896**
5	5	Ц13-100410-0114 1310-0410-0114 РСНБ РК 2015	**Видеорегистратор. Монтаж оборудования**									
				шт	**1**	**9896,92**	**--**	**9897**	**--**	**177**	**5929**	**17092**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 61%, СП - 8%			9720,00	--	9720	--		1266	
6	6	С123-080502-0420 2308-0502-0420 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 8-канальный модели 7208HQHI-F1/N	шт.	1	45177,00	--	45177	--	45177	--	48791
			СП - 8%			--	--	--	--		3614	
7	7	С123-080505-1001 2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический	шт.	1	71166,00	--	71166	--	71166	--	76859
			СП - 8%			--	--	--	--		5693	
8	8	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Установка источников питания	шт	2	7303,63	1,56	14607	3	364	8686	25157
			НР - 61%, СП - 8%			7120,00	--	14240	--		1863	
9	9	С123-080505-0511 2308-0505-0511 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания RTO-1.5K-LCD	шт.	1	21824,00	--	21824	--	21824	--	23570
			СП - 8%			--	--	--	--		1746	
10	10	С123-080505-0510 2308-0505-0510 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения SKAT-V.8	шт.	1	21268,00	--	21268	--	21268	--	22969
			СП - 8%			--	--	--	--		1701	
11	11	С123-080306-0209 2308-0306-0209 РСНБ РК 2015	Аккумуляторная батарея, 12 А/ч	шт.	2	4266,00	--	8532	--	8532	--	9215
			СП - 8%			--	--	--	--		683	
12	12	С123-080505-0702 2308-0505-0702 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ	шт.	1	77128,00	--	77128	--	77128	--	83298
			СП - 8%			--	--	--	--		6170	
			Структурированная кабельная система									
13	25	Ц13-100412-0201 1310-0412-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации. Монтаж на стене или в нише	шт.	3	7319,06	--	21957	--	2127	12096	36778
			НР - 61%, СП - 8%			6610,00	--	19830	--		2724	
14	26	С СТ Прайс-лист ТОО "NETTECH"	Шкаф настенный 19-дюймовый,6U,367x600x600, стеклянная дверь с перфорацией по бокам,ручка с замком, TWFS-0666-GP-RAL9004	шт.	3	55966,07	--	167898	--	167898	--	181330
			СП - 8%			--	--	--	--		13432	
15	27	Ц13-100412-0301 1310-0412-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф коммутации связи. Монтаж на полу	шт.	2	19794,76	2466,75	39590	4934	6552	18031	62230
			НР - 61%, СП - 8%			14052,00	727,10	28104	1454		4610	
16	28	С СТ Прайс-лист ТОО "NETTECH"	Шкаф напольный 19-дюймовый,18U,600x800x988, стеклянная дверь с перфорацией по бокам,ручка с замком, TTB-1868-DD-RAL9004	шт.	2	136353,57	--	272707	--	272707	--	294524
			СП - 8%			--	--	--	--		21817	

1	1a	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	29	Ц13-100302-0105 1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования НР - 61%, СП - 8%	шт.	6	9525,81 7932,00	1210,95 356,94	57155 47592	7266 2142	2297	30338 6999	94492
18	30	С123-080102-0406 2308-0102-0406 РСНБ РК 2015	Коммутатор Cisco SG250-26P-K9-EU СП - 8%	шт.	6	203956,00 --	-- --	1223736 --	-- --	1223736	-- 97899	1321635
19	31	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка телекоммуникационная. Монтаж оборудования НР - 61%, СП - 8%	шт.	2	1121,01 1106,00	-- --	2242 2212	-- --	30	1349 287	3879
20	32	С123-080504-0501 2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Розетка телекоммуникационная с одним разъемом RJ-45 кат. 5е, скрытой установки в сборе с коробкой, каркасом и рамкой, белая СП - 8%	шт.	1	9125,00 --	-- --	9125 --	-- --	9125	-- 730	9855
21	33	С123-080504-0501 2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Розетка телекоммуникационная с четырьмя разъемами RJ-45 кат. 5е,скрытой установки в сборе с коробкой, каркасом и рамкой, белая СП - 8%	шт.	1	9125,00 --	-- --	9125 --	-- --	9125	-- 730	9855
22	34	Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования НР - 61%, СП - 8%	шт.	2	1330,11 951,84	-- --	2660 1904	-- --	756	1161 306	4127
23	35	С123-080201-0201 2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350 СП - 8%	шт.	2	4420,00 --	-- --	8840 --	-- --	8840	-- 707	9547
24	36	Ц13-100412-0201 1310-0412-0201 РСНБ РК 2015	Панель коммутации связи. Монтаж на стене НР - 61%, СП - 8%	шт.	5	7319,06 6610,00	-- --	36595 33050	-- --	3545	20161 4540	61296
25	37	С СТ Прайс-лист ТОО "NETTECH"	Патч-панель 19", 1U, 24 портов RJ-45, категория 5е, Hyperline PP2-19-24-8P8C-C5e-110D СП - 8%	шт.	5	10603,57 --	-- --	53018 --	-- --	53018	-- 4241	57259
26	38	Ц13-100902-1213 1310-0902-1213 РСНБ РК 2015	Аксессуары для электроустановки. Монтаж без присоединения проводов НР - 22%, СП - 8%	шт.	6	74,34 72,90	-- --	446 437	-- --	9	315 61	822
27	39	С123-070202-0210 2307-0202-0210 РСНБ РК 2015	Кабельный организатор с пластиковыми кольцами Hyperline CM-1U-PL СП - 8%	шт.	6	5443,00 --	-- --	32658 --	-- --	32658	-- 2613	35271
28	40	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка телекоммуникационная. Монтаж оборудования НР - 61%, СП - 8%	шт.	42	1121,01 1106,00	-- --	47082 46452	-- --	630	28336 6033	81452

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	41	С123-061701-0609 2306-1701-0609 РСНБ РК 2015	Розетка телекоммуникационная с двумя портами кат. 5е	шт.	36	2881,00	--	103716	--	103716	--	112013
			СП - 8%			--	--	--	--		8297	
30	42	С123-070220-1003 2307-0220-1003 РСНБ РК 2015	Розетка телекоммуникационная с одним портом кат. 5е	шт.	6	1766,00	--	10596	--	10596	--	11444
			СП - 8%			--	--	--	--		848	
			Телевидение									
31	64	Ц13-100501-0104 1310-0501-0104 РСНБ РК 2015	Установка антенны	антенна	1	33471,90	--	33472	--	--	20418	58201
			НР - 61%, СП - 8%			33471,90	--	33472	--		4311	
32	65	С СТ Прайс-лист ТОО"КТВ-Сервис Плюс"	Антенна эфирная (МВ, ДМВ) VHF III, 6-12, 21-44 канал HD BOSS	шт.	1	27678,57	--	27679	--	27679	--	29893
			СП - 8%			--	--	--	--		2214	
33	66	Ц13-100202-0207 1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	21675,67	2466,75	21676	2467	249	12009	36380
			НР - 61%, СП - 8%			18960,00	727,10	18960	727		2695	
34	67	Ц13-100501-0116 1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка усилителя	усилитель	1	4013,73	--	4014	--	--	2448	6979
			НР - 61%, СП - 8%			4013,73	--	4014	--		517	
35	68	С СТ Прайс-лист ТОО"КТВ-Сервис Плюс"	Усилитель местного диапазона 47-862 МГц VS 80	шт.	1	53084,82	--	53085	--	53085	--	57332
			СП - 8%			--	--	--	--		4247	
36	69	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка телевизионная	шт	44	1121,01	--	49324	--	660	29685	85330
			НР - 61%, СП - 8%			1106,00	--	48664	--		6321	
37	70	С СТ Прайс-лист ТОО"КТВ-Сервис Плюс"	Телевизионная розетка в сборе с накладкой DB 33	шт.	44	3642,86	--	160286	--	160286	--	173109
			СП - 8%			--	--	--	--		12823	
38	71	С СТ Прайс-лист ТОО"КТВ-Сервис Плюс"	Крышка розетки типа DB,2 выхода DW 42	шт.	44	616,07	--	27107	--	27107	--	29276
			СП - 8%			--	--	--	--		2169	
39	72	Ц13-100411-0206 1310-0411-0206 РСНБ РК 2015	Установка делителей и ответвителей. Монтаж оборудования	шт.	15	2768,48	--	41527	--	5077	22235	68863
			НР - 61%, СП - 8%			2430,00	--	36450	--		5101	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	73	С СТ Прайс-лист ТОО"КТВ-Сервис Плюс"	Делитель телевизионного сигнала на 3 направления в диапазоне 47-862МГц DM 03	шт.	5	1852,68	--	9263	--	9263	--	10004
			СП - 8%			--	--	--	--		741	
41	74	С СТ Прайс-лист ТОО"КТВ-Сервис Плюс"	Делитель телевизионного сигнала на 4 направления в диапазоне 47-862МГц DM 04	шт.	3	2370,54	--	7112	--	7112	--	7681
			СП - 8%			--	--	--	--		569	
42	75	С СТ Прайс-лист ТОО"КТВ-Сервис Плюс"	Ответвитель телевизионный на 4 ответвления, 47-862 МГц DM 36A	шт.	4	4803,57	--	19214	--	19214	--	20751
			СП - 8%			--	--	--	--		1537	
43	76	С СТ Прайс-лист ТОО"КТВ-Сервис Плюс"	Ответвитель телевизионный на 2 ответвления, 47-862 МГц DM 34C	шт.	1	2200,89	--	2201	--	2201	--	2377
			СП - 8%			--	--	--	--		176	
44	77	С СТ Прайс-лист ТОО"КТВ-Сервис Плюс"	Ответвитель телевизионный на 6 ответвлений, 47-862 МГц DM 37B	шт.	2	5669,64	--	11339	--	11339	--	12246
			СП - 8%			--	--	--	--		907	
			Часофикация									
45	92	Ц13-100702-0502 1310-0702-0502 РСНБ РК 2015	Часовая станция. Монтаж на стене	шт.	1	1166,80	--	1167	--	109	645	1957
			НР - 6Р%, СП - 8%			1057,60	--	1058	--		145	
46	93	С СТ Прайс-лист ТОО "AlBiOn grOuP"	Часовая станция для монтажа в 19" стойку ПИК-М-1115	шт.	1	577958,04	--	577958	--	577958	--	624195
			СП - 8%			--	--	--	--		46237	
47	94	Ц13-100702-0201 1310-0702-0201 РСНБ РК 2015	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	10	2438,80	--	24388	--	88	14823	42348
			НР - 6Р%, СП - 8%			2430,00	--	24300	--		3137	
48	95	С СТ Прайс-лист ТОО "AlBiOn grOuP"	Часы стрелочные вторичные размером 415x415x60 мм ВЧС-Д	шт.	10	36575,89	--	365759	--	365759	--	395020
			СП - 8%			--	--	--	--		29261	
49	96	Ц13-100702-0301 1310-0702-0301 РСНБ РК 2015	Электрочасы вторичные уличные односторонние. Монтаж на стене	шт.	1	27435,61	22284,42	27436	22284	32	5009	35040
			НР - 6Р%, СП - 8%			5120,00	3090,72	5120	3091		2596	
50	97	С СТ Прайс-лист ТОО "AlBiOn grOuP"	Часы цифровые вторичные в формате ЧЧ:ММ:СС Пояс-6	шт.	1	102410,71	--	102411	--	102411	--	110604
			СП - 8%			--	--	--	--		8193	
			Кабельно -проводниковая продукция									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	98	Ц13-100105-0503 1310-0105-0503 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля	м	280	632,31	78,04	177048	21851	25921	82787	280622
			НР - 61%, СП - 8%			461,70	23,00	129276	6441		20787	
52	99	С123-061623-0201 2306-1623-0201 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2	км	0,02	60428,00	--	1209	--	1209	--	1305
			СП - 8%			--	--	--	--		97	
53	100	С123-060408-0512 2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,36	35097,00	--	12635	--	12635	--	13646
			СП - 8%			--	--	--	--		1011	
54	101	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	100	97,82	1,71	9782	171	1931	5576	16587
			НР - 72%, СП - 8%			76,80	0,64	7680	64		1229	
55	102	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	100	333,01	9,96	33301	996	10545	15921	53160
			НР - 72%, СП - 8%			217,60	3,53	21760	353		3938	
56	103	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	102	24,00	--	2448	--	2448	--	2644
			СП - 8%			--	--	--	--		196	
57	104	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Держатель с хомутиком 51200 DKC	шт.	200	217,00	--	43400	--	43400	--	46872
			СП - 8%			--	--	--	--		3472	
58	105	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	10	677,15	--	6771	--	36	4108	11750
			НР - 61%, СП - 8%			673,50	--	6735	--		870	
59	106	С123-070202-0103 2307-0202-0103 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм	шт.	10	335,00	--	3350	--	3350	--	3618
			СП - 8%			--	--	--	--		268	
60	107	Ц13-100405-0104 1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная. Установка	шт.	4	1373,52	--	5494	--	1434	2477	8608
			НР - 61%, СП - 8%			1015,00	--	4060	--		638	
61	108	С123-061709-0202 2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная на 12 секций	шт.	4	1418,00	--	5672	--	5672	--	6126
			СП - 8%			--	--	--	--		454	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5177983**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**580972**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**60036**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**14272**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3783039**		
			- Накладные расходы	Тенге							**370378**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**383557**	
			ИТОГО:									**5 177 983**
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		**1,0864865**							**5 625 809**
			ИТОГО с НДС		**12%**						**675 097**	**6 300 906**
			Скидка		**10%**						**630 091**	**-630 091**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**5 670 815**
			в том числе НДС 12%									***607 587***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Кыдырбай А.Ж.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Сембаев Б.**

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Кожакова Г.К.**

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Халхабай Б.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Сейтов Б.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Водопровод и канализация (02-01-03)**
наименование, адрес

Договор **№40 от 22.04.2019 года**

А К Т №84
о приемке выполненных работ
за июнь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1									
1	1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	115	1411,04	14,12	162270	1624	1623	155854	343574
						1382,81	0,10	159023	11		25450	
2	2	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	97,83	137,00	--	13403	--	13403	--	14475
						--	--	--	--		1072	
3	3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	39	1520,82	16,92	59312	660	438	57056	125677
						1492,67	0,16	58214	6		9309	
4	4	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	36,231	214,00	--	7753	--	7753	--	8374
						--	--	--	--		620	
5	5	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	50	1657,70	19,96	82885	998	452	79819	175721
						1628,70	0,26	81435	13		13016	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	46,9	368,00	--	17259	--	17259	--	18640
						--	--	--	--		1381	
7	14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	536	86,81	1,05	46531	563	1069	44001	97775
						83,77	--	44899	--		7243	
8	15	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	147,6	644,31	97,62	95101	14409	37932	37955	143700
						289,70	48,65	42760	7181		10644	
9	16	2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	64,5	268,00	--	17286	--	17286	--	18669
						--	--	--	--		1383	
10	17	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	70,7	333,00	--	23543	--	23543	--	25427
						--	--	--	--		1883	
11	18	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	6,8	390,00	--	2652	--	2652	--	2864
						--	--	--	--		212	
12	21	2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	118,7	673,00	--	79885	--	79885	--	86276
						--	--	--	--		6391	
13	22	2110-0502-1826 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука двухкомпонентный марки К 425	кг	3,5	8336,00	--	29176	--	29176	--	31510
						--	--	--	--		2334	
14	23	2303-0102-1203 РСНБ РК 2015	Кран туалетный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	54	2076,00	--	112104	--	112104	--	121072
						--	--	--	--		8968	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	24	2304-0501-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	145	802,00 --	-- --	116290 --	-- --	116290	-- 9303	125593
16	25	2304-0501-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	37	1046,00 --	-- --	38702 --	-- --	38702	-- 3096	41798
17	26	2304-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1412,00 --	-- --	8472 --	-- --	8472	-- 678	9150
18	27	2304-0501-0204 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	2475,00 --	-- --	12375 --	-- --	12375	-- 990	13365
19	28	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	14	2197,79 1786,05	112,06 26,44	30769 25005	1569 370	4195	24867 4451	60087
20	29	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	14	8667,00 --	-- --	121338 --	-- --	121338	-- 9707	131045
21	30	1312-1101-0303 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	6161,72 5949,00	107,92 52,88	12323 11898	216 106	209	7322 1572	21217
22	32	2305-1207-2001 РСНБ РК 2015	Привод электрический Z941T-10	шт.	2	189205,00 --	-- --	378410 --	-- --	378410	-- 30273	408683
23	33	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2197,79 1786,05	112,06 26,44	4396 3572	224 53	600	3552 636	8584
24	34	2304-1001-0206 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	25607,00 --	-- --	51214 --	-- --	51214	-- 4097	55311
25	35	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	36	1651,00 --	-- --	59436 --	-- --	59436	-- 4755	64191
26	36	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2170,81 1786,05	85,08 13,22	2171 1786	85 13	300	1763 315	4249

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	37	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	937,00 --	-- --	937 --	-- --	937	-- 75	1012
28	38	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	20	20503,17 1189,80	116,17 39,66	410063 23796	2323 793	383944	24097 34733	468894
29	39	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	20	1853,54 1798,72	28,02 11,63	37071 35974	560 233	537	35483 5804	78358
30	40	2308-0307-0109 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗБ/НЗК	шт.	20	23399,00 --	-- --	467980 --	-- --	467980	-- 37438	505418
31	41	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	40	14298,00 --	-- --	571920 --	-- --	571920	-- 45754	617674
			Водомерный узел Д32									
32	42	1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	18097,07 7204,95	278,68 71,76	18097 7205	279 72	10613	7131 2018	27247
33	43	2303-0301-0411 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели M-T 130 QN 10 AN K 10, DN 40, Qnom 10 м3/ч, Tmax 130°C, типа Sensus	шт.	1	83878,00 --	-- --	83878 --	-- --	83878	-- 6710	90588
34	44	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	26063,00 --	-- --	26063 --	-- --	26063	-- 2085	28148
35	45	2303-0302-0503 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.	1	19748,00 --	-- --	19748 --	-- --	19748	-- 1580	21328
36	46	2303-0302-0604 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus	шт.	1	6566,00 --	-- --	6566 --	-- --	6566	-- 525	7091
37	47	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1150,38 988,80	145,01 42,60	1150 989	145 43	16	1011 173	2334
38	48	2304-1013-0706 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	3489,00 --	-- --	3489 --	-- --	3489	-- 279	3768

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	49	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2197,79	112,06	4396	224	600	3552	8584
						1786,05	26,44	3572	53		636	
40	50	2304-0101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	12475,00	--	24950	--	24950	--	26946
						--	--	--	--		1996	
41	51	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1651,00	--	9906	--	9906	--	10698
						--	--	--	--		792	
42	52	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1761,88	20,28	881	10	648	222	1192
						445,51	8,20	223	4		88	
43	53	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	2312,59	20,28	1156	10	923	222	1489
						445,51	8,20	223	4		110	
44	54	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2615,30	20,28	2615	20	2149	445	3305
						445,51	8,20	446	8		245	
45	55	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	3592,90	35,62	10779	107	8955	1726	13505
						572,43	14,67	1717	44		1000	
46	56	1307-0401-0104 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный, масса до 0,6 т. Монтаж оборудования	шт.	1	51107,95	3397,65	51108	3398	6750	25671	82921
						40960,00	1123,50	40960	1124		6142	
47	57	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	25804,36	6859,20	25804	6859	1759	14223	43229
						17186,00	2568,00	17186	2568		3202	
48	58	1118-0401-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,6 м3.Установка	бак	1	11341,68	788,16	11342	788	97	10540	23632
						10457,15	297,61	10457	298		1751	
49	59	Прайс-лист ТОО "Су Ариасы-Сервис Лтд" перечень п.319	Комплектная противопожарная насосная станция Lowara GFF20/10SV03F011T	шт.	1	1975125,00	--	1975125	--		--	1975125
						--	--	--	--	1975125	--	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	60	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Вставка гибкая фланцевая Установка	шт.	2	2197,79	112,06	4396	224	600	3552	8584
						1786,05	26,44	3572	53		636	
51	61	2305-1206-1408 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	2	33550,00	--	67100	--	67100	--	72468
						--	--	--	--		5368	
52	62	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30	87,85	2,26	2635	68	1239	921	3841
						44,25	0,26	1328	8		285	
53	63	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	30	242,87	5,82	7286	175	5945	821	8756
						38,88	0,79	1166	24		649	
54	64	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	354	69,00	--	24426	--	24426	--	26380
						--	--	--	--		1954	
55	65	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	175	542,00	--	94850	--	94850	--	102438
						--	--	--	--		7588	
56	66	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	130	17,00	--	2210	--	2210	--	2387
						--	--	--	--		177	
57	67	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	29,00	--	261	--	261	--	282
						--	--	--	--		21	
58	68	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	49,00	--	392	--	392	--	423
						--	--	--	--		31	
59	69	2302-0401-0201 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 20x16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27	21,00	--	567	--	567	--	612
						--	--	--	--		45	
60	70	2302-0401-0202 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	24,00	--	192	--	192	--	207
						--	--	--	--		15	
61	71	2302-0401-0205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	46,00	--	1012	--	1012	--	1093
						--	--	--	--		81	
62	72	2302-0401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	26,00	--	442	--	442	--	477
						--	--	--	--		35	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	73	2302-0401-0205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	46,00 --	-- --	460 --	-- --	460	-- 37	497
64	74	2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	48,00 --	-- --	288 --	-- --	288	-- 23	311
65	75	2302-0401-0209 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	85,00 --	-- --	425 --	-- --	425	-- 34	459
66	76	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	28,00 --	-- --	224 --	-- --	224	-- 18	242
67	77	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	54,00 --	-- --	1296 --	-- --	1296	-- 104	1400
68	78	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	105,00 --	-- --	2415 --	-- --	2415	-- 193	2608
69	79	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	60,00 --	-- --	660 --	-- --	660	-- 53	713
70	80	2302-0401-2503 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	89,00 --	-- --	890 --	-- --	890	-- 71	961
71	81	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм Д15. Установка	кран	12	11559,10 396,60	-- --	138709 4759	-- --	133950	4664 11470	154843
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5701217 582166	35538 13080	3108388 1975125	546470 341803	6589495
		Стоимость оборудования		Тенге				1975125				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1975125				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1129136				
		Материалы		Тенге				8719				
		Всего заработная плата		Тенге					73841			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1039900				
			Накладные расходы	Тенге				47216				
			Сметная прибыль	Тенге				94108				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1270460				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
			Сметная заработная плата	Тенге					73841			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				257564				
		Материалы		Тенге				45117				
		Всего заработная плата		Тенге					52466			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				152542				
			Накладные расходы	Тенге				39698				
			Сметная прибыль	Тенге				23781				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				321043				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					52466			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2339392				
		Материалы		Тенге				551707				
		Всего заработная плата		Тенге					468938			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1310403				
		Сдача и испытание		Тенге				361				
			Накладные расходы	Тенге				459559				
			Сметная прибыль	Тенге				223916				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3022867				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								356
			Сметная заработная плата	Тенге					468938			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6589495				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								450
			Сметная заработная плата	Тенге					595246			
			РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение Т3-Т4									
72	82	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	109	1411,04	14,12	153804	1539	1538	147722	325648
						1382,81	0,10	150727	10		24122	
73	83	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	92,436	137,00	--	12664	--	12664	--	13677
						--	--	--	--		1013	
74	84	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	20	1520,82	16,92	30416	338	225	29259	64450
						1492,67	0,16	29853	3		4774	
75	85	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	18,58	214,00	--	3976	--	3976	--	4294
						--	--	--	--		318	
76	93	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	187	86,81	1,05	16234	196	374	15351	34112
						83,77	--	15664	--		2527	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	94	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	39	644,31 289,70	97,62 48,65	25128 11298	3807 1897	10023	10029 2813	37970
78	96	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	66	333,00 --	-- --	21978 --	-- --	21978	-- 1758	23736
79	97	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	58	390,00 --	-- --	22620 --	-- --	22620	-- 1810	24430
80	98	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивленнем диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	39,9	442,00 --	-- --	17636 --	-- --	17636	-- 1411	19047
81	100	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	99	681,00 --	-- --	67419 --	-- --	67419	-- 5394	72813
82	101	2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	853,00 --	-- --	7677 --	-- --	7677	-- 614	8291
83	106	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм Д15. Установка	кран	12	11559,10 396,60	-- --	138709 4759	-- --	133950	4664 11470	154843
84	107	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	4	7159,24 806,42	27,22 13,22	28637 3226	109 53	25302	3213 2548	34398
85	108	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2170,81 1786,05	85,08 13,22	2171 1786	85 13	300	1763 315	4249
86	109	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	937,00 --	-- --	937 --	-- --	937	-- 75	1012

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Водомерный узел Д20 (для системы Т3)									
87	115	1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	18097,07 7204,95	278,68 71,76	18097 7205	279 72	10613	7131 2018	27247
88	116	2303-0301-0403 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 2,5 AN, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	38926,00 --	-- --	38926 --	-- --	38926	-- 3114	42040
89	117	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	26063,00 --	-- --	26063 --	-- --	26063	-- 2085	28148
90	118	2303-0302-0503 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.	1	19748,00 --	-- --	19748 --	-- --	19748	-- 1580	21328
91	119	2303-0302-0602 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20, типа Sensus	шт.	1	2154,00 --	-- --	2154 --	-- --	2154	-- 172	2326
92	120	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1152,89 988,80	149,60 49,60	1153 989	150 50	14	1018 174	2344
93	121	2304-1013-0704 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1307,00 --	-- --	1307 --	-- --	1307	-- 105	1412
94	122	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2197,79 1786,05	112,06 26,44	6593 5358	336 79	899	5329 954	12876
95	123	2304-0501-0216 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1789,00 --	-- --	3578 --	-- --	3578	-- 286	3864
96	124	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	681,00 --	-- --	681 --	-- --	681	-- 54	735
97	126	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1761,88 445,51	20,28 8,20	1762 446	20 8	1296	445 177	2383
98	127	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	2312,59	20,28	1156	10	923	222	1489

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						445,51	8,20	223	4		110	
99	128	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2615,30	20,28	7846	61	6448	1334	9914
						445,51	8,20	1337	25		734	
			Водомерный узел Д15 (для системы Т4)									
100	129	1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм.Установка	узел	1	18097,07	278,68	18097	279	10613	7131	27247
						7204,95	71,76	7205	72		2018	
101	130	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	1	18024,00	--	18024	--	18024	--	19466
						--	--	--	--		1442	
102	131	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	26063,00	--	26063	--	26063	--	28148
						--	--	--	--		2085	
103	132	2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	1	12800,00	--	12800	--	12800	--	13824
						--	--	--	--		1024	
104	133	2303-0302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	1	770,00	--	770	--	770	--	832
						--	--	--	--		62	
105	134	2304-1013-0703 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	890,00	--	890	--	890	--	961
						--	--	--	--		71	
106	135	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2197,79	112,06	6593	336	899	5329	12876
						1786,05	26,44	5358	79		954	
107	136	2304-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1412,00	--	2824	--	2824	--	3050
						--	--	--	--		226	
108	137	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	681,00	--	681	--	681	--	735
						--	--	--	--		54	
109	139	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2170,81	85,08	2171	85	300	1763	4249
						1786,05	13,22	1786	13		315	
110	140	2304-1001-2801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3050,00	--	3050	--	3050	--	3294

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		244	
111	141	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1761,88	20,28	3524	41	2592	889	4766
						445,51	8,20	891	16		353	
112	142	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	2312,59	20,28	5781	51	4616	1112	7445
						445,51	8,20	1114	20		551	
113	143	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	166	17,00	--	2822	--	2822	--	3048
						--	--	--	--		226	
114	144	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	29,00	--	261	--	261	--	282
						--	--	--	--		21	
115	145	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	49,00	--	343	--	343	--	370
						--	--	--	--		27	
116	146	2302-0401-0201 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 20x16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	68	21,00	--	1428	--	1428	--	1542
						--	--	--	--		114	
117	147	2302-0401-0202 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	24,00	--	432	--	432	--	467
						--	--	--	--		35	
118	148	2302-0401-0205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	46,00	--	598	--	598	--	646
						--	--	--	--		48	
119	149	2302-0401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	26,00	--	546	--	546	--	590
						--	--	--	--		44	
120	150	2302-0401-0205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	46,00	--	690	--	690	--	745
						--	--	--	--		55	
121	151	2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	48,00	--	912	--	912	--	985
						--	--	--	--		73	
122	152	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	28,00	--	392	--	392	--	423
						--	--	--	--		31	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	153	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
				шт.	9	54,00	--	486	--	486	--	525
						--	--	--	--		39	
124	154	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
				шт.	11	105,00	--	1155	--	1155	--	1247
						--	--	--	--		92	
125	155	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
				шт.	41	60,00	--	2460	--	2460	--	2657
						--	--	--	--		197	
126	156	2302-0401-2503 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
				шт.	12	89,00	--	1068	--	1068	--	1153
						--	--	--	--		85	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				793932	7722	536984	243704	1120649
								249224	2416	--	83011	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				87362				
			Материалы	Тенге				10023				
			Всего заработная плата	Тенге					13196			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				62234				
			Накладные расходы	Тенге				10029				
			Сметная прибыль	Тенге				7791				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				105182				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					13196			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				706570				
			Материалы	Тенге				200904				
			Всего заработная плата	Тенге					238445			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				263825				
			Сдача и испытание	Тенге				33				
			Накладные расходы	Тенге				233676				
			Сметная прибыль	Тенге				75220				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1015465				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
			Сметная заработная плата	Тенге					238445			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1120647				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
			Сметная заработная плата	Тенге					251640			

РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая К1

127	157	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	147	806,07	1,33	118493	196	428	115577	252795
						801,83	0,45	117869	67		18726	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	158	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	146,414	276,00 --	-- --	40410 --	-- --	40410	-- 3233	43643
129	159	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	83	779,73 768,88	3,27 1,04	64718 63817	271 86	630	62625 10187	137530
130	160	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	83	840,00 --	-- --	69720 --	-- --	69720	-- 5578	75298
131	161	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	40	6959,49 925,40	32,70 12,16	278380 37016	1308 486	240056	36752 25211	340343
132	162	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	20	10232,35 1017,94	48,51 17,98	204647 20359	970 360	183318	20304 17996	242947
133	163	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый, DN 110x50x110	шт.	5	6372,00 --	-- --	31860 --	-- --	31860	-- 2549	34409
134	164	2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый, DN 50x50x50	шт.	28	1221,00 --	-- --	34188 --	-- --	34188	-- 2735	36923
135	165	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый 45°, DN 110x110x110	шт.	24	385,00 --	-- --	9240 --	-- --	9240	-- 739	9979
136	166	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый 45°, DN 110x50x110	шт.	6	339,00 --	-- --	2034 --	-- --	2034	-- 163	2197
137	167	2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90°, DN 50	шт.	19	428,00 --	-- --	8132 --	-- --	8132	-- 651	8783
138	168	2302-0302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135°, DN 110	шт.	10	1774,00 --	-- --	17740 --	-- --	17740	-- 1419	19159
139	169	2302-0302-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 135°, DN 50	шт.	8	699,00 --	-- --	5592 --	-- --	5592	-- 447	6039
140	170	2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	Прочистки полиэтиленовые DN 50	шт.	7	1221,00 --	-- --	8547 --	-- --	8547	-- 684	9231
141	172	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Прочистки полиэтиленовые DN 110	шт.	10	3507,00 --	-- --	35070 --	-- --	35070	-- 2806	37876

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	176	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**									
				кг	35	542,00	--	18970	--	18970	--	20488
						--	--	--	--		1518	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				947740	2746	705935	235258	1277640
								239061	999	--	94642	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				947740				
		Материалы		Тенге				424430				
		Всего заработная плата		Тенге					240060			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				281503				
			Накладные расходы	Тенге				235259				
			Сметная прибыль	Тенге				94640				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1277639				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
			Сметная заработная плата	Тенге					240060			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1277639				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
			Сметная заработная плата	Тенге					240060			
			РАЗДЕЛ 4.Сантехоборудование									
143	180	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**									
				комплект	90	2882,07	86,60	259387	7794	19582	231204	529838
						2577,90	43,46	232011	3912		39247	
144	181	2303-0102-0935 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**									
				шт.	90	8472,00	--	762480	--	762480	--	823478
						--	--	--	--		60998	
145	182	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**									
				шт.	90	2405,00	--	216450	--	216450	--	233766
						--	--	--	--		17316	
146	183	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**									
				шт.	90	852,00	--	76680	--	76680	--	82814
						--	--	--	--		6134	
147	184	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**									
				комплект	54	3596,04	171,93	194186	9284	28938	157446	379763
						2888,22	86,95	155964	4695		28131	
148	185	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**									
				комплект	54	16167,00	--	873018	--	873018	--	942859
						--	--	--	--		69841	
149	186	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые. Установка**									
				комплект	8	1771,59	215,05	14173	1720	1983	11103	27298
						1308,78	107,40	10470	859		2022	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	187	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	8	960,37	0,12	7683	1	279	7255	16133
						925,40	--	7403	--		1195	
151	190	2303-0102-1250 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	8	6657,00	--	53256	--	53256	--	57516
						--	--	--	--		4260	
152	191	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	4	1173,00	--	4692	--	4692	--	5067
						--	--	--	--		375	
153	192	2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	4	788,00	--	3152	--	3152	--	3404
						--	--	--	--		252	
154	193	1117-0101-0108 РСНБ РК 2015	Биде. Установка	комплект	3	4077,19	116,28	12232	349	976	10859	24938
						3635,50	58,00	10907	174		1847	
155	194	2303-0102-0701 РСНБ РК 2015	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	3	11059,00	--	33177	--	33177	--	35831
						--	--	--	--		2654	
156	195	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка	комплект	12	1482,56	61,48	17791	738	2768	14362	34725
						1190,40	30,89	14285	371		2572	
157	196	2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	12	8558,00	--	102696	--	102696	--	110912
						--	--	--	--		8216	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2631052	19886	2180127	432229	3308342
								431040	10011	--	245060	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2631052				
		Материалы		Тенге				54526				
		Всего заработная плата		Тенге					441050			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2125601				
			Накладные расходы	Тенге				432229				
			Сметная прибыль	Тенге				245063				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3308344				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336
			Сметная заработная плата	Тенге					441050			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3308344				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336
			Сметная заработная плата	Тенге					441050			
			РАЗДЕЛ 5.Канализация производственная напорная КЗН									
158	197	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	3	20289,11	412,42	60867	1237	9096	49929	119660
						16844,62	138,08	50534	414		8864	
159	198	5102-0406-0301 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной, Drain TMW 32/8, Q-4,0 м3/ч, H-4,0 м, фирмы Wilo	шт.	2	34999,00	--	69998	--		--	69998
						--	--	--	--	69998	--	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	199	5102-0406-0302 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной, модель ТМТ 32, Q 6,0 м3/ч, Н 6,0 м вод. ст. фирмы Wilo	шт.	1	43749,00	--	43749	--		--	43749
						--	--	--	--	43749	--	
161	200	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Присоединение насоса к электрической сети	шт	3	2382,89	17,47	7149	52	2978	2966	10923
						1373,00	--	4119	--		809	
162	201	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	26	2615,30	20,28	67998	527	55888	11561	85923
						445,51	8,20	11583	213		6365	
163	202	2304-0501-0129 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2609,00	--	7827	--	7827	--	8453
						--	--	--	--		626	
164	203	2304-0501-0126 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1352,00	--	4056	--	4056	--	4380
						--	--	--	--		324	
165	204	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2197,79	112,06	6593	336	899	5329	12876
						1786,05	26,44	5358	79		954	
166	205	2304-1001-0404 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	3	3262,00	--	9786	--	9786	--	10569
						--	--	--	--		783	
167	206	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	542,00	--	2710	--	2710	--	2927
						--	--	--	--		217	
168	207	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,5	87,85	2,26	220	6	103	77	320
						44,25	0,26	111	1		24	
169	208	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,5	242,87	5,82	607	15	495	68	730
						38,88	0,79	97	2		54	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				281560	2173	93838	69930	370508
								71802	709	113747	19020	
			Стоимость оборудования	Тенге				113747				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				113747				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				7149				
			Материалы	Тенге				2977				
			Всего заработная плата	Тенге					4119			
			Накладные расходы	Тенге				2966				
			Сметная прибыль	Тенге				809				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				10923				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					4119			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				827				
			Материалы	Тенге				599				
			Всего заработная плата	Тенге					210			
			Накладные расходы	Тенге				145				
			Сметная прибыль	Тенге				78				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1050				
			Сметная заработная плата	Тенге					210			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				159838				
			Материалы	Тенге				65882				
			Всего заработная плата	Тенге					68182			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24379				
			Сдача и испытание	Тенге				1508				
			Накладные расходы	Тенге				66818				
			Сметная прибыль	Тенге				18132				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				244788				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
			Сметная заработная плата	Тенге					68182			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				370509				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
			Сметная заработная плата	Тенге					72512			
			РАЗДЕЛ 6.Канализация дождевая К2									
170	**209**	**1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**80**	**3199,31**	**67,66**	**255945**	**5413**	**172406**	**78442**	**361138**
						976,58	**23,97**	**78126**	**1917**		**26751**	
171	**211**	**2304-0501-0129 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2**	**2609,00**	**--**	**5218**	**--**	**5218**	**--**	**5635**
						--	**--**	**--**	**--**		**417**	
172	**212**	**1116-0801-0103 РСНБ РК 2015**	**Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка**	**воронка**	**6**	**1214,92**	**--**	**7290**	**--**	**1458**	**5715**	**14045**
						971,93	**--**	**5832**	**--**		**1040**	
173	**213**	**2110-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**6**	**1979,00**	**--**	**11874**	**--**	**11874**	**--**	**12824**
						--	**--**	**--**	**--**		**950**	
174	**214**	**2302-0403-1502 РСНБ РК 2015**	**Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**6**	**414,00**	**--**	**2484**	**--**	**2484**	**--**	**2683**
						--	**--**	**--**	**--**		**199**	
175	**216**	**2303-0102-1302 РСНБ РК 2015**	**Сифон двухоборотный**	**шт.**	**2**	**797,00**	**--**	**1594**	**--**	**1594**	**--**	**1722**
						--	**--**	**--**	**--**		**128**	
176	**217**	**2302-0103-0110 РСНБ РК 2015**	**Ревизия д100 (Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80)**	**шт.**	**2**	**2170,00**	**--**	**4340**	**--**	**4340**	**--**	**4687**
						--	**--**	**--**	**--**		**347**	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	218	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67**	шт.	10	2464,00	--	24640	--	24640	--	26611
						--	--	--	--		1971	
178	219	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	25	87,85	2,26	2196	56	1034	768	3201
						44,25	0,26	1106	7		237	
179	220	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	25	242,87	5,82	6072	145	4955	684	7296
						38,88	0,79	972	20		540	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				321652	5615	230003	85609	439842
								86036	1944	--	32580	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				20142				
		Материалы		Тенге				5988				
		Всего заработная плата		Тенге					2105			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11874				
			Накладные расходы	Тенге				1452				
			Сметная прибыль	Тенге				1728				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23322				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2105			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				301511				
		Материалы		Тенге				173864				
		Всего заработная плата		Тенге					85875			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38276				
			Накладные расходы	Тенге				84157				
			Сметная прибыль	Тенге				30853				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				416521				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
			Сметная заработная плата	Тенге					85875			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				439843				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
			Сметная заработная плата	Тенге					87980			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13106476
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1659329				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					73679			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29159			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6855275		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						2088872		
			- Накладные расходы	Тенге							1613200	
			- Сметная прибыль	Тенге							816116	
			ИТОГО:									13 106 476
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		1,0498961							2 193 099

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по акту в текущих ценах 2020 года		**1,0864865**							**11 970 478**
			ИТОГО с НДС		**12%**						**1 699 629**	**15 863 206**
			Скидка		**10%**						**1 586 321**	**-1 586 321**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**14 276 885**
			в том числе НДС 12%									***1 529 666***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ Кыдырбай А.Ж.

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ Секерберген

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ Булаткулов С.

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ Кожакова Г.К.

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ Халхабай Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ Сейтов Б.

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

_____ Тихонова М. В.

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **По корректировке**

Договор **№40 от 22.04.2019 года**

А К Т №85
о приемке выполненных работ
за июнь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Перекрытие блок 1									
			КЖ 46-55									
1		**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм из бетона В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**98,01**	**34944,36**	**1812,53**	**3424897**	**177646**	**2356175**	**848105**	**4614842**
			НР - 27%; СП - 8%			**9091,68**	**417,39**	**891076**	**40908**		**341840**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3424897**	**177646**	**2356175**	**848105**	**4614842**
								891076	**40908**	--	**341840**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3424897**				
		Материалы		Тенге				**2356175**				
		Всего заработная плата		Тенге					**931984**			
			Накладные расходы	Тенге				**848105**				
			Сметная прибыль	Тенге				**341840**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4614842**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**821**
			Сметная заработная плата	Тенге					**931984**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4614842**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**821**
			Сметная заработная плата	Тенге					**931984**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4614842**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**891076**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**177646**			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40908			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2356175		
			- Накладные расходы	Тенге							848105	
			- Сметная прибыль	Тенге							341840	
			ИТОГО: 20									**4 614 842**
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		**1,0864865**							**5 013 964**
			ИТОГО с НДС		**12%**						**601 676**	**5 615 639**
			Скидка		**10%**						**561 564**	**-561 564**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**5 054 075**
			в том числе НДС 12%									***541 508***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Кыдырбай А.Ж.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЛПЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Оразгазы К.**

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Кожакова Г.К.**

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ **Халхабай Б.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Сейтов Б.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **По корректировке**

Договор **№40 от 22.04.2019 года**

А К Т №86
о приемке выполненных работ
за июнь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по корректировке	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка									
			Стены									
1	41	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной 10мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1063,75	1401,53 931,05	18,12 6,16	1490880 990400	19276 6557	481204	797565 183076	2471521
			ПР=80% ЗП=80%									
2	42	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной 10мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	5391,21	1401,53 931,05	18,12 6,16	7555955 5019463	97695 33230	2438797	4042155 927849	12525959
			ПР=80% ЗП=80%									
3	43	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	5391,21	1115,33 680,19	6,91 2,38	6012974 3667058	37266 12827	2308650	2943908 716551	9673433
			ПР=80% ЗП=80%									
4	44	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной 10мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	4676,1	1401,53 931,05	18,12 6,16	6553705 4353663	84737 28823	2115305	3505989 804776	10864469
			ПР=80% ЗП=80%									

Программный комплекс "Смета-КС" редакция 2011	45	Б11-150-2016-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Отделка внутренних оштукатуренных [illegible]творами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2						67020
					2164,423	1115,33	6,91	2414044	14961	926860	1181898	3883618
			НР - 80%; СП - 8%			680,19	2,38	1472223	5150		287675	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**24027559**	**253936**	**8270816**	**12471515**	**39419000**
								15502808	**86586**	**--**	**2919927**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**24027559**				
		Материалы		Тенге				**8270815**				
		Всего заработная плата		Тенге					**15589394**			
			Накладные расходы	Тенге				**12471515**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2919926**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**39419000**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12315**
			Сметная заработная плата	Тенге					**15589394**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**39419000**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12315**
			Сметная заработная плата	Тенге					**15589394**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**39419000**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**15502808**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**253936**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**86586**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8270816**		
			- Накладные расходы	Тенге							**12471515**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**2919927**	
			ИТОГО:									**39 419 000**
			Итого по акту в текущих ценах 2020 года		**1,0864865**							**42 828 211**
			ИТОГО с НДС		**12%**						**5 139 385**	**47 967 597**
			Скидка		**10%**						**4 796 760**	**-4 796 760**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**43 170 837**
			в том числе НДС 12%									***4 625 447***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

Кыдырбай А.Ж.

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Оразгазы К.

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Кожакова Г.К.

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

Страниц - 2

Халхабай Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Сейтов Б.

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

Тихонова М. В.

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы - КЖ (02-01-01)**

Договор **№40 от 22.04.2019 года**

А К Т №87
о приемке выполненных работ
за июнь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Разные работы									
1	336	2204-0803-0302 РСНБ РК 2015	**Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты стальных конструкций Пентафос-ХС**									
				кг	**255,2374895**	**1448,00**	**--**	**369584**	**--**	**369584**	**--**	**399151**
						--	**--**	**--**	**--**		**29567**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**369584**	**--**	**369584**	**--**	**399151**
								--	**--**	**--**	**29567**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**369584**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**369584**				
			Сметная прибыль	Тенге				**29567**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**399151**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**399151**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**399151**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**369584**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**29567**	
			ИТОГО:									**399 151**
			Итого по акту в текущих ценах 2019 года		**1,0864865**							**433 672**
			ИТОГО с НДС		**12%**						**52 041**	**485 713**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Скидка		**10%**						**48 571**	**-48 571**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**437 141**
			в том числе НДС 12%									***46 837***

Заказчик:
Главный специалист
Отдела капитального строительства
социальных объектов
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ Кыдырбай А.Ж.

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____

Технический надзор:

ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ Оразгазы К.

Инженер-сметчик
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ Кожакова Г.К.

Эксперт авторского надзора
ТОО "СП "NEFT"

_____ Халхабай Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ Сейтов Б.

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

_____ Тихонова М. В.