Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации к деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", пл. Республики, 4**
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, Красногвардейский тракт, 463 В**

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район

**СПРАВКА №15 от 28 августа 2020 г.**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за август 2020 г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №40 | 22.04.2019 г. | | | | |
| | | доп.согл. №7 | 28.04.2020 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчётный месяц включительно с НДС | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В отчётном месяце за август без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчётном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего выполнено | 925 790 494,49 | | | | | | | | | |
| в том числе за август 2020 г. | | 23 673 504,90 | | | | | | | 2 840 820,59 | 26 514 325,49 |

М.П. **Заказчик:** Заместитель руководителя
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" _____ Ташенов О.М. "28" августа 2020 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Подрядчик:** Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Есенов Н.Т. "28" августа 2020 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Технический надзор:** ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА" _____ Конуров Б.К. "28" августа 2020 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Директор департамента проектирования** ТОО "СП "NEFT" _____ Оспанов Е.С. "28" августа 2020 года
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы (Корректировка)**
наименование, адрес

Договор **№40 от 22.04.2019 года**

# А К Т № 104
## о приемке выполненных работ
## за август 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

| Номер по порядку | Номер позиции по корр | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Озеленение** | | | | | | | | | |
| 1 | 245 | Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см | м2 | 4575,705 | 533,19 | 14,69 | 2439708 | 67205 | 613602 | 1561673 | 4321492 |
| | | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 384,40 | 3,44 | 1758901 | 15728 | | 320110 | |
| 2 | 246 | Е11-470113-0301 1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка | м2 | 10,25 | 1942,01 | 463,78 | 19906 | 4754 | 372 | 13985 | 36602 |
| | | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 1441,91 | 108,54 | 14780 | 1112 | | 2711 | |
| 3 | 247 | С125-020101-0103 2502-0101-0103 РСНБ РК 2015 прим. | Розы | шт. | 164 | 97,00 | -- | 15908 | -- | 15908 | -- | 17181 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1273 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **2475522** | **71959** | **629882** | **1575658** | **4375275** |
| | | | | | | | | **1773680** | **16840** | -- | **324094** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2475522** | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **613974** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1790521** | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | **15908** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1575658** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **324094** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **4375274** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1857** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1790521** | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 4375274 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1857 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1790521 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Подпорная стена** | | | | | | | | | |
| 4 | 262 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (240 мм). Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 24,96 | 2702,29 | 1030,56 | 67449 | 25723 | 38207 | 10213 | 83875 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 140,98 | 237,89 | 3519 | 5938 | | 6213 | |
| 5 | 263 | Е11-060401-0101<br>1106-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство | м3 | 62 | 18117,18 | 1276,46 | 1123265 | 79141 | 825946 | 216089 | 1446502 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3519,00 | 311,00 | 218178 | 19282 | | 107148 | |
| 6 | 264 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,925 | 198308,00 | -- | 183435 | -- | 183435 | -- | 198110 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14675 | |
| 7 | 265 | С121-050301-3602<br>2105-0301-3602<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 3,70952 | 191925,00 | -- | 711950 | -- | 711950 | -- | 768906 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 56956 | |
| 8 | 266 | Е11-270201-0401<br>1127-0201-0401<br>РСНБ РК 2015 | Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи | м лотка | 113,1 | 3518,93 | 1747,20 | 397991 | 197608 | 11949 | 290163 | 743206 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1666,08 | 709,43 | 188434 | 80236 | | 55052 | |
| 9 | 267 | С121-040303-9903<br>2104-0303-9903<br>РСНБ РК 2015 | Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 | м3 | 8,5635 | 59199,00 | -- | 506951 | -- | 506951 | -- | 547507 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40556 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **2991040** | **302472** | **2278438** | **516465** | **3788106** |
| | | | | | | | | **410130** | **105456** | **--** | **280600** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2991040** | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **876103** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **515586** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **895385** | | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | **506951** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **516465** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **280600** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **3788106** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **431** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **515586** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **3788106** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **431** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **515586** | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.Сети Канализации** | | | | | | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 268 | Е11-220201-0203 1122-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Трубы чугунные напорные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами | км трубопровода | 0,008 | 360104,84 | 17362,94 | 2881 | 139 | 40 | 2721 | 6050 |
| | | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 337770,00 | 5838,32 | 2702 | 47 | | 448 | |
| 11 | 269 | С123-011002-0102 2301-1002-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98 | м | 8,42 | 4546,00 | -- | 38277 | -- | 38277 | -- | 41340 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3062 | |
| 12 | 270 | С123-020802-0115 2302-0802-0115 РСНБ РК 2015 | Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100х100 ГОСТ 6942-98 | шт. | 1 | 4677,00 | -- | 4677 | -- | 4677 | -- | 5051 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 374 | |
| 13 | 271 | С123-020802-0206 2302-0802-0206 РСНБ РК 2015 | Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98 | шт. | 8 | 2021,00 | -- | 16168 | -- | 16168 | -- | 17461 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1293 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **62003** | **139** | **59162** | **2721** | **69902** |
| | | | | | | | | **2702** | **47** | **--** | **5177** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2881** | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **40** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **2749** | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2721** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **448** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **6050** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2749** | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **59122** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **59122** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4730** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **63852** | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **69902** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2749** | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.Канализационные колодцы К-9.1, К9.2** | | | | | | | | | |
| 14 | 272 | Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 2,805 | 28733,54 | 6786,67 | 80598 | 19037 | 28656 | 40606 | 130899 |
| | | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 11730,83 | 2891,55 | 32905 | 8111 | | 9696 | |
| 15 | 273 | С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 | шт. | 1 | 9929,00 | -- | 9929 | -- | 9929 | -- | 10723 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 794 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 274 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 | шт. | 3 | 15924,00 | -- | 47772 | -- | 47772 | -- | 51594 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3822 | |
| 17 | 275 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1 | шт. | 2 | 1600,00 | -- | 3200 | -- | 3200 | -- | 3456 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 256 | |
| 18 | 276 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 20127,00 | -- | 40254 | -- | 40254 | -- | 43474 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3220 | |
| 19 | 277 | С121-040302-0110<br>2104-0302-0110<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 20621,00 | -- | 41242 | -- | 41242 | -- | 44541 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3299 | |
| 20 | 278 | С123-030101-0310<br>2303-0101-0310<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 2 | 21566,00 | -- | 43132 | -- | 43132 | -- | 46583 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3451 | |
| 21 | 279 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,0357 | 521335,00 | -- | 18612 | -- | 18612 | -- | 20101 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1489 | |
| 22 | 280 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Сейсмоусиление сборных конструкций колодцев | т | 0,12704 | 75471,00 | 6306,44 | 9588 | 801 | 1062 | 9319 | 20420 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 60804,80 | 1361,66 | 7725 | 173 | | 1513 | |
| 23 | 281 | С121-060405-1301<br>2106-0405-1301<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,12704 | 418600,00 | -- | 53179 | -- | 53179 | -- | 57433 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4254 | |
| 24 | 282 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 7,3233 | 155,96 | 3,22 | 1142 | 24 | 739 | 264 | 1519 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 51,76 | 0,53 | 379 | 4 | | 113 | |
| 25 | 283 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 27,16728 | 867,46 | 19,16 | 23567 | 521 | 15553 | 7035 | 33050 |
| | | | *НР - 95%; СП - 8%* | | | 275,81 | 2,64 | 7493 | 72 | | 2448 | |
| 26 | 284 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отмостка бетонная. Устройство | м3 | 1,02678 | 15386,53 | 1087,29 | 15799 | 1116 | 13399 | 1392 | 18566 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1250,10 | 239,68 | 1284 | 246 | | 1375 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **388012** | **21498** | **316729** | **58616** | **482359** |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 49785 | 8606 | -- | 35730 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 273090 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 59409 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 58391 | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | 142397 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 58616 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 26536 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 358243 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 45 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 58391 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 71791 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 71791 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5743 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 77534 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 43132 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 43132 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3451 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 46583 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 482359 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 45 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 58391 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5.Наружные сети водопровода** | | | | | | | | | |
| | | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 27 | 285 | С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 4,2 | 1584,00 | -- | 6653 | -- | 6653 | -- | 7185 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 532 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **6653** | **--** | **6653** | **--** | **7185** |
| | | | | | | | | **--** | **--** | **--** | **532** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **6653** | | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | **6653** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **532** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **7185** | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **7185** | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 6. Наружные сети газоснабжения** | | | | | | | | | |
| 28 | 286 | С123-040201-1504 2304-0201-1504 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 1 | 107783,00 | -- | 107783 | -- | 107783 | -- | 116406 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8623 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **107783** | **--** | **107783** | **--** | **116406** |
| | | | | | | | | **--** | **--** | **--** | **8623** | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **107783** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **107783** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **8623** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **116406** | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **116406** | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 7. Демонтажные работы по разделу ТС** | | | | | | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 287 | Е11-240106-0101<br>1124-0106-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=0,6 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка | комплект | 6 | 3097,72 | 1672,54 | 18586 | 10035 | -- | 11292 | 32268 |
| | | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 1425,17 | 475,80 | 8551 | 2855 | | 2390 | |
| 30 | 288 | Е11-240106-0103<br>1124-0106-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=0,6 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка | комплект | 4 | 5331,29 | 2818,70 | 21325 | 11275 | -- | 13086 | 37164 |
| | | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 2512,59 | 791,87 | 10050 | 3167 | | 2753 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | **39911** | **21310** | **--** | **24378** | **69432** |
| | | | | | | | | **18601** | **6022** | **--** | **5143** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **39911** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **24624** | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **24377** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **5143** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **69432** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **19** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **24624** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | **69432** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **19** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **24624** | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 8. Подземные тепловые сети** | | | | | | | | | |
| 31 | 289 | С123-040902-1821<br>2304-0902-1821<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 11037,00 | -- | 44148 | -- | 44148 | -- | 47680 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3532 | |
| 32 | 290 | С123-040902-1822<br>2304-0902-1822<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 12609,00 | -- | 25218 | -- | 25218 | -- | 27235 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2017 | |
| 33 | 291 | С123-040902-1823<br>2304-0902-1823<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 18269,00 | -- | 36538 | -- | 36538 | -- | 39461 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2923 | |
| 34 | 292 | С123-040902-1903<br>2304-0902-1903<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 16672,00 | -- | 66688 | -- | 66688 | -- | 72023 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5335 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | | **172592** | **--** | **172592** | **--** | **186399** |
| | | | | | | | | **--** | **--** | **--** | **13807** | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **172592** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **172592** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **13807** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **186399** | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | **186399** | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **РАЗДЕЛ 9.Тепловые сети** | | | | | | | | | |
| | | | **Тепловая камера ТК-1** | | | | | | | | | |
| 35 | 293 | Е11-070601-0202<br>1107-0601-0202<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство | м3 конструкции | 4,24 | 25902,58 | 1142,45 | 109827 | 4844 | 65660 | 47936 | 170384 |
| | | | *НР - 118%, СП - 8%* | | | 9274,32 | 306,73 | 39323 | 1301 | | 12621 | |
| 36 | 294 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,14633 | 197120,00 | -- | 28845 | -- | 28845 | -- | 31152 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2308 | |
| 37 | 295 | С121-040306-0107<br>2104-0306-0107<br>РСНБ РК 2015 | Плоские подкладки под лотки ПП-7, размерами 2380 мм х 400 мм х 100 мм | шт. | 4 | 6878,00 | -- | 27512 | -- | 27512 | -- | 29713 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2201 | |
| 38 | 296 | С121-040304-0208<br>2104-0304-0208<br>РСНБ РК 2015 | Балки лотков каналов Б8 (1-8), размерами 1500 мм х 500 мм х 250 мм СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 10444,00 | -- | 10444 | -- | 10444 | -- | 11280 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 836 | |
| | | | **Дренажный колодец** | | | | | | | | | |
| 39 | 297 | Е11-230601-0105<br>1123-0601-0105<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 2,01 | 28733,54 | 6786,67 | 57754 | 13641 | 20534 | 29097 | 93800 |
| | | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 11730,83 | 2891,55 | 23579 | 5812 | | 6948 | |
| 40 | 298 | С121-040301-0106<br>2104-0301-0106<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 9465,00 | -- | 47325 | -- | 47325 | -- | 51111 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3786 | |
| 41 | 299 | С121-040301-0101<br>2104-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 2937,00 | -- | 2937 | -- | 2937 | -- | 3172 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 235 | |
| 42 | 300 | С121-040302-0101<br>2104-0302-0101<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 9461,00 | -- | 9461 | -- | 9461 | -- | 10218 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 757 | |
| 43 | 301 | С121-040302-0105<br>2104-0302-0105<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 8058,00 | -- | 8058 | -- | 8058 | -- | 8703 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 645 | |
| 44 | 302 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 1600,00 | -- | 1600 | -- | 1600 | -- | 1728 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 128 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 303 | С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 21566,00 | -- | 21566 | -- | 21566 | -- | 23291 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1725 | |
| 46 | 304 | Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 5,28148 | 867,46 | 19,16 | 4581 | 101 | 3023 | 1368 | 6425 |
| | | | *НР - 93%, СП - 8%* | | | 275,81 | 2,64 | 1457 | 14 | | 476 | |
| | | | **Пересечение с телефонной канализацией** | | | | | | | | | |
| 47 | 305 | Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,06 | 1168963,00 | -- | 70138 | -- | 58735 | 8666 | 85108 |
| | | | *НР - 76%, СП - 8%* | | | 190050,00 | -- | 11403 | -- | | 6304 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | **400048** | **18586** | **305700** | **87067** | **526085** |
| | | | | | | | | **75762** | **7127** | **--** | **38970** | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **378482** | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | **147952** | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **82888** | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **28845** | | | | |
| | | | Местные материалы | Тенге | | | | **107337** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **87067** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **37244** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **502793** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **69** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **82888** | | | |
| | | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **21566** | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **21566** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1725** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **23291** | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | **526084** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **69** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **82888** | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 10. Наружные сети электроснабжения** | | | | | | | | | |
| | | | **Строительные работы** | | | | | | | | | |
| 48 | 306 | С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 102 | 1584,00 | -- | 161568 | -- | 161568 | -- | 174493 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12925 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | **Тенге** | | | | **161568** | **--** | **161568** | **--** | **174493** |
| | | | | | | | | **--** | **--** | **--** | **12925** | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **161568** | | | | |
| | | | Местные материалы | Тенге | | | | **161568** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **12925** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **174493** | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | **174493** | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 11. Наружное освещение** | | | | | | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 307 | Ц13-080305-0502 1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Светильник уличный. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА | шт. | 2 | 5205,38 | 1598,92 | 10411 | 3198 | 403 | 6526 | 18292 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 3405,04 | 1127,25 | 6810 | 2254 | | 1355 | |
| 50 | 308 | С123-070106-0359 2307-0106-0359 РСНБ РК 2015 | Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-120W, световой поток 13200 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014 | шт. | 2 | 32795,00 | -- | 65590 | -- | 65590 | -- | 70837 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5247 | |
| 51 | 309 | Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 | Установка коробок | шт | 1 | 299,74 | -- | 300 | -- | 31 | 194 | 533 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 269,33 | -- | 269 | -- | | 39 | |
| 52 | 310 | С123-070202-0203 2307-0202-0203 РСНБ РК 2015 | Коробки протяжные У995 | шт. | 1 | 1092,00 | -- | 1092 | -- | 1092 | -- | 1179 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 87 | |
| 53 | 311 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1 | 2672,70 | 22,06 | 2673 | 22 | 1350 | 937 | 3898 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 1301,00 | -- | 1301 | -- | | 289 | |
| 54 | 312 | С123-070204-0828 2307-0204-0828 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1239,00 | -- | 1239 | -- | 1239 | -- | 1338 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 99 | |
| 55 | 313 | Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | м кабеля | 100 | 296,61 | 120,11 | 29661 | 12011 | 4430 | 12194 | 45203 |
| | | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 132,20 | 37,16 | 13220 | 3716 | | 3348 | |
| 56 | 314 | С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,1 | 197316,00 | -- | 19732 | -- | 19732 | -- | 21310 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1579 | |
| 57 | 315 | Ссчет СТСЧЕТ фактура ТОО "ЮГ-Электрокомплект" | Крюк КМ-2800 | шт | 2 | 1746,36 | -- | 3493 | -- | 3493 | -- | 3772 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 279 | |
| 58 | 316 | Ссчет СТСЧЕТ фактура ТОО "ЮГ-Электрокомплект" | Зажим анкерный ЗАБ 16-25 | шт | 2 | 478,57 | -- | 957 | -- | 957 | -- | 1034 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 77 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 317 | Ссчет СТСЧЕТ фактура ТОО "ЮГ-Электрокомплект" | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-70/1,5-10 | шт | 4 | 548,26 | -- | 2193 | -- | 2193 | -- | 2368 |
| | | | СН - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 175 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | | | | **137340** | **15231** | **100510** | **19851** | **169764** |
| | | | | | | | | **21600** | **5970** | **--** | **12574** | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **137340** | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **6213** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **27571** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **94295** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **19851** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **12575** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **169766** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **21** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **27571** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | **169766** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **21** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **27571** | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 12.Технологическое оборудование** | | | | | | | | | |
| | | | **Первый этаж** | | | | | | | | | |
| | | | **Класс-кабинет на 25 учащихся** | | | | | | | | | |
| 60 | 318 | Счет-фактура ТОО "ATON+" | Компьютер mini SSP | шт | 5 | 167281,43 | -- | 836407 | -- | | -- | 836407 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 836407 | -- | |
| 61 | 319 | Счет-фактура ТОО "ATON+" | Линейно-интерактивный ИБП 600 | шт | 5 | 14441,08 | -- | 72205 | -- | | -- | 72205 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 72205 | -- | |
| 62 | 320 | Счет-фактура ТОО "ATON+" | Принтер Epson 1120 | шт | 5 | 61063,94 | -- | 305320 | -- | | -- | 305320 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 305320 | -- | |
| 63 | 321 | Счет-фактура ТОО "ATON+" | Интерактивная панель 65 SMART | шт | 5 | 1217416,59 | -- | 6087083 | -- | | -- | 6087083 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 6087083 | -- | |
| 64 | 322 | Счет-фактура ТОО "ATON+" | Линейно-интерактивный ИБП 1200 | шт | 5 | 28966,12 | -- | 144831 | -- | | -- | 144831 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 144831 | -- | |
| | | | **Мультимедийный кабинет** | | | | | | | | | |
| 65 | 323 | Счет-фактура ТОО "ATON+" | Компьютер mini SSP | шт | 13 | 167281,43 | -- | 2174659 | -- | | -- | 2174659 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 2174659 | -- | |
| 66 | 324 | Счет-фактура ТОО "ATON+" | Линейно-интерактивный ИБП 600 | шт | 13 | 14441,08 | -- | 187734 | -- | | -- | 187734 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 187734 | -- | |
| 67 | 325 | Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис" | Монитор | шт | 12 | 25892,86 | -- | 310714 | -- | | -- | 310714 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 310714 | -- | |
| 68 | 326 | Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис" | Радио приемопередатчик беспроводной | шт | 12 | 8812,50 | -- | 105750 | -- | | -- | 105750 |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 105750 | -- | |
| 69 | 327 | Счет-фактура ТОО "ATON+" | МФУ Epson 2140 | шт | 1 | 82834,70 | -- | 82835 | -- | | -- | 82835 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 82835 | -- | |
| 70 | 328 | Счет-фактура ТОО "ATON+" | Интерактивная панель 75 SMART с мобильной стойкой | шт | 1 | 1889094,70 | -- | 1889095 | -- | | -- | 1889095 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 1889095 | -- | |
| 71 | 329 | Счет-фактура ТОО "ATON+" | Линейно-интерактивный ИБП 1200 | шт | 1 | 28966,12 | -- | 28966 | -- | | -- | 28966 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 28966 | -- | |
| | | | **Лаборантская** | | | | | | | | | |
| 72 | 330 | Счет-фактура ТОО "ATON+" | Принтер Epson 1120 | шт | 1 | 61063,94 | -- | 61064 | -- | | -- | 61064 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 61064 | -- | |
| 73 | 331 | Счет-фактура ТОО "ATON+" | Компьютер mini SSP | шт | 1 | 167281,43 | -- | 167281 | -- | | -- | 167281 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 167281 | -- | |
| 74 | 332 | Счет-фактура ТОО "ATON+" | Линейно-интерактивный ИБП 600 | шт | 1 | 14441,08 | -- | 14441 | -- | | -- | 14441 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 14441 | -- | |
| 75 | 333 | Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис" | Монитор | шт | 1 | 25892,86 | -- | 25893 | -- | | -- | 25893 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 25893 | -- | |
| 76 | 334 | Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис" | Радио приемопередатчик беспроводной | шт | 1 | 8812,50 | -- | 8813 | -- | | -- | 8813 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 8813 | -- | |
| | | | **Предшкольный класс на 25 учащихся** | | | | | | | | | |
| 77 | 335 | Счет-фактура ТОО "ATON+" | Компьютер mini SSP | шт | 4 | 167281,43 | -- | 669126 | -- | | -- | 669126 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 669126 | -- | |
| 78 | 336 | Счет-фактура ТОО "ATON+" | Линейно-интерактивный ИБП 600 | шт | 4 | 14441,08 | -- | 57764 | -- | | -- | 57764 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 57764 | -- | |
| 79 | 337 | Счет-фактура ТОО "ATON+" | МФУ Epson 2140 | шт | 2 | 82834,70 | -- | 165669 | -- | | -- | 165669 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 165669 | -- | |
| 80 | 338 | Счет-фактура ТОО "ATON+" | Принтер Epson 1120 | шт | 2 | 61063,94 | -- | 122128 | -- | | -- | 122128 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 122128 | -- | |
| | | | **Класс-кабинет на 25 учащихся** | | | | | | | | | |
| 81 | 339 | Счет-фактура ТОО "ATON+" | Компьютер mini SSP | шт | 4 | 167281,43 | -- | 669126 | -- | | -- | 669126 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 669126 | -- | |
| 82 | 340 | Счет-фактура ТОО "ATON+" | Линейно-интерактивный ИБП 600 | шт | 4 | 14441,08 | -- | 57764 | -- | | -- | 57764 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 57764 | -- | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12** | **Тенге** | | | | **14244666** | -- | -- | -- | **14244667** |
| | | | | | | | | -- | -- | **14244667** | -- | |
| | | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **14244667** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **14244667** | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | **14244667** | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **24210051** |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2352262 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 451196 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 150067 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 4138996 | | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 14244667 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2284756 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 738173 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | | | | | **24 210 051** |
| | | | **Итого по акту в текущих ценах 2020 года** | | **1,0864865** | | | | | | | **26 303 894** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО с НДС** | | **12%** | | | | | | **3 156 467** | **29 460 361** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Скидка** | | **10%** | | | | | | **2 946 035** | **-2 946 035** |
| | | | **Итого с учетом тендерной скидки 10%** | | | | | | | | | **26 514 325,49** |
| | | | ***в том числе НДС 12%*** | | | | | | | | | ***2 840 821*** |

**Заказчик:**
**Главный специалист**
**Отдела капитального строительства**
**социальных объектов**
**КГУ "Управление комфортной**
**городской среды города Алматы"**

_____ **Кыдырбай А.Ж.**

**Отдел сметной работы**
**КГУ "Управление комфортной**
**городской среды города Алматы"**

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

**Технический надзор:**
**ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"**

_____ **Оразгазы К.**

_____ **Булаткулов С.**

_____ **Сембаев Б.**

**Инженер-сметчик**
**ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"**

_____ **Кожакова Г.К.**

**Эксперт авторского надзора**
**ТОО "СП "NEFT"**

_____ **Халхабай Б.**

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "АГС-ПЛАСТ"**

_____ **Устенов Н.Т.**

**Начальник участка**
**ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
*(ответственный*
*за указанные объемы работ)*

_____ **Сейтов Б.**

**Начальник ПТО**
**ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
*(ответственный за составление*
*акта выполненных работ)*

_____ **Тихонова М. В.**