Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Оператор по финансированию **АО "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе"** — **101140008468**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Заказчик 1 ***Совет дома***

Заказчик 2 ***ГУ "Хромтауский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"***

Подрядчик **ТОО "Александра-С"** — **70940023093**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №77-П от 09.10.2023 года

Номер документа	Дата составления
11	**26.10.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, ул.Толстого 1	26.10.2023		работа	1	37 354 358,72	37 354 358,72	4 002 252,72
				Итого		x	37 354 358,72	4 002 252,72

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Подрядчик) Директор / / Жуменов Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Оператор) Директор / / Алдашев А.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

Заказчик 1: Совет дома

Ганиева Ф.С.

Минбаева Г.К.

Мухамадеева Н.А.

Абдразаков А.А.

Заказчик 2: Руководитель ГУ "Хромтауский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Казмагамбетов А.С.

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021 года №420
Пприложение 4-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Оператор по финансированию: **АО "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе"**
Заказчик-1: Совет дома
Заказчик-2: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Александра-С"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт жилого дома
по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район, город Хромтау, улица Толстого, дом №1

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№77-П	09.10.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС, 12%	ВСЕГО, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, ул.Толстого 1	37 354 358,72	33 352 106,00							4 002 252,72	37 354 358,72
в т.ч. за текущий месяц 2023г.		33 352 106,00							4 002 252,72	**37 354 358,72**

Оператор по финансированию:
Директор департамента _____ Алдашев А.Н.
М.П.

Подрядчик _____ Жуменов Т.
М.П.

Заказчик1: Совет дома
Собственник квартиры №3 _____ Ганиева Ф.С.

Собственник квартиры №5 _____ Минбаева Г.К.

Собственник квартиры №8 _____ Мухамадеева Н.А.

Собственник квартиры №9 _____ Абдразаков А.А.

Технадзор _____
М.П.

Заказчик-2: Руководитель отдела _____ Казмагамбетов А.С.
М.П.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Оператор по финансированию **АО "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе"**

Заказчик-1 **Совет дома**

Форма 2В

Заказчик-2 **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик **ТОО "Александра-С"**

Стройка **Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район, город Хромтау, улица Толстого, дом №1**

Объект Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район, город Хромтау, улица Толстого, дом №1

Договор подряда №77-П от 09.10.2023г.

Акт приемки выполненных работ №1
за октябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022г

№ п/п по л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Выполнено, Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		По лок.смете №2-1-1. Строительные работы										
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	Е11-460201-0801 1146-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей наружных стен и цоколя	$м^2$	460,3		395,17	--	181896,75	--	--	152791,98	361464,38
		НР - 84%; СП - 8%				395,17	--	181896,75	--		26775,65	
2	Е11-460201-0801 1146-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей лестничных клеток	$м^2$	238,1		395,17	--	94089,98	--	--	79034,91	186975,17
		НР - 84%; СП - 8%				395,17	--	94089,98	--		13850,28	
3	Е11-460201-0801 1146-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Отбивка штукатурки с оконных откосов	$м^2$	26,6		395,17	--	10511,52	--	--	8829,60	20888,45
		НР - 84%; СП - 8%				395,17	--	10511,52	--		1547,32	
4	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Демонтаж оконных отливов	м	44,4		118,57	0,04	5264,51	1,78	--	3789,10	9777,77
		НР - 72%; СП - 8%				118,53	--	5262,73	--		724,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разборка покрытия лестничных ступеней из досок	$м^2$	20	459,73	22,09	9194,60	441,80	–	6494,60	16944,40
		НР - 72%; СП - 8%			437,64	13,38	8752,80	267,60		1255,20	
6	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разборка покрытия лестничных площадок из досок	$м^2$	20	459,73	22,09	9194,60	441,80	–	6494,60	16944,40
		НР - 72%; СП - 8%			437,64	13,38	8752,80	267,60		1255,20	
7	Е12-090101-0601 1209-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перила деревянные.Разборка	м	27	133,40	–	3601,80	–	–	2593,35	6690,87
		НР - 72%; СП - 8%			133,40	–	3601,80	–		495,72	
8	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разборка цементной стяжки в тамбуре	$1м^2$	8,07	2618,48	887,90	21131,13	7165,35	–	12291,66	36096,62
		НР - 72%; СП - 8%			1730,58	384,88	13965,78	3105,98		2673,83	
9	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разборка металлического покрытия кровли	$м^2$ кровли	385,8	136,71	0,08	52742,72	30,86	–	37951,15	97950,76
		НР - 72%; СП - 8%			136,63	–	52711,85	–		7256,90	
10	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка	$м^2$ кровли	385,8	235,47	30,49	90844,33	11763,04	–	59312,89	162171,03
		НР - 72%; СП - 8%			204,98	8,55	79081,28	3298,59		12013,81	
11	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли	385,8	337,40	19,22	130168,92	7415,07	–	89879,83	237652,80
		НР - 72%; СП - 8%			318,18	5,39	122753,84	2079,46		17604,05	
12	Е12-060101-0904 1206-0101-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах	шт	3	1032,78	–	3098,34	–	–	2230,80	5755,47
		НР - 72%; СП - 8%			1032,78	–	3098,34	–		426,33	
13	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Демонтаж крыльца	$м^3$	0,7	26803,81	12795,59	18762,67	8956,92	–	11426,90	32604,74
		НР - 84%; СП - 8%			14008,22	5425,28	9805,75	3797,70		2415,17	
14	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Помещения.Очистка от строительного мусора	т	11,9	2791,48	–	33218,61	–	–	23917,45	61706,97
		НР - 72%; СП - 8%			2791,48	–	33218,61	–		4570,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	11,9	170,00	--	2023,00	--		--	2184,84
		СП - 8%			--	--	--	--		161,84	
16	С3411-103-0104 411-103-0104 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 4 км	т·км	47,6	157,00	--	7473,20	--		--	8071,06
		СП - 8%			--	--	--	--		597,86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				673216,68	36216,62	--	497038,82	1263879,73
							627503,83	12816,93	--	93624,23	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				673216,68				
	Всего заработная плата		Тенге					640320,76			
	Транспортные расходы		Тенге				9496,00				
		Накладные расходы	Тенге				497038,82				
		Сметная прибыль	Тенге				93624,23				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1263879,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								513,00
		Сметная заработная плата	Тенге					640320,76			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1263879,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								513,00
		Сметная заработная плата	Тенге					640320,76			
		РАЗДЕЛ 2.Лестница									
17	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия дощатые толщиной 25 мм лестничных ступеней.Устройство	$м^2$ покрытия	20	5319,02	62,85	106380,40	1257,00	86087,60	14137,00	130158,80
		НР - 72%; СП - 8%			951,79	29,94	19035,80	598,80		9641,40	
18	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия дощатые толщиной 25 мм лестничных площадок.Устройство	$м^2$ покрытия	20	5319,02	62,85	106380,40	1257,00	86087,60	14137,00	130158,80
		НР - 72%; СП - 8%			951,79	29,94	19035,80	598,80		9641,40	
19	Е11-100212-0201 1110-0212-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ограждение перилами лестниц	м перил	27	642,63	78,16	17351,01	2110,32	1355,94	10633,68	30223,53
		НР - 72%; СП - 8%			514,25	32,75	13884,75	884,25		2238,84	
20	С1232-602-0101 232-602-0101 РСНБ РК 2022	Поручень,для ограждения лестниц	м	27	2078,00	--	56106,00	--	56106,00	--	60594,48
		СП - 8%			--	--	--	--		4488,48	
21	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Огнезащита деревянных конструкций лестницы	$м^2$ обработанной поверхности	40	418,10	4,99	16724,00	199,60	14308,00	1657,20	19851,60
		НР - 72%; СП - 8%			55,41	2,13	2216,40	85,20		1470,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е12-190101-1401 1219-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Антисептирование деревянных конструкций лестницы водными растворами	$м^2$ обработанной поверхности	40	55,22	1,05	2208,80	42,00	370,00	1306,80	3796,80
		НР - 72%; СП - 8%			44,92	0,46	1796,80	18,40		281,20	
23	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Окраска улучшенная масляными составами дереянного покрытия ступеней и лестничных площадок за 2 раза	$м^2$ окрашиваемой поверхности	40	2172,82	12,43	86912,80	497,20	15048,40	51549,60	149539,20
		НР - 72%; СП - 8%			1784,18	5,73	71367,20	229,20		11076,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				392063,41	5363,12	259363,54	93421,28	524323,21
							127336,75	2414,65	--	38838,52	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				392063,41				
	Материалы		Тенге				203257,54				
	Всего заработная плата		Тенге					129751,40			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56106,00				
		Накладные расходы	Тенге				93421,28				
		Сметная прибыль	Тенге				38838,52				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				524323,21				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82,00
		Сметная заработная плата	Тенге					129751,40			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				524323,21				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82,00
		Сметная заработная плата	Тенге					129751,40			
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие									
24	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Огнезащита деревянных балок перекрытия	$м^2$ обработанной поверхности	333,2	418,10	4,99	139310,92	1662,67	119185,64	13804,48	165363,83
		НР - 72%; СП - 8%			55,41	2,13	18462,61	709,72		12248,43	
25	Е12-190101-1401 1219-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Антисептирование деревянных балок перекрытия водными растворами	$м^2$ обработанной поверхности	333,2	55,22	1,05	18399,30	349,86	3082,10	10885,64	31627,34
		НР - 72%; СП - 8%			44,92	0,46	14967,34	153,27		2342,40	
26	Е11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляционная мембрана.Установка	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	333,2	692,02	13,43	230581,06	4474,88	134672,77	67266,42	321674,61
		НР - 72%; СП - 8%			274,41	5,98	91433,41	1992,54		23827,13	
27	С1261-105-0706 261-105-0706 РСНБ РК 2022	Мембрана пароизоляционная	$м^2$	383,18	305,00	--	116869,90	--	116869,90	--	126219,49
		СП - 8%			--	--	--	--		9349,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е12-080101-2201 1208-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Теплоизоляция из минеральной ваты.Устройство на битумной мастике	$м^2$	333,2	918,21	31,57	305947,57	10519,12	195121,92	74690,11	411088,83
		НР - 72%; СП - 8%			301,04	10,30	100306,53	3431,96		30451,15	
29	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	51,4794	31059,00	--	1598898,68	--	1598898,68	--	1726810,57
		СП - 8%			--	--	--	--		127911,89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2410007,43	17006,53	2167831,00	166646,65	2782784,67
							225169,89	6287,49	--	206130,59	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2410007,43				
	Материалы		Тенге				452062,44				
	Всего заработная плата		Тенге					231457,38			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1715768,58				
		Накладные расходы	Тенге				166646,65				
		Сметная прибыль	Тенге				206130,59				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2782784,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165,00
		Сметная заработная плата	Тенге					231457,38			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2782784,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165,00
		Сметная заработная плата	Тенге					231457,38			
		РАЗДЕЛ 4.Кровля									
30	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стропила.Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	10,18696	222274,81	1421,68	2264304,60	14482,59	1848952,09	292464,06	2761310,18
		НР - 72%; СП - 8%			39351,28	523,23	400869,92	5330,12		204541,52	
31	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Огнезащита деревянных конструкций стропил	$м^3$ древесины в конструкции	10,18696	11969,79	107,60	121935,77	1096,12	105939,79	11063,14	143638,78
		НР - 72%; СП - 8%			1462,64	45,71	14899,86	465,65		10639,87	
32	Е11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов).Установка	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	435	692,25	13,43	301128,75	5842,05	175918,35	87817,80	420062,10
		НР - 72%; СП - 8%			274,41	5,98	119368,35	2601,30		31115,55	
33	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.Устройство	$м^2$	435	1840,32	16,16	800539,20	7029,60	678282,45	85629,75	957060,90
		НР - 72%; СП - 8%			264,89	8,51	115227,15	3701,85		70891,95	
34	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	$м^2$ кровли	435	1243,42	37,48	540887,70	16303,80	35922,30	356291,10	968953,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1123,36	14,22	488661,60	6185,70		71775,00	
35	С1224-103-0913 224-103-0913 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	500,25	6272,00	--	3137568,00	--	3137568,00	--	3388573,44
		СП - 8%			--	--	--	--		251005,44	
36	Е12-190101-1401 1219-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Антисептирование обрешетки водными растворами	$м^2$ обработанной поверхности	435	55,22	1,05	24020,70	456,75	4023,75	14211,45	41290,20
		НР - 72%; СП - 8%			44,92	0,46	19540,20	200,10		3058,05	
37	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Огнезащита обрешетки под кровлю	$м^2$ обработанной поверхности	435	418,10	4,99	181873,50	2170,65	155599,50	18022,05	215886,15
		НР - 72%; СП - 8%			55,41	2,13	24103,35	926,55		15990,60	
38	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стропила для слуховых окон.Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,12512	222274,81	1421,68	27811,02	177,88	22709,51	3592,15	33915,43
		НР - 72%; СП - 8%			39351,28	523,23	4923,63	65,47		2512,25	
39	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Огнезащита деревянных конструкций стропил	$м^3$ древесины в конструкции	0,12512	11969,79	107,60	1497,66	13,46	1301,19	135,88	1764,22
		НР - 72%; СП - 8%			1462,64	45,71	183,01	5,72		130,68	
40	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м планки	30	1213,65	16,29	36409,50	488,70	19563,60	11891,40	52164,90
		НР - 72%; СП - 8%			545,24	5,29	16357,20	158,70		3864,00	
41	С1224-105-0112 224-105-0112 РСНБ РК 2022	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	30	2014,00	--	60420,00	--	60420,00	--	65253,60
		СП - 8%			--	--	--	--		4833,60	
42	Е11-120101-0506 1112-0101-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ендовы кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа.Установка	м ендовы	32	1321,13	32,74	42276,16	1047,68	12352,64	21044,80	68386,56
		НР - 72%; СП - 8%			902,37	11,03	28875,84	352,96		5065,60	
43	С1224-105-0101 224-105-0101 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16	2731,00	--	43696,00	--	43696,00	--	47191,68
		СП - 8%			--	--	--	--		3495,68	
44	С1224-105-0102 224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16	1761,00	--	28176,00	--	28176,00	--	30430,08
		СП - 8%			--	--	--	--		2254,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Планки угла внутреннего и наружного для кровли карнизные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м планки	186	2890,37	2124,05	537608,82	395073,30	56969,94	119060,46	709203,12
		НР - 72%; СП - 8%			460,03	429,01	85565,58	79795,86		52533,84	
46	С1224-105-0105 224-105-0105 РСНБ РК 2022	Планка угла внутреннего для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	93	1144,00	--	106392,00	--	106392,00	--	114903,36
		СП - 8%			--	--	--	--		8511,36	
47	С1224-105-0106 224-105-0106 РСНБ РК 2022	Планка угла наружного для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	93	1144,00	--	106392,00	--	106392,00	--	114903,36
		СП - 8%			--	--	--	--		8511,36	
48	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м примыканий	22	979,47	20,51	21548,34	451,22	3215,08	12949,64	37257,88
		НР - 72%; СП - 8%			812,82	4,71	17882,04	103,62		2759,90	
49	С1224-105-0110 224-105-0110 РСНБ РК 2022	Планка примыкания для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22	2331,00	--	51282,00	--	51282,00	--	55384,56
		СП - 8%			--	--	--	--		4102,56	
50	Е12-080101-2201 1208-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Теплоизоляция из минеральной ваты.Устройство на битумной мастике	$м^2$	20	918,21	31,57	18364,20	631,40	11712,00	4483,20	24675,20
		НР - 72%; СП - 8%			301,04	10,30	6020,80	206,00		1827,80	
51	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	0,824	31059,00	--	25592,62	--	25592,62	--	27640,03
		СП - 8%			--	--	--	--		2047,41	
52	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Окна слуховые.Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.Устройство	$м^2$	4	1840,32	16,16	7361,28	64,64	6237,08	787,40	8800,56
		НР - 72%; СП - 8%			264,89	8,51	1059,56	34,04		651,88	
53	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Окна слуховые.Покрытия из профилированного оцинкованного листа.Устройство	$м^2$ кровли	4	1243,42	37,48	4973,68	149,92	330,32	3276,24	8909,92
		НР - 72%; СП - 8%			1123,36	14,22	4493,44	56,88		660,00	
54	С1224-102-0906 224-102-0906 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	4,6	3816,00	--	17553,60	--	17553,60	--	18957,89
		СП - 8%			--	--	--	--		1404,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е12-190101-1401 1219-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Антисептирование обрешетки водными растворами	$м^2$ обработанной поверхности	4	55,22	1,05	220,88	4,20	37,00	130,68	379,68
		НР - 72%; СП - 8%			44,92	0,46	179,68	1,84		28,12	
56	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Огнезащита обрешетки под слуховые окна	$м^2$ обработанной поверхности	4	418,10	4,99	1672,40	19,96	1430,80	165,72	1985,16
		НР - 72%; СП - 8%			55,41	2,13	221,64	8,52		147,04	
57	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Решетки Р-1.Монтаж	т конструкций	0,01856	96034,93	4497,17	1782,41	83,47	108,02	1157,00	3174,56
		НР - 72%; СП - 8%			85717,74	863,12	1590,92	16,02		235,15	
58	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,01856	977889,00	--	18149,62	--	18149,62	--	19601,59
		СП - 8%			--	--	--	--		1451,97	
59	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,61248	121,33	3,94	74,31	2,42	29,24	30,91	113,63
		НР - 72%; СП - 8%			69,64	0,45	42,65	0,28		8,42	
60	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,61248	198,96	5,71	121,86	3,50	68,51	36,29	170,80
		НР - 72%; СП - 8%			81,39	0,90	49,85	0,55		12,65	
61	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подшивка из профилированного оцинкованного листа.Устройство	$м^2$ кровли	61	1243,42	37,48	75848,62	2286,28	5037,38	49962,66	135876,28
		НР - 72%; СП - 8%			1123,36	14,22	68524,96	867,42		10065,00	
62	С1214-204-0722 214-204-0722 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	70,15	4598,00	--	322549,70	--	322549,70	--	348353,68
		СП - 8%			--	--	--	--		25803,98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8930032,90	447879,59	7063512,08	1094203,77	10826173,28
							1418641,23	101085,15	--	801936,61	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8928250,49				
	Материалы		Тенге				3145632,54				
	Всего заработная плата		Тенге					1518119,44			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3917771,54				
		Накладные расходы	Тенге				1093046,78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				801701,45				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10822998,72				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								998,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1518119,44			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1782,41				
	Материалы		Тенге				108,02				
	Всего заработная плата		Тенге					1606,94			
		Накладные расходы	Тенге				1157,00				
		Сметная прибыль	Тенге				235,15				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3174,56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1606,94			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10826173,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								999,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1519726,38			
		РАЗДЕЛ 5.Двери наружные (3шт)									
63	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные.Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	6,3	4567,27	83,63	28773,80	526,87	4027,34	17601,00	50084,81
		НР - 72%; СП - 8%			3844,38	35,91	24219,59	226,23		3710,01	
64	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный**	$м^2$	6,3	55181,00	--	347640,30	--	347640,30	--	375451,52
		СП - 8%			--	--	--	--		27811,22	
65	С1223-502-0104 223-502-0104 РСНБ РК 2022	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса,на массу дверного полотна до 100 кг**	комплект	3	6319,00	--	18957,00	--	18957,00	--	20473,56
		СП - 8%			--	--	--	--		1516,56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				395371,10	526,87	370624,64	17601,00	446009,89
							24219,59	226,23	--	33037,79	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				366597,30				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				366597,30				
		Сметная прибыль	Тенге				29327,78				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				395925,08				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				28773,80				
	Материалы		Тенге				4027,34				
	Всего заработная плата		Тенге					24445,82			
		Накладные расходы	Тенге				17601,00				
		Сметная прибыль	Тенге				3710,01				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				50084,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16,00
		Сметная заработная плата	Тенге					24445,82			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				446009,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16,00
		Сметная заработная плата	Тенге					24445,82			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.Фасад и цоколь									
66	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Отливы оконные наружные.Устройство	$м^2$ покрытия	13,3	5413,07	26,56	71993,83	353,25	47861,11	17182,94	96310,88
		НР - 72%; СП - 8%			1787,93	6,45	23779,47	85,79		7134,12	
67	Е12-190101-1401 1219-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Антисептирование деревянных конструкций водными растворами	$м^2$ обработанной поверхности	458,2	55,22	1,05	25301,80	481,11	4238,35	14969,39	43492,34
		НР - 72%; СП - 8%			44,92	0,46	20582,34	210,77		3221,15	
68	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Оштукатуривание фасадов по сетке улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	458,2	3181,50	52,49	1457763,30	24050,92	409319,22	746719,38	2380839,27
		НР - 72%; СП - 8%			2235,69	27,75	1024393,16	12715,05		176356,60	
69	С1261-107-0319 261-107-0319 РСНБ РК 2022	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	458,2	503,00	--	230474,60	--	230474,60	--	248912,57
		СП - 8%			--	--	--	--		18437,97	
70	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены.Отделка поверхностей сухими смесями	$м^2$ отделываемой поверхности	458,2	1118,13	7,43	512327,17	3404,43	236009,66	197351,32	766454,05
		НР - 72%; СП - 8%			595,62	2,59	272913,08	1186,74		56775,56	
71	Е11-150402-0401 1115-0402-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,перхлорвиниловая фасадная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	458,2	750,65	5,64	343947,83	2584,25	257577,13	61146,79	437503,11
		НР - 72%; СП - 8%			182,86	2,49	83786,45	1140,92		32408,49	
72	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Оштукатуривание откосов по сетке улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	26,6	3181,50	52,49	84627,90	1396,23	23762,32	43349,49	138215,46
		НР - 72%; СП - 8%			2235,69	27,75	59469,35	738,15		10238,07	
73	С1261-107-0319 261-107-0319 РСНБ РК 2022	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	26,6	503,00	--	13379,80	--	13379,80	--	14450,18
		СП - 8%			--	--	--	--		1070,38	
74	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные.Оштукатуривание сухими смесями	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	26,6	2512,25	33,50	66825,85	891,10	24032,30	30389,17	104992,33
		НР - 72%; СП - 8%			1575,28	11,46	41902,45	304,84		7777,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-150402-0401 1115-0402-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Откосы.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,перхлорвиниловая фасадная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	26,6	750,65	5,64	19967,29	150,02	14953,19	3549,77	25398,48
		НР - 72%; СП - 8%			182,86	2,49	4864,08	66,23		1881,42	
76	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Оштукатуривание цоколя по сетке улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	57,4	3181,50	52,49	182618,10	3012,93	51276,56	93543,63	298254,42
		НР - 72%; СП - 8%			2235,69	27,75	128328,61	1592,85		22092,69	
77	С1261-107-0319 261-107-0319 РСНБ РК 2022	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	57,4	503,00	--	28872,20	--	28872,20	--	31181,98
		СП - 8%			--	--	--	--		2309,78	
78	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены.Отделка поверхностей сухими смесями	$м^2$ отделываемой поверхности	57,4	1118,13	7,43	64180,66	426,49	29565,58	24722,75	96015,85
		НР - 72%; СП - 8%			595,62	2,59	34188,59	148,67		7112,43	
79	Е11-150402-0401 1115-0402-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Цоколь.Окраска по подготовленной поверхности,перхлорвиниловая фасадная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	57,4	750,65	5,64	43087,31	323,74	32267,41	7660,03	54807,24
		НР - 72%; СП - 8%			182,86	2,49	10496,16	142,93		4059,90	
80	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для отделочных работ.Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	542,2	1356,50	79,49	735494,30	43099,48	250116,86	332238,47	1153151,00
		НР - 72%; СП - 8%			815,71	35,34	442277,96	19161,35		85418,19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3880861,94	80173,95	1653706,29	1572823,13	5889979,12
							2146981,70	37494,29	--	436294,05	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3880861,94				
	Материалы		Тенге				1380979,70				
	Всего заработная плата		Тенге					2184476,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				272726,60				
		Накладные расходы	Тенге				1572823,13				
		Сметная прибыль	Тенге				436294,06				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5889979,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1385,00
		Сметная заработная плата	Тенге					2184476,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5889979,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1385,00
		Сметная заработная плата	Тенге					2184476,00			
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка									
81	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	268	3181,50	52,49	852642,00	14067,32	239409,76	436754,24	1392546,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2235,69	27,75	599164,92	7437,00		103150,52	
82	С1261-107-0319 261-107-0319 РСНБ РК 2022	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	268	503,00	--	134804,00	--	134804,00	--	145588,32
		СП - 8%			--	--	--	--		10784,32	
83	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	268	1039,79	7,43	278663,72	1991,24	117046,32	115430,28	425621,52
		НР - 72%; СП - 8%			595,62	2,59	159626,16	694,12		31527,52	
84	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке за 2 раза	$м^2$ окрашиваемой поверхности	268	2237,48	11,80	599644,64	3162,40	117292,88	346049,64	1021350,68
		НР - 72%; СП - 8%			1788,02	5,35	479189,36	1433,80		75656,40	
85	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	31,41	3455,76	52,49	108545,42	1648,71	28735,44	56903,61	178684,89
		НР - 72%; СП - 8%			2488,42	27,75	78161,27	871,63		13235,86	
86	С1261-107-0319 261-107-0319 РСНБ РК 2022	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	31,41	503,00	--	15799,23	--	15799,23	--	17063,17
		СП - 8%			--	--	--	--		1263,94	
87	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	31,41	1136,64	7,43	35701,86	233,37	9571,57	18704,34	58758,68
		НР - 72%; СП - 8%			824,48	2,59	25896,92	81,35		4352,48	
88	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	$м^2$	31,41	1210,91	8,75	38034,68	274,84	8879,60	20883,88	63631,95
		НР - 72%; СП - 8%			919,46	3,99	28880,24	125,33		4713,38	
89	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	8,07	1345,55	42,26	10858,59	341,04	6174,36	3266,66	15255,29
		НР - 72%; СП - 8%			538,19	24,02	4343,19	193,84		1130,04	
90	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30 мм	$м^2$ стяжки	8,07	408,89	14,45	3299,74	116,62	3075,71	123,47	3697,11
		НР - 72%; СП - 8%			13,31	7,94	107,41	64,08		273,90	
91	Е11-110101-2103 1111-0101-2103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм.Устройство	$м^2$ покрытия	8,07	4253,20	738,97	34323,32	5963,48	12359,53	15210,09	53496,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1982,69	635,05	16000,31	5124,85		3962,69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				2112317,20	27799,02	693148,40	1013326,21	3375694,47
							1391369,78	16026,00	--	250051,06	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2112317,20				
	Материалы		Тенге				542545,19				
	Всего заработная плата		Тенге					1407395,78			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				150603,23				
		Накладные расходы	Тенге				1013326,21				
		Сметная прибыль	Тенге				250051,05				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3375694,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								881,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1407395,78			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3375694,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								881,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1407395,78			
		РАЗДЕЛ 8.Крыльцо и козырек (3шт)									
92	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты общего назначения железобетонные под стойки объемом до 3 м^3.Устройство**	**м^3**	3,51	49260,55	3621,40	172904,53	12711,12	119259,68	31438,47	220690,44
		НР - 72%; СП - 8%			11662,03	778,01	40933,73	2730,82		16347,44	
93	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	0,0819	331233,00	--	27127,98	--	27127,98	--	29298,22
		СП - 8%			--	--	--	--		2170,24	
94	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	**м^2 стяжки**	8,97	1345,55	42,26	12069,58	379,07	6862,95	3630,97	16956,62
		НР - 72%; СП - 8%			538,19	24,02	4827,56	215,46		1256,07	
95	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=8	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 60 мм**	**м^2 стяжки**	8,97	1635,56	57,80	14670,97	518,47	13675,03	549,05	16437,61
		НР - 72%; СП - 8%			53,23	31,78	477,47	285,07		1217,59	
96	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство**	**м^2 покрытия**	8,97	2697,10	234,58	24192,99	2104,19	7239,59	11346,51	38382,63
		НР - 72%; СП - 8%			1655,43	101,43	14849,21	909,83		2843,13	
97	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	**м^2**	9,1494	3370,00	--	30833,48	--	30833,48	--	33300,16
		СП - 8%			--	--	--	--		2466,68	
98	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж**	**т конструкций**	0,483	44143,49	21180,31	21321,31	10230,09	5457,49	6241,60	29767,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			11664,04	6283,98	5633,73	3035,16		2205,03	
99	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,432	446725,00	--	192985,20	--	192985,20	--	208424,02
		СП - 8%			--	--	--	--		15438,82	
100	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0,051	578162,00	--	29486,26	--	29486,26	--	31845,16
		СП - 8%			--	--	--	--		2358,90	
101	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,44796	122278,54	23438,27	54775,89	10499,41	1390,08	33105,95	94912,39
		НР - 72%; СП - 8%			95737,12	6907,06	42886,40	3094,09		7030,55	
102	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,44796	290360,74	19599,65	130070,00	8779,86	3197,68	86608,81	234013,12
		НР - 72%; СП - 8%			263622,78	4905,70	118092,46	2197,56		17334,31	
103	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,31284	437427,00	--	136844,66	--	136844,66	--	147792,23
		СП - 8%			--	--	--	--		10947,57	
104	С1214-205-0202 214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0576	437241,00	--	25185,08	--	25185,08	--	27199,89
		СП - 8%			--	--	--	--		2014,81	
105	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04296	479350,00	--	20592,88	--	20592,88	--	22240,31
		СП - 8%			--	--	--	--		1647,43	
106	Е11-460901-0101 1146-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Анкера химические инъекционные диаметром до 20 мм.Установка в готовые гнезда конструкций на вертикальных поверхностях или в основание	шт.	48	335,25	1,61	16092,00	77,28	--	11555,04	29858,88
		НР - 72%; СП - 8%			333,64	0,71	16014,72	34,08		2211,84	
107	С1243-907-6106 243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	48	466,00	--	22368,00	--	22368,00	--	24157,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1789,44	
108	С1217-103-0204 217-103-0204 РСНБ РК 2022	Анкер химический HIT-HY 270 500/2,500 мл	шт.	3	15037,00	--	45111,00	--	45111,00	--	48719,88
		СП - 8%			--	--	--	--		3608,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	30,72168	121,33	3,94	3727,46	121,04	1466,96	1550,22	5699,79
		НР - 72%; СП - 8%			69,64	0,45	2139,46	13,82		422,12	
110	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	30,72168	198,96	5,71	6112,39	175,42	3436,53	1820,26	8567,36
		НР - 72%; СП - 8%			81,39	0,90	2500,44	27,65		634,71	
111	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	$м^2$ кровли	11,1	1243,42	37,48	13801,96	416,03	916,63	9091,57	24725,03
		НР - 72%; СП - 8%			1123,36	14,22	12469,30	157,84		1831,50	
112	С1224-102-0504 224-102-0504 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	12,765	2731,00	--	34861,22	--	34861,22	--	37650,12
		СП - 8%			--	--	--	--		2788,90	
113	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подшивка из профнастила	$м^2$ кровли	4,5	1243,42	37,48	5595,39	168,66	371,61	3685,77	10023,66
		НР - 72%; СП - 8%			1123,36	14,22	5055,12	63,99		742,50	
114	С1224-102-0104 224-102-0104 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	5,175	2605,00	--	13480,88	--	13480,88	--	14559,35
		СП - 8%			--	--	--	--		1078,47	
115	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м планки	4,05	1213,65	16,29	4915,28	65,97	2641,09	1605,34	7042,26
		НР - 72%; СП - 8%			545,24	5,29	2208,22	21,42		521,64	
116	С1224-105-0112 224-105-0112 РСНБ РК 2022	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,05	2014,00	--	8156,70	--	8156,70	--	8809,24
		СП - 8%			--	--	--	--		652,54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1067283,09	46246,61	752948,66	202229,56	1371073,74
							268087,82	12786,79	--	101561,08	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				861115,89				
	Материалы		Тенге				155870,10				
	Всего заработная плата		Тенге					105935,21			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				587033,34				
		Накладные расходы	Тенге				76273,20				
		Сметная прибыль	Тенге				74991,22				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1012380,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					105935,21			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				206167,20				
	Материалы		Тенге				10045,25				
	Всего заработная плата		Тенге					174939,40			
		Накладные расходы	Тенге				125956,36				
		Сметная прибыль	Тенге				26569,88				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				358693,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105,00
		Сметная заработная плата	Тенге					174939,40			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1371073,75				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172,00
		Сметная заработная плата	Тенге					280874,61			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1-1:	**Тенге**								26479918,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6229311,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					661212,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					189138,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12961135,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				9496,20				
		- Накладные расходы	Тенге							4657290,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							1961474,00	

По лок.смете №2-1-2. Электроосвещение и силовое оборудование

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы

1	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель.Демонтаж**	м	55	125,82	0,26	6920,10	14,30	–	4978,60	12850,75
		НР - 72%; СП - 8%			125,56	0,16	6905,80	8,80		952,05	
2	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Светильники.Демонтаж**	шт	6	248,40	2,05	1490,40	12,30	–	1069,62	2764,80
		НР - 72%; СП - 8%			246,35	1,25	1478,10	7,50		204,78	
3	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Демонтаж выключателей**	шт	9	76,06	--	684,54	--	--	492,84	1271,61
		НР - 72%; СП - 8%			76,06	--	684,54	--		94,23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				9095,04	26,60	–	6541,06	16887,16
							9068,44	16,30	–	1251,06	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9095,04				
	Всего заработная плата		Тенге					9084,74			
		Накладные расходы	Тенге				6541,06				
		Сметная прибыль	Тенге				1251,06				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16887,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,00
		Сметная заработная плата	Тенге					9084,74			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16887,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,00
		Сметная заработная плата	Тенге					9084,74			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
4	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройства вводно-распределительные.Монтаж	шкаф	1	30284,75	1183,60	30284,75	1183,60	16222,31	9617,27	43094,18
		НР - 72%; СП - 8%			12878,84	478,48	12878,84	478,48		3192,16	
5	515-301-0306 515-301-0306 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10,номинальный ток панели 200 А,количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А,количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	1948323,00	--	1948323,00	--		--	1948323,00
					--	--	--	--	1948323,00	--	
6	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	2105,50	136,23	2105,50	136,23	37,26	1431,68	3820,15
		НР - 72%; СП - 8%			1932,01	56,43	1932,01	56,43		282,97	
7	С1247-301-0304 247-301-0304 РСНБ РК 2022	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения,многотарифные,типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N,3х230/400 В,5(60) А,ЖКИ,A/R-1,0/2,0	шт.	1	23571,00	--	23571,00	--	23571,00	--	25456,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1885,68	
8	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7114,60	201,81	7114,60	201,81	1987,29	3603,15	11575,17
		НР - 72%; СП - 8%			4925,50	78,87	4925,50	78,87		857,42	
9	С1247-201-0103 247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8102,00	--	8102,00	--	8102,00	--	8750,16
		СП - 8%			--	--	--	--		648,16	
10	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3955,32	39,95	27687,24	279,65	12671,26	10610,18	41361,18
		НР - 72%; СП - 8%			2105,19	--	14736,33	--		3063,76	
11	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2022,00	--	2022,00	--	2022,00	--	2183,76
		СП - 8%			--	--	--	--		161,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА	шт.	6	658,00	--	3948,00	--	3948,00	--	4263,84
		СП - 8%			--	--	--	--		315,84	
13	Е11-210401-0108 1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Светильники для ламп светодиодных местного освещения.Установка	шт.	18	1221,30	15,03	21983,40	270,54	985,50	14998,86	39940,92
		НР - 72%; СП - 8%			1151,52	5,80	20727,36	104,40		2958,66	
14	С1247-102-0312 247-102-0312 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный,без датчика,мощность 15 Вт,IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	18	3874,00	--	69732,00	--	69732,00	--	75310,56
		СП - 8%			--	--	--	--		5578,56	
15	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блок аварийного питания.Монтаж оборудования	шт.	9	11665,69	2,64	104991,21	23,76	1291,50	74646,72	194008,95
		НР - 72%; СП - 8%			11519,55	--	103675,95	--		14371,02	
16	С1248-306-0303 248-306-0303 РСНБ РК 2022	Блок питания БАП 12/1,6	шт.	9	10789,00	--	97101,00	--	97101,00	--	104869,08
		СП - 8%			--	--	--	--		7768,08	
17	Е11-210502-0104 1121-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	6	11536,00	675,46	69216,00	4052,76	18021,66	35129,52	112693,14
		НР - 72%; СП - 8%			7856,93	274,91	47141,58	1649,46		8347,62	
18	С1247-201-1202 247-201-1202 РСНБ РК 2022	Щит распределительный,этажный ГОСТ 32397-2013,типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	6	55280,00	--	331680,00	--	331680,00	--	358214,40
		СП - 8%			--	--	--	--		26534,40	
19	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м	165	322,19	4,34	53161,35	716,10	892,65	37134,90	97519,95
		НР - 72%; СП - 8%			312,44	0,15	51552,60	24,75		7223,70	
20	Е11-210101-0206 1121-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 32 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м	3	348,12	4,60	1044,36	13,80	17,07	730,38	1916,73
		НР - 72%; СП - 8%			337,83	0,31	1013,49	0,93		141,99	
21	Е11-210101-0207 1121-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 50 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м	80	377,11	5,68	30168,80	454,40	1482,40	20360,80	54572,00
		НР - 72%; СП - 8%			352,90	0,59	28232,00	47,20		4042,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	166,65	88,00	--	14665,20	--	14665,20	--	15838,42
		СП - 8%			--	--	--	--		1173,22	
23	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	3,03	172,00	--	521,16	--	521,16	--	562,85
		СП - 8%			--	--	--	--		41,69	
24	С1241-207-0205 241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	80,8	239,00	--	19311,20	--	19311,20	--	20856,10
		СП - 8%			--	--	--	--		1544,90	
25	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	165	168,55	1,96	27810,75	323,40	2326,50	18133,50	49620,45
		НР - 72%; СП - 8%			152,49	0,15	25160,85	24,75		3676,20	
26	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	3	205,66	2,84	616,98	8,52	68,97	389,52	1087,02
		НР - 72%; СП - 8%			179,83	0,51	539,49	1,53		80,52	
27	Е11-210201-0109 1121-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 70 мм2.Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	62	472,79	3,93	29312,98	243,66	10664,62	13294,04	46015,78
		НР - 72%; СП - 8%			296,85	0,96	18404,70	59,52		3408,76	
28	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1683	372858,00	--	62752,00	--	62752,00	--	67772,16
		СП - 8%			--	--	--	--		5020,16	
29	С1243-106-0703 243-106-0703 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 4х4 (ок)-0,66	км	0,00306	1201026,00	--	3675,14	--	3675,14	--	3969,15
		СП - 8%			--	--	--	--		294,01	
30	С1243-112-0806 243-112-0806 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГнг(В)-LS 4х25 (ок)-0,66	км	0,06324	1433541,00	--	90657,13	--	90657,13	--	97909,70
		СП - 8%			--	--	--	--		7252,57	
31	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка	шт.	9	380,66	0,51	3425,94	4,59	114,93	2381,94	6272,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			367,38	0,21	3306,42	1,89		464,67	
32	С1247-212-0201 247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	9	333,00	--	2997,00	--	2997,00	--	3236,76
		СП - 8%			--	--	--	--		239,76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3087981,69	7912,82	797518,75	242462,46	3441014,79
							334227,12	2528,21	1948323,00	110570,64	
	Стоимость оборудования		Тенге				1948323,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1948323,00				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				134783,95				
	Материалы		Тенге				14000,02				
	Всего заработная плата		Тенге					120400,72			
		Накладные расходы	Тенге				86688,58				
		Сметная прибыль	Тенге				17717,75				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				239190,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66,00
		Сметная заработная плата	Тенге					120400,72			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1004874,74				
	Материалы		Тенге				52783,90				
	Всего заработная плата		Тенге					216354,61			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				730734,83				
		Накладные расходы	Тенге				155773,88				
		Сметная прибыль	Тенге				92852,89				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1253501,51				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136,00
		Сметная заработная плата	Тенге					216354,61			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3441014,79				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202,00
		Сметная заработная плата	Тенге					336755,33			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1-2:	Тенге								3457902,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				343296,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7939,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2545,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						797519,00		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1948323,00		
		- Накладные расходы	Тенге							249004,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							111822,00	

Итого по акту:	**29 937 820**
в т.ч. стоимость оборудования	1 948 323
Временные здания и сооружения (0,72 %)	201 524
Доп.затраты при производство СМР (ремонтно-строительных), связанные с климатическими условиями (0,72%)	202 975
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	567 880
Итого в текущих ценах 2022 г.	**30 910 200**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2023 г. К=1,079					**33 352 106,00**				
		НДС (12 %)					4 002 252,72				
		Итого					**37 354 358,72**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Александра-С", БИН 070940023093
(наименование организации)

Директор Жуменов Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

4

Технический надзор

Эксперт

Авторский надзор

Эксперт

Принял (Оператор по финансированию)
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе"
(наименование организации)

Директор департамента Алдашев А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик-1: Совет дома

Собственник квартиры №3 Ганиева Ф.С.

Собственник квартиры №5 Минбаева Г.К.

Собственник квартиры №8 Мухамадеева Н.А.

Собственник квартиры №9 Абдразаков А.А.

Заказчик-2: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель отдела Казмагамбетов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)