Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Договор №38 2022-09-07

А К Т № 1
приемки выполненных работ от 01 декабря 2022 г.
за декабрь 2022 г.

Наименование объекта : Строительство водопроводных сетей села Кызылжар Бухар-Жырауского района Карагандинской области

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	26 317 870,20
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	7 479 815,74
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	24 932 719,13
7	Сумма выполненных работ за декабрь 2022 года	24 932 719,13
8	Удержания резерва 5%	1 246 635,96
9	Удержание аванса	7 479 815,74
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	16 206 267,43
11	в т.ч. НДС 12%	1 736 385,80

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, АБЫЛАЙ ХАНА, 39
БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87215422248
Руководитель
_____Аринов Б.Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212503231

Директор
_____Копжасаров М.Г.

«Райс KZ»
БИН 110240020454

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей села Кызылжар Бухар-Жырауского района Карагандинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь 2022 г

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№38	07.09.2022	наименование		наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей села Кызылжар Бухар-Жырауского района Карагандинской области	24 932 719,13	22 261 356,37	24 932 719,13	24 932 719,13					2 671 362,76	24 932 719,13
Итого:	24 932 719,13	22 261 356,37	24 932 719,13	24 932 719,13					2 671 362,76	24 932 719,13

М. П.
Заказчик

Руководитель ГУ ""Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Аринов Б.Б.

М.П.
Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Копжасаров М.Г. БИН/ИИН110240020454
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.
Эксперт технического надзора

ТОО "Expert Group LLC" Аяпов М.М.
(должность, ФИО, подпись, БИН)

"СМНА 2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г. Цены региона Карагандинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование стройки -Строительство водопроводных сетей села Кызылжар Ростовского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области

Наименование объекта - Строительство водопроводных сетей села Кызылжар Ростовского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской обл

Договор №38 2022-09-07,допсоглашение №1/38 2022-11-06

АКТ № 1

приемки выполненных работ

за декабрь 2022 года

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Трубопроводы сети										
1	122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 25-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	2,2234	58480,71	–	130026	–	7277	121522	271672
					55207,79	–	122749	–	–	20124	
		Итого по разделу 2					**271 672**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					122 749				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 277				
		- накладные расходы, тенге					121 522				
		в т.ч. зарплата, тенге					10 937				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					20 124				
	Раздел 3 Колодцы водопроводные сети										
2	111-0101-0209	(Отмостки) Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	25,5595	18774	7,67	479854	196	387701	86440	611598

2 1111-0101-0209	(Отмостки) Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	25,5595	18774	7,67	479854	196	387701	86440	611598
				3597,76	–	91957	–	–	45304	

Итого по разделу 3 **611 598**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 91 957
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 196
- материалы, изделия и конструкции, тенге 387 701
- накладные расходы, тенге 86 440
  - в т.ч. зарплата, тенге 7 780
- сметная прибыль (8 %), тенге 45 304

Итого по смете **883 270**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 214 706
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 196
- материалы, изделия и конструкции, тенге 394 978
- накладные расходы, тенге 207 962
  - в т.ч. зарплата, тенге 18 717
- сметная прибыль (8 %), тенге 65 428

Раздел 1 Скважина № 19-11э

1 1307-0403-0404	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	108203	39943	108203	39943	7285	45707	166223
				60975	13955	60975	13955	–	12313	
2 5800-0002-0002 (пл) (об)	(Стр.32) Насос ЭЦВ 6-10-50 артезианский скважинный	шт	1	192946		192946		–	–	192946
				–		–		192946	–	
3 5800-0002-0003 (пл) (об)	(Стр.21) Уровнемер ЭУ-50 (аналог РОС-301)	шт	1	21964		21964		–	–	21964

				–		–		21964	–	
	Итого по разделу 1					**381 133**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					60 975				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					39 943				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 955				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 285				
	- оборудование, тенге					214 910				
	- накладные расходы, тенге					45 707				
	в т.ч. зарплата, тенге					4 114				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					12 313				
Раздел 2 Скважина № 20-11р										
4	1307-0403-0404	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	108203	39943	108203	39943	7285	45707	166223
					60975	13955	60975	13955	–	12313	
5	5800-0002-0002 (пл) (об)	(Стр.32) Насос ЭЦВ 6-10-50 артезианский скважинный	шт	1	192946		192946		–	–	192946
					–		–		192946	–	
6	5800-0002-0003 (пл) (об)	(Стр.21) Уровнемер ЭУ-50 (аналог РОС-301)	шт	1	21964		21964		–	–	21964
					–		–		21964	–	
	Итого по разделу 2						**381 133**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						60 975				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						39 943				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						13 955				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						7 285				
	- оборудование, тенге						214 910				
	- накладные расходы, тенге						45 707				
	в т.ч. зарплата, тенге						4 114				

	- сметная прибыль (8 %), тенге					12 313				
	Итого по смете					**762 266**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					121 950				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					79 886				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					27 910				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 570				
	- оборудование, тенге					429 820				
	- накладные расходы, тенге					91 414				
	в т.ч. зарплата, тенге					8 228				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					24 626				

Раздел 6 Опоры наружного освещения (14 шт) и оборудование

1 1133-0101-0302	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР = 80 %	котлован	14	4530,29	3390,21	63424	47463	–	31615	102642
				1140,07	1682,71	15961	23558	–	7603	
2 1111-0101-0209	Основания бетонные. Устройство НР = 94 % К=14,000;	м3 подстилающего слоя	2,254	18773,74	7,54	42316	17	34190	7622	53933
				3597,6	–	8109	–	–	3995	
3 1109-0301-0201	Опоры уличного освещения высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 % К=14,000;	т конструкций	0,924	24599,57	11298,7	22730	10440	1940	9111	34388
				11201,3	3089,83	10350	2855	–	2547	
4 2900-0006-0001 (пл)	(Стр.27) Опора СКФ-7-3.0 граненная горячего цинкования	шт	14	53357		746998		746998	–	806758
				–		–		–	59760	
5 1308-0305-0318	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках НР = 72 %	шт.	14	2908	931,14	40712	13036	2353	24574	70509
				1808,79	629,14	25323	8808	–	5223	

6	2900-0006-0002 (пл)	(Стр.28, аналог кронштейну "Г") Кронштейн КГШ 1.0-15.000, вылет 1 м, угол наклона 15 градусов								
		шт	14	4920		68880		68880	–	74390
				–		–		–	5510	
7	2307-0106-0411	Светильник светодиодный модели "Prometey" 80W, 80 Вт, 8000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 (Прим) К=14,000;								
		шт.	14	28691		401674		401674	–	433808
				–		–		–	32134	
8	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=14,000;								
		т стальных элементов	0,2338	74067,58	6822,07	17317	1595	1945	16620	36652
				58926,43	1317,37	13777	308	–	2715	
9	2900-0006-0003 (пл)	(Стр.29, аналог ЗДФ-1,8Б) Фундамент ЗФ-1 металлический монтажный								
		шт	14	20795		291130		291130	–	314420
				–		–		–	23290	
10	1308-0304-0203	(ШУН-1) Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %								
		шт.	1	12183	1033	12183	1033	8490	2139	15468
				2660	311	2660	311	–	1146	
11	5108-0401-0763 (об)	Пункт распределительный ПР 11М-741-21 ГОСТ 30011.1-2012								
		шт.	1	145282		145282		–	–	145282
				–		–		145282	–	
12	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
		шт.	1	4418	119	4418	119	1777	1838	6756
				2522	31	2522	31	–	500	

13 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	2319,5	25,5	4639	51	2066	1816	6971
				1261	–	2522	–	–	516	
14 2307-0204-1323	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1505		1505		1505	–	1625
				–		–		–	120	
15 2307-0204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1433		2866		2866	–	3095
				–		–		–	229	

Итого по разделу 6	**2 106 697**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	81 224
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	73 754
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 871
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 565 814
- оборудование, тенге	145 282
- накладные расходы, тенге	95 335
в т.ч. зарплата, тенге	8 580
- сметная прибыль (8 %), тенге	145 288

Итого по смете	**2 106 697**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	81 224
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	73 754
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 871
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 565 814
- оборудование, тенге	145 282
- накладные расходы, тенге	95 335
в т.ч. зарплата, тенге	8 580
- сметная прибыль (8 %), тенге	145 288

Резервуары чистой воды V=100 м3 (2 шт)

Раздел 2 Переливное устройство

1	1116-0401-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5,2	5260,19	67,31	27353	350	22083	4940	34876
					946,15	23,27	4920	121	–	2583	
2	1109-0601-0102	Воронки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00234	54273,5	2136,75	127	5	5	82	226
					50000	854,7	117	2	–	17	
3	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00234	589484		1379		1379	–	1489
					–		–		–	110	
4	1107-0107-0103	(У-1) Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00189	713227,51	6878,31	1348	13	1224	133	1599
					58730,16	1058,2	111	2	–	118	
5	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00083	100000	6024,1	83	5	6	50	144
					86746,99	–	72	–	–	11	
6	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /хомуты/	кг	0,83	537		446		446	–	482
					–		–		–	36	
7	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,32	150	3,03	198	4	128	46	264
					50	–	66	–	–	20	
		Итого по разделу 2					**39 080**				
		в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 286
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	377
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	125
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 271
- накладные расходы, тенге	5 251
в т.ч. зарплата, тенге	473
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 895

Раздел 3 Дыхательное устройство

8	1116-0401-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	5260	67	10520	134	8494	1900	13414
					946	23,5	1892	47	–	994	
9	1109-0302-0301	(У1-У4) Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02298	86466,49	21279,37	1987	489	52	1086	3319
					62924,28	5570,06	1446	128	–	246	
10	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,02298	589484		13546		13546	–	14630
					–		–		–	1084	
11	1107-0107-0103	(Пл-1) Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00141	560992,91	7092,2	791	10	698	100	962
					58865,25	1418,44	83	2	–	71	
12	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	2743	42	2743	42	2270	435	3432
					431	13	431	13	–	254	

13	2105-0107-0401	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,5-2,0 мм, шириной 50 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74	т	0,00029	239691		70		70	–	76
					–		–		–	6	
14	2105-0308-0375	Сетка 2-04-02 проволочная тканая с квадратными ячейками из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,89	869		773		773	–	835
					–		–		–	62	
15	2113-0208-0410	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,0 мм х 60 мм	1000 шт.	0,028	4832		135		135	–	146
					–		–		–	11	
16	1146-0101-0801	Стояк вентиляционный. Обетонирование НР = 84 %	м3	0,2	58735	1230	11747	246	5263	5323	18436
					31190	495	6238	99	–	1366	

Итого по разделу 3 **55 250**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 10 090
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 921
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 289
- материалы, изделия и конструкции, тенге 31 301
- накладные расходы, тенге 8 844
  в т.ч. зарплата, тенге 796
- сметная прибыль (8 %), тенге 4 094

Раздел 4 Металлические конструкции

17	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,06507	71876,44	26018,13	4677	1693	652	1971	7180

				35838,33	8052,87	2332	524	–	532	
18	2106-0208-0501	Стремянки Стм-1	т	0,06507	544430		35426		35426	–	38260
					–		–		–	2834	
19	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,89	150,79	3,7	285	7	183	66	379
					50,26	–	95	–	–	28	

Итого по разделу 4	**45 819**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 427
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 700
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	524
- материалы, изделия и конструкции, тенге	36 261
- накладные расходы, тенге	2 037
в т.ч. зарплата, тенге	183
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 394

Итого по смете	**140 149**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	17 803
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 998
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	938
- материалы, изделия и конструкции, тенге	92 833
- накладные расходы, тенге	16 132
в т.ч. зарплата, тенге	1 452
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 383
на 2 резервуара	280298

Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

Раздел 1 Сети В9, В1

1	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 108-110 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,05	68240	–	3412	–	652	2732	6636
					55200	–	2760	–	–	492	
2	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром до 89 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,468	62559,83	–	29278	–	3441	25579	59246
					55207,26	–	25837	–	–	4389	
3	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром до 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,024	58500	–	1404	–	79	1312	2933
					55208,33	–	1325	–	–	217	
		Итого по разделу 1					**68 815**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					29 922				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 172				
		- накладные расходы, тенге					29 623				
		в т.ч. зарплата, тенге					2 666				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					5 098				

Раздел 3 Сеть К3

4	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	76,30108	15,07	15,07	1150	1150	–	320	1588
					–	5,82	–	444	–	118	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,800;	м3 уплотненного грунта	76,30108	154,85	73,73	11815	5626	–	6304	19569
					81,11	33,63	6189	2566	–	1450	

6 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	19,07527	757,58	–	14451	–	–	10405	26844
				757,58	–	14451	–	–	1988	
7 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0314	456305,73	147834,39	14328	4642	395	10502	26816
				295891,72	41942,68	9291	1317	–	1986	
8 2301-0503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	31,8049	1608		51142		51142	–	55233
				–		–		–	4091	

Итого по разделу 3	**130 050**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	29 931
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 418
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 327
- материалы, изделия и конструкции, тенге	51 537
- накладные расходы, тенге	27 531
в т.ч. зарплата, тенге	2 478
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 633

Итого по смете	**198 865**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	59 853
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 418
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 327
- материалы, изделия и конструкции, тенге	55 709
- накладные расходы, тенге	57 154
в т.ч. зарплата, тенге	5 144
- сметная прибыль (8 %), тенге	14 731

Подземная насосная станция №1 над скважиной I подъема

Раздел 5 Насосная станция

1	1101-0203-0106	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированной площади	15	174,73	–	2621	–	–	1887	4869
					174,73	–	2621	–	–	361	
2	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,3125	8876,95	1679,24	11651	2204	5267	4798	17765
					3184,76	704	4180	924	–	1316	
3	1106-0201-0104	Фундаменты под здание железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1,632	21899,51	628,06	35740	1025	27762	6657	45789
					4260,42	221,81	6953	362	–	3392	
4	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14	220428		30860		30860	–	33329
					–		–		–	2469	
5	1125-0130-0102	Установка блочно-модульной насосной НР = 91 %	т блок-боксов	4	30178,25	15458,75	120713	61835	7638	62823	198219
					12810	4449	51240	17796	–	14683	
6	2900-0010-0006 (пл)	Блочно -модульная насосная со шкафом управления	шт	1	3534604		3534604		3534604	–	3817372
					–		–		–	282768	
7	1308-0208-0104	(КТП) Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	3029,88	172,5	24239	1380	15915	5250	31848

				868	43,5	6944	348	–	2359	
8	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03787	220353		8345		8345	–	9013
					–		–		–	668	
9	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	22	618,86	25,45	13615	560	9236	2858	17791
					173,59	6,86	3819	151	–	1318	
10	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02693	276265		7440		7440	–	8035
					–		–		–	595	
11	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,150;	м3 подстилающего слоя	0,6	8878,33	1680	5327	1008	2408	2194	8123
					3185	705	1911	423	–	602	
12	1111-0101-0209	(Отмостки) Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	0,4	18772,5	7,5	7509	3	6067	1353	9571
					3597,5	–	1439	–	–	709	

Итого по разделу 5	**4 201 724**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	79 107
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	68 015
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 004
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 655 542

	- накладные расходы, тенге					87 820				
	в т.ч. зарплата, тенге					7 904				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					311 240				
	Итого по смете					**4 201 724**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					79 107				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					68 015				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 004				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 655 542				
	- накладные расходы, тенге					87 820				
	в т.ч. зарплата, тенге					7 904				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					311 240				

Благоустройство территории (1-ый участок)

Раздел 1 Вертикальная планировка

1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	356,92	32,27	32,27	11519	11519	–	3201	15898
					–	12,46	–	4446	–	1178	
2	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	601	18,01	18,01	10823	10823	–	3007	14936
					–	6,95	–	4177	–	1106	
3	1101-0102-0314	(Недостающий грунт) Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	957,69	269,95	260,08	258531	249076	105	54151	337697
					9,76	68,77	9350	65860	–	25015	

4	4102-0202-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,800;	т	1723,842	148		255129		–	–	275539
					–		–		–	20410	
5	1101-0104-0405	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	957,69	18,01	18,01	17246	17246	–	4792	23801
					–	6,95	–	6656	–	1763	
6	1101-0104-0411	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	957,69	7,96	7,96	7625	7625	–	2119	10524
					–	3,07	–	2943	–	780	

Итого по разделу 1	**678 395**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 350
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	296 289
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	84 082
- материалы, изделия и конструкции, тенге	105
- перевозка грузов, тенге	255 129
- накладные расходы, тенге	67 270
в т.ч. зарплата, тенге	6 054
- сметная прибыль (8 %), тенге	50 252

Раздел 2 Ограждения

2.1 Типовые

7	8601-0602-0204	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20 НР = 91 %	секция	66	56532	6337	3731112	418242	2273502	1071591	5186919
					15748	2094	1039368	138204	–	384216	
8	1133-0204-0102	Насадка из колючей стальной проволоки, тип М11 (Прим) НР = 80 %	км линии	1,266	33210,11	3244,87	42044	4108	1578	30670	78531
					28718,8	1563,19	36358	1979	–	5817	
9	2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69 (масса 1 п/м=0,088 кг)	кг	110,88	111		12308		12308	–	13293
					–		–		–	985	
10	8601-0605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	70878	155	70878	155	60132	9685	87008
					10591	52	10591	52	–	6445	
11	8601-0605-0201	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	127641	4792	127641	4792	99470	22865	162546
					23379	1747	23379	1747	–	12040	
12	1106-0301-0407	Уголок для колючей проволоки. Установка НР = 91 %	т	0,18748	843460,64	1290,8	158132	242	114199	39851	213822
					233043,52	538,72	43691	101	–	15839	
		Итого по разделу 2					**5 742 119**				
		в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 153 387
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	427 539
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	142 083
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 561 189
- накладные расходы, тенге	1 174 662
в т.ч. зарплата, тенге	105 720
- сметная прибыль (8 %), тенге	425 342

Раздел 3 Покрытия

3.4 Отмостки

13	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	45,5985	2997,97	1059,38	136703	48306	82166	18080	167166
					136,65	230,49	6231	10510	–	12383	
14	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,150;	м3 подстилающего слоя	1,995	18773,43	7,52	37453	15	30260	6747	47736
					3597,99	–	7178	–	–	3536	

Итого по разделу 3	**214 902**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 409
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	48 321
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 510
- материалы, изделия и конструкции, тенге	112 426
- накладные расходы, тенге	24 827
в т.ч. зарплата, тенге	2 234
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 919

Раздел 4 МАФы

4.1 Тип I

15	8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР = 91 %	шт.	1	26374	30	26374	30	26246	96	28588
					98	7	98	7	–	2118	
16	8601-0302-0301	Скамья прямолинейная без спинки НР = 91 %	шт.	1	41803	193	41803	193	36117	5042	50593
					5493	48	5493	48	–	3748	

Итого по разделу 4 **79 181**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 591
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 223
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 55
- материалы, изделия и конструкции, тенге 62 363
- накладные расходы, тенге 5 138
  - в т.ч. зарплата, тенге 462
- сметная прибыль (8 %), тенге 5 866

Раздел 6 Пожарный щит, навес для контейнеров и знаки охранной зоны

17	1110-0111-0301	Шкаф пожарный. Установка НР = 90 %	изделие	1	1160	102	1160	102	416	624	1927
					642	51	642	51	–	143	
18	2308-0307-0101	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	1	10822		10822		10822	–	11688
					–		–		–	866	
19	1127-0902-0201	Знаки. Установка НР = 108 %	шт.	4	843,5	–	3374	–	415	3196	7096
					739,75	–	2959	–	–	526	
20	2401-0201-0229	Знак "Охранная зона"	шт.	4	3131		12524		12524	–	13526
					–		–		–	1002	

	Итого по разделу 6					**34 237**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 601				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					102				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					51				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					24 177				
	- накладные расходы, тенге					3 820				
	в т.ч. зарплата, тенге					344				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2 537				
	Итого по смете					**6 748 834**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 185 338				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					772 474				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					236 781				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 760 260				
	- перевозка грузов, тенге					255 129				
	- накладные расходы, тенге					1 275 717				
	в т.ч. зарплата, тенге					114 814				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					499 916				
	Благоустройство территории (2-й участок)									
	Раздел 1 Вертикальная планировка									
1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	273,91	32,27	32,27	8840	8840	–	2457	12201
					–	12,46	–	3412	–	904	
2	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	100	18,01	18,01	1801	1801	–	500	2485
					–	6,95	–	695	–	184	

3 1101-0102-0314	(Недостающий грунт) Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	345,4	269,95	260,08	93242	89832	38	19530	121794
				9,76	68,77	3372	23753	–	9022	
4 4102-0202-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,800;	т	621,72	148		92015		–	–	99376
				–		–		–	7361	
5 1101-0104-0405	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	345,4	18,01	18,01	6220	6220	–	1729	8585
				–	6,95	–	2401	–	636	
6 1101-0104-0411	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	345,4	7,96	7,96	2750	2750	–	764	3795
				–	3,07	–	1061	–	281	
1,2										
7 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,004	13407500	516000	53630	2064	49454	2734	60873
				528000	162500	2112	650	–	4509	
	Итого по разделу 1					**309 109**				
	в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 484				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					111 507				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					31 972				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					49 492				
	- перевозка грузов, тенге					92 015				
	- накладные расходы, тенге					27 714				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 494				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					22 897				
Раздел 2 Ограждения										
8 1106-0301-0407	Уголок для колючей проволоки. Установка. НР = 91 %	т	0,0404	843490,1	1311,88	34077	53	24609	8588	46078
				233044,55	544,55	9415	22	–	3413	
9 8601-0602-0204	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20 НР = 91 %	секция	57	56532	6337	3222324	361209	1963479	925465	4479612
				15748	2094	897636	119358	–	331823	
2.1 Типовые										
10 1133-0204-0102	Насадка из колючей стальной проволоки, тип М11 (Прим) НР = 80 %	км линии	1,106	33209,76	3245,03	36730	3589	1378	26793	68605
				28718,81	1562,39	31763	1728	–	5082	
11 2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69 (масса 1 п/м=0,088 кг)	кг	110,88	97		10755		10755	–	11615
				–		–		–	860	
	Итого по разделу 2					**4 605 910**				
	в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге				938 814					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				364 851					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				121 108					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 000 221					
	- накладные расходы, тенге				960 846					
	в т.ч. зарплата, тенге				86 476					
	- сметная прибыль (8 %), тенге				341 178					
Раздел 3 Покрытия										
3.2 Тип II										
12 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	39,5985	2997,94	1059,36	118714	41949	71354	15702	145169
				136,65	230,51	5411	9128	–	10753	
3.4 Отмостки										
13 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,150;	м3 подстилающего слоя	3	18773,67	7,67	56321	23	45505	10145	71783
				3597,67	–	10793	–	–	5317	
	Итого по разделу 3					**216 952**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 204				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					41 972				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 128				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					116 859				
	- накладные расходы, тенге					25 847				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 326				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					16 070				

Раздел 4 МАФы

4.1 Тип III

14	8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР = 91 %	шт.	1	26374	30	26374	30	26246	96	28588
					98	7	98	7	–	2118	
15	8601-0302-0301	Скамья прямолинейная без спинки НР = 91 %	шт.	1	41803	193	41803	193	36117	5042	50593
					5493	48	5493	48	–	3748	

Итого по разделу 4 **79 181**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 591
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 223
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 55
- материалы, изделия и конструкции, тенге 62 363
- накладные расходы, тенге 5 138
  в т.ч. зарплата, тенге 462
- сметная прибыль (8 %), тенге 5 866

Раздел 5 Пожарный щит, навес для контейнеров и знаки охранной зоны

16	1110-0111-0301	Шкаф пожарный. Установка НР = 90 %	изделие	1	1160	102	1160	102	416	624	1927
					642	51	642	51	–	143	
17	2308-0307-0101	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	1	10822		10822		10822	–	11688
					–		–		–	866	
18	8601-0307-0103	Навес над мусорными баками на 2 шт. НР = 91 %	шт.	1	224251	8041	224251	8041	200805	16153	259636
					15405	2345	15405	2345	–	19232	
19	1127-0902-0201	Знаки. Установка НР = 108 %	шт.	4	843,5	–	3374	–	415	3196	7096

				739,75	–	2959	–	–	526	
20	2401-0201-0229	Знак "Охранная зона"	шт.	4	3131	12524		12524	–	13526
					–	–		–	1002	

Итого по разделу 5	**293 873**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 006
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 143
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 396
- материалы, изделия и конструкции, тенге	224 982
- накладные расходы, тенге	19 973
в т.ч. зарплата, тенге	1 798
- сметная прибыль (8 %), тенге	21 769

Итого по смете	**5 505 024**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	985 099
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	526 696
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	164 659
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 453 917
- перевозка грузов, тенге	92 015
- накладные расходы, тенге	1 039 518
в т.ч. зарплата, тенге	93 556
- сметная прибыль (8 %), тенге	407 780
оборудование	575 102
Итого по акту	20 686 978
Временные здания и сооружения 2,6% Тенге	522 909
Итого Тенге	21 209 887
Зимние удорожания 3,3% Тенге	680 948
Итого Тенге	21 890 835
Непредвиденные работы и затраты 2 Тенге	426 315
Итого Тенге	22 317 149
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 75 % (МРП = 2525 тенге)	16 737 862

2020 г. - 25 % (МРП = 2651 тенге)		5 579 287
- в текущих и прогнозных ценах		23 433 007
в т.ч. с разбивкой по годам		
2019 г. - 75 % (Иинф = 1,050)		17 574 755
2020 г. - 25 % (Иинф = 1,050)		5 858 252
скидка	Тенге	1 171 650
итого со скидкой	Тенге	22 261 356
НДС 12%	Тенге	2 671 362,76
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	24 932 719,13

Заказчик

Государственное учреждение
"Отдел
строительства Бухар-Жырауского
района
Карагандинской области"
Карагандинская область, Бухар-
Жырауский район, п.Ботакара,
АБЫЛАЙ
ХАНА, 39
БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РК"
Тел.: 87215422248

Руководитель

_____ Аринов Б.Б.

Технический надзор

ТОО "Expert Group LLC"

_____ Аяпов М.М.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, г.Караганда,
Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212503231

Директор

_____ Копжасаров М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Договор №38 2022-09-07,допсоглашение №1/38 2022-11-06

А К Т № 2
приемки выполненных работ от 26 декабря 2022 г.
за декабрь 2022 г.

Наименование объекта : Строительство водопроводных сетей села Кызылжар Бухар-Жырауского района Карагандинской области

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	26 317 870,20
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	24 932 719,13
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	7 895 361,06
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	16 206 267,43
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	26 317 870,20
7	Сумма выполненных работ за декабрь 2022 года	1 385 151,07
8	Удержания резерва 5%	69 257,55
9	Удержание аванса	415 545,32
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	900 348,20
11	в т.ч. НДС 12%	96 465,88

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, АБЫЛАЙ ХАНА, 39
БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87215422248
Руководитель
_____ Аринов Б.Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212503231
Директор
_____ Копжасаров М.Г.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей села Кызылжар Бухар-Жырауского района Карагандинской области

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь 2022 г

код заказчика	код подрядчика	Договор №38 №1/38	Договор 07.09.2022 06.11.2022	Источник финансирования наименование	Источник финансирования	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей села Кызылжар Бухар-Жырауского района Карагандинской области	26 317 870,20	1 236 742,03	26 317 870,20	1 385 151,07					148 409,04	1 385 151,07
Итого:	26 317 870,20	1 236 742,03	26 317 870,20	1 385 151,07					148 409,04	1 385 151,07

М.П.
Заказчик

Руководитель ГУ ""Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Аринов Б.Б.

М.П.
Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Копжасаров М.Г. БИН/ИИН110240020454
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.
Эксперт технического надзора

ТОО "Expert Group LLC" Аяпов М.М.
(должность, ФИО, подпись, БИН)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района

Форма 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование стройки -Строительство водопроводных сетей села Кызылжар Кокпектинского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области

Наименование объекта - Строительство водопроводных сетей села Кызылжар Кокпектинского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской о

Договор №38 2022-09-07,допсоглашение №1/38 2022-11-06

А К Т № 2

приемки выполненных работ

за декабрь 2022 года

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Благоустройство смета 7-1-1									
	Раздел 2 Ограждения										
1	1106-0301-0407	Уголок для колючей проволоки. Установка НР = 91 %	т	0,16661	843460,78	1290,44	140529	215	101486	35416	190021
					233047,24	546,19	38828	91	–	14076	
2	8601-0602-0204	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20 НР = 91 %	секция	9	56532	6337	508788	57033	310023	146126	707307
					15748	2094	141732	18846	–	52393	
	2.1 Типовые										
3	8601-0605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	70878	155	70878	155	60132	9685	87008

				10591	52	10591	52	–	6445	
4 8601-0605-0201	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	127641	4792	127641	4792	99470	22865	162546
				23379	1747	23379	1747	–	12040	

Итого по разделу 2	**1 146 882**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	214 530
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	62 195
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 736
- материалы, изделия и конструкции, тенге	571 111
- накладные расходы, тенге	214 092
в т.ч. зарплата, тенге	19 268
- сметная прибыль (8 %), тенге	84 954
Итого по смете	**1 146 881**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	214 530
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	62 195
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 736
- материалы, изделия и конструкции, тенге	571 111
- накладные расходы, тенге	214 092
в т.ч. зарплата, тенге	19 268
- сметная прибыль (8 %), тенге	84 954
Итого по акту	1 146 881
Временные здания и сооружения 2,6% Тенге	29 819
Итого Тенге	1 176 700
Зимние удорожания 3,3% Тенге	38 831
Итого Тенге	1 215 531
Непредвиденные работы и затраты 2 Тенге	24 311
Итого Тенге	1 239 842
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 75 % (МРП = 2525 тенге)	929 881
2020 г. - 25 % (МРП = 2651 тенге)	309 960
- в текущих и прогнозных ценах	1 301 834

в т.ч. с разбивкой по годам		
2019 г. - 75 % (Иинф = 1,050)		976 375
2020 г. - 25 % (Иинф = 1,050)		325 458
скидка	Тенге	65 092
итого со скидкой	Тенге	1 236 742
НДС 12%	Тенге	148 409,04
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1 385 151,07

Заказчик

Государственное учреждение
"Отдел
строительства Бухар-Жырауского
района
Карагандинской области"
Карагандинская область, Бухар-
Жырауский район, п.Ботакара,
АБЫЛАЙ
ХАНА, 39
БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РК"
Тел.: 87215422248

Руководитель

_____ Аринов Б.Б.

Технический надзор

ТОО "Expert Group LLC"

_____ Аялов М.М.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, г.Караганда,
Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212503231

Директор

_____ Копжасаров М.Г.