Заказчик: ТОО "Taskala-Et ВКО"
Подрядчик: ТОО "Лайгэ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода откормочной площадки КРС мощностью 7500 голов с.Бирлик Таскалинского

АКТ
приемки выполненных работ за апрель 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В1										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	39034,63		36,69	34,77	1432024	1357050	--	293339	1863392
		НР - 72%; СП - 8%				1,92	8,52	74974	332442		138029	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	5035		356,33	--	1794146	--	--	1291785	3332806
		НР - 72%; СП - 8%				356,33	--	1794146	--		246874	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	40935,37		6,29	6,29	257493	257493	--	67730	351241
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,30	--	94069		26018	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4006		154,85	--	620330	--	--	446638	1152326
		НР - 72%; СП - 8%				154,85	--	620330	--		85357	
5	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Доработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	157,3		30,43	29,22	4787	4597	--	1154	6416
		НР - 72%; СП - 8%				1,21	8,98	190	1413		475	
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	79		6,29	6,29	497	497	--	131	678
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,30	--	182		50	
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Обсыпка оголовка колодца**	м3	5		140,99	--	705	--	--	508	1310
		НР - 72%; СП - 8%				140,99	--	705	--		97	
8	Е11-010107-1805 1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	**Планировка обсыпки**	м2	44		10,48	--	461	--	--	332	857
		НР - 72%; СП - 8%				10,48	--	461	--		63	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ К1										
9	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	1329,5		36,69	34,77	48774	46220	--	9991	63466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1,92	8,52	2554	11323		4701	
10	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	228,5	356,33	--	81423	--	--	58624	151250
		НР - 72%; СП - 8%			356,33	--	81423	--		11204	
11	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1036	6,29	6,29	6517	6517	--	1714	8889
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,30	--	2381		658	
12	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	336	154,85	--	52030	--	--	37461	96650
		НР - 72%; СП - 8%			154,85	--	52030	--		7159	
13	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	387	12,10	12,10	4682	4682	--	1065	6206
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,82	--	1479		460	
14	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Доработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	115	30,43	29,22	3500	3361	--	844	4691
		НР - 72%; СП - 8%			1,21	8,98	139	1033		347	
15	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	43,5	6,29	6,29	274	274	--	72	373
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,30	--	100		28	
16	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Обсыпка оголовка колодца**	м3	3,3	140,99	--	465	--	--	335	864
		НР - 72%; СП - 8%			140,99	--	465	--		64	
17	Е11-010107-1805 1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	**Планировка обсыпки**	м2	17,55	10,48	--	184	--	--	132	342
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	--	184	--		25	
		КОЛОДЦЫ НА ОТВЕТВЛЕНИЯХ ЗАГОНА К1									
18	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,5	4182,83	1658,83	6274	2488	1028	3728	10803
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1838,60	672,04	2758	1008		800	
19	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания**	м3	0,105	6349,21	389,53	667	41	508	119	848
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1128,10	85,87	118	9		63	
		КОЛОДЦЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАГОНА К1									
20	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,5	4182,83	1658,83	6274	2488	1028	3728	10803
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1838,60	672,04	2758	1008		800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания**	м3	0,168	6349,21	389,53	1067	65	812	190	1357
		НР - 93%; СП - 8%			1128,10	85,87	190	14		101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	72	156,64	3,55	11278	256	7436	3367	15816
		НР - 93%; СП - 8%			49,81	0,48	3586	34		1172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**	м3 основания	5,85	807,96	183,07	4727	1071	2820	1174	6372
		НР - 93%; СП - 8%			142,85	72,90	836	426		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	Е11-270602-0704 1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	4,2	396,00	25,07	1663	105	1511	85	1888
		НР - 108%; СП - 8%			11,26	7,38	47	31		140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	Е11-270602-0705 1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=12	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704**	м2 покрытия	4,2	540,43	10,41	2270	44	2222	25	2478
		НР - 108%; СП - 8%			0,98	4,50	4	19		184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заделка отверстий и концов футляра. Устройство**	м3	1,2	5152,93	212,59	6184	255	5697	264	6964
		НР - 91%; СП - 8%			193,64	48,56	232	58		516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТРУБОПРОВОДЫ В1									
27	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО100 мм. Укладка**	км трубопровода	3,952	64021,01	19094,33	253011	75461	3474	193689	482436
		НР - 99%; СП - 8%			44047,62	5457,74	174076	21569		35736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,576	56115,55	15081,99	32323	8687	226	25604	62560
		НР - 99%; СП - 8%			40641,87	4257,84	23410	2453		4634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	1,936	52862,76	13337,47	102342	25821	476	82516	199647
		НР - 99%; СП - 8%			39279,58	3772,97	76045	7304		14789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	3,952	12681,94	--	50119	--	9488	40224	97571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			10281,03	--	40631	--		7227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	2,512	10883,81	--	27340	--	1514	25568	57140
		НР - 99%; СП - 8%			10281,03	--	25826	--		4233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	12	369,37	14,67	4432	176	703	3602	8677
		НР - 99%; СП - 8%			296,04	7,16	3553	86		643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	13	221,99	4,89	2886	64	403	2426	5736
		НР - 99%; СП - 8%			186,08	2,39	2419	31		425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	50	255,96	165,22	12798	8261	--	6731	21091
		НР - 99%; СП - 8%			90,73	45,24	4537	2262		1562	
35	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0162	84446,81	27024,87	1368	438	37	1009	2567
		НР - 99%; СП - 8%			55107,46	7811,35	893	127		190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	т фасонных частей	0,01	14583,24	513,50	146	5	57	86	250
		НР - 99%; СП - 8%			8404,49	250,44	84	3		19	
37	Е11-221401-0902 1122-1401-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 200 мм. Прокладка бестраншейная методом прокола пневмопробойником в грунтах 1-2 групп на длину до 40 м**	м	22	219,83	78,81	4836	1734	--	3679	9197
		НР - 99%; СП - 8%			141,02	27,90	3102	614		681	
38	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,012	102584,63	35096,40	1231	421	44	879	2279
		НР - 99%; СП - 8%			63808,63	10187,55	766	122		169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		БЕТОННЫЙ УПОР УН-29 5ШТ									
39	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские В25. Устройство**	м3	0,75	7646,14	212,59	5735	159	5431	165	6372
		НР - 91%; СП - 8%			193,64	48,56	145	36		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ(2ШТ) Н=1,75									
40	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Установка гидрантов пожарных**	шт	2	8438,05	32,56	16876	65	16084	747	19033
		НР - 99%; СП - 8%			363,33	13,97	727	28		1410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КОЛОДЦЫ СЕКЦИОНИРУЮЩИЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,59	4182,83	1658,83	19199	7614	3146	11409	33056
		НР - 99%; СП - 8%			1838,60	672,04	8439	3085		2449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КОЛОДЦЫ ДРЕНАЖНЫЕ									
42	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,45	4182,83	1658,83	22796	9041	3735	13546	39250
		НР - 99%; СП - 8%			1838,60	672,04	10020	3663		2907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КОЛОДЦЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ									
43	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,99	4182,83	1658,83	29238	11595	4791	17374	50341
		НР - 99%; СП - 8%			1838,60	672,04	12852	4698		3729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КОЛОДЦЫ ПГ									
44	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,5	4182,83	1658,83	6274	2488	1028	3728	10803
		НР - 99%; СП - 8%			1838,60	672,04	2758	1008		800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	115,8	156,64	3,55	18138	411	11959	5415	25438
		НР - 93%; СП - 8%			49,81	0,48	5768	55		1884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**	м3 основания	14,22	807,96	183,07	11489	2603	6855	2853	15490
		НР - 93%; СП - 8%			142,85	72,90	2031	1037		1147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	Е11-270602-0704 1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	4,2	396,00	25,07	1663	105	1511	85	1888
		НР - 108%; СП - 8%			11,26	7,38	47	31		140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	Е11-270602-0705 1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=12	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704**	м2 покрытия	4,2	540,43	10,41	2270	44	2222	25	2478
		НР - 108%; СП - 8%			0,98	4,50	4	19		184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					495334			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						103651		
		- Накладные расходы	Тенге							2666239	
		- Сметная прибыль	Тенге							611958	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								239 581,74
		Итого с временными	Тенге								8 501 021,07
		Дополнительные затраты в зимнее время 2,97%	Тенге								252 480,33
		Итого с зимними	Тенге								8 753 501,40
		Непредвиденные расходы 2%	Тенге								175 070,03
		Итого с непредвиденными	Тенге								8 928 571,42
		НДС 12%	Тенге								1 071 428,57
		Итого с НДС	Тенге								10 000 000,00

Заказчик:
ТОО "Taskala-Et ВКО" _____ М.П.
Абдуллаев С.А.

Технадзор:
ТОО "Строй-проф" _____ **Закария Е.С.**

Подрядчик:
ТОО "Лайгэ" _____ М.П.
Жумашев Н.С.

Авторский надзор:
ТОО "Жандира " _____ **Кропотин Р.А.**