Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Жусупкалиев Нариман Бурамбаевич**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖайыкПромСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство тайханы по адресу:ЗКО, г.Уральск, мкр. им.Д.А.Кунаева, строение 10/2**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство тайханы по адресу:ЗКО, г.Уральск, мкр. им.Д.А.Кунаева, строение 10/2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№5** от **12.05.2021**

Акт выполненных работ

за декабрь 2021 (месяц, год) на Строительство тайханы по адресу:ЗКО, г.Уральск, мкр. им.Д.А.Кунаева, строение 10/2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинист	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э303: Архитектурно-строительные решения [2-01-01-01]										
1	1	6107-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок**	$м^2$	300	10 127,0	423,0	3 038 100,0	126 900,0	1 370 100,0		3 038 100,0	
						5 137,0	129,0	1 541 100,0	38 700,0				
2	3	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	77,25	13 226,0		1 021 708,0		1 021 708,0		1 021 708,0	
3	4	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	385	785,0	31,0	302 225,0	11 935,0	158 235,0		302 225,0	
						343,0	6,0	132 055,0	2 310,0				
4	5	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	$м^2$	423,5	137,0		58 020,0		58 020,0		58 020,0	
5	6	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка стропилы с изготовлением**	$м^3$	15,503	255 950,0	2 203,0	3 967 993,0	34 153,0	2 340 085,0		3 967 993,0	
						102 803,0	626,0	1 593 755,0	9 705,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинист	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль.	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	7	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	15,503	9 501,0 3 817,0	175,0 54,0	147 294,0 59 175,0	2 713,0 837,0	85 407,0		147 294,0	
7	8	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	461,1	10 160,0 4 773,0	51,0 9,0	4 684 776,0 2 200 830,0	23 516,0 4 150,0	2 460 430,0		4 684 776,0	
8	9	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	461,1	345,0 145,0	8,0 3,0	159 080,0 66 860,0	3 689,0 1 383,0	88 531,0		159 080,0	
9	10	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	24,8	4 780,0 4 623,0	36,0 8,0	118 544,0 114 650,0	892,0 198,0	3 001,0		118 544,0	
10	11	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	27,28	3 958,0		107 974,0		107 974,0		107 974,0	Казахстан
11	12	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву	$м^2$	385	1 135,0 1 097,0	10,0 3,0	436 975,0 422 345,0	3 850,0 1 155,0	10 780,0		436 975,0	
12	13	214-204-0710 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	423,5	2 831,0		1 198 928,0		1 198 928,0		1 198 928,0	
13	14	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками из ПГС	$м^3$	11	18 349,0 12 338,0	2 824,0 810,0	201 839,0 135 718,0	31 064,0 8 910,0	35 057,0		201 839,0	
14	15	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо	$м^3$ изоляции	11	54 895,0 52 117,0	2 778,0 885,0	603 845,0 573 287,0	30 558,0 9 735,0			603 845,0	
15	16	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	11,22	36 968,0		414 781,0		414 781,0		414 781,0	Казахстан
16	17	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных		11	49 874,0	14,0	548 614,0	154,0	382 327,0		548 614,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинист	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		15 103,0	0,0	166 133,0	0,0				
17	18	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм		220	2 095,0	81,0	460 900,0	17 820,0	136 840,0		460 900,0	
				$м^2$		1 392,0	29,0	306 240,0	6 380,0				
18	19	6109-0308-0102 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из линолеума на мастике**		220	6 095,0	63,0	1 340 900,0	13 860,0	968 000,0		1 340 900,0	
				$м^2$		1 632,0	22,0	359 040,0	4 840,0				
19	20	6109-0401-0802 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах		283,16	534,0	6,0	151 207,0	1 699,0	51 252,0		151 207,0	
				м		347,0	2,0	98 257,0	566,0				
20	21	6109-0102-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками из ПГС**		15,25	18 349,0	2 824,0	279 822,0	43 066,0	48 602,0		279 822,0	
				$м^3$		12 338,0	810,0	188 154,0	12 352,0				
21	22	6111-0201-0505 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо**		15,25	54 895,0	2 778,0	837 149,0	42 364,0			837 149,0	
				$м^3$ изоляции		52 117,0	885,0	794 784,0	13 496,0				
22	23	234-102-0103 ***РСНБ РК 2022***	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола **ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**		15,555	36 968,0		575 037,0		575 037,0		575 037,0	Казахстан
				$м^3$									
23	24	6109-0102-0110 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев бетонных**		15,25	49 874,0	14,0	760 578,0	214,0	530 044,0		760 578,0	
				$м^3$		15 103,0	0,0	230 321,0	0,0				
24	25	6111-0403-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**		305	5 156,0	168,0	1 572 580,0	51 240,0	690 215,0		1 572 580,0	
				$м^2$		2 725,0	25,0	831 125,0	7 625,0				
25	26	235-104-0301 ***РСНБ РК 2022***	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм		0,3416	95 688,0		32 687,0		32 687,0		32 687,0	
				1000 $м^2$									
26	27	6109-0306-0102 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**		305	8 893,0	207,0	2 712 365,0	63 135,0	1 137 345,0		2 712 365,0	
				$м^2$		4 957,0	70,0	1 511 885,0	21 350,0				
27	28	6109-0401-0401 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство плинтуса из плиток керамических**		8,56	1 609,0	5,0	13 773,0	43,0	3 030,0		13 773,0	
				м		1 250,0	2,0	10 700,0	17,0				
28	29	6107-0203-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах**		398	7 331,0	39,0	2 917 738,0	15 522,0	814 308,0		2 917 738,0	
				$м^2$		5 246,0	12,0	2 087 908,0	4 776,0				
29	30	6112-0301-0303 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,** облицованного гипсокартонными листами		398	2 261,0	4,0	899 878,0	1 592,0	60 496,0		899 878,0	
				$м^2$		2 105,0	0,0	837 790,0	0,0				
30	31	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску		398	1 453,0	9,0	578 294,0	3 582,0	72 436,0		578 294,0	
				$м^2$		1 262,0	3,0	502 276,0	1 194,0				
31	32	6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого**		185	3 541,0	9,0	655 085,0	1 665,0	259 185,0		655 085,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинист	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		2 131,0	0,0	394 235,0	0,0				
32	33	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена		2 305	3 908,0	277,0	9 007 940,0	638 485,0	970 405,0		9 007 940,0	
				м²		3 210,0	120,0	7 399 050,0	276 600,0				
33	34	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами		2 204	1 915,0	12,0	4 220 660,0	26 448,0	800 052,0		4 220 660,0	
				м²		1 540,0	3,0	3 394 160,0	6 612,0				
34	35	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску		2 204	1 300,0	9,0	2 865 200,0	19 836,0	374 680,0		2 865 200,0	
				м²		1 121,0	3,0	2 470 684,0	6 612,0				
35	36	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		185	10 509,0	44,0	1 944 165,0	8 140,0	572 390,0		1 944 165,0	
				м²		7 371,0	14,0	1 363 635,0	2 590,0				
36	37	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)		22,68	7 479,0	532,0	169 624,0	12 066,0	41 754,0		169 624,0	
				м²		5 106,0	179,0	115 804,0	4 060,0				
37	38	223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		22,68	48 550,0		1 101 114,0		1 101 114,0		1 101 114,0	Казахстан
				м²									
38	39	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый		9,42	8 476,0	529,0	79 844,0	4 983,0	22 589,0		79 844,0	
				м²		5 549,0	177,0	52 272,0	1 667,0				
39	40	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		9,42	52 349,0		493 128,0		493 128,0		493 128,0	Казахстан
				м²									
40	41	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м		43	3 169,0	15,0	136 267,0	645,0	95 503,0		136 267,0	
				м		933,0	5,0	40 119,0	215,0				
41	42	223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм		43	1 825,0		78 475,0		78 475,0		78 475,0	
				м									
42	43	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив		54,8	3 221,0	10,0	176 511,0	548,0	75 350,0		176 511,0	
				м		1 836,0	2,0	100 613,0	110,0				
43	44	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная		8,4	11 410,0	137,0	95 844,0	1 151,0	10 374,0		95 844,0	
				м²		10 038,0	43,0	84 319,0	361,0				
44	45	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный		8,4	67 180,0		564 312,0		564 312,0		564 312,0	
				м²									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	46	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м²	м²	48,72	5 769,0 4 866,0	238,0 74,0	281 066,0 237 072,0	11 595,0 3 605,0	32 399,0		281 066,0	
46	47	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-8	м²	26,88	14 666,0		394 222,0		394 222,0		394 222,0	
47	48	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9	м²	7,56	12 298,0		92 973,0		92 973,0		92 973,0	
48	49	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-10	м²	4,2	12 298,0		51 652,0		51 652,0		51 652,0	
49	50	223-502-0904 *РСНБ РК 2022*	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	шт.	64	1 621,0		103 744,0		103 744,0		103 744,0	Казахстан
50	51	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	64	389,0		24 896,0		24 896,0		24 896,0	
51	52	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	80,6	1 064,0 344,0	4,0 1,0	85 758,0 27 726,0	323,0 81,0	57 709,0		85 758,0	
52	53	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты из ПГС	м³	0,4	9 575,0 3 435,0	2 953,0 873,0	3 830,0 1 374,0	1 181,0 349,0	1 275,0		3 830,0	
53	54	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	1,54	48 520,0 8 593,0	4 214,0 834,0	74 721,0 13 233,0	6 489,0 1 284,0	54 998,0		74 721,0	
54	55	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0584	396 815,0		23 174,0		23 174,0		23 174,0	
55	56	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	3,4	2 095,0 1 392,0	81,0 29,0	7 123,0 4 733,0	276,0 99,0	2 114,0		7 123,0	
56	57	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	3,4	371,0 34,0	27,0 9,0	1 261,0 116,0	92,0 31,0	1 054,0		1 261,0	
57	58	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из тротуарных плит на цементном растворе	м²	3,4	5 726,0 4 957,0	207,0 70,0	19 468,0 16 854,0	704,0 238,0	1 911,0		19 468,0	
58	59	255-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	3,468	3 010,0		10 439,0		10 439,0		10 439,0	Казахстан
59	60	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м²	2,8	8 942,0 4 773,0	51,0 9,0	25 038,0 13 364,0	143,0 25,0	11 530,0		[illegible]038,0	
60	61	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м²	2,8	345,0 145,0	8,0 3,0	966,0 406,0	22,0 8,0	538,0		966,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожд. товара
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	62	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м²	3,1	1 135,0 1 097,0	10,0 3,0	3 519,0 3 401,0	31,0 9,0	87,0		3 519,0	
62	63	214-204-0710 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	3,41	2 831,0		9 654,0		9 654,0		9 654,0	
63	64	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м²	60	3 870,0 3 466,0	263,0 63,0	232 200,0 207 960,0	15 780,0 3 780,0	8 460,0		232 200,0	
			ИТОГО по смете Э303: Архитектурно-строительные решения [2-01-01-01]					**53 177 477,0** **30 705 518,0**	**1 274 164,0** **458 015,0**	**21 197 796,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**53 177 477,0**	
			Итого по суммарной смете					**53 177 477,0** **30 705 518,0**	**1 274 164,0** **458 015,0**	**21 197 796,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**53 177 477,0**	
		Итого по акту										**53 177 477,0**	
		НДС						**6381297,24**					
		Итого с НДС										**59 558 774,24**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖайыкПромСервис"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Казиев М.Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Принял (Заказчик)

Жусупкалиев Нариман Бурамбаевич

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Жусупкалиев Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

М.П

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Мұнай жолдары"

эксперт тенического надзора Бисенгалиев Орынбасар Сагынтаевич
KZ19VJE00066591 от 22.02.2021г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)