Тапсырыс беруші: Шымкент қаласының құрылыс бөлімі ММ-і
Мердігер: "Корпорация Сити-Строй" ЖШС-і
Инженер: "САПАЛЫ ҚҰРЫЛЫС ИНЖИНИРИНГ " ЖШС-і
Келісімшарт: 2016 жылы 20 қыркүйектегі №170 келісімшартқа қосымша 2017 жылғы 15 наурыздағы №170/1 келісімшарты

Қазақстан Республикасы
Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық
шаруашылық істері агенттігі
төрағасының

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Шымкент қаласы ӘІО жайлылығы 3-сыныпты 9 қабатты темірбетон монолитті тұрғын үйлердің құрылысы (12 үйге қайта қолдану) №20 тұрғын үй

Орындалған жұмыстар құны және шығындар туралы

АНЫҚТАМА №7
2017 жылы 23 мамыр

Код	Код	Құрылыстың атауы және мекенжайы: Шымкент қаласы ӘІО жайлылығы 3-сыныпты 9 қабатты темірбетон монолитті тұрғын үйлердің құрылысы (12 үйге қайта қолдану) №20 тұрғын үй	Бюджеттік қаржыландыру	Коды	Ұйымдастыру-құқықтық	
Тапсырыс беруші	Мердігер				атауы	коды
4673501	119743				ЖШС	

Іске қосу кешендерінің, объектілерінің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								Қосымша құнға салынатын салық	Барлығы төлемге
	ҚҚС қоса алғанда жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айға (сәуір үшін)	1-бағаннан							
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Құрылыстың атауы және мекенжайы: Шымкент қаласы ӘІО жайлылығы 3-сыныпты 9 қабатты темірбетон монолитті тұрғын үйлердің құрылысы (12 үйге қайта қолдану) №20 тұрғын үй	308 726 522	58 035 714	20 806 629						6 964 286	65 000 000
Инжерлік қызмет шығыны	2 609 711	490 584							58 870	549 455
Төленетін сомасы	**311 336 233**	**58 526 298**	**20 806 629**						**7 023 156**	**65 549 455**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

Шымкент қаласының құрылыс бөлімі ММ-і

Басшының орынбасары _____ **Турханов А.**

ИНЖЕНЕР:

"САПАЛЫ ҚҰРЫЛЫС ИНЖИНИРИНГ" ЖШС-і

Директоры _____ **Батаев А.М.**

инженер-сараптаушы _____ **Аширов К.А.**

МЕРДІГЕР:

"Корпорация Сити-Строй " ЖШС-і

Директоры _____ **Косымбай А.Н.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Шымкент"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Сити-Строй"

Инженер: ТОО "САПАЛЫ ҚҰРЫЛЫС ИНЖИНИРИНГ"

Наименование стройки:Строительство 9-ти этажного железобетонного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11-ти многоэтажных жилых домов (всего 12 домов) а АДЦ в г.Шымкент. Жилой дом №20

Договор: №170 от 20.09.2016 г.

А К Т №7

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		общестроительные работы АР								
		РАЗДЕЛ 1. Двери								
1	**Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка дверных блоков в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2**	**21,6**	**367,11**	**19,34**	**7929**	**418**	**3783**	**0,83**	**18**
		м2		**139,39**	**6,57**	**3011**	**142**	**120**	**0,03**	**1**
2	**С12031-25**	**Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными однопольными полотнами с притвором и порогом ДАЧ24-10П**	**9**	**12100,00**	**--**	**108900**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**341,04**	**400,18**	**102,53**	**136477**	**34967**	**76660**	**0,90**	**307**
		м2		**151,65**	**35,67**	**51719**	**12165**	**120**	**0,14**	**48**
4	**С12062-2**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	**120,54**	**4250,00**	**--**	**512295**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**С12062-3**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	**94,5**	**4010,00**	**--**	**378945**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**С12062-14**	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние**	**126**	**3900,00**	**--**	**491400**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	132	1380,00	--	182160	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	50	1500,00	--	75000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	138,24	447,28	20,21	61832	2794	36834	1,29	178
		м2		215,16	6,88	29744	951	120	0,03	5
10	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	138,24	10900,00	--	1506816	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	3,84	367,11	19,34	1410	74	673	0,83	3
		м2		139,39	6,57	535	25	120	0,03	--
12	С12031-24 прим	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными однопольными полотнами с притвором и порогом /Д16-15, Д16-0,9/	2	11400,00	--	22800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Двери металлические								
				Дв-1						
13	Е0109-46-1	Обрамление проема уголком	1,2985	31476,57	17434,99	40872	22639	11778	41,40	54
		т		7650,00	2428,67	9934	3154	90	8,15	11
14	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	1,2985	147100,00	--	191009	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0109-53-1	Монтаж конструкций металлической двери	2,8279	14806,01	1133,15	41870	3204	33826	82,10	232
		т		12892,50	398,25	36459	1126	90	1,95	6
16	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	1,588	154200,00	--	244870	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	1,116	172800,00	--	192845	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0110-28-10	Обивка дверей декоративной панелью по минвате с одной стороны	92	124,94	2,80	11494	258	13208	0,79	72
		м2		118,58	1,06	10909	98	120	0,01	--
19	С11031-81	Маты минераловатные прошивные безобкладок, марка 125 толщиной 80 мм	7,36	4660,00	--	34298	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-486 прим.	Декоративная панель	0,092	1048800,00	--	96490	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-819	Шарнир	200	40,00	--	8000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-813	Ручка Р-1	100	142,00	--	14200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	92	40,72	0,04	3746	4	689	0,04	4
		м2		8,32	--	765	--	90	--	--
				Дв-2						
24	Е0109-46-1	Обрамление проема уголком	0,02789	31476,57	17434,99	878	486	253	41,40	1
		т		7650,00	2428,67	213	68	90	8,15	--
25	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,02789	147100,00	--	4103	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0109-53-1	Монтаж конструкций металлической двери	0,096428	14806,01	1133,15	1428	109	1153	82,10	8
		т		12892,50	398,25	1243	38	90	1,95	--
27	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,05219	154200,00	--	8048	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,04176	172800,00	--	7216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0110-28-10	Обивка дверей декоративной панелью по минвате с одной стороны	3,08	124,94	2,80	385	9	442	0,79	2
		м2		118,58	1,06	365	3	120	0,01	--
30	С11031-81	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 80 мм	0,2464	4660,00	--	1148	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-486 прим.	Декоративная панель	0,00308	1048800,00	--	3230	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
32	С11011-819	Шарнир	4	40,00	--	160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-813	Ручка Р-1	2	142,00	--	284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	3,08	40,72	0,04	125	--	23	0,04	--
		м2		8,32	--	26	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4392663	64962			880
			Тенге			144923	17770			70
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3527825				
	Материалы -		Тенге			87803				
	Всего заработная плата -		Тенге				110458			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3304426				
		Накладные расходы -	Тенге			132313				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19847			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			219608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3879746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							704
		Сметная заработная плата -	Тенге				130305			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			864838				
	Материалы -		Тенге			10760				
	Всего заработная плата -		Тенге				52235			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			779790				
		Накладные расходы -	Тенге			47011				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7052			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54711				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			966560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							335
		Сметная заработная плата -	Тенге				59286			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4846307				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1039
		Сметная заработная плата -	Тенге				189592			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка отм.0,000...+24,000								
		Гостиная, Спальная, Прихожая, Холл								
				ПОТОЛОК						
35	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	1736,11813	112,90	1,42	195999	2465	131014	0,45	781
		м2		71,33	0,54	123837	938	105	--	5
36	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1736,11813	221,46	2,33	384481	4045	149680	0,49	851
		м2		81,23	0,88	141025	1528	105	--	7
				СТЕНЫ						
37	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	5088,24	95,90	1,19	487962	6055	324566	0,37	1883
		м2		60,30	0,45	306821	2290	105	--	11
38	Е0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону	5088,24	131,45	0,49	668849	2493	267827	0,30	1542
		м2		49,95	0,18	254158	916	105	--	5
39	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1928,08	2760,18	4,07	5321839	7838	276646	0,74	1427
		м2		135,68	0,97	261602	1870	105	0,05	100
		Кухня								
				ПОТОЛОК						
40	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	453,84	112,90	1,42	51236	644	34248	0,45	204
		м2		71,33	0,54	32372	245	105	--	1
41	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	453,84	221,46	2,33	100507	1057	39128	0,49	222
		м2		81,23	0,88	36865	399	105	--	2
				СТЕНЫ						
42	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	1185,92	95,90	1,19	113730	1411	75647	0,37	439
		м2		60,30	0,45	71511	534	105	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону	970,88	131,45	0,49	127622	476	51104	0,30	294
		м2		49,95	0,18	48495	175	105	--	1
44	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	501,07	275,32	4,07	137955	2037	71895	0,74	371
		м2		135,68	0,97	67985	486	105	0,05	26
45	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	215,04	1008,32	2,10	216828	452	75367	2,00	430
		м2		333,00	0,79	71608	170	105	--	1
		Сан.узел, Ванная								
				ПОТОЛОК						
46	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	201,28	112,90	1,42	22724	286	15189	0,45	91
		м2		71,33	0,54	14357	109	105	--	1
47	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	201,28	221,46	2,33	44575	469	17353	0,49	99
		м2		81,23	0,88	16350	177	105	--	1
				СТЕНЫ						
48	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	1242,4	95,90	1,19	119146	1478	79250	0,37	460
		м2		60,30	0,45	74917	559	105	--	3
49	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	436,96	202,55	2,10	88506	918	30199	0,39	170
		м2		65,03	0,79	28416	345	105	--	2
50	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	16,44	275,32	4,07	4526	67	2359	0,74	12
		м2		135,68	0,97	2231	16	105	0,05	1
51	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	805,44	1008,32	2,10	812137	1691	282290	2,00	1611
		м2		333,00	0,79	268212	636	105	--	3
		Холл								
				ПОТОЛОК						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	180,24	112,90	1,42	20348	256	13602	0,45	81
		м2		71,33	0,54	12857	97	105	--	--
53	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	180,24	221,46	2,33	39916	420	15539	0,49	88
		м2		81,23	0,88	14641	159	105	--	1
				СТЕНЫ						
54	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	399,2	95,90	1,19	38283	475	25464	0,37	148
		м2		60,30	0,45	24072	180	105	--	1
55	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	399,2	202,55	2,10	80858	838	27589	0,39	156
		м2		65,03	0,79	25960	315	105	--	2
56	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	132,88	275,32	4,07	36585	540	19066	0,74	98
		м2		135,68	0,97	18029	129	105	0,05	7
		Лестничная клетка								
				ПОТОЛОК						
57	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	264,96	112,90	1,42	29913	376	19995	0,45	119
		м2		71,33	0,54	18900	143	105	--	1
58	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	264,96	221,46	2,33	58678	617	22844	0,49	130
		м2		81,23	0,88	21523	233	105	--	1
				СТЕНЫ						
59	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	726,48	95,90	1,19	69669	865	46340	0,37	269
		м2		60,30	0,45	43807	327	105	--	2
60	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	726,48	202,55	2,10	147149	1526	50208	0,39	283
		м2		65,03	0,79	47243	574	105	--	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9420022	39797			12258
			Тенге			2047792	13549			187
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9420022				
	Материалы -		Тенге			1765230				
	Всего заработная плата -		Тенге				2061341			
	Местные материалы -		Тенге			5567204				
		Накладные расходы -	Тенге			2164408				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				324661			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			695066				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12279497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13528
		Сметная заработная плата -	Тенге				2386003			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12279497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13528
		Сметная заработная плата -	Тенге				2386003			
		РАЗДЕЛ 3. Фасад								
61	Е0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10, 12 прим.	Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля	1226,19582	206,34	5,26	253017	6453	259497	1,20	1473
		м2		201,08	0,47	246563	576	105	--	3
62	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	5,0679464	154200,00	--	781477	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 /толщ.50мм/мм	1226,19582	174,89	1,02	214444	1247	48990	0,24	289
		м2		37,89	0,16	46461	196	105	--	1
64	ССЧЕТ-ФАКТУРА	ПЕНОПЛЕКС КОМФОРТ (50х600х1200)Т-15	61,3097912	5892,88	--	361291	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	1226,19582	57,37	0,59	70343	720	73305	0,35	427
		м2		56,78	0,16	69623	191	105	--	1
66	ССЧЕТ-ФАКТУРА	Металлический сайдинг с комплектующими	1226,19582	485,21	--	594961	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 мтрубчатых для прочих отделочных работ	2074,89144	150,62	0,62	312516	1286	169697	0,44	903
		м2		69,08	0,23	143334	477	118	--	2
68	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=3	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	2074,89144	82,96	--	172131	--	77050	0,20	411
		м2		31,47	--	65297	--	118	--	--
69	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	44,499042	590,21	2,56	26264	114	21912	2,70	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		468,00	0,97	20826	43	105	--	--
70	ССЧЕТ-ФАКТУРА	Сплитерная плита	44,499042	799,62	--	35582	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2822027	9820			3623
			Тенге			592103	1484			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2040549				
	Материалы -		Тенге			441650				
	Всего заработная плата -		Тенге				593587			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			991834				
	Местные материалы -		Тенге			5141				
		Накладные расходы -	Тенге			650450				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							325
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				97568			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			161460				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2852460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3955
		Сметная заработная плата -	Тенге				691154			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			781477				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			781477				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46889				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			828366				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3680826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3955
		Сметная заработная плата -	Тенге				691154			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			16634712	114579			16761
			Тенге			2784818	32803			264
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14988397				
	Материалы -		Тенге			2294682				
	Всего заработная плата -		Тенге				2765387			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4296260				
	Местные материалы -		Тенге			5572345				
		Накладные расходы -	Тенге			2947171				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1474
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				442076			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1076134				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19011703				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18187
		Сметная заработная плата -	Тенге				3207462			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1646315				
	Материалы -		Тенге			10760				
	Всего заработная плата -		Тенге				52235			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1561268				
		Накладные расходы -	Тенге			47011				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7052			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101600				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1794926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							335
		Сметная заработная плата -	Тенге				59286			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20806629				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18522
		Сметная заработная плата -	Тенге				3266749			
	ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001г.		**Тенге**			**20806629**				
	Стоимость СМР		Тенге			20 806 629				
	Временные здания 1,1%		Тенге			228 873				
	Итого СМР:		Тенге			21 035 502				
	Зимние удорожания 0,49%		Тенге			103 074				
	Выслуга лет 1%		Тенге			210 355				
	Затраты на доп.отпуска 0,4%		Тенге			84 142				
	Итого СМР с доп. затратами		Тенге			21 433 073				
	Итого в текущем уровне цен с к= 2,73677		Тенге			58 657 481				
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		Тенге			1 173 150				
	Итого:		Тенге			59 830 631				
	Итого с коэффициент понижения К=0,970000036		Тенге			58 035 714				
	НДС 12 %		Тенге			6 964 286				
	ВСЕГО С НДС		**Тенге**			**65 000 000**				

ИНЖЕНЕР:

ТОО "САПАЛЫ ҚҰРЫЛЫС ИНЖИНИРИНГ"

Директор_____**Батаев А. М.**

инженер-конструктор_____**Аширов К.А.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Сити-Строй"

Директор_____**Косымбай А.Н.**

Главный инженер_____**Таштаев А.**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

Шымкент қаласының құрылыс бөлімі ММ-і

Басшының орынбасары_____**Турханов А.**