ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" ММ-і **ФОРМА 3**

МЕРДІГЕР: "Корпорация Сити-Строй" ЖШС

ИНЖЕНЕР: "ЗКА Проект" ЖШС

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны

14.05.2020 жылғы №239 келісім шарт

Нысан атауы және мекен жайы: «Шымкент қаласының «Тұран» шағын ауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын салу (№ 9 көше, ПК 0+00 – ПК 18+30)»

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2020 жылғы 14 қыркүйек айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі			күні	атауы		коды	атауы
		14.05.2020 жылғы №239 келісім шарт			**14.05.2020 ж**				ЖШС
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -сыз	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыста-рының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындар-дың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Шымкент қаласының «Тұран» шағын ауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын салу (№ 9 көше, ПК 0+00 – ПК 18+30)»	8 556 429	1 026 771							9 583 200
Аванс қайтарымы									
Төленетін сомасы	8 556 429	1 026 771							9 583 200

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" ММ-і бөлімінің басшысының м.а.

Жаманкөз Н.

Инженер:
"ЗКА Проект" ЖШС-нің директоры

Абишев А.

Мердігер:
"Корпорация Сити-Строй" ЖШС-нің директоры

Қосымбай А.

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Корпорация Сити-Строй"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ЗКА Проект"
Наименование стройки: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент (улица № 9, ПК 0+00 – ПК 18+30)»
Договор: №239 от 14 мая 2020 года

А К Т №1

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы										
1	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. /Снятие почвенно-плодородного слоя с перемещением на 20м. /В бурты/**	**м3 грунта**		**15338**	**25,75**	**25,75**	**394884**	**394884**	**--**	**108783**	**543960**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**9,85**	--	**151087**		**40293**	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	84,36							
1.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	84,359		4681,00		394884,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	84,359		1791,00		151086,97			
2	**1101-0104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**15338**	**22,28**	**22,28**	**341755**	**341755**	**--**	**94146**	**470773**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**8,53**	--	**130759**		**34872**	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	73,01							
2.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00476	73,00888		4681,00		341755,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00476	73,00888		1791,00		130758,90			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**736639**	**736639**	**--**	**202929**	**1014733**
								--	**281846**	**--**	**75165**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**736639**				
	Всего заработная плата		Тенге						**281846**			
		Накладные расходы	Тенге					**202929**				
		Сметная прибыль	Тенге					**75165**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1014734**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**157**
		Сметная заработная плата	Тенге						**281846**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1014734**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**157**
		Сметная заработная плата	Тенге						**281846**			
		РАЗДЕЛ 2.Земляное полотно										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см. /ПОДОШВЫ НАСЫПИ И ДНА КОРЫТА ЗА 8 ПРПОХОДОВ/**	**м3 уплотненного грунта**		**11988,64769**	**66,09**	**66,09**	**792296**	**792296**	--	**213118**	**1085848**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**24,69**	--	**295998**		**80433**	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014	167,72							
3.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	152,735372		4681,00		714954,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	152,735372		1791,00		273549,05			
3.3	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	14,98581		740,00		11089,00			
3.4	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	14,98581		4421,00		66252,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	14,98581		1498,00		22448,74			
4	**1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**		**11988,64769**	**45,16**	**45,16**	**541392**	**541392**	--	**113142**	**706897**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**13,11**	--	**157141**		**52363**	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	14,99							
4.2	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00875	104,900667		740,00		77626,00			
4.3	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00875	104,900667		4421,00		463766,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00875	104,900667		1498,00		157141,20			
5	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**		**11988,64769**	**79,82**	**67,95**	**956946**	**814677**	**34767**	**209458**	**1259716**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,97**	**15,30**	**107502**	**183412**		**93312**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	146,26	735,00		107502,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	146,26							
5.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	146,261502		5570,00		814677,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	146,261502		1254,00		183411,92			
5.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	1198,864769	29,00				34767,00		
6	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/в выемке/**	**м3 грунта**		**4873,254262**	**31,88**	**31,88**	**155348**	**155348**	--	**42795**	**213994**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**12,20**	--	**59438**		**15851**	
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	33,19							
6.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	33,186862		4681,00		155348,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	33,186862		1791,00		59437,67			
7	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/На 100м в тело насыпь/**	**м3 грунта**		**4873,254262**	**31,88**	**31,88**	**155348**	**155348**	--	**42795**	**213994**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**12,20**	--	**59438**		**15851**	
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	33,19							
7.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	33,186862		4681,00		155348,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	33,186862		1791,00		59437,67			
8	**1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=9**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**4873,254262**	**227,08**	**227,08**	**1106596**	**1106596**	--	**304845**	**1524355**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**86,88**	--	**423395**		**112915**	
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	26,27							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,04851	236,401564		4681,00		1106596,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04851	236,401564		1791,00		423395,20			
9	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см. / ЗА 8 ПРОХОДОВ/**	**м3 уплотненного грунта**		**4341,790303**	**66,09**	**66,09**	**286937**	**286937**	**--**	**77183**	**393249**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**24,69**	**--**	**107198**		**29130**	
9.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014	60,74							
9.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	55,314408		4681,00		258927,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	55,314408		1791,00		99068,10			
9.3	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	5,427238		740,00		4016,00			
9.4	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	5,427238		4421,00		23994,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	5,427238		1498,00		8130,00			
10	**1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**		**4341,790303**	**45,16**	**45,16**	**196070**	**196070**	**--**	**40975**	**256009**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13,11**	**--**	**56910**		**18964**	
10.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	5,43							
10.2	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00875	37,990665		740,00		28113,00			
10.3	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00875	37,990665		4421,00		167957,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00875	37,990665		1498,00		56910,02			
11	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**		**4341,790303**	**79,82**	**67,95**	**346566**	**295042**	**12591**	**75857**	**456217**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,97**	**15,30**	**38933**	**66424**		**33794**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	52,97	735,00		38933,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	52,97							
11.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	52,969842		5570,00		295042,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	52,969842		1254,00		66424,18			
11.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	434,17903	29,00				12591,00		
12	**1101-0102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**		**3443,374639**	**162,72**	**155,65**	**560319**	**535957**	**176**	**120429**	**735208**
		НР - 72%; СП - 8%				**7,02**	**41,55**	**24186**	**143076**		**54460**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,008	27,55	877,99		24186,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	79,89							
12.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	19,971573		4681,00		93487,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	19,971573		1791,00		35769,09			
12.4	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	59,914719		7385,00		442470,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	59,914719		1791,00		107307,26			
12.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,103301	1704,00				176,00		
13	**4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /в отвал/**	**т**		**5681,568155**	**113,00**	**--**	**642017**	**--**		**--**	**693379**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**51361**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**5739835**	**4879662**	**47534**	**1240597**	**7538866**
								170621	**1552430**	**--**	**558434**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5739835**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				47534				
	Всего заработная плата		Тенге					1723051			
	Транспортные расходы		Тенге				642017				
		Накладные расходы	Тенге				1240597				
		Сметная прибыль	Тенге				558435				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7538866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								847
		Сметная заработная плата	Тенге					1723051			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7538866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								847
		Сметная заработная плата	Тенге					1723051			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8553599
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				170621				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5616301			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1834276			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						47534		
		- Перевозка грузов	Тенге				642017				
		- Накладные расходы	Тенге							1443526	
		- Сметная прибыль	Тенге							633599	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				8 553 599				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				111 197				
		Итого:	Тенге				8 664 796				
		Дополнительные затраты в зимнее время 1,263052%	Тенге				109 441				
		Итого с доп затратами:	Тенге				8 774 237				
		Непредвиденные затраты, 2%	Тенге				175 485				
		Итого с непредвиденными затратами:	Тенге				8 949 721				
		Итого с коэффициент понижения К=0,9560553528358206759918822420618 4	Тенге				8 556 429				
		НДС 12%	Тенге				1 026 771				
		Всего:	Тенге				9 583 200				

ИНЖЕНЕР:

ТОО "ЗКА Проект"

инженер-эксперт _____ **Алинкулов А.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Сити-Строй"

Директор _____ **Косымбай А.**

Тапсырыс берушi:

"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" ММ-і бөлімінің басшысының м.а.

_____ **Жаманкоз Н.**