Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района»**

Подрядчик : **ТОО "GT ENGINEERING"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение,электроснабжение) к участку №58 в жилом массиве Арман-3, поселок Шубарсу, Ордабасинский район, Туркестанская область**

# Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

**за Декабрь месяц 2024 года**

| БИН/ИНН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/подпрограммы/специфики | код |
| 161040024744 | 130840021265 | | | 357 | 02.12.2024 г. | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мабели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение,электроснабжение) к участку №58 в жилом массиве Арман-3, поселок Шубарсу, Ордабасинский район, Туркестанская область** | **249 412,33** | **249 412,33** | **249 412,33** | **189 378,0** | **0,0** | **0,0** | **26 722,75** | **249 412,33** |
| **Итого по суммарной смете** | **249 412,33** | **249 412,33** | **249 412,33** | **189 378,0** | **0,0** | **0,0** | **26 722,75** | **249 412,33** |

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"

_____ Омаркулов Т.А.

Технический надзор:
Директор ТОО "KazNadzor S"

_____ Раушанбек А.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "GT ENGINEERING"

_____ Абдрахманов Ж.М.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Гранит-Плюс 2050"

_____ Куралбаев Д.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "GT ENGINEERING"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение,электроснабжение) к участку №58 в жилом массиве Арман-3, поселок Шубарсу, Ордабасинский район, Туркестанская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Монтажные работы**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№357** от 02.12.2024 г.

# Акт выполненных работ

**за Декабрь 2024 (месяц, год) на Монтажные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.12.2024

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Смета Э777000013: Внутрипоселковые водопроводные сети [2-1]** | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м$^3$, группа грунта 2** | м$^3$ | 23,76 | 407,0 | 9 670,0 | |
| 2 | 2 | 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м$^3$ грунта | 0,7128 | 5 295,0 | 3 774,0 | |
| 3 | 3 | 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство под трубопроводы основания песчаного** | м$^3$ | 1,8 | 10 509,0 | 18 916,0 | |
| 4 | 4 | 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2** | м$^3$ | 21,954348 | 60,0 | 1 317,0 | |
| 5 | 5 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | м$^3$ | 1,8 | 571,0 | 1 028,0 | |
| 6 | 6 | 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1** | м$^3$ грунта | 1,8 | 3 281,0 | 5 906,0 | |
| 7 | 7 | 6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею** | км трубопровода | 0,018 | 1 226 869,0 | 22 084,0 | |
| 8 | 8 | 241-201-0402 *РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм** | м | 18,18 | 133,0 | 2 418,0 | Казахстан |
| 9 | 9 | 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое** | м трубопровода | 18 | 345,0 | 6 210,0 | |
| 10 | 10 | 6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией** | км трубопровода | 0,018 | 239 101,0 | 4 304,0 | |
| 11 | 11 | 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Основание под трубопроводы песчаное.Устройство** | м$^3$ основания | 1,44 | 10 509,0 | 15 133,0 | |
| | | | **ИТОГО по смете Э777000013: Внутрипоселковые водопроводные сети [2-1]** | | | | 90 760,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат 2 | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | **Смета Э777000023: Сети электроснабжения 10/0,4кВ [2-2]** | | | | | |
| **12** | **1** | **1133-0204-0103** ***РСНБ РК 2022*** | **Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | **км линии** | **0,025** | **336 427,0** | **8 411,0** | |
| **13** | **2** | **243-701-0702** ***РСНБ РК 2022*** | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** | **м** | **25,5** | **234,0** | **5 967,0** | **Казахстан** |
| **14** | **3** | **6119-0602-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене** | **шкаф** | **1** | **15 371,0** | **15 371,0** | |
| **15** | **4** | **247-201-0503** ***РСНБ РК 2022*** | **Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66** | **шт.** | **1** | **15 827,0** | **15 827,0** | |
| **16** | **5** | **6119-0602-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Установка счетчика на готовое основание,однофазного** | **шт.** | **1** | **2 168,0** | **2 168,0** | |
| **17** | **6** | **247-301-0120** ***РСНБ РК 2022*** | **Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1** | **шт.** | **1** | **50 874,0** | **50 874,0** | **Казахстан** |
| | | | **ИТОГО по смете Э777000023: Сети электроснабжения 10/0,4кВ [2-2]** | | | | **98 618,0** | |
| | | | | | | | | |
| | | | **Итого по суммарной смете** | | | | **189 378,0** | |
| | | | | | | | | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,9%) | | | 189378*6,9/100 | 13 067,08 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | 189378+0+0+13067,08 | **202 445,08** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | 202445,08*5/100 | 10 122,25 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | | 202445,08*5/100 | 10 122,25 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | **222 689,58** | |
| | | | НДС (12%) | | | 222689,58*12/100 | 26 722,75 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | 222689,58+26722,75 | **249 412,33** | |

**Сдал: (Подрядчик)**

**ТОО "GT ENGINEERING"**

**БИН 130840021265**

**Директор** _____ **Абдрахманов Ж.М.**

**Эксперт (ы) технического надзора:**

**ТОО ""KazNadzor S" БИН 230540041765**

_____ **Мин В.М.**

**Принял: (Заказчик)**

**ГУ «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района»**

**БИН 161040024744**

**Руководитель** _____ **Омаркулов Т.А.**

**Эксперт(ы) авторского надзора**

**ТОО "Гранит-Плюс 2050" БИН 990440007451**

_____ **Әліпбек Ө. Н.**