Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района»**

Подрядчик : **ОО "АЯУЛЫ-АЛАҚАН"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение,электроснабжение) к участку №32 в селе Темирлановка, Ордабасинский район, Туркестанская область**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за Декабрь месяц 2024 года

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
161040024744	051140003762			431	02.12.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение,электроснабжение) к участку №32 в селе Темирлановка, Ордабасинский район, Туркестанская область	**355 660,65**	**355 660,65**	**355 660,65**	**270 052,0**	**0,0**	**0,0**	**38 106,5**	**355 660,65**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"

Омаркулов Т.А.

Технический надзор:
Директор ТОО "KazNadzor S"

Раушанбек А.Н.

Подрядчик:
Директор ОО "АЯУЛЫ-АЛАҚАН"

Досқара Е.Е.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Redline Pro"

Қырықбаев Ғ.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ОО "АЯУЛЫ-АЛАҚАН"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение,электроснабжение) к участку №32 в селе Темирлановка, Ордабасинский район, Туркестанская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Монтажные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№431** от **02.12.2024 г.**

Акт выполненных работ

за Декабрь 2024 (месяц, год) на Монтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.12.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э100000014: Внутрипоселковые водопроводные сети [2-1]					
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	44,88	407,0	18 266,0	
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1,3464	5 295,0	7 129,0	
3	3	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	3,4	10 509,0	35 731,0	
4	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	41,469324	60,0	2 488,0	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	3,4	571,0	1 941,0	
6	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	3,4	3 281,0	11 155,0	
7	7	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,034	1 226 869,0	41 714,0	
8	8	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	34,34	133,0	4 567,0	Казахстан
9	9	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	34	345,0	11 730,0	
10	10	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,034	239 101,0	8 129,0	
11	11	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	2,72	10 509,0	28 584,0	
			ИТОГО по смете Э100000014: Внутрипоселковые водопроводные сети [2-1]				171 434,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э100000023: Сети электроснабжения 10/0,4кВ [2-2]					
12	1	**1133-0204-0103** *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,025**	**336 427,0**	**8 411,0**	
13	2	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**м**	**25,5**	**234,0**	**5 967,0**	**Казахстан**
14	3	**6119-0602-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**15 371,0**	**15 371,0**	
15	4	**247-201-0503** *РСНБ РК 2022*	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**15 827,0**	**15 827,0**	
16	5	**6119-0602-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание,однофазного**	**шт.**	**1**	**2 168,0**	**2 168,0**	
17	6	**247-301-0120** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**50 874,0**	**50 874,0**	**Казахстан**
			ИТОГО по смете Э100000023: Сети электроснабжения 10/0,4кВ [2-2]				**98 618,0**	
			Итого по суммарной смете				**270 052,0**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,9%)			270052*6,9/100	18 633,59	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			270052+0+0+18633,59	**288 685,59**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			288685,59*5/100	14 434,28	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			288685,59*5/100	14 434,28	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**317 554,15**	
			НДС (12%)			317554,15*12/100	38 106,5	
			Итого с НДС			317554,15+38106,5	**355 660,65**	

Сдал: (Подрядчик)

ОО "АЯУЛЫ-АЛАҚАН"

БИН 051140003762

Директор _____ **Досқара Е.Е.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KazNadzor S" БИН 230540041765

_____ **Мин В.М.**

Принял: (Заказчик)

ГУ «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района»

БИН 161040024744

Руководитель _____ **Омаркулов Т.А.**

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Redline Pro" БИН 080140014245

_____ **Әліпбек Ө. Н.**