Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Технический надзор: ТОО "РеалСтрой Инжиниринг"

Подрядчик: ПрК "ЕРЗАТ"

Наименование: Строительство газопровода в населенном пункте Бестогай, Байдибекского района ЮКО

# АКТ

## приемки выполненных работ

## за июль 2019г.

| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Сметная стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проектным данным | на.ед.изм. | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **РАЗДЕЛ 1.Среднее давление (подземный газопровод)** | | | | | | | |
| **1** | **1101-0101-0314 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | **м3 грунта** | **691,2111** | | **187,94** | **129904** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=788) | чел-ч | 0,0115 | 7,949 | 788,00 | 6264 |
| 1. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,025 | 17,28 | 1608,00 | 27787 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **49,26** | **34050** |
| 1. 3 | 3101-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3 | маш.-ч | 0,025 | 17,28 | 7155,00 | 123640 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,025 | 17,28 | 1608,00 | 27786 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **178,88** | **123640** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 35,47 | 24516 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17,87 | 12354 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **241,28** | **166774** |
| **2** | **1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | **21,3777** | | **1681,68** | **35950** |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910) | чел-ч | 1,848 | 39,506 | 910,00 | 35950 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1681,68** | **35950** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1210,81 | 25884 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 231,40 | 4947 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3123,89** | **66781** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **1101-0205-0302 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м3 грунта** | **48,1536** | | **1401,40** | **67482** |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910) | чел-ч | 1,54 | 74,157 | 910,00 | 67482 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1401,40** | **67482** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1009,01 | 48587 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 192,83 | 9286 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2603,24** | **125355** |
| **4** | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **107,2264** | | **730,94** | **78376** |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,7=752) | чел-ч | 0,972 | 104,224 | 752,00 | 78376 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **730,94** | **78376** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 526,28 | 56431 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 100,58 | 10785 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1357,80** | **145592** |
| **5** | **1101-0104-0402 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **573,4410** | | **30,99** | **17771** |
| 5. 1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00806 | 4,622 | 1345,00 | 6217 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **10,84** | **6217** |
| 5. 2 | 3101-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00806 | 4,622 | 3845,00 | 17771 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00806 | 4,622 | 1345,00 | 6217 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **30,99** | **17771** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 7,81 | 4476 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,10 | 1780 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **41,90** | **24027** |
| **6** | **1101-0104-0408 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **573,4410** | | **15,30** | **8775** |
| 6. 1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00398 | 2,282 | 1345,00 | 3070 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5,35** | **3070** |
| 6. 2 | 3101-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00398 | 2,282 | 3845,00 | 8775 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00398 | 2,282 | 1345,00 | 3069 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **15,30** | **8775** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 3,85 | 2210 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1,53 | 879 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **20,69** | **11864** |
| **7** | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **573,4410** | | **135,12** | **77483** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=660) | чел-ч | 0,108 | 61,932 | 660,00 | 40875 |
| 7. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02625 | 15,053 | 1126,00 | 16949 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **100,84** | **57824** |
| 7. 3 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,02625 | 15,053 | 2376,00 | 35766 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02625 | 15,053 | 1126,00 | 16950 |
| 7. 4 | 3403-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,105 | 60,211 | 14,00 | 843 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **63,84** | **36608** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 72,60 | 41634 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,62 | 9529 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **224,34** | **128646** |
| **8** | **1101-0102-0313 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/** | **м3 грунта** | **80,0750** | | **204,73** | **16394** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=660) | чел-ч | 0,0106 | 0,848795 | 660,00 | 560 |
| 8. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0308 | 2,466 | 1608,00 | 3966 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **56,52** | **4526** |
| 8. 3 | 3101-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0077 | 0,616578 | 4215,00 | 2599 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0077 | 0,616578 | 1608,00 | 991 |
| 8. 4 | 3101-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3 | маш.-ч | 0,0231 | 1,85 | 7155,00 | 13235 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0231 | 1,85 | 1608,00 | 2975 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **197,74** | **15834** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 40,70 | 3259 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 19,63 | 1572 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **265,06** | **21225** |
| **9** | **4102-0103-1004 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км /лишний грунт - вывоз на 4км/** | **т** | **140,1313** | | **142,00** | **19899** |
| **10** | **1123-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство песчаного основания под трубопроводы** | **м3** | **54,0300** | | **5046,32** | **272653** |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864) | чел-ч | 1,02 | 55,111 | 864,00 | 47616 |
| 10. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,035 | 1,891 | 1126,00 | 2129 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **920,69** | **49745** |
| 10. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,035 | 1,891 | 4287,00 | 8107 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,035 | 1,891 | 1126,00 | 2129 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **150,04** | **8107** |
| 10. 4 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1,1 | 59,433 | 3650,00 | 216930 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4015,00** | **216930** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 911,48 | 49247 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 476,62 | 25752 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6434,43** | **347652** |
| **11** | **1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм** | **км** | **0,6564** | | **265817,23** | **174482** |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072) | чел-ч | 179 | 117,496 | 1072,00 | 125955 |
| 11. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 21,05 | 13,817 | 954,49 | 13188 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **211979,95** | **139144** |
| 11. 3 | 3106-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 19,8 | 12,997 | 3578,00 | 46502 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 19,8 | 12,997 | 942,00 | 12243 |
| 11. 4 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,15 | 0,09846 | 4041,00 | 398 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,09846 | 1345,00 | 132 |
| 11. 5 | 3204-0105-0501 РСНБ РК 2015 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 8 | 5,251 | 81,00 | 425 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 11. 6 | 3106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 0,93 | 0,610452 | 1457,00 | 889 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,93 | 0,610452 | 1126,00 | 687 |
| 11. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,17 | 0,111588 | 2503,00 | 279 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,111588 | 1126,00 | 126 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **73879,07** | **48494** |
| 11. 8 | 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,22 | 0,144408 | 228,00 | 33 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **50,16** | **33** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 209860,15 | 137752 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 38054,19 | 24979 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **513731,57** | **337213** |
| **12** | **2301-0502-0810 РСНБ РК 2015** | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004** | **м** | **727,6040** | | **692,00** | **503502** |
| **13** | **1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** | **м трубопровода** | **656,4000** | | **-72,61** | **-47660** |
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1425) | чел-ч | 0,0501 | 32,886 | -1425,00 | -46862 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **-71,39** | **-46862** |
| 13. 2 | 3204-0105-0501 РСНБ РК 2015 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0,015 | 9,846 | -81,00 | -798 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **-1,22** | **-798** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | -69,96 | -45925 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -11,41 | -7487 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **-153,98** | **-101071** |
| **14** | **1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Пневматическое испытание газопроводов** | **м** | **720,4000** | | **470,00** | **338591** |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1372) | чел-ч | 0,333 | 239,893 | 1372,00 | 329133 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **456,88** | **329133** |
| 14. 2 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0045 | 3,242 | 323,00 | 1047 |
| 14. 3 | 2113-0816-3427 РСНБ РК 2015 | Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 | шт. | 0,0025 | 1,801 | 128,00 | 231 |
| 14. 4 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 7,204 | 671,00 | 4834 |
| 14. 5 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,009 | 6,484 | 516,00 | 3346 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13,13** | **9457** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 447,74 | 322551 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 73,42 | 52891 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **991,16** | **714033** |
| **15** | **1339-0201-0502 РСНБ РК 2015** | **Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /63х5,8мм/** | **стык** | **60,0000** | | **576,45** | **34587** |
| 15. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1300) | чел-ч | 0,4 | 24 | 1300,00 | 31200 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **520,00** | **31200** |
| 15. 2 | 3106-0203-0301 РСНБ РК 2015 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,2 | 12 | 99,00 | 1188 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,80** | **1188** |
| 15. 3 | 2113-0702-0201 РСНБ РК 2015 | Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84 | т | 0,00004 | 0,0024 | 363788,00 | 873 |
| 15. 4 | 2113-0802-1701 РСНБ РК 2015 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,051 | 3,06 | 147,00 | 450 |
| 15. 5 | 2113-0816-1301 РСНБ РК 2015 | Мел природный молотый ГОСТ 17498-72 | т | 0,0006 | 0,036 | 14882,00 | 536 |
| 15. 6 | 2204-0201-9903 РСНБ РК 2015 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,01 | 0,6 | 567,00 | 340 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **36,65** | **2199** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 317,20 | 19032 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 71,49 | 4290 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **965,14** | **57908** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **1122-0801-0202 РСНБ РК 2015** | **Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/** | **шт.** | **8,8000** | | **1822,17** | **16035** |
| 16. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035) | чел-ч | 0,611 | 5,377 | 1035,00 | 5565 |
| 16. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,333 | 2,93 | 944,32 | 2767 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **946,84** | **8332** |
| 16. 3 | 3106-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,33 | 2,904 | 3578,00 | 10391 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,33 | 2,904 | 942,00 | 2736 |
| 16. 4 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,001 | 0,0088 | 4041,00 | 36 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,0088 | 1345,00 | 12 |
| 16. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,0176 | 2503,00 | 44 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,0176 | 1126,00 | 20 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1189,79** | **10470** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 937,37 | 8249 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 220,76 | 1943 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2980,31** | **26227** |
| **17** | **Прайс-лист стр.8** | **Тройник равнопроходной с ЭН PE 100 SDR 11 Ду 63мм** | **шт** | **8,8000** | | **2445,54** | **21521** |
| **18** | **1123-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Песок для засыпки тройников** | **м3** | **16,1920** | | **5046,32** | **81710** |
| 18. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864) | чел-ч | 1,02 | 16,516 | 864,00 | 14270 |
| 18. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,035 | 0,56672 | 1126,00 | 638 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **920,69** | **14908** |
| 18. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,035 | 0,56672 | 4287,00 | 2430 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,035 | 0,56672 | 1126,00 | 638 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **150,04** | **2430** |
| 18. 4 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1,1 | 17,811 | 3650,00 | 65011 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4015,00** | **65011** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 911,48 | 14759 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 476,62 | 7718 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6434,43** | **104186** |
| | | Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d63/DN57-40шт /Пр.лист.8353.05СБ/ | | | | | |
| **19** | **1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/** | **км трубопровода** | **0,0200** | | **610527,78** | **12211** |
| 19. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1235) | чел-ч | 336 | 6,72 | 1235,00 | 8299 |
| 19. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 67,82 | 1,356 | 1163,38 | 1578 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **493860,64** | **9877** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 3 | 3106-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 9,64 | 0,1928 | 4873,00 | 940 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 9,64 | 0,1928 | 1345,00 | 259 |
| 19. 4 | 3101-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 0,88 | 0,0176 | 5574,00 | 98 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,88 | 0,0176 | 1608,00 | 28 |
| 19. 5 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 52,2 | 1,044 | 2376,00 | 2481 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 52,2 | 1,044 | 1126,00 | 1176 |
| 19. 6 | 3403-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 8,26 | 0,1652 | 30,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 19. 7 | 3106-0103-0701 РСНБ РК 2015 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 1,2 | 0,024 | 218,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 19. 8 | 3106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 4,91 | 0,0982 | 1457,00 | 143 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 4,91 | 0,0982 | 1126,00 | 111 |
| 19. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,0038 | 2503,00 | 10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,19 | 0,0038 | 1126,00 | 4 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **184046,88** | **3681** |
| 19.10 | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,18 | 0,0036 | 40422,00 | 146 |
| 19.11 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,02 | 0,0004 | 212247,00 | 85 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **11520,90** | **230** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 488922,03 | 9778 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 87955,99 | 1759 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1187405,80** | **23748** |
| **20** | **2301-0201-0143 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **20,0800** | | **1009,00** | **20261** |
| **21** | **1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/** | **км трубопровода** | **0,0400** | | **706660,75** | **28266** |
| 21. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1235) | чел-ч | 360 | 14,4 | 1235,00 | 17784 |
| 21. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 51,53 | 2,061 | 1333,86 | 2749 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **513333,91** | **20533** |
| 21. 3 | 3106-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 21,75 | 0,87 | 4873,00 | 4240 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 21,75 | 0,87 | 1345,00 | 1170 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 4 | 3101-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 1,54 | 0,0616 | 5574,00 | 343 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,54 | 0,0616 | 1608,00 | 99 |
| 21. 5 | 3204-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т | маш.-ч | 10,8 | 0,432 | 6604,00 | 2853 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 10,8 | 0,432 | 1608,00 | 695 |
| 21. 6 | 3403-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 24,75 | 0,99 | 30,00 | 30 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 21. 7 | 3204-0105-0501 РСНБ РК 2015 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 20 | 0,8 | 81,00 | 65 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 21. 8 | 3106-0103-0701 РСНБ РК 2015 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 3,5 | 0,14 | 218,00 | 31 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 21. 9 | 3106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 17,09 | 0,6836 | 1457,00 | 996 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 17,09 | 0,6836 | 1126,00 | 770 |
| 21.10 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,35 | 0,014 | 2503,00 | 35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,35 | 0,014 | 1126,00 | 16 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **214796,59** | **8592** |
| 21.11 | 2105-0307-0507 РСНБ РК 2015 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 40 | 1,6 | 555,00 | 888 |
| 21.12 | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,2 | 0,008 | 40422,00 | 323 |
| 21.13 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,08 | 0,0032 | 212247,00 | 679 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **47264,16** | **1891** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 508200,57 | 20328 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 97188,91 | 3888 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1312050,23** | **52482** |
| **22** | **2301-0201-0218 РСНБ РК 2015** | **Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт 2кп-БСт4кп, 159х4 мм** | **м** | **40,1600** | | **3812,00** | **153090** |
| **23** | **1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм** | **м** | **40,0000** | | **-72,61** | **-2904** |
| 23. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1425) | чел-ч | 0,0501 | 2,004 | -1425,00 | -2856 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **-71,39** | **-2856** |
| 23. 2 | 3204-0105-0501 РСНБ РК 2015 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0,015 | 0,6 | -81,00 | -49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **-1,22** | **-49** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 98 | | -69,96 | -2799 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -11,41 | -456 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | -153,98 | -6159 |
| **24** | **1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** | **км трубопровода** | **0,0400** | | **1899997,96** | **76000** |
| 24. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1191) | чел-ч | 55 | 2,2 | 1191,00 | 2620 |
| 24. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 27,48 | 1,099 | 1606,60 | 1766 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **109654,28** | **4386** |
| 24. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,0032 | 4287,00 | 14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,08 | 0,0032 | 1126,00 | 4 |
| 24. 4 | 3204-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т | маш.-ч | 27,4 | 1,096 | 6604,00 | 7238 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 27,4 | 1,096 | 1608,00 | 1762 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **181292,56** | **7252** |
| 24. 5 | 2110-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | м2 | 620 | 24,8 | 283,00 | 7018 |
| 24. 6 | 2110-0502-1812 РСНБ РК 2015 | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74 | т | 0,015 | 0,0006 | 1188096,00 | 713 |
| 24. 7 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,12 | 0,0048 | 6994,00 | 34 |
| 24. 8 | 2113-0809-1001 РСНБ РК 2015 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86 | м2 | 1820 | 72,8 | 781,00 | 56857 |
| 24. 9 | 2204-0101-9904 РСНБ РК 2015 | Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,08 | 0,0032 | 383971,00 | 1229 |
| 24.10 | 2107-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,25 | 0,01 | 27228,00 | 272 |
| 24.11 | 2113-0803-9902 РСНБ РК 2015 | Брезент ГОСТ 15530-93 | м2 | 0,6 | 0,024 | 225,00 | 5 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1653200,40** | **66128** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 108557,74 | 4342 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 160684,46 | 6427 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2169240,15** | **86770** |
| **25** | **1109-0601-0102 РСНБ РК 2015** | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/** | **т конструкций** | **0,3428** | | **48582,56** | **16654** |
| 25. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=942) | чел-ч | 46,6 | 15,974 | 942,00 | 15048 |
| 25. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,31 | 0,106268 | 1312,58 | 139 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **44304,10** | **15187** |
| 25. 3 | 3106-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 1,75 | 0,5999 | 351,00 | 211 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,041136 | 4383,00 | 180 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,12 | 0,041136 | 1608,00 | 66 |
| 25. 5 | 3403-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,41 | 0,140548 | 30,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 25. 6 | 3105-0402-0304 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 9,08 | 3,113 | 95,00 | 296 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 25. 7 | 3106-0103-0701 РСНБ РК 2015 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,14 | 0,047992 | 218,00 | 10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 25. 8 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,065132 | 2503,00 | 163 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,19 | 0,065132 | 1126,00 | 73 |
| 25. 9 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,86 | 0,637608 | 26,00 | 17 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2569,56** | **881** |
| 25.10 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,010284 | 70,00 | 1 |
| 25.11 | 2105-0310-1108 РСНБ РК 2015 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,00641 | 3360,00 | 22 |
| 25.12 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,003428 | 310,00 | 1 |
| 25.13 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,5 | 0,5142 | 210,00 | 108 |
| 25.14 | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,45 | 0,15426 | 127,00 | 20 |
| 25.15 | 2113-0804-0301 РСНБ РК 2015 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000034 | 1880677,00 | 64 |
| 25.16 | 2113-0812-1045 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0014 | 0,00048 | 220651,00 | 106 |
| 25.17 | 2204-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000106 | 451177,00 | 48 |
| 25.18 | 2204-0601-0602 РСНБ РК 2015 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000206 | 572148,00 | 118 |
| 25.19 | 2105-0204-0703 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,000665 | 358496,00 | 238 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2115,80** | **725** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 30569,83 | 10479 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6332,19 | 2171 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **85484,58** | **29304** |
| **26** | **2106-0405-1402 РСНБ РК 2015** | **Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012** | **т** | **0,3428** | | **522491,00** | **179110** |
| **27** | **1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм** | **км** | **0,0460** | | **265817,23** | **12228** |
| 27. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072) | чел-ч | 179 | 8,234 | 1072,00 | 8827 |
| 27. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 21,05 | 0,9683 | 954,49 | 924 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **211979,95** | **9751** |
| 27. 3 | 3106-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 19,8 | 0,9108 | 3578,00 | 3259 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 19,8 | 0,9108 | 942,00 | 858 |
| 27. 4 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,15 | 0,0069 | 4041,00 | 28 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,0069 | 1345,00 | 9 |
| 27. 5 | 3204-0105-0501 РСНБ РК 2015 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 8 | 0,368 | 81,00 | 30 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 27. 6 | 3106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 0,93 | 0,04278 | 1457,00 | 62 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,93 | 0,04278 | 1126,00 | 48 |
| 27. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,17 | 0,00782 | 2503,00 | 20 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,00782 | 1126,00 | 9 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **73879,07** | **3398** |
| 27. 8 | 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,22 | 0,01012 | 228,00 | 2 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **50,16** | **2** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 209860,15 | 9654 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 38054,19 | 1750 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **513731,57** | **23632** |
| **28** | **2301-0502-0810 РСНБ РК 2015** | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004** | **м** | **46,4600** | | **692,00** | **32150** |
| **29** | **1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** | **м трубопровода** | **46,0000** | | **-72,61** | **-3340** |
| 29. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1425) | чел-ч | 0,0501 | 2,305 | -1425,00 | -3284 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **-71,39** | **-3284** |
| 29. 2 | 3204-0105-0501 РСНБ РК 2015 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0,015 | 0,69 | -81,00 | -56 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **-1,22** | **-56** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | -69,96 | -3218 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -11,41 | -525 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **-153,98** | **-7083** |
| **30** | **1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Пневматическое испытание газопроводов** | **м** | **46,0000** | | **470,00** | **21620** |
| 30. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1372) | чел-ч | 0,333 | 15,318 | 1372,00 | 21016 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **456,88** | **21016** |
| 30. 2 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0045 | 0,207 | 323,00 | 67 |
| 30. 3 | 2113-0816-3427 РСНБ РК 2015 | Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 | шт. | 0,0025 | 0,115 | 128,00 | 15 |
| 30. 4 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 0,46 | 671,00 | 309 |
| 30. 5 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,009 | 0,414 | 516,00 | 214 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13,13** | **604** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 447,74 | 20596 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 73,42 | 3377 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **991,16** | **45593** |
| **31** | **1122-0801-0201 РСНБ РК 2015** | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/** | **шт.** | **40,0000** | | **1236,51** | **49460** |
| 31. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035) | чел-ч | 0,414 | 16,56 | 1035,00 | 17140 |
| 31. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,226 | 9,04 | 944,60 | 8539 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **641,97** | **25679** |
| 31. 3 | 3106-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,224 | 8,96 | 3578,00 | 32059 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,224 | 8,96 | 942,00 | 8440 |
| 31. 4 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,001 | 0,04 | 4041,00 | 162 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,04 | 1345,00 | 54 |
| 31. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,04 | 2503,00 | 100 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,04 | 1126,00 | 45 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **808,02** | **32321** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 635,55 | 25422 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 149,76 | 5991 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2021,82** | **80873** |
| **32** | **Прайс-лист стр.13** | **Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57** | **шт** | **40,0000** | | **11360,71** | **454429** |
| **33** | **1122-0801-0201 РСНБ РК 2015** | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/** | **шт.** | **40,0000** | | **1236,51** | **49460** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035) | чел-ч | 0,414 | 16,56 | 1035,00 | 17140 |
| 33. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,226 | 9,04 | 944,60 | 8539 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **641,97** | **25679** |
| 33. 3 | 3106-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,224 | 8,96 | 3578,00 | 32059 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,224 | 8,96 | 942,00 | 8440 |
| 33. 4 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,001 | 0,04 | 4041,00 | 162 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,04 | 1345,00 | 54 |
| 33. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,04 | 2503,00 | 100 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,04 | 1126,00 | 45 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **808,02** | **32321** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 635,55 | 25422 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 149,76 | 5991 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2021,82** | **80873** |
| **34** | **Прайс-лист стр.15** | **Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 63мм** | **шт** | **40,0000** | | **1512,50** | **60500** |
| **35** | **1122-0801-0201 РСНБ РК 2015** | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/** | **шт** | **40,0000** | | **1236,51** | **49460** |
| 35. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035) | чел-ч | 0,414 | 16,56 | 1035,00 | 17140 |
| 35. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,226 | 9,04 | 944,60 | 8539 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **641,97** | **25679** |
| 35. 3 | 3106-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,224 | 8,96 | 3578,00 | 32059 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,224 | 8,96 | 942,00 | 8440 |
| 35. 4 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,001 | 0,04 | 4041,00 | 162 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,04 | 1345,00 | 54 |
| 35. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,04 | 2503,00 | 100 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,04 | 1126,00 | 45 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **808,02** | **32321** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 635,55 | 25422 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 149,76 | 5991 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2021,82** | **80873** |
| **36** | **Прайс-лист стр.8** | **Отвод 90° электросварной SDR 11 Ду 63мм с закладным нагревательным элементом** | **шт** | **40,0000** | | **3968,75** | **158750** |
| **37** | **1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875** | **Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью** | **футляр** | **40,0000** | | **2126,20** | **85048** |
| 37. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1016) | чел-ч | 1,508 | 60,325 | 1016,00 | 61290 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,05 | 2 | 212,53 | 425 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1542,87** | **61715** |
| 37. 3 | 3106-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем | маш.-ч | 0,46055 | 18,422 | 547,00 | 10077 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 37. 4 | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,402037 | 16,082 | 792,00 | 12737 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 37. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,009437 | 0,3775 | 2503,00 | 945 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,009437 | 0,3775 | 1126,00 | 425 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **593,96** | **23758** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 1527,44 | 61098 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 292,29 | 11692 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3945,93** | **157837** |
| **38** | **2302-1101-1305 РСНБ РК 2015** | **Прокладки паронит d150/67** | **1000 шт.** | **0,0400** | | **87996,00** | **3520** |
| **39** | **2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.** | **Герметик** | **кг** | **33,1524** | | **390,00** | **12929** |
| **40** | **1106-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В12,5** | **м3** | **2,0000** | | **20452,07** | **40904** |
| 40. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=788) | чел-ч | 1,35 | 2,7 | 788,00 | 2128 |
| 40. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 0,3626 | 1126,00 | 408 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1267,94** | **2536** |
| 40. 3 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,96 | 17,00 | 16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 40. 4 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,36 | 5846,00 | 2105 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,18 | 0,36 | 1126,00 | 405 |
| 40. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,0026 | 2503,00 | 7 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,0026 | 1126,00 | 3 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1063,69** | **2127** |
| 40. 6 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,25 | 0,5 | 6994,00 | 3497 |
| 40. 7 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,004 | 30,00 | 0 |
| 40. 8 | 2102-0101-2614 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 2,04 | 16251,00 | 33152 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **18324,58** | **36649** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 1153,83 | 2308 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1728,47 | 3457 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **23334,37** | **46669** |
| **41** | **1123-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | **м3 основания** | **36,0000** | | **5046,32** | **181668** |
| 41. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864) | чел-ч | 1,02 | 36,72 | 864,00 | 31726 |
| 41. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,035 | 1,26 | 1126,00 | 1419 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **920,69** | **33145** |
| 41. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,035 | 1,26 | 4287,00 | 5402 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,035 | 1,26 | 1126,00 | 1419 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **150,04** | **5402** |
| 41. 4 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1,1 | 39,6 | 3650,00 | 144540 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4015,00** | **144540** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 911,48 | 32813 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 476,62 | 17158 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6434,43** | **231640** |
| | | Установка полиэтиленового крана диам.63 под ковер-5шт (8353.10 СБ) | | | | | |
| **42** | **1106-0201-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство подушки из бетона кл.В12,5 F150, W6, сульфатостойкий под ковер** | **м3** | **0,0700** | | **22523,98** | **1577** |
| 42. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,9=925) | чел-ч | 3,94 | 0,2758 | 925,00 | 255 |
| 42. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2285 | 0,015995 | 1339,83 | 21 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3950,65** | **277** |
| 42. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,000189 | 4287,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,000189 | 1126,00 | 0 |
| 42. 4 | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,21 | 0,0147 | 45,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 42. 5 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,000735 | 4383,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,000735 | 1608,00 | 1 |
| 42. 6 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,2 | 0,014 | 4041,00 | 57 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,014 | 1345,00 | 19 |
| 42. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,011 | 0,00077 | 89,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 42. 8 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0153 | 0,001071 | 2503,00 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0153 | 0,001071 | 1126,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **914,52** | **64** |
| 42. 9 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,4 | 0,028 | 70,00 | 2 |
| 42.10 | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0008 | 0,000056 | 40422,00 | 2 |
| 42.11 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,002 | 0,00014 | 61158,00 | 9 |
| 42.12 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0069 | 0,000483 | 58366,00 | 28 |
| 42.13 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0005 | 0,000035 | 24659,00 | 1 |
| 42.14 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,37 | 0,0259 | 310,00 | 8 |
| 42.15 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,0056 | 0,000392 | 6994,00 | 3 |
| 42.16 | 2107-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,0069 | 0,000483 | 27228,00 | 13 |
| 42.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0175 | 0,001225 | 30,00 | 0 |
| 42.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,495 | 0,03465 | 907,00 | 31 |
| 42.19 | 2102-0101-2614 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,0714 | 16251,00 | 1160 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **17964,96** | **1258** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 3595,09 | 252 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2089,53 | 146 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28208,60** | **1975** |
| **43** | **2302-1199-9910 РСНБ РК 2015** | **Стоимость ковера** | **т** | **0,0334** | | **343444,00** | **11454** |
| **44** | **2113-0201-0901 РСНБ РК 2015** | **Болты строительные с гайками и шайбами** | **т** | **0,0002** | | **404706,00** | **87** |
| **45** | **1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Укладка подушек ОПТ-4** | **м3 сборных конструкций** | **0,1750** | | **8841,95** | **1547** |
| 45. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1053) | чел-ч | 3,33 | 0,58275 | 1053,00 | 614 |
| 45. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,549 | 0,096075 | 1341,23 | 129 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4242,83** | **742** |
| 45. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0316 | 0,00553 | 4383,00 | 24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0316 | 0,00553 | 1608,00 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. 4 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,47 | 0,08225 | 4041,00 | 332 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,47 | 0,08225 | 1345,00 | 111 |
| 45. 5 | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,5264 | 0,09212 | 792,00 | 73 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 45. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0474 | 0,008295 | 2503,00 | 21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0474 | 0,008295 | 1126,00 | 9 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2573,32** | **450** |
| 45. 7 | 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0026 | 0,000455 | 57539,00 | 26 |
| 45. 8 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,5 | 0,0875 | 310,00 | 27 |
| 45. 9 | 2113-0703-0901 РСНБ РК 2015 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0017 | 0,000297 | 171586,00 | 51 |
| 45.10 | 2113-0104-9906 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ | т | 0,034 | 0,00595 | 63701,00 | 379 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2762,13** | **483** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 5006,53 | 876 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1107,88 | 194 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14956,36** | **2617** |
| **46** | **СТ121-040305-0104** | **Подушки опорные марки ОПТ4** | **шт.** | **5,0000** | | **3155,00** | **15775** |
| **47** | **2113-0816-2305 РСНБ РК 2015 прим.** | **Фторопласт диск 420х140мм толщ.10мм** | **кг** | **18,1000** | | **1152,00** | **20851** |
| **48** | **1122-0801-0201 РСНБ РК 2015** | **Установка полиэтиленового крана** | **шт.** | **5,0000** | | **1236,51** | **6183** |
| 48. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035) | чел-ч | 0,414 | 2,07 | 1035,00 | 2142 |
| 48. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,226 | 1,13 | 944,60 | 1067 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **641,97** | **3210** |
| 48. 3 | 3106-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,224 | 1,12 | 3578,00 | 4007 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,224 | 1,12 | 942,00 | 1055 |
| 48. 4 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,001 | 0,005 | 4041,00 | 20 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,005 | 1345,00 | 7 |
| 48. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,005 | 2503,00 | 13 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,005 | 1126,00 | 6 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **808,02** | **4040** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 635,55 | 3178 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 149,76 | 749 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2021,82** | **10109** |
| **49** | **Прайс-лист стр.15** | **Полиэтиленовый кран Ду 63мм** | **шт** | **5,0000** | | **46946,43** | **234732** |
| **50** | **Прайс-лист стр.18** | **Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 1600мм** | **шт** | **5,0000** | | **36783,04** | **183915** |
| **51** | **1122-0801-0201 РСНБ РК 2015** | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/** | **шт.** | **10,0000** | | **1236,51** | **12365** |
| 51. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035) | чел-ч | 0,414 | 4,14 | 1035,00 | 4285 |
| 51. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,226 | 2,26 | 944,60 | 2135 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **641,97** | **6420** |
| 51. 3 | 3106-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,224 | 2,24 | 3578,00 | 8015 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,224 | 2,24 | 942,00 | 2110 |
| 51. 4 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,001 | 0,01 | 4041,00 | 40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,01 | 1345,00 | 13 |
| 51. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,01 | 2503,00 | 25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,01 | 1126,00 | 11 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **808,02** | **8080** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 635,55 | 6355 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 149,76 | 1498 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2021,82** | **20218** |
| **52** | **Прайс-лист стр.15** | **Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 63мм** | **шт** | **10,0000** | | **1512,50** | **15125** |
| **53** | **1106-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В12,5 F150, W6, сульфатостойкий** | **м3** | **0,0050** | | **20452,07** | **102** |
| 53. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=788) | чел-ч | 1,35 | 0,00675 | 788,00 | 5 |
| 53. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 0,000906 | 1125,98 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1267,94** | **6** |
| 53. 3 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,0024 | 17,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 53. 4 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,0009 | 5846,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,18 | 0,0009 | 1126,00 | 1 |
| 53. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,000006 | 2503,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,000006 | 1126,00 | 0 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1063,69** | **5** |
| 53. 6 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,25 | 0,00125 | 6994,00 | 9 |
| 53. 7 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,00001 | 30,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. 8 | 2102-0101-2614 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,0051 | 16251,00 | 83 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **18324,58** | **92** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 1153,83 | 6 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1728,47 | 9 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **23334,37** | **117** |
| **54** | **1106-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5 F150, W6, сульфатостойкий** | **м3** | **0,6250** | | **19443,29** | **12152** |
| 54. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=788) | чел-ч | 1,35 | 0,84375 | 788,00 | 665 |
| 54. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 0,113313 | 1126,00 | 128 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1267,94** | **792** |
| 54. 3 | 3104-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,3 | 17,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 54. 4 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,1125 | 5846,00 | 658 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,18 | 0,1125 | 1126,00 | 127 |
| 54. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,000813 | 2503,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,000813 | 1126,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1063,69** | **665** |
| 54. 6 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,25 | 0,15625 | 6994,00 | 1093 |
| 54. 7 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,00125 | 30,00 | 0 |
| 54. 8 | 2102-0101-2414 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,6375 | 15262,00 | 9730 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **17315,80** | **10822** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 1153,83 | 721 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1647,77 | 1030 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22244,89** | **13903** |
| **55** | **1123-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Засыпка песком** | **м3 основания** | **20,0000** | | **5046,32** | **100927** |
| 55. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864) | чел-ч | 1,02 | 20,4 | 864,00 | 17626 |
| 55. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,035 | 0,7 | 1126,00 | 788 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **920,69** | **18414** |
| 55. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,035 | 0,7 | 4287,00 | 3001 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,035 | 0,7 | 1126,00 | 788 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **150,04** | **3001** |
| 55. 4 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1,1 | 22 | 3650,00 | 80300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **4015,00** | **80300** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 911,48 | 18230 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 476,62 | 9532 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6434,43** | **128689** |
| **56** | **1122-0801-0201 РСНБ РК 2015** | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/** | **шт.** | **3,0000** | | **1236,51** | **3710** |
| 56. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035) | чел-ч | 0,414 | 1,242 | 1035,00 | 1285 |
| 56. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,226 | 0,678 | 944,60 | 640 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **641,97** | **1926** |
| 56. 3 | 3106-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,224 | 0,672 | 3578,00 | 2404 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,224 | 0,672 | 942,00 | 633 |
| 56. 4 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,001 | 0,003 | 4041,00 | 12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,003 | 1345,00 | 4 |
| 56. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,003 | 2503,00 | 8 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,003 | 1126,00 | 3 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **808,02** | **2424** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 635,55 | 1907 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 149,76 | 449 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2021,82** | **6065** |
| **57** | **Прайс-лист стр.7** | **Отвод 90° удлиненный SDR 11 Ду 63мм** | **шт** | **0,9000** | | **2441,96** | **2198** |
| **58** | **1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3** | **Прокладка ленты сигнальной** | **км кабеля** | **1,0656** | | **26140,04** | **27855** |
| 58. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1191) | чел-ч | 6,3 | 6,713 | 1191,00 | 7996 |
| 58. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,04 | 9,633 | 408,18 | 3932 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **11193,25** | **11928** |
| 58. 3 | 3204-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.) | маш.-ч | 1,32 | 1,407 | 9445,00 | 13285 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,32 | 1,407 | 1608,00 | 2262 |
| 58. 4 | 3204-0203-0101 РСНБ РК 2015 | Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | маш.-ч | 1,392 | 1,483 | 3290,00 | 4880 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,392 | 1,483 | 1126,00 | 1670 |
| 58. 5 | 3204-0203-1401 РСНБ РК 2015 | Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т | маш.-ч | 1,392 | 1,483 | 1142,00 | 1694 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18636,74** | **19859** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 8059,14 | 8588 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2735,93 | 2915 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **36935,12** | **39358** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **59** | **Прайс-лист стр.18** | **Лента сигнальная "Газ"** | **м** | **1065,6000** | | **17,86** | **19029** |
| **60** | **1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | **м кабеля** | **1080,6000** | | **293,30** | **316943** |
| 60. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1126) | чел-ч | 0,11 | 118,866 | 1126,00 | 133843 |
| 60. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,04 | 43,224 | 1024,88 | 44299 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **164,85** | **178142** |
| 60. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 4,214 | 4743,00 | 19989 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 4,214 | 1608,00 | 6776 |
| 60. 4 | 3105-0402-0308 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0,0322 | 34,795 | 3592,00 | 124985 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0322 | 34,795 | 942,00 | 32777 |
| 60. 5 | 3105-0401-0103 РСНБ РК 2015 | Домкраты гидравлические, 63 т | маш.-ч | 0,0322 | 34,795 | 15,00 | 522 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 60. 6 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0039 | 4,214 | 3354,00 | 14135 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 4,214 | 1126,00 | 4745 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **147,72** | **159630** |
| 60. 7 | 2105-0307-0210 РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0004 | 0,43224 | 369,00 | 159 |
| 60. 8 | 2105-0402-0201 РСНБ РК 2015 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73 | т | 0,000008 | 0,008645 | 1834958,00 | 15863 |
| 60. 9 | 2113-0809-1301 РСНБ РК 2015 | Лента К226 | 100 м | 0,000096 | 0,103738 | 1772,00 | 184 |
| 60.10 | 2113-0816-0202 РСНБ РК 2015 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,00041 | 0,443046 | 2834,00 | 1256 |
| 60.11 | 2404-0207-3932 РСНБ РК 2015 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 | 1000 шт. | 0,000083 | 0,089906 | 383,00 | 34 |
| 60.12 | 2204-0201-9902 РСНБ РК 2015 | Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009 | кг | 0,0025 | 2,701 | 1872,00 | 5057 |
| 60.13 | 2204-0501-0803 РСНБ РК 2015 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,0006 | 0,64836 | 1413,00 | 916 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21,72** | **23470** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 118,70 | 128262 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32,96 | 35616 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **444,96** | **480822** |
| **61** | **2306-0128-0104 РСНБ РК 2015** | **Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **1,0806** | | **89227,00** | **96419** |
| | | Установка ковера для провода-спутника - 69шт. /ГСН-17/ | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **62** | **1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм** | **км** | **0,0021** | | **250830,33** | **519** |
| 62. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072) | чел-ч | 173 | 0,35811 | 1072,00 | 384 |
| 62. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 18,65 | 0,038606 | 954,64 | 37 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **203259,99** | **421** |
| 62. 3 | 3106-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 17,5 | 0,036225 | 3578,00 | 130 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 17,5 | 0,036225 | 942,00 | 34 |
| 62. 4 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,11 | 0,000228 | 4041,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 0,000228 | 1345,00 | 0 |
| 62. 5 | 3204-0105-0501 РСНБ РК 2015 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 8 | 0,01656 | 81,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 62. 6 | 3106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 0,93 | 0,001925 | 1457,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,93 | 0,001925 | 1126,00 | 2 |
| 62. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,000228 | 2503,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 0,000228 | 1126,00 | 0 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **65337,85** | **135** |
| 62. 8 | 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,16 | 0,000331 | 228,00 | 0 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **36,48** | **--** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 201227,39 | 417 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 36164,62 | 75 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **488222,34** | **1011** |
| **63** | **1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм** | **м** | **2,0700** | | **-72,61** | **-150** |
| 63. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1425) | чел-ч | 0,0501 | 0,103707 | -1425,00 | -148 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **-71,39** | **-148** |
| 63. 2 | 3204-0105-0501 РСНБ РК 2015 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0,015 | 0,03105 | -81,00 | -3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **-1,22** | **-3** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | -69,96 | -145 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -11,41 | -24 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **-153,98** | **-319** |
| **64** | **2301-0501-1302 РСНБ РК 2015** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004** | **м** | **2,0907** | | **91,00** | **190** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | **1111-0101-0201 РСНБ РК 2015** | **Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных** | **м3** | **4,1400** | | **7547,70** | **31247** |
| 65. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864) | чел-ч | 2,99 | 12,379 | 864,00 | 10695 |
| 65. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3 | 1,242 | 1126,00 | 1398 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2921,16** | **12094** |
| 65. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,3312 | 4287,00 | 1420 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,08 | 0,3312 | 1126,00 | 373 |
| 65. 4 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,22 | 0,9108 | 2376,00 | 2164 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,22 | 0,9108 | 1126,00 | 1026 |
| 65. 5 | 3403-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,44 | 1,822 | 14,00 | 26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **871,84** | **3609** |
| 65. 6 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1,12 | 4,637 | 3650,00 | 16924 |
| 65. 7 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,15 | 0,621 | 30,00 | 19 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4092,50** | **16943** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2745,89 | 11368 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 823,49 | 3409 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11117,08** | **46025** |
| **66** | **1106-0201-0101 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 под ковер** | **м3** | **0,0690** | | **22523,98** | **1554** |
| 66. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,9=925) | чел-ч | 3,94 | 0,27186 | 925,00 | 251 |
| 66. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2285 | 0,015767 | 1339,83 | 21 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3950,65** | **273** |
| 66. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,000186 | 4287,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,000186 | 1126,00 | 0 |
| 66. 4 | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,21 | 0,01449 | 45,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 66. 5 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,000724 | 4383,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,000724 | 1608,00 | 1 |
| 66. 6 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,2 | 0,0138 | 4041,00 | 56 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,0138 | 1345,00 | 19 |
| 66. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,011 | 0,000759 | 89,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66. 8 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0153 | 0,001056 | 2503,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0153 | 0,001056 | 1126,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **914,52** | **63** |
| 66. 9 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,4 | 0,0276 | 70,00 | 2 |
| 66.10 | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0008 | 0,000055 | 40422,00 | 2 |
| 66.11 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,002 | 0,000138 | 61158,00 | 8 |
| 66.12 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0069 | 0,000476 | 58366,00 | 28 |
| 66.13 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0005 | 0,000034 | 24659,00 | 1 |
| 66.14 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,37 | 0,02553 | 310,00 | 8 |
| 66.15 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,0056 | 0,000386 | 6994,00 | 3 |
| 66.16 | 2107-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,0069 | 0,000476 | 27228,00 | 13 |
| 66.17 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0175 | 0,001208 | 30,00 | 0 |
| 66.18 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,495 | 0,034155 | 907,00 | 31 |
| 66.19 | 2102-0101-2614 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,07038 | 16251,00 | 1144 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **17964,96** | **1240** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 3595,09 | 248 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2089,53 | 144 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28208,60** | **1946** |
| **67** | **1106-0301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/. Установка** | **т** | **0,2886** | | **206113,08** | **59476** |
| 67. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035) | чел-ч | 198 | 57,134 | 1035,00 | 59134 |
| 67. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,103881 | 1326,83 | 138 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **205407,66** | **59272** |
| 67. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,043284 | 4383,00 | 190 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,043284 | 1608,00 | 70 |
| 67. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,060597 | 2503,00 | 152 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,21 | 0,060597 | 1126,00 | 68 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1183,08** | **341** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 186920,97 | 53938 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 31442,72 | 9073 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **424476,77** | **122486** |
| **68** | **2105-0101-0403 РСНБ РК 2015** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | **т** | **0,0284** | | **231687,00** | **6586** |
| **69** | **2105-0201-0502 РСНБ РК 2015** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,2601** | | **211214,00** | **54943** |
| **70** | **1106-0301-0407 РСНБ РК 2015** | **Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка** | **1т** | **0,1700** | | **369567,08** | **62832** |
| 70. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035) | чел-ч | 198 | 33,663 | 1035,00 | 34841 |
| 70. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,061206 | 1326,83 | 81 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **205407,66** | **34923** |
| 70. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,025502 | 4383,00 | 112 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,025502 | 1608,00 | 41 |
| 70. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,035703 | 2503,00 | 89 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,21 | 0,035703 | 1126,00 | 40 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1183,08** | **201** |
| 70. 5 | 2113-0210-0102 РСНБ РК 2015 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 0,170016 | 163454,00 | 27790 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **163454,00** | **27790** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 186920,97 | 31780 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 44519,04 | 7569 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **601007,09** | **102181** |
| **71** | **1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Установка стального ковера** | **т фасонных частей** | **0,6304** | | **893724,56** | **563377** |
| 71. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5=1345) | чел-ч | 312,7 | 197,117 | 1345,00 | 265122 |
| 71. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 94,3 | 59,444 | 1339,91 | 79650 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **546935,39** | **344772** |
| 71. 3 | 3106-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 92,11 | 58,063 | 4873,00 | 282943 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 92,11 | 58,063 | 1345,00 | 78095 |
| 71. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 2,19 | 1,381 | 2503,00 | 3455 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,19 | 1,381 | 1126,00 | 1555 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **454333,60** | **286398** |
| 71. 5 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,09 | 0,056733 | 208994,00 | 11857 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **18809,46** | **11857** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 541466,04 | 341324 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 114815,25 | 72376 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1550005,84** | **977077** |
| **72** | **2302-1199-9910 РСНБ РК 2015** | **Стоимость ковера с крышкой** | **т** | **0,5811** | | **343444,00** | **199581** |
| **73** | **2105-0309-0301 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0380** | | **269649,00** | **10252** |
| **74** | **2113-0201-0902 РСНБ РК 2015** | **Шайба,шплинт** | **т** | **0,0112** | | **370009,00** | **4156** |
| **75** | **1109-0501-0301 РСНБ РК 2015** | **Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами** | **болт** | **276,0000** | | **123,92** | **34201** |
| 75. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035) | чел-ч | 0,119 | 32,844 | 1035,00 | 33994 |
| 75. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,0828 | 1126,00 | 93 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **123,50** | **34087** |
| 75. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0828 | 2503,00 | 207 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,0828 | 1126,00 | 93 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,75** | **207** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 85,22 | 23520 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,73 | 4618 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **225,86** | **62338** |
| **76** | **2113-0201-0901 РСНБ РК 2015** | **Болты строительные с гайками и шайбами** | **т** | **0,0113** | | **404706,00** | **4580** |
| **77** | **1308-0201-1401 РСНБ РК 2015** | **Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях** | **м2** | **1,3800** | | **503,94** | **695** |
| 77. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1126) | чел-ч | 0,25 | 0,345 | 1126,00 | 388 |
| 77. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0502 | 0,069276 | 1367,00 | 95 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **350,12** | **483** |
| 77. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0251 | 0,034638 | 4743,00 | 164 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0251 | 0,034638 | 1608,00 | 56 |
| 77. 4 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0251 | 0,034638 | 3354,00 | 116 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0251 | 0,034638 | 1126,00 | 39 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **203,23** | **280** |
| 77. 5 | 2204-0201-9904 РСНБ РК 2015 | Краска силикатная ГОСТ 18958-73 | кг | 0,198 | 0,27324 | 97,00 | 27 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **19,21** | **27** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 252,09 | 348 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 60,48 | 83 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **816,51** | **1127** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **78** | **2113-0409-0102 РСНБ РК 2015** | **Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92** | **т** | **0,0295** | | **60423,00** | **1780** |
| **79** | **1111-0101-0201 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **4,1813** | | **7547,70** | **31559** |
| 79. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864) | чел-ч | 2,99 | 12,502 | 864,00 | 10802 |
| 79. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3 | 1,254 | 1126,00 | 1412 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2921,16** | **12214** |
| 79. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,334506 | 4287,00 | 1434 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,08 | 0,334506 | 1126,00 | 377 |
| 79. 4 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,22 | 0,919891 | 2376,00 | 2186 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,22 | 0,919891 | 1126,00 | 1036 |
| 79. 5 | 3403-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,44 | 1,84 | 14,00 | 26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **871,84** | **3645** |
| 79. 6 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1,12 | 4,683 | 3650,00 | 17093 |
| 79. 7 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,15 | 0,627198 | 30,00 | 19 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4092,50** | **17112** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2745,89 | 11481 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 823,49 | 3443 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11117,08** | **46484** |
| **80** | **1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2** | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **41,8132** | | **4422,90** | **184936** |
| 80. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,6=880) | чел-ч | 0,526 | 21,994 | 880,00 | 19355 |
| 80. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,033 | 1,38 | 2608,39 | 3599 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **548,96** | **22954** |
| 80. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0154 | 0,643923 | 4287,00 | 2761 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0154 | 0,643923 | 1126,00 | 725 |
| 80. 4 | 3101-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0244 | 1,02 | 4215,00 | 4300 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0244 | 1,02 | 1608,00 | 1640 |
| 80. 5 | 3201-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | 0,0232 | 0,970067 | 3211,00 | 3115 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0232 | 0,970067 | 1126,00 | 1092 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80. 6 | 3201-0202-0301 РСНБ РК 2015 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,102 | 4,265 | 120,00 | 512 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 80. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,003 | 0,12544 | 2503,00 | 314 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003 | 0,12544 | 1126,00 | 141 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **263,11** | **11001** |
| 80. 8 | 2101-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0368 | 1,539 | 2206,00 | 3394 |
| 80. 9 | 2101-0202-0103 РСНБ РК 2015 | Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0184 | 0,769363 | 2206,00 | 1697 |
| 80.10 | 2101-0202-0104 РСНБ РК 2015 | Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0596 | 2,492 | 1820,00 | 4536 |
| 80.11 | 2113-0104-1102 РСНБ РК 2015 | Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35 | т | 0,0248 | 1,037 | 139785,00 | 144953 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3696,91** | **154580** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 516,02 | 21576 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 395,11 | 16521 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5334,03** | **223033** |
| | | Установка контрольной трубки с ковером /ГСН-16/ | | | | | |
| **81** | **1124-0207-0201 РСНБ РК 2015** | **Трубка контрольная. Устройство** | **шт.** | **15,3000** | | **5445,16** | **83311** |
| 81. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090) | чел-ч | 2,74 | 41,922 | 1090,00 | 45695 |
| 81. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,48 | 7,344 | 1377,04 | 10113 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3647,58** | **55808** |
| 81. 3 | 3106-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем | маш.-ч | 0,41 | 6,273 | 547,00 | 3431 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 81. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,25 | 3,825 | 4383,00 | 16765 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,25 | 3,825 | 1608,00 | 6151 |
| 81. 5 | 3403-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,18 | 2,754 | 30,00 | 83 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 81. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,23 | 3,519 | 2503,00 | 8808 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,23 | 3,519 | 1126,00 | 3962 |
| 81. 7 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,01 | 0,153 | 26,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1901,37** | **29091** |
| 81. 8 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,02 | 0,306 | 3650,00 | 1117 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81. 9 | 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,001 | 0,0153 | 15340,00 | 235 |
| 81.10 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,015 | 0,2295 | 210,00 | 48 |
| 81.11 | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 3,5 | 53,55 | 127,00 | 6801 |
| 81.12 | 2113-0812-1036 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00009 | 0,001377 | 235559,00 | 324 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **557,19** | **8525** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 3611,10 | 55250 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 724,50 | 11085 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9780,77** | **149646** |
| **82** | **2301-0201-0120 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **15,3000** | | **524,00** | **8017** |
| **83** | **1106-0201-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство подушки из бетона кл.В12,5 F150, W6, сульфатостойкий под ковер** | **м3** | **0,2142** | | **22523,98** | **4825** |
| 83. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,9=925) | чел-ч | 3,94 | 0,843948 | 925,00 | 781 |
| 83. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2285 | 0,048945 | 1339,83 | 66 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3950,65** | **846** |
| 83. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,000578 | 4287,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,000578 | 1126,00 | 1 |
| 83. 4 | 3104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,21 | 0,044982 | 45,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 83. 5 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,002249 | 4383,00 | 10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,002249 | 1608,00 | 4 |
| 83. 6 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,2 | 0,04284 | 4041,00 | 173 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,04284 | 1345,00 | 58 |
| 83. 7 | 3403-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,011 | 0,002356 | 89,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 83. 8 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0153 | 0,003277 | 2503,00 | 8 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0153 | 0,003277 | 1126,00 | 4 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **914,52** | **196** |
| 83. 9 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,4 | 0,08568 | 70,00 | 6 |
| 83.10 | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0008 | 0,000171 | 40422,00 | 7 |