Приложение 4
Утвержден приказом Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«24» июля 2019г.

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе», И.о. руководителя, Утеулин Ж.Т.., 030000, г. Актобе, ул. Тургенева д.№98/5
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 24.07.2019г. Производственный кооператив «ЕРЗАТ», Актюбинская область, г. Шалкар, ул. Айтеке би, 67 Председатель Аликулов К.К.
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных: 24.07.2019г. ТОО «Актам_инжиниринг» эксперт Каналин А.К. №KZ08VJE00011887 от 28.01.2014г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 24.07.2019г. ТОО «Гипрогаз Кампани» Кузенкова Ж.А.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Строительство сетей газоснабжения жилого массива малоэтажной застройки «Бауырластар-1» (2-я очередь) г. Актобе.
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: г. Актобе, ж/м Бауырластар-1
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:
Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «29» мая 2017 г. №2515 Акимат города Актобе Актюбинской области
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____ 20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:
ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» KZ24REA00127410 от 24.04.2019г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации ТОО «ГипроГаз Кампании» №355-С12-ГСН наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области. 03-8/177 от 03.04.2018г** наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2019.г
месяц, год
окончание работ 24 июль 2019.г
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:____3
фактически, месяц:___3__ ___3;

3..Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Газопровод высокого давления РЕ100 ГАЗ SDR11 DN110*10мм.	м	330	330	343	343
Газопровод среднего давления РЕ100 ГАЗ SDR11 DN110*10мм РЕ100 ГАЗ SDR11 DN63*5,8мм стальная труба Ду 57*3,5мм	м	1150	1150	1168,88	1168,88
Газопровод низкого давления РЕ100 ГАЗ SDR17 DN63*3,8мм РЕ100 ГАЗ SDR17 DN110*6,6мм РЕ100 ГАЗ SDR17 DN160*9,5мм РЕ100 ГАЗ SDR17 DN225*13,4мм РЕ100 ГАЗ SDR17 DN6315*18,7мм РЕ100 ГАЗ SDR17 DN355*21,1мм стальной трубы 325*6,0мм и 57*3,5мм	м	5176	5716	8553,82	8553,82
ПГБ -13-2НВ-У!	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____ факт начала
выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Блочный газорегулятор пункт ПГБ-13-2НВ-У1 предназначен для снижения давления газа с высокого давления до среднего и низкого давления , и поддержания его на заданном уровне. Газапровод высокого давления II категории. Точка подключения подземный газопровод высокого давления II категории диаметром 160мм, Р(проект)=6,0кгс/см2, Р(раб)=5,0кгс/см2. Подводящий газопровод высокого давления II категории от точки врезки до ПГБ, предусматриваемый в жилом массиве «Бауырластар 1(2-очередь)», принят подземный способом из полиэтиленовых труб ПНД ГАЗ диаметром 110х10,0мм SDR 11 ПЭ 100. Газопровод среднего и низкого давление принят от ПГБ-13-2НВ-У1 до потребителей предусмотрен и подземным способом из полиэтиленовых труб ПНД ГАЗ ПЭ 100 SDR 11и SDR 17 диаметром 110х6.6мм, 160х9.5мм, 225х13.4мм, 315х18.7мм. краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **124 598 240** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **80 995 633** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **15 514 397** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **96 296 993,79** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **82 543 456,99** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря __ тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство сетей газоснабжения жилого массива малоэтажной застройки «Бауырластар-1» (2-я очередь) г. Актобе. принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Утеулин Ж.Т.** .

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Каналин А.К.** .

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Кузенкова Ж.А.** .

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Аликулов К.К.** .

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	10065.7	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	574	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	575	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт.	142	
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт.		
3	Количество компенсаторов	шт.		
4	Количество вводов	шт.	142	
5	Количество задвижек d =100	шт.	5	
	Количество задвижек d =300	шт.	1	
	Кран подземный ПЭ100 ф63	шт	1	
	Кран подземный ПЭ100 ф110	шт	3	
	Кран подземный ПЭ100 ф160	шт.	17	
	d =	шт.		
7	Кран проходной d =57	шт.	140	
	d =	шт.		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт.		
9	Переходники	шт.		
10	Затворы поворотные	шт.		
11	Регуляторы давления	шт.		
12	Скважины	шт.		
13	Станки – качалки (тип _____ , марка _____)	шт.		
	-//- (тип____, марка _____)	шт.		
	-//- (тип____, марка _____)	шт.		

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: ПрК Ерзат

Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения жилого массива малоэтажной застройки Бауырлыстар-1 (2 очередь) г.Актобе

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2019 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			15	18.03.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования	строимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**29 251 683,00**		0	26 117 574			3 134 109	29 251 683
В том числе за отчетный месяц		**29 251 683,00**	**0**	**26 117 574**			**3 134 109**	**29 251 683**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
_____ **Бисембин Ж.Т.**

ПОДРЯДЧИК:
Председатель ПРК "Ерзат"
_____ **Аликулов К.К.**

ТЕХНАДЗОР:
Представитель ТОО "Актам-Инжиниринг"
_____ **Каналин А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Представитель ТОО "ГИПРГАЗ КАМПАНИ"
_____ **Кузенкова Ж.А.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПРК "Ерзат"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей газоснабжения жилого массива малоэтажной застройки Бауырларстар-1 (2 очередь) г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15 от 18.03.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №1
за апрель 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартал 2017 года

на Вынос в натуру (разбивка земель под трассу) Смета 1-1-1

Составлена в текущих ценах 4 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**СЦИ РК 8.03-04-2016 стр.106 табл.62 п.1**	**Разбивка земель под трассу газопровода**	**км**	**0,3300**		**45611,00**	**15052**	

на Рекультивация и восстановление почвенно-расстительного слоя Смета 1-1-2

		РАЗДЕЛ 1. Снятие плодородного слоя почвы						
1	**11-010104-0205 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**396,0000**		**19,57**	**7749**	**59,1 / 941**
		Итого прямые затраты:				**15,08**	**5972**	
		НР второго уровня	**%**	**3,8000**		**0,66**	**261**	
		Накладные расходы	**%**	**--**		**3,04**	**1202**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	**%**	**8,0000**		**1,45**	**574**	
2	**11-010104-0213 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**396,0000**		**16,77**	**6641**	**59,1 / 806**
		Итого прямые затраты:				**12,92**	**5116**	
		НР второго уровня	**%**	**3,8000**		**0,57**	**226**	
		Накладные расходы	**%**	**--**		**2,61**	**1034**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	**%**	**8,0000**		**1,24**	**491**	

РАЗДЕЛ 2. Подводящий газопровод высокого давления 2 категории (подземный)

3	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	246,4770	117,06	28852	59,1 4127
		Итого прямые затраты:			87,67	21609	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			104,42	25737	
		НР второго уровня	%	3,8000	3,97	979	
		Накладные расходы	%	--	20,71	5105	
		Сметная прибыль	%	8,0000	8,67	2137	
5	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	44,0800	1175,33	51809	59,1 17167
		Итого прямые затраты:			658,98	29048	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1048,43	46215	
		НР второго уровня	%	3,8000	39,84	1756	
		Накладные расходы	%	--	429,30	18924	
		Сметная прибыль	%	8,0000	87,06	3838	
8	41-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	63,0190	158,00	9957	
		Итого прямые затраты:			140,94	8882	
		НР второго уровня	%	3,8000	5,36	338	
		Накладные расходы	%	--	5,36	338	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8,0000	11,70	737	
11	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	30,7000	3852,59	118275	62,1 14700
		Итого прямые затраты			2957,79	90804	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			3436,62	105504	
		НР второго уровня	%	3,8000	130,59	4009	
		Накладные расходы	%	--	609,42	18709	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8,0000	285,38	8761	
16	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопрово	0,3300	373658,72	123307	62,1 37102
		Итого прямые затраты			220885,09	72892	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			333314,35	109994	
		НР второго уровня	%	3,8000	12665,95	4180	
		Накладные расходы	%	--	125095,21	41281	
		Сметная прибыль	%	8,0000	27678,42	9134	
17	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	333,3000	2112,96	704249	
		Итого прямые затраты:			1884,82	628211	
		НР второго уровня	%	3,8000	71,62	23872	

		Накладные расходы	%	--	71,62	23872	
		Сметная прибыль	%	8,0000	156,52	52167	
18	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,0000	2112,96	4226	
		Итого прямые затраты:			1884,82	3770	
		НР второго уровня	%	3,8000	71,62	143	
		Накладные расходы	%	--	71,62	143	
		Сметная прибыль	%	8,0000	156,52	313	
23	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	14,0000	1312,65	18377	62,1 4401
		Итого прямые затраты:			856,58	11992	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1170,92	16393	
		НР второго уровня	%	3,8000	44,49	623	
		Накладные расходы	%	--	358,83	5024	
		Сметная прибыль	%	8,0000	97,23	1361	
24	Прайс лист ТОО "Полимод"	Переходник ПЭ-ВП/сталь SDR11, 110/108	шт	1,0000	8544,27	8544	
		Итого прямые затраты:			7621,74	7622	
		НР второго уровня	%	3,8000	289,63	290	
		Накладные расходы	%	--	289,63	290	
		Сметная прибыль	%	8,0000	632,91	633	
25	23-020304-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	6509,83	13020	
		Итого прямые затраты:			5806,96	11614	
		НР второго уровня	%	3,8000	220,66	441	
		Накладные расходы	%	--	220,66	441	
		Сметная прибыль	%	8,0000	482,21	964	
26	23-020304-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	6510,11	6510	
		Итого прямые затраты:			5807,21	5807	
		НР второго уровня	%	3,8000	220,67	221	
		Накладные расходы	%	--	220,67	221	
		Сметная прибыль	%	8,0000	482,23	482	

27	23-020304-2610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,0000	3011,63	30116	
		Итого прямые затраты:			2686,46	26865	
		НР второго уровня	%	3,8000	102,09	1021	
		Накладные расходы	%	--	102,09	1021	
		Сметная прибыль	%	8,0000	223,08	2231	
		РАЗДЕЛ 4. Внутриквартальный газопровод среднего давления (подземный)					
101	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1200,8600	117,06	140570	59,1 20107
		Итого прямые затраты:			87,67	105279	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			104,42	125392	
		НР второго уровня	%	3,8000	3,97	4765	
		Накладные расходы	%	--	20,71	24872	
		Сметная прибыль	%	8,0000	8,67	10413	
102	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	37,1400	2458,03	91291	59,1 30250
		Итого прямые затраты:			1378,15	51184	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			2192,63	81434	
		НР второго уровня	%	3,8000	83,32	3095	
		Накладные расходы	%	--	897,80	33344	
		Сметная прибыль	%	8,0000	182,08	6762	
103	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	225,0000	1175,33	264449	59,1 30250
		Итого прямые затраты:			658,98	148271	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1048,43	235897	
		НР второго уровня	%	3,8000	39,84	8964	
		Накладные расходы	%	--	429,30	96593	
		Сметная прибыль	%	8,0000	87,06	19589	
107	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	104,0000	3852,59	400670	62,1 49798
		Итого прямые затраты:			2957,79	307610	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			3436,62	357408	
		НР второго уровня	%	3,8000	130,59	13582	
		Накладные расходы	%	--	609,42	63380	
		Сметная прибыль	%	8,0000	285,38	29679	
112	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопрово	1,0730	373658,72	400936	62,1 120637
		Итого прямые затраты:			220885,09	237010	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			333314,35	357646	

		НР второго уровня	%	3,8000	12665,95	13591	
		Накладные расходы	%	--	125095,21	134227	
		Сметная прибыль	%	8,0000	27678,42	29699	
114	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1083,7300	2112,96	2289877	
		Итого прямые затраты:			1884,82	2042636	
		НР второго уровня	%	3,8000	71,62	77620	
		Накладные расходы	%	--	71,62	77620	
		Сметная прибыль	%	8,0000	156,52	169620	
115	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	58,5800	708,72	41517	
		Итого прямые затраты:			632,20	37034	
		НР второго уровня	%	3,8000	24,02	1407	
		Накладные расходы	%	--	24,02	1407	
		Сметная прибыль	%	8,0000	52,50	3075	
116	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,0000	2112,96	6339	
		Итого прямые затраты:			1884,82	5654	
		НР второго уровня	%	3,8000	71,62	215	
		Накладные расходы	%	--	71,62	215	
		Сметная прибыль	%	8,0000	156,52	470	
117	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,0000	708,72	709	
		Итого прямые затраты:			632,20	632	
		НР второго уровня	%	3,8000	24,02	24	
		Накладные расходы	%	--	24,02	24	
		Сметная прибыль	%	8,0000	52,50	52	
122	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной	12,0000	1490,74	17889	62,1 5397
		Итого прямые затраты:			880,02	10560	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1329,78	15957	
		НР второго уровня	%	3,8000	50,53	606	

		Накладные расходы	%	--	500,30	6004	
		Сметная прибыль	%	8,0000	110,43	1325	
123	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,1200	4468,20	54155	
		Итого прямые затраты:			3985,76	48307	
		НР второго уровня	%	3,8000	151,46	1836	
		Накладные расходы	%	--	151,46	1836	
		Сметная прибыль	%	8,0000	330,98	4011	
125	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопрово	0,0770	498832,54	38410	62,1 11063
		Итого прямые затраты:			301303,10	23200	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			444973,00	34263	
		НР второго уровня	%	3,8000	16908,97	1302	
		Накладные расходы	%	--	160578,88	12365	
		Сметная прибыль	%	8,0000	36950,56	2845	
126	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной	77,0000	1490,74	114787	62,1 34632
		Итого прямые затраты:			880,02	67762	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1329,78	102393	
		НР второго уровня	%	3,8000	50,53	3891	
		Накладные расходы	%	--	500,30	38523	
		Сметная прибыль	%	8,0000	110,43	8503	
127	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	77,7700	4468,20	347492	
		Итого прямые затраты:			3985,76	309973	
		НР второго уровня	%	3,8000	151,46	11779	
		Накладные расходы	%	--	151,46	11779	
		Сметная прибыль	%	8,0000	330,98	25740	
137	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	51,0000	1312,65	66945	62,1 16031
		Итого прямые затраты:			856,58	43686	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1170,92	59717	
		НР второго уровня	%	3,8000	44,49	2269	
		Накладные расходы	%	--	358,83	18300	
		Сметная прибыль	%	8,0000	97,23	4959	

138	23-020304-3635 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0000	6318,60	50549	
		Итого прямые затраты:			5636,37	45091	
		НР второго уровня	%	3,8000	214,18	1713	
		Накладные расходы	%	--	214,18	1713	
		Сметная прибыль	%	8,0000	468,04	3744	
139	Прайс лист ТОО "Полимод"	Переходник ПЭ-ВП/сталь SDR11, 110/108	шт	1,0000	8544,27	8544	
		Итого прямые затраты:			7621,74	7622	
		НР второго уровня	%	3,8000	289,63	290	
		Накладные расходы	%	--	289,63	290	
		Сметная прибыль	%	8,0000	632,91	633	
140	23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0000	3424,89	27399	
		Итого прямые затраты:			3055,10	24441	
		НР второго уровня	%	3,8000	116,09	929	
		Накладные расходы	%	--	116,09	929	
		Сметная прибыль	%	8,0000	253,70	2030	
141	23-020304-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000	6510,11	39061	
		Итого прямые затраты:			5807,21	34843	
		НР второго уровня	%	3,8000	220,67	1324	
		Накладные расходы	%	--	220,67	1324	
		Сметная прибыль	%	8,0000	482,23	2893	
142	23-020304-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	2940,22	2940	
		Итого прямые затраты:			2622,76	2623	
		НР второго уровня	%	3,8000	99,66	100	
		Накладные расходы	%	--	99,66	100	
		Сметная прибыль	%	8,0000	217,79	218	

143	23-020304-2610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,0000	3011,63	54209	
		Итого прямые затраты:			2686,46	48356	
		НР второго уровня	%	3,8000	102,09	1838	
		Накладные расходы	%	--	102,09	1838	
		Сметная прибыль	%	8,0000	223,08	4016	
144	23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,0000	1048,80	5244	
		Итого прямые затраты:			935,56	4678	
		НР второго уровня	%	3,8000	35,55	178	
		Накладные расходы	%	--	35,55	178	
		Сметная прибыль	%	8,0000	77,69	388	
145	23-020304-2218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	7148,36	7148	
		Итого прямые затраты:			6376,54	6377	
		НР второго уровня	%	3,8000	242,31	242	
		Накладные расходы	%	--	242,31	242	
		Сметная прибыль	%	8,0000	529,51	530	
146	23-020304-2410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	6081,24	12162	
		Итого прямые затраты:			5424,64	10849	
		НР второго уровня	%	3,8000	206,14	412	
		Накладные расходы	%	--	206,14	412	
		Сметная прибыль	%	8,0000	450,46	901	
147	23-020304-2407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	2224,23	2224	
		Итого прямые затраты:			1984,08	1984	
		НР второго уровня	%	3,8000	75,40	75	
		Накладные расходы	%	--	75,40	75	

		Сметная прибыль	%	8,0000	164,76	165	
148	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3,0000	1934,93	5805	62,1 1391
		Итого прямые затраты:			1262,39	3787	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1726,01	5178	
		НР второго уровня	%	3,8000	65,59	197	
		Накладные расходы	%	--	529,21	1588	
		Сметная прибыль	%	8,0000	143,33	430	
149	23-020302-3310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	3922,05	7844	
		Итого прямые затраты:			3498,58	6997	
		НР второго уровня	%	3,8000	132,95	266	
		Накладные расходы	%	--	132,95	266	
		Сметная прибыль	%	8,0000	290,52	581	
150	23-020302-3307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	1592,21	1592	
		Итого прямые затраты:			1420,30	1420	
		НР второго уровня	%	3,8000	53,97	54	
		Накладные расходы	%	--	53,97	54	
		Сметная прибыль	%	8,0000	117,94	118	
151	Прайс лист ТОО "Нефтегаз-Экспорт"	Цокольный ввод газовый стальной с неразъемным соединением сталь - ПЭ ЦНС-Г 110x108 ПЭ100 Г SDR11,	шт	2,0000	43478,73	86957	
		Итого прямые затраты:			38784,28	77569	
		НР второго уровня	%	3,8000	1473,80	2948	
		Накладные расходы	%	--	1473,80	2948	
		Сметная прибыль	%	8,0000	3220,65	6441	
152	Прайс лист ТОО "Нефтегаз-Экспорт"	Цокольный ввод газовый стальной с неразъемным соединением сталь - ПЭ ЦНС-Г 63x57 ПЭ100 Г SDR11,	шт	2,0000	14084,64	28169	
		Итого прямые затраты:			12563,91	25128	
		НР второго уровня	%	3,8000	477,43	955	
		Накладные расходы	%	--	477,43	955	
		Сметная прибыль	%	8,0000	1043,31	2087	

134	Прайс лист ТОО "Торговый дом СТЗ "Арыстан""	Шаровый кран D-110ПЭ	шт	1,0000	112600,66	112601	
		Итого прямые затраты:			100443,04	100443	
		НР второго уровня	%	3,8000	3816,84	3817	
		Накладные расходы	%	--	3816,84	3817	
		Сметная прибыль	%	8,0000	8340,79	8341	
		РАЗДЕЛ 6. Внутриквартальный газопровод низкого давления (подземный)					
244	23-010502-0618 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 355x21,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	368,6500	14876,26	5484132	
		Итого прямые затраты:			13270,05	4892004	
		НР второго уровня	%	3,8000	504,26	185896	
		Накладные расходы	%	--	504,26	185896	
		Сметная прибыль	%	8,0000	1101,94	406232	
245	23-010502-0617 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	94,9400	11663,94	1107374	
		Итого прямые затраты:			10404,57	987810	
		НР второго уровня	%	3,8000	395,37	37537	
		Накладные расходы	%	--	395,37	37537	
		Сметная прибыль	%	8,0000	864,00	82028	
246	23-010502-0614 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	341,3800	6007,34	2050786	
		Итого прямые затраты:			5358,72	1829360	
		НР второго уровня	%	3,8000	203,63	69516	
		Накладные расходы	%	--	203,63	69516	
		Сметная прибыль	%	8,0000	444,99	151910	
247	23-010502-0611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	471,6700	3037,41	1432657	
		Итого прямые затраты:			2709,46	1277971	

		НР второго уровня	%	3,8000	102,96	48563	
		Накладные расходы	%	--	102,96	48563	
		Сметная прибыль	%	8,0000	224,99	106123	
248	23-010502-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1701,8500	1444,06	2457567	
		Итого прямые затраты:			1288,14	2192221	
		НР второго уровня	%	3,8000	48,95	83304	
		Накладные расходы	%	--	48,95	83304	
		Сметная прибыль	%	8,0000	106,97	182042	
249	23-010502-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1045,3500	485,78	507810	
		Итого прямые затраты:			433,33	452982	
		НР второго уровня	%	3,8000	16,47	17213	
		Накладные расходы	%	--	16,47	17213	
		Сметная прибыль	%	8,0000	35,98	37616	
250	23-010502-0618 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 355х21,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,0000	14876,26	14876	
		Итого прямые затраты:			13270,05	13270	
		НР второго уровня	%	3,8000	504,26	504	
		Накладные расходы	%	--	504,26	504	
		Сметная прибыль	%	8,0000	1101,94	1102	
251	23-010502-0617 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 315х18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,0000	11663,94	11664	
		Итого прямые затраты:			10404,57	10405	
		НР второго уровня	%	3,8000	395,37	395	
		Накладные расходы	%	--	395,37	395	
		Сметная прибыль	%	8,0000	864,00	864	
252	23-010502-0614 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,0000	6007,34	6007	

		Итого прямые затраты:			5358,72	5359
		НР второго уровня	%	3,8000	203,63	204
		Накладные расходы	%	--	203,63	204
		Сметная прибыль	%	8,0000	444,99	445
253	23-010502-0611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,0000	3037,41	6075
		Итого прямые затраты:			2709,46	5419
		НР второго уровня	%	3,8000	102,96	206
		Накладные расходы	%	--	102,96	206
		Сметная прибыль	%	8,0000	224,99	450
254	23-010502-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,0000	1444,06	7220
		Итого прямые затраты:			1288,14	6441
		НР второго уровня	%	3,8000	48,95	245
		Накладные расходы	%	--	48,95	245
		Сметная прибыль	%	8,0000	106,97	535
255	23-010502-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,0000	485,78	1457
		Итого прямые затраты:			433,33	1300
		НР второго уровня	%	3,8000	16,47	49
		Накладные расходы	%	--	16,47	49
		Сметная прибыль	%	8,0000	35,98	108
266	23-010502-0826 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 450x40,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,1200	35085,97	425242
		Итого прямые затраты:			31297,70	379328
		НР второго уровня	%	3,8000	1189,31	14414
		Накладные расходы	%	--	1189,31	14414
		Сметная прибыль	%	8,0000	2598,96	31499

270	23-010502-0826 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 450x40,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	11,1100	35085,97	389805	
		Итого прямые затраты:			31297,70	347717	
		НР второго уровня	%	3,8000	1189,31	13213	
		Накладные расходы	%	--	1189,31	13213	
		Сметная прибыль	%	8,0000	2598,96	28874	
274	23-010502-0823 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	33,3300	17198,86	573238	
		Итого прямые затраты:			15341,88	511345	
		НР второго уровня	%	3,8000	582,99	19431	
		Накладные расходы	%	--	582,99	19431	
		Сметная прибыль	%	8,0000	1273,99	42462	
278	23-010502-0820 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	33,3300	8815,77	293830	
		Итого прямые затраты:			7863,92	262104	
		НР второго уровня	%	3,8000	298,83	9960	
		Накладные расходы	%	--	298,83	9960	
		Сметная прибыль	%	8,0000	653,02	21765	
282	23-010502-0820 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9,0900	8815,77	80135	
		Итого прямые затраты:			7863,92	71483	
		НР второго уровня	%	3,8000	298,83	2716	
		Накладные расходы	%	--	298,83	2716	
		Сметная прибыль	%	8,0000	653,02	5936	
287	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	26,2600	4468,20	117335	
		Итого прямые затраты:			3985,76	104666	
		НР второго уровня	%	3,8000	151,46	3977	
		Накладные расходы	%	--	151,46	3977	

		Сметная прибыль	%	8,0000	330,98	8691	
101	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	66,6600	4468,20	297850	
		Итого прямые затраты:			3985,76	265691	
		НР второго уровня	%	3,8000	151,46	10096	
		Накладные расходы	%	--	151,46	10096	
		Сметная прибыль	%	8,0000	330,98	22063	
295	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,1000	4468,20	45129	
		Итого прямые затраты:			3985,76	40256	
		НР второго уровня	%	3,8000	151,46	1530	
		Накладные расходы	%	--	151,46	1530	
		Сметная прибыль	%	8,0000	330,98	3343	
311	23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,0000	3424,89	75348	
		Итого прямые затраты:			3055,10	67212	
		НР второго уровня	%	3,8000	116,09	2554	
		Накладные расходы	%	--	116,09	2554	
		Сметная прибыль	%	8,0000	253,70	5581	
312	Прайс лист ТОО "Торговый дом СТЗ "Арыстан""	Накладной уход для футляра DN 450x110, PN16 СТ РК ГОСТ 52134-2010	шт	2,0000	104291,53	208583	
		Итого прямые затраты:			93031,05	186062	
		НР второго уровня	%	3,8000	3535,18	7070	
		Накладные расходы	%	--	3535,18	7070	
		Сметная прибыль	%	8,0000	7725,30	15451	
313	23-020304-3657 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 315x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000	11888,24	35665	
		Итого прямые затраты:			10604,65	31814	
		НР второго уровня	%	3,8000	402,98	1209	

		Накладные расходы	%	--	402,98	1209
		Сметная прибыль	%	8,0000	880,61	2642
314	23-020304-3650 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000	7193,50	28774
		Итого прямые затраты:			6416,81	25667
		НР второго уровня	%	3,8000	243,84	975
		Накладные расходы	%	--	243,84	975
		Сметная прибыль	%	8,0000	532,85	2131
315	23-020304-3635 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,0000	6318,60	69505
		Итого прямые затраты:			5636,37	62000
		НР второго уровня	%	3,8000	214,18	2356
		Накладные расходы	%	--	214,18	2356
		Сметная прибыль	%	8,0000	468,04	5148
316	23-020304-3620 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	5717,07	11434
		Итого прямые затраты:			5099,79	10200
		НР второго уровня	%	3,8000	193,79	388
		Накладные расходы	%	--	193,79	388
		Сметная прибыль	%	8,0000	423,49	847
317	Прайс лист ТОО "Торговый дом СТЗ "Арыстан""	Накладной уход для футляра DN 355x160, PN16 СТ РК ГОСТ 52134-2010	шт	1,0000	256865,57	256866
		Итого прямые затраты:			229131,50	229132
		НР второго уровня	%	3,8000	8707,00	8707
		Накладные расходы	%	--	8707,00	8707
		Сметная прибыль	%	8,0000	19027,08	19027
318	Прайс лист ТОО "Торговый дом СТЗ "Арыстан""	Накладной уход для футляра DN 355x110, PN16 СТ РК ГОСТ 52134-2010	шт	3,0000	104291,53	312875
		Итого прямые затраты:			93031,05	279093

		НР второго уровня	%	3,8000	5335,18	10606	
		Накладные расходы	%	--	5335,18	10606	
		Сметная прибыль	%	8,0000	7725,30	23176	
319	Прайс лист ТОО "Торговый дом СТЗ "Арыстан""	Накладной уход для футляра DN 225x110, PN16 СТ РК ГОСТ 52134-2010	шт	11,0000	48187,14	530059	
		Итого прямые затраты:			42984,32	472828	
		НР второго уровня	%	3,8000	1633,40	17967	
		Накладные расходы	%	--	1633,40	17967	
		Сметная прибыль	%	8,0000	3569,42	39264	
320	Прайс лист ТОО "Торговый дом СТЗ "Арыстан""	Накладной уход для футляра DN 160x110, PN16 СТ РК ГОСТ 52134-2010	шт	2,0000	42387,08	84774	
		Итого прямые затраты:			37810,50	75621	
		НР второго уровня	%	3,8000	1436,80	2874	
		Накладные расходы	%	--	1436,80	2874	
		Сметная прибыль	%	8,0000	3139,78	6280	
321	Прайс лист ТОО "Торговый дом СТЗ "Арыстан""	Накладной уход для футляра DN 160x63, PN16 СТ РК ГОСТ 52134-2010	шт	9,0000	6318,60	56867	
		Итого прямые затраты:			5636,37	50727	
		НР второго уровня	%	3,8000	214,18	1928	
		Накладные расходы	%	--	214,18	1928	
		Сметная прибыль	%	8,0000	468,04	4212	
322	Прайс лист ТОО "Торговый дом СТЗ "Арыстан""	Накладной уход для футляра DN 110x110, PN16 СТ РК ГОСТ 52134-2010	шт	2,0000	36967,59	73935	
		Итого прямые затраты:			32976,15	65952	
		НР второго уровня	%	3,8000	1253,09	2506	
		Накладные расходы	%	--	1253,09	2506	
		Сметная прибыль	%	8,0000	2738,34	5477	
323	23-020304-3605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	5115,44	5115	

		Итого прямые затраты:			4563,12	4563
		НР второго уровня	%	3,8000	173,40	173
		Накладные расходы	%	--	173,40	173
		Сметная прибыль	%	8,0000	378,92	379
324	23-020304-3620 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	210,0000	5717,07	1200584
		Итого прямые затраты:			5099,79	1070956
		НР второго уровня	%	3,8000	193,79	40696
		Накладные расходы	%	--	193,79	40696
		Сметная прибыль	%	8,0000	423,49	88932
325	23-020304-3605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26,0000	5115,44	133001
		Итого прямые затраты:			4563,12	118641
		НР второго уровня	%	3,8000	173,40	4508
		Накладные расходы	%	--	173,40	4508
		Сметная прибыль	%	8,0000	378,92	9852
326	23-020302-2420 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000	35757,87	107274
		Итого прямые затраты:			31897,05	95691
		НР второго уровня	%	3,8000	1212,09	3636
		Накладные расходы	%	--	1212,09	3636
		Сметная прибыль	%	8,0000	2648,73	7946
327	Прайс лист ТОО "Полимод"	Отвод полиэтиленовый электросварной 11 ПЭ 110 SDR 11, DN 160, PN 16, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1,0000	35224,36	35224
		Итого прямые затраты:			31421,14	31421
		НР второго уровня	%	3,8000	1194,00	1194
		Накладные расходы	%	--	1194,00	1194
		Сметная прибыль	%	8,0000	2609,21	2609
328	23-020304-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,0000	6510,11	32551
		Итого прямые затраты:			5807,21	29036

		НР второго уровня	%	3,8000	220,67	1103	
		Накладные расходы	%	--	220,67	1103	
		Сметная прибыль	%	8,0000	482,23	2411	
329	Прайс лист ТОО "Полимод"	Отвод полиэтиленовый электросварной 11 ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1,0000	13406,62	13407	
		Итого прямые затраты:			11959,09	11959	
		НР второго уровня	%	3,8000	454,45	454	
		Накладные расходы	%	--	454,45	454	
		Сметная прибыль	%	8,0000	993,08	993	
330	23-020304-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,0000	2940,22	41163	
		Итого прямые затраты:			2622,76	36719	
		НР второго уровня	%	3,8000	99,66	1395	
		Накладные расходы	%	--	99,66	1395	
		Сметная прибыль	%	8,0000	217,79	3049	
331	23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000	44284,26	265706	
		Итого прямые затраты:			39502,84	237017	
		НР второго уровня	%	3,8000	1501,11	9007	
		Накладные расходы	%	--	1501,11	9007	
		Сметная прибыль	%	8,0000	3280,32	19682	
332	23-020304-2519 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	25595,28	25595	
		Итого прямые затраты:			22831,73	22832	
		НР второго уровня	%	3,8000	867,61	868	
		Накладные расходы	%	--	867,61	868	
		Сметная прибыль	%	8,0000	1895,95	1896	
333	23-020304-2517 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	17820,74	17821	
		Итого прямые затраты:			15896,61	15897	
		НР второго уровня	%	3,8000	604,07	604	

		Накладные расходы	%	--	604,07	604	
		Сметная прибыль	%	8,0000	1320,05	1320	
334	23-020304-2513 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,0000	3881,12	38811	
		Итого прямые затраты:			3462,07	34621	
		НР второго уровня	%	3,8000	131,56	1316	
		Накладные расходы	%	--	131,56	1316	
		Сметная прибыль	%	8,0000	287,49	2875	
335	23-020304-2610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35,0000	3011,63	105407	
		Итого прямые затраты:			2686,46	94026	
		НР второго уровня	%	3,8000	102,09	3573	
		Накладные расходы	%	--	102,09	3573	
		Сметная прибыль	%	8,0000	223,08	7808	
336	23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	281,0000	1048,80	294713	
		Итого прямые затраты:			935,56	262892	
		НР второго уровня	%	3,8000	35,55	9990	
		Накладные расходы	%	--	35,55	9990	
		Сметная прибыль	%	8,0000	77,69	21831	
337	23-020302-5965 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 355x315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	63795,53	63796	
		Итого прямые затраты:			56907,45	56907	
		НР второго уровня	%	3,8000	2162,48	2162	
		Накладные расходы	%	--	2162,48	2162	
		Сметная прибыль	%	8,0000	4725,59	4726	
339	23-020302-5946 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 225x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	9701,70	9702	
		Итого прямые затраты:			8654,20	8654	

		НР второго уровня	%	3,8000	328,86	329	
		Накладные расходы	%	--	328,86	329	
		Сметная прибыль	%	8,0000	718,64	719	
340	23-020304-2027 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000	12446,97	49788	
		Итого прямые затраты:			11103,06	44412	
		НР второго уровня	%	3,8000	421,92	1688	
		Накладные расходы	%	--	421,92	1688	
		Сметная прибыль	%	8,0000	922,00	3688	
342	23-020304-2410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17,0000	6081,24	103381	
		Итого прямые затраты:			5424,64	92219	
		НР второго уровня	%	3,8000	206,14	3504	
		Накладные расходы	%	--	206,14	3504	
		Сметная прибыль	%	8,0000	450,46	7658	
346	Прайс лист ТОО "Нефтегаз-Экспорт"	Цокольный ввод газовый стальной с неразъемным соединением сталь - ПЭ ЦНС-Г 63x57 ПЭ100 Г SDR11,	шт	200,0000	14084,64	2816929	
		Итого прямые затраты:			12563,91	2512782	
		НР второго уровня	%	3,8000	477,43	95486	
		Накладные расходы	%	--	477,43	95486	
		Сметная прибыль	%	8,0000	1043,31	208662	
		РАЗДЕЛ 7. Внутриквартальный газопровод низкого давления (надземный)					
373	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1188,7360	1053,83	1252730	
		Итого прямые затраты:			940,05	1117471	
		НР второго уровня	%	3,8000	35,72	42464	
		Накладные расходы	%	--	35,72	42464	
		Сметная прибыль	%	8,0000	78,06	92795	

399	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,2747	388212,79	883063	
		Итого прямые затраты:			346297,00	787722	
		НР второго уровня	%	3,8000	13159,29	29933	
		Накладные расходы	%	--	13159,29	29933	
		Сметная прибыль	%	8,0000	28756,50	65412	
404	23-020103-3408 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	200,0000	337,51	67502	
		Итого прямые затраты:			301,07	60214	
		НР второго уровня	%	3,8000	11,44	2288	
		Накладные расходы	%	--	11,44	2288	
		Сметная прибыль	%	8,0000	25,00	5000	
405	23-020101-0156 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	263,0000	603,03	158597	
		Итого прямые затраты:			537,92	141473	
		НР второго уровня	%	3,8000	20,44	5376	
		Накладные расходы	%	--	20,44	5376	
		Сметная прибыль	%	8,0000	44,67	11748	
409	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	200,0000	1319,17	263834	
		Итого прямые затраты:			1176,74	235348	
		НР второго уровня	%	3,8000	44,72	8944	
		Накладные расходы	%	--	44,72	8944	
		Сметная прибыль	%	8,0000	97,72	19544	

	Итого прямые затраты по смете	**30 915 735**	
	Глава 8 Временные здания и сооружения		
	Временные здания и сооружения 1,3%	401 905	
	Итого по гл 8	401 905	
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
	Затраты на производство строительно-монтажных		
	работ в зимнее время 3,119%	976 797	

Итого по главе 9	976 797	
Итого по главе 1-9	32 294 436	
Итого по сметному расчету в ценах 2017 г	32 294 436	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2кв 2018 г К=1,0599383	34 230 110	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,763	26 117 574	
НДС 12%	3 134 109	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		
затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**29 251 683**	

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" _____Бисембин Ж.Т.

Заместитель руководителя отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" _____Утеулин Ж.Т.

ПОДРЯДЧИК

Председатель ПрК "Ерзат" _____ Аликулов К.К.

ТЕХНАДЗОР

Представитель ТОО "Актам-Инжиниринг" _____Каналин А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Представитель ТОО "ГИПРОГАЗ КАМПАНИ" _____Кузенкова Ж.А.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: ПрК Ерзат

Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения жилого массива малоэтажной застройки Бауырлыстар-1 (2 очередь) г.Актобе

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2019 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			15	18.03.2019				
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования	строимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	49 724 663		0	44 397 021			5 327 642	49 724 663
В том числе за отчетный месяц		20 472 980	0	18 279 446			2 193 534	20 472 980

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Бисембин Ж.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Председатель ПРК "Ерзат"
Аликулов К.К.

1382549,53

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ПРК "Ерзат"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство сетей газоснабжения жилого массива малоэтажной застройки Бауырларстар-1 (2 очередь) г.Актобе
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№15 от 18.03.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №2
за май 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартал 2017 года

№ п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы Уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	на	Рекультивация и восстановление почвенно-растительного слоя Смета 1-1-2						
		РАЗДЕЛ 1. Снятие плодородного слоя почвы						
1	Е11-010104-0205	Группы I группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	924,0000		19,57	18083	59,1 2196
		Итого прямые затраты:				15,08	13934	
		Итого прямые затраты ИР первого уровня				17,45	16124	
		ИР второго уровня	%	3,8000		0,66	610	
		Накладные расходы	%	--		3,04	2809	
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8,0000		1,45	1340	
2	Е11-010104-0213	Группы I группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	924,0000		16,77	15495	59,1 1881
		Итого прямые затраты:				12,92	11938	
		Итого прямые затраты ИР первого уровня				14,96	13823	
		ИР второго уровня	%	3,8000		0,57	527	
		Накладные расходы	%	--		2,61	2412	
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8,0000		1,24	1146	
	на	Внеплощадные сети Смета 2-1-1						
		РАЗДЕЛ 2. Подводящий газопровод высокого давления 2 категории (подземный)						
1	Е11-010205-0302	Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с	м3 грунта	7,6230		2458,03	18738	59,1 6209
		Итого прямые затраты				1378,15	10506	
		Итого прямые затраты ИР первого уровня				2192,63	16714	
		ИР второго уровня	%	3,8000		83,32	635	
		Накладные расходы	%	--		897,80	6844	

		Сметная прибыль (И30=8)	%	8,0000	182,08	1388	
6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80,1 с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	176,3200	30,13	5313	59,1828
		Итого прямые затраты			22,18	3911	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			26,88	4739	
		НР второго уровня	%	3,8000	1,02	180	
		Накладные расходы	%	--	5,72	1009	
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8,0000	2,23	393	
7	Е11-010201-0501	Грунты 2 группы. Уплотнение пневматическими	м3 уплотненно	176,3200	195,45	34462	59,19541
		Итого прямые затраты			120,24	21201	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			174,34	30740	
		НР второго уровня	%	3,8000	6,63	1169	
		Накладные расходы	%	--	60,73	10708	
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8,0000	14,48	2553	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
12	Ц13-100904-0101	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда -0,3, к времени эксплуатации машин	км кабеля	0,3300	24222,61	7993	42,81179
		Итого прямые затраты			18033,70	5951	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			21607,27	7130	
		НР второго уровня	%	3,8000	821,08	271	
		Накладные расходы	%	--	4394,65	1450	
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8,0000	1794,27	592	
13	ТОО "Полимол"	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"	м	330,0000	11,33	3739	
		Итого прямые затраты:	шт		10,11	3336	
		НР второго уровня	%	3,8000	0,38	125	
		Накладные расходы	%	--	0,38	125	
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8,0000	0,84	277	
14	Ц13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	336,6000	297,41	100108	42,818217
		Итого прямые затраты			211,18	71083	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			265,30	89300	
		НР второго уровня	%	3,8000	10,08	3393	
		Накладные расходы	%	--	64,20	21610	
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8,0000	22,03	7415	
15	С123-060901-0102 23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV-квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323,79	км	0,3370	12974,23	4372	

		Итого прямые затраты:	км		11573,39	3900	
		НР второго уровня	%	3,8000	439,79	148	
		Накладные расходы	%	--	439,79	148	
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8,0000	961,05	324	
21	Ц13-390201-0511	Трубопроводы диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений	стык	2,0000	1643,06	3286	40,6 780
		Итого прямые затраты			1075,90	2152	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1465,66	2931	
		НР второго уровня	%	3,8000	55,70	111	
		Накладные расходы	%	--	445,46	891	
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8,0000	121,71	243	
22	С121-100502-1901 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1,0000	1101,69	1102	
		Итого прямые затраты:	шт		982,74	983	
		НР второго уровня	%	3,8000	37,34	37	
		Накладные расходы	%	--	37,34	37	
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8,0000	81,61	82	
		РАЗДЕЛ 3. Подводящий газопровод высокого давления 2 категории (надземный)					
45	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковые дефектоскопия одним преобразователем сварных	стык	1,0000	1146,59	1147	40,6 273
		Итого прямые затраты:			749,96	750	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1022,79	1023	
		НР второго уровня	%	3,8000	38,87	39	
		Накладные расходы	%	--	311,70	312	
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8,0000	84,93	85	
46	Е11-250211-0101	Трубопровод, диаметром 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды	стык	1,0000	16526,77	16527	58,7 1912
		Итого прямые затраты:			12830,28	12830	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			14742,36	14742	
		НР второго уровня	%	3,8000	560,21	560	
		Накладные расходы	%	--	2472,28	2472	
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8,0000	1224,21	1224	
47	Е11-220301-0207	Трубы стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра с пневматическим испытанием	км трубопрово	0,0009	1594977,04	1435	62,1 375
		Итого прямые затраты:			1006489,50	906	

		Итого прямые затраты ИР первого уровня			1422764,51	1280	
		ИР второго уровня	%	3,8000	54065,09	49	
		Накладные расходы	%	--	470341,10	423	
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8,0000	118146,45	106	
48	С123-010201-0238 23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9000	15270,34	13743	
		Итого прямые затраты:	м		13621,58	12259	
		ИР второго уровня	%	3,8000	517,62	466	
		Накладные расходы	%	--	517,62	466	
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8,0000	1131,14	1018	
49	Е11-221401-0302	Трубы стальные, диаметр 150мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной	0,9000	1632,86	1470	62,1 430
		Итого прямые затраты:			978,50	881	
		Итого прямые затраты ИР первого уровня			1456,56	1311	
		ИР второго уровня	%	3,8000	55,35	50	
		Накладные расходы	%	--	533,41	480	
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8,0000	120,95	109	
50	Е11-221401-0302	Конца футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000	9389,66	9390	62,1 1245
		Итого прямые затраты:			7130,87	7131	
		Итого прямые затраты ИР первого уровня			8375,85	8376	
		ИР второго уровня	%	3,8000	318,28	318	
		Накладные расходы	%	--	1563,26	1563	
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8,0000	695,53	696	
51	Е11-221601-1007	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесением весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопрово	0,0009	3643299,23	3279	62,1 104
		Итого прямые затраты:			3134636,16	2821	
		Итого прямые затраты ИР первого уровня			3249927,95	2925	
		ИР второго уровня	%	3,8000	123497,26	111	
		Накладные расходы	%	--	238789,06	215	
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8,0000	269874,02	243	

52	С121-130809-1101 21-130809-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм	м2	0,9900	567,16	561	
		Итого прямые затраты:	м2		505,92	501	
		НР второго уровня	%	3,8000	19,22	19	
		Накладные расходы	%	–	19,22	19	
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8,0000	42,01	42	
	РАЗДЕЛ 4. Внутриквартальный газопровод среднего давления (подземный)						
104	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80,л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	600,0000	30,13	18078	59,1 2819
		Итого прямые затраты:			22,18	13308	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			26,88	16128	
		НР второго уровня	%	3,8000	1,02	612	
		Накладные расходы	%	–	5,72	3432	
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8,0000	2,23	1338	
105	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно	600,0000	195,45	117270	59,1 32465
		Итого прямые затраты:			120,24	72144	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			174,34	104604	
		НР второго уровня	%	3,8000	6,63	3978	
		Накладные расходы	%	–	60,73	36438	
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8,0000	14,48	8688	
106	С341-020102-1005 41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	211,3100	158,00	33387	
		Итого прямые затраты:			140,94	29782	
		НР второго уровня	%	3,8000	5,36	1133	
		Накладные расходы	%	–	5,36	1133	
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8,0000	11,70	2472	
108	1113-100904-0101	Прокладка в траншее. Прокладка виниловительной ленты, применен коэффициент к затратам труда 0,3, к времени эксплуатации машин	км кабеля	0,6000	24222,61	14534	42,8 4360
		Итого прямые затраты:			18033,70	10820	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			21607,27	12964	

		НР второго уровня	%	3,8000	821,08	493	
		Накладные расходы	%	--	4394,65	2637	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8,0000	1794,27	1077	
109	ТОО "Полимод"	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"	м	1220,0000	11,33	13823	
		Итого прямые затраты:			10,11	12334	
		НР второго уровня	%	3,8000	0,38	464	
		Накладные расходы	%	--	0,38	464	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8,0000	0,84	1025	
110	Ц13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	600,0000	297,41	178446	42,8 32472
		Итого прямые затраты:			211,18	126708	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			265,30	159180	
		НР второго уровня	%	3,8000	10,08	6048	
		Накладные расходы	%	--	64,20	38520	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8,0000	22,03	13218	
111	С123-060901-0102 23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АНВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323,79	км	1,1536	12974,23	14967	
		Итого прямые затраты:			11573,39	13351	
		НР второго уровня	%	3,8000	439,70	507	
		Накладные расходы	%	--	439,70	507	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8,0000	961,05	1109	
113	Е11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметро 65 мм. Укладка	км трубопрово	0,0580	333623,77	19350	62,1 5912
		Итого прямые затраты:			195672,02	11349	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			297602,03	17261	
		НР второго уровня	%	3,8000	11308,88	656	
		Накладные расходы	%		113238,88	6568	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8,0000	24712,87	1433	
119	Ц13-390201-0502	Трубопроводы диаметр до 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных	стык	42,0000	1146,59	48157	40,6 11459
		Итого прямые затраты:			749,96	31498	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1022,79	42957	
		НР второго уровня	%	3,8000	38,87	1633	
		Накладные расходы	%	--	311,70	13091	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8,0000	84,93	3567	
120	Ц13-390201-	Трубопроводы диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм.	стык	17,0000	662,42	11261	40,6

	0502	Ультрафвуковая дефектоскония одним преобразователем сварных соединений					2650
		Итого прямые затраты:			434,99	7395	
		Итого прямые затраты ИР первого уровня			590,90	10045	
		ИР второго уровня	%	3,8000	22,45	382	
		Накладные расходы	%	--	178,36	3032	
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8,0000	49,07	834	
121	E11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопрово	0,0120	498832,54	5986	62,1 1724
		Итого прямые затраты:			301303,10	3616	
		Итого прямые затраты ИР первого уровня			444973,00	5340	
		ИР второго уровня	%	3,8000	16908,97	203	
		Накладные расходы	%	--	160578,88	1927	
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8,0000	36950,56	443	
124	E11-221401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000	6009,38	6009	62,1 797
		Итого прямые затраты:			4563,76	4564	
		Итого прямые затраты ИР первого уровня			5360,54	5361	
		ИР второго уровня	%	3,8000	203,70	204	
		Накладные расходы	%	--	1000,48	1000	
		Сметная прибыль	%	8,0000	445,00	445	
128	E11-221401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	7,0000	6009,38	42066	62,1 5577
		Итого прямые затраты:			4563,76	31946	
		Итого прямые затраты ИР первого уровня			5360,54	37524	
		ИР второго уровня	%	3,8000	203,70	1426	
		Накладные расходы	%	--	1000,48	7003	
		Сметная прибыль	%	8,0000	445,14	3116	
129	21-180502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,0000	1101,69	1102	
		Итого прямые затраты:			982,74	983	
		ИР второго уровня	%	3,8000	37,34	37	
		Накладные расходы	%	--	37,34	37	
		Сметная прибыль	%	8,0000	81,61	82	
130	E11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт	8,0000	8486,00	67888	62,1 13793
		Итого прямые затраты:			5845,64	46765	
		Итого прямые затраты ИР первого уровня			7569,75	60558	
		ИР второго уровня	%	3,8000	287,65	2301	
		Накладные расходы	%	--	2011,76	16094	

		Сметная прибыль	%	8,0000	628,59	5029	
131	С123-010502-0810 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 Газ SDR 11-63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16,0000	708,72	11340	
		Итого прямые затраты:			632,20	10115	
		НР второго уровня	%	3,8000	24,02	384	
		Накладные расходы	%	--	24,02	384	
		Сметная прибыль	%	8,0000	52,50	840	
153	Е11-220901-0202	Кран ПЭ диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000	3145,84	3146	62,1 1057
		Итого прямые затраты:			1749,17	1749	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			2806,18	2806	
		НР второго уровня	%	3,8000	106,63	107	
		Накладные расходы	%	--	1163,64	1164	
		Сметная прибыль	%	8,0000	233,03	233	
161	С123-040105-0303 23-040105-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,40 м до 2,35 м	шт	1,0000	23414,80	23415	
		Итого прямые затраты:			20886,68	20887	
		НР второго уровня	%	3,8000	793,69	794	
		Накладные расходы	%	--	793,69	794	
		Сметная прибыль	%	8,0000	1734,43	1734	
		РАЗДЕЛ 5. Внутриквартальный газопровод среднего давления (наземный)					
163	Е11-220301-0201	Трубы стальные, диаметром 50мм. Укладка с пневматическим испытанием (по вводе)	км трубопрово	0,0060	769872,96	4619	62,1 1376
		Итого прямые затраты:			457437,88	2745	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			686748,88	4120	
		НР второго уровня	%	3,8000	26096,46	157	
		Накладные расходы	%	--	255407,45	1532	
		Сметная прибыль	%	8,0000	57027,63	342	

164	С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РУ 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,0520	2652,45	34620		
		Итого прямые затраты:			2366,06	30882		
		НР второго уровня	%	3,8000	89,91	1174		
		Накладные расходы	%	--	89,91	1174		
		Сметная прибыль	%	8,0000	196,48	2564		
165	С123-010201-0146 23-010201-0146 РСНБ РУ 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,0240	1357,81	8179		
		Итого прямые затраты:			1211,21	7296		
		НР второго уровня	%	3,8000	46,03	277		
		Накладные расходы	%	--	46,03	277		
		Сметная прибыль	%	8,0000	100,58	606		
167	1113-390201-0507	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных	стык	1,0000	1146,59	1147	40,6	273
		Итого прямые затраты:			434,99	435		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			590,90	591		
		НР второго уровня	%	3,8000	22,45	22		
		Накладные расходы	%	--	178,36	178		
		Сметная прибыль	%	8,0000	49,07	49		
168	1113-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений	стык	1,0000	662,42	662	40,6	156
		Итого прямые затраты:			434,99	435		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			590,90	591		
		НР второго уровня	%	9,4000	22,45	22		
		Накладные расходы	%	--	178,36	178		
		Сметная прибыль	%	8,0000	49,07	49		
169	1.11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования,избыточное давление среды	стык	2,0000	16526,77	33054	58,7	546
		Итого прямые затраты:			12830,28	25661		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			14742,36	29485		
		НР второго уровня	%	3,8000	560,21	1120		
		Накладные расходы	%	--	2472,28	4945		
		Сметная прибыль	%	8,0000	1224,21	2448		

170	Е11-220301-0206	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопрово	0,0027	1426847,95	3852	62,1979
		Итого прямые затраты:			910297,76	2458	
		Итого прямые затраты ПР первого уровня			1272789,51	3437	
		ПР второго уровня	%	3,8000	48366,00	131	
		Накладные расходы	%	--	410857,74	1109	
		Сметная прибыль	%	8,0000	105692,44	285	
171	С123-010201-0231 23-010201-0231 РСНБ РУ 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,7000	7361,25	19875	
		Итого прямые затраты:			6566,45	17729	
		ПР второго уровня	%	3,8000	249,53	674	
		Накладные расходы	%	--	249,53	674	
		Сметная прибыль	%	8,0000	545,28	1472	
172	Е11-220401-0206	Трубы стальные, диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы , уложенной	2,7000	1490,74	4025	62,11214
		Итого прямые затраты:			880,02	2376	
		Итого прямые затраты ПР первого уровня			1329,78	3590	
		ПР второго уровня	%	3,8000	50,53	136	
		Накладные расходы	%	--	500,30	1351	
		Сметная прибыль	%	8,0000	110,43	298	
173	Е11-221401-0401	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3,0000	7511,73	22535	62,12988
		Итого прямые затраты:			5704,70	17114	
		Итого прямые затраты ПР первого уровня			6700,68	20102	
		ПР второго уровня	%	3,8000	254,63	764	
		Накладные расходы	%	--	1250,60	3752	
		Сметная прибыль	%	8,0000	556,42	1669	
174	Е11-220601-1006	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесением весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопрово	0,0027	3001740,15	8105	62,1297
		Итого прямые затраты:			2567466,76	6932	
		Итого прямые затраты ПР первого уровня			2677638,76	7230	
		ПР второго уровня	%	3,8000	101750,27	275	
		Накладные расходы	%	--	211922,27	572	
		Сметная прибыль	%	8,0000	222351,12	600	

175	С121-130809-1101 21-130809-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм	м2	2,3490	567,16	1332	
		Итого прямые затраты:			505,92	1188	
		НР второго уровня	%	3,8000	19,22	45	
		Накладные расходы	%	--	19,22	45	
		Сметная прибыль	%	8,0000	42,01	99	
176	Е11-220301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопрово	0,0018	1127485,80	2029	62,1 564
		Итого прямые затраты:			692279,51	1246	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1005749,84	1810	
		НР второго уровня	%	3,8000	38218,49	69	
		Накладные расходы	%	--	351688,82	633	
		Сметная прибыль	%	8,0000	83517,47	150	
177	С123-010201-0218 23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8000	4054,27	7298	
		Итого прямые затраты:			3616,53	6510	
		НР второго уровня	%	3,8000	137,43	247	
		Накладные расходы	%	--	137,43	247	
		Сметная прибыль	%	8,0000	300,32	541	
178	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 50 мм. Протаскивание в футляр	м трубы , уложенной	1,8000	1490,74	2683	62,1 810
		Итого прямые затраты:			880,02	1584	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1329,78	2394	
		НР второго уровня	%	3,8000	50,53	91	
		Накладные расходы	%	--	500,30	901	
		Сметная прибыль	%	8,0000	110,43	199	
179	Е11-221401-0401	Концы футляра диаметром 150 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2,0000	5633,80	11268	62,1 1494
		Итого прямые затраты:			4278,52	8557	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			5028,51	10051	
		НР второго уровня	%	3,8000	190,97	382	
		Накладные расходы	%	--	937,95	1876	
		Сметная прибыль	%	8,0000	417,32	835	

180	Е11-220601-1005	Трубоводы стальные диаметром 150мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопрово	0,0018	1977169,10	3559	62,1 90
		Итого прямые затраты:			1713521,14	3084	
		Итого прямые затраты ИР первого уровня			1763691,84	3175	
		ИР второго уровня	%	3,8000	67020,29	121	
		Накладные расходы	%	--	117190,98	211	
		Сметная прибыль	%	8,0000	146456,97	264	
181	С121-130809-1101 21-130809-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм	м2	1,1160	567,16	633	
		Итого прямые затраты:			505,92	565	
		ИР второго уровня	%	3,8000	19,22	21	
		Накладные расходы	%	--	19,22	21	
		Сметная прибыль	%	8,0000	42,01	47	
199	С123-010201-0146 23-010201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,0000	1357,81	5431	
		Итого прямые затраты:	м		1211,21	4845	
		ИР второго уровня	%	3,8000	46,03	184	
		Накладные расходы	%	--	46,03	184	
		Сметная прибыль	%	8,0000	100,58	402	
200	Е11-220901-202	Заглушки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2,0000	3447,67	6895	62,1 2114
		Итого прямые затраты:			2018,41	4037	
		Итого прямые затраты ИР первого уровня			3075,42	6151	
		ИР второго уровня	%	3,8000	116,87	234	
		Накладные расходы	%	--	1173,87	2348	
		Сметная прибыль	%	8,0000	255,38	511	

201	С123-040201-1503 23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100мм ГОСТ 9698-86	шт	2,0000	60009,54	120019	
		Итого прямые затраты:	м		53530,24	107060	
		ПР второго уровня	%	3,8000	2034,15	4068	
		Накладные расходы	%	--	2034,15	4068	
		Сметная прибыль	%	8,0000	4445,15	8890	
202	Е11-220901-201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,0000	1828,65	3657	62,1 1118
		Итого прямые затраты:			1072,13	2144	
		Итого прямые затраты ПР первого уровня			1631,21	3262	
		ПР второго уровня	%	3,8000	61,99	124	
		Накладные расходы	%	--	621,07	1242	
		Сметная прибыль	%	8,0000	135,46	271	
203	С123-040201-1501 23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100мм ГОСТ 9698-86	шт	2,0000	26436,69	52873	
		Итого прямые затраты:	м		23582,29	47165	
		ПР второго уровня	%	3,8000	896,13	1792	
		Накладные расходы	%	--	896,13	1792	
		Сметная прибыль	%	8,0000	1958,27	3917	
204	С123-020103-0310 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	4,0000	2362,31	9449	
		Итого прямые затраты:	шт		2107,25	8429	
		ПР второго уровня	%	3,8000	80,08	320	
		Накладные расходы	%	--	80,08	320	
		Сметная прибыль	%	8,0000	174,91	700	

205	С123-020103-0307 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	4,0000	1319,17	5277	
		Итого прямые затраты:	шт		1176,74	4707	
		НР второго уровня	%	3,8000	44,72	179	
		Накладные расходы	%	--	44,72	179	
		Сметная прибыль	%	8,0000	97,72	391	
206	С121-130201-0508 21-130201-0508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0113	201218,70	2274	
		Итого прямые затраты:	шт		179492,88	2028	
		НР второго уровня	%	3,8000	6820,73	77	
		Накладные расходы	%	--	6820,73	77	
		Сметная прибыль	%	8,0000	14905,89	168	
207	С123-021101-0120 23-021101-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000шт	0,0060	122548,73	735	
		Итого прямые затраты:	1000шт		109317,00	656	
		НР второго уровня	%	3,8000	4154,05	25	
		Накладные расходы	%	--	4154,05	25	
		Сметная прибыль	%	8,0000	9077,68	54	
209	1.11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка	т фасонных частей	0,0174	973509,08	16939	62,1 4334
		Итого прямые затраты:			619308,06	10776	
		Итого прямые затраты НР второго уровня			868398,17	15116	
		НР второго уровня	%	3,8000	32999,33	574	
		Накладные расходы	%	--	282089,24	4908	
		Сметная прибыль	%	8,0000	72111,78	1255	

211	С123-020101-0205 23-020101-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90 °, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	3,0000	1595,67	4787
		Итого прямые затраты:	шт		1423,38	4270
		НР второго уровня	%	3,8000	54,09	162
		Накладные расходы	%	--	54,09	162
		Сметная прибыль	%	8,0000	118,20	355
212	С123-020101-0156 23-020101-0156 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90 °, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	2,0000	603,03	1206
		Итого прямые затраты:	шт		537,92	1076
		НР второго уровня	%	3,8000	20,44	41
		Накладные расходы	%	--	20,44	41
		Сметная прибыль	%	8,0000	44,67	89
213	С123-020103-3419 23-020103-3419 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт	2,0000	816,98	1634
		Итого прямые затраты:	шт		728,77	1458
		НР второго уровня	%	3,8000	27,69	55
		Накладные расходы	%	--	27,69	55
		Сметная прибыль	%	8,0000	60,52	121
214	С123-020103-3408 23-020103-3408 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт	2,0000	337,51	675
		Итого прямые затраты:	шт		301,07	602

		НР второго уровня	%	3,8000	11,44	23	
		Накладные расходы	%	–	11,44	23	
		Сметная прибыль	%	8,0000	25,00	50	
221	Е11-310701-0601	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	4,0000	5938,35	23753	60,9 7467
		Итого прямые затраты:			3430,49	13722	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			5297,18	21189	
		НР второго уровня	%	3,8000	201,29	805	
		Накладные расходы	%	–	2067,98	8272	
		Сметная прибыль	%	8,0000	439,88	1760	
222	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,2000	1053,83	211	
		Итого прямые затраты:	шт		940,05	188	
		НР второго уровня	%	3,8000	35,72	7	
		Накладные расходы	%	–	35,72	7	
		Сметная прибыль	%	8,0000	78,86	16	
223	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0006	227868,30	137	
		Итого прямые затраты:	т		203265,09	122	
		НР второго уровня	%	3,8000	7724,07	5	
		Накладные расходы	%	–	7724,07	5	
		Сметная прибыль	%	8,0000	16879,13	10	
225	С123-010103-0102 23-010103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные водогазопроводные прямошовные легкие, D 15 , толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	т	5,6000	468,65	2624	
		Итого прямые затраты:	т		418,65	2344	

		ПР второго уровня	%	3,8000	15,89	89	
		Накладные расходы	%	--	15,89	89	
		Сметная прибыль	%	8,0000	34,71	194	
226	С123-060901-0102 23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0040	12974,23	52	
		Итого прямые затраты:	км		11573,39	46	
		ПР второго уровня	%	3,8000	439,79	2	
		Накладные расходы	%	--	439,79	2	
		Сметная прибыль	%	8,0000	961,05	4	
		РАЗДЕЛ 6. Внутриквартальный газопровод низкого давления (подземный)					
227	Е11-010101-0308	Группа 2 группа. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4095,5340	117,06	479423	59,1 68575
		Итого прямые затраты:			87,67	359055	
		Итого прямые затраты ПР первого уровня			104,42	427656	
		ПР второго уровня	%	3,8000	3,97	16259	
		Накладные расходы	%	--	20,71	84819	
		Сметная прибыль	%	8,0000	8,67	35508	
228	Е11-010205-0302	Группа 2 группа. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	101,3300	2458,02	249071	59,1 82530
		Итого прямые затраты:			1378,15	139648	
		Итого прямые затраты ПР первого уровня			2192,63	222179	
		ПР второго уровня	%	3,8000	83,32	8443	
		Накладные расходы	%	--	897,80	90974	
		Сметная прибыль	%	8,0000	182,08	18450	
229	Е11-010205-0502	Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	500,0000	1175,33	587665	59,1 194728
		Итого прямые затраты:			658,98	329490	
		Итого прямые затраты ПР первого уровня			1048,43	524215	
		ПР второго уровня	%	3,8000	39,84	19920	
		Накладные расходы	%	--	429,30	214650	
		Сметная прибыль	%	8,0000	87,06	43530	
230	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2000,0000	30,13	60260	59,1 9396
		Итого прямые затраты:			22,18	44360	
		Итого прямые затраты ПР первого уровня			26,88	53760	
		ПР второго уровня	%	3,8000	1,02	2040	
		Накладные расходы	%	--	5,72	11440	

		Сметная прибыль	%	8,0000	2,23	4460	
231	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно	2000,0000	195,45	390900	59,1 108218
		Итого прямые затраты:			120,24	240480	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			174,34	348680	
		НР второго уровня	%	3,8000	6,63	13260	
		Накладные расходы	%	--	60,73	121460	
		Сметная прибыль	%	8,0000	14,48	28960	
232	С341-020102-1005 41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	995,1766	158,00	157238	
		Итого прямые затраты:			140,94	140260	
		НР второго уровня	%	3,8000	5,36	5334	
		Накладные расходы	%	--	5,36	5334	
		Сметная прибыль	%	8,0000	11,70	11644	
				СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
233	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 уплотненно	329,3080	3852,59	1268689	62,1 157683
		Итого прямые затраты:			2957,79	974024	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			3436,62	1131706	
		НР второго уровня	%	3,8000	130,59	43004	
		Накладные расходы	%	--	609,42	200687	
		Сметная прибыль	%	8,0000	285,38	93978	
234	Н13-100904-0101	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда 0,3 к времени эксплуатации машин	км кабеля	4,2150	24222,61	102098	42,8 15063
		Итого прямые затраты:			18033,70	76012	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			21607,27	91075	
		НР второго уровня	%	3,8000	821,08	3461	
		Накладные расходы	%	--	4394,68	18523	
		Сметная прибыль	%	8,0000	1794,27	7563	
235	ТОО "Полимод"	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"	м	4215,0000	11,33	47756	
		Итого прямые затраты:			10,11	42614	
		НР второго уровня	%	3,8000	0,38	1602	
		Накладные расходы	%	--	0,38	1602	
		Сметная прибыль	%	8,0000	0,84	3541	
236	Н13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2500,0000	297,31	1040935	42,8 189420
		Итого прямые затраты:			211,18	739190	

		Итого прямые затраты ПР первого уровня			265,30	928550	
		ПР второго уровня	%	3,8000	10,08	35280	
		Накладные расходы	%	--	64,20	224700	
		Сметная прибыль	%	8,0000	22,03	77105	
237	С123-060901-0102 23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	4,0565	12974,23	52630	
		Итого прямые затраты:	км		11573,39	46947	
		ПР второго уровня	%	3,8000	439,79	1784	
		Накладные расходы	%	--	439,79	1784	
		Сметная прибыль	%	8,0000	961,05	3898	
238	Е11-220501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопрово	0,0940	646600,53	60780	62,1 17463
		Итого прямые затраты:			391007,23	36755	
		Итого прямые затраты ПР первого уровня			576786,31	54218	
		ПР второго уровня	%	3,8000	21917,88	2060	
		Накладные расходы	%	--	207696,96	19524	
		Сметная прибыль	%	8,0000	47896,34	4502	
239	Е11-220501-0109	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопрово	0,3650	851761,10	310893	62,1 90367
		Итого прямые затраты:			512214,01	186958	
		Итого прямые затраты ПР первого уровня			759795,46	277325	
		ПР второго уровня	%	11,2120	28872,23	10538	
		Накладные расходы	%	--	276453,67	100906	
		Сметная прибыль	%	8,0000	63093,41	23029	
240	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопрово	0,3380	576479,21	194850	62,1 57133
		Итого прямые затраты:			345205,01	116679	
		Итого прямые затраты ПР первого уровня			514236,08	173812	
		ПР второго уровня	%	3,8000	19540,97	6605	
		Накладные расходы	%	--	188572,04	63737	
		Сметная прибыль	%	8,0000	42702,16	14433	
241	Е11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопрово	0,4670	483345,73	225722	62,1 67094
		Итого прямые затраты:			287488,42	134257	
		Итого прямые затраты ПР первого уровня			431158,32	201351	
		ПР второго уровня	%	3,8000	16384,02	7651	
		Накладные расходы	%	--	160953,92	74745	
		Сметная прибыль	%	8,0000	35803,20	16720	
242	Е11-220501-	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	1,6850	373658,72	629615	62,1

	0103		трубопрово				189443
		Итого прямые затраты:			287488,42	484418	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			431158,32	726502	
		НР второго уровня	%	3,8000	16384,02	27607	
		Накладные расходы	%	–	160053,92	269691	
		Сметная прибыль	%	8,0000	35803,39	60329	
243	E11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопрово	1,0350	333623,77	345301	62,1 105498
		Итого прямые затраты:			195672,02	202521	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			297602,03	308018	
		НР второго уровня	%	3,8000	11308,88	11705	
		Накладные расходы	%	–	113238,88	117202	
		Сметная прибыль	%	8,0000	24712,87	25578	
260	H13-390201-0522	Трубопровод, диаметр до 377 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений	стык	5,0000	3286,02	16430	40,6 3898
		Итого прямые затраты:			2151,69	10758	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			2931,22	14656	
		НР второго уровня	%	3,8000	111,39	557	
		Накладные расходы	%	–	890,91	4455	
		Сметная прибыль	%	8,0000	243,41	1217	
261	H13-390201-0515	Трубопровод, диаметр до 299 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений	стык	3,0000	3215,79	9647	40,6 2339
		Итого прямые затраты:			2089,04	6267	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			2868,57	8606	
		НР второго уровня	%	3,8000	109,01	327	
		Накладные расходы	%	–	888,53	2666	
		Сметная прибыль	%	8,0000	238,21	715	
262	H13-390201-0510	Трубопровод, диаметр до 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений	стык	6,0000	1330,21	7981	40,6 1871
		Итого прямые затраты:			874,78	5249	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1186,59	7120	
		НР второго уровня	%	3,8000	45,09	271	
		Накладные расходы	%	–	356,99	2141	
		Сметная прибыль	%	8,0000	98,53	591	
263	H13-390201-0507	Трубопровод, диаметр до 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных	стык	27,0000	1146,59	30958	40,6 7367

		Итого прямые затраты:			749,96	20249	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1022,79	27615	
		НР второго уровня	%	3,8000	38,87	1049	
		Накладные расходы	%	–	311,70	8416	
		Сметная прибыль	%	8,0000	84,93	2293	
264	ЦТЗ-390201-0502	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений	стык	84,0000	662,42	55643	40,6 13096
		Итого прямые затраты:			434,99	36539	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			590,90	49636	
		НР второго уровня	%	3,8000	22,45	1886	
		Накладные расходы	%	–	178,36	14982	
		Сметная прибыль	%	8,0000	49,07	4122	
265	Е11-220501-0110	(Футляр) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопрово	0,0120	939059,80	11269	62,1 3237
		Итого прямые затраты:			567917,17	6815	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			837668,41	10052	
		НР второго уровня	%	3,4500	31831,40	382	
		Накладные расходы	%	–	301582,65	3619	
		Сметная прибыль	%	8,0000	69559,99	835	
267	Е11-221401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной	12,0000	1958,46	23502	62,1 5808
		Итого прямые затраты:			1263,05	15157	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1747,01	20964	
		НР второго уровня	%	3,8000	66,39	797	
		Накладные расходы	%	–	550,35	6604	
		Сметная прибыль	%	8,0000	145,07	1741	
268	Е11-221401-0401	Концы футляра диаметром 480 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000	16901,39	16901	62,1 2241
		Итого прямые затраты:			12835,57	12836	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			15076,53	15077	
		НР второго уровня	%	3,8000	572,91	573	
		Накладные расходы	%	–	2813,86	2814	
		Сметная прибыль	%	8,0000	1251,95	1252	
269	Е11-220501-0110	(Футляр) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопрово	0,0110	939059,80	10330	62,1 2967
		Итого прямые затраты:			567917,17	6247	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			837668,41	9214	
		НР второго уровня	%	3,8000	31831,40	350	
		Накладные расходы	%	–	301582,65	3317	
		Сметная прибыль	%	8,0000	69559,99	765	
271	Е11-221401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной	11,0000	1958,46	21543	62,1 5324

		Итого прямые затраты:			1263,05	13894	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1747,01	19217	
		НР второго уровня	%	3,8000	66,39	730	
		Накладные расходы	%	–	550,35	6054	
		Сметная прибыль	%	8,0000	145,07	1596	
272	Е11-221401-0401	Концы футляра диаметром 450 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000	16901,39	16901	62,1 2241
		Итого прямые затраты:			12835,57	12836	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			15076,53	15077	
		НР второго уровня	%	3,8000	572,91	573	
		Накладные расходы	%	–	2813,86	2814	
		Сметная прибыль	%	8,0000	1251,95	1252	
273	Е11-220501-0108	(Футляр) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопрово	0,0330	646600,53	21338	62,1 6131
		Итого прямые затраты:			391007,23	12903	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			576786,31	19034	
		НР второго уровня	%	3,8000	21917,88	723	
		Накладные расходы	%	–	207696,96	6854	
		Сметная прибыль	%	8,0000	47896,34	1581	
275	Е11-221401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной	33,0000	1699,36	56079	62,1 15797
		Итого прямые затраты:			1037,18	34227	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1515,88	50024	
		НР второго уровня	%	3,8000	57,60	1901	
		Накладные расходы	%	–	536,30	17698	
		Сметная прибыль	%	8,0000	125,88	4154	
276	Е11-221401-0401	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3,0000	11267,59	33803	62,1 4182
		Итого прямые затраты:			8557,05	25671	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			10051,02	30153	
		НР второго уровня	%	3,8000	381,94	1146	
		Накладные расходы	%	–	1875,91	5628	
		Сметная прибыль	%	8,0000	834,64	2504	
277	Е11-220501-0106	(Футляр) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопрово	0,0330	576479,21	19024	62,1 5578
		Итого прямые затраты:			345205,01	11392	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			514236,98	16970	
		НР второго уровня	%	3,8000	19540,97	645	
		Накладные расходы	%	–	188572,04	6223	
		Сметная прибыль	%	8,0000	42702,16	1409	
279	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной	33,0000	1632,86	53884	62,1 15776
		Итого прямые затраты:			978,50	32291	
		Итого прямые затраты НР первого уровня	%	3,8000	1456,56	48066	

		НР второго уровня	%	--	55,35	1827	
		Накладные расходы	%	8,0000	533,41	17603	
		Сметная прибыль	%	8,0000	120,95	3991	
280	ЕЧ-221401-0401	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3,0000	7511,73	22535	62,1 2988
		Итого прямые затраты:			5704,70	17114	
		Итого прямые затраты НР первого уровня	%	3,8000	6700,68	20102	
		НР второго уровня	%	--	254,63	764	
		Накладные расходы	%	8,0000	1250,60	3752	
		Сметная прибыль	%	8,0000	556,42	1669	
281	ЕЧ-220501-0106	(Футляр) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопрово	0,0090	576479,21	5188	62,1 1521
		Итого прямые затраты:			345205,01	3107	
		Итого прямые затраты НР первого уровня	%	3,8000	514236,08	4628	
		НР второго уровня	%	--	19540,97	176	
		Накладные расходы	%	8,0000	188572,04	1697	
		Сметная прибыль	%	8,0000	42702,16	384	
283	ЕЧ-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной	9,0000	1632,86	14696	62,1 4303
		Итого прямые затраты:			978,50	8807	
		Итого прямые затраты НР первого уровня	%	3,8000	1456,56	13109	
		НР второго уровня	%	--	55,35	498	
		Накладные расходы	%	8,0000	533,41	4801	
		Сметная прибыль	%	8,0000	120,95	1089	
284	ЕЧ-221401-0401	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000	7511,73	7512	62,1 996
		Итого прямые затраты:			5704,70	5705	
		Итого прямые затраты НР первого уровня	%	3,8000	6700,68	6701	
		НР второго уровня	%	--	254,63	255	
		Накладные расходы	%	8,0000	1250,60	1251	
		Сметная прибыль	%	8,0000	556,42	556	
285	ЕЧ-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопрово	0,0260	498832,54	12970	62,1 3735
		Итого прямые затраты:			301303,10	7834	
		Итого прямые затраты НР первого уровня	%	3,8000	444973,00	11569	
		НР второго уровня	%	--	16908,97	440	
		Накладные расходы	%	8,0000	160578,88	4175	
		Сметная прибыль	%	8,0000	36950,56	961	
286	ЕЧ-221401-0401	Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной	26,0000	1490,74	38759	62,1 11693
		Итого прямые затраты:			880,02	22881	
		Итого прямые затраты НР первого уровня	%	3,8000	1329,28	34571	
		НР второго уровня	%	--	50,53	1314	
		Накладные расходы	%	8,0000	800,30	13008	

		Сметная прибыль	%	8,0000	110,43	2871	
288	Е11 221401-0401	Концы футляра диаметром 160мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2,0000	6009,38	12019	62,1 1594
		Итого прямые затраты:			4563,76	9128	
		Итого прямые затраты ПР первого уровня	%	3,8000	5360,54	10721	
		ПР второго уровня	%	–	203,70	407	
		Накладные расходы	%	8,0000	1000,48	2001	
		Сметная прибыль	%	8,0000	445,14	890	
289	Е11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопрово	0,0660	498832,54	32923	62,1 9482
		Итого прямые затраты:			301303,10	19886	
		Итого прямые затраты ПР первого уровня	%	3,8000	444973,00	29368	
		ПР второго уровня	%	–	16908,97	1116	
		Накладные расходы	%	8,0000	160578,88	10598	
		Сметная прибыль	%	8,0000	36950,56	2439	
292	Е11 221401-0401	Концы футляра диаметром 160мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6,0000	6009,38	36056	62,1 4781
		Итого прямые затраты:			4563,76	27383	
		Итого прямые затраты ПР первого уровня	%	3,8000	5360,54	32163	
		ПР второго уровня	%	–	203,70	1222	
		Накладные расходы	%	8,0000	1000,48	6003	
		Сметная прибыль	%	8,0000	445,14	2671	
293	Е11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопрово	0,0100	498832,54	4988	62,1 1437
		Итого прямые затраты:			301303,10	3013	
		Итого прямые затраты ПР первого уровня	%	3,8000	444973,00	4450	
		ПР второго уровня	%	–	16908,97	169	
		Накладные расходы	%	8,0000	160578,88	1606	
		Сметная прибыль	%	8,0000	36950,56	370	
294	Е11 221401-0301	Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной	10,0000	1490,74	14907	62,1 4498
		Итого прямые затраты:			880,02	8800	
		Итого прямые затраты ПР первого уровня	%	3,8000	1329,78	13298	
		ПР второго уровня	%	–	50,53	505	
		Накладные расходы	%	8,0000	500,30	5003	
		Сметная прибыль	%	8,0000	110,43	1104	
296	Е11-221401-0401	Концы футляра диаметром 160мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000	6009,38	6009	62,1 797
		Итого прямые затраты:			4563,76	4563	
		Итого прямые затраты ПР первого уровня	%	3,8000	5360,54	5361	
		ПР второго уровня	%	–	203,70	204	
		Накладные расходы	%	8,0000	1000,48	1000	
		Сметная прибыль	%	8,0000	445,14	445	
305	Е11-221501	(Футляр) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм.	км	0,0090	373658,72	3363	62,1

	0103	Укладка	трубопрово				1012
		Итого прямые затраты:			220885,09	1988	
		Итого прямые затраты НР первого уровня	%	3,8000	33314,35	300	
		НР второго уровня	%	--	12665,95	114	
		Накладные расходы	%	8,0000	125095,21	1126	
		Сметная прибыль	%	8,0000	27678,42	249	
309	Е11-221801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, загушки,переходы, муфты,накладные уходы. Установка	шт	697,0000	1312,65	914917	62,1 219094
		Итого прямые затраты:			856,58	597036	
		Итого прямые затраты НР первого уровня	%	3,8000	1170,92	816131	
		НР второго уровня	%	--	44,49	31010	
		Накладные расходы	%	8,0000	358,83	250105	
		Сметная прибыль	%	8,0000	97,23	67769	
310	ТОО Торговый дом СТЗ Арыстан	Переходник ПЭ-ВП/сталь 355/325	шт	1,0000	113432,62	113433	
		Итого прямые затраты:	м		101185,16	101185	
		НР второго уровня	%	3,8000	3845,04	3845	
		Накладные расходы	%	--	3845,04	3845	
		Сметная прибыль	%	8,0000	8402,42	8402	
343	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2,0000	1934,93	3870	62,1 927
		Итого прямые затраты:			1262,39	2525	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1726,01	3452	
		НР второго уровня	%	3,8000	65,59	131	
		Накладные расходы	%	--	529,21	1058	
		Сметная прибыль	%	8,0000	143,33	287	
344	С123-020304-1413 23-020304-1413РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160 160х160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2,0000	30779,14	61558	
		Итого прямые затраты:			27455,88	54912	
		НР второго уровня	%	3,8000	1043,32	2087	
		Накладные расходы	%	--	1043,32	2087	
		Сметная прибыль	%	8,0000	2279,94	4560	
345	Е11-220801-0203	Поковальный [illegible] стальной с неразъемным соединением стали ПЭ ПНС 1.Установка	шт	131,0000	2621,37	343399	62,1 5510
		Итого прямые затраты:			1710,27	224045	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			2338,34	306323	

		НР второго уровня	%	3,8000	88,86	11641	
		Накладные расходы	%	--	716,92	93917	
		Сметная прибыль	%	8,0000	194,18	25438	
346	Прайс лист ТОО "Нефтегаз-Экспорт"	Цокольный ввод газовый стальной с неразъемным соединением сталь - ПЭ ЦНС -Г 63х57 ПЭ100 Г SDR11,	шт	63,0000	14084,64	887332	
		Итого прямые затраты:			12563,91	791526	
		НР второго уровня	%	3,8000	477,43	30078	
		Накладные расходы	%	--	477,43	30078	
		Сметная прибыль	%	8,0000	1043,31	65729	
347	Е11-220901-0201	Кран ПЭ диаметром 63 мм.Установка	задвижка или клапан	1,0000	1667,67	1668	62,1 559
		Итого прямые затраты:			928,53	929	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1487,61	1488	
		НР второго уровня	%	3,8000	56,53	57	
		Накладные расходы	%	--	615,61	616	
		Сметная прибыль	%	8,0000	123,53	124	
348	Е11-220901-0202	Кран ПЭ диаметром 110 мм.Установка	задвижка или клапан	5,0000	3145,84	15729	62,1 5285
		Итого прямые затраты:			1749,17	8746	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			2806,18	14031	
		НР второго уровня	%	3,8000	106,63	533	
		Накладные расходы	%	--	1163,64	5818	
		Сметная прибыль	%	8,0000	233,03	1165	
349	Е11-220901-0203	Кран ПЭ диаметром 160 мм.Установка	задвижка или клапан	1,0000	5502,94	5503	62,1 1453
		Итого прямые затраты:			3485,31	3485	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			4908,78	4909	
		НР второго уровня	%	3,8000	186,53	187	
		Накладные расходы	%	--	1640,61	1640	
		Сметная прибыль	%	8,0000	407,63	408	
350	ТОО Торговый дом СТЗ Хрыстэн	Шаровый кран D 63 ПЭ	шт	1,0000	65065,05	65065	
		Итого прямые затраты:			58842,73	58843	
		НР второго уровня	%	3,8000	2236,02	2236	
		Накладные расходы	%	--	2236,03	2236	
		Сметная прибыль	%	8,0000	4886,30	4886	
351	ТОО Торговый дом СТЗ Хрыстэн	Шаровый кран D 110 ПЭ	шт	16,0000	112600,66	180161	

		Итого прямые затраты:			100443,04	1607089	
		НР второго уровня	%	3,8000	3816,84	61069	
		Накладные расходы	%	–	3816,84	61069	
		Сметная прибыль	%	8,0000	8340,79	133453	
351	ТОО Торговый дом СТЗ Арыстан	Шаровый кран D-160ПЭ	шт	3,0000	275591,58	826775	
		Итого прямые затраты:			100443,04	301329	
		НР второго уровня	%	3,8000	3816,84	11451	
		Накладные расходы	%	–	3816,84	11451	
		Сметная прибыль	%	8,0000	8340,79	25022	
359	С123-040105-0504 23-040105-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Удлинительный шток телескопический DN 63-200, длиной от 1,40 м до	шт	20,0000	29513,95	590279	
		Итого прямые затраты:			26327,29	526546	
		НР второго уровня	%	3,8000	1000,44	20009	
		Накладные расходы	%	–	1000,44	20009	
		Сметная прибыль	%	8,0000	2186,22	43724	
362	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт	22,0000	8486,00	186692	62,1 37930
		Итого прямые затраты:			5845,61	128604	
		Итого прямые затраты. НР первого уровня			7569,75	166535	
		НР второго уровня	%	3,8000	287,65	6328	
		Накладные расходы	%	–	2011,76	44259	
		Сметная прибыль	%	8,0000	628,59	13829	
363	С123-010502-0810 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-ø3х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	44,0000	708,73	31184	
		Итого прямые затраты:			632,20	27817	
		НР второго уровня	%	3,8000	24,02	1057	
		Накладные расходы	%	–	24,02	1057	
		Сметная прибыль	%	8,0000	52,50	2310	
364	Е11-220901-0201	Фасонные части полиэтиленовые Муфта. Установка	шт	44,0000	1312,68	57787	62,1 35834

		Итого прямые затраты:			856,58	37690	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1170,92	51520	
		НР второго уровня	%	3,8000	44,49	1958	
		Накладные расходы	%	-	358,83	15789	
		Сметная прибыль	%	8,0000	97,23	4278	
365	С123-020304-2607 23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	44,0000	1048,80	46147	
		Итого прямые затраты:			935,56	41165	
		НР второго уровня	%	3,8000	35,55	1564	
		Накладные расходы	%	-	35,55	1564	
		Сметная прибыль	%	8,0000	77,69	3418	
372	Е11-220301-0201	Труба стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием (по опоре)	км трубопровод	0,6000	769872,96	461924	62,1 137586
		Итого прямые затраты:			4574437,88	274463	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			686148,88	412049	
		НР второго уровня	%	3,8000	26096,46	15658	
		Накладные расходы	%	-	255407,45	153241	
		Сметная прибыль	%	8,0000	57027,63	34217	
373	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	(Аварийный запас)Труба стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,0000	1083,83	3161	
		Итого прямые затраты:			940,05	2820	
		НР второго уровня	%	3,8000	35,72	107	
		Накладные расходы	%	-	35,72	107	
		Сметная прибыль	%	8,0000	78,06	234	
374	Е11-220301-0205	Труба металлические стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровод	0,1150	1127485,80	133043	62,1 36989
		Итого прямые затраты:			692279,81	81689	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1085749,84	128078	

		НР второго уровня	%	3,8000	38218,49	4510	
		Накладные расходы	%	--	351688,82	41499	
		Сметная прибыль	%	8,0000	83517,47	9855	
380	С123-010201-0218 23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	(Футляр)Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	118,0000	4054,27	478404	
		Итого прямые затраты:			3616,53	426751	
		НР второго уровня	%	3,8000	137,43	16217	
		Накладные расходы	%	--	137,43	16217	
		Сметная прибыль	%	8,0000	300,32	35438	
381	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 50 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной	118,0000	1490,74	175907	62,1 53072
		Итого прямые затраты:			880,02	103842	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1329,78	156914	
		НР второго уровня	%	3,8000	50,53	5963	
		Накладные расходы	%	--	500,30	59035	
		Сметная прибыль	%	8,0000	110,43	13031	
382	Е11-221401-0401	Концы футляра диаметром 150 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	132,0000	5633,80	743662	62,1 98602
		Итого прямые затраты:			4278,52	564765	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			5025,51	663367	
		НР второго уровня	%	3,8000	190,97	25208	
		Накладные расходы	%	--	937,95	123809	
		Сметная прибыль	%	8,0000	417,32	55086	
383	Е11-220601-1005	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопрово	0,1320	1506840,80	198903	62,1 6623
		Итого прямые затраты:			1293974,74	170805	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1344145,44	177427	
		НР второго уровня	%	3,8000	51077,53	6742	
		Накладные расходы	%		101248,22	13365	
		Сметная прибыль	%	8,0000	111617,84	14734	
395	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	112,0000	3465,59	388146	59,1 128615
		Итого прямые затраты:			1943,36	217623	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			3091,41	346238	

		ПР второго уровня	%	3,8000	117,47	13157	
		Накладные расходы	%	--	1265,82	141772	
		Сметная прибыль	%	8,0000	256,71	28752	
396	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	112,0000	1175,33	131637	59,1 43619
		Итого прямые затраты:			658,98	73806	
		Итого прямые затраты ПР первого уровня			1048,43	117424	
		ПР второго уровня	%	3,8000	39,84	4462	
		Накладные расходы	%	--	429,30	48082	
		Сметная прибыль	%	8,0000	87,06	9751	
397	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	12,0000	26828,20	321938	48,5 22627
		Итого прямые затраты:			22045,98	264552	
		Итого прямые затраты ПР первого уровня			23931,53	287178	
		ПР второго уровня	%	3,8000	909,40	10913	
		Накладные расходы	%	--	2794,94	33539	
		Сметная прибыль	%	8,0000	1987,27	23847	
398	Е11-090603-0101	Опоры свободностоящие высотой до 25м.Монтаж	1 конструкций	2,5000	106970,71	267427	60,9 60064
		Итого прямые затраты:			71395,46	178489	
		Итого прямые затраты ПР первого уровня			95420,96	238552	
		ПР второго уровня	%	3,8000	3626,00	9065	
		Накладные расходы	%	--	27651,49	69129	
		Сметная прибыль	%	8,0000	7923,76	19809	
400	С123-010201-0146 23-010201-0146 РСНЬ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	350,0000	1357,81	475234	
		Итого прямые затраты:			1211,21	423924	
		ПР второго уровня	%	3,8000	46,03	16111	
		Накладные расходы	%	--	46,03	16111	
		Сметная прибыль	%	8,0000	100,58	35203	

401	Е11-220901-0201	Краны шаровые стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	58,0000	1828,65	106062	62,1 32427
		Итого прямые затраты:			1072,13	62184	
		Итого прямые затраты ПР первого уровня			1631,21	94610	
		ПР второго уровня	%	3,8000	61,99	3595	
		Накладные расходы	%	--	621,07	36022	
		Сметная прибыль	%	8,0000	135,46	7857	
402	С123-040902-1025 23-040902-1025 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые стальные 11с 42п фланцевые BREEZE ,Т от -30°С до 200°С, PN 16,DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт	138,0000	14720,11	2031375	
		Итого прямые затраты:	шт		13130,76	1812045	
		ПР второго уровня	%	3,8000	498,97	68858	
		Накладные расходы	%	--	498,97	68858	
		Сметная прибыль	%	8,0000	1090,38	150472	
403	Е11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	1 фасонных частей	0,2893	973509,08	281636	62,1 72062
		Итого прямые затраты:			619308,06	179166	
		Итого прямые затраты ПР первого уровня			868398,17	251228	
		ПР второго уровня	%	3,8000	32999,13	9547	
		Накладные расходы	%	--	282089,24	81608	
		Сметная прибыль	%	8,0000	72111,78	20862	
404	С123-020103-3408 23-020103-3408 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт	131,0000	337,51	44214	
		Итого прямые затраты:			301,07	39440	
		ПР второго уровня	%	3,8000	11,44	1499	
		Накладные расходы	%	--	11,44	1499	
		Сметная прибыль	%	8,0000	25,60	3355	

409	С123-020103-3407 23-020103-3407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	326,0000	1319,17	430049
		Итого прямые затраты:			1176,74	383617
		НР второго уровня	%	3,8000	44,72	14579
		Накладные расходы	%	--	44,72	14579
		Сметная прибыль	%	8,0000	97,72	31857
411	С121-130201-0508 21-130201-0508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,3598	201218,70	72398
		Итого прямые затраты:			179432,88	64560
		НР второго уровня	%	3,8000	6820,73	2454
		Накладные расходы	%	--	6820,73	2454
		Сметная прибыль	%	8,0000	14905,09	5363
412	С121-130201-0510 21-130201-0510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0079	206020,09	1628
		Итого прямые затраты:			183775,86	1452
		НР второго уровня	%	3,8000	6983,48	55
		Накладные расходы	%	--	6983,48	55
		Сметная прибыль	%	8,0000	15260,75	121
413	С123-021101-0114 23-021101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-50 (10-40) ПОШ ГОСТ 15180-86	1000шт	0,5260	61275,65	32231

		Итого прямые затраты:	1000шт		54659,65	28751	
		НР второго уровня	%	3,8000	2077,07	1093	
		Накладные расходы	%	–	2077,07	1093	
		Сметная прибыль	%	8,0000	4538,94	2387	
414	С123-021101-0145 23-021101-0145 РСНЬ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-300-(10)- ПОН ГОСТ 15180-86	1000шт	0,0020	459522,37	919	
		Итого прямые затраты:			409907,20	820	
		НР второго уровня	%	3,8000	15576,47	31	
		Накладные расходы	%	–	15576,47	31	
		Сметная прибыль	%	8,0000	34038,69	68	
423	Е11-310701-0601	Копер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	132,0000	5938,35	783862	60,9 246403
		Итого прямые затраты:			3430,49	452825	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			5297,18	699228	
		НР второго уровня	%	3,8000	201,29	26570	
		Накладные расходы	%	–	2067,98	272973	
		Сметная прибыль	%	8,0000	439,88	58064	
424	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНЬ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,1500	1053,83	13858	
		Итого прямые затраты:			940,05	12362	
		НР второго уровня	%	3,8000	35,73	470	
		Накладные расходы	%	–	35,72	470	
		Сметная прибыль	%	8,0000	78,06	1026	
425	С121-050101-0303 21-050101-0303 РСНЬ РК	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0295	227868,30	9891	

	2015 в ценах IV квартала 2017 года					
		Итого прямые затраты:			203265,09	8029
		НР второго уровня	%	3,8000	7724,07	305
		Накладные расходы	%	–	7724,07	305
		Сметная прибыль	%	8,0000	16879,13	667
426	С121-130201-0202 21-130201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759,0-87	т	0,0020	429628,42	859
		Итого прямые затраты:	т		383240,94	766
		НР второго уровня	%	3,8000	14563,16	29
		Накладные расходы	%	–	14563,16	29
		Сметная прибыль	%	8,0000	31824,33	64
427	С123-010103-0102 23-010103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	184,0000	468,65	86232
		Итого прямые затраты:	м		418,05	76921
		НР второго уровня	%	3,8000	15,89	2924
		Накладные расходы	%	–	15,89	2924
		Сметная прибыль	%	8,0000	34,71	6387
428	С123-0609001-0102 23-0609001-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода соединительные для электрических установок на напряжение до 450 В одножильные с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1320	12974,23	1713
		Итого прямые затраты:			11873,39	1528

НР второго уровня	%	3,8000	439,79	58	
Накладные расходы	%	–	439,79	58	
Сметная прибыль	%	8,0000	961,05	127	
Итого прямые затраты по смете				**21 637 634**	
Глава 8 Временные здания и сооружения					
Временные здания и сооружения 1,3%				281 289	
Итого по гл 8				281 289	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство					
Затраты на производство строительно-монтажных					
работ в зимнее время 3,119%				683 651	
Итого по главу 9				683 651	
Итого по главу 1-9				22 602 574	
Итого по сметному расчету в ценах 2017 г				22 602 574	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2кв 2018 г К=1,0599383				23 957 334	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,763				18 279 446	
НДС 12%				2 193 534	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость					
затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость				**20 472 980**	

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" _____ Бисембин Ж.Т.

Заместитель руководителя _____ Кузнецов Ж.Т.

ПОДРЯДЧИК

Прораб ЦрК "Грэнт" _____ Сращов Ж.К.

ТЕХНАДЗОР

Представитель ТОО "Актам Инжиниринг" _____ Каналин А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Представитель ТОО "ГИПРОГАЗ КАМПАНИ" _____ Кузенкова Ж.А.