Форма по приложению 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма

Генподрядчик: **ТОО "Иман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "АксарСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство 3-х этажного 45-ти квартирного жилого дома в г.Булаева ул.Луговая, 34 района Магжаа Жумабаева Северо-Казахстанской области (без внешних инженерных сетей и благоустройства территории)"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): №48/24 от 05.07.2024 г.

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Локальная смета №2-1-1. Общестроительные работы									
			Внутренняя отделка									
1	11	У6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,28	1422,82	8,83	13204	82	2543	7647	35142
						1139,98	4,55	10579	42		1668	
2	12	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м^2 окрашиваемой поверхности	3,12	1170,00	8,32	63320	451	13764	35523	51247
						907,33	4,30	49105	233		7907	
			Двери									
3	11	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков.	м^2	3,11	5863,62	1223,89	24099	5030	9853	7720	64120
						2242,30	366,40	9216	1506		2546	
4	12	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) двухстворчатых.	м^2	3,47	12104,00	--	54105	--	54105	--	58433
			Кровля									
5	23	У6111-0402-0202 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,3	4695,00	--	26292	--	26292	--	47365
			СП - 8%			--	--	--	--		2103	
6	24	У6111-0402-0103 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой/УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТКАНАЛОВ	м2 утепляемого покрытия	6,2	14211,99	2592,24	19939	3637	9452	7863	33026
			НР - 94%; СП - 8%			4882,55	1079,36	6850	1514		2224	
7	29	Е12-080101-0201 РСНБ РК 2022	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	62,3	649,00	--	40433	--	--	40433	74137

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%, СП - 8%			541,00	--	33704	--		33704	
8	30	У6111-0402-0103 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	62,3	891,00	--	55509	--	--	55509	63210
			НР - 72%, СП - 8%			123,60	--	7700	--		7700	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								426680
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								426680
			Итого по акту	тенге								426680
			НДС-12%	тенге		12%						51202
			Итого с НДС	тенге								477881

Генподрядчик: ТОО "Иман"

Директор _____ Садибеков Б.К.

Субподрядчик: ТОО "АксарСтрой"

Директор _____ Таукеев Н.