Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрінің міндетін
атқарушының 2015 жылғы 24
ақпандағы № 121 бұйрығына
4-қосымша

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2016 жылғы « 29 » шілде

Тапсырыс беруші **«Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы,

Ақтобе облысы, Шалқар қаласы, Әйтеке би,63

елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **25.07.2016 ж. «Ерзат» ӨК төрағасы К.К.Аликулов Ақтобе облысы Шалқар қаласы Әйтеке би,67**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **29.07.2016 ж.**

қорытынды күні,

«АЗИЗ-ПРОЕКТ» ЖШС директоры Б.М.Дастенова, техникалық қадағалау сараншылары Тулегенов Е.Б., Турумбетова Э.Ж.

аккредитация туралы куәлігіне сәйкес №00259 07.06.2016 ж.

ұйымның атауы, техникалық қадағалау саранпшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **25.07.2016 ж.**

қорытынды күні,

«Стройуниверсал» ЖШС директоры А.С.Ергалиев,

Лицензия ГСЛ №015368 23.06.2004 ж. негізінде

ұйымның атауы, авторлық қадағалау саранпшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

Ақтобе облысы Шалқар ауданы Бозой ауылы мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Ақтобе облысы Шалқар ауданы Бозой селосындағы аз қабатты тұрғын массивін

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау

электрмен қамту желілерінің құрылысы» жаңадан салу

техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) **2014 жылғы « 12 » ақпан №08 Бозой ауылдық округі**

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

_____

20___ жылғы «___» _____ № _____ шешімі.

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны _____

_____

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) **«Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ**

Бұйрық №127 05.09.2014 ж.

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Стройуниверсал» ЖШС

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

_____ жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы маусым 2016 ж.;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы шілде 2016 ж.;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: 2 ай

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 2 ай;

нақты 2 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
ВЛ-10 кВ	м	192,67		112,8	
ВЛ-0,4 кВ	м	856,5		913,5	
Жарықтандыру үшін желінің ұзындығы	м	0		100	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша	Нақты

	пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2		пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: **Электр желісінің жалпы ұзындығы – 1027,3 м, КТПН-160/6/04 – 1 дана,**

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша

ажыратқыш – 5 дана, опор СВА 105-3,5 – 16 дана, СВА 9,5-2А – 29 дана

оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы **9931,910** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **7107,387** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **2824,523** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **8542,337** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **7854,879** мың теңге; жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **687,458** мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Бозой селосындағы аз қабатты тұрғын массивін электрмен қамту желілерінің құрылысы»

объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші **К.А.Князбаев**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау **Б.М.Дастенова**

сараптаманың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **А.С.Ергалиев**

сараптаманың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) **К.К.Аликулов**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство сетей электроснабжения жилого массива малоэтажной застройки в с. Бозой Шалкарского района Актюбинской области"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2016 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	42	26.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство сетей электроснабжения жилого массива малоэтажной застройки в с. Бозой Шалкарского района Актюбинской области"	6 360 463	6 360 463	2 877 662	2 523 652	834 434	124 715	763 256	7 123 719
Итого за отч. м-ц: июнь 2016г.	6 360 463	6 360 463	2 877 662	2 523 652	834 434	124 715	763 256	7 123 719

Заказчик: _____ Князбаев К.
Руководитель ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство сетей электроснабжения жилого массива малоэтажной застройки в с. Бозой Шалкарского района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №01

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электрические сети ВЛ 10 кВ										
Раздел 1. Переходная анкерная опора ПА10-1 (1 шт)										
1	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами	1	3 155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
2	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	2	21 500		43000				
		шт								
3	30-19-62	Приставки для опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ 43-2	4	6 770,0		27080				
		шт								
4	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом в 2 слоя ж/б стоек	4,8	245,44	3,82	1178	18	220	0,212	1
		км трубопровода		37	1,44	179	7	118	0,007	0

5	2-1-237	Траверса ТМ6	0,023	154 400		3551				
		m								
6	2-1-237	Накладка ОГ5	0,0011	154400		170				
		m								
7	2-1-237	Накладка ОГ8	0,0031	154 400		479				
		m								
8	2-1-242	Хомут Х1 К=2,000;	0,0024	162700		390				
		m								
9	2-1-242	Хомут Х24 К=8,000;	0,0376	162700		6118				
		m								
10	1-4-14	Болт Б5	0,0006	313700		188				
		m								
11	2-1-242	Кронштейн У1	0,007	162700		1139				
		m								
12	2-1-242	Упор Г6 К=2,000;	0,0052	162700		846				
		m								
13	16-7-179	Проводник ЗП1	0,001	11 932		12				
		км								

14	18-4-291	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	1	446		446				
		шт								
15	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	1	12		12				
		шт								
16	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	163		326				
		м газопровода								
17	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	3	113		339				
		шт								
18	18-4-1082	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	6	603		3618				
		шт								
19	18-4-1373	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	3	241		723				
		шт								
20	18-4-1836	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б	3	389		1167				
		шт								
Раздел 2. Анкерная (концевая)опора А10-1 (1шт)										
21	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
22	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	2	21500		43000				

		задвижка или клапан								
23	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом в 2 слоя ж/б стоек	4,8	245,44	3,82	1178	18	220	0,212	1
		м2 поверхности		37,35	1,44	179	7	118	0,007	0
24	Е33-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	2	502,85	325,1	1006	650	560	1,01	2
		шт		177,75	89,01	356	178	105	0,33	1
25	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,0888	19 600		1740				
		м3								
26	2-1-237	Траверса ТМ6	0,023	154 400		3551				
		m								
27	2-1-237	Накладка ОГ5	0,0012	154400		185				
		m								
28	2-1-237	Накладка ОГ2 К=2,000;	0,0032	154 400		494				
		m								
29	2-1-242	Хомут Х1	0,0012	162700		195				
		m								
30	1-4-14	Болт Б5	0,0006	313 700		188				
		m								
31	2-1-242	Кронштейн У1	0,007	162 700		1139				
		m								
32	16-7-179	Проводник ЗП1 К=2,000;	0,004	11932		48				
		км								

33	18-4-276	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	1	575		575				
		шт								
34	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	1	12		12		0		
		шт								
35	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	163		326				
		шт								
36	18-4-2000	Зажимы соединительная плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	3	113		339				
		шт								
37	18-4-1082	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	6	603		3618				
		шт								
38	18-4-1373	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	3	241		723				
		шт								
39	18-4-1836	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ 51177-98	3	389		1167				
		шт								
Раздел 3. Переходная промежуточная опора ПП10-2 (3 шт)										
40	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) К=3,000;	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9
		опора		506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
41	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 К=3,000;	3	21 500		64500				

		шт								
42	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом в 2 слоя ж/б стоек К=3,000;	7,2	245,44	3,82	1767	28	330	0,212	2
		м2 поверхности		37,35	1,44	269	10	118	0,007	0
43	2-1-237	Надставка ТС1 К=3,000;	0,2295	154 400		35435				
		m								
44	2-1-242	Хомут Х1 К=3,000;	0,0036	162700		586				
		m								
45	2-1-242	Хомут Х25 К=12,000;	0,0588	162700		9567				
		m								
46	18-4-276	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	18	575		10350				
		шт								
47	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	18	12		216				
		шт								
48	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	3	163		489				
		шт								
49	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	18	113		2034				
		шт								
Раздел 4.Усторйство ответления на анкерной (концевой) опора УОК (1 шт)										
50	2-1-237	Траверса ТМ2	0,0109	154 400		1683				
		m								
51	2-1-242	Хомут Х1	0,0012	162 700		195				
		m								
52	16-7-179	Проводник 3П1	0,0012	11 932		14				
		км								

53	18-4-276	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	2	575		1150				
		шт								
54	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	2	12		24				
		шт								
55	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	6	113		678				
		шт								
Раздел 5. Устройство ответления на промежуточной опора УОП (1 шт)										
56	2-1-237	Траверса ТМ2	0,0109	154400		1683				
		m								
57	2-1-242	Хомут Х1	0,0012	162700		195				
		m								
58	16-7-179 .	Проводник 3П1	0,0006	11 932		7				
		кг								
59	18-4-276	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	3	575		1725				
		шт								
60	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	3	12		36				
		шт								
61	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	6	113		678				
		шт								
Раздел 6. Установка разъединителя на анкерной (концевой) опоре (2 шт)										
62	2-1-242	Кронштейн РА1 К=2,000;	0,0276	162 700		4491				
		m								
63	2-1-242	Кронштейн РА2 К=2,000;	0,004	162700		651				

		m								
64	2-1-242	Кронштейн РА4 К=2,000;	0,003	162 700		488				
		m								
65	2-1-242	Кронштейн РА5 К=2,000;	0,003	162700		488				
		m								
66	2-1-242	Вал привода РАЗ К=4,000;	0,048	162700		7810				
		m								
67	2-1-242	Хомут Х7 К=6,000;	0,0042	162 700		683				
		m								
68	2-1-242	Хомут Х8 К=2,000;	0,0016	162700		260				
		m								
69	16-7-179	Проводник ЗП1	0,0009	11932		11				
		км								
70	18-4-276	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	8	575		4600				
		шт								
71	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=8,000;	8	12		96				
		шт								
72	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 К=6,000;	6	113		678				
		шт								
73	80-1-1 (пл)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (с приводом)	2	21749,82		43500				
		шт								

74	16-7-28	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 (ошиновка)	0,0024	165875		398				
		m								
75	1-4-14	Болты нестандартные для конструкций с гайками и шайбами, длина до 600 мм К=22,000;	0,00176	313 700		552				
		m								
76	18-4-2447	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	12	348		4176				
		шт								
Установка КТПН 160 кВа										
Раздел 1 Строительные работы										
1	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	3,47	167,4	0	581	0	656	1,18	4
		м3 грунта		167,4	0	581	0	113	0	0
2	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	3,47	122,18	0	424	0	479	0,885	3
		м3 грунта		122,18	0	424	0	113	0	0
3	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,2	1 733,2	97,07	2080	116	210	0,78	1
		м3 основания		112,5	36	135	43	118	0,18	0
4	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	4	1 090,46	598,4	4362	2394	2294	1,18	5
		шт сборных конструкции		195,53	214,16	782	857	140	0,911	4

5	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	0,864	11 800		10195				
		м3								
6	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,864	107		92				
		м3								
7	Е11-3-2	Устройство гравийного площадки слоем 50 мм	2	2 793,38	73,98	5587	148	1151	2,91	6
		м3 подстилающего слоя		441	27	882	54	123	0,14	0
8	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	10,8	245,44	3,82	2651	41	494	0,212	2
		м2 поверхности		37,35	1,44	403	16	118	0,007	0
Раздел 2 Монтажные работы										
9	Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВа	1	16 463	10590	16463	10590	6648	27	27
		подстанция		4680	2318	4680	2318	95	13,545	14
10	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	8	431,6	21,6	3453	173	1154	0,9	7
		шт		149	2,9	1192	23	95	0,017	0
11	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	55	61,9	3,3	3405	182	1223	0,14	8
		м		23	0,4	1265	22	95	0,002	0

12	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0755	59 500		4492				
		m								
13	1-1-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0695	60 200		4184				
		m								
Раздел 3 Оборудование										
14	75-4-37	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПН-160 кВА; ВВ/ВВ	1	515 100		515100				
		шт								
15	75-3-5	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 160/6-10 У1	1	261 000		261000				
		шт								
16	75-6-113	Разрядники полимерные РВН-0,5	3	449		1347				
		шт								
17	80-1-2(пл)	Счетчик Меркурий 230 ART-02 PQRSIN 3ф 10-100А многотарифный	1	13 487,14		13487				
		шт								
Раздел 4 Сетчетое ограждение КТПН разм.4х5м										
18	Е7-24-11	Установка металлических оград высотой до 2 м из сетчатых панелей по металлическим столбам без цоколя	16	608,87	240,24	9742	3844	7059	1,42	23

		м оград		249,75	65,38	3996	1046	140	0,2351	4
19	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	1 859,35	33,47	1859	33	2027	7,85	8
		шт		1435,5	12,65	1436	13	140	0,0617	0
20	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d=2,5мм	32	187		5984				
		м2								
21	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,2564	47 200		12102				
		т								
22	1-1-682	Проволока из низкоуглеродистой черной стали (ОЧ), термически обработанной, общего назначения, высшего качества, d=6,0-6,3 мм	38	29		1102				
		кг								
23	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D57 мм, толщина стенки 3,0 мм	24	250		6000				
		м								
24	Е13-26-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773	34	46,1	0,05	1567	2	85	0,0137	0
		м2		2,75	0,02	94	1	90	0,0001	0
Воздушная линия 0,4 кВ										
Раздел 1 Промежуточная опора П1-4 (29шт)										
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	29	1 534,11	878,23	44489	25469	22919	3,06	89
		опора		506,25	246,42	14681	7146	105	1,03	30

2	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	29	13 200		382800				
		шт								
3	2-1-237	Траверса ТН2К=58,000;	0,1566	154 400		24179				
		m								
4	2-1-242	Хомут Х10К=58,000;	0,0696	162 700		11324				
		m								
5	16-7-179	Проводник ЗП2	43,5	11 932		519042				
		км								
6	1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	1,16	6 500		7540				
		100 шт								
7	18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	116	8		928				
		шт								
8	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	29	113		3277				
		шт								
9	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	29	155		4495				
		шт								
Раздел 2 Концевая опора К1-4 (4шт)										
10	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	4	1 534,11	878,23	6136	3513	3161	3,06	12
		опора		506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4

11	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	4	21 500		86000				
		шт								
12	2-1-237	Траверса ТН2К=8,000;	0,0216	154 400		3335				
		m								
13	2-1-242	Хомут Х10К=8,000;	0,0104	162 700		1692				
		m								
14	16-7-179	Проводник ЗП2	6,4	11 932		76365				
		км								
15	1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,16	6 500		1040				
		100 шт								
16	18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	16	8		128				
		шт								
17	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	20	113		2260				
		шт								
18	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	4	155		620				
		шт								
Раздел 3 Угловая анкерная опора УА1-4 (1шт)										
19	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	1 534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1

20	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	1	21 500		21500				
		шт								
21	2-1-237	Траверса ТН2К=4,000;	0,0108	154 400		1668				
		m								
22	2-1-242	Хомут Х10К=2,000;	0,0026	162 700		423				
		m								
23	16-7-179	Проводник ЗП2	0,0016	11 932		19				
		км								
24	1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,08	6 500		520				
		100 шт								
25	18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	8	8		64				
		шт								
26	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	13	42		546				
		шт								
27	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	1	155		155				
		шт								
Раздел 4 Переходная промежуточная опора ПП1-4 (4шт)										
28	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	4	1 534,11	878,23	6136	3513	3161	3,06	12
		опора		506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4

29	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	4	21 500		86000				
		шт								
30	2-1-237	Траверса ТН2К=4,000;	0,0376	154 400		5805				
		m								
31	2-1-237	Надставка ТС3 К=4,000;	0,1096	154 400		16922				
		m								
32	16-7-179	Проводник ЗП2	0,0016	11 932		19				
		км								
33	1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,32	6 500		2080				
		100 шт								
34	18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	32	8		256				
		шт								
35	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	36	42		1512				
		шт								
36	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	4	155		620				
		шт								
Итого стоимость строительство						2571764	58225	60 438		235
В т.ч. Оборудование						39580	15797			68
Накладные расходы, тенге						834434				
Заработная плата, тенге						60438				
трудоемкость, чел-ч						9066				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						30				
						107866				

ВСЕГО прямые затраты ,тенге				2740068				
Глава 8 Временные здания и сооружения								
Временные здания и сооружения 2,8%				53358				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				8004				
Итого по главе 8				53358				
Итого по главам 1-8				2793426				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
Дополнительные затраты при производстве								
работ в зимнее время (2,9%)				56811				
Затраты на выслугу лет 1%				19590				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				7836				
Итого по главе 9				84237				
Итого по главам 1-9				2877662				
Итого по сметному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				2877662				
в текущих ценах 2014 года, К=2,557				7358182				
Договорная сумма согласно скидка по тендру				6235748				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				124715				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				6360463				
НДС (12%)				763256,0				
Стоимость строительства				7123719,0				

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Князбаев К.

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ" Дастенова Б.М.

Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство сетей электроснабжения жилого массива малоэтажной застройки в с. Бозой Шалкарского района Актюбинской области"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2016 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	42	26.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство сетей электроснабжения жилого массива малоэтажной застройки в с. Бозой Шалкарского района Актюбинской области"	8 158 168,01	652 822,01	285 863	354 158	0	12 800	78 338,64	731 160,65
Итого за отч. м-ц: июль 2016г.	8 158 168,01	652 822,01	285 863	354 158	0	12 800	78 338,64	731 160,65

Заказчик: _____ Князбаев К.
Руководитель ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: "Строительство сетей электроснабжения жилого массива малоэтажной застройки в с. Бозой Шалкарского района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №02

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2016 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 4-1-1										
Электрические сети ВЛ 10 кВ										
Раздел 8. Монтажные работы										
77	Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	0,193	41504,56	31105,06	8010	6003	3155	51,1	10
		км линии		9157,5	6414,57	1767	1238	105	22,72	4
78	16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 50/8 мм2	0,114	165875		18910				

		т								
79	Е33-111-8	Добавлять к расценке 33-109-6 или исключать при изменении количества опор на 1 км ВЛ	4	2673,15	2069,02	10693	8276	3114	2,12	8
		опора		393,75	347,67	1575	1391	105	1,16	5
80	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	26	53,87	12,24	1401	318	861	0,18	5
		м шин заземления		29,25	2,25	761	59	105	0,01	0
81	4-1-33	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d=16 мм	0,0411	58 000		2384				
		т								
82	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ (заземление разъединительного пункта-горизонтальный контур)	40,6	53,87	12,24	2187	497	1343	0,18	7
		м шин заземления		29,25	2,25	1188	91	105	0,01	0
83	4-1-30	Арматурные заготовки, не собранные в	0,0252	58 800		1482				
		т								
Локальная смета 4-1-3										
Воздушная линия 0,4 кВ										
Раздел 5 Монтажные работы										

37	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	4,542	7 259,41	4310,78	32972	19580	18669	16,1	73
		км линии		2745	1169,46	12468	5312	105	4,45	20
38	16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 50/8 мм2	0,6681	165 875		110821				
		m								
39	16-7-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 35/6,2 мм2	0,1652	164 403		27159				
		m								
40	Е33-118-1	Монтаж контура заземлния опор ВЛ 0,38-10 кВ	46,8	53,87	12,24	2521	573	1548	0,18	8
		м шин заземления		29,25	2,25	1369	105	105	0,01	0
41	4-1-33	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатанная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d=16 мм	0,074	58 000		4292				
		m								
Итого стоимость строительство						222832	35247	28 690		112
						19127	8196			29
В т.ч. Оборудование						0				

Накладные расходы, тенге				28690				
Заработная плата, тенге				4303				
трудоемкость, чел-ч				14				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6.00%, тенге				15091				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге				266613				
Глава 8 Временные здания и сооружения								
Временные здания и сооружения 2.8%				7465				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				1120				
Итого по главе 8				7465				
Итого по главам 1-8				274078				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
Дополнительные затраты при производстве								
работ в зимнее время (2.9%)				7948				
Затраты на выслугу лет 1%				2741				
Затраты на дополнительные отпуска, 0.4%				1096				
Итого по главе 9				11785				
Итого по главам 1-9				285863				
Итого по сметному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				285863				
в текущих ценах 2014 года, К=2.557				730953				
Договорная сумма согласно скидке по тендеру				640022				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				12800				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				652822,01				
НДС (12%)				78338,64				
Стоимость строительства				731160,65				

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Князбаев К.

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ" Тулегенов Е.Б.