Қазақстан Республикасы
Ақтөбе облысы
"Қобда аудандық
сәулет, қала құрылысы
және құрылыс бөлімі"
мемлекеттік мекемесі
№ 54
«09» 06 2018 ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

" 09 " июня 2018 г

Заказчик **ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», Актюбинская обл., Кобдинский р-н, с.Кобда**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения на основании:

Декларации о соответствии **от 07.06.2018 г. Производственный кооператив «Ерзат» , Аликулов К.К., Актюбинской олб, г. Шалкар, Айтеке би 67**,
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 07.06.2018 г., ТОО «МАСТЕР Металл ПластАктобе», Досов Р.И., г. Актобе ,пр-кт 101 стрелковой бригады,16,75**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 07.06.2018 г., ТОО «ONYX PROJECT» Биманов А.А.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжения) к 161 участкам в новом жилом массиве в с.Кобда, Кобдинского района, Актюбинской области.**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **с.Кобда, Кобдинского района, Актюбинской области.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от №14 от "13" 02 20167 года ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры,

градостроительства и строительства»
_____;
наименование органа вынесшего решени

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ___**KZ83REA00089391 от 09.04.2017 г., ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области»**_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) _____**«ONYX PROJECT» б/номера**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) _____**ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____**апрель 2017**_____;
месяц, год

окончание работ __**июнь 2017**_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____2_____;
фактически, месяц:_____ ___**2**___;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
КТПГ-250-6-10/0,4	шт	1	1	1	1
КТПГ-160-6-10/0,4	шт	1	1	1	1
Опоры СВ 110-5	шт	41	41	41	41
Опоры СВ 105-3,5	шт	9	9	9	9

Опоры СВ 95-2А	шт	197	197	197	197
Провод СИП 2 3х5+50+2х25	м	1265	1265	1265	1265
Провод СИП 2 3х95+95+2х25	м	1650	1650	1650	1650
Провод СИП 2 3х70+70+2х25	м	2673	2673	2673	2673
Провод СИП 3 1х50	м	1750	1750	1750	1750
Кабель силовой АВБбШв 4*70	м	90	90	0	0
Кабель силовой АВБбШв 4*25	м	90	90	0	0
Кабель силовой АпвПу3*70	м	73	73	62	62
Светильник ЖКУ74-150 (замена на светодиодный)	шт	129	129	129	129
Разъединитель РЛНД-1-10Б/400	шт			2	2

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **КТПГ-2шт, опоры ж/бетонные с подкосами , Провод СИП 2 3х95+95+2х25, Провод СИП 2 3х70+70+2х25, Провод СИП 3 1х50,**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **45635,397** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **32058,361** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **8687,529** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **45635,397** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **32058,361** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **8687,529** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжения) к 161 участкам в новом жилом массиве в с.Кобда, Кобдинского района, Актюбинской области..**
принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ **Ногаев.О**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____ **Досов Р.И**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ **Кранина О.Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

ТОО «Орух Project»
Эксперт
КРАНИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
Аттестат № KZ04VJE00026800
от 29. 05. 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ **Аликулов К.К**
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

Заказчик : ГУ" Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) 161 участка в новом жилом массиве в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2018 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	14	04.04.2018г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2016 года	Стоимость оборудования в ценах 2016 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительства инженерно-коммуникационный инфраструктыры(электроснабжения)161участка в новом жилым массиве в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области	13 277 528	13 277 528	0	13 277 528	0	0	1 593 303	14 870 831
Итого за отч. м-ц: май 2018г.	13 277 528	13 277 528	0	13 277 528	0	0	1 593 303	14 870 831

Заказчик: _____Ногаев.О
Руководитель ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: _____Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Приложение 2 к ГНОССС в РК
Форма № КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г

Заказчик: ГУ" Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) 161 участка в новом жилом массиве в селе Кобда

АКТ №01

приемки выполненых строительно-монтажных работ за май месяц 2018года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 3 Узел перехода АС в СИП-3								
35	13-080202-0504	Траверса. Монтаж на опоре	шт.		2	940	1880	42,8 / 455
36	24-040207-1920	Траверсы ТМ74 ГОСТ Р 51177-98	шт.		1	28445,38	28445	–
37	24-040207-1917	Траверсы ТМ73 ГОСТ Р 51177-98	шт.		1	28470,94	28471	–
38	24-040207-0711	Хомут Х51 ГОСТ Р 51177-98	т		0,0038	100838,22	383	–
39	24-040207-3986	Заземляющий проводник ЗП1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		1	928,2	928	–
40	21-130202-0106	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т		0,00006	599990,94	36	–

41	24-040109-1201	Изоляторы штыревые IF 27 ГОСТ 30531-97	шт.		3	10198,97	30597	–
42	24-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.		3	47,62	143	–
43	24-040207-3132	Зажимы плашечные CD 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.		2	665,09	1330	–
44	24-040207-4701	Вязка спиральная СВ-35 ГОСТ Р 51177-98	комплект		2	452,96	906	–
Раздел 4 ВЛ-10кВ								
45	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		18	5822,78	104810	61,7 / 35450
46	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		2	11924,5	23849	61,7 / 8096
47	21-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.		9	30396,79	273571	–
48	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.		13	30215,5	392802	–
49	11-330107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	м3 сборных ж/б конструкций		0,2	6425	1285	61,7 / 521

50	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		0,2	35161,65	7032	–
51	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		60,5	720,96	43618	50,8 5346
52	24-040207-1918	Траверсы ТМ65 ГОСТ Р 51177-98	шт.		1	29384,15	29384	–
53	24-040207-1921	Траверсы ТМ66 ГОСТ Р 51177-98	шт.		1	12026,17	12026	–
54	21-060601-0801	Кронштейн У52	т		0,007	264123,29	1849	–
55	21-130814-2802	Стяжки Г1	т		0,0228	134774,64	3073	–
56	24-040207-3986	Проводник заземляющий ЗП1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		2	928,2	1856	–
57	24-040207-1930	Траверсы ТМ63 ГОСТ Р 51177-98	шт.		7	43278,75	302951	–
58	24-040207-0711	Хомут Х51 ГОСТ Р 51177-98	т		0,0133	100838,22	1341	–
59	24-040207-1911	Траверсы ТМ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.		11	41458,43	456043	–
								–

60	24-040207-0711	Хомут Х1 ГОСТ Р 51177-98	т		0,0132	100838,22	1331	
61	24-040207-1918	Траверсы ТМ53 ГОСТ Р 51177-98	шт.		1	29384,15	29384	–
62	24-040207-1921	Траверсы ТМ54 ГОСТ Р 51177-98	шт.		1	12026,17	12026	–
63	21-060601-0801	Кронштейн У1	т		0,007	264123,29	1849	–
64	24-040109-1201	Изоляторы штыревые IF 27 ГОСТ 30531-97	шт.		56	10198,97	571142	–
65	24-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.		56	47,62	2667	–
66	24-040207-3132	Зажимы плашечные CD 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.		24	665,09	15962	–
67	24-040106-0315	Изоляторы подвесные полимерные SML 70/20 ГОСТ 28856-90	шт.		12	17456,99	209484	–
68	24-040203-0303	Зажимы натяжные болтовые PAZ 3 ГОСТ Р 51177-98	шт.		12	4101,43	49217	–
69	24-040204-1824	Соединитель UU 7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.		12	837,52	10050	–
70	24-040207-4701	Вязка спиральная СВ-35 ГОСТ Р 51177-98	комплект		112	452,96	50732	–
71	21-130201-0308	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг		3,218	190,46	613	–
Раздел 5 ВЛ-0,4кВ								
74	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		139	5822,85	809376	61,7 273751

75	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		27	11925,19	321980	61,7 / 109289
76	11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора		12	18411	220932	61,7 / 74719
77	21-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.		197	21935,69	4321331	–
78	21-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.		32	30396,79	972697	–
79	11-330107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	м3 сборных ж/б конструкций		4,7	6420,21	30175	61,7 / 12249
80	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		4,7	35161,65	165260	–
81	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		480,9	720,95	346705	50,8 / 42496
82	24-040207-3986	Проводник заземляющий ЗП6 ГОСТ Р 51177-98	шт.		73	928,2	67759	–
83	23-021104-0405	Кронштейн У4	кг		351	511,02	179368	–

84	21-130814-2802	Стяжки Г11	т		0,7238	134774,64	97550	–
85	24-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м		418	46,28	19345	–
86	24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.		418	66,3	27713	–
87	24-040207-2310	Кронштейн CS 10.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.		84	1530,1	128528	–
88	24-040207-3132	Зажимы плашечные CD 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.		215	665,09	142994	–
89	24-040207-3210	Зажимы анкерные (СИП) DN 80 ГОСТ Р 51177-98	шт.		23	4408,85	101404	–
90	24-040207-0718	Хомут стяжной Е 260 ГОСТ Р 51177-98	кг		295	176,46	52056	–
91	24-040207-5034	Зажим для многократного подключения Р 71 ГОСТ Р 51177-98	шт.		179	2465,39	441305	
92	24-040207-3201	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.		61	1707,88	104181	–
93	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.		81	15,3	1239	–
94	21-130816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 800	комплект		33	1520,29	50170	–
95	24-040207-5034	Зажим для многократного подключения Р 72 ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	2465,39	14792	–
96	21-130816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект		113	1520,29	171793	–

Итого прямые затраты по смете	**11 491 720**
в.том числе	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	562 372
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	12 054 092
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	511 094
Итого, тенге	12 565 186
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 005 215
Итого по разделу на подряд, тенге	**13 570 400**

Глава 8 Временные здания и сооружения				
Временные здания и сооружения 2,4%			325690	
Итого по гл 8			325 690	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
Затраты на производство строительно-монтажных				
работ в зимнее время (2,7405%)			380822	
Итого по главу 9			380822	
Итого по главу 1-9			14 276 912	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 3кв 2016г			14 276 912	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,93			13 277 528	
НДС 12%			1 593 303	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и			**14 870 831**	
затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость				

Заказчик:Руководитель ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Ногаев.О

Подрядчик: Зам .председатель ПРК "Ерзат" Макаш Х.О.

Технадзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" Досов Р.И

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская обл., Хобдинский район, Кобдинский с.о., с. Кобда, ул. Астана, дом № 48**	**100240020448**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный кооператив "Ерзат",Республика Казахстан, Актюбинкая область, г.Шалкар, Айтеке би, дом № 67**	**920940000559**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №14 от 04.04.2018г.

Номер документа	Дата составления
8	8.06.18г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) к 161 участкам в новом жилом массиве с. Кобда Кобдинского района, Актюбинской области"			Работа	1	27 570 088,02	27 570 088,02	27 570 088,02
				Итого	1	x	27 570 088,02	27 570 088,02

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 8.06.18г

М.П.

Заказчик: ГУ" Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) 161 участка в новом жилом массиве в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области"

Приложение 2 к ГНОССС в РК
Форма № КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г №73

АКТ №01

приемки выполненых строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1 КТПН 10/0,4кВ								
1	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		4	1102,25	4409	59,1 / 2606
2	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		4	4702,25	18809	50,8 / 2126
3	11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		6	3368,5	20211	62,1 / 5786
4	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		4,89	19582,42	95758	–
5	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		21,6	720,93	15572	50,8 / 1909
6	13-080101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция		2	54369	108738	42,8 / 26545

7	51-080102-0106(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.		1	3191042	3191042	–
8	51-080102-0104(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.		1	3008717	3008717	–
9	51-080101-0106(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.		1	844924	844924	–
10	51-080101-0105(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.		1	682510	682510	–
11	13-080208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.		56	2904,68	162662	42,8
								13197
								42,8

12	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		60	423,33	25400	2996
13	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		9,55	1102,3	10527	59,1 / 6221
14	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		9,55	632,46	6040	59,1 / 3570
Раздел 2 КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ								
15	11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной до 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта		13,83	42,01	581	59,1 / 114
16	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта		1,5	1322,67	1984	59,1 / 1173
17	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1,5	632,67	949	59,1 / 561
18	11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		13,83	23,43	324	59,1 / 55
19	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		13,83	115,98	1604	59,1 / 718
20	11-221401-0208	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания		49	8388,22	411023	62,1 / 118658
21	11-221401-0301	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		49	961,86	47131	62,1 / 21152

22	23-010501-1512	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90x8,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		49	1324,38	64895	–
23	13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		180	271,69	48905	42,8 / 12718
24	23-060137-0709	Кабели силовые АВБбШв 4x70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км		0,0918	1906142,92	174984	–
25	23-060137-0706	Кабели силовые АВБбШв 4x25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км		0,0918	902268,12	82828	–
26	13-080201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		73	256,29	18709	42,8 / 4518
27	23-060612-1407	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3x70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км		0,07446	4504895,94	335435	–
28	13-080201-2507	Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.		10	26456,9	264569	42,8 / 46272
29	23-061703-1505	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, 3КНТп 70/120 ГОСТ 13781.0-86	шт.		2	21210,25	42421	–
30	23-061703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4КнТп-70/120 ГОСТ 13781.0-86	шт.		4	9539,5	38158	–

31	23-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4КнТп-25/50 ГОСТ 13781.0-86	шт.		4	7152,55	28610	–
32	13-100904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля		0,055	58654,55	3226	42,8 / 629
33	29-010101-0101(пл)	Лента сигнальная ЛСЭ-450 "Осторожно кабель"	м		10	112	1120	–
34	29-010101-0101(пл)	Лента сигнальная ЛСЭ-150 "Осторожно кабель"	м		45	45	2025	–
Раздел 4 ВЛ-10кВ								
72	11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		1,75	48213,14	84373	61,7 / 36087
73	23-061201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005К=1,020;	км		1,785	259707,11	463577	–
Раздел 5 ВЛ-0,4кВ								
97	11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		5,588	48212,78	269413	61,7 / 115230
98	23-061201-0342	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х50+25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005К=1,070;	км		1,35355	1087864,31	1472479	–
99	23-061201-0356	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х95+1х95+25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005К=1,070;	км		1,7655	1822456,82	3217548	–

100	23-061201-0348	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х70+1х70+25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005К=1,070;	км		2,86011	1171337,23	3350153	–
Раздел 6 Заземление опор								
101	11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления		64	170,16	10890	61,7 / 5456
102	21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т		1,501	152715,91	229227	–
Раздел 7 Светильники уличного освещения								
103	13-080103-3603	Металлические конструкции. Монтаж конструкций кронштейна	т		1,045	206577,99	215874	42,8 / 20615
104	24-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т		0,387	100838,22	39024	–
105	13-080305-0502	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт.		129	3367,22	434371	42,8 / 156784
106	23-070103-0414	Светильники, тип ЖКУ 16-150-001 ГОСТ 8045-82	шт.		129	18399,57	2373545	–
107	24-040207-3986	Проводник заземляющий ЗП6 ГОСТ Р 51177-98	шт.		129	928,2	119738	–
108	23-061401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2К=1,020;	км		0,59211	204155,48	120883	–

Итого прямые затраты по смете 22 165 893

в.том числе

Накладные расходы I уровня, тенге	610 696
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	22 776 589
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	965 727
Итого, тенге	23 742 317
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 899 385
Итого по разделу на подряд, тенге	**25 641 702**

Глава 8 Временные здания и сооружения				
Временные здания и сооружения 1,3%				
Итого по гл 8			333 342	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
Затраты на производство строительно-монтажных				
работ в зимнее время (1,512%)			387703	
Итого по главу 9				
Итого по главу 1-9			26 362 747	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 3кв 2016г			26 362 747	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,93			24 616 150,02	
НДС 12%			2 953 938	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,за			**27 570 088,02**	
затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость				

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Ногаев О.

Подрядчик: Зам .председатель ПРК "Ерзат" Макаш Х.О.

Технадзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" Досов Р.И.