Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«07» июня 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ПК «Ерзат» Актюбинская область, г.Шалкар, ул. Айтеке би, 67
наименование организации, юридический адрес

в лице Аликулов Каржаубай Койшыбайулы
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **СМР по объекту: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) к 161 участкам в новом жилом массиве с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Ногаев О.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «АСМ-2012»;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «ONYX PROJECT» б/номера
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
КТПГ-250-6-10/0,4	шт	1	1	1	1
КТПГ-160-6-10/0,4	шт	1	1	1	1

Опоры СВ 110-5	шт	41	41	41	41
Опоры СВ 105-3,5	шт	9	9	9	9
Опоры СВ 95-2А	шт	197	197	197	197
Провод СИП 2 3х5+50+2х25	м	1265	1265	1265	1265
Провод СИП 2 3х95+95+2х25	м	1650	1650	1650	1650
Провод СИП 2 3х70+70+2х25	м	2673	2673	2673	2673
Провод СИП 3 1х50	м	1750	1750	1750	1750
Кабель силовой АВБбШв 4*70	м	90	90	0	0
Кабель АВБбШв 4*25	м	90	90	0	0
Кабель силовой АпвПу 9*70	м	73	73	62	62
Светильник ЖКУ74-150 (замена на светодиодный)	шт	129	129	129	129
Разъединитель РЛНД-1-10Б/400	шт			2	2

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир в том числе						

однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **КТПГ-2шт, опоры ж/бетонные с подкосами, Провод СИП 2 3х95+95+2х25, Провод СИП 2 3х70+70+2х25, Провод СИП 3 1х50.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2017г.;

месяц, год

окончание работ июнь 2017г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 ;

фактически, месяц: 2 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **СМР по объекту: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) к 161 участкам в новом жилом массиве с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ПК «Ерзат» в лице председателя Аликулов Каржаубай Койшыбайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата (при наличии)

МП