Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "MJM Stroy" г.Алматы ул.Маркова д.22/37 н.п.4 каб.12 БИН: 080440002054**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Жанатоган Каркаралинского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда №26 от 15.09.2024 г.

Акт выполненных работ № 1

за октябрь 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**45823**
	Раздел 1.	**Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)**				**19345**
	Подраздел 1.1.	**Водопровод**				**18240**
1	**Е11-10101-362** **1101-0101-0362** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**8,6**	**367**	**3156**
2	**Е11-10205-502** **1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**0,96**	**3 933**	**3776**
3	**Е11-10104-402** **1101-0104-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**8**	**95**	**760**
4	**Е11-10201-501** **1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**8**	**624**	**4992**
5	**Е11-220501-422** **1122-0501-0422** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,002**	**1 350 720**	**2701**
6	**Е11-220501-401** **1122-0501-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,002**	**1 427 537**	**2855**

1	2	3	4	5	6	7
	Подраздел 1.2.	**Канализация**				**1105**
7	**Е11-231401-102** **1123-1401-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 37*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**2,5**	**442**	**1105**
	Раздел 2.	**Наружное электроснабжение ЭСН**				**26478**
	Подраздел 2.1.	**Строительство ЛЭП-10кВ [КЛ-10кВ]**				**23367**
8	**Ц13-80201-301** **1308-0201-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**8**	**789**	**6312**
9	**Ц13-80201-204** **1308-0201-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**9**	**1 895**	**17055**
	Подраздел 2.2.	**Сети 0,4 кВ**				**3111**
10	**Ц13-80201-201** **1308-0201-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**3**	**1 037**	**3111**
		Итого по акту			**45 823**	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целов (общеплощадочные затраты) 7,3%				**3 345,08**
		итого				**49 168,08**
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями 0,3%				**147,50**
		итого				**49 315,58**
		сметная прибыль 5%				**2 465,78**
		непредвиденные работы и затраты 5%				**2 465,78**
		итого				**54 247,14**
		в том числе на II квартал 2024г., доля - 48%, к - 1,0368				**26 996,85**
		в том числе на III квартал 2024г., доля - 52%, к - 1,0557				**29 779,73**
		итого				**56 776,58**
		итого с учетом				**55 641,05**
		ндс 12%				**6 676,93**
		итого с ндс				**62 317,97**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454

Директор_____ Дзюба И.А.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "MJM Stroy"
БИН 080440002054

Директор_____ Сихимбаев О. Ш.