Приложение 3
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235 Форма

Декларация о соответствии

«_25__»___август__ 2017 г.

Подрядчик (Генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «НСК МВМ CONSTRUCTION » , город Алматы, ул. Кабдолова 16**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Маханбеталиев Куат Токтарбаевича**
фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя организации

по объекту «**Строительство пристройки на 300 мест, к СШ им А.Бейсеуова в с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого **Государственное учреждение « Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области » Акегулов М.Н.тел. (72770) -2-07-94**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) , государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «УниверсалСтройСервис»**
наименование организации
3. Субподрядные организации: **ТОО «СагиСтройГрупп»**
наименование организации

Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью «ТалдыкорганГеодезияКварц» Абишев О.К.**
наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а) **приказом № 26 руководителя ГУ «Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области» от 31 август 2016 года;**
наименование организации и утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг) :

Мощность,производительность и так далее	Единица измерения	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пукового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пукового комплекса или очереди

Пристройка на 300 мест имеет следующие показатели:

Общая площадь	м2	3071,83		3071,83	
число этажей	этаж	2		2	
Общий строительный объем	м3	11464,55		11464,55	
в том числе подземной части	м3	-			
Площадь встроенных,встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-			

	число квартир	площадь квартир м2		число квартир	площадь квартир м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **здание школы имеет сложную конфигурацию в плане и разделено антисеемическими швами на отдельные блоки. Школа состоит из шести блоков, из них, одно-этажное три блока и двух-этажное три блока. Блок 1,2,3,4 рамная конструктивная система в виде полного пространственного ригельного каркаса, имеющего все жесткие узлы соединений колонны ригелей, высота здания по 3м. Блок 5 комбинированная в продольном направлений рамная схема в поперечном – рамно – связывая конструктивная система, имеющая все жесткие узлы соединение колонны регилей, высота здания 4,7 м., колонн с остальными балками. Блок 6 продально – стеновая система, где несущие стены объеденены для совместной работы горизонтальными дисками перекрытия, высота здания 3 м. Крыша чердачная с покрытием кролич и металлочерепицей по деревянной обрешетке и стропильным конструкциям, с неорганизованным водостокам. Наружная отделка – улучшенная штукатурка по сетке с последующей окраской фасадной краской. Утеплитель наружных тен – минераловатные плиты, типо «Изотерм» толщиной 100 мм. Бетонная относка шириной – 1м. Котельная – здание одно-этажное, без подвала, близкая квадратной форме в плане с размерами в осях 10х6,5, высота здания 3 м. Уборная на 10 очков. Здание одно-этажное, в форме прямоугольника в плане, с размерами в осях 2,34х11,7м, высота здания 2,36 м. Проектом предусмотрено наружные сети, тепловые сети от зданий котельной до**

школы, наружные сети водоснабжения канализации, внутренние сети водоснабжения канализации, наружный газопровод, сети электроснабжения и наружные сети связи.
Краткие технические характеристики особенностями его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количество согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **17.10.2016 г.;**
месяц, год

окончание работ **25.08.2017 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме ил по проекту организации строительства **9 месяцев**;
фактически **10 месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

РДТ «Алматытелеком»
Ауельбеков А.Б. начальник Жамбылского линейно-технического цеха
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата

АО «Алматыгазсервис»
Президент Сексенбаева А.Ж.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата

АО «АЖК Жамбылского РЭС»
Мустахметов Б.М. начальник Жамбылского РЭС
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата

«РГКП на ПВХ Каргалы су»
Белесбеков Ш.Ш. директор
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата

Подрядчик (Генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство пристройки на 300 мест, к СШ им.А.Бейсеуова в с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области**»
наименовании объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранить дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (Генеральный подрядчик)
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION »
Директор Маханбеталиев К.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя,подпись,дата

Подрядчик (Генеральный подрядчик)
ТОО «УниверсалСтройСервис»»
Директор Нурсеіт А.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя,подпись,дата

Подрядчик (Генеральный подрядчик)
ТОО «СагиСтройГрупп»
Директор Мусиев С.Р.
фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя,подпись,дата

НӨМІРЛЕНІП МӨР
БАСЫЛЫП
ТІГІЛЕТІН ПАРАҚ