Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №60 от 09 августа 2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в мкр Юность г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		60	09.08.2016 г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №1 Общестроительные работы (2-1-1)	115 661 647	103 269 328							12 392 319	115 661 647
Акт №2 Технологическое оборудование (2-1-7)	13 799 947	12 321 381							1 478 566	13 799 947
Акт №3 Лифты (2-1-8)	9 130 178	8 151 945							978 233	9 130 178
ВСЕГО выполнено:	**138 591 772**	**123 742 654**							**14 849 118**	**138 591 772**

ИТОГО к оплате с НДС 12%	**138 591 772**									**138 591 772**
К оплате за текущий месяц: Сто тридцать восемь миллионов пятьсот девяносто одна тысяча семьсот семьдесят два тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №60 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в мкр Юность г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Строительство жилого дома

Акт № 1
приемки выполненных работ за сентябрь 2016 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А.Подземная часть							
	Раздел 2 Фундаменты							
13	**21-041201-1733**	**Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 32.12 СТ РК 956-93**	шт.		**29**	**59733,44**	**1 732 270**	–
14	**21-041201-1732**	**Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 32.8 СТ РК 956-93**	шт.		**6**	**37396,11**	**224 377**	–
15	**21-041201-1731**	**Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 28.24 СТ РК 956-93**	шт.		**2**	**89841,96**	**179 684**	–
16	**21-041201-1730**	**Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 28.12 СТ РК 956-93**	шт.		**52**	**51135,09**	**2 659 025**	–
17	**21-041201-1729**	**Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 28.8 СТ РК 956-93**	шт.		**8**	**35039,02**	**280 312**	–
18	**21-041201-1727**	**Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 24.24 СТ РК 956-93**	шт.		**22**	**65112,99**	**1 432 486**	–
19	**21-041201-1726**	**Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 24.12 СТ РК 956-93**	шт.		**2**	**38457,37**	**76 915**	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	21-041201-1725	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 24.8 СТ РК 956-93	шт.		16	25787,86	412 606	–
21	21-041201-1721	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 20.8 СТ РК 956-93	шт.		2	21984,29	43 969	–
22	21-041201-1719	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 16.24 СТ РК 956-93	шт.		2	36716,31	73 433	–
23	21-041201-1718	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 16.12 СТ РК 956-93	шт.		6	19076,93	114 462	–
24	21-041201-1717	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 16.8 СТ РК 956-93	шт.		18	12503,62	225 065	–
25	21-041201-1710	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 12.12 СТ РК 956-93	шт.		2	12431,07	24 862	–
26	21-041201-1707	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 10.24 СТ РК 956-93	шт.		2	19576,97	39 154	–
27	21-041201-1705	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 10.8 СТ РК 956-93	шт.		9	6943,45	62 491	–
28	21-041201-1702	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 6.24 СТ РК 956-93	шт.		4	12163,36	48 653	–
29	21-041201-1701	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 6.12 СТ РК 956-93	шт.		4	5796,07	23 184	–
34	21-041201-0338	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.		230	14429,25	3 318 728	–
35	21-041201-0328	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.		87	7409,79	644 652	–
36	21-041201-0318	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.		152	5618,07	853 947	–
37	21-041201-0327	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.		6	4263,09	25 579	–
38	21-041201-0334	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.		183	10318,89	1 888 356	–
39	21-041201-0324	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.		116	5145,87	596 921	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	21-041201-0314	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.		206	4145,71	854 016	–
41	21-041201-0323	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.		15	3050,91	45 764	–
44	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т		0,075	114701,27	8 603	–
45	21-050301-2203	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т		0,011	122601,51	1 349	–
49	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		1,916	56322,14	107 913	–
	Раздел 4 Перекрытие на отм. -0,32							
66	21-040108-2354	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.15-8 СТ РК 949-92	шт.		12	53802,68	645 632	–
67	21-040108-2054	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.12-8 СТ РК 949-92	шт.		12	41630,67	499 568	–
68	21-040108-2348	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 57.15-8 СТ РК 949-92	шт.		12	49688	596 256	–
69	21-040108-2048	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 57.12-8 СТ РК 949-92	шт.		12	36980,53	443 766	–
70	21-040108-2042	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92	шт.		4	31670,26	126 681	–
71	21-040108-2327	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.15-8 СТ РК 949-92	шт.		8	30050,25	240 402	–
72	21-040108-2027	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	шт.		12	22249,23	266 991	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		11,12	5134,28	57 093	–
74	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		10,06	5134,28	51 651	–
75	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		12,72	5134,28	65 308	–
76	21-040108-2063	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92	шт.		2	50028,65	100 057	–
77	21-040108-2033	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 42.12-8 СТ РК 949-92	шт.		4	25252,63	101 011	–
	Б. Надземная часть							
	Раздел 6 Стены							
116	21-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3		166,4742	17613,98	2 932 274	–
124	21-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3		7,4766	17613,98	131 693	–
126	21-050301-2708	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012	т		4,428	142986,11	633 142	–
127	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т		17,637	146062,43	2 576 103	–
128	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		2,419	113001,5	273 351	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	21-050301-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т		2,078	145682,37	302 728	–
137	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		64,021	56322,14	3 605 799	–
139	21-050201-0154	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т		8,5601	134902,35	1 154 778	–
144	21-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3		3,6181	10545,63	38 155	–
162	21-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3		4,2292	17613,98	74 493	–

Раздел 8 Двери

8.2 Дверные блоки внутренние

186	21-090402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		129,6	28644,82	3 712 369	–
187	29-000000-0000	Полимерная окраска	м2		129,6	1090,12	141 279	–

8.3 Дверные блоки техподполья и чердака

205	21-090402-0301	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой ДП3.07	м2		20,4	30396,65	620 092	–
206	21-090402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		3,56	28644,82	101 976	–

Раздел 9 Окна

1	2	3	4	5	6	7	8	9
219	21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2		565,49	15439,44	8 730 848	–
221	21-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2		3,68	10039,18	36 944	–
223	21-090203-0407	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2		123,12	18067,91	2 224 522	–
225	21-090205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м		402,6	1503,16	605 171	–
226	21-090205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м		5,2	668,5	3 476	–
	Раздел 10 Перекрытие							
234	21-040108-2354	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 2.63.15-8К7 СТ РК 949-92 2,965 т	шт.		120	53802,68	6 456 322	–
235	21-040108-2054	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.12-8 СТ РК 949-92	шт.		120	41630,67	4 995 681	–
236	21-040108-2348	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 57.15-8 СТ РК 949-92	шт.		120	49688	5 962 560	–
237	21-040108-2048	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 57.12-8 СТ РК 949-92	шт.		120	36980,53	4 437 664	–
238	21-040108-2042	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92	шт.		4	31670,26	126 681	–
239	21-040108-2327	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.15-8 СТ РК 949-92	шт.		80	30050,25	2 404 020	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
240	21-040108-2027	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	шт.		120	22249,23	2 669 908	–
241	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		111,2	5134,28	570 931	–
242	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		100,6	5134,28	516 508	–
243	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		127,2	5134,28	653 080	–
244	21-040108-2063	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92	шт.		20	50028,65	1 000 573	–
245	21-040108-2033	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 42.12-8 СТ РК 949-92	шт.		36	25252,63	909 095	–
251	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		2,062	144170,02	297 279	–
252	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т		2,543	114701,27	291 685	–
253	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т		0,238	122599,05	29 179	–
256	21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т		0,5949	102133,75	60 759	–
259	21-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т		5,5838	290254,22	1 620 721	–
262	21-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3		3,2634	17613,98	57 481	–

Раздел 11 Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8	9
282	21-050301-2707	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм ГОСТ 10922-2012	т		0,851	151226,37	128 694	–
284	21-100403-1505	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2		2278,08	653,7	1 489 186	–
285	21-100403-1004	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2		772,8	429,65	332 031	–
288	21-040302-9904	Плиты покрытии, перекрытии и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	м3		7,022	44503,56	312 504	–
289	21-020199-9909	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	м3		-4,59	691,24	-3 173	–
290	21-020199-9908	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	м3		-4,59	740,77	-3 400	–
297	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3		112,48152	23243	2 614 408	–
	Раздел 12 Лестница №1=2шт							
325	21-060408-1401	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	т		3,14	232025,97	728 562	–
327	21-060208-0401	Косоуры	т		3,2648	274121,99	894 953	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
330	21-040108-0121	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.10-8т СТ РК 949-92	шт.		42	17449,24	732 868	–
331	21-040108-0421	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	шт.		18	19413,06	349 435	–
332	21-040108-0821	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15-8т СТ РК 949-92	шт.		2	23969,61	47 939	–
	Раздел 15 Лоджии							
441	21-060510-0101	Ограждения лоджий	т		9,847	447799,52	4 409 482	–
445	21-060208-0501	Пожарные лестницы, стремянки	т		0,1006	337643,71	33 967	–
447	21-060405-0501	Крышка люка МКЛ	т		0,53984	303866,18	164 039	–
450	21-050104-0113	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,9 мм ГОСТ 14918-80	т		3,41057	223116,18	760 953	–
451	29-000000-0000	Полимерная окраска металлических панелей	м2		482,4	1090,12	525 872	–
	Раздел 16 Наружная отделка							
456	29-000000-0000	Металлосайдингом с полимерным покрытием	м2		1524,4	1882,93	2 870 334	–
	Раздел 17 Разные работы							
	17.1 Вентканалы							
467	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3		3,8564	23243	89 634	–
470	21-040302-9904	Плиты покрытии, перекрытии и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3		1,27	44503,56	56 520	–
471	21-020199-9909	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5(П1-8)К=-1,000;	м3		-1,27	691,24	-878	–
472	21-020199-9908	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20(П1-8)К=-1,000;	м3		-1,27	740,77	-941	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17.2 Шкаф квартирного узла ввода системы отопления (72шт)							
474	21-070508-1709	Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-Б, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е2, толщиной 16 мм	100м2		1,5768	80763,11	127 347	–
475	21-090404-1005	Ручки	пара		144	3274,73	471 561	–
	17.4 Машинное помещение лифта							
484	21-060408-1301	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров звенья прямолинейные	т		0,5313	212868,74	113 097	–
	17.5 Мусоропровод							
492	23-050308-0401	Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12л, тип МП 3.04мм	шт.		10	40697,94	406 979	–
	17.6 Козырек над входом в мусорокамеру							
501	21-050201-9901	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	т		0,0871	139569,26	12 156	–
	17.8 Вход в техподполье							
511	21-041201-0334	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.		8	10318,89	82 551	–
512	21-041201-0324	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.		12	5145,87	61 750	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
513	21-041201-0314	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.		8	4145,71	33 166	–
	17.9 Крыльцо №1,2							
541	21-041201-0314	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.		68	4145,71	281 908	–
542	21-041201-0324	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.		47	5145,87	241 856	–
543	21-041201-0334	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.		58	10318,89	598 495	–
549	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т		0,19	146062,43	27 752	–
553	29-000000-0000	Плитка тротуарная	м2		13,9	2130,68	29 616	–
561	21-030302-0610	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93	м2		97,6	1543,54	150 649	–
	17.10 Крыша крыльца							
563	21-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т		0,49268	290254,22	143 002	–
		Итого по разделу 17					**2 926 223**	
		Итого по акту					**99 467 386**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					895 206	
		- сметная заработная плата, тенге					126 224	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					716	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					1 706 164	
		- сметная заработная плата, тенге					784 835	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					4 777	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					1 200 572	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**103 269 328**	
		НДС (12 %)					12 392 319	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**115 661 647**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №60 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в мкр Юность г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: 9-ти этажный 72 квартирный жилой дом

Акт № 2

приемки выполненных работ за сентябрь 2016 г

Технологическое оборудование (2-1-7)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**58-000000-0000(об)**							
		Плита электрическая четырехконфорочная Delux	шт		**72**	**163517,32**	**11773247**	–
2	**58-000000-0000(об)**	**Монтаж и стоимость ЗУМ (зачистное естройство мусоропровода)**	комплект		**2**	**274066,93**	**548134**	–
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**12 321 381**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НДС (12 %)					1 478 566	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**13 799 947**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Семей
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Фирма "Азия"
Директор

_____Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №60 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в мкр Юность г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: 9-ти этажный 72 квартирный жилой дом

Акт № 3

приемки выполненных работ за сентябрь 2016 г

Лифты (2-1-8)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % ——— сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Лифты							
4	51-100101-1109(об)	**Лифты пассажирские модели ЛП-0610БГЭ, грузоподъемность 630 кг, скорость 1,0 м/с, высота подъема 22,4 м, количество остановок 9, размеры дверного проема 700, 800, 900 мм, исполнение шахтных дверей Е160**	комплект		**2**	**4075972,72**	**8 151 945**	–
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**8 151 945**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НДС (12 %)					978 233	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**9 130 178**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**110840016453**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940240000011**

Договор (контракт) договор № 60 от 09.08.16 года

Номер документа	Дата составления
114	**02.09.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в микрорайоне Юность в г. Семей ВКО". Акт № 1. Общестроительные работы (2-1-1). Акт № 2. Технологическое оборудование (2-1-7). Акт № 3. Лифты (2-1-8). Период: за сентябрь 2016 года.			работа	1	138 591 772,00	138 591 772,00
				Итого	1	x	138 591 772,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Рук. отдела / _____ / Жакаев Б.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.09.2016

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №60 от 09 августа 2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в мкр Юность г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА от 06.09.16г.

о стоимости выполненных работ и затрат

на 06 сентября 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		60	09.08.2016 г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №4. Подкрановые пути (1-2-1)	3 109 858	2 776 659							333 199	3 109 858
Акт №5. Вынос сетей канализации из под пятна застройки (1-3-1)	1 079 849	964 151							115 698	1 079 849
Акт №6 Общестроительные работы (2-1-1)	256 043 259	125 340 725							15 040 887	140 381 612

Технологическое оборудование (2-1-7)	13 799 947									
Лифты (2-1-8)	9 130 178									
ВСЕГО выполнено:	**283 163 091**	**129 081 535**							**15 489 784**	**144 571 319**
ИТОГО к оплате с НДС 12%	**283 163 091**									**144 571 319**
К оплате за текущий месяц: Сто сорок четыре миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча триста девятнадцать тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №60 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в мкр Юность г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Подготовительные работы

Акт № 4 от 06.09.2016г.
приемки выполненных работ на 06 сентября 2016 г
Подкрановые пути (1-2-1)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-460801-0102	**Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 4500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка**	но длиной 12,5 м	**4**	**438524**	**1754096**		**50,8**
								52789
2	11-460501-0901	**Тупики, упоры, ограждения временные. Установка и снятие**	конструкция	**2**	**23612,5**	**47225**		**50,8**
								23343
3	24-010107-1301	**Тупиковый упор безударного типа**	шт.	**2**	**247837,11**	**495674**		**–**
4	11-460801-0401	**Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров**	путь	**1**	**1687**	**1687**		**50,8**
								788

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты по акту					**2 298 682**	
		Накладные расходы I уровня					76 920	
		Итого с накладными расходами I уровня					2 375 602	
		Накладные расходы II уровня (4,24%)					100 726	
		Итого, тенге					2 476 328	
		Сметная прибыль (8%), тенге					198 106	
		Итого по акту, тенге					**2 674 434**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					24 070	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					45 875	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					32 280	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. (май) 2016 года					**2 776 659**	
		НДС (12 %)					333 199	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**3 109 858**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей
Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №60 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в мкр Юность г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Наружные сети

Акт № 5
приемки выполненных работ на 06 сентября 2016 г
Вынос сети канализации из под пятна застройки (1-3-1)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
1	11-010101-0313	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;**	м3 грунта	**512**	**82,66**	**42320**		**59,1** / **11091**
2	11-010205-0107	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;**	м3 грунта	**16**	**1843,25**	**29492**		**59,1** / **17429**
3	11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**370**	**20,32**	**7520**		**59,1** / **1827**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		158	630,5	99619	59,1
								58875
5	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	лотненного грунта		370	119,45	44197	59,1
								21039
	Раздел 2 Канализация бытовая К1							
6	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	л трубопровода		0,0708	457076,27	32361	62,1
								12576
7	23-010603-0204	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м		71,508	1608,62	115029	–
8	11-220801-0201	Установка муфт	шт.		5	1283,8	6419	62,1
								1651
9	23-020308-0105	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 225 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.		5	1273,63	6368	–
10	23-030101-0507	Люк полимерно-песчаный, тип ЛМ ГОСТ 3634-99	комплект		2	3933,2	7866	–
11	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	л трубопровода		0,0508	265039,37	13464	62,1
								5414
12	11-221101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		2	11737,5	23475	62,1
								7008

Раздел 3 Сборные ж/б элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	11-230601-0105	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	нструкций колодца		**3,03**	**23028,05**	**69775**	**62,1**
								18968
14	21-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.		**2**	**1348,95**	**2698**	**–**
15	21-040301-0104	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	шт.		**2**	**3755,05**	**7510**	**–**
16	21-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.		**2**	**15548,92**	**31098**	**–**
17	21-040302-0105	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10- 1**	шт.		**2**	**5859,49**	**11719**	**–**
18	21-040301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	шт.		**2**	**13408,63**	**26817**	**–**
19	21-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	шт.		**2**	**15041,35**	**30083**	**–**
20	21-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.		**2**	**19375,4**	**38751**	**–**
21	21-130814-2209	**Скобы ходовые**	кг		**21,76**	**329,46**	**7169**	**–**
22	11-080201-0109	**Кладка горловины колодца**	м3 кладки		**0,045**	**24022,22**	**1081**	**50,8**
								113
23	11-060101-0101	**Отмостка бетонная. Устройство**	м3		**0,8**	**17027,5**	**13622**	**48,5**
								446
		Итого прямые затраты по акту					**668 453**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					156 437	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					824 890	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					34 976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого, тенге					859 866	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					68 789	
		Итого по акту на подряд, тенге					**928 655**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					8 358	
		- сметная заработная плата, тенге					1 178	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					7	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					15 929	
		- сметная заработная плата, тенге					7 327	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					45	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					11 209	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**964 151**	
		НДС (12 %)					115 698	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**1 079 849**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №60 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в мкр Юность г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Строительство жилого дома

Акт № 6 от 06.09.16г.
приемки выполненных работ на 06 сентября 2016 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А.Подземная часть							
	Раздел 1 Земляные работы							
1	11-010101-0313	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		**3073**	**97,87**	**300 749**	**59,1** / **55473**
2	11-010205-0207	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	м3 грунта		**55**	**3756,24**	**206 593**	**59,1** / **68167**
3	11-010101-0313	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		**149**	**97,87**	**14 582**	**59,1** / **2690**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	11-010205-0207	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта		5	3756,24	18 781	59,1
								6197
5	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1657	16,24	26 914	59,1
								4492
6	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	плотненного грунта		1657	198,49	328 899	59,1
								94219
7	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		710	1129,31	801 811	59,1
								264564
	Раздел 2 Фундаменты							
9	11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	борных конструкций		15	1745,55	26 183	62,1
								7023
10	11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	борных конструкций		48	2304,16	110 600	62,1
								29371
11	11-070101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	борных конструкций		99	3361,49	332 787	62,1
								89642

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	11-070101-0104	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	борных конструкций		24	5095,29	122 287	62,1
								29749
30	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	борных конструкций		227	1654,73	375 625	62,1
								83803
31	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	борных конструкций		355	2341,48	831 225	62,1
								184156
32	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	борных конструкций		183	3508,19	642 000	62,1
								141755
33	11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	борных конструкций		230	4903,84	1 127 882	62,1
								242814
42	11-060101-0119	Устройство монолитных заделок из бетона класса В7,5	м3		37,86	21963,46	831 537	48,5
								45556
43	11-060101-0120	Устройство ж/бетонных монолитных заделок из бетона класса В12,5	м3		6,1	25051,93	152 817	48,5
								9646
46	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(Сф1-Сф9)	аллических изделий		1,371	193610,54	265 440	50,8
								32865
47	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		1,371	23625,27	32 390	48,5
								9083

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	0орных конструкций		88	447,14	39 349	62,1
								8730
50	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	зллических изделий		0,27	187419,51	50 603	50,8
								6472
51	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя на отм. -0,34м	12 поверхности		173,58	2346,29	407 268	50,8
								14684
52	11-110101-1101	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм на отм. -2,14м	м2 стяжки		173,58	959	166 463	60,9
								29019
53	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	12 поверхности		1489,13	940,10	1 399 937	50,8
								144073
	Раздел 3 Стены							
54	11-060101-0120	Устройство подготовки под стены толщиной 250 мм из бетона власса В7,5	м3		1,64	23959,06	39 293	48,5
								2593
55	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0,006	113001,5	678	–
56	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т		0,019	114701,27	2 179	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	11-080201-0107	Стены из керамического кирпича М100 внутрение на растворе М25 при высоте этажа до 4м (электрощитовая, укзел управления). Кладка. Из кирпича размером 250х120х88мм т.ч. п.3.1:	м3 кладки		16,86	22603,77	381 100	50,8
								32230
58	11-080201-0107	Стены из керамического кирпича М150 на растворе М105 внутренние при высоте этажа до 4м (лифтовая шахта). Кладка. Из кирпича размером 250х120х88мм т.ч. п.3.1:	м3 кладки		26,06	24658,46	642 600	50,8
								49817
59	11-080201-0107	Стены из керамического кирпича М150 на растворе М100 внутренние при высоте этажа до 4м. Кладка т.ч. п.3.1:	м3 кладки		22,2	24658,46	547 418	50,8
								42438
	Раздел 4 Перекрытие на отм. -0,32							
64	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	борных конструкций		16	4578,61	73 258	62,1
								16473
65	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	борных конструкций		68	6989,81	475 307	62,1
								108324
78	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	альных элементов		0,115	499567,74	57 450	62,1
								2977
79	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0,115	116371,78	13 383	–
80	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м балконных плит ПБ1, ПБ4	м3		5,96	35862,53	213 741	48,5
								19626

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0,2006	144170,02	28 921	–
82	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т		0,23964	114701,27	27 487	–
83	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0238	122599,05	2 918	–
84	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	альных элементов		0,328	499567,74	163 858	62,1
								8490
85	11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	альных элементов		0,3882	477515,46	185 372	62,1
								7446
86	21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т		0,06	102133,75	6 128	–
87	11-090302-0301	Монтаж уголков	т конструкций		0,5584	111293,25	62 146	60,9
								16997
88	21-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т		0,5584	290254,22	162 078	–
90	11-060701-0201	Заполнение швов между плитами бетоном класса В15	м3		6,27	34205,87	214 471	48,5
								23013

Б. Надземная часть

Раздел 6 Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	11-080201-0101	Стены наружные из силикатного кирпича М150 простые при высоте этажа до 4м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм (1-5 этажи) т.ч. п.3.1:	м3 кладки		997,51	20364,87	20 314 162	50,8
								1969871
109	11-080201-0101	Стены наружные из силикатного кирпича М100 толщиной 380мм при высоте этажа до 4м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм (тамбуры) т.ч. п.3.1:	м3 кладки		21,08	22363,8	471 429	50,8
								59713
110	11-080201-0101	Стены наружные из силикатного кирпича М150 толщиной 640мм при высоте этажа до 4м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм (6этаж) т.ч. п.3.1:	м3 кладки		193,08	20830,42	4 021 938	50,8
								435009
111	11-080201-1005	Стены наружные из силикатного кирпича М125 толщиной 640мм при высоте этажа до 4м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм (7-8 этажи) т.ч. п.3.1:	м3 кладки		386,16	20082,48	7 755 049	50,8
								870019
112	11-080201-1005	Стены наружные из силикатного кирпича М100 толщиной 640мм при высоте этажа до 4м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм (черадак) т.ч. п.3.1:	м3 кладки		181,35	19822,26	3 594 766	50,8
								408582
113	11-080201-1005	Стены наружные из силикатного кирпича М100 толщиной 640мм при высоте этажа до 4м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм (9 этаж, машинное отделение) т.ч. п.3.1:	м3 кладки		316,08	19822,26	6 265 419	50,8
								712129

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	11-080201-0101	Стены наружные из силикатного кирпича М150 простые при высоте этажа до 4м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм (1-5 этажи) т.ч. п.3.1:	м3 кладки		997,51	20364,87	20 314 162	50,8
								1969871
109	11-080201-0101	Стены наружные из силикатного кирпича М150 толщиной 380мм при высоте этажа до 4м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм (тамбуры) т.ч. п.3.1:	м3 кладки		21,08	22363,8	471 429	50,8
								59713
110	11-080201-0101	Стены наружные из силикатного кирпича М150 толщиной 640мм при высоте этажа до 4м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм (6этаж) т.ч. п.3.1:	м3 кладки		193,08	20830,42	4 021 938	50,8
								435009
111	11-080201-1005	Стены наружные из силикатного кирпича М150 толщиной 640мм при высоте этажа до 4м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм (7-8 этажи) т.ч. п.3.1:	м3 кладки		386,16	20082,48	7 755 049	50,8
								870019
112	11-080201-1005	Стены наружные из силикатного кирпича М150 толщиной 640мм при высоте этажа до 4м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм (черадак) т.ч. п.3.1:	м3 кладки		181,35	19822,26	3 594 766	50,8
								408582
113	11-080201-1005	Стены наружные из силикатного кирпича М150 толщиной 640мм при высоте этажа до 4м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм (9 этаж, машинное отделение) т.ч. п.3.1:	м3 кладки		316,08	19822,26	6 265 419	50,8
								712129

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	11-080201-1001	Стены наружные из силикатного кирпича М100, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4м. (Чердак)	м3 кладки		61,5	22363,80	1 375 373	50,8
								174209
115	11-260201-0301	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции		163,21	17645,74	2 879 961	55,3
								878581
117	11-080201-0107	Стены из силикатного кирпича М150 внутренние при высоте этажа до 4м.Кладка. Из кирпича размером 250х120х88мм (1-6 этажи) т.ч. п.3.1:	м3 кладки		683,7	20153,82	13 779 170	50,8
								1306986
118	11-080201-0107	Стены из силикатного кирпича М125 внутренние при высоте этажа до 4м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88мм (7,8 этажи) т.ч. п.3.1:	м3 кладки		227,9	19120,43	4 357 546	50,8
								435662
119	11-080201-0107	Стены из силикатного кирпича М100 внутренние при высоте этажа до 4м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88мм(9 этаж, чердак) т.ч. п.3.1:	м3 кладки		219,96	18754,2	4 125 174	50,8
								420484
120	11-080201-0107	Стены из силикатного керамического кирпича М150 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм т.ч. п.3.1:	м3 кладки		148,32	24658,46	3 657 343	50,8
								283534
121	11-080201-0107	Стены из кирпича керамического М125 внутренние при высоте этажа до 4м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88мм т.ч. п.3.1:	м3 кладки		49,44	24603,06	1 216 375	50,8
								94511
122	11-080201-0107	Стены из кирпича керамического М100 внутренние при высоте этажа до 4м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 т.ч. п.3.1:	м3 кладки		24,72	22803,09	563 692	50,8
								47256

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	11-260201-0301	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо(стены машинного помещения и лестничной клетки выходящие в холодный чердак)	м3 изоляции		7,33	17645,74	129 343	55,3
								39458
125	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	аллических изделий		24,484	81018,99	1 983 669	50,8
								586911
129	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		2,419	23625,27	57 150	48,5
								16027
130	11-080201-0701	Стены и другие конструкции (Армирование кладки). Армирование кладки	аллических изделий		2,129	81018,99	172 489	50,8
								51035
132	21-050301-2201	Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т		0,051	130841,45	6 673	–
133	11-060301-0404	Установка анкеров	т		0,00256	49110,12	126	48,5
								35
134	21-050301-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00256	145682,37	373	–
135	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	борных конструкций		1505	447,14	672 951	62,1
								149309
136	11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	борных конструкций		170	2179,81	370 567	62,1
								90726

1	2	3	4	5	6	7	8	9
138	11-090302-0302	Перемычки из уголков.Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1;	т конструкций	8,5601	134800,79	1 153 908	60,9	314122
142	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(над продухами А-III, д=12мм)	аллических изделий	0,272	187419,51	50 978	50,8	6520
143	11-260201-0101	Поверхности стен мусорокамеры. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	3,73	33614,76	125 383	55,3	38481
145	11-060301-0407	Крепление утеплителя штырями	т	0,032	282097,03	9 027	48,5	2614
146	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	113001,5	3 616	–	
149	21-050201-0154	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,419	134902,35	56 524	–	
152	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2)	аллических изделий	0,126	81018,99	10 208	50,8	3020
153	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,102	146062,43	14 898	–	
154	21-050301-2707	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,024	151226,37	3 629	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
155	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (ниши под квартирные узлы)	аллических изделий		0,144	81018,99	11 667	50,8
								3452
156	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,144	106400,53	15 322	–
160	11-070515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва		57,24	1038,07	59 419	62,1
								15864
161	11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		4,36	33614,76	146 560	55,3
								44981
163	11-060301-0407	Крепление утеплителя штырями	т		0,082	282097,03	23 132	48,5
								6699
164	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0,082	113001,5	9 266	–
166	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (сетки на продухи)	аллических изделий		0,0786	232245,35	18 254	50,8
								1884
167	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (вентотверстия)	аллических изделий		0,031	81018,99	2 512	50,8
								743
168	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0,031	113001,5	3 503	–

Раздел 7 Перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8	9
169	11-080201-0205	Перегородки неармированные из керамического кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88мм т.ч. п.3.1:	док (за вычетом проемов)		980,38	3728,55	3 655 398	50,8
								498782
170	11-080201-0205	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88мм т.ч. п.3.1:	док (за вычетом проемов)		583,61	3191,54	1 862 616	50,8
								296920
171	11-080201-0203	Перегородки армированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича привысоте этажа до 4м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88мм т.ч. п.3.1:	док (за вычетом проемов)		1124,52	3602,33	4 050 889	50,8
								672859
172	11-080201-0201	Перегородки армированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4м. Кладка	док (за вычетом проемов)		1011,39	2803,16	2 835 091	50,8
								518291
	Раздел 9 Окна							
217	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов		492,51	2357,04	1 160 867	59,8
								213487
218	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов		72,98	3137,89	229 003	59,8
								42187

1	2	3	4	5	6	7	8	9
220	11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов		3,68	3442,04	12 667	59,8
								2612
222	11-100501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов		123,12	3646,32	448 935	59,8
								81880
	Раздел 10 Перекрытие							
232	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	борных конструкций		236	4578,61	1 080 552	62,1
								242978
233	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	борных конструкций		572	6989,81	3 998 170	62,1
								911198
	10.1 Плиты балконные							
250	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м балконных плит ПБ 1,2,3,4,5,6	м3		55,92	35862,53	2 005 433	48,5
								184138
254	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	альных элементов		3,578	499567,74	1 787 453	62,1
								92609
255	11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	альных элементов		3,854	477515,46	1 840 345	62,1
								73920
257	11-060301-0408	Обрамлений из уголка 50х5. Установка МД15	т		0,4267	257026,39	109 673	48,5
								10266

1	2	3	4	5	6	7	8	9
258	11-090302-0301	Монтаж уголков 160x100x10	т конструкций		5,5838	111293,25	621 439	60,9
								169952
260	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		301,5252	134,5	40 555	54,2
								5969
261	11-260201-0301	Теплоизоляция торцов плит по периметру наружных стен минплитой толщиной 50 мм насухо	м3 изоляции		3,33014	17645,74	58 763	55,3
								17927
	Раздел 12 Лестница №1=2шт							
324	11-090302-0401	Монтаж любовых балок Б1,Б2,Б3. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэфтцент к затратам труда-1,1 т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1;	т конструкций		3,13	35293,2	110 468	60,9
								27780
326	11-090302-0301	Монтаж косоуров.Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железлбетонным опорам, применен коэфицент к затратам труда-1,1 т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1;	т конструкций		3,2648	119664,58	390 681	60,9
								108562
328	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		172,8	134,5	23 241	54,2
								3421
329	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	борных конструкций		62	4578,61	283 874	62,1
								63833

1	2	3	4	5	6	7	8	9
333	11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм (УМ1,УМ2). Устройство	м3		11,6	32402,25	375 866	48,5
								39417
334	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		0,04	113001,5	4 520	–
335	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т		0,358	122599,05	43 890	–
336	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т		0,23808	114701,27	27 308	–
337	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т		0,02	106400,53	2 128	–
338	21-050301-2706	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм ГОСТ 10922-2012	т		0,0928	135085,75	12 536	–
339	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т		0,182	108696,1	19 783	–
340	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0,054	113001,5	6 102	–
341	11-060301-0601	Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16мм	т		0,328	23625,27	7 749	48,5
								2173
342	11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней		415,64	1758,05	730 714	62,1
								240515
343	21-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м		415,64	2211,78	919 303	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
344	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг(ММ1). Установка	альных элементов		0,09504	499567,74	47 479	62,1
								2460
345	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0,09504	116371,78	11 060	–
346	11-060101-0115	Монолитных ступеней ЛС-1. Устройство	м3		0,36	21639,54	7 790	48,5
								295
347	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т		0,054	112591,55	6 080	–
348	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т		0,2	137352,46	27 470	–
349	21-050106-0401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 20 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т		0,144	144170,02	20 760	–
354	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	альных элементов		0,02232	499567,74	11 150	62,1
								578

Раздел 17 Разные работы

17.1 Вентканалы

464	11-080801-0501	Вентканалы из кирпича керамического М100. Кладка	ки (без вычета пустот)		10,513	41601,25	437 354	50,8
								54673
		Итого по акту					120 726 207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 086 536
- сметная заработная плата, тенге	153 202
- нормативная трудоемкость, чел-ч	869
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	2 070 817
- сметная заработная плата, тенге	952 576
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5 798
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	1 457 165
Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	**125 340 725**
НДС (12 %)	15 040 887
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**140 381 612**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №60 от 09 августа 2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в мкр Юность г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА от 13.09.2016г.
о стоимости выполненных работ и затрат
на 13 сентября 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		60	09.08.2016 г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №7. Подготовительные работы (1-1-1)	50 103	44 735							5 368	50 103
Подкрановые пути (1-2-1)	3 109 858									
Вынос сетей канализации из под пятна застройки (1-3-1)	1 079 849									
Акт №8 Общестроительные работы (2-1-1)	369 001 614	100 855 674							12 102 681	112 958 355

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №9 Водопровод и канализация (2-1-2)	17 604 182	15 718 020							1 886 162	17 604 182
Акт №10 Отопление (2-1-3)	37 304 021	33 307 162							3 996 859	37 304 021
Акт №11 Связь и сигнализация (2-1-5)	4 694 414	4 191 441							502 973	4 694 414
Акт №12 Электрооборудование и электроосвещение (2-1-6)	23 987 637	21 417 533							2 570 104	23 987 637
Технологическое оборудование (2-1-7)	13 799 947									
Акт №13 Лифты (2-1-8)	15 143 042	5 368 629							644 235	6 012 864
ВСЕГО выполнено:	**485 774 667**	**180 903 194**							**21 708 382**	**202 611 576**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**202 611 576**
К оплате за текущий месяц: Двести два миллиона шестьсот одиннадцать тысяч пятьсот семьдесят шесть тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №60 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в мкр Юность г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Подготовительные работы

Акт № 7 От 13.09.2016г.
приемки выполненных работ на 13 сентября 2016 г
Подготовительные работы (1-1-1)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Раздел без наименования							
1	**11-010207-0501**	**Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	дерево		**14**	**148,07**	**2 073**	**59,1**
								673
	Раздел 2 Демонтаж горка-ската, тип II А-1шт							
2	**11-070101-0105**	**Демонтаж фундаментов ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	борных конструкций		**6**	**1763,17**	**10 579**	**62,1**
								4476
3	**11-090302-0301**	**Демонтаж каркаса горки из труб т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;**	т конструкций		**0,06289**	**36858,01**	**2 318**	**60,9**
								1163

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	11-090201-0203	Демонтаж обшивки горки из листовой стали т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций		0,03444	14808,36	510	60,9
								256
	Раздел 3 Демонтаж гимнастической стенки, тип 1-1шт							
5	11-070101-0105	Демонтаж фундаментов ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	борных конструкций		4	1763	7 052	62,1
								2984
6	11-090304-0101	Демонтаж гимнастической стенки из труб т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций		0,049	26000	1 274	60,9
								569
	Раздел 4 Демонтаж для сушки белья, тип 2-1шт							
7	11-060101-0113	Демонтаж фундаментов ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3		0,25	3632	908	48,5
								396
8	11-090601-0103	Демонтаж металлоконструкций т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций		0,0115	46521,74	535	60,9
								321
9	41-310104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т		7,03	311	2 186	–

Итого прямые затраты по акту	**27 435**
Накладные расходы I уровня	10 838
Итого с накладными расходами I уровня	38 273
Накладные расходы II уровня (4,24%)	1 623
Итого, тенге	39 896
Сметная прибыль (8%), тенге	3 192
Итого по акту, тенге	**43 088**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	388
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	739

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					520	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. (май) 2016 года					**44 735**	
		НДС (12 %)					5 368	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**50 103**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №60 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в мкр Юность г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Строительство жилого дома

Акт № 8 от 13.09.2016г.
приемки выполненных работ на 13 сентября 2016 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А.Подземная часть							
	Раздел 1 Земляные работы							
8	11-010205-0501	**Подсыпка по полы 1 этаж. Группа грунтов**	м3 грунта		**12**	**1129,31**	**13 552**	**59,1**
								4472
	Раздел 3 Стены							
60	11-090304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1;**	т конструкций		**0,02342**	**79904,22**	**1 871**	**60,9**
								476
61	21-060208-0501	**Стремянка С-1**	т		**0,02342**	**337643,71**	**7 908**	–
62	11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2		**0,63**	**134,5**	**85**	**54,2**
								12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	11-080201-0701	Затягивание продухов сеткой из проволки Вр1 диам.3мм	аллических изделий		0,0252	232245,35	5 853	50,8
								604
	Раздел 4 Перекрытие на отм. -0,32							
89	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		15,0768	134,5	2 028	54,2
								298
	Раздел 5 Разные работы							
	5.1 Приямок в электрощитовой							
91	11-061301-0103	Стены и плоские днища приямка из бетона кл. В7,5 при толщине до 150 мм. Устройство	м3		0,42	40153,85	16 865	48,5
								2499
92	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	12 поверхности		1,76	940,1	1 655	50,8
								170
	5.2 Ступени спуска							
93	11-060101-0114	Плиты бетонного спуска в узел упарвления.	м3		0,3	18616,06	5 585	48,5
								139
94	11-060101-0114	Устройство бетонного спуска в узел управления из бетонга класса В15. Устройство	м3		0,07	20261,92	1 418	48,5
								32
95	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	12 поверхности		0,03	940,1	28	50,8
								3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.3 Площадка под оборудование							
96	11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,15	18616,06	2 792	48,5	70
97	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,4	940,1	376	50,8	39
	5.4 Отмостка							
98	11-110101-0209	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	подстилающего слоя	20,79	22630,96	470 498	60,9	35381
	5.5 Световой приямок (2шт)							
99	11-060101-0114	Устройство бетонного днища приямков	м3	0,48	18616,06	8 936	48,5	223
100	11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка т.ч. п.3.1:	м3 кладки	1,88	26092,46	49 054	50,8	4724
101	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,9	940,1	4 607	50,8	474
102	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,16	903,75	1 952	60,9	361
103	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000;	м2 стяжки	-2,16	219,22	-474	60,9	-13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	л трубопровода		0,002	510457,64	1 021	62,1
								325
106	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		2,008	790,04	1 586	–
107	11-110101-0204	Устройство дренажного слоя из щебня	дстилающего слоя		1	9504,97	9 505	60,9
								1808
	Б. Надземная часть							
	Раздел 6 Стены							
140	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		231,12	84,23	19 467	54,2
								3701
141	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2		231,12	134,5	31 085	54,2
								4575
147	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	гуриваемой поверхности		35,21	3134,18	110 354	54,8
								19284
148	11-080201-0701	Электротехнические ниши. Перекрытие	аллических изделий		0,419	81018,99	33 947	50,8
								10044
150	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		11,313	84,23	953	54,2
								181
151	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		11,313	134,5	1 522	54,2
								224

1	2	3	4	5	6	7	8	9
157	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (внутренняя поверхность стены в ванных и санузлах по осям 1,9)	гуриваемой поверхности		127,82	1376,54	175 950	54,8
								41619
158	11-130301-1201	Поверхности бетонные. Окраска лаками ХСПЭ (2 слоя)	м2		255,64	291,23	74 451	54,2
								4907
159	11-130301-1909	Поверхности. Шпатлевка ХСПЭ (2 слоя)	м2		255,64	1887,11	482 422	54,2
								67158
165	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	гуриваемой поверхности		87,2	3134,18	273 300	54,8
								47758
	Раздел 7 Перегородки							
173	11-260201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		20,23	28957,02	585 800	55,3
								179057
174	21-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синентическом связующем с гидрофобизированными добавками	м3		19,8254	10545,63	209 071	–
	Раздел 8 Двери							
	8.1 Дверные блоки наружные входные в здание							
175	11-090601-0101	Конструкции дверей. Монтаж	т конструкций		0,2652	123722,81	32 811	60,9
								10771
176	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		5,42	30917,09	167 571	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
177	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2		10,84	67,25	729	54,2
								107
178	29-000000-0000	Полимерная окраска	м2		5,42	1090,12	5 908	–
179	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов		10,64	2450,45	26 073	59,8
								5515
180	21-090102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м2		10,64	18439,65	196 198	–
181	21-130211-0501	Петля накладная для двупольных дверей	шт.		12	114,83	1 378	–
182	21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.		12	886,49	10 638	–
183	21-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.		6	318,81	1 913	–
184	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.		6	2963,85	17 783	–
		8.2 Дверные блоки внутренние						
185	11-090601-0101	Конструкции дверей внутренних. Монтаж	т конструкций		6,82128	123722,81	843 948	60,9
								277049
188	11-260101-2403	Поверхности вспомогательного оборудования. Изоляция асбоперлитовая методом напыления	м3		6,48	116215,89	753 079	55,3
								75580
189	21-130211-0501	Петля накладная для однопольных дверей	шт.		144	114,83	16 536	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
190	21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.		144	886,49	127 655	–
191	21-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.		72	318,81	22 955	–
192	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.		72	2963,85	213 397	–
194	21-090102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2		189,36	9004,31	1 705 056	–
195	21-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П внутренние	м2		129,6	8602,05	1 114 826	–
196	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	м2		129,6	6824,22	884 420	–
197	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2		175,14	5134,43	899 245	–
198	21-090102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2		47,34	9004,31	426 264	–
199	11-150501-0201	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке ДО21-13, ДО21-13Л, ДО21-9, ДО21-9, ДО21-9Л, ДО21-13	ющади остекления		366,3	1969,38	721 385	54,8
								135354
200	21-130211-0501	Петля накладная для двупольных дверей	шт.		720	114,83	82 678	–
201	21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.		720	886,49	638 275	–
202	21-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.		360	318,81	114 773	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
203	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.		432	2963,85	1 280 383	–
		8.3 Дверные блоки техподполья и чердака						
204	11-090601-0101	Металлических противопожарных дверей. Монтаж	т конструкций		1,362	123722,81	168 510	60,9
								55318
207	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2		47,92	67,25	3 223	54,2
								474
208	11-260101-2403	Поверхности вспомогательного оборудования. Изоляция асбоперлитовая методом напыления	м3		1,21	116215,89	140 621	55,3
								14113
209	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов		4,7	1504,7	7 072	59,8
								1908
210	21-090102-0104	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2		4,7	7988,46	37 546	–
211	21-130211-0501	Петля накладная	шт.		34	114,83	3 904	–
212	21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.		34	886,49	30 141	–
213	21-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.		17	318,81	5 420	–
214	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.		17	2963,85	50 385	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
215	11-201101-0107	Люки герметические. Установка	люк		2	3394,53	6 789	60,4
								1571
216	21-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943- 92	м2		2	35484,57	70 969	–
	Раздел 9 Окна							
224	11-100106-0802	Доски подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	м2 проемов		260,13	870,6	226 468	59,8
								74240
227	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт		76	659,61	50 131	–
	9.1 Узел примыкания оконного блока к стеновым проемам							
228	11-070516-0108	Коробки окон и балконных дверей. Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой	м шва		1959,04	346,9	679 598	62,1
								204206
229	21-130809-1101	Лента пароизоляционная	м2		97,952	569,56	55 790	–
230	11-260201-0301	Утепление по периметру оконного блока ISOVER, марка OL-E жесткие толщиной 20мм	м3 изоляции		7,83616	17645,74	138 275	55,3
								42183
231	21-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками	м3		7,9928832	10545,63	84 290	–
	Раздел 10 Перекрытие							
246	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	альных элементов		1,0906	499567,74	544 829	62,1
								28228
247	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		1,0906	116371,78	126 915	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
248	11-460302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 т.ч. п.3.8: ктрр1=1,75; ктрм1=1,75; кэкс1=1,75;	отверстие		615	721,73	443 863	50,8
								114507
249	11-060701-0201	Заполнение швов между плитами бетоном класса В15	м3		60,47	34205,87	2 068 429	48,5
								221949
	10.2 Монолитные участки							
263	11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство УМ1	м3		3,2	33922,13	108 551	48,5
								10874
264	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1114	106400,53	11 853	–
265	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т		0,174	112591,55	19 591	–
266	21-050301-0309	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014	т		0,731	104696,94	76 533	–
267	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т		0,259	122599,05	31 753	–
268	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0021	113001,5	237	–
269	11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя		1,34	29739,03	39 850	56,4
								2198

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10.3 Плиты ПМ1, ПМ2							
270	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (ПМ1)	м3		3,34	35862,53	119 781	48,5
								10998
271	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,38636	106400,53	41 109	–
272	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т		0,07664	108696,1	8 330	–
273	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00864	113001,50	976	–
274	11-060301-0408	Установка стальных рамок РМ1. Установка	т		0,03792	257026,39	9 746	48,5
								912
275	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		2,04768	134,5	275	54,2
								41
276	11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (ПМ2)	м3		2,62	32402,25	84 894	48,5
								8903
277	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,2792	106400,53	29 707	–
	Раздел 11 Кровля							
278	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		87,36	16785,22	1 466 357	56,4
								112448

1	2	3	4	5	6	7	8	9
279	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		672	730,15	490 661	56,4
								73779
280	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки		672	203,28	136 604	56,4
								3511
281	11-060301-0410	Армирование цементной стяжки	т		0,81984	17262,77	14 153	48,5
								3975
283	11-120101-0209	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в 4 слоя	м2 кровли		1344	215,07	289 058	56,4
								86726
286	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой(по оси В шириной 750мм)	ируемой поверхности		12,39	344,11	4 264	56,4
								411
287	11-070512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	борных конструкций		124	1533,87	190 200	62,1
								40878
291	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций		0,1006	79904,22	8 038	60,9
								2046
292	21-060208-0501	Стремянка СТ-1	т		0,1006	337643,71	33 967	–
293	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		2,73	134,5	367	54,2
								54
294	11-120101-1001	Устройство компенсатора из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия		11,22	2670,47	29 963	56,4
								4918

11.1 Чердак

1	2	3	4	5	6	7	8	9
295	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	ируемой поверхности		580,4	344,11	199 723	56,4
								19251
296	11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции		110,276	17645,74	1 945 902	55,3
								593630
298	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		580,4	730,15	423 780	56,4
								63723
299	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 К=10	м2 стяжки		580,4	203,28	117 984	56,4
								3032
300	11-060301-0410	Армирование цементной стяжки	т		0,708	17262,77	12 222	48,5
								3433
301	21-050301-2707	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм ГОСТ 10922-2012	т		0,708	151226,37	107 068	–
302	11-120101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероида по периметри наружные стен	ируемой поверхности		129,48	344,11	44 556	56,4
								4295
303	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1;	т конструкций		0,0234	79904,22	1 870	60,9
								476
304	21-060208-0501	Стремянка С-2	т		0,0234	337643,71	7 901	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
305	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,63	84,23	53	54,2
								10
306	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		0,63	134,5	85	54,2
								12
	11.2 Кровля тамбура							
307	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		3,5	16785,22	58 748	56,4
								4505
308	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		26,88	730,15	19 626	56,4
								2951
309	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 К=10	м2 стяжки		26,88	203,28	5 464	56,4
								140
310	11-060301-0410	Армирование цементной стяжки	т		0,033	17262,77	570	48,5
								160
311	21-050301-2707	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм ГОСТ 10922-2012	т		0,033	151226,37	4 990	–
312	11-120101-0208	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли		26,88	307,88	8 276	56,4
								2461

1	2	3	4	5	6	7	8	9
313	21-100403-1505	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2		60,7488	653,7	39 712	–
314	21-100403-1004	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2		30,3744	429,65	13 050	–
315	11-090601-0103	Монтаж стойки под телевизионную антенну т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций		0,0041	154730,51	634	60,9
								209
316	23-010301-0140	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м		1,9	1216,02	2 310	–
317	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		0,11	134,5	15	54,2
								2
318	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (крепление телевизионной антенны)	альных элементов		0,013	499567,74	6 494	62,1
								336
319	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0,013	116371,78	1 513	–

11.3 Кровля над балконами

1	2	3	4	5	6	7	8	9
320	11-120101-0210	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м2 кровли		39,65	125,84	4 990	56,4
								1509
321	21-100403-0403	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2		45,994	370,45	17 039	–
322	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(30мм). Устройство	м2 стяжки		39,65	730,15	28 950	56,4
								4353
323	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки		594,75	20,33	12 090	56,4
								311
	Раздел 12 Лестница №1=2шт							
350	11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения		118,14	12300,1	1 453 134	62,1
								90304
351	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		48,43	84,23	4 079	54,2
								776
352	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		289,71	134,50	38 965	54,2
								5735
353	11-150207-0101	Косоуры, балки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	гуриваемой поверхности		154,46	5602,2	865 313	54,8
								84595

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 13 Полы							
	13.1 По типу 59, S=2033,6+1366,4 м2							
355	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3400	1096,36	3 727 609	60,9	719230
	13.2 По типу 62, S=273,3 (ванные и сан.узлы типового этажа) м2							
357	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм(30мм). Устройство	м2 стяжки	273,3	903,75	246 996	60,9	45691
358	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	546,6	109,61	59 913	60,9	1645
359	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	ируемой поверхности	273,3	1531,07	418 442	60,9	74323
360	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	ируемой поверхности	273,3	1004,39	274 501	60,9	44798
361	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм(17мм). Устройство	м2 стяжки	273,3	903,75	246 996	60,9	45691
362	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000;	м2 стяжки	-163,98	109,61	-17 974	60,9	-494

1	2	3	4	5	6	7	8	9
363	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия		273,3	3581,27	978 761	60,9
								148320
	13.3 По типу 62, S=542,4(внеквартирные коридоры,лифтовые холлы, площадки лестничных клеток типового этажа) м2							
364	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство	м2 стяжки		542,4	903,75	490 195	60,9
								90679
365	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		2169,6	109,61	237 811	60,9
								6529
	13.4 По типу 132, S= 254,2+170,8 м2							
367	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм . Устройство	м2 стяжки		425	903,75	384 095	60,9
								71052
368	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000;	м2 стяжки		-425	109,61	-46 584	60,9
								-1279
369	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	ируемой поверхности		425	420,80	178 841	60,9
								58621
370	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3		13,1325	18899,62	248 199	–
371	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	ируемой поверхности		425	907,19	385 555	60,9
								115577

1	2	3	4	5	6	7	8	9
372	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(50мм). Устройство	м2 стяжки		425	1096,36	465 951	60,9
								89904
373	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки		2550	124,82	318 295	60,9
								7720
374	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		425	3076,08	1 307 333	60,9
								78706
	13.5 По типу 138, S=34,2 м2							
375	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	ируемой поверхности		34,2	420,8	14 391	60,9
								4717
376	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем П-125	м3		1,05678	18899,62	19 973	–
377	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	ируемой поверхности		34,2	907,19	31 026	60,9
								9301
378	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм(22мм). Устройство	м2 стяжки		34,2	903,75	30 908	60,9
								5718
379	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		13,68	109,61	1 499	60,9
								41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
380	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	ируемой поверхности		34,2	1531,07	52 363	60,9
								9301
381	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	ируемой поверхности		34,2	1004,39	34 350	60,9
								5606
382	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм(15мм). Устройство	м2 стяжки		34,2	903,75	30 908	60,9
								5718
383	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000;	м2 стяжки		-34,2	109,61	-3 749	60,9
								-103
384	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		34,2	927,48	31 720	60,9
								5718
385	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000;	м2 стяжки		-34,2	115,54	-3 952	60,9
								-103
386	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия		34,2	3581,27	122 479	60,9
								18560
	13.6 По типу 138, S=73,42 м2							
387	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (60мм). Устройство	м2 стяжки		73,42	903,75	66 354	60,9
								12274

1	2	3	4	5	6	7	8	9
388	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		587,36	109,61	64 381	60,9
								1768
	13.7 По типу 62, S=22(тамбуры входов) м2							
390	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм(60мм). Устройство	м2 стяжки		22	903,75	19 883	60,9
								3678
391	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		176	109,61	19 291	60,9
								530
	13.8 По типу 250, S=8м2							
393	11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	ющади уплотнения		8	207,48	1 660	60,9
								299
394	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	дстилающего слоя		0,64	22630,96	14 484	60,9
								1089
395	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм . Устройство	м2 стяжки		8	903,75	7 230	60,9
								1337
396	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	ируемой поверхности		8	1531,07	12 249	60,9
								2176
397	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	ируемой поверхности		8	1004,39	8 035	60,9
								1311

1	2	3	4	5	6	7	8	9
398	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		8	903,75	7 230	60,9
								1337
399	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (15мм). Устройство	м2 стяжки		8	927,48	7 420	60,9
								1337
400	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000;	м2 стяжки		-8	115,54	-924	60,9
								-24
401	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия		8	3581,27	28 650	60,9
								4342
13.9 По типу 9, S=60,1м2								
402	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм . Устройство	м2 стяжки		60,1	903,75	54 316	60,9
								10048
403	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		300,5	109,61	32 938	60,9
								904
404	11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия		60,1	176,23	10 591	60,9
								3288
405	11-150403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами	иваемой поверхности		60,1	845,5	50 814	54,8
								13094
13.10 По типу 174, S=27,84 м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
406	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	дстилающего слоя		2,2272	22630,96	50 404	60,9
								3790
407	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм(20мм). Устройство	м2 покрытия		27,84	1167,48	32 503	60,9
								4965
408	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-1,000;	м2 покрытия		-55,68	107,34	-5 977	60,9
								-313
	13.11 По типу 11, S= 225 м2							
409	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки		225	903,75	203 344	60,9
								37616
410	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		450	109,61	49 325	60,9
								1354
411	11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия		225	176,23	39 651	60,9
								12311
412	11-150403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами	иваемой поверхности		225	845,5	190 237	54,8
								49021
	13.12 По типу 12, S=527,98 м2							
413	11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	ощади уплотнения		527,98	207,48	109 546	60,9
								19707

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 14 Внутренняя отделка							
416	11-150206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	ıываемой поверхности		4655,38	459,67	2 139 934	54,8
								647584
417	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	гуриваемой поверхности		4655,38	944,07	4 394 994	54,8
								1093050
								4122
419	11-150405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	ıиваемой поверхности		1409,468	316,92	446 690	54,8
								161689,5
420	11-150403-0109	Потолки. Окраска простая колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	ıиваемой поверхности		8	435,1	3 481	54,8
								748
421	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	гуриваемой поверхности		14427,6	1439,84	20 773 477	54,8
								4697719
422	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	гуриваемой поверхности		12507,3	738,01	9 230 549	54,8
								2 280 729
423	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	ıиваемой поверхности		5932,2	285,43	1 693 255	54,8
								378594

1	2	3	4	5	6	7	8	9
424	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	иваемой поверхности		291,6	243,28	70 940	54,8
								11266
425	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	ерхности облицовки		2111,5	5376,74	11 352 992	54,8
								1995777
436	29-000000-0000	Плинтус-коробы пластиковые	м		978,993	222,38	217 712	–
437	29-000000-0000	Соединитель для пластиковых плинтусов	шт		133	55,5	7 381	–
438	29-000000-0000	Соединитель для пластиковых плинтусов, угол наружный вставной	шт		234	141,72	33 161	–
439	29-000000-0000	Соединитель для пластиковых плинтусов, угол внутренний вставной	шт		342	141,72	48 467	–
	Раздел 15 Лоджии							
440	11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения		385,2	2941,09	1 132 907	62,1
								294440
442	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		265,95	134,5	35 770	54,2
								5264
443	11-150403-0305	Улучшенная масляная окраска деревянных поручнй ограждений лоджий	иваемой поверхности		77,04	1977,67	152 360	54,8
								45193
444	11-090304-0101	Монтаж стремянок	т конструкций		0,1006	75302,07	7 575	60,9
								1891

1	2	3	4	5	6	7	8	9
446	11-090601-0101	Монтаж конструкций крышки люка МКЛ	т конструкций		0,53984	123722,81	66 791	60,9
								21926
448	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		14,57568	134,5	1 960	54,2
								289
449	11-090306-0103	Монтаж металлических панелей с полимерным покрытием толщ. 0,9мм	м2		482,4	918,17	442 923	60,9
								122248
	Раздел 16 Наружная отделка							
454	21-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками марки П 100 IZOTERM	м3		176,0682	17613,98	3 101 262	–
459	11-150402-0203	Окраска нижних поверхностей плит лоджий и боковых поверхностей парапетных плит акриловыми красками	иваемой поверхности		448,54	207,79	93 204	54,8
								18908
460	11-120101-1001	Покрытия мелкие (карниз по всему периметру) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		41,47	2670,02	110 726	56,4
								18179
461	11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	а (без вычета проемов)		4233,2	123,95	524 688	56,4
								93469
463	21-030302-0610	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93	м2		112,61	1543,54	173 818	–

Раздел 17 Разные работы

17.1 Вентканалы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
465	11-150203-0501	Отделка внутренних поверхностей вентканалов швабровкой	гуриваемой поверхности		974	620,93	604 789	54,8
								162601
466	11-260101-1101	Теплоизоляция плитками жесткими минероловатными марки М-150	м3 изоляции		3,11	25784,77	80 191	55,3
								22909
468	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	гуриваемой поверхности		116,88	3134,18	366 323	54,8
								64013
469	11-070105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка.	борных конструкций		33	755,9	24 945	62,1
								7284
	17.2 Шкаф квартирного узла ввода системы отопления (72шт)							
476	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок	т		0,016	231767,56	3 708	–
	17.3 Шахта лифта							
477	11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	дстилающего слоя		9,44	7088,77	66 918	60,9
								14676
478	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные кл.В12,5. Устройство с уплотнением трамбовками	дстилающего слоя		1,416	23729,21	33 601	60,9
								2410
479	11-110101-1503	Покрытия цементные М100, толщина 20 мм (50мм). Устройство	м2 покрытия		9,44	859,65	8 115	60,9
								1281
480	11-110101-1504	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503	м2 покрытия		56,64	107,23	6 074	60,9
								311

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17.4 Машинное помещение лифта							
481	11-070107-0103	Изделия стальные закладные ЗД1-ЗД9	альных элементов		0,2835	499567,74	141 627	62,1
								7338
482	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0,2835	116371,78	32 991	–
483	11-090301-0604	Монтаж прямоульных подвесных путей из балок 20. Монтаж на высоте до 25м	ельса в одну нитку		25,3	5570,46	140 933	60,9
								33866
485	11-090601-0101	Монтаж конструций крышки люка МКЛ	т конструкций		0,06842	123722,81	8 465	60,9
								2779
486	21-060405-0501	Крышка люка МКЛ	т		0,06842	303866,18	20 791	–
487	11-090304-0101	Монтаж стремянки ЛВ6.12	т конструкций		0,01171	75302,07	882	60,9
								220
488	21-060208-0501	Стремянка ЛВ6.12	т		0,01806	337643,71	6 098	–
489	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		0,49	134,5	66	54,2
								10
	17.5 Мусоропровод							
490	11-080601-0101	Мусоропровод со стволом из асбестоцементных труб диаметром 400 мм с пятью клапанами в 9-этажных зданиях, общей высотой 25 м. Монтаж	мусоропровод		2	449577,46	899 155	50,8
								59465
491	11-080601-0301	Мусоропровод. Монтаж. Добавлять или исключать на 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м к норме 11-080601-0101	м ствола		12,52	11503,17	144 020	50,8
								8278

1	2	3	4	5	6	7	8	9
493	11-090302-0201	Опорной рамы.Монтаж	т конструкций		0,13504	92688,14	12 517	60,9
								3576
494	21-050204-0207	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т		0,131	135312,45	17 726	–
495	21-050106-0607	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т		0,0044	144170,02	634	–
496	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		7,29	67,25	490	54,2
								72
497	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		3,645	84,23	307	54,2
								58
498	11-060101-0119	Монолитные пандуса из бетона класса В15. Устройство	м3		0,72	23601,25	16 993	48,5
								866
	17.6 Козырек над входом в мусорокамеру							
499	11-100105-0101	Устрановка элементов каркаса из брусьев	зесины в конструкции		0,04	81950,93	3 278	59,8
								420
500	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,0871	111293,25	9 694	60,9
								2651

1	2	3	4	5	6	7	8	9
502	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		2,3517	134,5	316	54,2
								47
	17.7 Приямок							
506	11-060101-0114	Монолитного фундамента под насос. Устройство	м3		0,8	20261,92	16 210	48,5
								371
507	11-060101-0119	Приямка из бетона кл.В15. Устройство	м3		0,38	23601,25	8 968	48,5
								457
	17.8 Вход в техподполье							
508	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	борных конструкций		8	1654,73	13 238	62,1
								2953
509	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	борных конструкций		12	2341,48	28 098	62,1
								6225
510	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	борных конструкций		8	3508,19	28 066	62,1
								6197
514	11-060101-0114	Монолитные заделки в фундаментых бетон кл В7,5. Устройство	м3		0,8	18616,06	14 893	48,5
								371
515	11-060101-0115	Монолитные лестницы входа из монолитного бетона кл В15. Устройство	м3		1,9	21639,54	41 115	48,5
								1556
516	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т		0,0316	146062,43	4 616	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
517	11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней		19,2	1758,05	33 754	62,1
								11110
518	21-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м		19,2	2211,78	42 466	–
519	11-110101-1101	Горизонтальная гидроизоляция 20 мм. Устройство	м2 стяжки		4,28	959	4 105	60,9
								716
520	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		23,26	940,1	21 867	50,8
								2250
521	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		3,52	903,75	3 181	60,9
								588
522	11-080201-0101	Стены наружные из керамического утолщенного кирпича М100. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм т.ч. п.3.1:	м3 кладки		2,97	22814,82	67 760	50,8
								5865
531	21-030302-0610	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93	м2		11,09	1543,54	17 118	–
		Итого по акту					**97 142 592**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					874 283	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					1 666 287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					1 172 512	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**100 855 674**	
		НДС (12 %)					12 102 681	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**112 958 355**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:

ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №60 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в мкр Юность г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Строительство жилого дома

Акт № 9 от 13.09.2016г.
приемки выполненных работ на 13 сентября 2016 г
Водопровод и канализация (2-1-2)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Холодный водопровод В1(ниже 0.000)							
2	29-000000-0000	**Счетчик холодной воды крыльчатый Zenner д=50мм**	шт		1	43178	43 178	–
3	29-000000-0000	**Дистанционный передатчик**	шт		1	20246	20 246	–
4	29-000000-0000	**Ретранслятор**	шт		1	44014	44 014	–
6	29-000000-0000	**Фильтр магнитный фланцевыйФМФ-50**	шт		1	6734	6 734	–
9	23-040102-1503	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.		1	38576,53	38 577	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	23-040102-1504	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.		3	44120,16	132 360	–
12	23-040501-0111	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.		3	3359,71	10 079	–
13	23-040501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.		8	2504,72	20 038	–
14	23-040501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		6	1582,09	9 493	–
15	23-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		3	849,19	2 548	–
18	11-160401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка (ввод)	1 трубопровода		4	2057	8 228	60,4
								1639
19	11-160301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	1 трубопровода		25	2120,88	53 022	60,4
								7395
20	11-160301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	1 трубопровода		45	1869,31	84 119	60,4
								13313
21	11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	1 трубопровода		5	1312	6 560	60,4
								1206

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	1 трубопровода		9	1067,56	9 608	60,4
								1679
23	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	1 трубопровода		24	913,88	21 933	60,4
								4476
24	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	1 трубопровода		15	673,2	10 098	60,4
								2798
25	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	1 трубопровода		27	556,48	15 025	60,4
								5036
29	21-110403-0422	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м		4,4	2230,23	9 813	–
30	21-110403-0421	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м		27,5	1586,05	43 616	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	21-110403-0418	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м		38,5	1490,3	57 377	–
32	21-110403-0414	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м		5,5	1063,88	5 851	–
33	21-110403-0412	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м		9,9	833,38	8 250	–
34	21-110403-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м		26,4	698,52	18 441	–
35	21-110403-0408	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м		16,5	568,26	9 376	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	21-110403-0404	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м		29,7	459,91	13 659	–
39	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		271	511,02	138 486	–
41	58-000000-0000(об)	Ороситель водяной спринклерный СПЭо-8/72	шт		2	1764	3 528	–
43	58-000000-0000(об)	Насосная установка с частотным преоброзователем Q=4м3/ч, H=30и, N=1.1кВт Wilo-Comfort-vario COR-2 VHIE 205/VR-EB	комплект		1	1695403	1 695 403	–
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3 (ниже 0,000)							
45	23-040102-1503	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.		1	38576,53	38 577	–
46	23-040102-1502	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.		1	31880,61	31 881	–
47	23-040702-0205	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.		1	3371,74	3 372	–
48	23-040702-0204	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.		8	2368,41	18 947	–
49	23-040702-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		6	1366,51	8 199	–
50	23-040702-0202	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		6	911,3	5 468	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	11-160301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	1 трубопровода		11	1869,36	20 563	60,4
								3254
52	11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	1 трубопровода		42	1312,5	55 125	60,4
								10137
53	11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	1 трубопровода		10	1067,4	10 674	60,4
								1865
54	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	1 трубопровода		24	913,88	21 933	60,4
								4476
55	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	1 трубопровода		13	673,38	8 754	60,4
								2424
56	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	1 трубопровода		17	556,47	9 460	60,4
								3170
61	21-110403-0418	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м		12,1	1490,3	18 033	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	21-110403-0414	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м		46,2	1063,88	49 151	–
63	21-110403-0412	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м		11	833,38	9 167	–
64	21-110403-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м		26,4	698,52	18 441	–
65	21-110403-0408	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м		14,3	568,26	8 126	–
66	21-110403-0404	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м		18,7	459,91	8 600	–
69	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		220,5	511,02	112 680	–

Раздел 3 Циркуляционный водопровод Т4 (ниже 0,000)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	23-040102-1502	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.		2	31880,61	63 761	–
72	23-040702-0205	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.		3	3371,74	10 115	–
73	23-041001-2805	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.		1	4835,1	4 835	–
74	11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	1 трубопровода		12	1312,5	15 750	60,4
								2896
75	11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	1 трубопровода		39	1067,51	41 633	60,4
								7274
77	21-110403-0414	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м		13,2	1063,88	14 043	–
78	21-110403-0412	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м		42,9	833,38	35 752	–
81	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		10,93	511,02	5 585	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 4 Бытовая канализация К1 (ниже 0,000)							
82	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 110 мм. Прокладка	1 трубопровода		178	599,82	106 768	60,4
								56119
83	23-010801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м		178	833	148 274	–
84	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	1 трубопровода		17	572,18	9 727	60,4
								5574
85	23-010801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м		17	425,71	7 237	–
86	11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект		2	7832	15 664	60,4
								889
87	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 110	шт.		8	1076,18	8 609	–
88	23-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.		6	286,28	1 718	–
89	23-020601-0803	Прочистка д=110 мм	шт.		10	1076,18	10 762	–
90	11-160801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка		1	830	830	60,4
								415
91	23-021199-9910	Воронка для опорожения системы отопления стальная сварная из труб д=100х50мм	т		0,00072	324022,38	233	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	23-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.		1	31880,61	31 881	–
94	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		1	373,71	374	–
95	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		2	875,65	1 751	–
96	11-080201-0109	Кладка опор под трубы	м3 кладки		0,3	24013,33	7 204	50,8
								754
97	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		32	511,02	16 353	–
	Раздел 5 Водосток К2 (ниже 0,000)							
98	11-160401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	1 трубопровода		21	2366,43	49 695	60,4
								8605
99	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (д=28х2,5мм)	1 трубопровода		14	749,93	10 499	60,4
								4354
102	23-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		2	584,12	1 168	–
103	23-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	1002,22	2 004	–
104	23-030102-1303	Сифон из стальных труб д=45х2,5мм	шт.		2	506,49	1 013	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	23-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.		2	2004,43	4 009	–
107	23-020103-2809	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.		2	1841,97	3 684	–
109	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		24,6	511,02	12 571	–
	Раздел 6 Холодный водопровод В1 (выше 0,000)							
110	23-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		450	849,19	382 136	–
111	23-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м		36	378,53	13 627	–
112	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	1 трубопровода		123	913,89	112 409	60,4
								22942
113	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	1 трубопровода		296	673,28	199 290	60,4
								55210
114	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	1 трубопровода		412	556,48	229 271	60,4
								76846
118	23-030301-0209	Счетчики холодной воды СГВ-15	шт.		126	2541,32	320 206	–
120	29-000000-0000	Фильтр сетчатый муфтовый ФСМ-15	шт		126	792	99 792	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	21-110403-0404	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м		15,4	459,91	7 083	–
125	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		140,76	511,02	71 931	–
	Раздел 7 Горячий водопровод Т3 (выше 0,000)							
126	23-040702-0302	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		20	950,99	19 020	–
127	23-040702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.		252	702,11	176 932	–
129	23-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.		126	2541,32	320 206	–
131	29-000000-0000	Фильтр сетчатый муфтовый ФСМ-15	шт		126	792	99 792	–
133	23-030102-1227	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96.	шт.		72	3571,33	257 136	–
134	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка(стояк)	1 трубопровода		123	913,89	112 409	60,4
								22942
135	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка (техничский этаж)	1 трубопровода		11	913,82	10 052	60,4
								2052

1	2	3	4	5	6	7	8	9
136	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка (технический этаж)	1 трубопровода		44	673,27	29 624	60,4
								8207
137	11-160301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка (технический этаж)	1 трубопровода		52	624,38	32 468	60,4
								9699
138	11-160301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка (стояк)	1 трубопровода		190	624,41	118 638	60,4
								35439
139	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка (стояк)	1 трубопровода		391	556,48	217 584	60,4
								72929
140	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка (стояк)	1 трубопровода		296	673,28	199 290	60,4
								55210
144	21-110403-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м		147,4	698,52	102 962	–
145	21-110403-0408	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м		374	568,26	212 529	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
146	21-110403-0406	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м		266,2	487,58	129 794	–
150	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		221,23	511,02	113 053	–
	Раздел 8 Цирекляционный водопровод Т4 (выше 0,000)							
151	23-040702-0205	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.		2	3371,74	6 743	–
152	11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка(стояки)	1 трубопровода		69	1067,49	73 657	60,4
								12870
153	11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка(технический этаж)	1 трубопровода		5	1067,2	5 336	60,4
								933
156	21-110403-0412	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м		81,4	833,38	67 837	–
160	23-041010-2705	Сбросник воздуха автоматическийR 1/2", PN 10, Tmax 170 °С, типа Watts	шт.		2	3880,31	7 761	–
	Раздел 9 Бытовая канализация К1 (выше 0,000)							
162	23-030102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.		72	2462,34	177 288	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
163	23-030102-1233	Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.		72	3279,51	236 125	–
164	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		72	373,71	26 907	–
166	23-030102-0934	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.		72	5481,7	394 682	–
167	23-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.		72	2368,75	170 550	–
168	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		72	373,71	26 907	–
170	23-030102-0303	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект		72	9309,45	670 280	–
172	23-030102-0124	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с ручками ГОСТ 23695-94	шт.		72	16367,46	1 178 457	–
173	23-030102-1248	Смеситель для ванны однорукояточный настенный ГОСТ 25809-96	шт.		72	3279,1	236 095	–
174	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	1 трубопровода		400	599,82	239 926	60,4
								126112
175	23-010801-0108	Трубы канализационные из полиэтиленовые д=110мм	м		400	833	333 200	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
176	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	1 трубопровода		475	572,18	271 785	60,4
								155748
177	23-010801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м		475	425,71	202 212	–
178	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 110	шт.		24	1076,18	25 828	–
179	23-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.		18	286,28	5 153	–
180	11-160501-0211	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка	1 трубопровода		32	1607,47	51 439	60,4
								21678
181	23-010501-1210	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6-160x9,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		32	3001,22	96 039	–
182	23-020601-0801	Прочистка д=50мм	шт.		54	286,28	15 459	–
183	23-020601-0803	Патрубок д= 110мм	шт.		54	1076,18	58 114	–
184	23-020403-1406	Патрубок д=110мм	шт.		72	131,71	9 483	–
185	23-020403-1404	Патрубок д=50мм	шт.		144	212,3	30 571	–
187	21-110403-0428	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м		35,2	3576,34	125 887	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
188	21-110403-0424	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м		40,7	2372,11	96 545	–
189	21-110403-0414	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м		12,1	1063,88	12 873	–
190	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		102	511,02	52 124	–
	Раздел 10 Водосток К2 (выше 0,000)							
191	11-160501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	1 трубопровода		100	1626,36	162 636	60,4
								66932
192	23-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		100	1347,74	134 774	–
193	23-020601-0803	Ревизия д=110мм	шт.		4	1076,18	4 305	–
195	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.		2	1678,35	3 357	–
197	23-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.		4	2369,39	9 478	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
198	23-020403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.		6	390,9	2 345	–
200	21-110403-0424	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м		33	2372,11	78 280	–
201	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		22	511,02	11 242	–
	Раздел 11 Водосток К2 (ниже 0.000)							
203	58-000000-0000(об)	Насос погружной TMW32/8 Twister	шт		2	34331	68 662	–
204	21-130816-3548	Шланги	м		5	429,42	2 147	–

Итого прямые затраты по смете	**12 610 038**
Накладные расходы I уровня, тенге	895 497
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	13 505 535
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	572 635
Итого, тенге	14 078 170
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 126 254
Итого по акту, тенге	**15 204 424**
В том числе оборудование	1 767 593
Временные здания и сооружения (0,9 %)	120 931
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	230 482
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	162 183
Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	**15 718 020**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НДС (12 %)					1 886 162	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**17 604 182**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

Технадзор:

ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №60 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в мкр Юность г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Строительство жилого дома

Акт № 10 от 13.09.2016г.
приемки выполненных работ на 13 сентября 2016 г
Отопление (2-1-3)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Отопление							
1	**11-160301-0102**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	1 трубопровода		**3700**	**440,05**	**1 628 174**	**60,4** / **626102**
2	**11-160301-0103**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	1 трубопровода		**514**	**501,14**	**257 585**	**60,4** / **86977**
3	**11-160301-0104**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	1 трубопровода		**169**	**561,58**	**94 907**	**60,4** / **28597**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	11-160301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	1 трубопровода		87	621,37	54 059	60,4
								14722
5	11-160301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	1 трубопровода		11	794,09	8 735	60,4
								2354
6	11-160401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	1 трубопровода		66	1637,41	108 069	60,4
								25071
7	11-160401-0206	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	1 трубопровода		23	3107,13	71 464	60,4
								13534
10	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт		241,5	9275,73	2 240 090	60,4
								93738
11	11-180301-0407	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	уб нитки регистра		12	1930,42	23 165	60,4
								1583
13	23-041008-0403	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.		218	8439,78	1 839 872	–
16	23-040905-2402	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		8	2122,92	16 983	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	23-040905-2403	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		32	3528,74	112 920	–
19	23-040905-2404	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	5583,35	11 167	–
20	23-040905-2405	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	7919,49	15 839	–
21	23-040905-2406	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	11961,63	23 923	–
23	23-040905-2417	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	26079,37	52 159	–
25	23-041006-2102	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		4	11523,32	46 093	–
27	23-041006-2103	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		2	13635,01	27 270	–
28	23-041006-2104	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		2	20553,05	41 106	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	23-041006-2105	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		6	25123,74	150 742	–
32	23-041006-2002	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		4	14444,61	57 778	–
34	23-041006-2003	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		2	17395,76	34 792	–
35	23-041006-2004	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		2	25964,15	51 928	–
37	23-041006-2005	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		6	28920,2	173 521	–
38	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		1496,7	511,02	764 844	–
43	21-110403-5905	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м		34,32	357,29	12 262	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	21-110403-5906	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м		33	418,41	13 808	–
45	21-110403-5907	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м		27,5	473,74	13 028	–
46	21-110403-5908	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м		54,12	534,82	28 944	–
47	21-110403-5910	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м		12,1	689,27	8 340	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	21-110403-5912	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м		72,6	858,72	62 343	–
49	21-110403-5914	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м		25,3	1710,39	43 273	–
50	11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,0027	72592,59	196	60,9
								103
51	21-060510-1003	Опоры скользящие	т		0,0027	242148,56	654	–
	1.1 Квартирный узел ввода на 36 квартир							
53	23-040905-2402	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		288	2122,92	611 401	–
55	23-041013-1002	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.		72	9939,1	715 615	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	23-051501-1005	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт.		72	93633,6	6 741 619	–
59	23-040905-2402	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		72	2122,92	152 850	–
61	23-041009-0102	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		72	39185,2	2 821 334	–
62	23-041006-2002	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		72	14444,61	1 040 012	–
63	23-040501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		144	820,94	118 215	–
65	23-041009-0102	Автоматический воздухоотводчик	шт.		72	39185,2	2 821 334	–
66	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	1 трубопровода		72	440,04	31 683	60,4
								12184
67	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	1 трубопровода		72	405,71	29 211	60,4
								12184

Раздел 2 Узел управления

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	58-000000-0000(об)	Блочный тепловой пункт БТП ЭНКО №82/16 209/364	комплект		1	4173520	4 173 520	–
71	23-070502-0245	Тепловычислители модели ТСР-034, Q 181 м3/ч, на два расходомера, DN 80, типа Взлет	комплект		1	344433,36	344 433	–
72	11-160401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	1 трубопровода		2	1911,5	3 823	60,4
								844
73	11-160401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	1 трубопровода		5	1637,4	8 187	60,4
								1900
76	21-110403-5913	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м		2,2	1075,32	2 366	–
77	21-110403-5912	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м		5,5	858,72	4 723	–
78	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		5	511,02	2 555	–
		Итого прямые затраты по акту					27 712 913	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы I уровня, тенге					919 893	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					28 632 806	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					1 214 031	
		Итого, тенге					29 846 837	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 387 747	
		Итого по акту, тенге					**32 234 584**	
		В том числе оборудование					4 173 520	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					252 550	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					481 331	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					338 697	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**33 307 162**	
		НДС (12 %)					3 996 859	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**37 304 021**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:

ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №60 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в мкр Юность г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Строительство жилого дома

Акт № 11 от 13.09.2016г.
приемки выполненных работ на 13 сентября 2016 г
Связь и сигнализация (2-1-5)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Телефонные сети							
1	13-100603-0101	**Муфта соединительная прямая. Монтаж методом горячей пайки на кабеле емкостью до 4х4**	муфта		**1**	**17948**	**17 948**	**40,6** / **5730**
2	29-000000-0000	**Муфта комплектооптическая Fosc A8 24C**	шт		**1**	**17850**	**17 850**	**–**
3	13-100902-0902	**Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише**	шкаф		**2**	**14831,5**	**29 663**	**42,8** / **8874**
4	58-000000-0000(об)	**Шкаф подъездный оптический на 12 волокон ШРПО-12-SC/APC-32/4-0/4-2-4-16/2**	шт		**2**	**25373**	**50 746**	**–**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка		2	3009,5	6 019	42,8
								1803
6	58-000000-0000(об)	Коробка телефонная распределительная КРЭ-09-SC/APC-16/1-16/-16-16/1	шт		2	17251	34 502	–
7	13-100902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200x200 мм. Монтаж оборудования	шт.		40	817,63	32 705	42,8
								13647
8	58-000000-0000(об)	Коробка протяжная этажная КПЭ-01	шт		40	2245	89 800	–
9	13-080304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка	шт.		1	3175	3 175	42,8
								1014
10	58-000000-0000(об)	Шкаф для муфты	шт		1	17996	17 996	–
11	13-100408-0507	Розетка настенная. Монтаж оборудования	шт.		72	808,26	58 195	40,6
								23302
12	23-070220-0804	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.		72	1006,91	72 498	–
13	13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля		138	434,57	59 971	40,6
								16467
14	23-060703-1105	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTH- A-8-G.657.A2-FF- 0,08-4010	км		0,14214	89367,89	12 703	–
15	29-000000-0000	Оптический пачкорд с аксессуарами FTTH-SC-5м	шт		4	1031	4 124	–
16	29-000000-0000	Оптический пачкорд с аксессуарами FTTH-SC-10м	шт		16	1210	19 360	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	29-000000-0000	Оптический пачкорд с аксессуарами FTTH-SC-15м	шт		34	1235	41 990	–
18	29-000000-0000	Оптический пачкорд с аксессуарами FTTH-SC-20м	шт		18	1415	25 470	–
19	13-080206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м		110	284,32	31 275	42,8
								8191
20	13-080206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м		66	254,76	16 814	42,8
								4287
21	23-010802-9901	Трубы винипластовые	кг		44,3	1662,6	73 653	–
22	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м		350	158,69	55 542	42,8
								21727
23	23-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м		85	36,8	3 128	–
24	23-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м		265	21,5	5 698	–
25	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		15	431,4	6 471	42,8
								820
	Раздел 2 Предусмотреть							
26	13-100902-0702	Испытание муфты на затухание после монтажа	кабель		1	3600	3 600	42,8
								1541

Раздел 3 Телевизионные сети

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	13-100410-0102	Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования	устройство		2	18613,5	37 227	40,6
								10786
28	58-000000-0000(об)	Антенна телевизионная DCRS 1730M Funke	шт		2	5840	11 680	–
29	13-100501-0116	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель		2	2683	5 366	40,6
								2179
30	58-000000-0000(об)	Усилитель мультидиапазонный TERA HA-126	шт		2	9726	19 452	–
31	13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка		92	3008,78	276 808	42,8
								82921
32	23-061707-0103	Коробка антенная согласующая КАС-1	шт.		2	12750,63	25 501	–
33	23-061701-0104	Коробка телевизионная распределительная УАР-6	шт.		72	2330,7	167 810	–
34	23-080201-0101	Коробка телефонная распределительная на 6 абонентов КРТВ-6	шт.		18	1094,44	19 700	–
35	13-100408-0507	Розетка телефизионная. Монтаж оборудования	шт.		216	808,26	174 584	40,6
								69904
36	23-070220-0701	Розетка телевизионная	шт.		216	244,83	52 883	–
37	13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля		2727	434,57	1 185 065	40,6
								325391
38	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		73	198,74	14 508	42,8
								3816

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	23-060407-0603	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	км		**0,12**	**191418,12**	**22 970**	**–**
40	23-060407-0601	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	км		**2,65**	**56609,86**	**150 016**	**–**
41	13-080206-2001	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м		**40**	**202,65**	**8 106**	**42,8**
								2147
42	23-011305-0102	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м		**40**	**46,99**	**1 880**	**–**
43	13-080206-1701	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м		**3**	**311,8**	**935**	**42,8**
								306
44	23-010201-0111	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м		**3,09**	**220,12**	**680**	**–**
45	13-080208-0208	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м		**70**	**255,73**	**17 901**	**42,8**
								4547

Итого прямые затраты по акту	**2 983 966**
Накладные расходы I уровня, тенге	**609 400**
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 593 366
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	152 359
Итого, тенге	3 745 725
Сметная прибыль (8 %), тенге	299 658
Итого по акту, тенге	**4 045 383**
В том числе оборудование	224 176
Временные здания и сооружения (0,9 %)	34 391
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	65 545

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска					46 122	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**4 191 441**	
		НДС (12 %)					502 973	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**4 694 414**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"
Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №60 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в мкр Юность г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Строительство жилого дома

Акт № 12 от 13.09.2016г.
приемки выполненных работ на 13 сентября 2016 г
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-6)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Комплектное устройство, состоящее панелей ВРУ (опорный лист ЭЛ-13)						
		1.1 Вводно- распределительное устройства						
2	51-080401-0303(об)	**Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1		167649,57	167 650	–
3	58-000000-0000(об)	**Шкаф распределительный (ШРП) ШР11-73707-22У3**	комплект	2		59935,54	119 871	–
4	58-000000-0000(об)	**Шкаф распределительный (ШР-АВР) ШР11-73701-22У3**	шт	1		48167,25	48 167	–
6	58-000000-0000(об)	**Шкаф АВР на ток 100А ШУ8253-22А2**	к-т	1		65847,93	65 848	–
8	23-070201-0703	**Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1		12742,39	12 742	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	23-070201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	9007,8	9 008	–
11	23-070203-0602	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.		4	7912,65	31 651	–
	1.2 Щиток этажный (ЩЗ) на 3 квартиры) 18шт							
13	23-070201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		18	20642,6	371 567	–
15	58-000000-0000(пл)(об)	Выключатель автоматический однофазный на ток 63 А АЕ2044	шт		72	1486,52	107 030	–
17	23-070501-0901	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.		72	6768,04	487 299	–
	1.3 Щиток квартирный нестандарный (ШК) 54шт							
19	58-000000-0000(об)	Минибокс LEDRAND-S6 140x130x68	шт		72	1003,9	72 281	–
21	23-070204-1422	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		72	3611,61	260 036	–
23	23-070204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		72	309,82	22 307	–
24	23-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		216	309,82	66 921	–
27	51-080401-0213(об)	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3074У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 12,5 А, тепловое реле 10 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		1	57729,49	57 729	–
	Раздел 2 Электроаппаратура							
28	23-070218-1101	Звонок электрический бытовой Трель-1	шт.		72	793,64	57 142	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	58-000000-0000(об)	Фотореле с фоторегистром ФР2	шт		1	3027,55	3 028	–
33	58-000000-0000(об)	Автомат трехполюсный на ток 10А АП50Б-3МТ	шт		1	3337,74	3 338	–
34	58-000000-0000(об)	Автомат трехполюсный на ток 10А АП50Б-2МТ	шт		1	2458,71	2 459	–
	Раздел 3 Светотехническое оборудование							
35	23-070102-1304	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82	шт.		74	1580,76	116 976	–
36	23-070101-0327	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.		62	1357,98	84 194	–
37	23-070101-1803	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.		34	807,28	27 448	–
38	23-070101-0701	Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82	шт.		4	886,44	3 546	–
41	23-070101-0901	Светильники, тип НББ02-25 ГОСТ 17677-82	шт.		4	1052,12	4 208	–
43	23-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.		2	4460,77	8 922	–
44	23-070101-0226	Светильники подвесные, тип НСП02-200-021 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.		7	874,31	6 120	–
46	23-070219-0202	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.		72	87,29	6 285	–
47	23-070219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.		144	155,04	22 326	–
50	23-070104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.		45	282,52	12 713	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	23-070202-0604	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм, типа ИЭК	шт.		74	44,81	3 316	–
52	23-070104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	шт.		183	556,99	101 928	–
53	23-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10шт.		0,4	618,94	248	–
55	29-000000-0000	Светильник с компактной люминисцентной лампой CD 160	шт		72	10526,55	757 912	–
56	23-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.		72	692,49	49 859	–
	Раздел 4 Электроустановочные изделия							
57	23-070220-0502	Розетка штепсельная одноместная для скрытои установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		734	256,13	187 999	–
58	23-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытои установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		144	478,48	68 902	–
60	23-070220-0801	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.		72	1081,9	77 897	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	23-070220-0505	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт		18	209,05	3 763	–
62	23-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт		1	328,47	328	–
64	23-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт		237	213,72	50 652	–
65	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт		255	213,71	54 496	–
67	23-070218-1603	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт		40	205,6	8 224	–
69	23-070218-1508	Выключатель автоматический одноклавишный, для скрытой установки АВ-02-С-2,5/220	шт		16	213,72	3 420	–
	Раздел 5 Электромонтажные изделия							
71	23-070202-0702	Коробки для встраивания выключателей и розеток при скрытой проводке КУВ 0,04 кг	шт		1450	68,93	99 952	–
72	23-070202-0702	Коробки ответвительные для скрытой установки в силовой и осветительной сети У194,У195 0,04 кг	шт		1940	68,93	133 729	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	23-070202-0203	Коробки ответельные для открытой кабельной проводки осветительной сети У409	шт.		120	830,32	99 638	–
74	23-070202-0512	Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм. 129х129х81 мм У994 0,07 кг	шт.		15	391,63	5 874	–
75	23-070202-0205	Коробки стальная протяжныя для силовой трубной проводки разм. 221х221х101 мм У996 0,1кг	шт.		20	1062,27	21 245	–
76	23-070202-0524	Крюк для подвески светильников накаливания У623уХЛ3 0,13кг	шт.		670	268,82	180 107	–
77	23-070202-0522	Шпилька для крепления люминисцентных светильников У632, потолочная розетка РП 0,05кг	шт.		715	116,024	82 957	–
78	23-070202-0702	Колодка клеммная двухконтактная для светильников без установочного отверстия С-2-2,5/220 У3 0,04кг	шт.		150	68,93	10 340	–
79	23-070202-0707	Колодка клеммная трехконтактная для светильников без установочного отверстия С-3-2,5/220У3 0,06 кг	шт.		220	106,85	23 507	–
80	23-061710-0601	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.		30	429,16	12 875	–
81	23-061710-0403	Полки кабельные К 1161 У3	шт.		60	312,73	18 764	–
82	23-061710-0708	Лотки окрашенные прямые НЛ 20-П 1,87 У3	шт.		30	3094,08	92 822	–
83	23-061710-0705	Лотки оцинкованные прямые НЛ 40-П 1,87 УТ 2,5	шт.		7	4411,02	30 877	–
84	13-080201-1204	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.		30	492,34	14 770	42,8
								2884

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	13-080201-1207	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.		60	37,54	2 252	42,8
								522
86	13-080206-0501	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т		0,156	94990,27	14 818	42,8
								3565
87	23-061705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м		1,03	70,23	72	–
88	13-080206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м		1	760,01	760	42,8
								111
89	13-080208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		4	651,09	2 604	42,8
								280
90	23-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.		72	511,09	36 798	–
	Раздел 6 Провода и кабели							
91	23-060131-0977	Кабели силовые АВВГ 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,1224	1567850,07	191 905	–
92	23-060128-0337	Кабели силовые ВВГ 3х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,765	750477,2	574 115	–
93	23-060128-0306	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		1,02	445864,23	454 782	–
94	23-060128-0305	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,6018	314702,62	189 388	–
95	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		7,14	206954,19	1 477 653	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	23-060902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км		1,236	135749,78	167 787	–
97	23-060902-0313	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,3296	259047,71	85 382	–
98	23-060128-0505	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,0102	1252837,78	12 779	–
99	23-060128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,0102	762706,93	7 780	–
100	23-060128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,0051	539953,05	2 754	–
101	23-060128-0501	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,0459	227824,4	10 457	–
102	23-060128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,102	136363,46	13 909	–
103	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,3825	134886,46	51 594	–
104	23-060513-0201	Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2	км		7,21	123981,44	893 906	–
105	23-060513-0102	Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2	км		0,824	82020,86	67 585	–
106	23-060131-1010	Кабели силовые АВВГ 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,00612	1722107,84	10 539	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м		9320	392	3 653 442	42,8
								563605
108	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		7655	282,59	2 163 244	42,8
								400127
109	13-080206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля		2236	915,27	2 046 534	42,8
								375224
110	13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля		120	353,09	42 371	42,8
								7915
	Раздел 7 Трубы							
111	23-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м		2121,6	71,3	151 262	–
112	23-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м		408	52,9	21 584	–
113	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		5278,5	20,73	109 401	–
114	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		7655	451,23	3 454 198	42,8
								641259

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	23-010101-0218	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		2	1512,58	3 025	–
116	13-080206-1710	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м		2	891,35	1 783	42,8
								380
	Раздел 9 Насосная (ЭЛ16)							
124	51-080401-0107(об)	Ящики управления Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		1	61669,76	61 670	–
126	58-000000-0000(об)	Датчик-реле уровня РОС-301	шт		1	4608,22	4 608	–
128	23-070202-1110	Коробка распределительная этажная КРЭ-24-1-SC/APC-24/0-24/0-24	шт.		1	19300,68	19 301	–
130	23-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		1	229,81	230	–
132	23-070208-0112	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11211, 12 А, 110 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.		1	2159,17	2 159	–
134	23-070101-0740	Светильники, тип НПО22-100-200 ГС-672М ГОСТ 17677-82	шт.		1	863,69	864	–
135	23-070202-0306	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 240 мм x 190 мм x 90 мм	шт.		1	3650,56	3 651	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	13-080103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования (полоса К10У2/уголок К242У2)	т		0,004974	260108,63	1 294	42,8
								107
138	13-080208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		1,8	375,98	677	42,8
								117
139	23-060128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,1173	539953,05	63 336	–
140	23-060128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,0051	348665,21	1 778	–
141	23-060128-0403	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,0051	283680,42	1 447	–
142	23-060128-0501	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,006	227824,4	1 367	–
143	13-080206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля		130	915,27	118 985	42,8
								21815
144	23-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,00515	58813,27	303	–
145	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м		5	392	1 960	42,8
								302
		Итого прямые затраты по акту					20 655 304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В том числе оборудование					713 678	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					179 475	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					342 059	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					240 695	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**21 417 533**	
		НДС (12 %)					2 570 104	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**23 987 637**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель
_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"
Директор
_____ Анкежанов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №60 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в мкр Юность г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Строительство жилого дома

Акт № 13 от 13.09.2016г.
приемки выполненных работ на 13 сентября 2016 г
Лифты (2-1-8)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Лифты							
1	13-030501-0103	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	лифт		2	2344262,51	4 688 525	40,6 / 1038189
2	13-030501-0105	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифтаК=-1,000;**	остановка		-6	78909,84	-473 459	40,6 / -102588

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	13-030501-0107	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифтаК=-1,000;**	м		**-26,36**	**16831,35**	**-443 674**	**40,6**
								-113801
		Итого прямые затраты по акту					**3 771 392**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					821 800	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					4 593 192	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					194 751	
		Итого, тенге					4 787 943	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					383 035	
		Итого по акту, тенге					**5 170 978**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					46 539	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					88 698	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					62 414	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**5 368 629**	
		НДС (12 %)					644 235	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**6 012 864**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"
Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №60 от 09 августа 2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в мкр Юность г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА № 4 14÷19
о стоимости выполненных работ и затрат
от 14 октября 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		60	09.08.2016 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Подготовительные работы (1-1-1)	50 103									
Подкрановые пути (1-2-1)	3 109 858									
Вынос сетей канализации из под пятна застройки (1-3-1)	1 079 849									
Акт №14 Общестроительные работы (2-1-1)	400 628 192	28 238 016							3 388 562	31 626 578
Акт №15 Водопровод и канализация (2-1-2)	18 790 861	1 059 535							127 144	1 186 679

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №16 Отопление (2-1-3)	41 345 048	3 608 060							432 967	4 041 027
Акт № 17 Вентиляция (2-1-4)	1 111 518	992 427							119 091	1 111 518
Акт №18 Связь и сигнализация (2-1-5)	5 452 394	676 768							81 212	757 980
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-6)	23 987 637									
Технологическое оборудование (2-1-7)	13 799 947									
Лифты (2-1-8)	15 143 042									
Акт №19 Вертикальная планировка (7-1-1)	355 727	317 613							38 114	355 727
ВСЕГО выполнено:	**524 854 176**	**34 892 419**							**4 187 090**	**39 079 509**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**39 079 509**
К оплате за текущий месяц: Тридцать девять миллионов семьдесят девять тысяч пятьсот девять тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №60 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки. Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в мкр Юность г Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Строительство жилого дома

Акт № 14
приемки выполненных работ за октябрь 2016 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед измер	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Б. Надземная часть							
	Раздел 8 Двери							
	8.2 Дверные блоки внутренние							
193	11-100107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	671,04	1504,7	1 009 712		59,8 / 272345
	Раздел 13 Полы							
	13.1 По типу 59, S=2033,6+1366,4 м2							
356	11-110101-3602	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	3400	3076,08	10 458 661		60,9 / 629645
	13.3 По типу 62, S=542,4(внеквартирные коридоры,лифтовые холлы, площадки лестничных клеток типового этажа) м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
366	11-110101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия		542,4	3089,03	1 675 491	60,9
								441180
	13.6 По типу 138, S=73,42 м2							
389	11-110101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия		73,42	3089,03	226 797	60,9
								59719
	13.7 По типу 62, S=22(тамбуры входов) м2							
392	11-110101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия		22	3089,03	67 959	60,9
								17894
	13.13 Плинтуса							
414	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов		3620	324,3	1 173 973	60,9
								181622
415	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		1353,7	662,89	897 341	60,9
								173456
	Раздел 14 Внутренняя отделка							
418	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	ливаемой поверхности		106,7	131,82	14 065	54,8
								4122
419	11-150405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	ливаемой поверхности		3131,212	316,92	992 347	54,8
								161689,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
423	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	ливаемой поверхности		5932,2	285,43	1 693 255	54,8
								378594
426	11-150403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	ливаемой поверхности		315	397,21	125 122	54,8
								27201
427	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	гуриваемой поверхности		556,8	3649,13	2 031 834	54,8
								479659
428	11-150405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конмтрукциям	ливаемой поверхности		556,8	439,45	244 685	54,8
								59373
429	11-340108-0301	Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство	м2 площади		16,8	4628,74	77 763	62,1
								12981
430	11-340108-0705	Стояки труб.Облицовка гипсокартоном ГКЛВ	2 поверхности		16,8	1904,83	32 001	62,1
								7932
431	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	ливаемой поверхности		16,8	439,45	7 383	54,8
								1791
432	11-150203-0201	Лестничные марши. Оштукатуриване цементно-известковым раствором по камню и бетону простое	гуриваемой поверхности		324,7	1439,84	467 517	54,8
								105724

1	2	3	4	5	6	7	8	9
433	11-150405-0101	Лестничные марши, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	иваемой поверхности		324,7	285.43	92 681	54,8
								20722
434	29-000000-0000	Пластиковые решетки	шт		153	208.11	31 841	–
435	11-110101-4001	Плинтус-коробов пластиковых для закрытия труб отопления проходящих по периметру жилых помещиний. Устройство на клее КН-2	м плинтусов		969,3	149.52	144 925	60,9
								48631
	Раздел 16 Наружная отделка							
452	11-150108-1802	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2		762,2	2679,9	2 042 619	54,8
								421462
453	11-150108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 110 мм	м2		762,2	546,69	416 688	54,8
								79740
455	11-150108-1808	Фасад здания из металлосайдинга с полимерным покрытием. Облицовка металласайдингом	м2		762,2	871,78	664 472	54,8
								119303
458	11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	тикальной проекции		475,49	742,61	353 103	50,8
								86521

Раздел 17 Разные работы

17.9 Крыльцо №1,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
532	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		297	97,87	29 067	59,1
								5361
533	11-010205-0207	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта		6	3130,2	18 781	59,1
								6197
534	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		166	28,44	4 721	59,1
								820
535	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		72	1129,31	81 310	59,1
								26829
536	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	лотненного грунта		166	198,49	32 949	59,1
								9439
537	11-080101-0203	Устройство основания из гравийно-песчаной смеси	м3 основания		32	4082,66	130 645	50,8
								18627
538	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	борных конструкций		68	1654,73	112 522	62,1
								25104
539	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	борных конструкций		47	2341,48	110 049	62,1
								24381
540	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	борных конструкций		58	3508,19	203 475	62,1
								44928

1	2	3	4	5	6	7	8	9
544	11-060101-0114	Монолитные заделки в фундаментах бетон кл В7,5.Устройство	м3		3,17	18616,06	59 013	48,5
								1470
545	11-110101-1101	Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20мм	м2 стяжки		32,48	959	31 148	60,9
								5430
546	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	12 поверхности		67,84	940,1	63 777	50,8
								6564
547	11-080201-0101	Стены наружные крылец и пандуса из керамического утолщенного кирпича М100. Кладка. Из кирпичаразмером 250x120x88 мм.	м3 кладки		29,6	22934,41	678 858	50,8
								58454
548	11-060101-0115	Устройство монолитных бетонных крылец и пандуса армированных из бетона кл. В12,5	м3		8,48	21094,62	178 882	48,5
								6946
550	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (50 мм). Устройство	м2 покрытия		39	1245,05	48 557	60,9
								6955
551	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия		39	481,07	18 762	60,9
								878
554	11-010205-0207	Уплотненный насыпной грунт	м3 грунта		9,55	3130,2	29 893	59,1
								9864
555	11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	одстилающего слоя		26,7	8043,66	214 766	60,9
								46535

1	2	3	4	5	6	7	8	9
558	11-070107-0103	Установка закладных изделий ЗД1	альных элементов		0,1311	499567,74	65 493	62,1
								3393
559	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0,1311	116371,78	15 256	–
	17.10 Крыша крыльца							
562	11-090302-0301	Монтаж каркаса из уголков и швеллеров	т конструкций		0,49268	111293,245	54 832	60,9
								14996
564	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		13,3	134,5	1 789	54,2
								263
571	29-000000-0000	Металлосайдинг	м2		26	1882,93	48 956	–
573	23-010201-0164	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		18,88	1029,21	19 431	–
574	21-050106-9905	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т		0,0176	184183,95	3 242	–
		Итого по акту					27 198 411	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					244 786	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					466 534	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					328 285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**28 238 016**	
		НДС (12 %)					3 388 562	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**31 626 578**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:

ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №60 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в мкр Юность г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта Строительство жилого дома

Акт № 15
приемки выполненных работ за октябрь 2016 г
Водопровод и канализация (2-1-2)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед измер.	по проекту	на ед. измер	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Холодный водопровод В1(ниже 0.000)							
1	11-160901-0502	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	етчик (водомер)		1	3186	3 186	60,4
								659
5	11-181001-0104	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр		1	953	953	60,4
								506
7	11-181101-0102	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект		1	2298	2 298	60,4
								123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	11-160601-0201	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.		1	1112	1 112	60,4
								472
10	11-160601-0202	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		3	1923,67	5 771	60,4
								2501
42	13-070401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.		1	25491,83	25 492	40,6
								9662
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3 (ниже 0,000)							
44	11-160601-0201	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.		2	1111	2 222	60,4
								945
	Раздел 3 Циркуляционный водопровод Т4 (ниже 0,000)							
70	11-160601-0201	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.		2	1111	2 222	60,4
								945

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 4 Бытовая канализация К1 (ниже 0,000)							
92	11-160601-0201	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.		1	1112	1 112	60,4
								472
	Раздел 5 Водосток К2 (ниже 0,000)							
106	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		2	2874,6	5 749	60,4
								2713
	Раздел 6 Холодный водопровод В1 (выше 0,000)							
117	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	етчик (водомер)		126	389,51	49 078	60,4
								28116
119	11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр		126	770,75	97 114	60,4
								52668
	Раздел 7 Горячий водопровод Т3 (выше 0,000)							
128	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	етчик (водомер)		126	389,51	49 078	60,4
								28116
130	11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр		126	770,75	97 114	60,4
								52668

1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	11-170201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.		72	3936,08	283 398	60,4
								24262
	Раздел 8 Циркуляционный водопровод Т4 (выше 0,000)							
159	13-110203-0102	Установка автоматическеих сбросников воздуха д=15мм	шт.		2	858,5	1 717	44
								720
	Раздел 10 Водосток К2 (выше 0,000)							
194	11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	воронка		4	12666,75	50 667	60,4
								5737
196	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		4	2875,5	11 502	60,4
								5426

Итого прямые затраты по смете	**689 786**
Накладные расходы I уровня, тенге	216 711
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	906 497
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	38 435
Итого, тенге	944 932
Сметная прибыль (8 %), тенге	75 595
Итого по акту, тенге	**1 020 527**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	9 185
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	17 505
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	12 318
Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	**1 059 535**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НДС (12 %)					127 144	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**1 186 679**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

Технадзор:

ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №60 от 09 августа 2016 г

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в мкр Юность г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Строительство жилого дома

Акт № 16
приемки выполненных работ за октябрь 2016 г
Отопление (2-1-3)

Составлена в текущих ценах на 2 кв 2016 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер	по проекту	на ед. измер	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Отопление							
8	11-161101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	1 трубопровода	**4199**	**58,18**	**244 282**	**60,4**	**142314**
12	13-110203-0102	**Радиаторный терморегулятор с термостатическим электромагнитом диаметром 20**	шт.	**218**	**858,69**	**187 194**	**44**	**78459**
14	11-181101-0105	**Краны воздушные. Установка**	комплект	**222**	**224,23**	**49 779**	**60,4**	**15818**
15	11-160601-0101	**Установка крана шарового диаметром до 25мм**	шт.	**40**	**1629,73**	**65 189**	**60,4**	**31276**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	11-160601-0102	Установка крана шарового диаметром до 50мм. Установка (прим)	шт.		6	1647,67	9 886	60,4
								4725
22	11-160601-0103	Установка крана шарового диамтром дол 100мм. Установка	шт.		2	2946,5	5 893	60,4
								2795
24	13-110203-0102	Автоматический балансировочный клапан диаметром до 20 мм. Установка (прим)	шт.		4	858,75	3 435	44
								1440
26	13-110203-0103	Автоматический балансировочный клапан диаметр до 32 мм. Установка (прим)	шт.		4	998,5	3 994	44
								1440
29	13-110203-0104	Автоматический балансировочный клапон диаметр до 50 мм. Установка	шт.		6	2728,33	16 370	44
								6739
31	13-110203-0102	Автоматический балансировочный клапан диаметром до 20 мм. Установка	шт.		4	858,75	3 435	44
								1440
33	13-110203-0103	Автоматический балансировочный клапан диаметр до 32 мм. Установка	шт.		4	998,5	3 994	44
								1440
36	13-110203-0104	Автоматический балансировочный клапан диаметр до 50 мм.Установка	шт.		6	2728,33	16 370	44
								6739
	1.1 Квартирный узел ввода на 36 квартир							
52	11-160601-0101	Установка крана шарового диаметром до 25мм	шт.		288	1629,72	469 358	60,4
								225189

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	11-181001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр		**72**	**12762,15**	**918 875**	**60,4**
								30999
56	13-110203-0101	**Теплосчетчик с механическим расходомером для подающего трубопровода**	шт		**72**	**817,96**	**58 893**	**44**
								25913
58	11-160601-0101	**Установка крана шарового диаметром до 25мм**	шт.		**72**	**1629,69**	**117 338**	**60,4**
								56297
60	13-110203-0102	**Установка балансировочный клапан диаметором до 20 мм. Установка**	шт.		**144**	**858,69**	**123 651**	**44**
								51826
64	13-110203-0101	**Установка автоматического воздухоотводчика**	шт.		**72**	**817,96**	**58 893**	**44**
								25913
68	11-161101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	1 трубопровода		**144**	**58,18**	**8 378**	**60,4**
								4880
	Раздел 2 Узел управления							
70	13-110203-0105	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.		**1**	**4565**	**4 565**	**44**
								1503

Итого прямые затраты по акту	**2 369 772**
Накладные расходы I уровня, тенге	717 145
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 086 917
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	130 885
Итого, тенге	3 217 802
Сметная прибыль (8 %), тенге	257 424
Итого по акту, тенге	**3 475 226**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					31 277	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					59 611	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					41 946	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**3 608 060**	
		НДС (12 %)					432 967	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**4 041 027**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

Технадзор:

ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №60 от 09 августа 2016 г

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в мкр Юность г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Строительство жилого дома

Акт № 17
приемки выполненных работ за октябрь 2016 г
Вентиляция (2-1-4)

Составлена в текущих ценах на 2 кв 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед измер	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-200301-0210	Решетки вентиляционные вытяжные. Установка	решетка		56	1014,95	56 837	60,4 / 32169
2	29-000000-0000	Решетки вентиляционные вытяжные пластиковые 1515РЦ	шт		56	255	14 280	–
3	11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), номер 1, размер 150x200 мм. Установка	решетка		56	1958,48	109 675	60,4 / 32169
4	11-200301-0211	Решетка вентиляционная вытяжная. Установка	решетка		1	1015	1 015	60,4 / 574
5	29-000000-0000	Решетки вентиляционные вытяжные пластиковые 2020 РЦ	шт		1	299	299	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	11-201501-0101	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор		**32**	**3634,41**	**116 301**	60,4
								67640
7	29-000000-0000	**Вентилятор осевой накладной DISC4**	шт		**32**	**1736**	**55 552**	–
8	21-050308-1201	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**	м2		**0,04**	**1654,44**	**66**	–
9	11-200301-0210	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка		**1**	**1217**	**1 217**	60,4
								574
10	11-200301-0210	**Решетки вентиляционные вытяжные. Установка**	решетка		**2**	**1015**	**2 030**	60,4
								1149
11	29-000000-0000	**Решетки вентиляционные вытяжные пластиковые 1515К10ФВ**	шт		**2**	**445**	**890**	–
12	11-200301-0206	**Прим. Решетки переточные РП150х200**	решетка		**108**	**2495,56**	**269 520**	60,4
								62041
13	11-200101-0102	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	рхности воздуховодов		**6,16**	**3264,61**	**20 110**	60,4
								4973
		Итого прямые затраты по акту					**647 793**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					201 289	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					849 082	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					36 001	
		Итого, тенге					885 083	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					70 807	
		Итого по акту, тенге					**955 890**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					8 603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					8 603	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					16 396	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					11 538	
		Итого по акту в текущих ценах II кв 2016 года					**992 427**	
		НДС (12 %)					119 091	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**1 111 518**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

Технадзор:

ТОО "СемСтройИнжиниринг"
Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №60 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в мкр Юность г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Строительство жилого дома

Акт № 18
приемки выполненных работ за октябрь 2016 г
Связь и сигнализация (2-1-5)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня. норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 4 Домофонная сеть							
46	58-000000-0000(об)	**Установка домофонна**	подъезд		**2**	**299296**	**598 592**	–

Итого прямые затраты по акту	**598 592**
Накладные расходы I уровня, тенге	–
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	598 592
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	25 380
Итого, тенге	623 972
Сметная прибыль (8 %), тенге	49 918
Итого по акту, тенге	**673 890**
В том числе оборудование	598 592
Временные здания и сооружения (0,9 %)	678
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	1 292

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					909	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**676 768**	
		НДС (12 %)					81 212	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**757 980**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель

_____ Жакаев Б.М

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж

Технадзор:

ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №60 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в мкр Юность г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Благоустройство

Акт № 19
приемки выполненных работ за октябрь 2016 г
Вертикальная планировка (7-1-1)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-010201-0101	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	плотненного грунта		**613**	**48,43**	**29687**	**59,1** / **6768**
2	11-010201-0107	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	плотненного грунта		**1226**	**4,34**	**5318**	**59,1** / **1029**
3	11-010102-0313	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(пригодный грунт)**	м3 грунта		**355**	**103,54**	**36756**	**59,1** / **9295**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	41-020102-1015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т		**575**	**318,06**	**182885**	–
		Итого прямые затраты по акту					**254 646**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					17092	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					271 738	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					11 522	
		Итого, тенге					283 260	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					22 661	
		Итого по акту, тенге					**305 921**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					2 753	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					5 247	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					3 692	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**317 613**	
		НДС (12 %)					38 114	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**355 727**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей
Руководитель
_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"
Директор
_____ Анкежанов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №60 от 09 августа 2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в мкр Юность г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА 57Н от 28.10.2016г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		60	09.08.2016 г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №20 Подготовительные работы (1-1-1)	212 308	144 826							17 379	162 205
Подкрановые пути (1-2-1)	3 109 858									
Вынос сетей канализации из под пятна застройки (1-3-1)	1 079 849									
Акт №21 Общестроительные работы (2-1-1)	420 549 369	10 997 395							2 134 412	19 921 177

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №22 Водопровод и канализация (2-1-2)	21 673 594	2 573 869							308 864	2 882 733
Акт №23 Отопление (2-1-3)	41 910 450	504 823							60 579	565 402
Вентиляция (2-1-4)	1 111 518									
Связь и сигнализация (2-1-5)	5 452 394									
Акт №24 Электрооборудование и электроосвещение (2-1-6)	29 707 477	5 107 000							612 840	5 719 840
Технологическое оборудование (2-1-7)	13 799 947									
Лифты (2-1-8) (арифметическая ошибка в акте №13)	13 515 589	-1 453 083							-174 370	-1 627 453
Вертикальная планировка (7-1-1)	355 727									
ВСЕГО выполнено:	**552 478 080**	**17 874 830**							**2 959 704**	**27 623 904**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**27 623 904**
К оплате за текущий месяц: Двадцать семь миллионов шестьсот двадцать три тысячи девятьсот четыре тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "СемСтройИнжиниринг"

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №60 от 09 августа 2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в мкр Юность г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Подготовительные работы

Акт № 20 от 28.10.2016г.
приемки выполненных работ за октябрь 2016 г
Подготовительные работы (1-1-1)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 5 Горка- скат, тип II А-1 шт							
10	11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; зпр1=1,2**	м3 грунта		**0,605**	**1447,93**	**876**	**59,1**
								518
11	11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**0,377**	**631,3**	**238**	**59,1**
								141
12	11-070101-0105	**Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	борных конструкций		**6**	**2203,83**	**13 223**	**62,1**
								5594

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (МЖ3-6, МЖ3-5)	м3		0,228	27480,72	6 266	–
14	21-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,00634	346937,63	2 200	–
15	11-090302-0301	Монтаж каркаса горки из труб	т конструкций		0,06289	68389,25	4 301	60,9
								1914
16	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,06289	387464,32	24 368	–
17	11-090201-0203	Обшивка горки листовой сталью	т конструкций		0,03444	27264,81	939	60,9
								423
18	21-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,03444	345817,29	11 910	–
19	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		1,69	50,3	85	54,2
								17

Раздел 6 Гимнастическая стенка, тип1-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2; зпр1=1,2	м3 грунта		0,56	1448,21	811	59,1
								479
21	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,49	630,61	309	59,1
								183
22	11-070101-0105	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	борных конструкций		4	2203,75	8 815	62,1
								3730
23	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (МЖ3-5)	м3		0,072	27480,72	1 979	–
24	11-090304-0101	Монтаж гимнастической стенки из труб	т конструкций		0,049	48081,63	2 356	60,9
								921
25	21-060801-0301	Гимнастичекая стенка из труб	т		0,049	387464,32	18 986	–
26	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1,32	58,33	77	54,2
								21
27	11-130301-1406	К=2 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		2,64	50	132	54,2
								26

Раздел 7 Установка для сушки белья, тип 2-1 шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; зпр1=1,2**	м3 грунта		**0,3**	**1446,67**	**434**	**59,1**
								256
29	11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**0,05**	**640**	**32**	**59,1**
								19
30	11-060101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3		**0,25**	**19524**	**4 881**	**48,5**
								495
31	11-090601-0103	**Монтаж металлоконструкций установки для сушки белья**	т конструкций		**0,0115**	**78782,61**	**906**	**60,9**
								533
32	21-060801-0301	**Металлоконструкции установки для сушки белья**	т		**0,0115**	**387464,32**	**4 456**	**–**
33	11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		**0,31**	**58,06**	**18**	**54,2**
								5
34	11-130301-1406	**К=2 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2		**0,62**	**48,39**	**30**	**54,2**
								6

Итого прямые затраты по смете	**108 626**
Накладные расходы I уровня	15 281
Итого с накладными расходами I уровня	123 907
Накладные расходы II уровня (4,24%)	5 254
Итого, тенге	129 161
Сметная прибыль (8%), тенге	10 333
Итого по акту, тенге	**139 494**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 255

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					2 393	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					1 684	
		Итого по акту в текущих ценах I кв. 2016 года					**144 826**	
		НДС (12 %)					17 379	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**162 205**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

Технадзор:

ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Форма 2В

Договор №60 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в мкр Юность г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Строительство жилого дома

Акт № 21 от 28.10.2016г.
приемки выполненных работ за октябрь 2016 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		А.Подземная часть						
		Раздел 5 Разные работы						
		5.5 Световой приямок (2шт)						
104	11-080201-0703	**Решетки приямков металлические. Установка**	аллических изделий	**0,035**	**489431,86**	**17 130**		**50,8**
								663
		Б. Надземная часть						
		Раздел 13 Полы						
		13.13 Плинтуса						
415	11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	**320,3**	**662,89**	**212 330**		**60,9**
								41192
		Раздел 16 Наружная отделка						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
452	11-150108-1802	Фасад здания из металлосайдинга с полимерным покрытием. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2		762,2	2679,9	2 042 619	54,8
								421462
453	11-150108-1807	Фасад здания из металлосайдинга с полимерным покрытием. Устройство теплоизоляционного слоя 110 мм	м2		762,2	546,69	416 688	54,8
								79740
455	11-150108-1808	Фасад здания из металлосайдинга с полимерным покрытием. Облицовка металласайдингом	м2		762,2	871,78	664 472	54,8
								119303
457	11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		757,34	2271,31	1 720 154	54,8
								133543
458	11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	тикальной проекции		1465,7	742,61	1 088 443	50,8
								259564
462	11-150106-0201	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными сплиттерными плитками цоколя	ерхности облицовки		112,61	4364,13	491 444	54,8
								138996

Раздел 17 Разные работы

17.2 Шкаф квартирного узла ввода системы отопления (72шт)

473	11-100102-0603	Квартирного узла ввода системы отопления ШКСО-1=72 шт. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16мм	стен (за вычетом проемов)		78,84	1128,03	88 934	59,8
								29246

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17.6 Козырек над входом в мусорокамеру							
503	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	4,4	4251,29	18 706	56,4	3471
504	11-090306-0302	Реечные панели. Монтаж	м2	2	6245,43	12 491	60,9	2931
505	29-000000-0000	Металлосайдинг 1900: 1,136	м2	2	1882,93	3 766	–	
	17.8 Вход в техподполье							
523	11-100105-0101	Стропила. Установка	зесины в конструкции	0,24	81950,93	19 668	59,8	2519
524	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	зесины в конструкции	0,032	78196,51	2 502	59,8	344
525	11-100102-0205	Устройство лобовой доски	а вычетом проемов) и развер	0,64	3534,66	2 262	59,8	439
526	11-100114-0505	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	13,6	1945,39	26 457	59,8	2028
527	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	ботанной поверхности	13,6	241,79	3 288	59,8	199
528	11-120101-1001	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,6	2670,47	49 671	56,4	8153
529	11-150403-0301	Лобовой доски. Окраска улучшенная маслянными составами по дереву	ливаемой поверхности	2,24	924,83	2 072	54,8	555

1	2	3	4	5	6	7	8	9
530	11-150106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными сплиттерными плитками	ерхности облицовки		11,09	4364,13	48 398	54,8
								13689
	17.9 Крыльцо №1,2							
552	11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		13,9	1389,97	19 321	60,9
								5040
556	11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		255,3	10171,53	2 596 793	62,1
								61475
557	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		14,148	134,5	1 903	54,2
								280
560	11-150106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными сплиттерными плитками цоколя	ерхности облицовки		97,6	4364,13	425 939	54,8
								120469
	17.10 Крыша крыльца							
565	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	есины в конструкции		0,28	78196,51	21 895	59,8
								3007
566	11-100105-0101	Стропила. Установка	есины в конструкции		0,1	81950,93	8 195	59,8
								1049
567	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	есины в конструкции		0,38	6898,85	2 622	59,8
								147

1	2	3	4	5	6	7	8	9
568	11-120101-1001	**Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия		**17**	**2670,47**	**45 398**	**56,4**
								7452
569	11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли		**20**	**4251,29**	**85 026**	**56,4**
								15778
570	11-090306-0302	**Реечные панели.Монтаж**	м2		**26**	**6245,43**	**162 381**	**60,9**
								38100
572	11-090302-0301	**Стойка Ст1. Монтаж**	т конструкций		**0,19772**	**111293,25**	**22 005**	**60,9**
								6018
575	11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2		**5,34**	**134,50**	**718**	**54,2**
								106
	17.11 Прочие работы							
576	21-060405-2601	**Таблички номера дома, квартиры, подъезда 1Т**	т		**0,105**	**406711,84**	**42 705**	**–**

Итого по акту	**10 366 394**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	93 298
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	177 815
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	359 888
Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	**10 997 395**
Сумма на 2017 год с К=1,07 по сметному расчету	**6 789 370**
Итого по акту в текущих ценах на 2016-2017 годы	**17 786 765**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НДС (12 %)					2 134 412	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**19 921 177**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель

_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Фирма "Азия"

Директор

_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:

ТОО "СемСтройИнжиниринг"

Директор

_____ Анкежанов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №60 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в мкр Юность г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Строительство жилого дома

Акт № 22 от 28.10.2016г.
приемки выполненных работ за октябрь 2016 г
Водопровод и канализация (2-1-2)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Холодный водопровод В1(ниже 0.000)						
16	11-160701-0102	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка (наружный)**	кран		3	29556,33	88 669	60,4 / 489
17	11-160701-0102	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка (в мусорокамере)**	кран		2	3669	7 338	60,4 / 326
26	11-161101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	1 трубопровода		80	56,5	4 520	60,4 / 2633

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	1 трубопровода		74	56,49	4 180	60,4
								2435
28	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	1 трубопровода		144	390,06	56 168	55,3
								17376
37	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		58,2	58,8	3 422	54,2
								932
38	11-130301-1421	Антикоррозийное покрытие масляно-битумное в 2 слоя К=2,000	м2		116,4	78,36	9 121	54,2
								874
40	13-120701-0502	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные с декоративной розеткой. Монтаж оборудования	шт.		2	463,5	927	40,6
								366
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3 (ниже 0.000)							
57	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	1 трубопровода		106	56,49	5 988	60,4
								3488
58	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	1 трубопровода		11	56,55	622	60,4
								362
59	11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран		2	4781,5	9 563	60,4
								326

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	1 трубопровода		117	390,05	45 636	55,3
								14118
67	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		16,9	58,7	992	54,2
								271
68	11-130301-1421	Антикоррозиное покрытие масляно-битумное в 2 слоя К=2,000	м2		33,8	78,34	2 648	54,2
								254
	Раздел 3 Циркуляционный водопровод Т4 (ниже 0,000)							
76	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	1 трубопровода		51	390,06	19 893	55,3
								6154
79	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		7,9	58,73	464	54,2
								127
80	11-130301-1421	Антикоррозийное покрытие масляно-битумное в 2 слоя К=2,000	м2		15,8	78,42	1 239	54,2
								119
	Раздел 5 Водосток К2 (ниже 0,000)							
100	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	1 трубопровода		14	56,57	792	60,4
								461
101	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	1 трубопровода		21	56,48	1 186	60,4
								691

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	11-130301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза К=2,000	м2		17,4	178,16	3 100	54,2
								187
	Раздел 6 Холодный водопровод В1 (выше 0,000)							
115	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	1 трубопровода		831	56,49	46 946	60,4
								27346
116	11-130301-0911	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза К=2,000	м2		135,6	163,16	22 125	54,2
								20
121	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	1 трубопровода		14	390,07	5 461	55,3
								1689
123	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,798	56,39	45	54,2
								12
124	11-130301-1421	Антикоррозийное покрытие масляно-битумное в 2 слоя К=2,000	м2		1,596	79,57	127	54,2
								12
	Раздел 7 Горячий водопровод Т3 (выше 0,000)							
132	11-170201-0103	Смесители. Установка	шт.		216	658,66	142 271	60,4
								82187

1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	1 трубопровода		1107	56,49	62 538	60,4
								36428
143	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	1 трубопровода		716	390,05	279 279	55,3
								86397
147	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		71,4	58,8	4 198	54,2
								1143
148	11-130301-1421	Антикоррозийное покрытие масляно-битумное в 2 слоя К=2,000	м2		142,8	78,4	11 189	54,2
								1072
149	11-130301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза К=2,000	м2		44,2	178,05	7 870	54,2
								474
	Раздел 8 Циркуляционный водопровод Т4 (выше 0,000)							
154	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	1 трубопровода		74	56,49	4 180	60,4
								2435
155	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	1 трубопровода		74	390,05	28 864	55,3
								8929
157	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		10,9	58,9	642	54,2
								175

1	2	3	4	5	6	7	8	9
158	11-130301-1421	Антикоррозийное покрытие масляно-битумное в 2 слоя К=2,000	м2		21,8	78,39	1 709	54,2
								164
	Раздел 9 Бытовая канализация К1 (выше 0,000)							
161	11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	комплект		72	1723,89	124 120	60,4
								62052
165	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		72	2006,04	144 435	60,4
								77629
169	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		72	2563,57	184 577	60,4
								88547
171	11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект		72	2110,51	151 957	60,4
								81256
186	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	1 трубопровода		80	390,05	31 204	55,3
								9653
	Раздел 10 Водосток К2 (выше 0,000)							
199	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	1 трубопровода		30	390,07	11 702	55,3
								3620
	Раздел 11 Водосток К2 (ниже 0.000)							
202	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		1	14425	14 425	60,4
								6877
		Итого прямые затраты по смете					1 546 330	
		Накладные расходы I уровня, тенге					630 106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 176 436	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					92 281	
		Итого, тенге					2 268 717	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					181 497	
		Итого по акту, тенге					**2 450 214**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					22 052	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					42 029	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					59 574	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**2 573 869**	
		НДС (12 %)					308 864	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**2 882 733**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель
_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"
Директор
_____ Анкежанов Н.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №60 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в мкр Юность г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Строительство жилого дома

Акт № 23 от 28.10.2016г.
приемки выполненных работ за октябрь 2016 г
Отопление (2-1-3)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Отопление							
9	**11-161101-0102**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	1 трубопровода		**89**	**58,16**	**5 176**	**60,4**
								3016
39	**11-130301-1403**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза (трубопроводов, радиаторов, регистров)К=2,000**	м2		**1466,72**	**178,07**	**261 179**	**54,2**
								15735
40	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		**43**	**58,84**	**2 530**	**54,2**
								689

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	11-130301-1420	**Антикоррозийное покрытие масляно-битумное в 2 слоя К=2,000**	м2		**86**	**216,07**	**18 582**	**54,2**
								558
42	11-260101-1701	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	1 трубопровода		**235,4**	**390,06**	**91 819**	**55,3**
								28405
	Раздел 2 Узел управления							
74	11-161101-0102	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	1 трубопровода		**7**	**58,14**	**407**	**60,4**
								237
75	11-260101-1701	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	1 трубопровода		**7**	**389,86**	**2 729**	**55,3**
								844

Итого прямые затраты по акту	**382 423**
Накладные расходы I уровня, тенге	49 484
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	431 907
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	18 313
Итого, тенге	450 220
Сметная прибыль (8 %), тенге	36 018
Итого по акту, тенге	**486 238**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	4 376
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	8 340
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска	5 869
Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года	**504 823**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НДС (12 %)					60 579	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**565 402**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель
_____ Жакаев Б.М.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"
Директор
_____ Анкежанов Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №60 от 09 августа 2016 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в мкр Юность г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Строительство жилого дома

Акт № 24 от 28.10.2016г.
приемки выполненных работ за октябрь 2016 г
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-6)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Комплектное устройство, состоящее панелей ВРУ (опорный лист ЭЛ-13)						
		1.1 Вводно- распределительное устройства						
1	13-080304-0207	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	шт.		4	13669,77	54 679	42,8
								7831
5	13-080304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.		1	6212,03	6 212	42,8
								884
7	13-080304-0304	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.		1	4185,54	4 186	42,8
								942
10	13-080305-0912	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции**	шт.		2	5712,01	11 424	42,8
								2418

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.		4	1649,9	6 600	42,8
								1660
	1.2 Щиток этажный (ЩЗ) на 4 квартиры 18шт							
14	13-080305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.		18	5712,01	102 816	42,8
								21761
16	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		72	6632,37	477 531	42,8
								55494
18	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		72	1372,08	98 790	42,8
								25516
	1.3 Щиток квартирный нестандарный (ШК) 54шт							
20	13-080305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.		72	5712,01	411 264	42,8
								87045
22	13-080103-3201	Установка УЗО	шт.		72	3291,34	236 976	42,8
25	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		288	4801,36	1 382 792	42,8
								109689
26	13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм Установка	шт.		1	4185,54	4 186	42,8
								942
	Раздел 2 Электроаппаратура							
29	13-080305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект		72	991,61	71 396	42,8
								18358

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	13-080103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования (фотореле)	шт.		1	1749,07	1 749	42,8
								421
32	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		2	4801,36	9 603	42,8
								762
	Раздел 3 Светотехническое оборудование							
39	13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.		74	1947,98	144 151	42,8
								31313
40	13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.		100	2271,07	227 107	42,8
								30814
42	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.		4	1402,07	5 608	42,8
								1342
45	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.		7	1994,41	13 961	42,8
								3183
48	13-080305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.		72	748,16	53 867	42,8
								14083
49	13-080305-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.		144	1769,07	254 746	42,8
								28179
54	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.		72	1994,41	143 597	42,8
								32735

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 4 Электроустановочные изделия							
59	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		864	532,43	460 019	42,8
								116927
63	13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.		91	583,02	53 055	42,8
								13038
66	13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.		492	537,6	264 501	42,8
								64586
68	13-080305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.		40	1135,71	45 428	42,8
								10834
70	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		16	448,5	7 176	42,8
								1848
	Раздел 8 Заземление							
117	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		11	2161,66	23 778	59,1
								7846
118	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		11	1240,33	13 644	59,1
								4502
119	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования(Контур заземления)	м		55	547,18	30 095	42,8
								3006
120	13-080208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		15	500,24	7 504	42,8
								929

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	13-080208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.		15	1830,68	27 460	42,8
								4059
122	13-080208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		510	375,98	191 748	42,8
								33128
	Раздел 9 Насосная (ЭЛ16)							
123	13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.		1	4185,54	4 186	42,8
								942
125	13-110201-0103	Прибор, масса до 10 кг. (Датчик реле уровня)	шт.		1	3129,8	3 130	44
								841
127	13-100408-0505	Звонок. Монтаж оборудования	шт.		1	1367,01	1 367	40,6
								345
129	13-080305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.		1	1135,71	1 136	42,8
								271
131	13-080303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	5966,73	5 967	42,8
								1125
133	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.		1	1402,07	1 402	42,8
								336
136	13-080303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	5987,83	5 988	42,8
								1129

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты по акту					**4 870 822**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					43 837	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					83 549	
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационого риска					108 792	
		Итого по акту в текущих ценах II кв. 2016 года					**5 107 000**	
		НДС (12 %)					612 840	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**5 719 840**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель
_____ Жакаев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____ Дускужанова С.Ж.

Технадзор:
ТОО "СемСтройИнжиниринг"
Директор
_____ Анкежанов Н.Б.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» октября 2016 г.

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанская область»,071400, Восточно-Казахстанская область г.Семей ул. Достоевского 110, кабинет 310

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии от 26.10.2016 года ТОО «Фирма Азия», директор Дускужанова С.Ж., ВКО город Семей ул.Северная ,4А;

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 27.10.2016 года ТОО "СемСтройИнжиниринг" Рамазанов Т.Б. Аттестат эксперта АДСиЖКХ №04236,04237,04238 от 5.12.2012 года;

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 27.10.2016 года ТОО «СемейПроект» ГИП Слямканов С.Е. эксперт Куттыбаев Т.К. аттестат КДС и ЖКХ №06006 от 23.09.2013 г.;

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в микрорайоне Юность г. Семей ВКО».

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Восточно-Казахстанская область, г. Семей, мкр. Юность

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) распоряжение (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «08» февраля 2016 г. № 176 акима города Семей Восточно-Казахстанской области.

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий № KZ38REA00035299 дата от 01.09.2016 года ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанскойобласти»

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ПК «Семейпроект».№ 2016-581. Заключение № 06-0092/16 от 13.06.2016 г.

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) приказом ГУ «Отдел строительства г. Семей ВКО» «27» июня 2016 г. № 20 н/к;

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2016 года;
месяц, год

окончание работ октябрь 2016 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9 ;

фактически, месяц: 2 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	5954,8	5954,8
Число этажей	этаж	9	9
Общий строительный объем	$м^3$	21674,4	21674,4

В том числе подземной части	$м^3$	1638,8	1638,8
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	72	4202,1	2,287	72	4202,1	2,287

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: жилой 9-ти этажный, 72-х квартирный, двух подъездный, с техническим подпольем и техническим этажом, размерами в осях 50,28х14,46 м., классификация жилого здания – IV класс, квартиры запроектированы с учетом функционального зонирования помещений, предусмотрено летнее помещение – балкон, в здание жилого дома маломобильных групп населения запроектирован пандус, согласно требований СП РК 3.06-15-2005, кровля – рулонная, водосток – внутренний, организованный, стены наружные –металлосайдингом светло-желтого цвета, выше – облегченная кладка с лицевым слоем из силикатного кирпича серого цвета.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации): всего 593,313 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 458,337 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 29,204 млн. тенге, прочие 105,772 млн. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 593,313 млн. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 458,337 млн. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 29,204 млн. тенге, прочие 105,772 млн. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных

документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект «Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в микрорайоне Юность г. Семей ВКО» принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Жакаев Б. М. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Анкежанов Н. Б. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: Слямканов С. Е. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик): Дускужанова С. Ж. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Форма 4-02
Отчёт произведен 09.08.2016 17:26:10

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ

Заявка № 4671522/16-0000011-GZ	Дата регистрации обязательства: 09.08.2016 Уведомление о регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) государственного учреждения № 3932577*

Получатель денег	ТОО ФИРМА "АЗИЯ"
ИИН/БИН	940240000011
БИК	VTBAKZKZ
ИИК	KZ744322203398J00117
Код получателя денег	31681
Отделение	ТОО ФИРМА "АЗИЯ"

Договор №60 от 09.08.2016

Описание	Сумма
"Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов". Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в микрорайоне Юность города Семей Восточно-Казахстанской области.	552 478 080.00
Всего	552 478 080.00

Код государственного учреждения	4671522
Наименование государственного учреждения	ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Код бюджетной классификации	467003015 000431

Руководитель государственного учреждения Жакаев Б.М. (Ф.И.О., подпись)

Руководитель получателя денег Дюсекуанов (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер государственного учреждения Абдуалиева С.С. (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер получателя денег Сандиева Ж.Б. (Ф.И.О., подпись)

М.П.

М.П.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОПЛАТЕ	
Общая сумма Уведомления	552 478 080.00
Сумма предоплаты	0.00
Баланс (не более % от общей суммы Уведомления)	552 478 080.00

Руководитель территориального подразделения казначейства Ақмолдин С.Т. (Ф.И.О., подпись)

М.П.

Ответственный исполнитель Медетбекова А.С. (Ф.И.О., подпись)

М.П.

ШҚО БОЙЫНША ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ СЕМЕЙ ҚАЛАЛЫҚ ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ
6 09 АВГ 2016 ШТТ