Форма №КС-3

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных автомобильных дорог Иргизского района"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство инженерных сетей к индивидуальным жилым застройкам в с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 20178года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	40	25.04.18г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2016 года	Стоимость оборудования в ценах 2016 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инженерных сетей к индивидуальным жилым застройкам в с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области"	23 838 457	7 469 787,54	7 469 787,54	7 469 787,54	0	0	896 374,51	8 366 162,05
Итого за отч. м-ц: июль2018г.	31 308 244,08	7 469 787,54	7 469 787,54	7 469 787,54	0	0	896 374,51	8 366 162,05

Заказчик:_____Туртаев И.Б
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Подрядчик: _____Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Форма № КС-2

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство инженерных сетей к индивидуальным жилым застройкам в с. Иргиз Иргизского района Актюбинской области

АКТ №03
приемки выполненых строительно-монтажных работ за июль месяц 2018года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета №4-1-1								
Наружные сети электроснабжения								
Раздел 1 КТПГ-250/10/0,4кВ								
1	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		3	1102,33	3307	59,1 / 1954
2	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		3	4670,67	14012	50,8 / 1595
3	11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5т. Установка	шт сборных конструкций		4	2992,75	11971	62,1 / 3857
4	21-041201-0334	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт		2	10515,05	21030	
5	21-041201-0324	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт		2	5643,1	11286	
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая	м2					50,8

6	11-080101-0307	обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		7,68	723,7	5558	679
7	13-080101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ*А. Монтаж оборудования	подстанция		1	51461	51461	42,8 13272
9	13-080101-0101	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВ*А. Монтаж оборудования	шт		1	29132	29132	42,8 8946
11	11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград		19,98	2062,36	41206	62,1 17937
12	11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт		1	579	579	62,1 323
13	23-010201-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		25	794,93	19873	
14	23-010102-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м		0,12	240,59	29	
15	21-050201-0118	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т		0,20876	120020,33	25055	
16	21-050106-1202	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т		0,01344	149284,46	2006	
17	21-050101-0121	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 16 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т		0,001	127888,75	128	
18	21-050308-0214	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2		35	237,34	8307	

19	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальной из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		30	352,23	10567	42,8 1498
20	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт		8	1664,38	13315	42,8 2016
21	21-050106-1001	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т		0,0378	154263,03	5831	
22	21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т		0,114	103809,47	11834	
Раздел 2 КЛ 10 кВ								
23	11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта		75,33	80,57	6069	59,1 1542
24	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		8,37	1102,27	9226	59,1 5453
25	11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		8,37	21,62	181	59,1 33
26	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		75,33	632,48	47645	59,1 28158
27	11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.	м3 уплотненного грунта		75,33	111,18	8375	59,1 3912
28	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля		310	261,25	80988	42,8 17370

29	21-030101-0303	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт		1,24	35720,85	44294	
30	13-080201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		310	402,54	124787	42,8 31717
31	23-060109-1007	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км		0,19	3771651,54	716614	
32	13-080201-2507	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт		2	24700	49400	42,8 9254
33	24-040205-1704	Муфты кабельная rek10КвТ--3-35/50-СЛ-М ГОСТ Р 51177-98	шт		2	64276,9	128554	
34	11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода		0,0474	886244,73	42008	62,1 6301
Раздел 3 Концевая муфта КМ-1 на анкерной (концевой) опоре								
35	13-080103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)		3	3277,33	9832	42,8 3438
36	51-080401-1302 (об	Разрядники полимерные РВО-10 кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт		3	5190	15570	
37	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт		3	116,33	349	
38	24-040206-0603	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-25Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт		3	677,31	2032	
39	23-021104-0405	Кронштейны	кг		8,2	511,02	4190	
40	24-040207-0715	Хомут	шт		5	1459,62	7298	
41	24-040201-0604	Скобы типа КМ3 ГОСТ Р 51177-98	шт		4	1112,70	4451	
42	11-330105-1001	Заземляющий проводник. Устройство	м заземления		2	226,5	453	61,7 110

43	11-330109-0114	Контсрукции стальные под оборудование массой до 1 т. Установка	т		0,017	10176,47	173	61,7 69
44	21-050201-0138	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т		0,017	117409,13	1996	
Раздел 16 Концевое крепление провода и установка кабельной муфты								
261	11-330105-1001	Заземляющий проводник. Устройство	шт.		3,25	226,46	736	61,7 178
262	13-080205-0302	Кронштейны. Монтаж на опорах	шт.		10	9129,9	91299	42,8 22814
263	24-040207-2311	Кронштейн анкерный CS 10.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.		10	392,73	3927	
264	24-040207-3201	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.		10	2227	22270	
265	24-040207-5034	Зажим для многократного подключения Р 71 ГОСТ Р 51177-99	шт.		10	2817,28	28173	
266	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.		10	15,3	153	
267	13-080201-2507	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.		40	24700,23	988009	42,8 185085
268	23-061703-0365	Муфты кабельные концевые 4КНТп-1-16/25, ГОСТ 13781.0-86	шт.		20	16129,87	322597	
269	23-061703-0366	Муфты кабельные концевые 4КНТп-1-25/50, ГОСТ 13781.0-86	шт.		20	17001,97	340039	
270	24-040204-0701	Зажимы соединительные СИП с кабелем PR151+BI ГОСТ Р 51177-98	шт.		40	2230,67	89227	
Раздел 17 Светильники								
271	11-330207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка	шт.		42	1176,88	49429	61,7 28755

272	23-070103-0414	Светильники, тип ЖКУ 160-150-001 ГОСТ 8045-82	шт.		42	18399,57	772782	
273	23-070104-0406	Лампы ДНАТ-150	шт.		42	1038,41	43613	
274	11-330105-1001	Заземляющий проводник. Устройство	шт.		31,5	226,51	7135	61,7 1732
275	23-021104-0405	Кронштейны КС2	кг		340,2	511,02	173849	
276	24-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	шт.		0,021	100838,22	2118	
277	24-040207-3114	Зажимы ответвительные герметичные Р4 ГОСТ Р 51177-98	шт.		84	1676,14	140796	
Раздел 18 Кабель и провод								
278	11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		4,4059	47078,76	207424	61,7 90853
279	23-061201-0317	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км		0,139	955213,9	132775	
280	23-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км		2,7619	232509,4	642168	
281	13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		189	564,86	106759	42,8 16262
282	23-061401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км		0,189	204132,21	38581	
283	11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта		47,38	80,56	3817	59,1 970
284	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях	м3 грунта		5,27	1102,28	5809	59,1

284	11-010205-0502	глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		5,27	1102,28	5809	3433
285	11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		5,27	21,63	114	59,1 21
286	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		47,38	632,48	29967	59,1 17710
287	11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.	м3 уплотненного грунта		47,38	111,19	5268	59,1 2460
288	13-080201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		390	402,53	156987	42,8 39902
289	23-060137-0305	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,195	388686,15	75794	
290	23-060137-0308	Кабели силовые авбБшВ 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,195	910619,47	177571	
291	21-130803-1301	Лента сигнальная "Осторожно кабель!"	м		195	108,12	21083	
292	11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода		0,1027	886251,22	91018	62,1 13651
Раздел 19 Заземление опор								
293	11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж заземления	шин заземления		119	169,08	20121	61,7 10144
294	21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т		0,187	103809,47	19412	

Итого прямые затраты по смете **6 401 792**

в.том числе

инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге

Накладные расходы I уровня, тенге	593 404
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 995 197
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	296 596
Итого, тенге	7 291 793
Сметная прибыль (8 %), тенге	583 343
Итого по разделу на подряд, тенге	**7 875 136**

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 2,4%	189 003	
Итого по гл 8	189 003	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (2,7405%)	220 998	
Итого по главу 9	220 998	
Итого по главу 1-9	8 285 137	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 3кв 2016г	8 285 137	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,93	7 469 787,54	
НДС 12%	896 374,51	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		
затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**8 366 162,05**	

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района" Туртаев И.Б.

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: Директор ТОО "ALIMANS LTD" Шолпанова Н.Т.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ALIMANS Ltd" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АКТОБЕ