Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №10 от 27.03.2018г.

Форма 2

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее ул. Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 19"

А К Т №23

приемки выполненных работ за декабрь 2018 года

на Общестроительные работы (Акт корректировки)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-19-3. На общестроительные работы, раздел АР								
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы								
		Лестничные ограждения ОГ-1, ОГ-2 (АР58-59)								
73	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** т	3,9702817	110909,00 --	-- --	440340 --	-- --	-- --	-- --	-- --
74	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза** м2	156,661382	33,16 8,32	0,04 --	5194 1303	6 --	1173 90	0,04 --	7 --
75	Е0109-47-1Изм. и доп.вып.12	**Облицовка балкон стальным профилированным листом** м2	134,4	55,95 48,83	2,99 0,97	7519 6563	402 130	6024 90	0,30 --	40 1
76	С11011-3856 Изм. и доп. вып. 26	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012** м2	134,4	682,00 --	-- --	91661 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			544714	408			47
			Тенге			7866	130			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96855				
		Материалы -	Тенге			3885				
		Всего заработная плата -	Тенге				1303			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			91661				
		Накладные расходы -	Тенге			1173				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				176			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5882				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			103910				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1479			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			447859				
		Материалы -	Тенге			554				
		Всего заработная плата -	Тенге				6693			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			440340				
		Накладные расходы -	Тенге			6024				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				904			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27233				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			481116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				7597			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			585026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				9076			
		РАЗДЕЛ 8.Входная группа. Кр-1 (АР56)								
77	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	0,0214446	110909,00	--	2378	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза**	0,6973312	33,16	0,04	23	--	5	0,04	--
		м2		8,32	--	6	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2402	--			--
			Тенге			6	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23				
		Материалы -	Тенге			17				
		Всего заработная плата -	Тенге				6			
		Накладные расходы -	Тенге			5				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30				
		Сметная заработная плата -	Тенге				7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2378				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2378				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2521				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2551				
		Сметная заработная плата -	Тенге				7			
		РАЗДЕЛ 9.Входная группа. Кр-2 (АР57)								
		Металлоконструкции козырька								
79	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	0,0214446	110909,00	--	2378	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза**	0,6973312	33,16	0,04	23	--	5	0,04	--
		м2		8,32	--	6	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2402	--			--
			Тенге			6	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23				
		Материалы -	Тенге			17				
		Всего заработная плата -	Тенге				6			
		Накладные расходы -	Тенге			5				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30				
		Сметная заработная плата -	Тенге				7			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2378				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2378				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2521				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2551				
		Сметная заработная плата -	Тенге				7			
		РАЗДЕЛ 10.Монтаж подъемников для инвалидов								
81	Счет-фактура	**Подъемник для инвалидов с комплектующими**	2	196650,21	--	393300	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			393300	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			393300				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			393300				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			393300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			942818	408			47
			Тенге			7878	130			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			393300				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			393300				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96901				
		Материалы -	Тенге			3919				
		Всего заработная плата -	Тенге				1315			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			91661				
		Накладные расходы -	Тенге			1184				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				178			1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5885				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			103970				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1493			7
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			452616				
		Материалы -	Тенге			554				
		Всего заработная плата -	Тенге				6693			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			445097				
		Накладные расходы -	Тенге			6024				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				904			3
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27518				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			486158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				7597			44
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			983428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				9089			51

Смета 2-19-4. На внутренние сети водоснабжения и канализации

РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой В1

Трубопроводы и запорная арматура

82	С130904-1157 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005 шт.	128	394,00	--	50432	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
83	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм 1фильтр	10	192,46	52,42	1925	524	1958	0,77	8
				134,42	18,54	1344	185	128	0,09	1
84	С130905-2053 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 шт.	10	272,00	--	2720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водомерный узел холодной воды В1-1								
85	Счет-фактура	Счетчик холодной воды d 25 мм, (домовой) шт	1	10933,32 --	-- --	10933 --	-- --	-- --	-- --	-- --
86	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм 1фильтр	1	192,46 134,42	52,42 18,54	192 134	52 19	196 128	0,77 0,09	1 --
87	С130905-2055 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 шт.	1	626,00 --	-- --	626 --	-- --	-- --	-- --	-- --
88	С130904-68 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 шт.	1	3637,00 --	-- --	3637 --	-- --	-- --	-- --	-- --
89	С130904-1159 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005 шт.	2	937,00 --	-- --	1874 --	-- --	-- --	-- --	-- --
90	С130804-46	Переход, Dy 50х25 мм 10шт	0,2	226,00 --	-- --	45 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Водомерный узел холодной воды (поквартирный)								
91	Счет-фактура	Счетчик холодной воды d 15 мм шт	40	2460,00 --	-- --	98400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			170785	577			8
		Стоимость оборудования -	Тенге			1479	204			1
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			109333				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			109333				
		Материалы -	Тенге			61451				
		Всего заработная плата -	Тенге			62				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1683			
		Сдача и испытание -	Тенге			59334				
		Накладные расходы -	Тенге			60				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			2154				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				323			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			67421				
		Сметная заработная плата -	Тенге							11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2006			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			176754				
										11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2006			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод горячей воды, подающий, обратный Т3,Т4								
		Трубопроводы и запорная арматура								
92	С130904-1157 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005 шт.	110	394,00	--	43340	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
93	С130904-2 Изм. и доп. вып. 25прим.	Кран шаровой полипропиленовый d 15 мм шт.	80	394,00	--	31520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
94	С130904-4 Изм. и доп. вып. 25прим.	Кран шаровой полипропиленовый d 20 мм шт.	22	462,00	--	10164	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
95	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм 1фильтр	10	192,46	52,42	1925	524	1958	0,77	8
				134,42	18,54	1344	185	128	0,09	1
96	С130905-2053 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 шт.	10	272,00	--	2720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел горячей воды Т3-1, 1 комплект								
97	Счет-фактура	Счетчик воды d 25 мм (Т3) шт	1	7192,98	--	7193	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
98	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм 1фильтр	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
				134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
99	С130905-2055 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 шт.	1	626,00	--	626	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
100	С130904-1159 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005 шт.	2	937,00	--	1874	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел горячей воды Т4-1, 1 комплект								
101	Счет-фактура	Счетчик воды d 25 мм (Т4) шт	1	7192,98	--	7193	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
103	С130905-2055 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	626,00	--	626	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	С130904-1159 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	2	937,00	--	1874	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	С130804-45	Переход, Dy 40х25 мм	0,2	131,00	--	26	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
106	Счет-фактура	Патрубки Д15 с брут. гайк	160	133,99	--	21438	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел горячей воды, (поквартирный), 40 комплектов								
107	Счет-фактура	Счетчик горячей воды d 15 мм	40	805,61	--	32225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		GSM-ретранслятор								
108	Ц0111-30-3	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - преобразователь термоэлектрический многозонный	120	427,73	--	51328	--	45684	2,00	240
		шт		423,00	--	50760	--	90	--	--
109	Счет-фактура	GSM-ретранслятор в комплекте: импульсные трубы на ХВС-40шт, ГВС-40шт и отопление-40шт	2	95695,35	--	191391	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			405846	629			249
		Стоимость оборудования -	Тенге			52373	222			1
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			238001				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			238001				
		Материалы -	Тенге			51328				
		Всего заработная плата -	Тенге			568				
		Накладные расходы -	Тенге				50760			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			45684				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							23
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6853			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			5821				
						102832				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							263
		Сметная заработная плата -	Тенге				57613			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			116518				
	Материалы -		Тенге			68				
	Всего заработная плата -		Тенге				1835			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			114208				
	Сдача и испытание -		Тенге			65				
		Накладные расходы -	Тенге			2349				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				352			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7132				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			125999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2188			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			466833				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							274
		Сметная заработная плата -	Тенге				59800			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**			576631	1206			258
						53852	426			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			347334				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			347334				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			51328				
	Материалы -		Тенге			568				
	Всего заработная плата -		Тенге				50760			
		Накладные расходы -	Тенге			45684				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6853			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5821				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			102832				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							263
		Сметная заработная плата -	Тенге				57613			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			177969				
	Материалы -		Тенге			129				
	Всего заработная плата -		Тенге				3518			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			173542				
	Сдача и испытание -		Тенге			125				
		Накладные расходы -	Тенге			4503				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				675			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10948				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			193420				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4193			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			643587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				61806			
		Смета 2-19-5. На внутренние сети отопления и вентиляции								
		РАЗДЕЛ 2.Отопление								
110	Счет-фактура	Балансировочный клапан VTZ Д15	40	2687,06	--	107483	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	Счет-фактура	Балансировочный клапан DTZ Д20	10	9387,54	--	93875	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	Счет-фактура	Балансировочный клапан VTZ Д20	10	2877,47	--	28775	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	Счет-фактура	Комплект термостатического клапана Д15	110	1201,09	--	132119	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	20	4768,79	70,66	95376	1413	32630	7,07	141
		1шт		1249,13	25,49	24983	510	128	0,13	3
115	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	20	48,96	1,62	979	32	1068	0,23	5
		комплект		41,72	--	834	--	128	--	--
116	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	20	811,00	--	16220	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	20	64,62	--	1292	--	1424	0,32	6
		комплект		55,62	--	1112	--	128	--	--
118	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	2178,25	72,96	16,85	158934	36704	93490	0,21	460
		м		38,59	4,33	84059	9432	100	0,03	54
119	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	2178,25	47,00	--	102378	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
120	Счет-фактура	Модуль M-BUS (для отопление)	40	2301,75	--	92070	--	--	--	--
		комил		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Счет-фактура	Пластинчатый разборный одноходовой теплообменник шт	1	109973,12 --	-- --	109973 --	-- --	-- --	-- --	-- --
122	Счет-фактура	Кран шаровый под приварку Д40 шт	3	1603,89 --	-- --	4812 --	-- --	-- --	-- --	-- --
123	Счет-фактура	Кран шаровый под приварку Д50 шт	2	1749,44 --	-- --	3499 --	-- --	-- --	-- --	-- --
124	С130903-13 Изм. и доп. вып. 27	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91 шт.	1	1698,00 --	-- --	1698 --	-- --	-- --	-- --	-- --
125	С130904-1159 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005 шт.	4	937,00 --	-- --	3748 --	-- --	-- --	-- --	-- --
126	С131207-3	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 40 мм шт	1	5860,00 --	-- --	5860 --	-- --	-- --	-- --	-- --
127	С131207-4	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 50 мм шт	1	6670,00 --	-- --	6670 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			965761	38149			612
		Стоимость оборудования -	Тенге			110988	9942			57
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			202043				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			202043				
		Материалы -	Тенге			261312				
		Всего заработная плата -	Тенге			38172				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				93490			
		Накладные расходы -	Тенге			102378				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			93490				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							47
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				14024			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			376090				
		Сметная заработная плата -	Тенге							561
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				107514			
		Материалы -	Тенге			502406				
		Всего заработная плата -	Тенге			69273				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				27439			
						404759				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сдача и испытание -			Тенге			826				
		Накладные расходы -	Тенге			35122				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5268			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32252				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			569780				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата -	Тенге				32708			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			1147913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							733
		Сметная заработная плата -	Тенге				140222			
РАЗДЕЛ 3.Узел управления										
128	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	6	891,93	90,13	5352	541	3698	2,60	16
		1шт		447,75	33,75	2687	202	128	0,16	1
129	Счет-фактура	Кран шаровый под приварку Д65	6	2402,17	--	14413	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	24	473,47	39,24	11363	942	8294	1,47	35
		1шт		254,25	15,75	6102	378	128	0,07	2
131	С130903-14 Изм. и доп. вып. 27	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	1	2337,00	--	2337	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
132	Счет-фактура	Кран шаровый под приварку Д50	17	1749,44	--	29741	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	Счет-фактура	Кран обратный межфланцевый Д50	4	1922,64	--	7691	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	С130904-1162 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 50, типа Arco ГОСТ 21345-2005	1	3359,00	--	3359	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
135	С130904-1161 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 40, типа Arco ГОСТ 21345-2005	1	2174,00	--	2174	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	15	473,47	39,24	7102	589	5184	1,47	22
		1шт		254,25	15,75	3814	236	128	0,07	1
137	С130904-1158 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	13	571,00	--	7423	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
138	С130904-1159 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	2	937,00	--	1874	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	2	301,49	94,44	603	189	587	1,14	2
		1фильтр		194,67	34,76	389	70	128	0,18	--
140	С131207-5	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 65 мм	2	7260,00	--	14520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	2	6911,88	72,98	13824	146	481	0,94	2
		1фильтр		159,91	27,81	320	56	128	0,13	--
142	С131207-4	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 50 мм	2	6670,00	--	13340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	18	48,96	1,62	881	29	961	0,23	4
		комплект		41,72	--	751	--	128	--	--
144	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	18	811,00	--	14598	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	12	64,62	--	775	--	854	0,32	4
		комплект		55,62	--	667	--	128	--	--
146	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; проточные датчики; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	2	530,56	1,58	1061	3	859	3,00	6
		шт		477,00	--	954	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Счет-фактура	Ручной балансировочный клапан Д50 шт	1	8675,58 --	-- --	8676 --	-- --	-- --	-- --	-- --
148	Счет-фактура	Ручной балансировочный клапан Д40 шт	1	5689,79 --	-- --	5690 --	-- --	-- --	-- --	-- --
149	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; проточные датчики; наружный диаметр трубопровода до 20 мм шт	1	193,78 164,25	-- --	194 164	-- --	148 90	1,00 --	1 --
150	Счет-фактура	Ручной балансировочный клапан Д20 шт	1	2877,47 --	-- --	2877 --	-- --	-- --	-- --	-- --
151	Счет-фактура	Циркуляционный насос TOP-S30/10 с соединительным комплектом шт	2	29750,15 --	-- --	59500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
152	Счет-фактура	Циркуляционный насос шт	1	9024,02 --	-- --	9024 --	-- --	-- --	-- --	-- --
153	Счет-фактура	Клапан ограничитель температуры Д25 шт	1	10810,06 --	-- --	10810 --	-- --	-- --	-- --	-- --
154	Счет-фактура	Проточный электрический подогреватель воды шт	1	17660,59 --	-- --	17661 --	-- --	-- --	-- --	-- --
155	Счет-фактура	Клапан фланцевый седельный регулирующий ВКСР Д25 в комплекте с электроприводом шт	1	43900,00 --	-- --	43900 --	-- --	-- --	-- --	-- --
156	Счет-фактура	Шкаф №3 ВШУ 12-22.22 шт	1	35061,10 --	-- --	35061 --	-- --	-- --	-- --	-- --
157	Счет-фактура	Датчик температуры наружного воздуха ТСП-Н5 шт	1	2484,54 --	-- --	2485 --	-- --	-- --	-- --	-- --
158	Счет-фактура	Датчик температуры теплоносителя погружной шт	4	2484,54 --	-- --	9938 --	-- --	-- --	-- --	-- --
159	Счет-фактура	Клапан фланцевый седельный регулирующий ВКСР Д20 в комплекте с электроприводом шт	1	42271,85 --	-- --	42272 --	-- --	-- --	-- --	-- --
160	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	2	75,82 67,50	1,57 --	152 135	3 --	173 128	0,41 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	Счет-фактура	Прибор учета тепла с электромагнитными расходомерами "Питерфлоу РС" Д32	2	49079,23	--	98158	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
162	Счет-фактура	GSM модем	1	16376,85	--	16377	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	2	16980,53	78,52	33961	157	1276	2,72	5
		1шт		468,14	30,13	936	60	128	0,14	--
164	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм (умягчитель воды)	1	241,88	72,98	242	73	240	0,94	1
		1фильтр		159,91	27,81	160	28	128	0,13	--
165	Счет-фактура	Умягчитель воды	1	99149,39	--	99149	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			648557	2671			99
		Стоимость оборудования -	Тенге			17079	1030			5
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			316715				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			316715				
		Материалы -	Тенге			1255				
		Всего заработная плата -	Тенге			133				
		Накладные расходы -	Тенге				1118			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1006				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				151			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2397				
		Сметная заработная плата -	Тенге							8
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1269			
		Материалы -	Тенге			330587				
		Всего заработная плата -	Тенге			55626				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				16991			
		Сдача и испытание -	Тенге			256332				
		Накладные расходы -	Тенге			111				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			21748				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3262			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			373475				
		Сметная заработная плата -	Тенге							108
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20253			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			692588				
		Сметная заработная плата -	Тенге							115
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			1614318	40820			711
			Тенге			128067	10972			62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			518758				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			518758				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1255				
		Материалы -	Тенге			133				
		Всего заработная плата -	Тенге				1118			
		Накладные расходы -	Тенге			1006				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				151			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			136				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2397				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1269			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			261312				
		Материалы -	Тенге			38172				
		Всего заработная плата -	Тенге				93490			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			102378				
		Накладные расходы -	Тенге			93490				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14024			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21288				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			376090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							561
		Сметная заработная плата -	Тенге				107514			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			832993				
		Материалы -	Тенге			124898				
		Всего заработная плата -	Тенге				44430			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			661091				
		Сдача и испытание -	Тенге			938				
		Накладные расходы -	Тенге			56870				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8531			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53392				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			943255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							280
		Сметная заработная плата -	Тенге				52961			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			1840501				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							849
		Сметная заработная плата -	Тенге				161744			
		Смета 2-19-7. На внутренние сети газоснабжения								
		Газовые приборы								
166	Счет-фактура	Счетчик газа	40	3474,21	--	138968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	Счет-фактура	Газовый сигнализатор в комплекте с комплектующими к нему D15	40	3805,08	--	152203	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			291172	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			291172				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			291172				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			291172				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3424938	42434			1016
			Тенге			189796	11528			65
	Стоимость оборудования -		Тенге			1550565				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1550565				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			52583				
	Материалы -		Тенге			701				
	Всего заработная плата -		Тенге				51878			
		Накладные расходы -	Тенге			46690				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7004			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5956				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			105229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							270
		Сметная заработная плата -	Тенге				58882			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			358213				
	Материалы -		Тенге			42091				
	Всего заработная плата -		Тенге				94806			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			194039				
		Накладные расходы -	Тенге			94674				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14201			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27173				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			480060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							568
		Сметная заработная плата -	Тенге				109007			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			452616				
	Материалы -		Тенге			554				
	Всего заработная плата -		Тенге				6693			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			445097				
		Накладные расходы -	Тенге			6024				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				904			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27518				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			486158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44

	Сметная заработная плата -	Тенге				7597			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1010962				
Материалы -		Тенге			125028				
Всего заработная плата -		Тенге				47948			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			834633				
Сдача и испытание -		Тенге			1063				
	Накладные расходы -	Тенге			61373				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9206			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64340				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1136676				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							302
	Сметная заработная плата -	Тенге				57154			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3758688				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1185
	Сметная заработная плата -	Тенге				232639			
	Итого				**3 758 688**				
	Временные здания и сооружения 1,1%x0,85			**20 646**	**3 779 334**				
	Доп.затраты в зимнее время 1,08 %			**24 071**	**3 803 405**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			**22 288**	**3 825 692**				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%			**8 915**	**3 834 607**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3 834 607**				
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРП=2405 тенге				**11 899 653**				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				**12 137 646**				
	Итого по акту с учетом НДС 12%				**13 594 163**				
	Условная тендерная скидка				**- 1 037,44**				
	Всего по акту с учетом скидки				**13 593 125,56**				

Заказчик:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
города Алматы»

_____ **Солтанов М.С.**
(подпись)

_____
(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО «Raiymbek & company»

_____ **Сматлаева Е.М.**
(подпись)

_____
(подпись)

Подрядчик:

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

_____ **Акбаев А.Ж.**
(подпись)

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее ул. Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 19»

подп Ад

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат

от 25 июля 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№10	27.03.2018г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	160 869 377	49 695 596							5 963 471	55 659 067

Заказчик: Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства" _____ Айтмаганбетов К.О. 25.07.2018г.
(должность, ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION» _____ Акбаев А.Ж. 25.07.2018г.
(должность, ф.и.о. подпись)