Форма 2

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №10 от 27.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее ул. Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 19"

# А К Т №8

## приемки выполненных работ за июль 2018 года

на 2-19-3 общестроительные работы, раздел АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки, (АР9)** | | | | | | | | |
| | | **Перегородки из гипсокартона, (АР9)** | | | | | | | | |
| 24 | Е0110-83-6 | **Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 100 мм** | 127,2915 | 1713,76 | 20,38 | 218147 | 2594 | 95003 | 3,74 | 476 |
| | | м2 | | 614,25 | 7,70 | 78189 | 980 | 120 | 0,04 | 5 |
| 25 | Е0110-111-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002 | **Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов** | 385,4 | 358,13 | 4,32 | 138024 | 1666 | 40046 | 0,51 | 197 |
| | | м2 стен | | 85,76 | 0,83 | 33052 | 320 | 120 | -- | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 356171 | 4260 | | | 673 |
| | | | Тенге | | | 111241 | 1300 | | | 6 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 356171 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 240670 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 112541 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 135049 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 68 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 20257 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 29473 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 520693 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 747 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 132798 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 520693 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 747 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 132798 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Кровля (АР45)** | | | | | | | | |
| 26 | Е0110-14-1 | Установка стропил | 8,43 | 18188,19 | 334,28 | 153326 | 2818 | 35644 | 22,10 | 186 |
| | | м3 | | 3397,50 | 126,00 | 28641 | 1062 | 120 | 0,62 | 5 |
| 27 | Е0110-32-1 | Установка стоек, подкосов и других элементов кровли из брусьев | 11,608 | 24372,14 | 318,13 | 282912 | 3693 | 99447 | 39,00 | 453 |
| | | м3 | | 7020,00 | 119,25 | 81488 | 1384 | 120 | 0,59 | 7 |
| 28 | Е0110-50-8 | Устройство по прогонам настила защитного толщиной 30 мм | 284,5 | 270,71 | 5,61 | 77016 | 1596 | 15933 | 0,27 | 77 |
| | | м2 | | 44,55 | 2,12 | 12674 | 603 | 120 | 0,01 | 3 |
| 29 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 8,43 | 573,75 | 28,11 | 4837 | 237 | 1359 | 0,78 | 7 |
| | | м3 | | 123,75 | 10,58 | 1043 | 89 | 120 | 0,05 | -- |
| 30 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов | 10,44 | 1862,35 | 14,17 | 19443 | 148 | 3873 | 1,88 | 20 |
| | | м3 | | 303,75 | 5,40 | 3171 | 56 | 120 | 0,03 | -- |
| 31 | Е0110-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настила по балкам | 352,3 | 20,48 | 0,91 | 7216 | 321 | 2122 | 0,03 | 10 |
| | | м2 | | 4,68 | 0,34 | 1649 | 120 | 120 | -- | 1 |
| 32 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 1,37264 | 13010,10 | 1826,10 | 17858 | 2507 | 16893 | 42,70 | 59 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 11118 | 948 | 140 | 3,37 | 5 |
| 33 | С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | 0,61567 | 59101,00 | -- | 36387 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | С12021-255 Изм. и доп. вып. 25 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 | 0,66823 | 114636,00 | -- | 76603 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | С130810-232 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Хомут М12, L 0,65м<br>шт | 153 | 500,00 | -- | 76500 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Е0126-31-1 | Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из минераловатных плит насухо<br>м3 | 57,7125 | 2139,46 | 330,46 | 123474 | 19072 | 111544 | 10,58 | 611 |
| | | | | 1809,00 | 123,75 | 104402 | 7142 | 100 | 0,60 | 35 |
| 37 | С11031-589 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 типа ТЕХНОБЛОК,"ТехноНИКОЛЬ"<br>м3 | 58,86675 | 4916,00 | -- | 289389 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой<br>м2 | 425,15 | 12,58 | 0,99 | 5348 | 421 | 6056 | 0,07 | 30 |
| | | | | 11,59 | 0,38 | 4927 | 162 | 119 | -- | 1 |
| 39 | С11011-507 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм<br>1000м2 | 0,433653 | 30400,00 | -- | 13183 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа<br>м2 | 390,25 | 121,68 | 8,30 | 47484 | 3240 | 44280 | 0,57 | 221 |
| | | | | 94,18 | 1,17 | 36754 | 456 | 119 | -- | 2 |
| 41 | С11011-3967 Изм. и доп. вып. 26 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012<br>м2 | 448,7875 | 624,00 | -- | 280043 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали<br>м2 | 468,34 | 661,07 | 1,24 | 309606 | 581 | 85661 | 0,97 | 455 |
| | | | | 153,23 | 0,47 | 71764 | 220 | 119 | -- | 1 |
| 43 | Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, (АР12)<br>м2 | 289,4 | 475,40 | 8,20 | 137582 | 2373 | 95061 | 1,71 | 495 |
| | | | | 272,95 | 3,08 | 78992 | 891 | 119 | 0,02 | 4 |
| 44 | С11011-427 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011 | 320,0764 | 450,00 | -- | 144034 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза | 50,78768 | 33,16 | 0,04 | 1684 | 2 | 380 | 0,04 | 2 |
| | | м2 | | 8,32 | -- | 423 | -- | 90 | -- | -- |
| | | **Водосточные системы, (АР8)** | | | | | | | | |
| 46 | Е0112-9-2 | Устройство водосточной системы из труб ПВХ | 65 | 47,50 | 1,22 | 3088 | 79 | 3446 | 0,28 | 18 |
| | | м | | 44,10 | 0,45 | 2867 | 29 | 119 | -- | -- |
| 47 | Е0116-21-3 | Установка воронок сливных диам. 100 мм | 5 | 175,95 | 1,57 | 880 | 8 | 81 | 0,83 | 4 |
| | | 1воронка | | 135,00 | -- | 675 | -- | 12 | -- | -- |
| 48 | СПрайс лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56 | Труба ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ | 65 | 275,09 | -- | 17881 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | СПрайс лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55 | Воронка сливная ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ | 5 | 513,80 | -- | 2569 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | СПрайс лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56 | Наружный угол желоба ПВХ 90град., водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ | 10 | 441,71 | -- | 4417 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | СПрайс лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54 | Кронштейн для трубы ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ | 65 | 94,93 | -- | 6170 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | СПрайс лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.57 | Отвод для трубы ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ | 5 | 304,07 | -- | 1520 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | СПрайс лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54 | Колено для трубы ПВХ, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ | 10 | 320,08 | -- | 3201 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 2143651 | 37094 | | | 2647 |
| | | | Тенге | | | 440588 | 13164 | | | 64 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1990548 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 714071 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 453751 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 798795 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 521780 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 261 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 78267 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 150740 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2663067 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2971 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 532018 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 76603 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 76603 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4596 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 81199 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 76500 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 76500 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4590 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 81090 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 2825357 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2971 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 532018 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Полы** | | | | | | | | |
| | | **На отм.+0,000 м (АР24)** | | | | | | | | |
| | | **Плинтуса пластиковые, (АР24)** | | | | | | | | |
| 118 | Е0111-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 454,7 | 123,31 | 0,16 | 56070 | 73 | 9088 | 0,09 | 41 |
| | | м | | 16,18 | 0,07 | 7357 | 32 | 123 | -- | -- |
| | | **На отм.+2,800, +5,600, +8,400 м (АР25)** | | | | | | | | |
| | | **Плинтуса пластиковые, (АР24)** | | | | | | | | |
| 163 | Е0111-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 1291,5 | 123,31 | 0,16 | 159256 | 207 | 25814 | 0,09 | 116 |
| | | м | | 16,18 | 0,07 | 20896 | 90 | 123 | -- | -- |
| | | **На отм.+11,200 м (АР26)** | | | | | | | | |
| | | **Плинтуса пластиковые, (АР24)** | | | | | | | | |
| 199 | Е0111-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 430,7 | 123,31 | 0,16 | 53110 | 69 | 8609 | 0,09 | 39 |
| | | м | | 16,18 | 0,07 | 6969 | 30 | 123 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 268436 | 348 | | | 196 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 35222 | 152 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 268436 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 232865 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 35375 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 43511 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 22 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 6527 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 18717 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 330663 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 218 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 41901 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 330663 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 218 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 41901 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Проемы (АР34-39)** | | | | | | | | |
| | | **Проемы оконные и балконные** | | | | | | | | |
| 200 | Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 | 14,1984 | 427,50 | 19,32 | 6070 | 274 | 3275 | 1,11 | 16 |
| | | м2 | | 185,83 | 6,39 | 2638 | 91 | 120 | 0,03 | -- |
| 201 | Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 | 195,5982 | 348,93 | 18,88 | 68251 | 3692 | 41682 | 1,02 | 200 |
| | | м2 | | 171,01 | 6,57 | 33449 | 1286 | 120 | 0,03 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 | 55,9328 | 447,28 | 20,21 | 25018 | 1130 | 14903 | 1,29 | 72 |
| | | м2 | | 215,16 | 6,88 | 12035 | 385 | 120 | 0,03 | 2 |
| 203 | Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 | 42,336 | 472,81 | 19,00 | 20017 | 805 | 11376 | 1,30 | 55 |
| | | м2 | | 217,73 | 6,18 | 9218 | 262 | 120 | 0,03 | 1 |
| 204 | С12061-184 Изм. и доп. вып. 26 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | 14,1984 | 5067,00 | -- | 71943 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 205 | С12061-189 Изм. и доп. вып. 26 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 | 195,5982 | 4380,00 | -- | 856720 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 206 | С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой | 55,9328 | 10900,00 | -- | 609668 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 | 42,336 | 6022,00 | -- | 254947 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 208 | Е0110-22-2 | Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м | 246,3 | 223,03 | 5,58 | 54933 | 1374 | 28424 | 0,59 | 144 |
| | | м2 | | 94,05 | 2,12 | 23165 | 522 | 120 | 0,01 | 3 |
| 209 | С12061-194 Изм. и доп. вып. 24 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99 | 136,4 | 217,00 | -- | 29599 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 210 | С12061-196 Изм. и доп. вып. 24 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99 | 10,4 | 391,00 | -- | 4066 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 211 | С12061-198 Изм. и доп. вып. 24 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 700 мм ГОСТ 23166-99 | 21 | 521,00 | -- | 10941 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | Дверные проемы | | | | | | |
| 212 | Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2 | 299,4876 | 339,61 | 22,32 | 101709 | 6683 | 58779 | 0,98 | 292 |
| | | м2 | | 158,87 | 4,68 | 47580 | 1403 | 120 | 0,03 | 8 |
| 213 | С12062-2 Изм. и доп. вып. 26 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | 95,634 | 2039,00 | -- | 194998 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 214 | С12062-3 Изм. и доп. вып. 26 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | 151,2756 | 1761,00 | -- | 266396 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 215 | С12062-21 Изм. и доп. вып. 26 | Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние | 52,578 | 4005,00 | -- | 210575 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 216 | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 144 | 1380,00 | -- | 198720 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | С11011-789 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение<br>комплект | 20 | 1500,00<br>-- | --<br>-- | 30000<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 218 | Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002 | Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах<br>м2 | 5,0508 | 399,07<br>151,65 | 102,53<br>35,67 | 2016<br>766 | 518<br>180 | 1135<br>120 | 0,90<br>0,14 | 5<br>1 |
| 219 | С12062-21 Изм. и доп. вып. 26 | Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние<br>м2 | 5,0508 | 4005,00<br>-- | --<br>-- | 20228<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 220 | С11011-789 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение<br>комплект | 2 | 1500,00<br>-- | --<br>-- | 3000<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 223 | Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002 | Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах, (выход на чердак и кровлю)<br>м2 | 5,021 | 399,07<br>151,65 | 102,53<br>35,67 | 2004<br>761 | 515<br>179 | 1129<br>120 | 0,90<br>0,14 | 5<br>1 |
| 224 | С12064-2 | Блоки дверные наружная стальная с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДН 16-9ГТП; ДН 13-8ГТП<br>м2 | 5,021 | 12300,00<br>-- | --<br>-- | 61758<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 225 | Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2<br>м2 | 113,2326 | 339,61<br>158,87 | 22,32<br>4,68 | 38455<br>17989 | 2527<br>530 | 22224<br>120 | 0,98<br>0,03 | 110<br>3 |
| 226 | С12064-4 | Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами ДС 21-9ГУП; ДС 21-1<br>м2 | 93,7503 | 11200,00<br>-- | --<br>-- | 1050003<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 227 | С12022-1 | Двери стальные однопольные ДС-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные<br>шт | 12 | 25100,00<br>-- | --<br>-- | 301200<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 228 | С11011-816 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни<br>шт | 49 | 583,00<br>-- | --<br>-- | 28567<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге<br>Тенге | | | 4521803<br>147601 | 17518<br>4838 | | | 899<br>24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4220603 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 150262 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 152439 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 3902131 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 3091 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 182927 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 91 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 27439 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 264212 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4667741 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1015 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 179878 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 301200 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 301200 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 18072 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 319272 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 4987013 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1015 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 179878 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Отделочные работы внутри здания (АР27-33)** | | | | | | | | |
| | | **Устройство подвесных потолков (ГКЛ)** | | | | | | | | |
| 230 | Е0110-100-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002 | Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах | 419,7 | 383,93 | 4,84 | 161136 | 2033 | 82970 | 0,98 | 410 |
| | | м2 потолка | | 163,96 | 0,78 | 68814 | 327 | 120 | -- | 1 |
| 231 | С11011-2188 Изм. и доп. вып. 24 | Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 | 401,7 | 94,00 | -- | 37760 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 232 | С11011-2191 Изм. и доп. вып. 24 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 | 30,591 | 109,00 | -- | 3334 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 233 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков | 419,7 | 167,27 | 3,94 | 70205 | 1654 | 45655 | 0,55 | 232 |
| | | м2 | | 102,11 | 1,49 | 42856 | 625 | 105 | 0,01 | 3 |
| | | **Стены, колонны (ж/бетон., газоблоки)** | | | | | | | | |
| 234 | Е0115-70-1 | Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм | 1197,42 | 529,20 | 4,92 | 633675 | 5891 | 245071 | 1,15 | 1377 |
| | | м2 | | 193,05 | 1,87 | 231162 | 2239 | 105 | 0,01 | 11 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 906110 | 9578 | | | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 342832 | 3192 | | | 15 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 906110 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 486973 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 346023 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 41094 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 25633 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 373696 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 187 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 56054 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 76788 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1356594 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2222 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 402078 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 1356594 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2222 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 402078 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **8196170** | **68799** | | | **6434** |
| | | | **Тенге** | | | **1077483** | **22646** | | | **110** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 7741867 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1824841 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1100129 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 4742020 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 28724 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1256962 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 628 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 188544 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 539930 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 9538759 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7173 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1288673 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 377803 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 377803 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 22668 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 400471 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 76500 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 76500 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4590 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 81090 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 10020320 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7173 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1288673 | | | |
| | | **Итого** | | | | **10 020 320** | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,1%x0,85** | | | **93 690** | **10 114 010** | | | | |
| | | **Доп.затраты в зимнее время 1,08 %** | | | **109 231** | **10 223 241** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%** | | | **101 140** | **10 324 381** | | | | |
| | | **На оплату дополнительных отпусков 0,4%** | | | **40 456** | **10 364 837** | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **10 364 837** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРП=2269 тенге** | | | | **30 345 569** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%** | | | | **30 952 481** | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС 12%** | | | | **34 666 778** | | | | |

**Заказчик:**

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
города Алматы»

**Солтанов М.С.**
(подпись)

(подпись)

**Технический надзор:**

Технический надзор
ТОО «Raiymbek & company»

**Сматлаева Е.М.**
(подпись)

(подпись)

**Подрядчик:**

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

**Акбаев А.Ж.**
(подпись)

Форма 2

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №10 от 27.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее ул. Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 19"

# А К Т №9

## приемки выполненных работ за июль 2018 года

на 2-19-4 внутренние сети водоснабжения и канализации

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой В1** | | | | | | | | |
| | | **Трубопроводы и запорная арматура** | | | | | | | | |
| 7 | Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм** | | | | | | | | |
| | | | 370 | 427,81 | 12,19 | 158289 | 4510 | 140692 | 1,64 | 607 |
| | | м | | 292,50 | 4,57 | 108225 | 1691 | 128 | 0,02 | 8 |
| 8 | С130804-1891 Изм. и доп. вып. 27 | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | | | | | | | | |
| | | | 332,63 | 51,00 | -- | 16964 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15 | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм** | | | | | | | | |
| | | | 330 | 328,91 | 7,90 | 108540 | 2607 | 99137 | 1,29 | 426 |
| | | м | | 231,75 | 2,95 | 76478 | 974 | 128 | 0,01 | 5 |
| 10 | С130804-1892 Изм. и доп. вып. 27 | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | | | | | | | | |
| | | | 306,57 | 74,00 | -- | 22686 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | С130804-2035 Изм. и доп. вып. 27 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 40 | 153,00 | -- | 6120 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С130804-43 | Переход, Dy 25x20 мм | 4,4 | 80,00 | -- | 352 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Теплоизоляция трубопроводов | | | | | | | | |
| 21 | Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | 425 | 72,96 | 16,85 | 31010 | 7161 | 18241 | 0,21 | 90 |
| | | м | | 38,59 | 4,33 | 16401 | 1840 | 100 | 0,03 | 11 |
| 22 | С11031-203 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 | 467,5 | 61,00 | -- | 28518 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С11031-539 Изм. и доп. вып. 24 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77 | 63,75 | 736,00 | -- | 46920 | -- | -- | -- | -- |
| | | рулон | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 419398 | 14279 | | | 1122 |
| | | | Тенге | | | 201103 | 4505 | | | 24 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 106447 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 7448 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 18241 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 75438 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 18241 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2736 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7481 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 132169 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 109 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 20977 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 312951 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 75009 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 187367 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 46122 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 239830 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 120 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 35974 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 33167 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 585947 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1165 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 223341 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 718117 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1275 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 244318 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Трубопровод горячей воды, подающий, обратный Т3,Т4** | | | | | | | | |
| | | **Трубопроводы и запорная арматура** | | | | | | | | |
| 45 | Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | 325 | 427,81 | 12,19 | 139038 | 3962 | 123581 | 1,64 | 533 |
| | | м | | 292,50 | 4,57 | 95063 | 1485 | 128 | 0,02 | 7 |
| 46 | С130804-68 Изм. и доп. вып. 26 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 292,175 | 38,00 | -- | 11103 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | 330 | 328,91 | 7,90 | 108540 | 2607 | 99137 | 1,29 | 426 |
| | | м | | 231,75 | 2,95 | 76478 | 974 | 128 | 0,01 | 5 |
| 48 | С130804-69 Изм. и доп. вып. 26 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 306,57 | 60,00 | -- | 18394 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Теплоизоляция трубопроводов** | | | | | | | | |
| 63 | Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | 739 | 72,96 | 16,85 | 53920 | 12452 | 31718 | 0,21 | 156 |
| | | м | | 38,59 | 4,33 | 28518 | 3200 | 100 | 0,03 | 18 |
| 64 | С11031-226 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 | 432,3 | 80,00 | -- | 34584 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | С11031-228 Изм. и доп. вып. 24 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77** | 380,6 | 93,00 | -- | 35396 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | С11031-539 Изм. и доп. вып. 24 | **Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77** | 110,85 | 736,00 | -- | 81586 | -- | -- | -- | -- |
| | | рулон | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **482560** | **19021** | | | **1115** |
| | | | **Тенге** | | | **200058** | **5659** | | | **30** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **205486** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **12950** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **31718** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **151565** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **31718** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **16** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **4758** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **14232** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **251436** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **190** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **36476** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **277074** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **69468** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **173999** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **29497** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **222718** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **111** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **33408** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **29988** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **529780** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1082** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **207407** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **781216** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1272** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **243882** | | | |

## РАЗДЕЛ 4.Канализация бытовая К1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Е0116-13-1 | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм** | | | | | | | | |
| | | | 120 | 620,54 | 0,64 | 74465 | 77 | 16351 | 0,58 | 70 |
| | | м | | 106,20 | 0,25 | 12744 | 30 | 128 | -- | -- |
| 106 | Е0116-13-2 | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм** | | | | | | | | |
| | | | 60 | 748,88 | 1,43 | 44933 | 86 | 7904 | 0,56 | 34 |
| | | м | | 102,38 | 0,54 | 6143 | 32 | 128 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | **119398** | **163** | | | **104** |
| | | | **Тенге** | | | **18887** | **62** | | | **--** |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | **119398** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **100348** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **18949** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **24255** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **12** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3638** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **8619** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | **152272** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **116** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **22587** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | **152272** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **116** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **22587** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **1021356** | **33462** | | | **2340** |
| | | | **Тенге** | | | **420048** | **10226** | | | **54** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **311933** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **20398** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **49959** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **227003** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **49959** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **25** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **7494** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **21714** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **383605** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **300** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **57453** | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | **709423** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **244825** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **380315** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **75619** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **486803** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **243** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **73020** | | | |

Форма 2

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №10 от 27.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее ул. Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 19"

# А К Т №10

## приемки выполненных работ за июль 2018 года

на 2-19-5 внутренние сети отопления и вентиляции

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Вентиляция** | | | | | | | | |
| | | **Воздуховоды ВЕ1, ВЕ3** | | | | | | | | |
| 1 | Е0120-3-3 | **Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм** | 28 | 1144,51 | 11,11 | 32046 | 311 | 8701 | 1,48 | 41 |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 6681 | 116 | 128 | 0,02 | 1 |
| 2 | Е0120-3-2 | **Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм** | 7,2 | 1169,91 | 13,82 | 8423 | 99 | 2443 | 1,62 | 12 |
| | | м2 | | 259,88 | 5,18 | 1871 | 37 | 128 | 0,03 | -- |
| 3 | Е0120-11-1 | **Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAR 150x150** | 4 | 798,85 | 16,96 | 3195 | 68 | 992 | 1,12 | 4 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 747 | 28 | 128 | 0,03 | -- |
| 4 | С130810-45 | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | 7 | 200,00 | -- | 1400 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Воздуховоды В19** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 18 | 1169,91 | 13,82 | 21058 | 249 | 6107 | 1,62 | 29 |
| | | м2 | | 259,88 | 5,18 | 4678 | 93 | 128 | 0,03 | -- |
| 6 | Е0120-11-1 | Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAR 150x150 | 1 | 798,85 | 16,96 | 799 | 17 | 248 | 1,12 | 1 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 187 | 7 | 128 | 0,03 | -- |
| 7 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 3,6 | 200,00 | -- | 720 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Воздуховоды ВЕ4, ВЕ5, ВЕ10, ВЕ11,ВЕ15, ВЕ20** | | | | | | | | |
| 8 | Е0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 42 | 1144,51 | 11,11 | 48069 | 467 | 13051 | 1,48 | 62 |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 10022 | 175 | 128 | 0,02 | 1 |
| 9 | Е0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1000 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 41,4 | 1174,73 | 9,61 | 48634 | 398 | 11145 | 1,28 | 53 |
| | | м2 | | 206,72 | 3,59 | 8558 | 149 | 128 | 0,02 | 1 |
| 10 | Е0120-3-11 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 61,2 | 1115,92 | 8,82 | 68294 | 540 | 12419 | 0,96 | 59 |
| | | м2 | | 155,22 | 3,31 | 9500 | 202 | 128 | 0,02 | 1 |
| 11 | Е0120-11-1 | Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x150 | 30 | 798,85 | 16,96 | 23965 | 509 | 7439 | 1,12 | 34 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 5599 | 213 | 128 | 0,03 | 1 |
| 12 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 20 | 200,00 | -- | 4000 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Воздуховоды ВЕ6, ВЕ7, ВЕ12, ВЕ13** | | | | | | | | |
| 13 | Е0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 48,4 | 1144,51 | 11,11 | 55394 | 538 | 15040 | 1,48 | 72 |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 11549 | 201 | 128 | 0,02 | 1 |
| 14 | Е0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 24 | 1174,73 | 9,61 | 28194 | 231 | 6461 | 1,28 | 31 |
| | | м2 | | 206,72 | 3,59 | 4961 | 86 | 128 | 0,02 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е0120-11-1 | Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x100 | 20 | 798,85 | 16,96 | 15977 | 339 | 4959 | 1,12 | 22 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 3733 | 142 | 128 | 0,03 | 1 |
| 16 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 13,5 | 200,00 | -- | 2700 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Воздуховоды ВЕ8, ВЕ9, ВЕ14, ВЕ2** | | | | | | | | |
| 17 | Е0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 36,4 | 1144,51 | 11,11 | 41660 | 404 | 11311 | 1,48 | 54 |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 8685 | 151 | 128 | 0,02 | 1 |
| 18 | Е0120-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 10,8 | 1210,51 | 11,11 | 13074 | 120 | 3356 | 1,48 | 16 |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 2577 | 45 | 128 | 0,02 | -- |
| 19 | Е0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 26,4 | 1174,73 | 9,61 | 31013 | 254 | 7107 | 1,28 | 34 |
| | | м2 | | 206,72 | 3,59 | 5458 | 95 | 128 | 0,02 | -- |
| 20 | Е0120-11-1 | Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x150 | 20 | 798,85 | 16,96 | 15977 | 339 | 4959 | 1,12 | 22 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 3733 | 142 | 128 | 0,03 | 1 |
| 21 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 13,5 | 200,00 | -- | 2700 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Воздуховоды ВЕ16, ВЕ19** | | | | | | | | |
| 22 | Е0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 19,4 | 1144,51 | 11,11 | 22204 | 216 | 6028 | 1,48 | 29 |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 4629 | 81 | 128 | 0,02 | -- |
| 23 | Е0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 24 | 1174,73 | 9,61 | 28194 | 231 | 6461 | 1,28 | 31 |
| | | м2 | | 206,72 | 3,59 | 4961 | 86 | 128 | 0,02 | -- |
| 24 | Е0120-11-1 | Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x150 | 10 | 798,85 | 16,96 | 7988 | 170 | 2480 | 1,12 | 11 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 1866 | 71 | 128 | 0,03 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 6,6 | 200,00 | -- | 1320 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Воздуховоды ВЕ17, ВЕ18** | | | | | | | | |
| 26 | Е0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 12 | 1169,91 | 13,82 | 14039 | 166 | 4071 | 1,62 | 19 |
| | | м2 | | 259,88 | 5,18 | 3119 | 62 | 128 | 0,03 | -- |
| 27 | Е0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 9,6 | 1144,51 | 11,11 | 10987 | 107 | 2983 | 1,48 | 14 |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 2291 | 40 | 128 | 0,02 | -- |
| 28 | Е0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1000 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 12 | 1174,73 | 9,61 | 14097 | 115 | 3230 | 1,28 | 15 |
| | | м2 | | 206,72 | 3,59 | 2481 | 43 | 128 | 0,02 | -- |
| 29 | Е0120-11-1 | Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 150x100 | 10 | 798,85 | 16,96 | 7988 | 170 | 2480 | 1,12 | 11 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 1866 | 71 | 128 | 0,03 | -- |
| 30 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 7 | 200,00 | -- | 1400 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Теплоизоляция воздуховодов** | | | | | | | | |
| 33 | Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex | 93,4 | 308,89 | 28,99 | 28851 | 2708 | 10950 | 0,60 | 56 |
| | | м2 | | 109,79 | 7,45 | 10254 | 696 | 100 | 0,04 | 4 |
| 34 | С11031-316 Изм. и доп. вып. 24 | Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77 | 102,74 | 656,00 | -- | 67397 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С11031-539 Изм. и доп. вып. 24 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77 | 12,142 | 736,00 | -- | 8937 | -- | -- | -- | -- |
| | | рулон | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 680695 | 8762 | | | 734 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 120005 | 3032 | | | 15 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 105185 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 15889 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 10950 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 76334 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 10950 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1643 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6968 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 123103 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 66 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12593 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 575511 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 445466 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 112087 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 14240 | | | | |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | 5515 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 143472 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 72 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 21521 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 43139 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 762121 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 761 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 133608 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 885224 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 826 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 146201 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Отопление** | | | | | | | | |
| 36 | Е0116-10-4 | **Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм** | 25 | 935,75 | 20,80 | 23394 | 520 | 4425 | 0,73 | 18 |
| | | м | | 130,50 | 7,79 | 3263 | 195 | 128 | 0,04 | 1 |
| 37 | Е0116-10-3 | **Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм** | 85 | 801,76 | 15,99 | 68150 | 1359 | 13283 | 0,66 | 56 |
| | | м | | 116,10 | 5,99 | 9869 | 509 | 128 | 0,03 | 2 |
| 38 | Е0116-6-5 | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм** | 50 | 178,48 | 3,96 | 8924 | 198 | 3436 | 0,30 | 15 |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 2610 | 75 | 128 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Е0116-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм | 40 | 157,48 | 3,96 | 6299 | 158 | 2749 | 0,30 | 12 |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 2088 | 60 | 128 | 0,01 | -- |
| 40 | Е0116-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | 38 | 135,48 | 3,96 | 5148 | 150 | 2611 | 0,30 | 11 |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 1984 | 57 | 128 | 0,01 | -- |
| 41 | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | 25 | 113,48 | 3,96 | 2837 | 99 | 1718 | 0,30 | 7 |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 1305 | 37 | 128 | 0,01 | -- |
| 42 | Е0116-31-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм | 2180 | 328,54 | 3,68 | 716213 | 8022 | 504560 | 1,01 | 2202 |
| | | м | | 179,78 | 1,04 | 391920 | 2267 | 128 | -- | 2 |
| 43 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 2443 | 10,99 | -- | 26849 | -- | 33428 | 0,05 | 122 |
| | | м | | 10,69 | -- | 26116 | -- | 128 | -- | -- |
| 44 | Е0118-6-2 | Установка биометаллических радиаторов | 93 | 144,17 | 19,17 | 13408 | 1783 | 12802 | 0,61 | 57 |
| | | 1кВт | | 100,35 | 7,19 | 9333 | 669 | 128 | 0,04 | 3 |
| 45 | С131204-139 Изм. и доп. вып.17 | Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005 | 782 | 809,00 | -- | 632638 | -- | -- | -- | -- |
| | | секция | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | С130901-51 Изм. и доп. вып. 24 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | 20 | 322,00 | -- | 6440 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | С130901-50 Изм. и доп. вып. 24 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | 80 | 235,00 | -- | 18800 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | Е0118-21-1 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм | 10 | 192,46 | 52,42 | 1925 | 524 | 1958 | 0,77 | 8 |
| | | 1фильтр | | 134,42 | 18,54 | 1344 | 185 | 128 | 0,09 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | С130905-2055 Изм. и доп. вып. 24 | Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | 10 | 626,00 | -- | 6260 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных | 114 | 62,81 | -- | 7160 | -- | 3382 | 0,12 | 14 |
| | | комплект | | 23,18 | -- | 2642 | -- | 128 | -- | -- |
| | | **Антикоррозийная защита и теплоизоляция трубопроводов** | | | | | | | | |
| 71 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 124,0995 | 16,36 | 0,05 | 2030 | 6 | 651 | 0,03 | 4 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 721 | 2 | 90 | -- | -- |
| 72 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза | 124,0995 | 33,16 | 0,04 | 4115 | 5 | 929 | 0,04 | 5 |
| | | м2 | | 8,32 | -- | 1033 | -- | 90 | -- | -- |
| 74 | С11031-201 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 | 78,1 | 47,00 | -- | 3671 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | С11031-224 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 | 27,5 | 63,00 | -- | 1733 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | С11031-226 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 | 41,8 | 80,00 | -- | 3344 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | С11031-228 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | 44 | 93,00 | -- | 4092 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | С11031-229 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 | 55 | 106,00 | -- | 5830 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | С11031-237 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77 | 49,502 | 241,00 | -- | 11930 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | С11031-539 Изм. и доп. вып. 24 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77 | 50,1 | 736,00 | -- | 36874 | -- | -- | -- | -- |
| | | рулон | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1618061 | 12825 | | | 2531 |
| | | | Тенге | | | 454226 | 4056 | | | 10 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 73617 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 4380 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1756 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 67473 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1580 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 237 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4512 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 79710 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1993 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 1544444 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 414897 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 456526 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 664138 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 122 | | | | |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | 455 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 584353 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 292 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 87653 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 127728 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 2256524 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2824 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 544179 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 2336234 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2834 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 546172 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **2298756** | **21588** | | | **3265** |
| | | | **Тенге** | | | **574231** | **7088** | | | **25** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 178802 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 20268 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 12706 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 143807 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 12531 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1880 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 11480 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 202812 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 75 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 14586 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 2119954 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 860362 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 568613 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 678378 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 122 | | | | |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | 5970 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 727824 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 364 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 109174 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 170867 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 3018646 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3585 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 677787 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 3221458 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3660 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 692372 | | | |
| | | Итого | | | | 3 221 458 | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,1%x0,85** | | | **30 121** | **3 251 579** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Доп.затраты в зимнее время 1,08 % | | | 35 117 | 3 286 696 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1% | | | 32 516 | 3 319 211 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков 0,4% | | | 13 006 | 3 332 218 | | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | | | | 3 332 218 | | | | |
| | | Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРП=2269 тенге | | | | 9 755 874 | | | | |
| | | Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2% | | | | 9 950 991 | | | | |
| | | Всего по акту с учетом НДС 12% | | | | 11 145 110 | | | | |

**Заказчик:**

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
города Алматы»

_____ **Солтанов М.С.**
(подпись)

_____
(подпись)

**Технический надзор:**

Технический надзор
ТОО «Raiymbek & company»

_____ **Сматлаева Е.М.**
(подпись)

_____
(подпись)

**Подрядчик:**

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

_____ **Акбаев А.Ж.**
(подпись)

Форма 2

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №10 от 27.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее ул. Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 19"

# А К Т №11

## приемки выполненных работ за июль 2018 года

на 2-19-6 силовое электрооборудование и электроосвещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование** | | | | | | | | |
| | | **Кабельные изделия и провода** | | | | | | | | |
| 26 | Е0121-15-2 | Прокладка проводов сечением до 35 мм2 в лотках | 412 | 4,06 | -- | 1673 | -- | 1651 | 0,02 | 9 |
| | | м | | 3,71 | -- | 1529 | -- | 108 | -- | -- |
| 27 | С151607-127 Изм. и доп. вып. 24 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79 | 0,412 | 185661,00 | -- | 76492 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Е0121-4-4 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 | 8 | 21,79 | 2,88 | 174 | 23 | 168 | 0,11 | 1 |
| | | м | | 17,80 | 1,64 | 142 | 13 | 108 | 0,01 | -- |
| 29 | Е0121-10-1 | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 закрепляемого на тросе | 16 | 48,73 | 3,43 | 780 | 55 | 625 | 0,21 | 3 |
| | | м кабеля | | 34,43 | 1,72 | 551 | 28 | 108 | 0,01 | -- |
| 30 | Е0121-15-2 | Прокладка проводов сечением до 35 мм2 в лотках | 364 | 4,06 | -- | 1478 | -- | 1458 | 0,02 | 8 |
| | | м | | 3,71 | -- | 1350 | -- | 108 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | С151601-29526 Изм. и доп. вып. 25 | Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | | | | | | | |
| | | км | 0,056 | 60475,00 | -- | 3387 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | С151601-342 Изм. и доп. вып. 25 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | | | | | | | |
| | | км | 0,248 | 64596,00 | -- | 16020 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | С151601-592 Изм. и доп. вып. 25 | Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | | | | | | | | |
| | | км | 0,04 | 153808,00 | -- | 6152 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | С151601-341 Изм. и доп. вып. 25 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | | | | | | | |
| | | км | 0,044 | 41426,00 | -- | 1823 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | Заземление | | | | | | |
| 51 | Ц0108-472-6 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 | | | | | | | | |
| | | м | 50 | 88,90 | 3,10 | 4445 | 155 | 1339 | 0,16 | 8 |
| | | | | 27,90 | 0,30 | 1395 | 15 | 95 | -- | -- |
| 52 | Ц0108-472-7 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 | | | | | | | | |
| | | м | 100 | 107,30 | 3,50 | 10730 | 350 | 3116 | 0,18 | 18 |
| | | | | 32,40 | 0,40 | 3240 | 40 | 95 | -- | -- |
| 53 | Ц0108-472-9 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм | | | | | | | | |
| | | м | 9 | 93,50 | 3,10 | 842 | 28 | 280 | 0,18 | 2 |
| | | | | 32,40 | 0,30 | 292 | 3 | 95 | -- | -- |
| | | | | Траншея кабельная, шириной 200 мм, длиной 95 м | | | | | | |
| 54 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | | | | | | | |
| | | м3 | 13,3 | 218,93 | -- | 2912 | -- | 3290 | 1,54 | 20 |
| | | | | 218,93 | -- | 2912 | -- | 113 | -- | -- |
| 55 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы | | | | | | | | |
| | | м3 | 13,3 | 134,10 | -- | 1784 | -- | 2015 | 0,97 | 13 |
| | | | | 134,10 | -- | 1784 | -- | 113 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 128690 | 611 | | | 82 |
| | | | Тенге | | | 13194 | 98 | | | 1 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 123995 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 11011 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 8597 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 103874 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8637 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1296 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7958 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 140590 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 53 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9893 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4695 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 4695 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5306 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 796 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 600 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 10601 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 36 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5491 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 151191 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 89 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 15384 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Освещение** | | | | | | | | |
| | | **Провода и кабельные изделия** | | | | | | | | |
| 80 | Е0121-4-1 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 | 460 | 9,33 | 0,82 | 4290 | 376 | 4219 | 0,05 | 23 |
| | | м | | 7,99 | 0,50 | 3675 | 231 | 108 | -- | 1 |
| 81 | Е0121-4-2 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 | 264 | 11,04 | 1,09 | 2916 | 289 | 2819 | 0,06 | 15 |
| | | м | | 9,23 | 0,66 | 2437 | 174 | 108 | -- | 1 |
| 82 | Е0121-4-7 | Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава | 1594 | 4,55 | -- | 7253 | -- | 7093 | 0,03 | 40 |
| | | м | | 4,12 | -- | 6567 | -- | 108 | -- | -- |
| 83 | Ц0108-402-1 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2 | 560 | 50,50 | 23,10 | 28280 | 12936 | 14683 | 0,13 | 73 |
| | | м | | 22,10 | 5,50 | 12376 | 3080 | 95 | 0,03 | 18 |
| 84 | С151607-117 Изм. и доп. вып. 24 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | 0,64 | 9831,00 | -- | 6292 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | С151607-119 Изм. и доп. вып. 24 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | 1,3 | 16397,00 | -- | 21316 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | С151607-121 Изм. и доп. вып. 24 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 | 0,72 | 25776,00 | -- | 18559 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | С151601-341 Изм. и доп. вып. 25 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,56 | 41426,00 | -- | 23199 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Трубы** | | | | | | | | |
| 134 | Е0121-2-7 | Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами | 724 | 72,29 | 6,92 | 52339 | 5011 | 38218 | 0,28 | 201 |
| | | м | | 44,55 | 4,33 | 32254 | 3133 | 108 | 0,02 | 14 |
| 135 | СПрайс-лист ТОО"Электроком плекс Азия"-стр.40 | Труба гофра Д 20мм | 460 | 9,20 | -- | 4230 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 136 | СПрайс-лист ТОО"Электроком плекс Азия"-стр.40 | Труба гофра Д 25мм | 264 | 12,16 | -- | 3211 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **171884** | **18612** | | | **352** |
| | | | **Тенге** | | | **57310** | **6618** | | | **33** |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **171884** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **19156** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **63927** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **76806** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **67032** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **34** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **10055** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **14335** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **253251** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **419** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **73982** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **253251** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **419** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **73982** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **300574** | **19223** | | | **433** |
| | | | **Тенге** | | | **70504** | **6716** | | | **34** |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **295879** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **30168** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **72524** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 180680 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 75669 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 38 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 11350 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 22293 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 393841 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 472 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 83875 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4695 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 4695 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5306 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 796 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 600 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 10601 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 36 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5491 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 404442 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 508 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 89366 | | | |
| | | **Итого** | | | | 404 442 | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,1%x0,85** | | | 3 782 | 408 224 | | | | |
| | | **Доп.затраты в зимнее время 1,08 %** | | | 4 409 | 412 632 | | | | |
| | | **Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%** | | | 4 082 | 416 715 | | | | |
| | | **На оплату дополнительных отпусков 0,4%** | | | 1 633 | 418 347 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | 418 347 | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРП=2269 тенге** | | | | 1 224 813 | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%** | | | | 1 249 310 | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС 12%** | | | | 1 399 227 | | | | |

**Заказчик:**

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
города Алматы»

**Солтанов М.С.**
(подпись)

(подпись)

**Технический надзор:**

Технический надзор
ТОО «Raiymbek & company»

**Сматлаева Е.М.**
(подпись)

(подпись)

**Подрядчик:**

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

**Акбаев А.Ж.**
(подпись)

Форма 2

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №10 от 27.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее ул. Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 19"

# А К Т №12
## приемки выполненных работ за июль 2018 года

на 2-19-8 слаботочные сети

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Пассивная оптическая сеть FTTH (GRON)** | | | | | | | | |
| | | **Монтажные работы** | | | | | | | | |
| 4 | Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3 | **Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода** | 736 | 54,58 | 23,45 | 40171 | 17259 | 29089 | 0,14 | 103 |
| | | м кабеля | | 29,97 | 5,96 | 22058 | 4387 | 110 | 0,03 | 25 |
| 7 | Ц0110-55-5 | **Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг** | 1184 | 72,10 | -- | 85366 | -- | 64788 | 0,38 | 450 |
| | | м | | 60,80 | -- | 71987 | -- | 90 | -- | -- |
| 9 | Ц0108-409-1 | **Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм** | 1440 | 108,60 | 48,90 | 156384 | 70416 | 70862 | 0,22 | 317 |
| | | м | | 39,60 | 12,20 | 57024 | 17568 | 95 | 0,07 | 102 |
| | | **Оборудование и материалы, не учтенные ценником** | | | | | | | | |
| 14 | С151606-2437 Изм. и доп. вып. 20 | **Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTH-A-1-G.657.A2-FF-0,08-4011** | 0,736 | 15900,00 | -- | 11702 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | СПрайс-лист ТОО "Lexnet"-стр.63 | **Кабель телефонный Cat.5e UTP 4x2x0,5мм, PVC (305м в бухте)** | 480 | 21,14 | -- | 10147 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | СПрайс-лист ТОО "Эгида Групп"-стр.76 | Кабель телевизионный RG-6 | 704 | 19,28 | -- | 13575 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | СПрайс-лист ТОО"Электроком плекс Азия"-стр.40 | Труба гофра Д 16мм | 1440 | 7,42 | -- | 10679 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 328025 | 87675 | | | 870 |
| | | | Тенге | | | 151069 | 21955 | | | 127 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 328025 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 43177 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 173024 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 46104 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 164740 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 82 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 24711 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 29566 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 522331 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1079 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 197735 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 522331 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1079 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 197735 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Аудиодомофонная связь** | | | | | | | | |
| | | **Монтажные работы** | | | | | | | | |
| 37 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг | 811,2 | 27,70 | 2,10 | 22470 | 1704 | 15567 | 0,10 | 81 |
| | | м | | 19,70 | 0,50 | 15981 | 406 | 95 | -- | 2 |
| 38 | Ц0110-55-5 | Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг | 52,8 | 72,10 | -- | 3807 | -- | 2889 | 0,38 | 20 |
| | | м | | 60,80 | -- | 3210 | -- | 90 | -- | -- |
| 39 | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 800 | 108,60 | 48,90 | 86880 | 39120 | 39368 | 0,22 | 176 |
| | | м | | 39,60 | 12,20 | 31680 | 9760 | 95 | 0,07 | 57 |
| 40 | Ц0108-409-2 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 11,2 | 147,30 | 73,00 | 1650 | 818 | 721 | 0,29 | 3 |
| | | м | | 49,50 | 18,30 | 554 | 205 | 95 | 0,11 | 1 |
| | | **Оборудование и материалы, не учтенные ценником** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | С151601-341 Изм. и доп. вып. 25 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | | | | | | | |
| | | | 0,064 | 41426,00 | -- | 2651 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | СПрайс-лист ТОО "Эгида Групп"-стр.78 | Кабель сигнальный КСПВ 4х0,4 | | | | | | | | |
| | | | 800 | 7,18 | -- | 5743 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | С130804-5645 Изм. и доп. вып. 27 | Труба винипластовая ПВХ Dy 32 мм | | | | | | | | |
| | | | 11,2 | 52,00 | -- | 582 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | СПрайс-лист ТОО"Электроком плекс Азия"-стр.40 | Труба гофра Д 16мм | | | | | | | | |
| | | | 800 | 7,42 | -- | 5933 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 129717 | 41641 | | | 280 |
| | | | Тенге | | | 51425 | 10371 | | | 60 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 129134 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 21740 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 61796 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 14327 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 58546 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 8782 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 11261 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 198941 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 370 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 70578 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 582 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 582 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 35 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 617 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 199558 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 370 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 70578 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Система видеонаблюдения** | | | | | | | | |
| | | **Монтажные работы** | | | | | | | | |
| 58 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг | | | | | | | | |
| | | | 256 | 27,70 | 2,10 | 7091 | 538 | 4913 | 0,10 | 26 |
| | | м | | 19,70 | 0,50 | 5043 | 128 | 95 | -- | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 256 | 108,60 | 48,90 | 27802 | 12518 | 12598 | 0,22 | 56 |
| | | м | | 39,60 | 12,20 | 10138 | 3123 | 95 | 0,07 | 18 |
| | | Оборудование и материалы, не учтенные ценником | | | | | | | | |
| 66 | СПрайс-лист ТОО "Lexnet"-стр.64 | Кабель системы видеонаблюдения Cat.6e с оболочкой LSZH, UTP 4x2x0,5мм, (305м в бухте) | 128 | 53,99 | -- | 6911 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | СПрайс-лист ТОО "Lexnet"-стр.63 | Кабель силовой ШВВП 2x0,75 мм | 128 | 21,14 | -- | 2706 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | СПрайс-лист ТОО"Электроком плекс Азия"-стр.40 | Труба гофра Д 20мм | 256 | 9,20 | -- | 2354 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | СПрайс-лист ТОО "Lexnet"-стр.78 | Хомуты для крепления кабеля (пачка-100 шт) | 3 | 38,56 | -- | 116 | -- | -- | -- | -- |
| | | упаковка | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 46979 | 13056 | | | 82 |
| | | | Тенге | | | 15181 | 3251 | | | 19 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 46979 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 6656 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 18432 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 12087 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 17510 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2627 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3869 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 68359 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 110 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 21059 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 68359 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 110 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 21059 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 504721 | 142372 | | | 1232 |
| | | | Тенге | | | 217675 | 35576 | | | 206 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 504139 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 71573 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 253252 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 72518 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 240796 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 120 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 36119 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 44696 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 789630 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1559 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 289371 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 582 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 582 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 35 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 617 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 790248 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1559 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 289371 | | | |
| | | **Итого** | | | | 790 248 | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,1%x0,85** | | | 7 389 | 797 637 | | | | |
| | | **Доп.затраты в зимнее время 1,08 %** | | | 8 614 | 806 251 | | | | |
| | | **Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%** | | | 7 976 | 814 228 | | | | |
| | | **На оплату дополнительных отпусков 0,4%** | | | 3 191 | 817 418 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | 817 418 | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРП=2269 тенге** | | | | 2 393 190 | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%** | | | | 2 441 053 | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС 12%** | | | | 2 733 980 | | | | |

**Заказчик:**

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
города Алматы»

**Солтанов М.С.**
(подпись)

(подпись)

**Технический надзор:**

Технический надзор
ТОО «Raiymbek & company»

**Сматлаева Е.М.**
(подпись)

(подпись)

**Подрядчик:**

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

**Акбаев А.Ж.**
(подпись)

**Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"**

**Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

**Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее мкр. "Саялы" восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 19»**

**СПРАВКА №3**
о стоимости выполненных работ и затрат
от 28 июня 2018 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №10 | 27.03.2018г. | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов | С начала года по отчетный месяц включительно НДС | В отчетном месяце без НДС | стоимость работ и затрат из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 105 210 310 | 40 897 461 | | | | | | | 4 907 695 | 45 805 156 |

Заказчик: КГУ "Управление строительства" Айтмаганбетов К.О. 28.06.2018г.
(подпись)

Подрядчик: Айбеев А.Ж. 28.06.2018г.
(подпись)

Форма 2

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №10 от 27.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее ул. Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 19"

# А К Т №5

## приемки выполненных работ за июнь 2018 года

на 2-19-2 общестроительные работы, раздел КЖ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | % | на един. | всего |
| | | | | | | | | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Каркас ж/бетонный монолитный** | | | | | | | | |
| | | **Ригели Р1-Р11, (КЖ24-29,32,34-36)** | | | | | | | | |
| 24 | Е0106-21-1 т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1 | **Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий 15 м, бетон В25** | 80,85 | 9787,26 | 3467,42 | 791300 | 280341 | 233838 | 11,15 | 902 |
| | | м3 | | 1816,27 | 938,26 | 146845 | 75858 | 105 | 3,59 | 290 |
| | | **Диафрагмы жесткости Дж1-Дж7, (КЖ41,44,44.4,48,50)** | | | | | | | | |
| 35 | Е0106-17-13 | **Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой более 6 м, толщиной до 200 мм, бетон В25** | 71,10501 | 10179,35 | 447,08 | 723803 | 31790 | 192354 | 14,30 | 1017 |
| | | м3 | | 2407,50 | 168,89 | 171185 | 12009 | 105 | 0,82 | 59 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1515103 | 312131 | | | 1918 |
| | | | Тенге | | | 318031 | 87867 | | | 349 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1515103 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 244241 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 405897 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 640701 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 426192 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 213 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 63929 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 116478 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 2057773 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2480 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 469826 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 2057773 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2480 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 469826 | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.Плиты перекрытия и покрытия ж/бетонные монолитные (КЖ51,52,58,64,70)** | | | | | | | | | | |
| | | **Плита перекрытия на отм.+11,100** | | | | | | | | |
| 57 | Е0106-22-1 | **Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25** | | | | | | | | |
| | | м3 | 79,92 | 8959,15 | 241,10 | 716015 | 19269 | 115265 | 8,06 | 644 |
| | | | | 1282,50 | 91,08 | 102497 | 7279 | 105 | 0,44 | 36 |
| 58 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | | | | | | | | |
| | | т | 4,4482 | 52241,00 | -- | 232378 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014** | | | | | | | | |
| | | т | 1,2487 | 52154,00 | -- | 65125 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014** | | | | | | | | |
| | | т | 1,1852 | 52235,00 | -- | 61909 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | С12041-5 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм** | | | | | | | | |
| | | т | 0,7073 | 53577,00 | -- | 37895 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | 1113322 | 19269 | | | 644 |
| | | | Тенге | | | 102497 | 7279 | | | 36 |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 1113322 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 254929 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 109777 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 397307 | | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | 339320 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 115265 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 58 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 17290 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 73715 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 1302303 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 737 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 127066 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1302303 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 737 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 127066 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Металлоконструкции мансардного этажа (КЖ38)** | | | | | | | | |
| | | **Балки Б1, Б2** | | | | | | | | |
| 62 | Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1 | Монтаж балок покрытия зданий высотой до 25 м | 4,99974 | 8391,32 | 5078,47 | 41954 | 25391 | 18410 | 17,92 | 90 |
| | | т | | 3252,30 | 839,11 | 16261 | 4195 | 90 | 2,46 | 12 |
| 63 | Е0109-48-4 | Электродуговая сварка при монтаже балок покрытий | 4,99974 | 2452,13 | 545,76 | 12260 | 2729 | 5538 | 5,25 | 26 |
| | | т | | 1230,75 | -- | 6153 | -- | 90 | -- | -- |
| 64 | С12021-118 Изм. и доп. вып. 25 | Ригели фахверка | 4,99974 | 91610,00 | -- | 458026 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Антикоррозийная защита металлоконструкций** | | | | | | | | |
| 65 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2раза | 174,134116 | 33,16 | 0,04 | 5774 | 7 | 1304 | 0,04 | 7 |
| | | м2 | | 8,32 | -- | 1449 | -- | 90 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 518014 | 28127 | | | 123 |
| | | | Тенге | | | 23863 | 4195 | | | 12 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 5774 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 4318 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1449 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1304 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 196 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 425 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 7502 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1644 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 512241 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 3681 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 26609 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 458026 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 23948 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3592 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 32171 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 568360 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 140 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 30202 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 575863 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 148 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 31846 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Лестничные марши и площадки (КЖ72,80,82,90)** | | | | | | | | |
| | | **Лестница Л1 (2 шт)** | | | | | | | | |
| 66 | Е0106-22-5 | Устройство лестничныхмаршей и межэтажных площадок на высоте от опорнойплощади до 6 м, бетон В25 | 27,58 | 10902,61 | 379,21 | 300694 | 10459 | 65462 | 13,00 | 359 |
| | | м3 | | 2117,25 | 143,26 | 58394 | 3951 | 105 | 0,70 | 19 |
| 67 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3636 | 52241,00 | -- | 18995 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 0,6172 | 51575,00 | -- | 31832 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | 2,0456 | 52154,00 | -- | 106686 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | С12041-4 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I, d 6 мм | 0,2568 | 53577,00 | -- | 13759 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | С12041-5 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1566 | 53577,00 | -- | 8390 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 480356 | 10459 | | | 359 |
| | | | Тенге | | | 58394 | 3951 | | | 19 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 480356 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 114744 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 62345 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 179662 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 117098 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 65462 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 33 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 9819 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 32749 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 578567 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 411 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 72164 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 578567 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 411 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 72164 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **3626795** | **369985** | | | **3044** |
| | | | **Тенге** | | | **502785** | **103293** | | | **416** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3114555 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 618232 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 579468 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 576969 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1097118 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 608224 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 304 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 91234 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 223367 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3946145 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3636 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 670701 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 512241 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 3681 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 26609 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 458026 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 23948 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3592 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 32171 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 568360 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 140 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 30202 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 4514506 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3777 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 700903 | | | |
| | | **Итого** | | | | **4 514 506** | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,1%x0,85** | | | **42 211** | **4 556 717** | | | | |
| | | **Доп.затраты в зимнее время 1,08 %** | | | **49 213** | **4 605 929** | | | | |
| | | **Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%** | | | **45 567** | **4 651 496** | | | | |
| | | **На оплату дополнительных отпусков 0,4%** | | | **18 227** | **4 669 723** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | | | | 4 669 723 | | | | |
| | | Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРП=2269 тенге | | | | 13 671 744 | | | | |
| | | Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2% | | | | 13 945 179 | | | | |
| | | Всего по акту с учетом НДС 12% | | | | 15 618 601 | | | | |

**Заказчик:**

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
города Алматы»

_____ **Солтанов М.С.**
(подпись)

(подпись)

**Технический надзор:**

Технический надзор
ТОО «Raiymbek & company»

_____ **Сматлаева Е.М.**
(подпись)

(подпись)

**Подрядчик:**

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

_____ **Акбаев А.Ж.**
(подпись)

151320

Форма 2

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №10 от 27.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее ул. Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 19"

# А К Т №6

## приемки выполненных работ за июнь 2018 года

на 2-19-3 общестроительные работы, раздел АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки, (АР9)** | | | | | | | | |
| 13 | Е0108-22-3 | Кладка из газоблоков без облицовки при высоте этажа до 4 м<br>м3 | 352,3204 | 815,83<br>461,25 | 319,70<br>119,25 | 287434<br>162508 | 112637<br>42014 | 241336<br>118 | 3,07<br>0,58 | 1082<br>204 |
| 14 | С143004-18 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007<br>м3 | 352,3204 | 5019,00<br>-- | --<br>-- | 1768296<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 15 | С143002-374 Изм. и доп. вып. 27 | Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006<br>кг | 7751,0488 | 15,00<br>-- | --<br>-- | 116266<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | **Армирование стен из газоблоков, (АР50)** | | | | | | | | |
| 16 | Е0109-43-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1 | Установка профилей<br>т | 5,326 | 11934,93<br>5197,50 | 4590,56<br>840,11 | 63565<br>27682 | 24449<br>4474 | 28941<br>90 | 27,83<br>3,01 | 148<br>16 |
| 21 | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой<br>1т | 0,05978 | 52657,31<br>47475,00 | 536,06<br>202,50 | 3148<br>2838 | 32<br>12 | 2993<br>105 | 289,00<br>0,99 | 17<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | С11011-2091 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х85 мм | | | | | | | | |
| | | шт | 980 | 8,30 | -- | 8134 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Е0110-83-6 | Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 100 мм | | | | | | | | |
| | | м2 | 814,0085 | 1713,76 | 20,38 | 1395017 | 16589 | 607527 | 3,74 | 3044 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 614,25 | 7,70 | 500005 | 6268 | 120 | 0,04 | 31 |
| | | | Тенге | | | 3641860 | 153708 | | | 4292 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | | | 693032 | 52769 | | | 251 |
| | | Материалы - | Тенге | | | 3578294 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 890989 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 713645 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 8134 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1884562 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 851856 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | 426 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 127778 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 265809 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 4695959 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 4804 |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 841423 | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 63565 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 11434 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 32156 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 28941 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | 14 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 4341 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 5550 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 98056 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 179 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 36497 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 4794015 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 4983 |
| | | | | | | | 877921 | | | |

**На отм.-2,660 м (АР23)**

## РАЗДЕЛ 3.Полы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Тип 1** | | | | | | | | |
| 54 | Е0111-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм | 346,6 | 130,43 | 13,43 | 45208 | 4655 | 24594 | 0,37 | 127 |
| | | м2 | | 52,65 | 5,04 | 18248 | 1747 | 123 | 0,02 | 9 |
| 55 | Е0111-11-4 К=8 | добавлять до 60мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек | 346,6 | 137,25 | 5,36 | 47570 | 1858 | 3001 | 0,04 | 12 |
| | | м2 | | 5,04 | 2,00 | 1747 | 693 | 123 | -- | -- |
| 56 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200 | 0,327537 | 5239,08 | 327,33 | 1716 | 107 | 693 | 11,60 | 4 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 619 | 41 | 105 | 0,60 | -- |
| 57 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | 0,327537 | 50800,00 | -- | 16639 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 346,6 | 200,73 | 14,76 | 69572 | 5116 | 24714 | 0,36 | 125 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 18172 | 1920 | 123 | 0,03 | 9 |
| 59 | Е0111-15-2 К=2 | Вычитается позиция: Исключать до 20 мм, на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | 346,6 | -43,14 | -1,34 | -14954 | -464 | -1654 | -0,02 | -7 |
| | | м2 | | -3,38 | -0,50 | -1172 | -173 | 123 | -- | -- |
| 60 | Е0106-36-4 | Железнение поверхности | 346,6 | 57,48 | 0,23 | 19921 | 80 | 18702 | 0,29 | 100 |
| | | м2 | | 51,30 | 0,09 | 17781 | 31 | 105 | -- | -- |
| | | **Тип 8** | | | | | | | | |
| 61 | Е0111-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм | 62,3 | 130,43 | 13,43 | 8126 | 837 | 4421 | 0,37 | 23 |
| | | м2 | | 52,65 | 5,04 | 3280 | 314 | 123 | 0,02 | 2 |
| 62 | Е0111-11-4 К=33 | добавлять до 185мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек | 62,3 | 566,14 | 22,11 | 35271 | 1377 | 2225 | 0,15 | 9 |
| | | м2 | | 20,79 | 8,25 | 1295 | 514 | 123 | -- | -- |
| 63 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200 | 0,0588735 | 5239,08 | 327,33 | 308 | 19 | 124 | 11,60 | 1 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 111 | 7 | 105 | 0,60 | -- |
| 64 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | 0,0588735 | 50800,00 | -- | 2991 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами по грунтованной поверхности праймером битумным в один слой | 67,28 | 501,83 | 18,42 | 33763 | 1239 | 7685 | 0,42 | 28 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 5783 | 465 | 123 | 0,03 | 2 |
| 66 | С11011-1441 Изм. и доп. вып. 25 | Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, типа техноэласт барьер | 75,3536 | 256,00 | -- | 19291 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток | 68,68 | 701,39 | 15,20 | 48171 | 1044 | 15262 | 1,07 | 73 |
| | | м2 | | 173,30 | 7,37 | 11902 | 506 | 123 | 0,04 | 3 |
| 68 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 4,4 | 160,38 | 9,95 | 706 | 44 | 303 | 0,36 | 2 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 230 | 16 | 123 | 0,02 | -- |
| 69 | Е0111-11-2 К=2 | Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 4,4 | 42,64 | 1,34 | 188 | 6 | 10 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 1,26 | 0,50 | 6 | 2 | 123 | -- | -- |
| 70 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр150х150 | 0,005456 | 5239,08 | 327,33 | 29 | 2 | 12 | 11,60 | -- |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 10 | 1 | 105 | 0,60 | -- |
| 71 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | 0,005456 | 50800,00 | -- | 277 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Тип 6 | | | | | | | | |
| 72 | Е0111-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм | 10,1 | 130,43 | 13,43 | 1317 | 136 | 717 | 0,37 | 4 |
| | | м2 | | 52,65 | 5,04 | 532 | 51 | 123 | 0,02 | -- |
| 73 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток | 10,1 | 701,39 | 15,20 | 7084 | 154 | 2244 | 1,07 | 11 |
| | | м2 | | 173,30 | 7,37 | 1750 | 74 | 123 | 0,04 | -- |
| | | На отм.+0,000 м (АР24) | | | | | | | | |
| | | Тип 2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Е0111-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм | 232,5 | 130,43 | 13,43 | 30326 | 3122 | 16498 | 0,37 | 85 |
| | | м2 | | 52,65 | 5,04 | 12241 | 1172 | 123 | 0,02 | 6 |
| 75 | Е0111-11-4 К=2 | добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек | 232,5 | 34,31 | 1,34 | 7977 | 312 | 503 | 0,01 | 2 |
| | | м2 | | 1,26 | 0,50 | 293 | 116 | 123 | -- | -- |
| 76 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистерольных | 232,5 | 48,53 | 5,55 | 11283 | 1290 | 12883 | 0,26 | 60 |
| | | м2 | | 42,98 | 2,07 | 9993 | 481 | 123 | 0,01 | 2 |
| 77 | С11031-4082 Изм. и доп. вып. 24 | Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола типа ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO | 7,18425 | 2994,00 | -- | 21510 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 232,5 | 160,38 | 9,95 | 37288 | 2313 | 15997 | 0,36 | 83 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 12137 | 870 | 123 | 0,02 | 4 |
| 79 | Е0111-11-2 К=2 | Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 232,5 | 42,64 | 1,34 | 9913 | 312 | 503 | 0,01 | 2 |
| | | м2 | | 1,26 | 0,50 | 293 | 116 | 123 | -- | -- |
| 80 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200 | 0,2197125 | 5239,08 | 327,33 | 1151 | 72 | 465 | 11,60 | 3 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 415 | 27 | 105 | 0,60 | -- |
| 81 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | 0,2197125 | 50800,00 | -- | 11161 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 | Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм | 232,5 | 229,03 | 2,61 | 53249 | 607 | 11534 | 0,31 | 73 |
| | | м2 | | 46,73 | 0,97 | 10865 | 226 | 104 | -- | 1 |
| 83 | Е0111-36-2 | Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 | 232,5 | 710,93 | 4,90 | 165291 | 1139 | 17259 | 0,38 | 89 |
| | | м2 | | 58,50 | 1,85 | 13601 | 430 | 123 | 0,01 | 2 |
| | | Тип 3 | | | | | | | | |
| 84 | Е0111-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм | 58,8 | 130,43 | 13,43 | 7669 | 790 | 4172 | 0,37 | 22 |
| | | м2 | | 52,65 | 5,04 | 3096 | 296 | 123 | 0,02 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Е0111-11-4 К=2 | добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек м2 | 58,8 | 34,31 | 1,34 | 2018 | 79 | 127 | 0,01 | 1 |
| | | | | 1,26 | 0,50 | 74 | 29 | 123 | -- | -- |
| 86 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистерольных м2 | 58,8 | 48,53 | 5,55 | 2854 | 326 | 3258 | 0,26 | 15 |
| | | | | 42,98 | 2,07 | 2527 | 122 | 123 | 0,01 | 1 |
| 87 | С11031-4082 Изм. и доп. вып. 24 | Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола типа ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO м3 | 1,81692 | 2994,00 | -- | 5440 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2 | 58,8 | 160,38 | 9,95 | 9430 | 585 | 4046 | 0,36 | 21 |
| | | | | 52,20 | 3,74 | 3069 | 220 | 123 | 0,02 | 1 |
| 89 | Е0111-11-2 К=2 | Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2 | 58,8 | 42,64 | 1,34 | 2507 | 79 | 127 | 0,01 | 1 |
| | | | | 1,26 | 0,50 | 74 | 29 | 123 | -- | -- |
| 90 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200 1т | 0,055566 | 5239,08 | 327,33 | 291 | 18 | 117 | 11,60 | 1 |
| | | | | 1890,00 | 123,75 | 105 | 7 | 105 | 0,60 | -- |
| 91 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т | 0,055566 | 50800,00 | -- | 2823 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Тип 4** | | | | | | | | |
| 93 | Е0111-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм м2 | 29,8 | 130,43 | 13,43 | 3887 | 400 | 2115 | 0,37 | 11 |
| | | | | 52,65 | 5,04 | 1569 | 150 | 123 | 0,02 | 1 |
| 94 | Е0111-11-4 К=2 | добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек м2 | 29,8 | 34,31 | 1,34 | 1022 | 40 | 65 | 0,01 | -- |
| | | | | 1,26 | 0,50 | 38 | 15 | 123 | -- | -- |
| 95 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами по грунтованной поверхности праймером битумным в один слой м2 | 29,8 | 501,83 | 18,42 | 14955 | 549 | 3404 | 0,42 | 12 |
| | | | | 85,95 | 6,91 | 2561 | 206 | 123 | 0,03 | 1 |
| 96 | С11011-1244 Изм. и доп. вып. 25 | Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы техноэласт-барьер м2 | 33,376 | 171,00 | -- | 5707 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 29,8 | 160,38 | 9,95 | 4779 | 297 | 2050 | 0,36 | 11 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 1556 | 111 | 123 | 0,02 | 1 |
| 98 | Е0111-11-2 К=3,6 | Добавлять до 38 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 29,8 | 76,74 | 2,41 | 2287 | 72 | 116 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 2,27 | 0,90 | 68 | 27 | 123 | -- | -- |
| 99 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200 | 0,028161 | 5239,08 | 327,33 | 148 | 9 | 60 | 11,60 | -- |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 53 | 3 | 105 | 0,60 | -- |
| 100 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | 0,028161 | 50800,00 | -- | 1431 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток | 29,8 | 701,39 | 15,20 | 20901 | 453 | 6622 | 1,07 | 32 |
| | | м2 | | 173,30 | 7,37 | 5164 | 220 | 123 | 0,04 | 1 |
| | | **Тип 5** | | | | | | | | |
| 102 | Е0111-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм | 15,4 | 130,43 | 13,43 | 2009 | 207 | 1093 | 0,37 | 6 |
| | | м2 | | 52,65 | 5,04 | 811 | 78 | 123 | 0,02 | -- |
| 103 | Е0111-11-4 К=2 | добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек | 15,4 | 34,31 | 1,34 | 528 | 21 | 33 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 1,26 | 0,50 | 19 | 8 | 123 | -- | -- |
| 104 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике первый слой | 15,4 | 340,45 | 18,42 | 5243 | 284 | 1759 | 0,42 | 6 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 1324 | 106 | 123 | 0,03 | 1 |
| 105 | Е0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой | 15,4 | 232,19 | 9,05 | 3576 | 139 | 1028 | 0,25 | 4 |
| | | м2 | | 50,85 | 3,40 | 783 | 52 | 123 | 0,02 | -- |
| 106 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 15,4 | 160,38 | 9,95 | 2470 | 153 | 1060 | 0,36 | 5 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 804 | 58 | 123 | 0,02 | -- |
| 107 | Е0111-11-2 К=3,2 | Добавлять до 36 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 15,4 | 68,22 | 2,14 | 1051 | 33 | 53 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 2,02 | 0,80 | 31 | 12 | 123 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200 | 0,014553 | 5239,08 | 327,33 | 76 | 5 | 31 | 11,60 | -- |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 28 | 2 | 105 | 0,60 | -- |
| 109 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | 0,014553 | 50800,00 | -- | 739 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 110 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток | 15,4 | 701,39 | 15,20 | 10801 | 234 | 3422 | 1,07 | 16 |
| | | м2 | | 173,30 | 7,37 | 2669 | 113 | 123 | 0,04 | 1 |
| | | Тип 6 | | | | | | | | |
| 111 | Е0111-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм | 61,3 | 130,43 | 13,43 | 7996 | 823 | 4350 | 0,37 | 22 |
| | | м2 | | 52,65 | 5,04 | 3227 | 309 | 123 | 0,02 | 2 |
| 112 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток | 61,3 | 701,39 | 15,20 | 42995 | 932 | 13622 | 1,07 | 66 |
| | | м2 | | 173,30 | 7,37 | 10623 | 452 | 123 | 0,04 | 2 |
| | | Тип 7 | | | | | | | | |
| 113 | Е0111-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм | 22,6 | 130,43 | 13,43 | 2948 | 304 | 1604 | 0,37 | 8 |
| | | м2 | | 52,65 | 5,04 | 1190 | 114 | 123 | 0,02 | 1 |
| 114 | Е0111-11-4 К=14 | добавлять до 90мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек | 22,6 | 240,18 | 9,38 | 5428 | 212 | 342 | 0,06 | 1 |
| | | м2 | | 8,82 | 3,50 | 199 | 79 | 123 | -- | -- |
| 115 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200 | 0,021357 | 5239,08 | 327,33 | 112 | 7 | 45 | 11,60 | -- |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 40 | 3 | 105 | 0,60 | -- |
| 116 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | 0,021357 | 50800,00 | -- | 1085 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2 | 22,6 | 701,39 | 15,20 | 15851 | 344 | 5022 | 1,07 | 24 |
| | | | | 173,30 | 7,37 | 3917 | 167 | 123 | 0,04 | 1 |
| | | На отм.+2,800, +5,600, +8,400 м (АР25) | | | | | | | | |
| | | Тип 2 | | | | | | | | |
| 119 | Е0111-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм м2 | 711 | 130,43 | 13,43 | 92738 | 9549 | 50452 | 0,37 | 260 |
| | | | | 52,65 | 5,04 | 37434 | 3583 | 123 | 0,02 | 17 |
| 120 | Е0111-11-4 К=2 | добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек м2 | 711 | 34,31 | 1,34 | 24396 | 953 | 1539 | 0,01 | 6 |
| | | | | 1,26 | 0,50 | 896 | 355 | 123 | -- | 1 |
| 123 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2 | 711 | 160,38 | 9,95 | 114029 | 7074 | 48921 | 0,36 | 253 |
| | | | | 52,20 | 3,74 | 37114 | 2659 | 123 | 0,02 | 13 |
| 124 | Е0111-11-2 К=2 | Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2 | 711 | 42,64 | 1,34 | 30313 | 953 | 1539 | 0,01 | 6 |
| | | | | 1,26 | 0,50 | 896 | 355 | 123 | -- | 1 |
| 125 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200 1т | 0,671895 | 5239,08 | 327,33 | 3520 | 220 | 1421 | 11,60 | 8 |
| | | | | 1890,00 | 123,75 | 1270 | 83 | 105 | 0,60 | -- |
| 126 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т | 0,671895 | 50800,00 | -- | 34132 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 127 | Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 | Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм м2 | 711 | 229,03 | 2,61 | 162840 | 1856 | 35271 | 0,31 | 223 |
| | | | | 46,73 | 0,97 | 33225 | 690 | 104 | -- | 2 |
| 128 | Е0111-36-2 | Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 м2 | 711 | 710,93 | 4,90 | 505471 | 3484 | 52778 | 0,38 | 272 |
| | | | | 58,50 | 1,85 | 41594 | 1315 | 123 | 0,01 | 6 |
| | | Тип 3 | | | | | | | | |
| 129 | Е0111-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм м2 | 167,4 | 130,43 | 13,43 | 21835 | 2248 | 11878 | 0,37 | 61 |
| | | | | 52,65 | 5,04 | 8814 | 844 | 123 | 0,02 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Е0111-11-4 К=2 | добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек | 167,4 | 34,31 | 1,34 | 5744 | 224 | 362 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | 1,26 | 0,50 | 211 | 84 | 123 | -- | -- |
| 133 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 167,4 | 160,38 | 9,95 | 26847 | 1666 | 11518 | 0,36 | 60 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 8738 | 626 | 123 | 0,02 | 3 |
| 134 | Е0111-11-2 К=2 | Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 167,4 | 42,64 | 1,34 | 7137 | 224 | 362 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | 1,26 | 0,50 | 211 | 84 | 123 | -- | -- |
| 135 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200 | 0,158193 | 5239,08 | 327,33 | 829 | 52 | 334 | 11,60 | 2 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 299 | 20 | 105 | 0,60 | -- |
| 136 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | 0,158193 | 50800,00 | -- | 8036 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Тип 4** | | | | | | | | |
| 138 | Е0111-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм | 90,6 | 130,43 | 13,43 | 11817 | 1217 | 6429 | 0,37 | 33 |
| | | м2 | | 52,65 | 5,04 | 4770 | 457 | 123 | 0,02 | 2 |
| 139 | Е0111-11-4 К=2 | добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек | 90,6 | 34,31 | 1,34 | 3109 | 121 | 196 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | 1,26 | 0,50 | 114 | 45 | 123 | -- | -- |
| 140 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами по грунтованной поверхности праймером битумным в один слой | 90,6 | 501,83 | 18,42 | 45466 | 1669 | 10348 | 0,42 | 38 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 7787 | 626 | 123 | 0,03 | 3 |
| 141 | С11011-1244 Изм. и доп. вып. 25 | Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы техноэласт-барьер | 101,472 | 171,00 | -- | 17352 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 142 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 90,6 | 160,38 | 9,95 | 14530 | 901 | 6234 | 0,36 | 32 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 4729 | 339 | 123 | 0,02 | 2 |
| 143 | Е0111-11-2 К=3,6 | Добавлять до 38 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 90,6 | 76,74 | 2,41 | 6953 | 219 | 353 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | 2,27 | 0,90 | 205 | 82 | 123 | -- | -- |
| 144 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200 | 0,085617 | 5239,08 | 327,33 | 449 | 28 | 181 | 11,60 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | 1т | 0,085617 | 1890,00 | 123,75 | 162 | 11 | 105 | 0,60 | -- |
| | | | т | | 50800,00 | -- | 4349 | -- | -- | -- | -- |
| 146 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток | м2 | 90,6 | 701,39 | 15,20 | 63546 | 1377 | 20134 | 1,07 | 97 |
| | | | | | 173,30 | 7,37 | 15701 | 668 | 123 | 0,04 | 3 |
| | | Тип 5 | | | | | | | | | |
| 147 | Е0111-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 45,6 | 130,43 | 13,43 | 5948 | 612 | 3236 | 0,37 | 17 |
| | | | | | 52,65 | 5,04 | 2401 | 230 | 123 | 0,02 | 1 |
| 148 | Е0111-11-4 К=2 | добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек | м2 | 45,6 | 34,31 | 1,34 | 1565 | 61 | 99 | 0,01 | -- |
| | | | | | 1,26 | 0,50 | 57 | 23 | 123 | -- | -- |
| 149 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике первый слой | м2 | 45,6 | 340,45 | 18,42 | 15524 | 840 | 5208 | 0,42 | 19 |
| | | | | | 85,95 | 6,91 | 3919 | 315 | 123 | 0,03 | 2 |
| 150 | Е0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой | м2 | 45,6 | 232,19 | 9,05 | 10588 | 413 | 3043 | 0,25 | 11 |
| | | | | | 50,85 | 3,40 | 2319 | 155 | 123 | 0,02 | 1 |
| 151 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 45,6 | 160,38 | 9,95 | 7313 | 454 | 3138 | 0,36 | 16 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 2380 | 171 | 123 | 0,02 | 1 |
| 152 | Е0111-11-2 К=3,2 | Добавлять до 36 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 45,6 | 68,22 | 2,14 | 3111 | 98 | 158 | 0,01 | 1 |
| | | | | | 2,02 | 0,80 | 92 | 36 | 123 | -- | -- |
| 153 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200 | 1т | 0,043092 | 5239,08 | 327,33 | 226 | 14 | 91 | 11,60 | -- |
| | | | | | 1890,00 | 123,75 | 81 | 5 | 105 | 0,60 | -- |
| 154 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | т | 0,043092 | 50800,00 | -- | 2189 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2 | 45,6 | 701,39 | 15,20 | 31983 | 693 | 10133 | 1,07 | 49 |
| | | | | 173,30 | 7,37 | 7902 | 336 | 123 | 0,04 | 2 |
| | | Тип 6 | | | | | | | | |
| 156 | Е0111-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм м2 | 40,2 | 130,43 | 13,43 | 5243 | 540 | 2853 | 0,37 | 15 |
| | | | | 52,65 | 5,04 | 2117 | 203 | 123 | 0,02 | 1 |
| 157 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2 | 40,2 | 701,39 | 15,20 | 28196 | 611 | 8933 | 1,07 | 43 |
| | | | | 173,30 | 7,37 | 6967 | 296 | 123 | 0,04 | 1 |
| | | Тип 7 | | | | | | | | |
| 158 | Е0111-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм м2 | 68,4 | 130,43 | 13,43 | 8922 | 919 | 4854 | 0,37 | 25 |
| | | | | 52,65 | 5,04 | 3601 | 345 | 123 | 0,02 | 2 |
| 159 | Е0111-11-4 К=14 | добавлять до 90мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек м2 | 68,4 | 240,18 | 9,38 | 16428 | 642 | 1037 | 0,06 | 4 |
| | | | | 8,82 | 3,50 | 603 | 239 | 123 | -- | -- |
| 160 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200 т | 0,064638 | 5239,08 | 327,33 | 339 | 21 | 137 | 11,60 | 1 |
| | | | | 1890,00 | 123,75 | 122 | 8 | 105 | 0,60 | -- |
| 161 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т | 0,064638 | 50800,00 | -- | 3284 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 162 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2 | 68,4 | 701,39 | 15,20 | 47975 | 1040 | 15200 | 1,07 | 73 |
| | | | | 173,30 | 7,37 | 11854 | 504 | 123 | 0,04 | 3 |
| | | На отм.+11,200 м (АР26) | | | | | | | | |
| | | Тип 2 | | | | | | | | |
| 164 | Е0111-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм м2 | 239,6 | 130,43 | 13,43 | 31252 | 3218 | 17002 | 0,37 | 88 |
| | | | | 52,65 | 5,04 | 12615 | 1208 | 123 | 0,02 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | Е0111-11-4 К=2 | добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек | 239,6 | 34,31 | 1,34 | 8221 | 321 | 519 | 0,01 | 2 |
| | | м2 | | 1,26 | 0,50 | 302 | 120 | 123 | -- | -- |
| 168 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 239,6 | 160,38 | 9,95 | 38427 | 2384 | 16486 | 0,36 | 85 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 12507 | 896 | 123 | 0,02 | 4 |
| 169 | Е0111-11-2 К=2 | Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 239,6 | 42,64 | 1,34 | 10215 | 321 | 519 | 0,01 | 2 |
| | | м2 | | 1,26 | 0,50 | 302 | 120 | 123 | -- | -- |
| 170 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200 | 0,226422 | 5239,08 | 327,33 | 1186 | 74 | 479 | 11,60 | 3 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 428 | 28 | 105 | 0,60 | -- |
| 171 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | 0,226422 | 50800,00 | -- | 11502 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 172 | Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 | Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм | 239,6 | 229,03 | 2,61 | 54876 | 625 | 11886 | 0,31 | 75 |
| | | м2 | | 46,73 | 0,97 | 11197 | 232 | 104 | -- | 1 |
| 173 | Е0111-36-2 | Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 | 239,6 | 710,93 | 4,90 | 170339 | 1174 | 17786 | 0,38 | 92 |
| | | м2 | | 58,50 | 1,85 | 14017 | 443 | 123 | 0,01 | 2 |
| | | **Тип 3** | | | | | | | | |
| 174 | Е0111-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм | 58,8 | 130,43 | 13,43 | 7669 | 790 | 4172 | 0,37 | 22 |
| | | м2 | | 52,65 | 5,04 | 3096 | 296 | 123 | 0,02 | 1 |
| 175 | Е0111-11-4 К=2 | добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек | 58,8 | 34,31 | 1,34 | 2018 | 79 | 127 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | 1,26 | 0,50 | 74 | 29 | 123 | -- | -- |
| 178 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 58,8 | 160,38 | 9,95 | 9430 | 585 | 4046 | 0,36 | 21 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 3069 | 220 | 123 | 0,02 | 1 |
| 179 | Е0111-11-2 К=2 | Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 58,8 | 42,64 | 1,34 | 2507 | 79 | 127 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | 1,26 | 0,50 | 74 | 29 | 123 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200 | 0,055566 | 5239,08 | 327,33 | 291 | 18 | 117 | 11,60 | 1 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 105 | 7 | 105 | 0,60 | -- |
| 181 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | 0,055566 | 50800,00 | -- | 2823 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Тип 4** | | | | | | | | |
| 183 | Е0111-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм | 29,8 | 130,43 | 13,43 | 3887 | 400 | 2115 | 0,37 | 11 |
| | | м2 | | 52,65 | 5,04 | 1569 | 150 | 123 | 0,02 | 1 |
| 184 | Е0111-11-4 К=2 | добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек | 29,8 | 34,31 | 1,34 | 1022 | 40 | 65 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 1,26 | 0,50 | 38 | 15 | 123 | -- | -- |
| 185 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами по грунтованной поверхности праймером битумным в один слой | 29,8 | 501,83 | 18,42 | 14955 | 549 | 3404 | 0,42 | 12 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 2561 | 206 | 123 | 0,03 | 1 |
| 186 | С11011-1244 Изм. и доп. вып. 25 | Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы техноэласт-барьер | 33,376 | 171,00 | -- | 5707 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 187 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 29,8 | 160,38 | 9,95 | 4779 | 297 | 2050 | 0,36 | 11 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 1556 | 111 | 123 | 0,02 | 1 |
| 188 | Е0111-11-2 К=3,6 | Добавлять до 38 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 29,8 | 76,74 | 2,41 | 2287 | 72 | 116 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 2,27 | 0,90 | 68 | 27 | 123 | -- | -- |
| 189 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200 | 0,028161 | 5239,08 | 327,33 | 148 | 9 | 60 | 11,60 | -- |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 53 | 3 | 105 | 0,60 | -- |
| 190 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | 0,028161 | 50800,00 | -- | 1431 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2 | 29,8 | 701,39 | 15,20 | 20901 | 453 | 6622 | 1,07 | 32 |
| | | | | 173,30 | 7,37 | 5164 | 220 | 123 | 0,04 | 1 |
| | | Тип 6 | | | | | | | | |
| 192 | Е0111-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм м2 | 12,8 | 130,43 | 13,43 | 1670 | 172 | 908 | 0,37 | 5 |
| | | | | 52,65 | 5,04 | 674 | 65 | 123 | 0,02 | -- |
| 193 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2 | 12,8 | 701,39 | 15,20 | 8978 | 195 | 2844 | 1,07 | 14 |
| | | | | 173,30 | 7,37 | 2218 | 94 | 123 | 0,04 | -- |
| | | Тип 7 | | | | | | | | |
| 194 | Е0111-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм м2 | 22,8 | 130,43 | 13,43 | 2974 | 306 | 1618 | 0,37 | 8 |
| | | | | 52,65 | 5,04 | 1200 | 115 | 123 | 0,02 | 1 |
| 195 | Е0111-11-4 К=14 | добавлять до 90мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек м2 | 22,8 | 240,18 | 9,38 | 5476 | 214 | 346 | 0,06 | 1 |
| | | | | 8,82 | 3,50 | 201 | 80 | 123 | -- | -- |
| 196 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200 т | 0,021546 | 5239,08 | 327,33 | 113 | 7 | 46 | 11,60 | -- |
| | | | | 1890,00 | 123,75 | 41 | 3 | 105 | 0,60 | -- |
| 197 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т | 0,021546 | 50800,00 | -- | 1095 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 198 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2 | 22,8 | 701,39 | 15,20 | 15992 | 347 | 5067 | 1,07 | 24 |
| | | | | 173,30 | 7,37 | 3951 | 168 | 123 | 0,04 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 2719842 | 86488 | | | 3336 |
| | | | Тенге | | | 511417 | 33313 | | | 150 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2719842 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1112522 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 544730 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 180993 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 828422 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 655334 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 328 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 98300 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 202511 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3577686 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3814 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 643030 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 3577686 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3814 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 643030 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **6361701** | **240195** | | | **7628** |
| | | | **Тенге** | | | **1204450** | **86082** | | | **401** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 6298136 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 2003511 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1258375 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 189127 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 2712984 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1507189 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 754 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 226078 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 468320 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 8273645 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 8618 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1484454 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 63565 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 11434 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 32156 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 28941 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4341 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5550 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 98056 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 179 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 36497 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 8371701 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 8797 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1520951 | | | |
| | | **Итого** | | | | **8 371 701** | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,1%x0,85** | | | **78 275** | **8 449 976** | | | | |
| | | **Доп.затраты в зимнее время 1,08 %** | | | **91 260** | **8 541 236** | | | | |
| | | **Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%** | | | **84 500** | **8 625 736** | | | | |
| | | **На оплату дополнительных отпусков 0,4%** | | | **33 800** | **8 659 536** | | | | |

Ицоно АР

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **8 659 536** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРП=2269 тенге** | | | | **25 352 886** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%** | | | | **25 859 944** | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС 12%** | | | | **28 963 137** | | | | |

**Заказчик:**

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
города Алматы»

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

_____ **Солтанов М.С.**
(подпись)

_____ Поздняков С.С.
(подпись)

**Технический надзор:**

Технический надзор
ТОО «Raiymbek & company»

_____ **Сматлаева Е.М.**
(подпись)

_____
(подпись)

**Подрядчик:**

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

_____ **Акбаев А.Ж.**
(подпись)

151350

Форма 2

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №10 от 27.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее мкр. "Саялы" восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 19"

# А К Т №7
## приемки выполненных работ за июнь 2018 года

на 2-19-6 силовое электрооборудование и электроосвещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Освещение** | | | | | | | | |
| | | **Провода и кабельные изделия** | | | | | | | | |
| 80 | Е0121-4-1 | **Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2** м | 1380 | 9,33 | 0,82 | 12871 | 1127 | 12656 | 0,05 | 69 |
| | | | | 7,99 | 0,50 | 11026 | 693 | 108 | -- | 3 |
| 82 | Е0121-4-7 | **Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава** м | 4440 | 4,55 | -- | 20202 | -- | 19756 | 0,03 | 111 |
| | | | | 4,12 | -- | 18293 | -- | 108 | -- | -- |
| 84 | С151607-117 Изм. и доп. вып. 24 | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79** км | 1,92 | 9831,00 | -- | 18876 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | С151607-119 Изм. и доп. вып. 24 | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79** км | 3,9 | 16397,00 | -- | 63948 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Трубы** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Е0121-2-7 | **Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами** | | | | | | | | |
| | | м | 1380 | 72,29 | 6,92 | 99762 | 9551 | 72846 | 0,28 | 382 |
| | | | | 44,55 | 4,33 | 61479 | 5971 | 108 | 0,02 | 26 |
| 135 | СПрайс-лист ТОО"Электроком плекс Азия"-стр.40 | **Труба гофра Д 20мм** | | | | | | | | |
| | | м | 1380 | 9,20 | -- | 12691 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | 228350 | 10679 | | | 563 |
| | | | **Тенге** | | | 90798 | 6664 | | | 29 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 228350 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 31358 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 97462 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 95514 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 105259 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 53 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 15789 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 20017 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 353625 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 645 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 113251 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 353625 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 645 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 113251 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 228350 | 10679 | | | 563 |
| | | | **Тенге** | | | 90798 | 6664 | | | 29 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 228350 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 31358 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 97462 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 95514 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 105259 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 53 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 15789 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 20017 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 353625 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 645 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 113251 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 353625 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 645 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 113251 | | | |
| | | **Итого** | | | | 353 625 | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,1%x0,85** | | | 3 306 | 356 931 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Доп.затраты в зимнее время 1,08 % | | | 3 855 | 360 786 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1% | | | 3 569 | 364 356 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков 0,4% | | | 1 428 | 365 783 | | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | | | | 365 783 | | | | |
| | | Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРП=2269 тенге | | | | 1 070 919 | | | | |
| | | Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2% | | | | 1 092 337 | | | | |
| | | Всего по акту с учетом НДС 12% | | | | 1 223 418 | | | | |

**Заказчик:**

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
города Алматы»

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

_____ **Солтанов М.С.**
(подпись)

расц.соотв
(подпись)

**Технический надзор:**

Технический надзор
ТОО «Raiymbek & company»

_____ **Сматлаева Е.М.**
(подпись)

(подпись)

**Подрядчик:**

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

_____ **Акбаев А.Ж.**
(подпись)

**Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"**

**Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

**Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее ул. Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 19»**

**СПРАВКА №7**

о стоимости выполненных работ и затрат

от 26 октября 2018 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №10 | 27.03.2018г. | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов | С начала года по отчетный месяц включительно НДС | В отчетном месяце без НДС | стоимость работ и затрат из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 269 718 018 | 13 952 738 | | | | | | | 1 674 329 | 15 627 066 |

Заказчик: Заместитель руководителя: КГУ "Управление строительства" Айтмаганбетов К.О. 26.10.2018г.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION» Акбаев А.Ж. 26.10.2018г.
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №10 от 27.03.2018г.

Форма 2

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее ул. Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 19"

# А К Т №22
## приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

на Общестроительные работы (Акт корректировки)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Смета 2-19-3. На общестроительные работы, раздел АР** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Отделочные работы внутри здания (АР27-33)** | | | | | | | | |
| | | **Стены, колонны (ж/бетон., газоблоки)** | | | | | | | | |
| 61 | Е0115-70-1 | Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм | 140,975 | 529,20 | 4,92 | 74604 | 694 | 28853 | 1,15 | 162 |
| | | м2 | | 193,05 | 1,87 | 27215 | 264 | 105 | 0,01 | 1 |
| 62 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен | 3309,3 | 129,66 | 3,43 | 429084 | 11351 | 260746 | 0,46 | 1506 |
| | | м2 | | 73,73 | 1,31 | 243995 | 4335 | 105 | 0,01 | 21 |
| 63 | Е0115-180-1 | Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску | 731,82 | 76,20 | 1,19 | 55765 | 871 | 17466 | 0,14 | 101 |
| | | м2 | | 22,28 | 0,45 | 16305 | 329 | 105 | -- | 2 |
| 64 | Е0115-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку | 2858,1 | 105,55 | 1,88 | 301672 | 5373 | 118990 | 0,23 | 660 |
| | | м2 | | 38,93 | 0,72 | 111266 | 2058 | 105 | -- | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Е0115-18-1 | Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в жилых зданиях по кирпичу и бетону | 741,1 | 1001,94 | 2,10 | 742538 | 1556 | 247484 | 1,87 | 1386 |
| | | м2 | | 317,25 | 0,79 | 235114 | 585 | 105 | -- | 3 |
| 66 | Е0115-163-8 | Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен | 431 | 75,47 | 1,42 | 32529 | 612 | 13993 | 0,19 | 83 |
| | | м2 | | 30,38 | 0,54 | 13094 | 233 | 105 | -- | 1 |
| | | Откосы (АР53) | | | | | | | | |
| 67 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен | 95,1 | 129,66 | 3,43 | 12331 | 326 | 7493 | 0,46 | 43 |
| | | м2 | | 73,73 | 1,31 | 7012 | 125 | 105 | 0,01 | 1 |
| 68 | Е0115-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку | 95,1 | 105,55 | 1,88 | 10038 | 179 | 3959 | 0,23 | 22 |
| | | м2 | | 38,93 | 0,72 | 3702 | 68 | 105 | -- | -- |
| | | Перегородки (ГКЛ) | | | | | | | | |
| 69 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен | 1932,8 | 129,66 | 3,43 | 250607 | 6630 | 152289 | 0,46 | 880 |
| | | м2 | | 73,73 | 1,31 | 142505 | 2532 | 105 | 0,01 | 12 |
| 70 | Е0115-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку | 1848 | 105,55 | 1,88 | 195056 | 3474 | 76937 | 0,23 | 427 |
| | | м2 | | 38,93 | 0,72 | 71943 | 1331 | 105 | -- | 6 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 2104223 | 31066 | | | 5270 |
| | | | Тенге | | | 872150 | 11860 | | | 57 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2104223 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 879447 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 884010 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 321561 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 928211 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 464 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 139232 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 181946 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3214380 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5792 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1023242 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 3214380 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5792 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1023242 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Отделка фасадов (АР11-12)** | | | | | | | | |
| | | **На отм. выше нуля** | | | | | | | | |
| 71 | С11031-100 Изм. и доп. вып. 24прим. | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 (толщ 100мм) м3 | 113,63412 | 7594,00 | -- | 862938 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 862938 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 862938 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 862938 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 51776 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 914714 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 914714 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Разные работы** | | | | | | | | |
| 72 | Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1 | Монтаж ограждений лестниц прямолинейных и криволинейных, по ж/бетонным и каменным опорам/ т | 1,665844 | 12189,94 | 5475,87 | 20307 | 9122 | 10640 | 31,79 | 53 |
| | | | | 5544,00 | 1552,87 | 9235 | 2587 | 90 | 5,46 | 9 |
| 73 | С12021-267 Изм. и доп. вып. 25 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 т | 0,84743 | 110909,00 | -- | 93988 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 114294 | 9122 | | | 53 |
| | | | Тенге | | | 9235 | 2587 | | | 9 |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 114294 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1949 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 11822 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 93988 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 10640 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1596 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7496 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 132430 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 67 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 13418 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 132430 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 67 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 13418 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **3081455** | **40188** | | | **5323** |
| | | | **Тенге** | | | **881386** | **14447** | | | **66** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **2967161** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **879447** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **884010** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **862938** | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | **321561** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **928211** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **464** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **139232** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **233722** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **4129094** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **5792** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1023242** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | **114294** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **1949** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **11822** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **93988** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **10640** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **5** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1596** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **7496** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | **132430** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **67** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **13418** | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | **4261524** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **5859** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1036660** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **3081455** | **40188** | | | **5323** |
| | | | **Тенге** | | | **881386** | **14447** | | | **66** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **2967161** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **879447** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **884010** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **862938** | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | **321561** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **928211** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **464** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **139232** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **233722** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **4129094** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **5792** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1023242** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | **114294** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **1949** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 11822 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 93988 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 10640 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1596 | | | 5 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7496 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 132430 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 13418 | | | 67 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 4261524 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1036660 | | | 5859 |
| | | **Итого** | | | | 4 261 524 | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,1%x0,85** | | | 39 845 | 4 301 369 | | | | |
| | | **Доп.затраты в зимнее время 1,08 %** | | | 46 455 | 4 347 824 | | | | |
| | | **Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%** | | | 43 014 | 4 390 838 | | | | |
| | | **На оплату дополнительных отпусков 0,4%** | | | 17 205 | 4 408 043 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | 4 408 043 | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРП=2405 тенге** | | | | 13 679 154 | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%** | | | | 13 952 737 | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС 12%** | | | | 15 627 066 | | | | |

**Заказчик:**

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
города Алматы»

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМ.ЛІК МЕКЕМЕСІ

**Солтанов М.С.**
(подпись)

ТЕКСЕРІЛДІ
соотв
(подпись)

**Технический надзор:**

Технический надзор
ТОО «Raiymbek & company»

**Сматлаева Е.М.**
(подпись)

(подпись)

**Подрядчик:**

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

**Акбаев А.Ж.**
(подпись)

**Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"**

**Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

**Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее ул. Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1.**

**СПРАВКА №6**

о стоимости выполненных работ и затрат

от 21 сентября 2018 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №10 | 27.03.2018г. | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов | С начала года по отчетный месяц включительно НДС | В отчетном месяце без НДС | стоимость работ и затрат из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 254 090 952 | 34 552 787 | | | | | | | 4 146 334 | 38 699 121 |

Заказчик: Заместитель руководителя: КГУ "Управление строительства" Айтмаганбетов К.О. 21.09.2018г.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION» Акбаев А.Ж. 21.09.2018г.
(должность ф.и.о. подпись)

151320

Форма 2

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №10 от 27.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее ул. Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 19"

# А К Т №20

## приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

на 2-19-3 общестроительные работы, раздел АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | % | на един. | всего |
| | | | | | | | | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Отделка фасадов (АР11-12)** | | | | | | | | |
| | | **Облицовка козырька балкона** | | | | | | | | |
| 249 | Е0108-35-2 | **Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ** м2 | 991,294 | 144,14 | 0,62 | 142889 | 615 | 81074 | 0,44 | 431 |
| | | | | 69,08 | 0,23 | 68479 | 228 | 118 | -- | 1 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6** | Тенге | | | 142889 | 615 | | | 431 |
| | | | Тенге | | | 68479 | 228 | | | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 142889 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 73796 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 68707 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 81074 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 41 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 12161 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 13438 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 237400 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 473 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 80868 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 237400 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 473 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 80868 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 7.Разные работы** | | | | | | | | |
| | | **Вентиляцинные шахты ВШ1-ВШ4 (2шт); ВШ5 (АР46-47)** | | | | | | | | |
| 250 | Е0109-53-1 | Монтаж металлоконструкций вентиляционных шахт<br>т | 0,87682 | 14806,01<br>12892,50 | 1133,15<br>398,25 | 12982<br>11304 | 994<br>349 | 10488<br>90 | 82,10<br>1,95 | 72<br>2 |
| 251 | С12021-260 Изм. и доп. вып. 25 | Отдельные конструктивные элементы зданий из труб и уголков<br>т | 0,87682 | 95337,00<br>-- | --<br>-- | 83593<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 252 | Е0126-12-2 | Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетической связующем М-125<br>м2 | 214 | 156,97<br>92,03 | 50,15<br>18,68 | 33591<br>19694 | 10732<br>3998 | 23692<br>100 | 0,53<br>0,09 | 114<br>20 |
| 253 | С11031-99 Изм. и доп. вып. 24 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012<br>м3 | 10,7 | 5013,00<br>-- | --<br>-- | 53639<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 254 | Е0112-10-1 | Устройство зонтов для вентиляционных шахт из листовой оцинкованной стали толщиной 0,4 мм<br>м2 | 198,9 | 656,46<br>153,23 | 1,24<br>0,47 | 130571<br>30477 | 247<br>93 | 36379<br>119 | 0,97<br>-- | 193<br>-- |
| 255 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза<br>м2 | 34,271778 | 33,16<br>8,32 | 0,04<br>-- | 1136<br>285 | 1<br>-- | 257<br>90 | 0,04<br>-- | 1<br>-- |
| | | **Стремянки С1-С4 (АР55)** | | | | | | | | |
| 256 | Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1 | Монтаж стремянок, по ж/бетонным и каменным опорам/<br>т | 0,08568 | 14190,56<br>5544,00 | 5475,87<br>1552,87 | 1216<br>475 | 469<br>133 | 547<br>90 | 31,79<br>5,46 | 3<br>-- |
| 257 | С12021-267 Изм. и доп. вып. 25 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83<br>т | 0,08568 | 110909,00<br>-- | --<br>-- | 9503<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 258 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза<br>м2 | 2,987076 | 33,16<br>8,32 | 0,04<br>-- | 99<br>25 | --<br>-- | 22<br>90 | 0,04<br>-- | --<br>-- |
| | | **Лестничные ограждения ОГ-1, ОГ-2 (АР58-59)** | | | | | | | | |
| 259 | Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1 | Монтаж ограждений лестниц прямолинейных и криволинейных, по ж/бетонным и каменным опорам/<br>т | 3,151868 | 12189,94<br>5544,00 | 5475,87<br>1552,87 | 38421<br>17474 | 17259<br>4894 | 20132<br>90 | 31,79<br>5,46 | 100<br>17 |
| 264 | С11011-59 | Строительные шайбы<br>т | 0,024153 | 149300,00<br>-- | --<br>-- | 3606<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | С11011-2101 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкер-шпилька HSV M12x100 мм, HILTI | 97 | 30,96 | -- | 3003 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Решетка для приямка | | | | | | | | |
| 266 | Е0108-12-3 | Установка металлических решеток приямков | 0,01721 | 146333,10 | 1941,97 | 2518 | 33 | 156 | 42,30 | 1 |
| | | т | | 6975,00 | 726,75 | 120 | 13 | 118 | 3,55 | -- |
| 267 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза | 0,89492 | 33,16 | 0,04 | 30 | -- | 7 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 8,32 | -- | 7 | -- | 90 | -- | -- |
| | | Отмостка (АР52), учтена в разделе ГП | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 373908 | 29736 | | | 485 |
| | | | Тенге | | | 79863 | 9480 | | | 40 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 228193 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 106273 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 54713 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 60248 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 49 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 60513 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 30 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 9077 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 17322 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 306029 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 360 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 63790 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 145715 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 4644 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 34630 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 93096 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 31167 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4675 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10613 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 187495 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 210 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 39305 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 493524 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 570 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 103095 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 8.Входная группа. Кр-1 (АР56)** | | | | | | | | |
| | | **Монолитное ж/бетонное крыльцо** | | | | | | | | |
| 268 | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине 200 мм, бетон В20 | | | | | | | | |
| | | м3 | 2,69 | 5698,63 | 353,46 | 15329 | 951 | 2029 | 3,60 | 10 |
| | | | | 585,00 | 133,52 | 1574 | 359 | 105 | 0,65 | 2 |
| 269 | Е0106-1-16 | Устройство площадки крыльца, бетон В20 | | | | | | | | |
| | | м3 | 2,23 | 4740,62 | 196,62 | 10572 | 438 | 811 | 1,79 | 4 |
| | | | | 272,25 | 74,27 | 607 | 166 | 105 | 0,36 | 1 |
| 270 | Е0106-1-19 | Устройство ступеней крыльца, бетон В20 | | | | | | | | |
| | | м3 | 0,47 | 5457,45 | 353,46 | 2565 | 166 | 375 | 3,64 | 2 |
| | | | | 625,50 | 133,52 | 294 | 63 | 105 | 0,65 | -- |
| 271 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | |
| | | т | 0,3451656 | 52241,00 | -- | 18032 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 272 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | | | | | | | | |
| | | т | 0,0052976 | 41200,00 | -- | 218 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 273 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона стен, фундаментов | | | | | | | | |
| | | м2 | 28,3 | 245,44 | 3,82 | 6946 | 108 | 1295 | 0,21 | 6 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 1057 | 41 | 118 | 0,01 | -- |
| | | **Металлоконструкции козырька** | | | | | | | | |
| 274 | Е0109-42-1 | Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа | | | | | | | | |
| | | м2 | 9,86 | 109,71 | 34,24 | 1082 | 338 | 528 | 0,32 | 3 |
| | | | | 51,08 | 8,45 | 504 | 83 | 90 | 0,03 | -- |
| 275 | С11011-3797 Изм. и доп. вып. 26 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | | | | | | | | |
| | | м2 | 9,86 | 543,00 | -- | 5354 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 276 | Е0109-43-1 | Монтаж металлоконструкций стоек и балок каркаса козырька | | | | | | | | |
| | | т | 1,42475 | 11462,43 | 4590,56 | 16331 | 6540 | 7136 | 25,30 | 36 |
| | | | | 4725,00 | 840,11 | 6732 | 1197 | 90 | 3,01 | 4 |
| 277 | С12021-117 Изм. и доп. вып. 25 | Стойки фахверка | | | | | | | | |
| | | т | 0,91878 | 93846,00 | -- | 86224 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 278 | С12021-118 Изм. и доп. вып. 25 | Ригели фахверка | | | | | | | | |
| | | т | 0,50597 | 91610,00 | -- | 46352 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2 | 9,7 | 661,07 | 1,24 | 6412 | 12 | 1774 | 0,97 | 9 |
| | | | | 153,23 | 0,47 | 1486 | 5 | 119 | -- | -- |
| 280 | Е0107-60-4 | Установка металлических ограждений без поручня м | 11,48 | 89,04 | 5,89 | 1022 | 68 | 1189 | 0,42 | 5 |
| | | | | 71,78 | 2,23 | 824 | 26 | 140 | 0,01 | -- |
| 283 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза м2 | 31,898161 | 33,16 | 0,04 | 1058 | 1 | 239 | 0,04 | 1 |
| | | | | 8,32 | -- | 265 | -- | 90 | -- | -- |
| | | **Покрытие крыльца** | | | | | | | | |
| 284 | Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных м2 | 16,9 | 729,64 | 30,36 | 12331 | 513 | 2917 | 0,80 | 14 |
| | | | | 132,85 | 7,46 | 2245 | 126 | 123 | 0,04 | 1 |
| | | **Водосточные системы, (АР56)** | | | | | | | | |
| 285 | Е0112-9-2 | Устройство водосточной системы из труб ПВХ м | 2,9 | 47,50 | 1,22 | 138 | 4 | 154 | 0,28 | 1 |
| | | | | 44,10 | 0,45 | 128 | 1 | 119 | -- | -- |
| 286 | Е0116-21-3 | Установка воронок сливных диам. 100 мм 1воронка | 1 | 175,95 | 1,57 | 176 | 2 | 16 | 0,83 | 1 |
| | | | | 135,00 | -- | 135 | -- | 12 | -- | -- |
| 287 | СПрайс лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56 | Труба ПВХ d 90мм L м | 2,9 | 275,09 | -- | 798 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 288 | СПрайс лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55 | Воронка сливная ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ шт | 1 | 513,80 | -- | 514 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 289 | СПрайс лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55 | Желоб ПВХ d 90мм L м | 2,3 | 233,27 | -- | 537 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | СПрайс лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54 | Кронштейн для трубы ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ | 8 | 94,93 | -- | 759 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 291 | СПрайс лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.57 | Отвод для трубы ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ | 1 | 304,07 | -- | 304 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 292 | СПрайс лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54 | Колено для трубы ПВХ, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ | 1 | 320,08 | -- | 320 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 233373 | 9141 | | | 91 |
| | | | Тенге | | | 15851 | 2066 | | | 8 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 83384 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 22285 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 9401 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 26836 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 23386 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 10800 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1620 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5651 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 99835 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 61 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 11021 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 149989 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 3299 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 8516 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 132576 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7664 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1150 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9459 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 167112 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 48 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9665 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 266947 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 109 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 20687 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 9.Входная группа. Кр-2 (АР57)** | | | | | | | | |
| | | **Монолитное ж/бетонное крыльцо** | | | | | | | | |
| 293 | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине 200 мм, бетон В20 | 1,83 | 5698,63 | 353,46 | 10429 | 647 | 1381 | 3,60 | 7 |
| | | м3 | | 585,00 | 133,52 | 1071 | 244 | 105 | 0,65 | 1 |
| 294 | Е0106-1-16 | Устройство площадки крыльца, бетон В20 | 1,94 | 4740,62 | 196,62 | 9197 | 381 | 706 | 1,79 | 3 |
| | | м3 | | 272,25 | 74,27 | 528 | 144 | 105 | 0,36 | 1 |
| 295 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2676432 | 52241,00 | -- | 13982 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 296 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0027566 | 41200,00 | -- | 114 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 297 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона стен, фундаментов | 21,2 | 245,44 | 3,82 | 5203 | 81 | 970 | 0,21 | 4 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 792 | 31 | 118 | 0,01 | -- |
| | | **Металлоконструкции козырька** | | | | | | | | |
| 298 | Е0109-42-1 | Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа | 8,98 | 109,71 | 34,24 | 985 | 308 | 481 | 0,32 | 3 |
| | | м2 | | 51,08 | 8,45 | 459 | 76 | 90 | 0,03 | -- |
| 299 | С11011-3797 Изм. и доп. вып. 26 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | 8,98 | 543,00 | -- | 4876 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 300 | Е0109-43-1 | Монтаж металлоконструкций стоек и балок каркаса козырька | 1,35641 | 11462,43 | 4590,56 | 15548 | 6227 | 6794 | 25,30 | 34 |
| | | т | | 4725,00 | 840,11 | 6409 | 1140 | 90 | 3,01 | 4 |
| 301 | С12021-117 Изм. и доп. вып. 25 | Стойки фахверка | 0,88914 | 93846,00 | -- | 83442 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 302 | С12021-118 Изм. и доп. вып. 25 | Ригели фахверка | 0,46727 | 91610,00 | -- | 42807 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2 | 9,55 | 661,07 | 1,24 | 6313 | 12 | 1747 | 0,97 | 9 |
| | | | | 153,23 | 0,47 | 1463 | 4 | 119 | -- | -- |
| 304 | Е0107-60-4 | Установка металлических ограждений без поручня м | 6,94 | 89,04 | 5,89 | 618 | 41 | 719 | 0,42 | 3 |
| | | | | 71,78 | 2,23 | 498 | 15 | 140 | 0,01 | -- |
| 307 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза м2 | 30,132907 | 33,16 | 0,04 | 999 | 1 | 226 | 0,04 | 1 |
| | | | | 8,32 | -- | 251 | -- | 90 | -- | -- |
| | | **Покрытие крыльца** | | | | | | | | |
| 308 | Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытийна растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных м2 | 10,54 | 729,64 | 30,36 | 7690 | 320 | 1819 | 0,80 | 8 |
| | | | | 132,85 | 7,46 | 1400 | 79 | 123 | 0,04 | -- |
| | | **Водосточные системы, (АР57)** | | | | | | | | |
| 309 | Е0112-9-2 | Устройство водосточной системы из труб ПВХ м | 2,9 | 47,50 | 1,22 | 138 | 4 | 154 | 0,28 | 1 |
| | | | | 44,10 | 0,45 | 128 | 1 | 119 | -- | -- |
| 310 | Е0116-21-3 | Установка воронок сливных диам. 100 мм 1воронка | 1 | 175,95 | 1,57 | 176 | 2 | 16 | 0,83 | 1 |
| | | | | 135,00 | -- | 135 | -- | 12 | -- | -- |
| 311 | СПрайс лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56 | Труба ПВХ d 90мм L м | 2,9 | 275,09 | -- | 798 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 312 | СПрайс лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55 | Воронка сливная ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ шт | 1 | 513,80 | -- | 514 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 313 | СПрайс лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55 | Желоб ПВХ d 90мм L м | 2,3 | 233,27 | -- | 537 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | СПрайс лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54 | Кронштейн для трубы ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ | 8 | 94,93 | -- | 759 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 315 | СПрайс лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.57 | Отвод для трубы ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ | 1 | 304,07 | -- | 304 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 316 | СПрайс лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54 | Колено для трубы ПВХ, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ | 1 | 320,08 | -- | 320 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 205748 | 8022 | | | 75 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 13134 | 1734 | | | 7 |
| | | Материалы - | Тенге | | | 62966 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 16767 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 6785 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 22203 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 16242 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 7737 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | 4 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 1161 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4242 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 74946 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 44 |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 7945 | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 142782 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 3131 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 8083 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 126249 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 7275 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | 4 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 1091 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 9003 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 159060 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 45 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 9174 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 234006 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 90 |
| | | | | | | | 17120 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 10.Монтаж подъемников для инвалидов** | | | | | | | | |
| 317 | Ц0103-575-1 | **Подъемник для инвалидов, грузоподъемность 250 кг** | 2 | 9973,00 | 987,00 | 19946 | 1974 | 14139 | 44,00 | 88 |
| | | шт | | 7628,00 | 227,00 | 15256 | 454 | 90 | 1,32 | 3 |
| 318 | Ц0108-573-4 | **Пульт управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм** | 2 | 514,00 | 105,00 | 1028 | 210 | 521 | 2,00 | 4 |
| | | шт | | 254,00 | 20,30 | 508 | 41 | 95 | 0,12 | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10** | Тенге | | | 20974 | 2184 | | | 92 |
| | | | Тенге | | | 15764 | 495 | | | 3 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 20974 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 3026 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 16259 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 14660 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2199 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2138 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 37772 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 102 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 18458 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 37772 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 102 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 18458 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 976892 | 49697 | | | 1175 |
| | | | Тенге | | | 193090 | 14003 | | | 59 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 20974 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 3026 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 16259 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 14660 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2199 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2138 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 37772 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 102 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 18458 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 517433 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 219120 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 139606 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 109287 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 39677 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 160124 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 80 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 24019 | | | |

Сент. АР

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 40653 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 718210 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 939 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 163624 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 438486 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 11074 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 51229 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 351921 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 46106 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 6916 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 29076 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 513667 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 303 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 58145 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1269650 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1344 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 240227 | | | |
| | | **Итого** | | | | **1 269 650** | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,1%x0,85** | | | **11 871** | **1 281 521** | | | | |
| | | **Доп.затраты в зимнее время 1,08 %** | | | **13 840** | **1 295 362** | | | | |
| | | **Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%** | | | **12 815** | **1 308 177** | | | | |
| | | **На оплату дополнительных отпусков 0,4%** | | | **5 126** | **1 313 303** | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **1 313 303** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРП=2405 тенге** | | | | **4 075 476** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%** | | | | **4 156 985** | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС 12%** | | | | **4 655 823** | | | | |

**Заказчик:**

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
города Алматы»

**Солтанов М.С.**
(подпись)

(подпись)

**Технический надзор:**

Технический надзор
ТОО «Raiymbek & company»

**Сматлаева Е.М.**
(подпись)

(подпись)

**Подрядчик:**

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

**Акбаев А.Ж.**
(подпись)

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №10 от 27.03.2018г.

Форма 2

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее ул. Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 19"

# А К Т №21

## приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

на Общестроительные работы (Акт корректировки)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | % | на един. | всего |
| | | | | | | | | 9 | 10 | 11 |
| | | **ОТДЕЛ 1.Смета 2-19-1. На земляные работы** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторамисковшом вместимостью 0,5 м3 | 480 | 39,72 | 37,82 | 19066 | 18152 | 5991 | 0,01 | 6 |
| | | м3 | | 1,87 | 11,00 | 898 | 5279 | 97 | 0,04 | 18 |
| 2 | С010333-А7-1т.ч.р3 п.16 к=0,9 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающимивне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, классгруза 1 | 777,6 | 51,84 | -- | 40311 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | 10,37 | -- | 8062 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 480 | 3,76 | 3,24 | 1805 | 1557 | 745 | -- | 2 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 230 | 538 | 97 | -- | 2 |
| | | **Искусственное основание под фундаменты** | | | | | | | | |
| 4 | Е0101-27-2 | Отсыпка ПГС слоями бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м | 457 | 6,48 | 6,48 | 2961 | 2961 | 933 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 961 | 97 | 0,01 | 4 |
| 5 | С143008-104 Изм. и доп. вып. 27 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | 457 | 605,00 | -- | 276485 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 340628 | 22670 | | | 8 |
| | | | Тенге | | | 9190 | 6778 | | | 24 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 340628 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 15968 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 276519 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 40311 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7669 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1150 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 20898 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 369194 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 35 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 17118 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 369194 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 35 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 17118 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | 340628 | 22670 | | | 8 |
| | | | Тенге | | | 9190 | 6778 | | | 24 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 340628 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 15968 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 276519 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 40311 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7669 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1150 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 20898 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 369194 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 35 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 17118 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | 369194 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 35 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 17118 | | | |
| | | **Смета 2-19-2. На общестроительные работы, раздел КЖ** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Плита фундамента, (КЖ12,14)** | | | | | | | | |
| 6 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 8,329 | 52241,00 | -- | 435115 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | 1,21103 | 52154,00 | -- | 63160 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | С12041-6 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 10 мм<br>т | 0,02705 | 53299,00<br>-- | --<br>-- | 1442<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 9 | С12041-8 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 14 мм<br>т | 0,138 | 52079,00<br>-- | --<br>-- | 7187<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 506904 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 506904 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 506904 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 30414 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 537318 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 537318 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Каркас ж/бетонный монолитный** | | | | | | | | |
| | | **Колонны К1-К3, (КЖ17,19,21)** | | | | | | | | |
| 10 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014<br>т | 0,119 | 52235,00<br>-- | --<br>-- | 6216<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 11 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014<br>т | 0,168 | 52154,00<br>-- | --<br>-- | 8762<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 12 | С12041-5 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм<br>т | 4,2051 | 53577,00<br>-- | --<br>-- | 225297<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 13 | С12041-29 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014<br>т | 0,1599 | 52400,00<br>-- | --<br>-- | 8379<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | **Ригели Р1-Р11, (КЖ24-29,32,34-36)** | | | | | | | | |
| 14 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014<br>т | 0,29614 | 52235,00<br>-- | --<br>-- | 15469<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,83465 | 52154,00 | -- | 43530 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С12041-29 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014 | 1,421 | 52400,00 | -- | 74460 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С12041-5 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм | 3,83665 | 53577,00 | -- | 205556 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Диафрагмы жесткости Дж1-Дж7, (КЖ41,44,44.4,48,50) | | | | | | | | |
| 18 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | 1,8587 | 52154,00 | -- | 96939 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 | 3,163 | 52235,00 | -- | 165219 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С12041-5 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0704 | 53577,00 | -- | 3772 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С12041-8 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 14 мм | 1,2558 | 52079,00 | -- | 65401 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 919000 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 919000 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 919000 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 55140 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 974140 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 974140 | | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Плиты перекрытия и покрытия ж/бетонные монолитные (КЖ51,52,58,64,70)

**Плита перекрытия на отм.-1,040**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1552 | 52154,00 | -- | 8094 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Плита перекрытия на отм.-0,100** | | | | | | | | |
| 23 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,7249 | 52241,00 | -- | 37870 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0293 | 52154,00 | -- | 1528 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С12041-5 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0144 | 53577,00 | -- | 772 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Плита перекрытия на отм.+2,700, +5,500, +8,300** | | | | | | | | |
| 26 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 23,8872 | 52241,00 | -- | 1247891 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0879 | 52154,00 | -- | 4584 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | С12041-5 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0561 | 53577,00 | -- | 3006 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Плита перекрытия на отм.+11,100** | | | | | | | | |
| 29 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 9,2799 | 52241,00 | -- | 484791 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С12041-5 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0142 | 53577,00 | -- | 761 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1789297 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1789297 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1789297 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 107358 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1896654 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1896654 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Лестничные марши и площадки (КЖ72,80,82,90)** | | | | | | | | |
| | | **Лестница Л1 (2 шт)** | | | | | | | | |
| 31 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0044 | 52154,00 | -- | 229 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | С12041-4 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I, d 6 мм** | 0,1604 | 53577,00 | -- | 8594 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | С12041-5 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм** | 0,0756 | 53577,00 | -- | 4050 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 12874 | -- | | | -- |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 12874 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 12874 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 772 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 13646 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2 | Тенге | | | 13646 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3228074 | -- | | | -- |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3228074 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3228074 | | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | Тенге | | | 193684 | | | | |
| | | | Тенге | | | 3421758 | | | | |
| | | | | | | 3421758 | | | | |
| | | **Смета 2-19-3. На общестроительные работы, раздел АР** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки, (АР9)** | | | | | | | | |
| 34 | Е0108-14-1 | **Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м** | 16,9521 | 511,30 | 27,64 | 8668 | 469 | 4087 | 1,25 | 21 |
| | | м2 | | 193,95 | 10,35 | 3288 | 175 | 118 | 0,05 | 1 |
| | | **Армирование стен из газоблоков, (АР50)** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | С11011-901 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм | 5,326 | 179900,00 | -- | 958147 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Перегородки из сплитернего блока (мансард)** | | | | | | | | |
| 36 | Е0108-22-3 | Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м | 28,5 | 1165,08 | 319,70 | 33205 | 9111 | 19522 | 3,07 | 87 |
| | | м3 | | 461,25 | 119,25 | 13146 | 3399 | 118 | 0,58 | 17 |
| 37 | С143003-137 Изм. и доп. вып.17 | Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99 | 3780 | 86,00 | -- | 325080 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 1,203 | 51575,00 | -- | 62045 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | С12041-5 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,24 | 53577,00 | -- | 12858 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1400003 | 9580 | | | 109 |
| | | | Тенге | | | 16433 | 3574 | | | 17 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1400003 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 2016 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 20008 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1033051 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 338923 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 23609 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3541 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 85417 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1509029 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 138 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 23549 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1509029 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 138 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 23549 | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Кровля (АР45)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Е0110-32-1 | Установка стоек, подкосов и других элементов кровли из брусьев | | | | | | | | |
| | | м3 | 2,94 | 24372,14 | 318,13 | 71654 | 935 | 25187 | 39,00 | 115 |
| | | | | 7020,00 | 119,25 | 20639 | 351 | 120 | 0,59 | 2 |
| 41 | Е0110-50-8 | Устройство по прогонам настила защитного толщиной 30 мм | | | | | | | | |
| | | м2 | 200 | 270,71 | 5,61 | 54142 | 1122 | 11201 | 0,27 | 54 |
| | | | | 44,55 | 2,12 | 8910 | 424 | 120 | 0,01 | 2 |
| 42 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов | | | | | | | | |
| | | м3 | 0,962 | 1862,35 | 14,17 | 1792 | 14 | 357 | 1,88 | 2 |
| | | | | 303,75 | 5,40 | 292 | 5 | 120 | 0,03 | -- |
| 43 | Е0110-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настила по балкам | | | | | | | | |
| | | м2 | 200 | 20,48 | 0,91 | 4096 | 182 | 1205 | 0,03 | 6 |
| | | | | 4,68 | 0,34 | 936 | 68 | 120 | -- | -- |
| 44 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой стали 2,5мм | | | | | | | | |
| | | м2 | 100 | 161,83 | 1,24 | 16183 | 124 | 18290 | 0,97 | 97 |
| | | | | 153,23 | 0,47 | 15323 | 47 | 119 | -- | -- |
| 45 | С12021-239 Изм. и доп. вып. 25 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | | | | | | | | |
| | | т | 0,9815 | 119192,00 | -- | 116987 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза | | | | | | | | |
| | | м2 | 50 | 33,16 | 0,04 | 1658 | 2 | 374 | 0,04 | 2 |
| | | | | 8,32 | -- | 416 | -- | 90 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 266511 | 2379 | | | 276 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 46516 | 895 | | | 4 |
| | | Материалы - | Тенге | | | 149524 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 100630 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 47411 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 56614 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | 28 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 8492 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 12368 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 218507 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 309 |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 55903 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 116987 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 116987 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 7019 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 124006 | | | | |
| | | | | | | 342513 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 309 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 55903 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Полы** | | | | | | | | |
| | | **На отм.+0,000 м (АР24)** | | | | | | | | |
| | | **Тип 3** | | | | | | | | |
| 47 | Е0111-36-2 | Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 м2 | 58,8 | 710,93 | 4,90 | 41803 | 288 | 4365 | 0,38 | 22 |
| | | | | 58,50 | 1,85 | 3440 | 109 | 123 | 0,01 | 1 |
| | | **На отм.+2,800, +5,600, +8,400 м (АР25)** | | | | | | | | |
| | | **Тип 2** | | | | | | | | |
| 48 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой м3 | 213,3 | 4111,96 | 261,86 | 877081 | 55855 | 157022 | 3,44 | 734 |
| | | | | 499,50 | 99,00 | 106543 | 21117 | 123 | 0,48 | 102 |
| | | **Тип 3** | | | | | | | | |
| 49 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой м3 | 50,22 | 4111,96 | 261,86 | 206503 | 13151 | 36970 | 3,44 | 173 |
| | | | | 499,50 | 99,00 | 25085 | 4972 | 123 | 0,48 | 24 |
| 50 | Е0111-36-2 | Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 м2 | 167,4 | 710,93 | 4,90 | 119010 | 820 | 12426 | 0,38 | 64 |
| | | | | 58,50 | 1,85 | 9793 | 310 | 123 | 0,01 | 2 |
| | | **На отм.+11,200 м (АР26)** | | | | | | | | |
| | | **Тип 2** | | | | | | | | |
| 51 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой м3 | 71,88 | 4111,96 | 261,86 | 295568 | 18822 | 52915 | 3,44 | 247 |
| | | | | 499,50 | 99,00 | 35904 | 7116 | 123 | 0,48 | 35 |
| | | **Тип 3** | | | | | | | | |
| 52 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой м3 | 17,64 | 4111,96 | 261,86 | 72535 | 4619 | 12986 | 3,44 | 61 |
| | | | | 499,50 | 99,00 | 8811 | 1746 | 123 | 0,48 | 8 |
| 53 | Е0111-36-2 | Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 м2 | 58,8 | 710,93 | 4,90 | 41803 | 288 | 4365 | 0,38 | 22 |
| | | | | 58,50 | 1,85 | 3440 | 109 | 123 | 0,01 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1654301 | 93844 | | | 1323 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 193016 | 35478 | | | 172 |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1654301 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 184546 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | | 228494 | | | |
| | | | | | | 1182896 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 281048 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 42157 | | | 141 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 116121 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2051470 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 270651 | | | 1636 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 2051470 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 270651 | | | 1636 |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Проемы (АР34-39)** | | | | | | | | |
| | | **Дверные проемы** | | | | | | | | |
| 54 | E0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | **Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2** м2 | 2,0079 | 339,61 | 22,32 | 682 | 45 | 394 | 0,98 | 2 |
| | | | | 158,87 | 4,68 | 319 | 9 | 120 | 0,03 | -- |
| 55 | C12064-4 | **Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами ДС 21-9ГУП; ДС 21-1** м2 | 2,0079 | 11200,00 | -- | 22488 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | C11011-816 | **Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни** шт | 1 | 583,00 | -- | 583 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | 23753 | 45 | | | 2 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 319 | 9 | | | -- |
| | Материалы - | | Тенге | | | 23753 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 318 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 328 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 23071 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | 394 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 59 | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1449 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 25596 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 2 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 388 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 25596 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | 388 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Отделочные работы внутри здания (АР27-33)** | | | | | | | | |
| | | **Потолки** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков | 1505,74 | 258,89 | 3,94 | 389813 | 5933 | 163794 | 0,55 | 833 |
| | | м2 | | 102,11 | 1,49 | 153751 | 2244 | 105 | 0,01 | 11 |
| 58 | Е0115-180-2 | Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску | 409,38 | 78,91 | 1,65 | 32304 | 675 | 10815 | 0,15 | 63 |
| | | м2 | | 24,53 | 0,63 | 10042 | 258 | 105 | -- | 1 |
| 59 | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 1505,74 | 148,30 | 2,33 | 223301 | 3508 | 129818 | 0,49 | 738 |
| | | м2 | | 81,23 | 0,88 | 122311 | 1325 | 105 | -- | 6 |
| | | **Устройство подвесных потолков (ГКЛ)** | | | | | | | | |
| 60 | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 419,7 | 148,30 | 2,33 | 62242 | 978 | 36185 | 0,49 | 206 |
| | | м2 | | 81,23 | 0,88 | 34092 | 369 | 105 | -- | 2 |
| | | **Стены, колонны (ж/бетон., газоблоки)** | | | | | | | | |
| 61 | Е0115-70-1 | Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм | 582,245 | 529,20 | 4,92 | 308124 | 2865 | 119166 | 1,15 | 670 |
| | | м2 | | 193,05 | 1,87 | 112402 | 1089 | 105 | 0,01 | 5 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 1015784 | 13959 | | | 2510 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 432599 | 5285 | | | 26 |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1015784 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 339322 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | | 437884 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 229904 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 459778 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | 230 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 68967 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 88534 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 1564096 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 2765 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 506850 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 1564096 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 2765 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3 | Тенге | | | 4360354 | 119806 | | | 4219 |
| | | | Тенге | | | 688884 | 45241 | | | 220 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4243367 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 626832 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 734125 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1056122 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1751723 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 821443 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 411 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 123216 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 303889 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 5368699 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4850 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 857341 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 116987 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 116987 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7019 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 124006 | | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3 | Тенге | | | 5492705 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4850 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 857341 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 7929055 | 142476 | | | 4227 |
| | | | **Тенге** | | | 698074 | 52019 | | | 243 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 7812069 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 626832 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 750093 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 4284196 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 2028242 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 40311 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 829112 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 415 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 124367 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 518471 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 9159652 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4885 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 874460 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 116987 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 116987 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7019 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 124006 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 9283658 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4885 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 874460 | | | |
| | | **Итого** | | | | 9 283 658 | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,1%x0,85** | | | 86 802 | 9 370 461 | | | | |
| | | **Доп.затраты в зимнее время 1,08 %** | | | 101 201 | 9 471 661 | | | | |
| | | **Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%** | | | 93 705 | 9 565 366 | | | | |

Сеть КОРР

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **На оплату дополнительных отпусков 0,4%** | | | 37 482 | 9 602 848 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | 9 602 848 | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРП=2405 тенге** | | | | 29 799 805 | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%** | | | | 30 395 802 | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС 12%** | | | | 34 043 298 | | | | |

**Заказчик:**

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
города Алматы»

**Солтанов М.С.**
(подпись)

(подпись)

**Технический надзор:**

Технический надзор
ТОО «Raiymbek & company»

**Сматлаева Е.М.**
(подпись)

(подпись)

**Подрядчик:**

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

**Акбаев А.Ж.**
(подпись)