Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Упра. ние строительства» города Алматы **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Договор № 62 от 19.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ясли-сада №77, расположенного по ул.Байзакова, 310, Бостандыкского района, г.Алматы

А К Т №1
приемки выполненных работ
за март 2017 года
Демонтажные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Кровля								
1	1	Е0169-18-1	Очистка чердачных помещений от мусора	1132	6,08	--	6883	--	6194	0,05	52
			м2		6,08	--	6883	--	90	--	--
2	2	Е0158-2-1 к=0,8	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов(гидроизоляции)	1132	23,62	2,02	26738	2287	26575	0,14	158
			м2		21,60	0,32	24451	362	107,1	--	3
3	3	Е0158-20-1 к=0,8	Демонтаж выравнивающей цементной стяжки	1132	69,62	14,18	78810	16052	69917	0,34	387
			м2		55,44	2,23	62758	2524	107,1	0,01	11
4	4	Е0158-22-3 к=0,8	Разборка теплоизоляции насухо из сыпучих теплоизоляционных материалов (керамзит)	1132	31,82	2,07	36023	2343	36458	0,18	199
			м2		29,75	0,32	33679	362	107,1	--	3
5	5	Е0158-2-1 к=0,8	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов(гидроизоляции)	1132	23,62	2,02	26738	2287	26575	0,14	158
			м2		21,60	0,32	24451	362	107,1	--	3
6	6	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	1132	43,95	2,35	49751	2660	50932	0,27	307
			м2		41,60	0,41	47091	464	107,1	--	5
7	7	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	1132	24,15	2,64	27338	2988	26624	0,15	172
			м2		21,51	0,45	24349	509	107,1	--	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	Е0109-42-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж кровельного покрытия из профилированного листа	1400	60,15	23,97	84215	33559	41462	0,19	266
			м2		30,65	5,91	42907	8281	81	0,02	30
9	9	Е0109-53-2 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж металлических конструкций конька	0,96555	5590,25	814,06	5398	786	3512	27,96	27
			т		4414,50	75,60	4262	73	81	0,37	--
10	10	Е0109-43-2 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж вентшахт из кровельного железа	42,9	184,26	87,56	7905	3756	3726	0,56	24
			м2		86,40	20,82	3707	893	81	0,07	3
11	11	Е0120-31-1к=0,4	Демонтаж вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	8	470,70	38,84	3766	311	4111	2,52	20
			шт		431,87	14,18	3455	113	115,2	0,03	--
			Итого по разделу: Кровля				353563				
			РАЗДЕЛ 2.Фасад								
12	12	Е0110-90-2 к=0,8	Демонтаж металлических заполнений дверных проемов	30	249,88	32,08	7496	962	7450	1,19	36
			м2		217,80	12,13	6534	364	108	0,05	1
13	13	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=0,8	Демонтаж витражного остекления с дверями	8	143,39	18,53	1147	148	1132	0,75	6
			м2		124,86	6,18	999	49	108	0,02	--
14	14	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок пластиковых взданиях каменных	19,4	146,99	6,63	2852	129	2963	0,95	18
			м2		140,36	1,04	2723	20	108	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=0,8	Демонтаж пластиковых заполнений оконных проемов с подоконными досками площадью проема более 2 м2	149	143,39	18,53	21365	2762	21087	0,75	111
			м2		124,86	6,18	18604	922	108	0,02	4
16	16	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	106	215,57	21,24	22850	2251	22626	1,29	136
			шт		194,33	3,31	20599	351	108	0,03	3
17	17	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных вздниях каменных	124,8	146,99	6,63	18344	827	19058	0,95	119
			м2		140,36	1,04	17517	130	108	0,01	2
18	18	Е0112-8-1 к=0,8	Демонтаж оконных оцинкованных отливов	52,6	18,16	0,16	955	8	1018	0,11	6
			м2		18,00	0,07	947	4	107,1	--	--
19	19	Е0109-45-3 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж металлической солнцезащитной системы над окнами	11,9	580,01	20,19	6902	240	5430	2,99	36
			м2		556,20	7,10	6619	85	81	0,03	--
20	20	Е0109-53-2 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж металлических решеток оконных	0,083	5590,25	814,06	464	68	302	27,96	2
			т		4414,50	75,60	366	6	81	0,37	--
21	21	Е0109-53-2 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Монтаж металлических решеток оконных	0,083	5590,25	814,06	464	68	302	27,96	2
			т		4414,50	75,60	366	6	81	0,37	--
22	22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	34,1	21,80	0,05	743	2	161	0,03	1
			м2		5,81	0,02	198	1	81	--	--
23	23	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	34,1	40,72	0,04	1388	1	230	0,04	1
			м2		8,32	--	284	--	81	--	--
24	24	Е0107-51-4 к=0,8	Демонтаж стеновых панелей наружных в зданиях	380	1521,29	754,49	578088	286704	495568	4,31	1639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт		766,80	268,22	291384	101924	126	0,93	352
25	25	Е0146-34-3	Разборка бетонных площадок,крылец,ступеней входных групп	10,711	4330,04	2095,79	46379	22448	32386	13,32	143
			м3		2234,25	789,37	23931	8455	100	3,86	41
26	26	Е0108-22-1 к=0,8	Демонтаж стен входной группы из сплитерных блоков	9,35	848,03	372,83	7929	3486	6104	2,98	28
			м3		475,20	139,50	4443	1304	106,2	0,54	5
27	27	Е0115-35-1 к=0,8	Демонтаж подвесных потолков "Люксалон"	37	257,81	2,21	9539	82	8966	1,41	52
			м2		255,60	0,83	9457	31	94,5	--	--
28	28	Е0101-164-2	Очистка приямков от грунта и мусора	5,4	218,93	--	1182	--	1202	1,54	8
			м3		218,93	--	1182	--	101,7	--	--
			Итого по разделу: Фасад				728090				
			РАЗДЕЛ 3.Лестничные клетки								
29	29	Е0146-24-2	Очистка от набелов и старой штукатурки обратной стороны лестничных маршей	34	32,87	--	1118	--	1118	0,23	8
			м2		32,87	--	1118	--	100	--	--
30	30	Е0146-24-2	Очистка от набелов и старой штукатурки потолков межэтажных площадок	16	32,87	--	526	--	526	0,23	4
			м2		32,87	--	526	--	100	--	--
31	31	Е0146-24-2	Очистка стен лестничных маршей от масляной краски	60	32,87	--	1972	--	1972	0,23	14
			м2		32,87	--	1972	--	100	--	--
32	32	Е0159-5-1	Демонтаж ограждений лестничных клеток	33,6	74,17	4,98	2492	167	1905	0,47	16
			м		69,19	0,79	2325	27	81	0,01	--
33	33	Е0159-6-1	Демонтаж перил ограждений лестничных клеток	33,6	12,93	0,26	434	9	462	0,09	3
			м		12,67	0,05	426	2	108	--	--
34	34	Е0110-23-5к=0,8	Демонтаж деревянных люков спуска в подвал	1,3	184,43	30,89	240	40	232	0,98	1
			м2		153,54	11,68	200	15	108	0,05	--
			Итого по разделу: Лестничные клетки				6782				
			РАЗДЕЛ 4.Общестроительные работы								
35	35	Е0156-11-1	Демонтаж деревянных заполнений дверных проемов	93	320,85	30,15	29839	2804	29489	1,96	182
			шт		290,70	2,90	27035	270	108	0,19	17
36	36	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	167,4	59,88	6,55	10024	1096	9830	0,36	61
			м2		53,33	1,04	8927	174	108	0,01	1
37	37	Е0109-53-2 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж внутренних металлических решеток дверных	0,0331	5590,25	814,06	185	27	120	27,96	1
			т		4414,50	75,60	146	3	81	0,37	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	38	Е0108-25-1к=0,8	Демонтаж внутренних стеклянных блоков при высоте этажа до 4 м	6	173,33	23,93	1040	144	1009	0,94	6
			м2		149,40	8,96	896	54	106,2	0,03	--
39	39	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002к=0,8	Демонтаж внутренних пластиковых фрамуг	0,72	203,95	19,17	147	14	148	1,11	1
			м2		184,78	6,18	133	4	108	0,02	--
40	40	Е0156-1-1	Демонтаж деревянных фрамуг	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
			шт		194,33	3,31	194	3	108	0,03	--
41	41	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	1341,3	17,38	0,93	23312	1247	24633	0,11	153
			1м2		16,45	0,14	22064	188	110,7	--	2
42	42	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	430,2	116,63	10,56	50174	4543	51309	0,70	301
			1м2		106,07	1,67	45631	718	110,7	0,01	6
43	43	Е0157-2-3	Разборка покрытия полов из штучного паркета на рейках или шпунтованного	12	65,63	3,80	788	46	830	0,44	5
			1м2		61,83	0,65	742	8	110,7	0,01	--
44	44	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	83,6	51,33	4,89	4291	409	4375	0,34	28
			1м2		46,44	0,83	3882	69	110,7	0,01	1
45	45	Е0157-3-1	Разборка плинтусов из пластмассовых материалов	980	5,64	0,19	5527	186	5934	0,04	37
			1м		5,45	0,02	5341	20	110,7	--	--
46	46	Е0155-2-1	Разборка перегородок из гипсовых плит	982	258,68	20,31	254024	19944	252180	1,69	1663
			м2		238,37	3,44	234079	3378	106,2	0,04	34
47	47	Е0155-2-1	Разборка перегородок из ГКЛ	30	258,68	20,31	7760	609	7704	1,69	51
			м2		238,37	3,44	7151	103	106,2	0,04	1
48	48	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1920	32,87	--	63110	--	63110	0,23	438
			м2		32,87	--	63110	--	100	--	--
49	49	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок в подвале(венткамера)	3,2	2719,44	399,69	8702	1279	8098	15,88	51
			м3		2319,75	63,00	7423	202	106,2	0,54	2
			Итого по разделу: Общестроительные работы				459139				

РАЗДЕЛ 5.По территории школы (ГЕН ПЛАН)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	50	Е0106-1-1к=0,8	Разборка бетонной отмостки шириной 1м, толщ.100мм	17	222,61	66,01	3784	1122	2916	1,08	18
			м3		156,60	24,93	2662	424	94,5	0,10	2
51	51	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	770	122,85	--	94595	--	125811	0,77	591
			м		122,85	--	94595	--	133	--	--
52	52	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	1200	202,84	196,64	243413	235973	22966	0,03	42
			м2		6,04	8,35	7248	10020	133	0,03	40
53	53	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	12	408,11	169,61	4897	2035	3871	1,55	19
			м3		238,50	4,07	2862	49	133	0,01	--
54	54	Е0107-24-1к=0,8	Демонтаж железобетонных оград высото 2,0м с восточной стороны территории. длиной 90,5м м	90,5	525,93	376,53	47597	34076	29118	0,92	83
			м		149,40	105,95	13521	9588	126	0,32	29
55	55	Е0152-1-3	Разборка монолитного бетона основания ж/б ограждения	4	3714,23	2438,48	14857	9754	8414	7,78	31
			м3		1275,75	950,21	5103	3801	94,5	5,22	21
56	56	Е0107-24-12к=0,8	Разборка оград металлических из сетчатых панелей высотой до 2,2 м, со стороны ул.Байзакова	94	452,07	243,27	42494	22867	32610	1,19	112
			м		208,80	66,53	19627	6254	126	0,19	18
57	57	Е0109-46-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж металлических конструкций ворот и калиток	0,4	17156,19	12204,50	6862	4882	2264	24,84	10
			т		4590,00	1700,07	1836	680	90	5,71	2
58	58	Е0152-1-3	Разборка монолитного бетонного фундамента решетчатого ограждения	5,7	3714,23	2438,48	21171	13899	11990	7,78	44
			м3		1275,75	950,21	7272	5416	94,5	5,22	30
59	59	Е0109-57-5 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж металлической решетчатой ограды h=0,5м газонов и детских площадок территории	2,56	12702,22	6238,53	32518	15971	17244	32,58	83
			т		6102,00	1382,35	15621	3539	90	5,31	14
60	60	Е0152-1-3	Разборка монолитного бетона стоек металлической ограды h=0,5м	12	3714,23	2438,48	44571	29262	25242	7,78	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3		1275,75	950,41	15309	11403	94,5	5,22	63
61	61	Е0158-2-2	Разборка покрытий из листовой стали толщ.1,5мм теневых навесов, песочниц и детских площадок	276	17,19	2,02	4744	558	4531	0,10	29
			м2		15,17	0,16	4187	44	107,1	--	1
62	62	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж металлических стоек 80х80 навесов и песочниц	1,01	2643,29	2002,96	2670	2023	977	3,53	4
			т		640,33	434,07	647	438	90	1,39	1
63	63	Е0109-57-5 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж металлического решетчатого ограждения и уголков навесов и песочниц	3,65	12702,22	6238,53	46363	22771	24586	32,58	119
			т		6102,00	1382,35	22272	5046	90	5,31	19
64	64	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов навесов и детских площадок	192	51,33	4,89	9855	939	10047	0,34	65
			1м2		46,44	0,83	8916	159	110,7	0,01	2
65	65	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	192	11,07	0,04	2125	8	2349	0,08	15
			1м2		11,03	0,02	2118	4	110,7	--	--
66	66	Е0110-5-1к=0,8	Разборка деревянных элементов навесов и песочниц	2,4	3106,57	316,57	7456	760	7541	18,00	43
			м3		2790,00	119,25	6696	286	108	0,46	1
67	67	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	12	358,97	192,06	4308	2305	3176	1,11	13
			1м2		166,91	72,15	2003	866	110,7	0,40	5
68	68	Е0109-35-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж металлических конструкций игрового оборудования площадок	1,4	9319,57	439,38	13047	615	10823	51,90	73
			т		8518,50	70,88	11926	99	90	0,34	--
			Итого по разделу: По территории школы (ГЕН ПЛАН)				647328				
РАЗДЕЛ 6.Отопление и вентиляция											
69	69	Е0120-33-1к=0,4	Демонтаж вентиляторов крышных массой до 0,1 т	2	645,17	270,95	1290	542	1096	2,11	4
			шт		374,22	101,59	748	203	115,2	0,20	--
70	70	Е0120-23-6к=0,4	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка 800 мм	6	756,64	85,69	4540	514	4866	4,24	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт		670,95	33,07	4026	198	115,2	0,06	--
71	71	Е0108-22-1	Демонтаж вытяжных шахт с зонтом,шлакоблочных(на чердаке) размером 250х800(h)	4,2	1547,31	372,83	6499	1566	3272	3,72	16
			м3		594,00	139,50	2495	586	106,2	0,68	3
72	72	Е0120-3-10к=0,4	Демонтаж воздуховодов	57	92,30	9,61	5261	548	5666	0,51	29
			м2		82,69	3,59	4713	205	115,2	0,01	--
73	73	Е0120-12-3к=0,4	Демонтаж решеток вентиляционных размером 150х200 мм	10	91,61	16,96	916	170	942	0,45	4
			шт		74,66	7,09	747	71	115,2	0,01	--
74	74	Е0120-12-8к=0,4	Демонтаж решеток вентиляционных размером 400х300 мм	34	91,61	16,96	3115	577	3202	0,45	15
			шт		74,66	7,09	2538	241	115,2	0,01	--
75	75	Е0120-12-9к=0,4	Демонтаж решеток вентиляционных размером 500х300 мм	12	91,61	16,96	1099	203	1130	0,45	5
			шт		74,66	7,09	896	85	115,2	0,01	--
76	76	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	570	51,07	0,69	29110	393	33154	0,33	189
			м		50,38	0,11	28717	63	115,2	--	1
77	77	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм	400	88,41	1,24	35364	496	40260	0,57	228
			м		87,17	0,20	34868	80	115,2	--	1
78	78	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	180	116,90	1,81	21042	326	23925	0,75	136
			м		115,09	0,29	20716	52	115,2	--	--
79	79	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 80 мм	75	165,84	1,99	12438	149	14184	0,75	56
			м		163,85	0,32	12289	24	115,2	--	--
80	80	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	233	197,20	15,96	45948	3719	49324	1,21	281
			шт		181,24	2,52	42229	587	115,2	0,02	5
81	81	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	68	313,24	31,90	21300	2169	22434	1,91	130
			шт		281,34	5,04	19131	343	115,2	0,04	3
82	82	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром до 100 мм	10	309,45	7,95	3095	80	3488	1,91	19
			шт		301,50	1,26	3015	13	115,2	0,01	--
83	83	Ц0111-350-4к=0,4	Демонтаж узла ввода с пиборами с грязевиком и арматурой диам.100мм	1	260,78	1,58	261	2	210	1,60	2
			шт		259,20	--	259	--	81	--	--
84	84	Ц0111-350-4к=0,4	Демонтаж приборов учета тепловой энергии	1	260,78	1,58	261	2	210	1,60	2
			шт		259,20	--	259	--	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	85	Е0118-18-2к=0,4	Демонтаж узлов тепловых элеваторных номер 3	1	1214,93	360,23	1215	360	1139	4,78	5
			1узел		854,69	134,41	855	134	115,2	0,26	--
86	86	Ц0111-30-2к=0,4	Демонтаж регулятора давления и температуры	4	123,30	--	493	--	399	0,80	3
			шт		123,30	--	493	--	81	--	--
87	87	Е0110-7-1к=0,8	Демонтаж обшивки отопительных приборов	255	51,08	4,64	13025	1183	13274	0,29	74
			м2		46,44	1,76	11842	449	108	0,01	2
88	88	Е0169-15-1к=0,4	Демонтаж изоляция трубопроводов из минеральной ваты	12	271,62	74,14	3259	890	2032	1,37	16
			м3		197,48	11,61	2370	139	81	0,05	1
			Итого по разделу: Отопление и вентиляция				209531				
			РАЗДЕЛ 7.Водопровод и канализация								
89	89	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	470	51,07	0,69	24003	324	27337	0,33	156
			м		50,38	0,11	23679	52	115,2	--	--
90	90	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	60	88,41	1,24	5305	74	6039	0,57	34
			м		87,17	0,20	5230	12	115,2	--	--
91	91	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	165	116,90	1,81	19289	299	21931	0,75	124
			м		115,09	0,29	18990	48	115,2	--	--
92	92	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002к=0,4	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. до 20 мм	432	129,19	12,19	55810	5266	60501	0,66	283
			м		117,00	4,57	50544	1974	115,2	0,01	4
93	93	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	77	293,06	0,56	22566	43	25954	1,66	128
			шт		292,50	0,09	22523	7	115,2	--	--
94	94	Е0165-10-1к=0,4	Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	129	56,44	0,37	7281	48	8343	0,29	38
			м		56,07	0,07	7233	9	115,2	--	--
95	95	Е0165-10-2к=0,4	Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	168	54,48	0,48	9153	81	10468	0,28	47
			м		54,00	0,09	9072	15	115,2	--	--
96	96	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	22	118,01	1,59	2596	35	2957	0,69	15
			м		116,42	0,25	2561	6	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	97	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	212	145,63	3,27	30874	693	34895	0,85	181
			м		142,36	0,52	30180	110	115,2	--	1
98	98	Е0165-12-5к=0,4	Демонтаж стальных мелких поддонов душевых	13	219,83	2,03	2858	26	3269	1,26	16
			компл		217,80	0,45	2831	6	115,2	--	--
99	99	Е0165-4-2	Демонтаж мойки	25	161,43	4,65	4036	116	4536	0,99	25
			компл		156,78	0,72	3920	18	115,2	0,01	--
100	100	Е0165-4-4	Демонтаж ванн	5	477,11	22,41	2386	112	2640	2,61	13
			компл		454,70	3,56	2274	18	115,2	0,03	--
101	101	Е0165-12-9к=0,4	Демонтаж трапов чугунных	7	153,69	3,39	1076	24	1216	0,86	6
			компл		150,30	0,47	1052	3	115,2	--	--
102	102	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	43	244,84	6,45	10528	277	11860	1,43	61
			компл		238,39	1,04	10251	45	115,2	0,01	--
103	103	Е0116-22-1к=0,4	Демонтаж водомерных узлов	3	719,28	137,88	2158	414	2188	3,40	10
			1узел		581,40	51,75	1744	155	115,2	0,10	--
			Итого по разделу: Водопровод и канализация				199916				
			РАЗДЕЛ 8.Электромонтажные работы								
104	104	Е0121-23-1к=0,3	Демонтаж вводно-распределительных устройств	2	364,50	--	729	--	709	2,09	4
			шкаф		364,50	--	729	--	97,2	--	--
105	105	Ц0108-571-2 к=0,3	Демонтаж силовых щитов и щитов освещения	3	2362,00	1309,00	7086	3927	3509	6,00	18
			м		1053,00	315,00	3159	945	85,5	1,83	5
106	106	Ц0108-183-2к=0,3	Демонтаж ящика силового ЯРП	5	1254,90	141,00	6275	705	4935	6,30	32
			шт		1113,90	40,50	5570	202	85,5	0,23	1
107	107	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	200	13,94	0,06	2788	12	2698	0,10	19
			м		13,88	--	2776	--	97,2	--	--
108	108	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	111	29,35	2,80	3258	311	2913	0,18	20
			шт		26,55	0,45	2947	50	97,2	--	--
109	109	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	120	9,32	0,23	1118	28	1066	0,06	8
			шт		9,09	0,05	1091	6	97,2	--	--
110	110	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	137	8,42	--	1154	--	1121	0,06	8
			шт		8,42	--	1154	--	97,2	--	--
111	111	Ц0108-530-3к=0,3	Демонтаж пускателей магнитных	5	312,30	69,90	1562	350	1094	1,20	6
			шт		242,40	13,50	1212	67	85,5	0,08	--
112	112	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	11040	3,69	--	40738	--	39597	0,03	280
			м		3,69	--	40738	--	97,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	113	Е0167-7-5	Демонтаж ламп бактерицидных	22	29,35	2,80	646	62	577	0,18	4
			шт		26,55	0,45	584	10	97,2	--	--
			Итого по разделу: Электромонтажные работы				65352				
			РАЗДЕЛ 9.ПС, ОС, СС								
					Телефонизация						
114	114	Ц0110-898-12к=0,4	Демонтаж коробки телефонной	1	464,20	305,00	464	305	206	0,80	1
			коробка		159,20	72,00	159	72	89,1	0,42	--
115	115	Ц0108-591-8к=0,4	Демонтаж розеток телефонных	5	24,40	1,00	122	5	91	0,14	1
			шт		23,40	0,20	117	1	76,95	--	--
116	116	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	50	13,94	0,06	697	3	607	0,10	5
			м		13,88	--	694	--	87,48	--	--
					Пожарная сигнализация						
117	117	Ц0110-667-1к=0,3	Демонтаж прибора пожарной сигнализации	2	1284,10	1,60	2568	3	1870	6,90	14
			шт		1282,50	--	2565	--	72,9	--	--
118	118	Ц0110-668-1к=0,3	Демонтаж извещателей пожарных	74	43,20	--	3197	--	2330	0,30	22
			шт		43,20	--	3197	--	72,9	--	--
119	119	Ц0108-593-11к=0,3	Демонтаж световых настенных указателей	2	130,30	91,00	261	182	100	0,25	--
			шт		39,30	25,70	79	51	76,95	0,15	--
			Итого по разделу: ПС, ОС, СС				7309				
			РАЗДЕЛ 10.Прочие работы								
120	120	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	304,5	27,10	--	8252	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
121	121	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	304,5	176,40	--	53714	--	9668	0,74	226
			т		35,28	--	10743	--	90	--	--
			Итого по разделу: Прочие работы				61966				
			ИТОГО:				2738975	847232			11670
							1824690	198304			818
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				64243				
			На общестроительные работы				1647133				
			На металломонтажные работы				110747				
			На сантехнические работы				433055				
			Всего накладных расходов:				2255178				
			Итого с накладными				4994153				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**299649**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**5 293 802**				
			Итого с временными, 1,8 %				**5 389 090**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**5 461 843**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**5 483 399**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**5 537 290**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**14 161 173**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**283 223**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**14 444 396**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 733 328**				
			Итого с НДС				**16 177 724**				
			Скидка подрядчика				**- 485 353**				
			Всего к оплате:				**15 692 371**				

Заказчик:
Главный специалист
КГУ «Управление строительства»
города Алматы
_____ Аманжолов К.

Технический надзор:
ТОО «Мегалиты Алматы»
_____ Жаксымбетов С.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
_____ Акбав А.Ж.

Начальник участка
(ответственный за указанные
объемы работ)
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
_____ Нурсейіт А.Е.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства» города Алматы **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Договор № 62 от 19.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ясли-сада №77, расположенного по ул.Байзакова, 310, Бостандыкского района, г.Алматы

А К Т №2
приемки выполненных работ
за март 2017 года
Сейсмоусиление

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	E0151-2-1	Разработка грунта на глубине до 1,5 м при подводке, смене или усилении фундаментов под внутренние стены	90,86	967,13	0,07	87873	6	79009	5,87	533
				м3	855	0,03	77685	3	101,7	0	0
2	2	E010333-A30-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	68,145	220,5	220,5	15026	15026	2705	0	0
				т	0	44,1	0	3005	90	0,93	63
3	3	E0101-20-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Работа на отвале 1 группы грунтов	38,94	3,8	3,33	148	130	55	0	0
				м3	0,45	1,16	17	45	87,3	0	0
4	4	E0101-134-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	51,92	25,23	5,65	1310	293	888	0,12	6
				м3	19,58	0	1017	0	87,3	0	0
5	5	E0108-4-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	207,68	252	4,78	52335	992	9870	0,24	51
				м2	42,95	1,8	8920	374	106,2	0,01	2
6	6	E0106-1-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7,5	11,8	4596,58	82,51	54240	974	2858	1,55	18
				м3	225,11	31,16	2656	368	94,5	0,15	2
7	7	E0106-18-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство фундаментных балок из бетона класса В15	59	10060,58	386,24	593574	22788	120807	12,65	746
				м3	2020,84	145,91	119229	8609	94,5	0,71	42
8	8	C12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0755	55620		4200				
				т							
9	9	C12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4213	52102		21948				
				т							

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодическ го профиля класса А-III, d 22 мм	4,123	48300		199137				
				т							
11	11	Е0151-2-1	Разработка грунта на глубине до 1,5 м при подводке, смене или усилении фундаментов под внутренние стены	77,91	967,13	0,07	75349	5	67748	5,87	457
				м3	855	0,03	66613	2	101,7	0	0
12	12	Е010333-А30-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	58,432	220,5	220,5	12884	12884	2319	0	0
				т	0	44,1	0	2577	90	0,93	54
13	13	Е0101-20-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	33,39	4,65	4,06	155	135	57	0	0
				м3	0,55	1,4	18	47	87,3	0	0
14	14	Е0101-166-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	44,52	154,22	0	6866	0	6982	1,12	50
				м3	154,22	0	6866	0	101,7	0	0
15	15	Е0101-134-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	44,52	25,23	5,65	1123	251	761	0,12	6
				м3	19,58	0	872	0	87,3	0	0
16	16	Е0108-4-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	178,08	252	4,78	44876	850	8464	0,24	43
				м2	42,95	1,8	7649	321	106,2	0,01	2
17	17	Е0106-1-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7,5	8,4	4596,58	82,51	38611	693	2034	1,55	13
				м3	225,11	31,16	1891	262	94,5	0,15	1
18	18	Е0106-18-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство фундаментных балок из бетона класса В15	29,4	10060,58	386,24	295781	11355	60199	12,65	372
				м3	2020,84	145,91	59413	4290	94,5	0,71	21
19	19	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0269	55620		1495				
				т							
20	20	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4927	52102		25669				
				т							
21	21	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	2,793	48300		134902				
				т							
22	22	Е0151-2-1	Разработка грунта на глубине до 1,5 м при подводке, смене или усилении фундаментов под внутренние стены	16,8	967,13	0,07	16248	1	14609	5,87	99
				м3	855	0,03	14364	1	101,7	0	0
23	23	Е010333-А30-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	12,6	220,5	220,5	2778	2778	500	0	0
				т	0	44,1	0	556	90	0,93	12
24	24	Е0101-20-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7,2	4,65	4,06	33	29	12	0	0
				м3	0,55	1,4	4	10	87,3	0	0
25	25	Е0101-166-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,6	154,22	0	1480	0	1506	1,12	11
				м3	154,22	0	1480	0	101,7	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	Е0101-134-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9,6	25,23	5,65	242	54	164	0,12	1
				м3	19,58	0	188	0	87,3	0	0
27	27	Е0108-4-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	38,4	252	4,78	9677	183	1825	0,24	9
				м2	42,95	1,8	1649	69	106,2	0,01	0
28	28	Е0106-1-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7,5	0,8	4596,58	82,51	3677	66	194	1,55	1
				м3	225,11	31,16	180	25	94,5	0,15	0
29	29	Е0106-18-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство фундаментных балок из бетона класса В15	5,6	10060,58	386,24	56339	2163	11466	12,65	71
				м3	2020,84	145,91	11317	817	94,5	0,71	4
30	30	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0102	55620		570				
				т							
31	31	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0286	52102		1488				
				т							
32	32	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,3944	48300		19050				
				т							
33	33	Е0146-26-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	50	177,02	88,16	8851	4408	6855	0,45	23
				отверст.	85,05	52,04	4253	2602	100	0,08	4
34	34	Е0146-26-18#К=20	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	200	3,57	1,72	714	344	537	0,01	2
				отверст.	1,67	1,02	334	203	100	0	0
35	35	Е0146-26-18#К=10	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	400	3,57	1,72	-1429	-689	-1074	0,01	-4
				отверст.	1,67	1,02	-668	-406	100	0	-1
36	36	Е0106-11-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка анкерных болтов	0,0128	127995,24	851,11	1638	11	81	38,06	0
				1т	6365,25	320,63	81	4	94,5	1,57	0
37	37	Е0109-18-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	2,948	8541,94	4491,81	25182	13242	9448	16,45	48
				т	2742,75	1213,83	8086	3578	81	4,39	13
38	38	С12021-120#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стоимость металлических балок из стали С255	2,948	105085		309791				
				т							
39	39	Е0109-23-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	1,933	13278,43	3303,08	25663	6384	15859	57,62	111
				т	9237,38	892,91	17853	1726	81	3,23	6
40	40	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	1,933	126185		243878				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	41	Е0109-48-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	4,881	629,99	180,65	3075	882	1330	1,54	8
				т	336,38	0	1642	0	81	0	0
42	42	Е0106-11-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,2818	99034,93	380,3	27908	107	10167	227,7	64
				1т	38036,25	143,44	10719	40	94,5	0,7	0
43	43	Е0113-17-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	219,632	21,35	0,03	4689	5	1189	0,03	7
				м2	6,68	0	1467	0	81	0	0
44	44	Е0113-29-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс	219,632	392,04	123,98	86104	27229	55950	1,35	298
				м2	268,07	46,44	58876	10199	81	0,45	100
45	45	СПрайс-лист ИП "Фирма "Партнер"	Краска огнезащитная "Феникс" FTS-2	203,379	680,79		138459				
				кг							
46	46	Е0146-26-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	80	177,02	88,16	14161	7052	10967	0,45	36
				отверст.	85,05	52,04	6804	4163	100	0,08	7
47	47	Е0146-26-18#К=10	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	800	3,57	1,72	-2857	-1377	-2149	0,01	-7
				отверст.	1,67	1,02	-1336	-813	100	0	-1
48	48	Е0106-11-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка анкерных болтов	0,0154	127995,24	851,11	1971	13	97	38,06	1
				1т	6365,25	320,63	98	5	94,5	1,57	0
49	49	Е0109-18-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	1,447	8541,94	4491,81	12362	6501	4638	16,45	24
				т	2742,75	1213,83	3969	1757	81	4,39	6
50	50	С12021-120	Стоимость металлических балок из стали С255	1,447	105085		152079				
				т							
51	51	Е0109-23-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	2,302	13278,43	3303,08	30567	7604	18889	57,62	133
				т	9237,38	892,91	21264	2055	81	3,23	7
52	52	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	2,302	126185		290478				
				т							
53	53	Е0109-48-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	3,749	629,99	180,65	2362	677	1022	1,54	6
				т	336,38	0	1261	0	81	0	0
54	54	Е0113-17-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	168,714	21,35	0,03	3602	4	913	0,03	6
				м2	6,68	0	1127	0	81	0	0
55	55	Е0113-29-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс	168,714	392,04	123,98	66143	20916	42979	1,35	229
				м2	268,07	46,44	45226	7835	81	0,45	77
56	56	СПрайс-лист ИП "Фирма "Партнер"	Краска огнезащитная "Феникс" FTS-2	156,229	680,79		106360				

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
				кг							
57	57	Е0146-26-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкция . горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	140	177,02	88,16	24783	12342	19193	0,45	63
				отверст.	85,05	52,04	11907	7286	100	0,08	11
58	58	Е0146-26-18#К=20	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	560	3,57	1,72	2000	964	1504	0,01	5
				отверст.	1,67	1,02	935	569	100	0	1
59	59	Е0146-26-18#К=10	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1120	3,57	1,72	-4000	-1928	-3008	0,01	-10
				отверст.	1,67	1,02	-1870	-1138	100	0	-2
60	60	Е0106-11-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка анкерных болтов	0,0358	127995,24	851,11	4587	31	226	38,06	1
				1т	6365,25	320,63	228	11	94,5	1,57	0
61	61	Е0109-18-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	14,799	8541,94	4491,81	126416	66476	47429	16,45	243
				т	2742,75	1213,83	40591	17964	81	4,39	65
62	62	С12021-120	Стоимость металлических балок из стали С255	14,799	105085		1555195				
				т							
63	63	Е0109-23-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	3,156	13278,43	3303,08	41909	10425	25898	57,62	182
				т	9237,38	892,91	29155	2818	81	3,23	10
64	64	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	3,156	126185		398260				
				т							
65	65	Е0109-48-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	17,956	629,99	180,65	11312	3244	4892	1,54	28
				т	336,38	0	6040	0	81	0	0
66	66	Е0106-11-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,789	99034,93	380,3	78143	300	28468	227,7	180
				1т	38036,25	143,44	30012	113	94,5	0,7	1
67	67	Е0113-17-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	808	21,35	0,03	17249	20	4373	0,03	27
				м2	6,68	0	5399	0	81	0	0
68	68	Е0113-29-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс	808	392,04	123,98	316768	100172	205836	1,35	1095
				м2	268,07	46,44	216597	37521	81	0,45	366
69	69	СПрайс-лист ИП "Фирма "Партнер"#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Краска огнезащитная "Феникс" FTS-2	748,208	680,79		509374				
				кг							
70	70	Е0146-26-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	10	177,02	88,16	1770	882	1371	0,45	5

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
				отверст.	85,05	52,04	851	520	100	0,08	1
71	71	Е0146-26-18#К=20	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	40	3,57	1,72	143	69	107	0,01	0
				отверст.	1,67	1,02	67	41	100	0	0
72	72	Е0146-26-18#К=10	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	80	3,57	1,72	-286	-138	-215	0,01	-1
				отверст.	1,67	1,02	-134	-81	100	0	0
73	73	Е0106-11-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка анкерных болтов	0,0026	127995,24	851,11	328	2	16	38,06	0
				1т	6365,25	320,63	16	1	94,5	1,57	0
74	74	Е0109-18-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	1,057	8541,94	4491,81	9030	4748	3388	16,45	17
				т	2742,75	1213,83	2899	1283	81	4,39	5
75	75	С12021-120	Стоимость металлических балок из стали С255	1,057	105085		111085				
				т							
76	76	Е0109-23-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,216	13278,43	3303,08	2868	713	1772	57,62	12
				т	9237,38	892,91	1995	193	81	3,23	1
77	77	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	0,216	126185		27256				
				т							
78	78	Е0109-48-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,273	629,99	180,65	802	230	347	1,54	2
				т	336,38	0	428	0	81	0	0
79	79	Е0106-11-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0564	99034,93	380,3	5582	21	2033	227,7	13
				1т	38036,25	143,44	2144	8	94,5	0,7	0
80	80	Е0113-17-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	57,289	21,35	0,03	1223	1	310	0,03	2
				м2	6,68	0	383	0	81	0	0
81	81	Е0113-29-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс	57,289	392,04	123,98	22460	7102	14594	1,35	78
				м2	268,07	46,44	15357	2660	81	0,45	26
82	82	СПрайс-лист ИП "Фирма "Партнер"	Краска огнезащитная "Феникс" FTS-2	25,817	680,79		17576				
				кг							
83	83	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	80	175,98	88,16	14079	7052	10967	0,45	36
				отверст.	85,05	52,04	6804	4163	100	0,08	7
84	84	Е0146-26-17К=8	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	640	2,88	1,4	-1843	-897	-1393	0,01	-5
				отверст.	1,35	0,83	-864	-529	100	0	-1

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
85	85	Е0146-3-1 Изм. и доп. вып. 13	Усиление существующих железобетонных плит покрытия металлическими стяжками	1,009	85353,73	10461,1	86105	10553	40768	222,26	224
				т	36758,25	3654	37082	3686	100	19,52	20
86	86	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,072	154400		11117				
				т							
87	87	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,9368	154200		144455				
				т							
88	88	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0152	52657,31	536,06	800	8	761	289	4
				1т	47475	202,5	722	3	105	0,99	0
89	89	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	0,0152	69800		1061				
				т							
90	90	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	154	175,98	88,16	27102	13576	21112	0,45	70
				отверст.	85,05	52,04	13098	8014	100	0,08	13
91	91	Е0146-26-17К=8	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1232	2,88	1,4	-3548	-1726	-2682	0,01	-9
				отверст.	1,35	0,83	-1663	-1019	100	0	-2
92	92	Е0146-3-1 Изм. и доп. вып. 13	Усиление существующих железобетонных плит покрытия металлическими стяжками	2,479	85353,73	10461,1	211560	25929	100167	222,26	551
				т	36758,25	3654	91110	9057	100	19,52	48
93	93	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,1386	154400		21400				
				т							
94	94	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	2,34	154200		360833				
				т							
95	95	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0293	52657,31	536,06	1541	16	1465	289	8
				1т	47475	202,5	1389	6	105	0,99	0
96	96	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	0,0293	69800		2042				
				т							
97	97	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	4	175,98	88,16	704	353	548	0,45	2
				отверст.	85,05	52,04	340	208	100	0,08	0

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
98	98	Е0146-26-17К=8	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	32	2,88	1,4	-92	-45	-70	0,01	0
				отверст.	1,35	0,83	-43	-26	100	0	0
99	99	Е0146-3-1 Изм. и доп. вып. 13	Усиление существующих железобетонных плит покрытия металлическими стяжками	0,0657	85353,73	10461,1	5609	688	2656	222,26	15
				т	36758,25	3654	2416	240	100	19,52	1
100	100	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0036	154400		556				
				т							
101	101	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0621	154200		9579				
				т							
102	102	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0008	52657,31	536,06	40	0	38	289	0
				1т	47475	202,5	36	0	105	0,99	0
103	103	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	0,0008	69800		53				
				т							
104	104	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	88	175,98	88,16	15487	7758	12064	0,45	40
				отверст.	85,05	52,04	7484	4580	100	0,08	7
105	105	Е0146-26-17К=8	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	704	2,88	1,4	-2027	-986	-1533	0,01	-5
				отверст.	1,35	0,83	-950	-582	100	0	-1
106	106	Е0146-3-1 Изм. и доп. вып. 13	Усиление существующих железобетонных плит покрытия металлическими стяжками	0,5049	85353,73	10461,1	43095	5282	20404	222,26	112
				т	36758,25	3654	18559	1845	100	19,52	10
107	107	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0396	154400		6114				
				т							
108	108	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,4653	154200		71749				
				т							
109	109	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0167	52657,31	536,06	880	9	837	289	5
				1т	47475	202,5	794	3	105	0,99	0
110	110	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	0,0167	69800		1167				
				т							

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
111	111	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	156	132,03	66,18	20596	10324	15940	0,34	53
				отверст.	63,23	38,95	9864	6076	100	0,06	9
112	112	Е0146-25-17 к-5	Добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ (до толщ.250 мм)	780	1,61	0,76	1255	593	912	0	3
				отверст.	0,72	0,45	562	350	100	0	1
113	113	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн стальными обоймами	23,426	10079,32	1365,59	236116	31990	183740	42,84	1004
				т	7328,25	515,25	171670	12070	100	5,42	127
114	114	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	14,972	154400		2311692				
				т							
115	115	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	2,218	60200		133543				
				т							
116	116	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий	6,079	122100		742285				
				т							
117	117	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно(прим.п.2 КЖ-99и1)	0,156	69800		10889				
				т							
118	118	Е0113-29-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс	954,334	392,04	123,98	374137	118314	243114	1,35	1293
				м2	268,07	46,44	255824	44317	81	0,45	433
119	119	СПрайс-лист ИП "Фирма "Партнер"	Краска огнезащитная "Феникс" FTS-2	883,713	680,79		601625				
				кг							
			ИТОГО:				12074424	599441			8816
							1540316	216560			1579
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1446168				
			На металломонтажные работы				134912				
			Всего накладных расходов:				1581080				
			Итого с накладными				13655504				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				819 330				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				14 474 834				
			Итого с временными, 1,8 %				14 735 381				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				14 934 309				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				14 993 251				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				15 140 605				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				38 720 876				

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**774 418**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**39 495 294**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4 739 435**				
			Итого с НДС				**44 234 729**				
			Скидка подрядчика				**- 1 327 100**				
			Всего к оплате:				**42 907 629**				

Заказчик:
Главный специалист
КГУ «Управление строительства»
города Алматы
_____ Аманжолов К.

Технический надзор:
ТОО «Мегалиты Алматы»
_____ Жаксымбетов С.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
_____ Акбав А.Ж.

Начальник участка
(ответственный за указанные объемы работ)
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
_____ Нурсейіт А.Е.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства» города Алматы **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Договор № 62 от 19.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ясли-сада №77, расположенного по ул.Байзакова, 310, Бостандыкского района, г.Алматы

А К Т №3
приемки выполненных работ
за апрель 2017 года
Сейсмоусиление

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	82	СПрайс-лист ИП "Фирма "Партнер"	Краска огнезащитная "Феникс" FTS-2	27,233	680,79		18540				
				кг							
2	111	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	4	132,03	66,18	528	265	409	0,34	1
				отверст.	63,23	38,95	253	156	100	0,06	0
3	112	Е0146-25-17 к-5	Добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ (до толщ.250 мм)	20	1,61	0,76	32	15	23	0	0
				отверст.	0,72	0,45	14	9	100	0	0
4	113	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн стальными обоймами	0,6007	10079,32	1365,59	6054	820	4711	42,84	26
				т	7328,25	515,25	4402	309	100	5,42	3
5	114	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,3839	154400		59274				
				т							
6	115	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0569	60200		3424				
				т							
7	116	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий	0,1559	122100		19033				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
8	117	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно(прим.п.2 КЖ-99и1)	0,004	69800		279				
				т							
9	118	Е0113-29-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс	24,47	392,04	123,98	9593	3034	6234	1,35	33
				м2	268,07	46,44	6560	1136	81	0,45	11
10	119	СПрайс-лист ИП "Фирма "Партнер"	Краска огнезащитная "Феникс" FTS-2	22,659	680,79		15426				
				кг							
11	120	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	24	132,03	66,18	3169	1588	2452	0,34	8
				отверст.	63,23	38,95	1518	935	100	0,06	1
12	121	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,018	52657,31	536,06	948	10	901	289	5
				1т	47475	202,5	855	4	105	0,99	0
13	122	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	0,018	48300		869		–		
				т					–		
14	123	Е0106-11-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0379	99034,93	380,3	3755	14	1368	227,7	9
				1т	38036,25	143,44	1442	5	94,5	0,7	0
15	124	Е0113-29-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс	2,516	392,04	123,98	987	312	641	1,35	3
				м2	268,07	46,44	675	117	81	0,45	1
16	125	СПрайс-лист ИП "Фирма "Партнер"	Краска огнезащитная "Феникс" FTS-2	2,33	680,79		1586				
				кг							
17		Е0106-13-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных стен приямков	2,8	6401,9	108,25	17925	303	1601	3,52	10
	126			м3	564,08	40,9	1579	115	94,5	0,2	1
18		С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0059	55620		327				
	127			т							
19		С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1531	52400		8021				
	128			т							
20		С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,2876	50900		14637				
	129			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21		Е0108-4-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,2	252	4,78	1814	34	342	0,24	2
	130			м2	42,95	1,8	309	13	106,2	0,01	0
			Итого по разделу:				186224				
			Раздел: #Спуск в подвал СП1								
22	131	Е0106-13-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство железобетонных стен спуска в подвал из бетона В15	8	7505,79	386,24	60046	3090	9319	6,81	54
				м3	1086,75	145,91	8694	1167	94,5	0,71	6
23	132	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0725	55620		4035				
				т							
24	133	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2234	52400		11706				
				т							
25	134	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,335	50900		17049				
				т							
26	135	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм(С1)	0,0493	41200		2030				
				т							
27	136	Е0108-4-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	25	252	4,78	6300	119	1188	0,24	6
				м2	42,95	1,8	1074	45	106,2	0,01	0
28	146	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2688	132,03	66,18	354891	177890	274660	0,34	906
				отверст.	63,23	38,95	169962	104698	100	0,06	163
29	147	Е0146-25-17 к-10	Добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ (до толщ.100 мм)	26880	1,61	0,76	-43250	-20444	-31422	0	-102
				отверст.	0,72	0,45	-19354	-12068	100	0	-19
30	148	Е0109-43-1	Монтаж каркаса для сэндвич-панелей	62,382	11487,34	4590,56	716600	286367	312445	25,3	1578
				т	4725	840,11	294754	52408	90	3,01	188
31	149	С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	62,382	72300		4510201		--		
				т					--		
32	150	Е0113-29-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс	2807,179	392,04	123,98	1100527	348020	715120	1,35	380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	268,07	46,44	752506	130358	81	0,45	1273
33	151	СПрайс-лист ИП "Фирма "Партнер"	Краска огнезащитная "Феникс" FTS-2	2599,448	680,79		1769684				
				кг							
34	152	С11011-2104 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х200 мм	2688	46,22		124239				
				шт							
			Итого по разделу: #Спуск в подвал СП1				8634059				
			Раздел: #Кровля#								
35	153	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов,прогонов,связей,стоек	49,8	21304,82	334,28	1060980	16647	210564	22,1	1101
				м3	3397,5	126	169196	6275	120	0,62	31
36	154	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	49,8	573,75	28,11	28573	1400	8028	0,78	39
				м3	123,75	10,58	6163	527	120	0,05	3
37	155	С11011-1039	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 10 мм, длиной 700-1050 мм	0,1431	76000		10876		--		
				т					--		
38	156	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1610	12,58	0,99	20254	1594	22933	0,07	112
				м2	11,59	0,38	18660	612	119	0	3
39	157	СПрайс-лист фирма "Технониколь"	Пленка "Унифлекс ЭКП"	1771	259,4		459396		--		
				м2					--		
40	158	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1690	738,29	8,2	1247715	13858	555124	1,71	2890
				м2	272,95	3,08	461286	5205	119	0,01	25
41	159	Е0106-19-2	Устройство ленты под мауэрлаты и лежени	38	5458,86	283,24	207436	10763	33087	4,15	158
				м3	722,25	106,99	27446	4066	105	0,52	20
42	160	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,802	52400		146804				
				т							
43	161	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	1,156	52102		60240				
				т							
44	162	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	2,529	9523,56	4795,68	24085	12128	11562	23	58
				т	3712,5	1367,15	9389	3457	90	5,24	13
45	163	С12021-41	Стоимость ферм из стали 235	2,529	147100		372008				
				т							
46	164	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	1,152	4658,59	2861,37	5368	3297	1750	5,88	
				т	1067,22	620,1	1230	715	90	1,98	
47	165	С12021-41	Стоимость стоек из стали 235	1,152	147100		169500				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	166	Е0109-25-1#Т.Ч.П.1.8 ПРИЛОЖ2 П.2#К=1,1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м /по железобетонным и каменным опорам/	1,101	5257,75	2020,02	5787	2224	2974	15,51	17
				т	2499,75	502,43	2752	553	90	1,97	2
49	167	С12021-118	Ригели фахверка из стали 235	1,101	110400		121521				
				т							
50	168	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,3231	13864,97	4022,39	4480	1300	2955	56,5	18
				т	9090	1071,86	2937	346	90	3,81	1
51	169	С12021-116	Стоимость металлических связей из стали 235	0,3231	122800		39678				
				т							
52	170	Е0107-20-3	Детали крепления	0,3831	175710,1	1826,1	67315	700	4715	42,7	16
				т	8100	690,75	3103	265	140	3,37	1
53	171	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	5,105	2452,13	545,76	12518	2786	5655	5,25	27
				т	1230,75	0	6283	0	90	0	0
54	172	Е0113-16-4к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	148,047	64,98	0,05	9621	7	1551	0,06	9
				м2	11,62	0,02	1720	3	90	0	0
55	173	Е0113-28-1к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-16	148,047	106,68	0,09	15794	13	739	0,03	4
				м2	5,5	0,05	814	7	90	0	0
56	174	С11011-2126 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	128	0,7		90				
				шт							
57	175	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	266,76	121,68	8,3	32458	2214	30268	0,57	151
				м2	94,18	1,17	25123	312	119	0	1
58	176	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	306,774	1190		365061				
				м2							
59	177	Е0106-1-1	Устройство подбетонки из бетона В7.5	7,2	4550,71	66,01	32765	475	1668	1,35	10
				м3	195,75	24,93	1409	179	105	0,12	1
60	178	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий	24,3	11469,93	379,21	278719	9215	57677	13	316
				м3	2117,25	143,26	51449	3481	105	0,7	17
61	179	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0864	52102		4499				
				т							
62	180	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0673	49502		3333				
				т							
63	181	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(С-1,С-2)	1,706	65900		112396				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	182	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0657	52400		3444				
				т							
65	183	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,1274	149300		19015				
				т							
66	184	Е0106-1-1	Устройство надбетонки из бетона В7.5	16,2	4550,71	66,01	73722	1069	3754	1,35	22
				м3	195,75	24,93	3171	404	105	0,12	2
67	185	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,2965	93997,62	304,24	27867	90	10331	198	59
				1т	33075	114,75	9805	34	105	0,56	0
68	186	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0,681	9523,56	4795,68	6486	3266	3113	23	16
				т	3712,5	1367,15	2528	931	90	5,24	4
69	187	С12021-41	Стоимость ферм из стали 235	0,681	147100		100177				
				т							
70	188	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,5882	4658,59	2861,37	2740	1683	893	5,88	3
				т	1067,22	620,1	628	365	90	1,98	1
71	189	С12021-41	Стоимость стоек из стали 235	0,5882	147100		86528				
				т							
72	190	Е0109-25-1#Т.Ч.П.1.8 ПРИЛОЖ2 П.2#К=1,1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м /по железобетонным и каменным опорам/	0,3669	5257,75	2020,02	1929	741	991	15,51	6
				т	2499,75	502,43	917	184	90	1,97	1
73	191	С12021-118	Ригели фахверка из стали 235	0,3669	110400		40507				
				т							
74	192	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0847	13864,97	4022,39	1174	341	774	56,5	5
				т	9090	1071,86	770	91	90	3,81	0
75	193	С12021-116	Стоимость металлических связей из стали 235	0,0847	122800		10396				
				т							
76	194	Е0107-20-3	Детали крепления	0,1398	175710,1	1826,1	24568	255	1721	42,7	6
				т	8100	690,75	1133	97	140	3,37	0
77	195	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,721	2452,13	545,76	4220	939	1906	5,25	9
				т	1230,75	0	2118	0	90	0	0
78	196	Е0113-16-4к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	49,903	64,98	0,05	3243	2	523	0,06	3
				м2	11,62	0,02	580	1	90	0	0
79	197	Е0113-28-1к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-16	49,903	106,68	0,09	5324	4	249	0,03	1
				м2	5,5	0,05	274	2	90	0	0
80	198	С11011-2126 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	56	0,7		39				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	199	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	86,76	121,68	8,3	10557	720	9844	0,57	49
				м2	94,18	1,17	8171	101	119	0	0
82	200	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	99,774	1190		118731				
				м2							
83	201	Е0106-1-1	Устройство подбетонки из бетона В7.5	7,2	4550,71	66,01	32765	475	1668	1,35	10
				м3	195,75	24,93	1409	179	105	0,12	1
84	202	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий	24,3	11469,93	379,21	278719	9215	57677	13	316
				м3	2117,25	143,26	51449	3481	105	0,7	17
85	203	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0864	52102		4499				
				т							
86	204	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0673	49502		3333				
				т							
87	205	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(С-1,С-2)	1,706	65900		112396				
				т							
88	206	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0657	52400		3444				
				т							
89	207	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0317	149300		4730				
				т							
90	208	Е0106-1-1	Устройство наодбетонки из бетона В7.5	14,6	4550,71	66,01	66440	964	3383	1,35	20
				м3	195,75	24,93	2858	364	105	0,12	2
91	209	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,3579	93997,62	304,24	33640	109	12472	198	71
				1т	33075	114,75	11837	41	105	0,56	0
92	210	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0,0364	9523,56	4795,68	346	174	166	23	1
				т	3712,5	1367,15	135	50	90	5,24	0
93	211	С12021-41	Стоимость ферм из стали 235	0,0364	147100		5351				
				т							
94	212	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,2438	4658,59	2861,37	1136	697	370	5,88	1
				т	1067,22	620,1	260	151	90	1,98	0
95	213	С12021-41	Стоимость стоек из стали 235	0,2438	147100		35856				
				т							
96	214	Е0109-25-1#Т.Ч.П.1.8 ПРИЛОЖ2 П.2#К=1,1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м /по железобетонным и каменным опорам/	0,1382	5257,75	2020,02	726	279	373	15,51	2
				т	2499,75	502,43	345	69	90	1,97	0
97	215	С12021-118	Ригели фахверка из стали 235	0,1382	110400		15252				
				т							
98	216	Е0107-26-3	Детали крепления	0,0414	175710,1	1826,1	7281	76	510	42,7	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	8100	690,75	336	29	140	3,37	0
99	217	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,5029	2452,13	545,76	1233	274	557	5,25	3
				т	1230,75	0	619	0	90	0	0
100	218	Е0113-16-4к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	14,585	64,98	0,05	948	1	153	0,06	1
				м2	11,62	0,02	169	0	90	0	0
101	219	Е0113-28-1к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-16	14,585	106,68	0,09	1556	1	73	0,03	0
				м2	5,5	0,05	80	1	90	0	0
102	220	С11011-2126 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	8	0,7		6				
				шт							
103	221	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	13,66	121,68	8,3	1662	113	1550	0,57	8
				м2	94,18	1,17	1286	16	119	0	0
104	222	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	15,709	1190		18694				
				м2							
105	223	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм	3,3	9518,86	241,1	31412	796	4759	8,06	27
				м3	1282,5	91,08	4232	301	105	0,44	1
106	224	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02	52102		1042				
				т							
107	225	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0418	49502		2067				
				т							
108	226	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(С-1)	0,2955	65900		19475				
				т							
109	227	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0718	93997,62	304,24	6750	22	2503	198	14
				1т	33075	114,75	2375	8	105	0,56	0
110	228	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0,0364	9523,56	4795,68	346	174	166	23	1
				т	3712,5	1367,15	135	50	90	5,24	0
111	229	С12021-41	Стоимость ферм из стали 235	0,0364	147100		5351				
				т							
112	230	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,2438	4658,59	2861,37	1136	697	370	5,88	1
				т	1067,22	620,1	260	151	90	1,98	0
113	231	С12021-41	Стоимость стоек из стали 235	0,2438	147100		35856				
				т							
114	232	Е0109-25-1#Т.Ч.П.1.8 ПРИЛОЖ2 П.2#К=1,1	Монтаж прогонов в зданиях высотэй до 25 м и шаге ферм до 12 м /по железобетонным и каменным опорам/	0,0486	5257,75	2020,02	256	98	131	15,51	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	2499,75	502,43	122	24	90	1,97	0
115	233	С12021-118	Ригели фахверка из стали 235	0,0486	110400		5366				
				т							
116	234	Е0107-20-3	Детали крепления	0,0414	175710,1	1826,1	7281	76	510	42,7	2
				т	8100	690,75	336	29	140	3,37	0
117	235	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,4134	2452,13	545,76	1014	226	458	5,25	2
				т	1230,75	0	509	0	90	0	0
118	236	Е0113-16-4к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	11,989	64,98	0,05	779	1	126	0,06	1
				м2	11,62	0,02	139	0	90	0	0
119	237	Е0113-28-1к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-16	11,989	106,68	0,09	1279	1	60	0,03	0
				м2	5,5	0,05	66	1	90	0	0
120	238	С11011-2126 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	8	0,7		6				
				шт							
121	239	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	4,2	121,68	8,3	511	35	477	0,57	2
				м2	94,18	1,17	396	5	119	0	0
122	240	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	4,83	1190		5748				
				м2							
123	241	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм	1,84	9518,86	241,1	17515	444	2654	8,06	15
				м3	1282,5	91,08	2360	168	105	0,44	1
124	242	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0101	52102		525				
				т							
125	243	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0202	49502		1000				
				т							
126	244	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(С-1)	0,0767	65900		5056				
				т							
127	245	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0545	93997,62	304,24	5118	17	1898	198	11
				1т	33075	114,75	1801	6	105	0,56	0
128	246	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм	4,7	9518,86	241,1	44739	1133	6779	8,06	38
				м3	1282,5	91,08	6028	428	105	0,44	2
129	247	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,026	52102		1354				
				т							
130	248	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0138	49502		681				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	249	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(С-1)	0,3202	65900		21100				
				т							
132	250	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0694	93997,62	304,24	6524	21	2419	198	14
				1т	33075	114,75	2296	8	105	0,56	0
133	251	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм	1,84	9518,86	241,1	17515	444	2654	8,06	15
				м3	1282,5	91,08	2360	168	105	0,44	1
134	252	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0097	52102		507				
				т							
135	253	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0168	49502		834				
				т							
136	254	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(С-1)	0,116	65900		7642				
				т							
137	255	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0371	93997,62	304,24	3485	11	1292	198	7
				1т	33075	114,75	1226	4	105	0,56	0
138	256	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм	3,7	9518,86	241,1	35220	892	5336	8,06	30
				м3	1282,5	91,08	4745	337	105	0,44	2
139	257	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0104	52102		543				
				т							
140	258	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0308	49502		1527				
				т							
141	259	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(С-1)	0,2288	65900		15079				
				т							
142	260	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0694	93997,62	304,24	6524	21	2419	198	14
				1т	33075	114,75	2296	8	105	0,56	0
143	261	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм	1,84	9518,86	241,1	17515	444	2654	8,06	15
				м3	1282,5	91,08	2360	168	105	0,44	
144	262	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0097	52102		507				
				т							
145	263	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0168	49502		834				
				т							
146	264	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(С-1)	0,116	65900		7642				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	265	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0371	93997,62	304,24	3485	11	1292	198	7
				1т	33075	114,75	1226	4	105	0,56	0
			Итого по разделу: #Кровля#				6438096				
			Раздел: Лестницы								
148	266	Е0109-25-1	Монтаж м/косоуров,балок	5,628	5030,5	2020,02	28311	11368	14055	14,1	79
				т	2272,5	502,43	12789	2828	90	1,79	10
149	267	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	5,628	2452,13	545,76	13800	3071	6234	5,25	30
				т	1230,75	0	6926	0	90	0	0
150	268	С12021-146	Стоимость косоуров из стали марки С235	1,382	108500		149990				
				т							
151	269	С12021-120	Стоимость балок из стали марки С235	0,6899	101700		70161				
				т							
152	270	С12021-117	Стоимость стоек из стали марки С235	1,147	113100		129766				
				т							
153	271	С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	2,408	43100		103792				
				т							
154	272	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,3972	114900		45638				
				т							
155	273	Е0113-16-6#т.ч. п-3.32#К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих свыше 30%/	253,251	22,38	0,05	5667	13	1461	0,03	8
				м2	6,39	0,02	1619	5	90	0	0
156	274	Е0113-26-6#т.ч. п-3.33#К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих свыше 30%/	253,251	41,55	0,04	10522	10	2086	0,05	12
				м2	9,15	0	2318	0	90	0	0
157	275	Е0115-70-1	Улучшенное оштукатуривание по сетке металлических конструкций	253,251	944,73	4,92	239254	1246	51832	1,15	291
				м2	193,05	1,87	48890	474	105	0,01	2
158	276	Е0146-25-1	Пристрелка сетки	1013,004	132,03	66,18	133745	67040	103509	0,34	341
				отверст.	63,23	38,95	64052	39457	100	0,06	62
159	277	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	253,251	372,09	2,33	94232	590	29910	0,63	158
				м2	111,6	0,88	28263	223	105	0	1
160	278	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями	7,5	344,56	7,69	2584	58	2535	1,34	10
				м	238,5	2,9	1789	22	140	0,01	0
161	279	С130807-25	Поручни - труба из нержавеющей стали Д-50х1,5 мм	0,75	14600		10950				
				10м							
162	280	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Заполнение - Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,0094	49389		465				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	281	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойка -Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0408	59500		2428				
				т							
164	282	С12021-0 т.ч. табл.4 п.4.10 прим.	Доплата за хромирование в заводских условиях	0,0872	30424		2653				
				т							
165	283	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями	6,8	344,56	7,69	2343	52	2298	1,34	9
				м	238,5	2,9	1622	20	140	0,01	0
166	284	С130807-25	Поручни - труба из нержавеющей стали Д-50х1,5 мм	0,68	14600		9928				
				10м							
167	285	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Заполнение - Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,0085	49389		422				
				т							
168	286	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойка -Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0408	59500		2428				
				т							
169	287	С12021-0 т.ч. табл.4 п.4.10 прим.	Доплата за хромирование в заводских условиях	0,0829	30424		2521				
				т							
170	288	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями	2,26	344,56	7,69	779	17	764	1,34	3
				м	238,5	2,9	539	7	140	0,01	0
171	289	С130807-25	Поручни - труба из нержавеющей стали Д-50х1,5 мм	0,226	14600		3300				
				10м							
172	290	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Заполнение - Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,0028	49389		140				
				т							
173	291	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойка -Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0204	59500		1214				
				т							
174	292	С12021-0 т.ч. табл.4 п.4.10 прим.	Доплата за хромирование в заводских условиях	0,0344	30424		1046				
				т							
175	293	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями	2,08	344,56	7,69	717	16	703	1,34	3
				м	238,5	2,9	496	6	140	0,01	0
176	294	С130807-25	Поручни - труба из нержавеющей стали Д-50х1,5 мм	0,208	14600		3037				
				10м							
177	295	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Заполнение - Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,0026	49389		129				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	296	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойка -Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0153	59500		910				
				т							
179	297	С12021-0 т.ч. табл.4 п.4.10 прим.	Доплата за хромирование в заводских условиях	0,0282	30424		857				
				т							
180	298	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями	1,53	344,56	7,69	527	12	517	1,34	2
				м	238,5	2,9	365	4	140	0,01	0
181	299	С130807-25	Поручни - труба из нержавеющей стали Д-50х1,5 мм	0,153	14600		2234				
				10м							
182	300	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Заполнение - Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,0019	49389		95				
				т							
183	301	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойка -Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0153	59500		910				
				т							
184	302	С12021-0 т.ч. табл.4 п.4.10 прим.	Доплата за хромирование в заводских условиях	0,0248	30424		753				
				т							
185	303	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями	2,52	344,56	7,69	868	19	852	1,34	3
				м	238,5	2,9	601	7	140	0,01	0
186	304	С130807-25	Поручни - труба из нержавеющей стали Д-50х1,5 мм	0,252	14600		3679				
				10м							
187	305	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Заполнение - Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,0032	49389		157				
				т							
188	306	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойка -Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0153	59500		910				
				т							
189	307	С12021-0 т.ч. табл.4 п.4.10 прим.	Доплата за хромирование в заводских условиях	0,0309	30424		940				
				т							
190	308	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями	1,55	344,56	7,69	534	12	524	1,34	2
				м	238,5	2,9	370	4	140	0,01	0
191	309	С130807-25	Поручни - труба из нержавеющей стали Д-50х1,5 мм	0,155	14600		2263				
				10м							
192	310	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Заполнение - Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,002	49389		96				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	311	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойка -Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0102	59500		607				
				т							
194	312	С12021-0 т.ч. табл.4 п.4.10 прим.	Доплата за хромирование в заводских условиях	0,0198	30424		602				
				т							
195	313	Е0109-25-1	Монтаж м/косоуров,балок	2,854	5030,5	2020,02	14359	5766	7129	14,1	40
				т	2272,5	502,43	6487	1434	90	1,79	5
196	314	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,854	2452,13	545,76	7000	1558	3162	5,25	15
				т	1230,75	0	3513	0	90	0	0
197	315	С12021-146	Стоимость косоуров из стали марки С235	0,6912	108500		74995				
				т							
198	316	С12021-120	Стоимость балок из стали марки С235	0,3557	101700		36179				
				т							
199	317	С12021-117	Стоимость стоек из стали марки С235	0,5737	113100		64883				
				т							
200	318	С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	1,234	43100		53179				
				т							
201	319	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,1986	114900		22819				
				т							
202	320	Е0113-16-6#т.ч. п-3.32#К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих свыше 30%/	128,452	22,38	0,05	2875	6	741	0,03	4
				м2	6,39	0,02	821	3	90	0	0
203	321	Е0113-26-6#т.ч. п-3.33#К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих свыше 30%/	128,452	41,55	0,04	5337	5	1058	0,05	6
				м2	9,15	0	1176	0	90	0	0
204	322	Е0115-70-1	Улучшенное оштукатуривание по сетке металлических конструкций	128,452	944,73	4,92	121352	632	26290	1,15	148
				м2	193,05	1,87	24798	240	105	0,01	1
205	323	Е0146-25-1	Пристрелка сетки	513,806	132,03	66,18	67837	34003	52501	0,34	173
				отверст.	63,23	38,95	32488	20013	100	0,06	31
206	324	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	128,452	372,09	2,33	47796	299	15171	0,63	80
				м2	111,6	0,88	14335	113	105	0	1
207	325	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями	7,5	344,56	7,69	2584	58	2535	1,34	10
				м	238,5	2,9	1789	22	140	0,01	0
208	326	С130807-25	Поручни - труба из нержавеющей стали Д-50х1,5 мм	0,75	14600		10950				
				10м							
209	327	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Заполнение - Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,0094	49389		465				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	328	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойка -Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0408	59500		2428				
				т							
211	329	С12021-0 т.ч. табл.4 п.4.10 прим.	Доплата за хромирование в заводских условиях	0,0872	30424		2653				
				т							
212	330	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями	6,8	344,56	7,69	2343	52	2298	1,34	9
				м	238,5	2,9	1622	20	140	0,01	0
213	331	С130807-25	Поручни - труба из нержавеющей стали Д-50х1,5 мм	0,68	14600		9928				
				10м							
214	332	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Заполнение - Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,0085	49389		422				
				т							
215	333	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойка -Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0408	59500		2428				
				т							
216	334	С12021-0 т.ч. табл.4 п.4.10 прим.	Доплата за хромирование в заводских условиях	0,0829	30424		2521				
				т							
217	335	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями	2,26	344,56	7,69	779	17	764	1,34	3
				м	238,5	2,9	539	7	140	0,01	0
218	336	С130807-25	Поручни - труба из нержавеющей стали Д-50х1,5 мм	0,226	14600		3300				
				10м							
219	337	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Заполнение - Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,0028	49389		140				
				т							
220	338	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойка -Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0204	59500		1214				
				т							
221	339	С12021-0 т.ч. табл.4 п.4.10 прим.	Доплата за хромирование в заводских условиях	0,0344	30424		1046				
				т							
222	340	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями	2,08	344,56	7,69	717	16	703	1,34	
				м	238,5	2,9	496	6	140	0,01	
223	341	С130807-25	Поручни - труба из нержавеющей стали Д-50х1,5 мм	0,208	14600		3037				
				10м							
224	342	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Заполнение - Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,0026	49389		129				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	343	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойка -Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0153	59500		910				
				т							
226	344	С12021-0 т.ч. табл.4 п.4.10 прим.	Доплата за хромирование в заводских условиях	0,0282	30424		857				
				т							
227	345	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями	1,53	344,56	7,69	527	12	517	1,34	2
				м	238,5	2,9	365	4	140	0,01	0
228	346	С130807-25	Поручни - труба из нержавеющей стали Д-50х1,5 мм	0,153	14600		2234				
				10м							
229	347	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Заполнение - Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,0019	49389		95				
				т							
230	348	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойка -Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0153	59500		910				
				т							
231	349	С12021-0 т.ч. табл.4 п.4.10 прим.	Доплата за хромирование в заводских условиях	0,0248	30424		753				
				т							
232	350	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями	2,72	344,56	7,69	937	21	919	1,34	4
				м	238,5	2,9	649	8	140	0,01	0
233	351	С130807-25	Поручни - труба из нержавеющей стали Д-50х1,5 мм	0,272	14600		3971				
				10м							
234	352	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Заполнение - Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,0034	49389		169				
				т							
235	353	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойка -Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0153	59500		910				
				т							
236	354	С12021-0 т.ч. табл.4 п.4.10 прим.	Доплата за хромирование в заводских условиях	0,0321	30424		978				
				т							
237	355	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями	1,85	344,56	7,69	637	14	625	1,34	
				м	238,5	2,9	441	5	140	0,01	
238	356	С130807-25	Поручни - труба из нержавеющей сталиД-50х1,5 мм	0,185	14600		2701				
				10м							
239	357	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Заполнение - Прокат полосовой,толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм,немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,0023	49389		115				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	358	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойка -Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0102 т	59500		607				
241	359	С12021-0 т.ч. табл.4 п.4.10 прим.	Доплата за хромирование в заводских условиях	0,0216 т	30424		658				
			Итого по разделу: Лестницы				1672567				
			ИТОГО:				16930943	1033100			13555
							2410507	378801			1903
			Накладные расходы :				2356752				
			На общестроительные работы				378191				
			На металломонтажные работы				2734943				
			Всего накладных расходов:				19665886				
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				1179953				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				20845839				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				21221064				
			Итого с временными, 1,8 %				21507548				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				21592432				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				21804643				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %								
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				55763616				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1115272				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				56878888				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				6825467				
			Итого с НДС				63704355				
			Скидка подрядчика				- 1 911 215				
			Всего к оплате:				61 793 140				

Заказчик:
Главный специалист
КГУ «Управление строительства»
города Алматы
_____ Аманжолов К.

Технический надзор:
ТОО «Мегалиты Алматы»
_____ Жаксымбетов С.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
_____ Акбаев А.Ж.

Начальник участка
(ответственный за указанные объемы работ)
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
_____ Нурсейіт А.Е.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства» города Алматы **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Договор № 62 от 19.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ясли-сада №77, расположенного по ул.Байзакова, 310, Бостандыкского района, г.Алматы

А К Т №4
приемки выполненных работ
за апрель 2017 года
Общестроительные, восстонавительные работы

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Гидроизоляция фундаментов								
1	1	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная фундаментов	1044,4	52,8	4,77	55142	4987	49637	0,24	255
				м2	42,95	1,8	44860	1880	106,2	0,01	9
2	2	СПрайс лист ТОО "СМС"	Гидроизоляционная мастика "Биом-И"	6266,4	157,11		984489		--		
				кг					--		
3	3	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности фундаментов	522,2	121,39	10,29	63390	5372	54228	0,54	281
				м2	93,93	3,85	49051	2010	106,2	0,02	10
4	4	С11011-1218 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97	574,42	189		108565		--		
				м2					--		
5	5	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из Пеноплекса стен	15,666	6581,3	232,04	103103	3635	54165	20,9	327
				м3	3754,46	87,19	58817	1366	90	0,42	7
6	6	СПрайс лист АО "СтройМир"	Пеноплэкс 1200х600х20(30,50)	15,353	8029,86		123280				
				м3							
			Итого по разделу: Гидроизоляция фундаментов				1437968				
			Раздел: Утепление перекрытия подвала								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е0113-25-1	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей теплоизоляционной краской за 2 раза	1157,6	9,21	0,18	10661	203	8362	0,05	55
				м2	8,86	0,06	10251	72	81	0	0
8	8	СПрайс лист ТОО "СаулетСтройЭнергия"	Теплоизоляционная краска "КАМКОР"	1157,6	645,88		747671				
				литр							
			Итого по разделу: Утепление перекрытия подвала				758332				
			Раздел: Кровля								
9	9	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	1127,6	179,74	1,49	202678	1677	38177	0,18	201
				м2	31,05	0,56	35012	634	107,1	0	3
10	10	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	1127,6	151,49	1,44	170821	1621	25495	0,12	131
				м2	20,57	0,54	23199	606	107,1	0	3
11	11	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1127,6	201,26	5,9	226937	6653	101126	0,46	523
				м2	81,51	2,23	91913	2509	107,1	0,01	12
12	12	СПрайс лист ТОО "ЕрБах"	Утеплитель "ROCKWOOL" "РУФ БАТТС" толщ.180мм	209,09	16408,84		3430924		--		
				м3					--		
13	13	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(40мм)	1127,6	148,26	19,93	167179	22467	57119	0,28	315
				м2	39,85	7,45	44932	8401	107,1	0,04	41
14	14	Е0112-17-2к=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1127,6	95,49	0,18	107680	197	3895	0,03	29
				м2	3,16	0,06	3566	70	107,1	0,01	11
15	15	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,7217	5604,41	409,16	4045	295	1588	13,34	10
				1т	2173,5	154,69	1569	112	94,5	0,75	1
16	16	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,7217	64100		46259		--		
				т					--		
17	17	Е0112-5-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка нижних и верхних разжелобков (ендовы) кровель из профилированного оцинкованного листа	613	284,55	11,02	174430	6756	57876	0,52	321
				м	87,03	1,12	53351	689	107,1	0	3
18	18	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,94	23143,99	395,71	21755	372	4223	25,88	24
				м3	4010,63	149,06	3770	140	108	0,72	1
19	19	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,94	1911,46	17,71	1797	17	361	2,16	2
				м3	349,31	6,75	328	6	108	0,03	0
20	20	Е0112-10-1	Устройство сливов из металлопласта	277,1	185,12	1,55	51298	430	52470	1,12	310
				м2	176,21	0,59	48829	163	107,1	0	1
21	21	С11011-422	Металлопласт, марка МП-1, толщина 0,7 мм	1,852	162300		300580		--		
				т					--		

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	220,6	137,88	10,38	30416	2289	25934	0,65	144
				м2	108,31	1,46	23893	322	107,1	0,01	1
23	23	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	253,69	1190		301891				
				м2							
			Итого по разделу: Кровля				5238690				
			Раздел: Перегородки								
24	56	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	21,2	882,85	43,41	18717	920	6192	1,64	35
				м2	258,75	16,26	5486	345	106,2	0,08	2
25	57	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	197,5	2721,94	28,49	537582	5626	114337	3,14	620
				м2	525,26	10,77	103739	2128	108	0,05	10
26	58	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	491,25	3167,14	28,49	1555855	13994	284395	3,14	1542
				м2	525,26	10,77	258035	5293	108	0,05	26
27	59	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	412,7	2944,54	28,49	1215210	11757	238920	3,14	1296
				м2	525,26	10,77	216776	4447	108	0,05	22
28	60	Е0110-88-2	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с односторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя без изоляции	100,099	1651,18	25,08	165281	2510	53333	2,9	290
				м2	483,86	9,47	48434	948	108	0,05	5
			Итого по разделу: Перегородки				3492645				
			ИТОГО:				10927636	91779			6710
							1125811	32141			166
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1231833				
			Всего накладных расходов:				1231833				
			Итого с накладными				12159469				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				729568				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12 889 037				
			Итого с временными, 1,8 %				13 121 040				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				13 298 174				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				13 350 658				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				13 481 868				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				34 478 790				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				689 576				

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**35 168 366**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4 220 204**				
			Итого с НДС				**39 388 570**				
			Скидка подрядчика				**- 1 181 710**				
			Всего к оплате:				**38 206 860**				

Заказчик:
Главный специалист
КГУ «Управление строительства»
города Алматы
_____ Аманжолов К.

Технический надзор:
ТОО «Мегалиты Алматы»
_____ Жаксымбетов С.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
_____ Акбаев А.Ж.

Начальник участка
(ответственный за указанные
объемы работ)
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
_____ Нурсейіт А.Е.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства» города Алматы **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Договор № 62 от 19.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ясли-сада №77, расположенного по ул.Байзакова, 310, Бостандыкского района, г.Алматы

А К Т №5
приемки выполненных работ
за май 2017 года

Общестроительные, восстонавительные работы

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	24	E0112-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка снегозадржателей	160	520,72	439,48	83315	70317	22947	0,39	62
				м	64,83	69,08	10372	11054	107,1	0,22	36
2	25	С11011-2153 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	160	187,93		30069				
				м							
3	27	E0110-15-1	Устройство слуховых окон	19	3246,04	102,01	61675	1938	23533	6,99	133
				шт	1107,45	39,37	21042	748	108	0,19	4
4	28	С11011-818	Петля врезная	80	21		1680		–		
				шт					–		
5	29	E0115-165-2	Окраска слухового окна пентафталевой эмалью за 2 раза	22,8	213,16	3,38	4860	77	2731	0,75	17
				м2	125,5	1,26	2861	29	94,5	0,01	0
6	30	С11011-812	Ручка и шпингалеты	80	57		4560		–		
				шт					–		
7	31	E0110-12-3	Подшивка карниза из сайдинга	0,4	134,24	5,6	54	2	54	0,77	0
				м2	122,65	2,11	49	1	108	0,01	0
8	32	СПрайс лист ТОО "Технониколь"	Стоимость сайдинга 0,25мх3,85м бежевый(сплошной)	0,42	286,28		120		–		
				м2					–		
9	33	E0110-31-2	Устройство лестниц	0,203	4498,43	64,46	913	13	188	4,69	1
				м2	830,59	25,31	169	5	108	0,13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	34	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	55,9	179,74	1,49	10048	83	1893	0,18	10
				м2	31,05	0,56	1736	31	107,1	0	0
11	35	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	55,9	201,26	5,9	11250	330	5013	0,46	26
				м2	81,51	2,23	4557	124	107,1	0,01	1
12	36	СПрайс лист ТОО "ЕрБах"	Утеплитель "ROCKWOOL" "РУФ БАТТС" толщ.180мм	10,364	16408,84		170059				
				м3							
			Итого по разделу:				378602				
			Раздел: Стены								
13	41	E0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	1497,78	800,25	438,14	1198604	656239	482612	1,75	2618
				м2	287,21	110,59	430181	165636	81	0,39	581
14	42	C12023-3	Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит, толщина 120 мм, ПТС 150-0.7	1375,39	7520		10342933				
				м2							
15	43	C12023-6	Панели трехслойные стеновые доборные с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит, толщина 120 мм, ПТСД 150-0.7	122,39	9460		1157809				
				м2							
16	44	E0126-30-1	Теплоизоляция стен и колонн прямоугольных минплитой	76,2	8256,76	472,78	629165	36025	293411	23,05	1756
				м3	4101,19	177,19	312510	13502	90	0,86	66
17	45	СПрайс лист ТОО "ЕрБах"	Утеплитель "ROCKWOOL" "РУФ БАТТС" толщ.100мм	7,391	16408,84		121284				
				м3							
18	46	СПрайс лист ТОО "Завод Металл Профиль"	Уплотнитель-терморазделяющая полоса	230,9	359,6		83031				
				м.п							
19	47	E0112-10-1	Устройство отливов	154,1	185,12	1,55	28528	239	29180	1,12	172
				м2	176,21	0,59	27155	91	107,1	0	0
20	48	СПрайс лист ТОО "Завод Металл Профиль"	Отлив цоколя верхний толщ.0,5мм RAL-3020	154,1	1659,04		255658				
				м2							
21	49	E0112-10-1	Устройство отливов из листовой оцинкованной стали	163,4	598,35	1,55	97770	253	30941	1,12	183
				м2	176,21	0,59	28793	96	107,1	0	0
22	50	E0126-30-1	Теплоизоляция стен и колонн прямоугольных минплитой	1	8256,76	472,78	8257	473	3851	23,05	23
				м3	4101,19	177,19	4101	177	90	0,86	1
23	51	СПрайс лист ТОО "ЕрБах"	Утеплитель "ROCKWOOL" "ЛАЙТ БАТТС" толщ.80мм	0,0776	4364,05		339				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	52	СПрайс лист ТОО "Завод Металл Профиль"	Угловой элемент толщ.0,5м RAL-1018	3,9	1659,04		6470				
				м2							
25	53	Е0126-30-1	Теплоизоляция стен и колонн прямоугольных минплитой	1,8	8256,76	472,78	14862	851	6931	23,05	41
				м3	4101,19	177,19	7382	319	90	0,86	2
26	54	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75	0,1397	6190		865				
				м3							
27	55	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с односторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	3,6	1790,49	28,49	6446	103	2084	3,14	11
				м2	525,26	10,77	1891	39	108	0,05	0
			Итого по разделу: Стены				13952021				
			Раздел: Перегородки								
28	60	Е0110-88-2	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с односторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя без изоляции	814,051	1651,18	25,08	1344147	20412	433730	2,9	2359
				м2	483,86	9,47	393889	7713	108	0,05	38
29	61	Е0110-88-2	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с односторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя без изоляции	197,2	1428,58	25,08	281716	4945	105069	2,9	571
				м2	483,86	9,47	95418	1868	108	0,05	9
30	62	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	326,1	3318,34	28,49	1082109	9290	188786	3,14	1024
				м2	525,26	10,77	171288	3514	108	0,05	17
31	63	Е0110-88-2	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя без изоляции	46,65	2398,78	25,08	111903	1170	24855	2,9	135
				м2	483,86	9,47	22572	442	108	0,05	2
32	64	Е0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	2,6	1458,25	14	3791	36	938	1,97	5
				м2	328,61	5,29	854	14	108	0,03	0
33	65	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	189	3167,14	28,49	598589	5384	109416	3,14	593
				м2	525,26	10,77	99275	2036	108	0,05	10
34	66	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев (для усиления дверных проемов)	9,63	29617,66	397,66	285218	3829	85513	44,85	432
				м3	8073	149,06	77743	1435	108	0,74	7
			Итого по разделу: Перегородки				3707473				
			Раздел: Проемы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	67	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,55	510,22	23,76	791	37	432	1,5	2
				м2	250,39	7,73	388	12	108	0,04	0
36	68	Е0110-91-7#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	68,1	527,24	24,73	35905	1684	21288	1,68	115
				м2	281,23	8,22	19152	560	108	0,04	3
37	69	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	210,01	379,3	23,6	79658	4955	46469	1,18	247
				м2	196,66	8,22	41301	1726	108	0,04	8
38	70	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: однозлементные поворотно-откидные	279,66	6022		1684113				
				м2							
39	71	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	279,66	2800		-783048				
				м2							
40	72	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	279,66	4963		1387953				
				м2							
41	73	С12061-166	Блоки балконные дверные однопольные с раздельными двойными полотнами БР 22-9; БР 24-7.5 для жилья	18,62	5580		103900				
				м2							
42	74	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2(фрамуги)	7,55	537,52	23,97	4058	181	2229	1,59	12
				м2	265,62	7,73	2005	58	108	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	75	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	7,55	4472		33764				
				м2							
44	76	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	3	887,29	89,11	2662	267	1117	1,89	6
				м2	313,09	31,56	939	95	108	0,13	0
45	77	С12065-87	Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,6 до 0,7 м2	3	4110		12330				
				м2							
46	78	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	174,1	80,67	0,59	14045	102	4902	0,18	32
				м	28,85	0,11	5023	20	97,2	0	0
47	79	С12069-22	Доски подоконные ламинированные, шириной 350 мм	174,1	1200		208920				
				м							
48	80	Е0112-10-1	Устройство отливов	241,2	185,12	1,55	44652	374	45672	1,12	270
				м2	176,21	0,59	42503	142	107,1	0	1
49	81	СПрайс лист ТОО "Завод Металл Профиль"	Отлив оконный ФИ17х78 толщ.0,5мм	241,2	2010,96		485043				
				м2							
50	82	СПрайс лист ТОО "Завод Металл Профиль"	Оконное обрамление ФИ16х53 толщ.0,5мм	956,8	527,88		505072				
				м2							
51	83	Е0109-43-1	Монтаж опорного элемента	0,3326	13343,72	5738,19	4438	1909	1747	29,09	10
				т	5433,75	1050,14	1807	349	81	3,76	1
52	84	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,3326	49389		16427				
				т							
			Итого по разделу: Проемы				3840680				
			Раздел: Витражи								
53	85	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	86,4	1112,25	36,06	96099	3115	75494	5,73	495
				м2	1066,05	12,69	92107	1096	81	0,05	4
54	86	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	70,44	6022		424190				
				м2							
55	87	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	70,44	2800		-197232				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	88	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	70,44	4963		349594				
				м2							
57	89	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные: однопольные	4,2	13000		54600				
				м2							
58	90	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	11,76	12700		149352				
				м2							
			Итого по разделу: Витражи				876602				
			Раздел: Полы								
59	116	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	106,55	2129,75	0	226925	0	72027	3,73	397
				м3	610,65	0	65065	0	110,7	0	0
60	117	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,12	2129,75	0	4515	0	1433	3,73	8
				м3	610,65	0	1295	0	110,7	0	0
61	118	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,696	5174,87	0	8777	0	1224	4,21	7
				м3	652,05	0	1106	0	110,7	0	0
62	119	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	21,2	198,78	12,44	4214	264	1519	0,41	9
				м2	60,03	4,67	1273	99	110,7	0,02	0
63	120	Е0106-36-4	Железнение поверхности	21,2	65,23	0,29	1383	6	1184	0,33	7
				м2	59	0,11	1251	2	94,5	0	0
64	121	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	143,44	56,36	6,94	8085	995	8259	0,3	43
				м2	49,43	2,59	7090	371	110,7	0,01	2
65	122	СПрайс лист АО"СтройМир"	Стоимость Пеноплекса М35	5,738	8593,43		49306				
				м3							
66	123	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	143,44	515,92	2,59	74004	371	47406	1,59	228
				м2	297,56	0,99	42682	142	110,7	0	1
67	124	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	143,44	198,78	12,44	28512	1784	10274	0,41	59
				м2	60,03	4,67	8611	671	110,7	0,02	3
68	129	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	169,1	56,36	6,94	9531	1173	9737	0,3	50
				м2	49,43	2,59	8358	438	110,7	0,01	2
69	130	СПрайс лист АО"СтройМир"	Пеноплэкс 1200х600х20(30,50)	6,764	8593,43		58126				
				м3							
70	131	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	169,1	515,92	2,59	87242	438	55887	1,59	268
				м2	297,56	0,99	50318	167	110,7	0	1
71	132	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	169,1	198,78	12,44	33613	2103	12112	0,41	69
				м2	60,03	4,67	10151	791	110,7	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	137	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	75,63	56,36	6,94	4263	525	4355	0,3	22
				м2	49,43	2,59	3738	196	110,7	0,01	1
73	138	СПрайс лист АО"СтройМир"	Пеноплэкс 1200х600х20(30,50)	3,025	8593,43		25997				
				м3							
74	139	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	75,63	515,92	2,59	39019	196	24995	1,59	120
				м2	297,56	0,99	22505	75	110,7	0	0
75	140	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	75,63	198,78	12,44	15033	941	5417	0,41	31
				м2	60,03	4,67	4540	354	110,7	0,02	2
76	144	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	275,36	56,36	6,94	15521	1910	15855	0,3	82
				м2	49,43	2,59	13610	712	110,7	0,01	4
77	145	СПрайс лист АО"СтройМир"	Пеноплэкс 1200х600х20(30,50)	11,014	8593,43		94651				
				м3							
78	146	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	275,36	515,92	2,59	142064	712	91005	1,59	437
				м2	297,56	0,99	81937	272	110,7	0	1
79	147	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	275,36	198,78	12,44	54735	3425	19724	0,41	113
				м2	60,03	4,67	16530	1287	110,7	0,02	6
80	151	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	380,24	56,36	6,94	21432	2638	21894	0,3	113
				м2	49,43	2,59	18794	984	110,7	0,01	5
81	152	СПрайс лист АО"СтройМир"	Пеноплэкс 1200х600х20(30,50)	11,407	8593,43		98027				
				м3							
82	153	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	380,24	515,92	2,59	196173	984	125667	1,59	603
				м2	297,56	0,99	113145	375	110,7	0	2
83	154	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(60мм)	380,24	198,78	12,44	75583	4729	27236	0,41	156
				м2	60,03	4,67	22826	1778	110,7	0,02	9
84	161	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	119,04	56,36	6,94	6710	826	6854	0,3	35
				м2	49,43	2,59	5884	308	110,7	0,01	2
85	162	СПрайс лист АО"СтройМир"	Пеноплэкс 1200х600х20(30,50)	4,762	8593,43		40918				
				м3							
86	163	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	119,04	515,92	2,59	61415	308	39342	1,59	189
				м2	297,56	0,99	35422	118	110,7	0	1
87	164	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	119,04	198,78	12,44	23662	1481	8527	0,41	49
				м2	60,03	4,67	7146	557	110,7	0,02	3
88	169	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	85,45	56,36	6,94	4816	593	4920	0,3	25
				м2	49,43	2,59	4224	221	110,7	0,01	1
89	170	СПрайс лист АО"СтройМир"	Пеноплэкс 1200х600х20(30,50)		8593,43		0				
				м3							
90	171	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	85,45	515,92	2,59	44085	221	28241	1,59	136
				м2	297,56	0,99	25427	84	110,7	0	0
91	172	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	85,45	198,78	12,44	16985	1063	6121	0,41	35
				м2	60,03	4,67	5130	399	110,7	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	177	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	20,12	56,36	6,94	1134	140	1159	0,3	6
				м2	49,43	2,59	994	52	110,7	0,01	0
93	178	СПрайс лист АО"СтройМир"	Пеноплэкс 1200х600х20(30,50)	0,8289	8593,43		7123				
				м3							
94	179	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	20,12	515,92	2,59	10380	52	6650	1,59	32
				м2	297,56	0,99	5987	20	110,7	0	0
95	180	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	20,12	198,78	12,44	3999	250	1441	0,41	8
				м2	60,03	4,67	1208	94	110,7	0,02	0
96	184	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	676,28	56,36	6,94	38118	4692	38940	0,3	201
				м2	49,43	2,59	33426	1750	110,7	0,01	9
97	185	СПрайс лист АО"СтройМир"	Пеноплэкс 1200х600х20(30,50)	27,863	8593,43		239436				
				м3							
98	186	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	676,28	515,92	2,59	348906	1750	223507	1,59	1073
				м2	297,56	0,99	201236	668	110,7	0	3
99	187	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	676,28	198,78	12,44	134428	8411	48441	0,41	277
				м2	60,03	4,67	40597	3162	110,7	0,02	15
100	191	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	24,2	198,78	12,44	4810	301	1733	0,41	10
				м2	60,03	4,67	1453	113	110,7	0,02	1
			Итого по разделу: Полы				2363660				
			Раздел: Внутренняя отделка								
101	197	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	39,9	301,27	5,08	12021	203	5929	0,85	34
				м2	156,03	1,21	6226	48	94,5	0,06	3
102	198	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	556,51	207,55	2,5	115503	1394	56786	0,65	362
				м2	107,64	0,34	59903	188	94,5	0,05	29
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				127524				
			ИТОГО:				25246564	869518			16655
							2848151	229428			903
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2528972				
			На металломонтажные работы				559853				
			Всего накладных расходов:				3088825				
			Итого с накладными				28335389				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1700123				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				30 035 512				
			Итого с временными, 1,8 %				30 576 151				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				30 988 929				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				31 111 234				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				31 416 996				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				80 346 434				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 606 929				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**81 953 363**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**9 834 404**				
			Итого с НДС				**91 787 767**				
			Скидка подрядчика				**- 2 753 757**				
			Всего к оплате:				**89 034 010**				

Заказчик:
Главный специалист
КГУ «Управление строительства»
города Алматы
_____ Аманжолов К.

Технический надзор:
ТОО «Мегалиты Алматы»
_____ Жаксымбетов С.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
_____ Акбаев А.Ж.

Начальник участка
(ответственный за указанные
объемы работ)
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
_____ Нурсейіт А.Е.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства» города Алматы **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Договор № 62 от 19.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ясли-сада №77, расположенного по ул.Байзакова, 310, Бостандыкского района, г.Алматы

А К Т №6
приемки выполненных работ
за май 2017 года
Электроосвещение

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	31	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	4570	106,17	40,38	485197	184514	174835	0,23	1051
				м	36	8,75	164497	39988	85,5	0,05	232
2	32	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	3,111	52100		162083				
				1000м							
3	33	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,816	60500		49368				
				1000м							
4	34	С151607-174 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,3296	29956		9873				
				км							
5	35	С151607-166 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,412	19310		7956				
				км							
6	49	Ц0108-410-1	Трубы гофрированные, диаметр до 25 мм	720	37,98	1,5	27346	1080	16578	0,16	116
				м	26,68	0,25	19210	180	85,5	0	1
7	50	С130804-29	Трубы гофрированные трудносгораемые, диаметр 20 мм	0,7344	86200		63305				
				1000м							
8	51	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	3500	37,98	1,5	132930	5250	80588	0,16	564
				м	26,68	0,25	93380	875	85,5	0	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	52	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа изполиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	357	664		237048				
				10м							
10	53	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15	200		3000				
				кг							
			ИТОГО:				1178106	190844			1731
							277087	41043			238
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				272001				
			Всего накладных расходов:				272001				
			Итого с накладными				1450107				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				87006				
			Итого с ненормируемыми и непредвидениями затратами				1 537 113				
			Итого с временными, 1,8 %				1 564 781				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1 585 906				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 592 165				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 607 813				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				4 111 852				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				82 237				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4 194 089				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				503 291				
			Итого с НДС				4 697 380				
			Скидка подрядчика				- 140 928				
			Всего к оплате:				4 556 452				

Заказчик:
Главный специалист
КГУ «Управление строительства»
города Алматы
_____ Аманжолов К.

Технический надзор:
ТОО «Мегалиты Алматы»
_____ Жаксымбетов С.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
_____ Акбаев А.Ж.

Начальник участка
(ответственный за указанные объемы работ)
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
_____ Нурсейіт А.Е.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства» города Алматы **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Договор № 62 от 19.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ясли-сада №77, расположенного по ул.Байзакова, 310, Бостандыкского района, г.Алматы

А К Т №7
приемки выполненных работ
за май 2017 года
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Отопление								
1	**16**	**Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	**810**	**486,7**	**15,24**	**394227**	**12342**	**319209**	**1,89**	**1528**
				м	**336,38**	**5,71**	**272464**	**4627**	**115,2**	**0,03**	**23**
2	**17**	**С130804-94 Изм. и доп. вып.17**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**728,19**	**95**		**69178**				
				м							
3	**18**	**Е0116-14-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	**225**	**373,69**	**9,88**	**84079**	**2222**	**70036**	**1,48**	**334**
				м	**266,51**	**3,69**	**59965**	**830**	**115,2**	**0,02**	**4**
4	**19**	**С130804-95 Изм. и доп. вып.17**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**209,025**	**122**		**25501**				
				м							
5	**20**	**Е0116-6-2**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**435**	**273,3**	**4,95**	**118886**	**2153**	**31016**	**0,34**	**149**
				м	**60,03**	**1,86**	**26113**	**810**	**115,2**	**0,01**	**4**
6	**21**	**Е0116-6-3**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	**215**	**352,3**	**4,95**	**75745**	**1064**	**15330**	**0,34**	**73**
				м	**60,03**	**1,86**	**12906**	**400**	**115,2**	**0,01**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	22	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	95	431,3	4,95	40974	470	6774	0,34	32
				м	60,03	1,86	5703	177	115,2	0,01	1
8	23	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	65	481,3	4,95	31285	322	4635	0,34	22
				м	60,03	1,86	3902	121	115,2	0,01	1
9	24	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	35	642,28	17,65	22480	618	4920	0,64	22
				м	115,4	6,61	4039	231	115,2	0,03	1
			Итого по разделу: Отопление				862354				
			ИТОГО:				862353	19190			2160
							385092	7196			35
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				451917				
			Всего накладных расходов:				451917				
			Итого с накладными				1314270				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				78856				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 393 126				
			Итого с временными, 1,8 %				1 418 202				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1 437 348				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 443 021				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 457 203				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				3 726 679				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				74 534				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3 801 213				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				456 146				
			Итого с НДС				4 257 359				
			Скидка подрядчика				- 127 726				
			Всего к оплате:				4 129 633				

Заказчик:
Главный специалист
КГУ «Управление строительства»
города Алматы
_____ Аманжолов К.

ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:
ТОО «Мегалиты Алматы»
_____ Жаксымбетов С.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
_____ Акбаев А.Ж.

Начальник участка
(ответственный за указанные объемы работ)
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
_____ Нурсейіт А.Е.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства» города Алматы **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Договор № 62 от 19.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ясли-сада №77, расположенного по ул.Байзакова, 310, Бостандыкского района, г.Алматы

А К Т №8
приемки выполненных работ
за май 2017 года
Водопровод и канализация

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Холодное водоснабжение#								
1	1	E0116-7-6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	148	707,2	12,92	104665	1913	15912	0,5	74
				м	88,49	4,84	13097	716	115,2	0,02	3
2	2	E0116-7-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	100	372,7	5,24	37270	524	8156	0,39	39
				м	68,83	1,97	6883	197	115,2	0,01	1
3	3	E0116-7-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	23	374,7	5,24	8618	120	1876	0,39	9
				м	68,83	1,97	1583	45	115,2	0,01	0
4	4	E0116-7-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	33	339,7	5,24	11210	173	2692	0,39	13
				м	68,83	1,97	2271	65	115,2	0,01	0
5	5	E0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	304	12,59	0	3828	0	4305	0,06	18
				м	12,29	0	3737	0	115,2	0	0
6	6	E0116-14-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	54	445,87	9,88	24077	533	16809	1,48	80
				м	266,51	3,69	14392	199	115,2	0,02	1
7	7	E0116-14-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	42	433,63	6,6	18212	277	10611	1,21	51
				м	216,83	2,48	9107	104	115,2	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	13	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	13	471		6123				
				шт							
9	14	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	27	371		10017				
				шт							
10	15	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	139	328		45592				
				шт							
11	16	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	105,2	200		21040				
				кг							
12	17	С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	119	154,92		18435				
				шт							
			Итого по разделу: #Холодное водоснабжение#				309088				
			Раздел: #Горячее водоснабжение#								
13	50	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	6	606,7	5,24	3640	31	489	0,39	2
				м	68,83	1,97	413	12	115,2	0,01	0
14	51	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	53	481,7	5,24	25530	278	4323	0,39	21
				м	68,83	1,97	3648	105	115,2	0,01	1
15	52	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	240	372,7	5,24	89447	1257	19575	0,39	93
				м	68,83	1,97	16519	474	115,2	0,01	2
16	53	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	207	374,7	5,24	77562	1084	16884	0,39	80
				м	68,83	1,97	14247	409	115,2	0,01	2
17	54	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	44	339,7	5,24	14947	230	3589	0,39	17
				м	68,83	1,97	3028	87	115,2	0,01	0
18	56	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	134	200		26800				
				кг							
19	57	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	57	445,87	9,88	25415	563	17742	1,48	85
				м	266,51	3,69	15191	210	115,2	0,02	1
20	58	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	44	433,63	6,6	19080	290	11116	1,21	53
				м	216,83	2,48	9541	109	115,2	0,01	1
			Итого по разделу: #Горячее водоснабжение#				282419				
			ИТОГО:				591508	7275			633
							113657	2732			13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				**134080**				
			Всего накладных расходов:				**134080**				
			Итого с накладными				**725588**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**43535**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**769 123**				
			Итого с временными, 1,8 %				**782 967**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**793 537**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**796 669**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**804 499**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**2 057 441**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**41 149**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2 098 590**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**251 831**				
			Итого с НДС				**2 350 421**				
			Скидка подрядчика				**- 70 516**				
			Всего к оплате:				**2 279 905**				

Заказчик:
Главный специалист
КГУ «Управление строительства»
города Алматы
_____ Аманжолов К.

Технический надзор:
ТОО «Мегалиты Алматы»
_____ Жаксымбетов С.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
_____ Акбаев А.Ж.

Начальник участка
(ответственный за указанные объемы работ)
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
_____ Нурсейіт А.Е.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства» города Алматы **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Договор № 62 от 19.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ясли-сада №77, расположенного по ул.Байзакова, 310, Бостандыкского района, г.Алматы

А К Т №9
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года
Общестроительные, восстонавительные работы

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Витражи								
1	91	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	53,6	1112,25	36,06	59617	1933	46834	5,73	307
				м2	1066,05	12,69	57140	680	81	0,05	3
2	92	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	35,12	6022		211493				
				м2							
3	93	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	35,12	2800		-98336				
				м2							
4	94	С11011-1379 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с закаленным мультифункциональным стеклом СПО 3.6НР-10-6 М1-10-6М1 СЭ /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30698-2000/	35,12	6971		244822				
				м2							
5	95	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	5,88	12700		74676				
				м2							
6	96	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные: однопольные	12,6	13000		163800				
				м2							
7	97	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	216,09	446,86	128,16	96562	27695	51106	1,03	223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	174,4	44,59	37686	9635	108	0,17	38
8	98	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	179,97	4010		721680				
				м2							
9	99	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	10,08	4250		42840				
				м2							
10	100	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	2,1	4810		10101				
				м2							
11	101	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-12П внутренние	20,16	3900		78624				
				м2							
12	102	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	3,78	5610		21206				
				м2							
13	103	С12065-23	Полотна глухие, высота 2000 мм, ПГ 20-9; ПГ 20-11	3,6	3110		-11196				
				м2							
14	104	С12065-62	Полотна трудносгораемые, высота 1795 и 1995 мм, ПС 18-8ГТ; ПС 20-8ГТ	3,6	10400		37440				
				м2							
15	105	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	99	1380		136620				
				комплект							
16	106	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	99	844		83556				
				шт							
17	107	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	9,89	379,71	40,1	3755	397	3506	1,71	17
				м2	313,09	15,16	3096	150	108	0,07	1
18	108	С12022-1	Двери металлические однопольные огрунтованные и окрашенные	3	25100		75300				
				шт							
19	109	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	2	8904,76		17810				
				шт							
20	110	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	5	1960		9800				
				комплект							
21	111	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	5	844		4220				
				шт							
22	112	Е0110-93-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	7,56	484,61	25,26	3664	191	2090	1,48	11
				м2	247,43	8,6	1871	65	108	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	113	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	7,56	13000		98280				
				м2							
24	114	Е0107-57-9	Устройство герметизации коробок дверей монтажной пеной	739,2	100,69	65,24	74432	48224	55969	0,21	156
				м	35,45	24,64	26208	18212	126	0,12	89
25	115	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	122	530		64660				
				шт							
			Итого по разделу: Витражи				2225423				
			Раздел: Внутренняя отделка								
26	198	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	544,19	207,55	2,5	112946	1363	55528	0,65	354
				м2	107,64	0,34	58577	184	94,5	0,05	29
27	199	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	39,9	8,21	0,11	328	4	276	0,06	2
				м2	8,1	0,02	323	1	85,05	0	0
28	200	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	9,975	71,96		718				
				кг							
29	201	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен из сухих растворных смесей стен	39,9	184,94	2,29	7379	91	2177	0,41	16
				м2	63,78	0,36	2545	14	85,05	0	0
30	202	Е0161-1-7 Изм. и доп. вып. 13	Сплошное выравнивание штукатурки потолков из сухих растворных смесей	1095,4	200,91	2,39	220080	2615	74370	0,51	559
				м2	79,47	0,36	87046	397	85,05	0	4
31	203	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	281,92	19,52	0,15	5502	42	4223	0,11	30
				м2	15,79	0,06	4451	18	94,5	0	0
32	205	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	3990,7	183,74	2,29	733237	9129	217702	0,41	1640
				м2	63,78	0,36	254523	1447	85,05	0	14
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				1080189				
			Раздел: Прочие работы								
33	215	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	13,4	907,09	3,58	12155	48	4122	1,87	25
				м2	324,35	1,17	4346	16	94,5	0,01	0
34	216	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас (короба)	392,5	1022,38	6,06	401282	2377	95715	1,48	581
				м2	256,29	1,76	100593	692	94,5	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	217	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас (короба)	2038,2	911,08	6,06	1856954	12344	497033	1,48	3019
				м2	256,29	1,76	522368	3593	94,5	0,01	16
			Итого по разделу: Прочие работы				2270391				
			ИТОГО:				5576007	106452			6942
							1160773	35104			197
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1063818				
			На металломонтажные работы				46834				
			Всего накладных расходов:				1110652				
			Итого с накладными				6686659				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				401199				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7087858				
			Итого с временными, 1,8 %				7215439				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				7312847				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7341709				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7413863				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				18960357				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				379207				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				19339564				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2320748				
			Итого с НДС				21660312				
			Скидка подрядчика				- 649 838				
			Всего к оплате:				21 010 474				

Заказчик:
Главный специалист
КГУ «Управление строительства»
города Алматы
_____ Аманжолов К.

Технический надзор:
ТОО «Мегалиты Алматы»
_____ Жаксымбетов С.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
_____ Акбаев А.Ж.

Начальник участка
(ответственный за указанные объемы работ)
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
_____ Нурсейіт А.Е.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства» города Алматы **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Договор № 62 от 19.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ясли-сада №77, расположенного по ул.Байзакова, 310, Бостандыкского района, г.Алматы

А К Т №10
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Вентиляция								
1	**214**	**Е0120-3-4**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм**	**76,62**	**1277,35**	**17,27**	**97870**	**1323**	**26950**	**1,86**	**142**
				м2	**298,86**	**6,47**	**22898**	**496**	**115,2**	**0,03**	**2**
2	**215**	**Е0120-3-5**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм**	**10,88**	**1248,08**	**13,89**	**13579**	**151**	**3504**	**1,7**	**19**
				м2	**274,4**	**5,2**	**2986**	**57**	**115,2**	**0,03**	**0**
3	**216**	**Е0120-3-7**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	**6,28**	**1256,14**	**12,01**	**7889**	**75**	**1752**	**1,47**	**9**
				м2	**237,73**	**4,49**	**1493**	**28**	**115,2**	**0,02**	**0**
4	**217**	**Е0120-3-9**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	**169,7**	**1249,08**	**13,89**	**211969**	**2356**	**54661**	**1,7**	**289**
				м2	**274,4**	**5,2**	**46566**	**882**	**115,2**	**0,03**	**4**
5	**218**	**Е0120-3-10**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	**254,3**	**1208,14**	**12,01**	**307231**	**3054**	**70960**	**1,47**	**375**
				м2	**237,73**	**4,49**	**60455**	**1141**	**115,2**	**0,02**	**6**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	219	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	62,4	1141,41	11,03	71224	688	13129	1,11	69
				м2	178,5	4,13	11139	258	115,2	0,02	1
7	220	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3	1105,64	11,52	3317	35	513	0,9	3
				м2	143,99	4,32	432	13	115,2	0,02	0
8	221	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA"	280	185,24	53,64	51867	15019	32159	0,62	174
				м2	107,64	19,97	30139	5593	90	0,1	27
9	222	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	14	6240		87360				
				м3							
10	223	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ГУ 6-11-145-80/	0,322	314500		101269				
				1000м2							
11	224	Е0113-29-6	Окраска воздуховодов огнезащитным составом "Феникс"	116	258,01	123,98	29929	14381	16957	0,68	79
				м2	134,03	46,44	15548	5387	81	0,23	26
12	225	СПрайс-лист ИП "Фирма "Партнер"	Краска огнезащитная "Феникс"	125,01	680,79		85106				
				кг							
13	226	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	219	93		20367				
				кг							
			Итого по разделу: Вентиляция				1088976				
			ИТОГО:				1088976	37083			1158
							191656	13855			68
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				49116				
			На сантехнические работы				171469				
			Всего накладных расходов:				220585				
			Итого с накладными				1309561				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				78574				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 388 135				
			Итого с временными, 1,8 %				1 413 121				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1 432 198				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 437 850				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1 451 981**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**3 713 324**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**74 266**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3 787 590**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**454 511**				
			Итого с НДС				**4 242 101**				
			Скидка подрядчика				**- 127 269**				
			Всего к оплате:				**4 114 832**				

Заказчик:
Главный специалист
КГУ «Управление строительства»
города Алматы
_____ Аманжолов К.

Технический надзор:
ТОО «Мегалиты Алматы»
_____ Жаксымбетов С.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
_____ Акбаев А.Ж.

Начальник участка
(ответственный за указанные
объемы работ)
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
_____ Нурсейіт А.Е.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства» города Алматы **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Договор № 62 от 19.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ясли-сада №77, расположенного по ул.Байзакова, 310, Бостандыкского района, г.Алматы

А К Т №11
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года
Овощехранилище. Демонтажные работы

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Кровля								
1	1	E0158-1-3	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	80	43,95	2,35	3516	188	3599	0,27	22
				м2	41,6	0,41	3328	33	107,1	0	0
2	2	E0158-1-1	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами**	80	24,15	2,64	1932	211	1882	0,15	12
				м2	21,51	0,45	1721	36	107,1	0	0
3	3	E0158-2-4	**Разборка покрытий кровли из волнистыхасбестоцементных листов**	80	48,37	4,36	3870	349	3829	0,29	23
				м2	44,01	0,68	3521	54	107,1	0,01	0
4	4	E0109-53-2#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	**Демонтаж металлических конструкций конька**	0,0848	5590,25	814,06	474	69	343	27,96	2
				т	4414,5	75,6	374	6	90	0,37	0
5	5	E0110-3-4#к=0,8	**Демонтаж фронтонов из досок**	2,333	92,37	8,67	216	20	219	0,54	1
				м2	83,7	3,26	195	8	108	0,01	0
			Итого по разделу: Кровля				10007				
			Раздел: Двери,окна,стены,перегородки								
6	6	E0110-90-2#к=0,8	**Демонтаж металлических заполнений дверных проемов**	4,6	249,88	32,08	1149	148	1142	1,19	5
				м2	217,8	12,13	1002	56	108	0,05	0
7	7	E0107-16-1#к=0,8	**Демонтаж наружных стен из ж/б панелей толщ.120мм**	10	1954,51	1146,31	19545	11463	14237	4,5	45
				шт	808,2	321,75	8082	3218	126	0,97	10
8	9	E0107-16-1#к=0,8	**Демонтаж перегородок из ж/б панелей толщ.120мм**	9	1954,51	1146,31	17591	10317	12814	4,5	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	808,2	321,75	7274	2896	126	0,97	9
9	10	Е0114-2-1#к=0,8	Демонтажстен пристройки из асбестоцементных листов	34,5	264,4	140,2	9122	4837	5296	0,76	26
				м2	124,2	38,25	4285	1320	94,5	0,13	4
10	11	Е0165-18-6	Разборка стоек из трубы диаметром 120мм	3	422,61	3,16	1268	9	1451	1,36	4
				м	419,45	0,5	1258	2	115,2	0	0
11	12	Е0166-9-4	Разборка стоек из асбестоцементных труб диаметром 300 мм	6,9	917,52	0,11	6331	1	1130	0,75	5
				м	139,88	0,05	965	0	117	0	0
12	13	Е0107-24-12к=0,8	Разборка оград металлических из сетчатых панелей высотой до 2,2 м, со стороны ул.Байзакова	8,75	452,07	243,27	3956	2129	3036	1,19	10
				м	208,8	66,53	1827	582	126	0,19	2
13	14	Е0146-24-2	Очистка от набелов и старой штукатурки лестницы,площадки пандуса	10	32,87	0	329	0	329	0,23	2
				м2	32,87	0	329	0	100	0	0
			Итого по разделу: Двери,окна,стены,перегородки				59290				
			Раздел: Прочие работы								
14	15	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного приавтомобильных перевозках	3,912	27,1	0	106	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
15	16	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3,912	176,40	0	690	0	124	0,74	3
				т	35,28	0	138	0	90	0	0
			Итого по разделу: Прочие работы				796				
			ИТОГО:				70095	29741			202
							34299	8211			26
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				46507				
			На металломонтажные работы				343				
			На сантехнические работы				2581				
			Всего накладных расходов:				49431				
			Итого с накладными				119526				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				7171				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				126 697				
			Итого с временными, 1,8 %				128 978				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				130 719				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				131 235				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				132 525				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				338 922				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				6 778				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				345 700				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				41 484				
			Итого с НДС				387 184				
			Скидка подрядчика				- 11 616				
			Всего к оплате:				375 568				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик:
Главный специалист
КГУ «Управление строительства»
города Алматы
_____ Аманжолов К.

Технический надзор:
ТОО «Мегалиты Алматы»
_____ Жаксымбетов С.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
_____ Акбаев А.Ж.

Начальник участка
(ответственный за указанные
объемы работ)
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
_____ Нурсейт А.Е.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства» города Алматы **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Договор № 62 от 19.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ясли-сада №77, расположенного по ул.Байзакова, 310, Бостандыкского района, г.Алматы

А К Т №12
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года
Овощехранилище. Сейсмоусиление

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	9	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	452	175,98	88,16	79545	39847	61965	0,45	205
				отверст.	85,05	52,04	38443	23522	100	0,08	37
2	10	Е0146-26-17#к=8	исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	452	13,23	1,4	-5979	-633	-5255	0,06	-26
				отверст.	10,8	0,83	-4882	-374	100	0,01	-5
3	11	Е0106-36-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	76,7	587,22	165,44	45040	12689	20008	1,18	91
				м2	212,96	63,09	16334	4839	94,5	0,35	27
4	12	Е0106-36-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25#к=2	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	76,7	130,17	18,06	9984	1385	2608	0,16	13
				м2	28,2	7,79	2163	597	94,5	0,07	6
5	13	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0226	55620		1257				
				т							
6	14	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм(С-2)	0,1623	41200		6688				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	21	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	28	132,03	66,18	3697	1853	2861	0,34	9
				отверст.	63,23	38,95	1770	1091	100	0,06	2
8	22	Е0108-12-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование кладки стен и других конструкций	0,3364	10023,81	527,69	3372	178	3463	64,86	22
				т	9496,13	196,87	3194	66	106,2	0,96	0
9	23	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0322	55620		1791				
				т							
10	24	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1974	53000		10462				
				т							
11	25	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1068	52400		5596				
				т							
12	26	Е0106-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0448	179612,58	670,08	8047	30	2322	332,35	15
				1т	54596,25	253,12	2446	11	94,5	1,24	0
13	27	Е0106-19-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство ж/бетонной обвязки	1,8	8085,39	395,01	14554	711	2930	9,49	17
				м3	1573,2	149,24	2832	269	94,5	0,73	1
14	28	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	24	132,03	66,18	3169	1588	2452	0,34	8
				отверст.	63,23	38,95	1518	935	100	0,06	1
15	29	Е0146-25-17к=10	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	24	27,65	7,61	664	183	281	0,04	1
				отверст.	7,2	4,49	173	108	100	0,01	0
16	30	Е0106-19-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство сердечников	0,8	8085,39	395,01	6468	316	1302	9,49	8
				м3	1573,2	149,24	1259	119	94,5	0,73	1
17	31	Е0108-12-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0995	10023,81	527,69	998	53	1025	64,86	6
				т	9496,13	196,87	945	20	106,2	0,96	0
18	32	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0065	52400		340				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	33	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0399	53600		2138				
				т							
20	34	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм(Кр-3)	0,0042	65000		273				
				т							
21	35	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 12 мм(Кр-3)	0,049	65900		3226				
				т							
22	36	Е0110-14-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стропил,мауэрлатов,прогонов	1,96	21898,02	417,85	42920	819	8604	25,41	50
				м3	3907,13	157,5	7658	309	108	0,78	2
23	37	Е0110-51-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,96	599,34	35,14	1175	69	329	0,9	2
				м3	142,31	13,23	279	26	108	0,07	0
24	38	Е0110-5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элементов каркаса из брусьев	0,47	23143,99	395,71	10878	186	2111	25,88	12
				м3	4010,63	149,06	1885	70	108	0,72	0
25	39	Е0110-51-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,47	1911,46	17,71	898	8	181	2,16	1
				м3	349,31	6,75	164	3	108	0,03	0
26	40	Е0113-16-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	2,133	45,36	0,13	97	0	23	0,07	0
				м2	13,36	0,05	29	0	81	0	0
27	41	Е0113-26-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25#Т.Ч.РЗ.10.12#К=1,1	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,133	21,47	0,03	46	0	9	0,03	0
				м2	5,26	0	11	0	81	0	0
28	42	Е0110-12-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обшивка потолков плитами OSB	47	134,24	5,6	6309	263	6333	0,77	36
				м2	122,65	2,11	5764	99	108	0,01	0
29	43	СПрайс-лист ТОО"Акрес-А"	Плиты OSB 2440x1220x10мм	49,35	351,57		17350				
				м2							
			ИТОГО:				281003	59544			470
							81985	31710			73
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				113552				
			Всего накладных расходов:				113552				
			Итого с накладными				394555				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				23673				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				418 228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными, 1,8 %				**425 756**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**431 504**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**433 207**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**437 465**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**1 118 781**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**22 376**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1 141 157**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**136 939**				
			Итого с НДС				**1 278 096**				
			Скидка подрядчика				**- 38 345**				
			Всего к оплате:				**1 239 751**				

Заказчик:
Главный специалист
КГУ «Управление строительства»
города Алматы
_____ Аманжолов К.

Технический надзор:
ТОО «Мегалиты Алматы»
_____ Жаксымбетов С.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
_____ Акбаев А.Ж.

Начальник участка
(ответственный за указанные
объемы работ)
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
_____ Нурсейіт А.Е.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства» города Алматы **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Договор № 62 от 19.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ясли-сада №77, расположенного по ул.Байзакова, 310, Бостандыкского района, г.Алматы

А К Т №13
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года
Овощехранилище. Общестроительные работы. АР

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	6,46	1729,62	466,04	11173	3011	5883	4,28	28
				м3	683,1	174,37	4413	1126	106,2	0,85	5
2	2	С143004-19 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007	5,94	7243		43023				
				м3							
3	3	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	47,5	44,77	0	2127	0	2258	0,25	12
				м2	44,77	0	2127	0	106,2	0	0
4	4	Е0108-22-11	Заливка пустот	5,94	1523,2	132,84	9048	789	1739	1,4	8
				м3	225,11	50,63	1337	301	106,2	0,24	1
5	5	Е0108-22-3	Кладка наружных стен из легкобетонных камней разм. 600х400х250 без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	6,93	6387,1	399,63	44263	2769	5001	3,53	24
				м3	530,44	149,06	3676	1033	106,2	0,72	5
6	6	Е0126-33-3	Теплоизоляция изделиями из пеноплекса стен и потолков	8,83	16882,84	264,83	149075	2338	38433	27,07	239
				м3	4737,71	98,44	41834	869	90	0,49	4
7	7	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	8,742	5891		51497				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	48	974,92	6,15	46796	295	10176	1,32	63
				м2	222,01	2,34	10656	112	94,5	0,01	1
9	10	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,091	2129,75	0	6583	0	2089	3,73	12
				м3	610,65	0	1888	0	110,7	0	0
10	11	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,473	5174,87	0	12796	0	1785	4,21	10
				м3	652,05	0	1612	0	110,7	0	0
11	12	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30,91	198,78	12,44	6144	384	2214	0,41	13
				м2	60,03	4,67	1856	145	110,7	0,02	1
12	13	Е0106-36-4	Железнение поверхности	30,91	65,23	0,29	2016	9	1727	0,33	10
				м2	59	0,11	1824	3	94,5	0	0
13	14	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40 мм)	36,36	198,78	12,44	7227	452	2604	0,41	15
				м2	60,03	4,67	2183	170	110,7	0,02	1
14	15	Е0111-11-2#к=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	36,36	98,82	0,84	3593	30	129	0,02	1
				м2	2,9	0,31	105	11	110,7	0,01	0
15	16	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0524	5604,41	409,16	293	21	115	13,34	1
				1т	2173,5	154,69	114	8	94,5	0,75	0
16	17	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0524	41200		2157				
				т							
17	18	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	36,36	198,78	12,44	7227	452	2604	0,41	15
				м2	60,03	4,67	2183	170	110,7	0,02	1
18	19	Е0106-36-4	Железнение поверхности	36,36	65,23	0,29	2372	10	2031	0,33	12
				м2	59	0,11	2145	4	94,5	0	0
19	20	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,3	198,78	12,44	2047	128	738	0,41	4
				м2	60,03	4,67	618	48	110,7	0,02	0
20	21	Е0106-36-4	Железнение поверхности	10,3	65,23	0,29	672	3	575	0,33	3
				м2	59	0,11	608	1	94,5	0	0
21	22	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,725	510,22	23,76	880	41	481	1,5	3
				м2	250,39	7,73	432	13	108	0,04	0
22	23	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: однозлементные поворотно-откидные	1,725	6022		10387				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	24	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	1,725	2800		-4829				
				м2							
24	25	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	1,725	4963		8560				
				м2							
25	26	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	11,34	446,86	128,16	5067	1453	2682	1,03	12
				м2	174,4	44,59	1978	506	108	0,17	2
26	27	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	11,34	4010		45473				
				м2							
27	28	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями	5,1	382,26	9,61	1950	49	1786	1,54	8
				м	274,28	3,62	1399	18	126	0,02	0
28	29	С130807-25	Поручни - труба из нержавеющей стали Д-50х1,5 мм	0,51	14600		7446				
				10м							
29	30	С130807-11	Заполнение - труба из нержавеющей стали Д-25х2,00 мм	0,357	7200		2570				
				10м							
30	31	С12021-0 т.ч. табл.4 п.4.10 прим.	Доплата за хромирование в заводских условиях	0,0087	30424		264				
				т							
31	32	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	89	14,57	1,24	1296	110	1316	0,08	7
				м2	13,33	0,47	1186	42	107,1	0	0
32	33	С11011-1218 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97	97,9	189		18503				
				м2							
33	34	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	89	781,29	10,25	69534	912	30287	1,97	175
				м2	313,89	3,85	27936	343	107,1	0,02	2
34	35	Е0112-20-2 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кприжимных реек	245	518,88	309,38	127125	75799	24312	0,26	64
				м	43,88	48,77	10752	11948	107,1	0,16	39
35	36	Е0112-10-1	Устройство сливов из металлопласта	0,32	185,12	1,55	59	0	61	1,12	0
				м2	176,21	0,59	56	0	107,1	0	0
36	37	С11011-422	Металлопласт, марка МП-1, толщина 0,5 мм	0,0013	162300		211				
				т							
			Итого по разделу:				704629				
			Раздел: #Отмостка#								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	38	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5,52	25,23	5,65	139	31	94	0,12	1
				м3	19,58	0	108	0	87,3	0	0
38	39	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	2,76	1695,99	310,44	4681	857	447	0,25	1
				м3	37,01	98,23	102	271	119,7	0,34	1
39	40	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-02-2002СН РК 8.02-05- 2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	27,6	507,12	19,19	13997	530	435	0,04	1
				м2	6,83	6,33	189	175	119,7	0,02	1
40	41	Е0127-54-8к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	27,6	119,38	0	3295	0	1	0	0
				м2	0,02	0	1	0	119,7	0	0
41	42	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	25	838,92	8,29	20973	207	3806	0,8	20
				м	124,98	2,2	3125	55	119,7	0,01	0
			Итого по разделу: #Отмостка#				43085				
			ИТОГО:				747710	90681			762
							126443	17372			64
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				145809				
			Всего накладных расходов:				145809				
			Итого с накладными				893519				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				53611				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				947 130				
			Итого с временными, 1,8 %				964 178				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				977 194				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				981 051				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				990 693				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				2 533 617				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				50 672				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2 584 289				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				310 115				
			Итого с НДС				2 894 404				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Скидка подрядчика				**- 86 836**				
			Всего к оплате:				**2 807 568**				

Заказчик:
Главный специалист
КГУ «Управление строительства»
города Алматы
_____ Аманжолов К.

Технический надзор:
ТОО «Мегалиты Алматы»
_____ Жаксымбетов С.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
_____ Акбаев А.Ж.

Начальник участка
(ответственный за указанные
объемы работ)
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
_____ Нурсейіт А.Е.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства» города Алматы **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Договор № 62 от 19.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ясли-сада №77, расположенного по ул.Байзакова, 310, Бостандыкского района, г.Алматы

А К Т №14
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Отопление								
1	1	E0118-6-1	**Установка чугунных радиаторов**	249	4357,14	44,71	1084928	11134	41653	0,81	201
				1квт	128,46	16,75	31986	4171	115,2	0,08	20
2	2	E0118-22-5	**Установка кранов воздушных**	134	66,28	0	8882	0	4114	0,14	19
				комплект	26,65	0	3571	0	115,2	0	0
3	3	C130904-52	**Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм**	22	1250		27500		--		
				шт					--		
4	4	C130904-53	**Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм**	53	1390		73670		--		
				шт					--		
5	5	C130904-988 Изм. и доп.вып.18	**Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 25**	9	1226		11034		--		
				шт.					--		
6	6	C130904-989 Изм. и доп.вып.18	**Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 32**	4	1818		7272		--		
				шт.					--		
7	7	C130903-190 Изм. и доп.вып.19	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002**	119	1673		199087		--		
				шт.					--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	С130903-191 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	6	2201		13206		–		
				шт.					–		
9	9	С130901-140 Изм. и доп.вып.18	Вентиль радиаторный типа HErz, Герц-AS-T-90, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15	119	705		83895		–		
				шт.					–		
10	10	С130901-141 Изм. и доп.вып.18	Вентиль радиаторный типа HErz, Герц-AS-T-90, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 20	6	1100		6600		–		
				шт.					–		
11	11	С130905-1047 Изм. и доп.вып.18	Головка термостатическая типа HErz, Стандарт, М28х1,5 диапазон регулирования от 6°С до 28°С	125	1252		156500		–		
				шт.					–		
12	12	С130903-284 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	22	4460		98120		–		
				шт.					–		
13	13	С130903-285 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	9	6111		54999		–		
				шт.					–		
14	14	С130903-227 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 бар до 0,4 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	2	21667		43334		–		
				шт.					–		
15	15	С130903-332 Изм. и доп.вып.19	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	2	6027		12054		–		
				шт.							
16	25	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	845	12,59	0	10642	0	11967	0,06	49
				м	12,29	0	10388	0	115,2	0	0
17	26	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	420,3	164,61	0,09	69187	37	49340	0,74	312
				м2	124,2	0,02	52201	11	94,5	0	0
18	27	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	57,3	22,68	0,06	1300	4	311	0,03	2
				м2	6,68	0,03	383	1	81	0	0
19	28	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	57,3	20,12	0,03	1153	1	167	0,02	1
				м2	3,6	0	206	0	81	0	0
20	29	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	1535	82,97	21,06	127351	32331	68786	0,24	372
				м	44,38	5,41	68121	8308	90	0,03	48
21	30	С11031-226 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	181,5	91		16517		–		
				м					–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	31	С11031-228 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	192,5	107		20598		--		
				м					--		
23	32	С11031-229 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	104,5	121		12645		--		
				м					--		
24	33	С11031-230 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	71,5	136		9724		--		
				м					--		
25	34	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	891	53		47223		--		
				м					--		
26	35	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	247,5	70		17325		--		
				м					--		
27	36	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	35	113,42	10,59	3970	371	2121	0,38	13
				м	63,4	3,94	2219	138	90	0,02	1
28	37	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,6	6240		3744		--		
				м3					--		
29	38	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	35	145,58	10,2	5095	357	1510	0,28	10
				м	43,99	3,94	1540	138	90	0,02	1
30	39	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0196	314500		6164		--		
				1000м2					--		
31	40	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2296	200		459200		--		
				кг							
32	41	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	18	531,66	50,52	9570	909	6665	1,74	31
				1шт	301,16	20,28	5421	365	115,2	0,09	2
33	42	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	2	1250		2500		--		
				шт					--		
34	43	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	8	1390		11120		--		
				шт					--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	44	С130901-177 Изм. и доп.вып.18	Вентиль балансировочный ручной типа HErz, STrOMAX-M, T 120°C, PN 10, DN 20	8	1946		15568		–		
				шт.					–		
36	45	Е0118-22-5	Установка воздухосборников	6	32,28	0	194	0	184	0,14	1
				комплект	26,65	0	160	0	115,2	0	0
37	46	С130905-2034 Изм. и доп.вып.19	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 170°C, типа WATTs	6	1009		6054		–		
				шт.					–		
38	47	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	310	273,3	4,95	84723	1535	22103	0,34	106
				м	60,03	1,86	18609	577	115,2	0,01	3
39	48	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	15	352,3	4,95	5285	74	1070	0,34	5
				м	60,03	1,86	900	28	115,2	0,01	0
40	49	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	325	12,59	0	4093	0	4603	0,06	19
				м	12,29	0	3995	0	115,2	0	0
41	50	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	1945	486,7	15,24	946632	29637	766495	1,89	3668
				м	336,38	5,71	654249	11111	115,2	0,03	54
42	51	С130804-2360 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	1945	73		141985		–		
				м					–		
43	52	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	228	82,97	21,06	18916	4802	10217	0,24	55
				м	44,38	5,41	10118	1234	90	0,03	7
44	53	С11031-199 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	250,8	51		12791		–		
				м					–		
45	54	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	25,98	22,68	0,06	589	2	141	0,03	1
				м2	6,68	0,03	174	1	81	0	0
46	55	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	25,98	20,12	0,03	523	1	76	0,02	0
				м2	3,6	0	94	0	81	0	0
47	56	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	12	72,96	0	876	0	884	0,37	4
				комплект	63,96	0	768	0	115,2	0	0
48	57	С131205-4	Термометры прямые в оправе	12	352		4224		–		
				шт					–		
49	58	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	12	866,62	2,02	10399	24	663	0,26	3
				комплект	47,97	0	576	0	115,2	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	59	Ц0111-350-4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	1	845,67	1,58	846	2	525	4	4
				шт	648	0	648	0	81	0	0
51	60	Прайс-лист ТОО "Взлет Казахстан"	Прибор учета тепла "Взлет ТСР-М" ТСРВ-034 Ду-100/100	1	123589,99		123590				
				компл							
			Отпускная цена		123590		123590				
			Сметная стоимость оборудования				*123590*				
52	61	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 65 мм	2	12367,38	98,15	24735	196	1327	3,13	6
				1шт	538,36	37,66	1077	75	115,2	0,18	0
53	62	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	59	521,42	49,05	30764	2894	21211	1,69	100
				1шт	292,39	19,69	17251	1162	115,2	0,09	5
54	63	С130904-66 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	48	2430		116640		--		
				шт					--		
55	64	С130904-67 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	9	2596		23364		--		
				шт					--		
56	65	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	2	3074		6148		--		
				шт					--		
57	66	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	22	521,42	49,05	11471	1079	7909	1,69	37
				1шт	292,39	19,69	6433	433	115,2	0,09	2
58	67	С130904-70 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	10	4437		44370		--		
				шт					--		
59	68	С130904-71 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	12	4860		58320		--		
				шт					--		
60	69	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	11	981,63	112,66	10798	1239	7060	2,99	33
				1шт	514,91	42,19	5664	464	115,2	0,2	2
61	70	С130904-72 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	11	7475		82225		--		
				шт					--		
62	71	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	284,11	91,22	284	91	252	1,08	1
				1фильтр	183,89	34,76	184	35	115,2	0,17	0
63	72	С130905-13 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый, Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	4503		4503		--		
				шт					--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	73	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	3	354,3	118,05	1063	354	924	1,31	4
				1фильтр	223,87	43,45	672	130	115,2	0,22	1
65	74	С130905-15 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый, Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	3	7324		21972		--		
				шт					--		
66	75	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	5	531,66	50,52	2658	253	1851	1,74	9
				1шт	301,16	20,28	1506	101	115,2	0,09	0
67	76	С130903-72 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 40 мм ГОСТ 11823-91	1	4744		4744		--		
				шт					--		
68	77	С130903-73 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 11823-91	4	6593		26372		--		
				шт					--		
69	78	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	1000,45	116,04	3001	348	1983	3,08	9
				1шт	530,36	43,45	1591	130	115,2	0,21	1
70	79	С130903-74 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 65 мм ГОСТ 11823-91	3	9995		29985				
				шт							
71	80	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	3	7124,5	635	21374	1905	13507	32,2	97
				шт	5485,5	73,13	16457	219	81	0,42	1
72	81	СПрайс-лист ТОО "Энергостан"	Циркуляционный насос GrundfOs MAGNA3 32-120 F 22 1x230V PN 6/10(№97924259)	2	91555,39		183111				
				шт							
73	83	СПрайс-лист ТОО "Энергостан"	Циркуляционный насос GrundfOs ALPHA2 25-40 130 1x23V 50Hz 6H(№97993195)	1	17488,68		17489				
				шт							
			Итого по разделу: Отопление				4818783				
			ИТОГО:				4818785	89577			5174
							917161	28832			148
			- оборудования				123590				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				14032				
			На общестроительные работы				132669				
			На сантехнические работы				902919				
			Всего накладных расходов:				1049620				
			Итого с накладными				5868405				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				344689				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6 213 094				
			Итого с временными, 1,8 %				6 322 705				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				6 406 393				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6 431 189				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**6 493 180**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**16 605 784**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**332 116**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**16 937 900**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2 032 548**				
			Итого с НДС				**18 970 448**				
			Скидка подрядчика				**- 569 139**				
			Всего к оплате:				**18 401 309**				

Заказчик:
Главный специалист
КГУ «Управление строительства»
города Алматы
_____ Аманжолов К.

Технический надзор:
ТОО «Мегалиты Алматы»
_____ Жаксымбетов С.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
_____ Акбаев А.Ж.

Начальник участка
(ответственный за указанные
объемы работ)
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
_____ Нурсейіт А.Е.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства» города Алматы **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Договор № 62 от 19.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ясли-сада №77, расположенного по ул.Байзакова, 310, Бостандыкского района, г.Алматы

А К Т №30
приемки выполненных работ
за август 2017 года
По акту корректировки

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Усиление колонн металлическими обоймами (3шт)								
1	111	Е0146-25-1	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**	12	132,03	66,18	1584	794	1226	0,34	4
				отверст.	63,23	38,95	759	467	100	0,06	1
2	112	Е0146-25-17 к-5	**Добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ (до толщ.250 мм)**	60	1,61	0,76	97	46	70	0	0
				отверст.	0,72	0,45	43	27	100	0	0
3	113	Е0146-7-1	**Усиление железобетонных колонн стальными обоймами**	1,802	10079,32	1365,59	18163	2461	14134	42,84	77
				т	7328,25	515,25	13205	928	100	5,42	10
4	114	С12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	1,152	154400		177822				
				т							
5	115	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	0,1706	60200		10273				
				т							
6	116	С12021-254	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий**	0,4676	122100		57099				
				т							
7	117	С12041-46	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно(прим.п.2 КЖ-99и1)**	0,012	69800		838				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	118	Е0113-29-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс	73,41	392,04	123,98	28780	9101	18701	1,35	99
				м2	268,07	46,44	19679	3409	81	0,45	33
9	119	СПрайс-лист ИП "Фирма "Партнер"	Краска огнезащитная "Феникс" FTS-2	67,978	680,79		46279				
				кг							
			Итого по разделу: Усиление колонн металлическими обоймами (3шт)				340934				
			Раздел: Полы Блок "А" (1-й этаж)								
10	10	Е0111-11-2#к=10	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (общ.толщина 70 мм)	143,44	245,79	0,84	35257	120	1200	0,05	7
				м2	7,25	0,31	1039	45	110,7	0,01	2
11	11	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,021	5604,41	409,16	118	9	46	13,34	0
				1т	2173,5	154,69	46	3	94,5	0,75	0
12	12	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,021	41200		865				
				т							
13	13	Е0111-11-2#к=10	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (общ.толщина 70 мм)	169,1	245,79	0,84	41564	142	1415	0,05	9
				м2	7,25	0,31	1225	53	110,7	0,01	3
14	14	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,024	5604,41	409,16	135	10	53	13,34	0
				1т	2173,5	154,69	52	4	94,5	0,75	0
15	15	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,024	41200		989				
				т							
16	16	Е0111-11-2#к=10	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (общ.толщина 70 мм)	75,63	245,79	0,84	18589	63	633	0,05	4
				м2	7,25	0,31	548	24	110,7	0,01	1
17	17	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01	5604,41	409,16	56	4	22	13,34	0
				1т	2173,5	154,69	22	2	94,5	0,75	0
18	18	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01	41200		412				
				т							
19	19	Е0111-11-2#к=10	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (общ.толщина 70 мм)	275,36	245,79	0,84	67682	231	2304	0,05	14
				м2	7,25	0,31	1995	86	110,7	0,01	4
20	20	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,04	5604,41	409,16	224	16	88	13,34	1
				1т	2173,5	154,69	87	6	94,5	0,75	0
21	21	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04	41200		1648				
				т							
22	22	Е0111-11-2#к=10	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (общ.толщина 70 мм)	380,24	245,79	0,84	93461	318	3181	0,05	19
				м2	7,25	0,31	2755	119	110,7	0,01	6
23	23	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,054	5604,41	409,16	303	22	119	13,34	1
				1т	2173,5	154,69	117	8	94,5	0,75	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	24	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,054	41200		2225				
				т							
25	25	Е0111-11-2#к=10	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (общ.толщина 70 мм)	119,04	245,79	0,84	29259	100	996	0,05	6
				м2	7,25	0,31	862	37	110,7	0,01	2
26	26	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,017	5604,41	409,16	95	7	37	13,34	0
				1т	2173,5	154,69	37	3	94,5	0,75	0
27	27	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,017	41200		700				
				т							
28	170	СПрайс лист АО"СтройМир"	Пеноплэкс 1200х600х20(30,50)	3,521	8593,43		30254				
				м3							
29	29	Е0111-11-2#к=10	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (общ.толщина 70 мм)	85,45	245,79	0,84	21003	72	715	0,05	4
				м2	7,25	0,31	619	27	110,7	0,01	1
30	30	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,012	5604,41	409,16	67	5	26	13,34	0
				1т	2173,5	154,69	26	2	94,5	0,75	0
31	31	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,012	41200		494				
				т							
32	32	Е0111-11-2#к=10	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (общ.толщина 70 мм)	20,12	245,79	0,84	4945	17	168	0,05	1
				м2	7,25	0,31	146	6	110,7	0,01	0
33	33	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,002	5604,41	409,16	11	1	4	13,34	0
				1т	2173,5	154,69	4	0	94,5	0,75	0
34	34	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,002	41200		82				
				т							
35	35	Е0111-11-2#к=10	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (общ.толщина 70 мм)	676,28	245,79	0,84	166225	566	5658	0,05	34
				м2	7,25	0,31	4900	211	110,7	0,01	10
36	36	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,097	5604,41	409,16	544	40	213	13,34	1
				1т	2173,5	154,69	211	15	94,5	0,75	0
37	37	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,097	41200		3996				
				т							
38	38	Е0111-11-2#к=10	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (общ.толщина 70 мм)	24,2	245,79	0,84	5948	20	202	0,05	1
				м2	7,25	0,31	175	8	110,7	0,01	0
39	39	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,003	5604,41	409,16	17	1	7	13,34	0
				1т	2173,5	154,69	7	0	94,5	0,75	0
40	40	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,003	41200		124				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
			Итого по разделу: Полы Блок "А" (1-й этаж)				**527292**				
			Раздел: Внутренняя отделка								
41	**41**	**Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005**	**Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе**	**1426,785**	**907,09**	**3,58**	**1294223**	**5101**	**438904**	**1,87**	**2675**
				м2	324,35	1,17	462772	1676	94,5	0,01	8
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				**1294223**				
			Раздел: Озеленение. Устройство газона								
42	1	**Е0147-27-1**	**Устройство механизированным способом корыта под цветники глубиной 40 см**	**3625,96**	**67,48**	**11,84**	**244685**	**42948**	253362	**0,41**	**1500**
				м2	55,64	4,55	201738	16490	116,1	0,02	67
43	2	**Е0147-25-4**	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную**	**3625,96**	**253,02**	**0**	**917448**	**0**	282145	**0,46**	**1668**
				м2	67,02	0	243019	0	116,1	0	0
44	3	**Е0147-25-6**	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	**3625,96**	**25,39**	**0**	**92069**	**0**	39746	**0,06**	**219**
				м2	9,44	0	34235	0	116,1	0	0
			Итого по разделу: Озеленение. Устройство газона				**1254202**				
			Раздел: Покрытие из тротуарных плит								
45	6	**Е0127-14-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**9,933**	**1199**	**85,16**	**11909**	**846**	482	**0,17**	**2**
				м3	24,59	15,95	244	158	119,7	0,05	1
46	7	**Е0127-57-2**	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**	**124,16**	**119,08**	**52,6**	**14785**	**6531**	12566	**0,44**	**54**
				м2	65,99	18,56	8193	2305	119,7	0,09	11
47	8	**С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм**	**124,16**	**585**		**72634**				
				м2							
			Итого по разделу: Покрытие из тротуарных плит				**99328**				
			Раздел: Покрытие групповых площадок. Грунтовое покрытие								
48	63	**Е0101-28-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**146,79**	**8,53**	**8,53**	**1252**	**1252**	299	**0**	**0**
				м3	0	2,33	0	342	87,3	0,01	1
49	64	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**62,91**	**154,22**	**0**	**9702**	**0**	9867	**1,12**	**70**
				м3	154,22	0	9702	0	101,7	0	0
50	65	**С143008-263 Изм. и доп.вып.18Прим.**	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	**209,7**	**66**		**13840**				
				м3							
51	66	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**146,79**	**25,23**	**5,65**	**3703**	**829**	2510	**0,12**	**18**
				м3	19,58	0	2875	0	87,3	0	0
52	67	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**699**	**198,78**	**12,44**	**138944**	**8694**	50068	**0,41**	**286**
				м2	60,03	4,67	41961	3268	110,7	0,02	16
53	68	**Е0111-11-2#к=10**	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (общ.толщина 150 мм)**	**699**	**637,72**	**0,84**	**445768**	**585**	14818	**0,13**	**92**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	18,84	0,31	13167	218	110,7	0,04	27
54	69	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1	5604,41	409,16	560	41	220	13,34	1
				1т	2173,5	154,69	217	15	94,5	0,75	0
55	70	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1 т	41200		4120				
56	71	Е0111-37-1Прим.	Устройство покрытий из "Релина" на клее "Бустилат"	699	142,45	6,4	99572	4474	60516	0,49	341
				м2	75,82	2,39	52998	1669	110,7	0,01	8
57	72	С	Игравое спортивно резиновое покрытие	712,98	2579,25		1838954				
				м2							
			Итого по разделу: Покрытие групповых площадок. Грунтовое покрытие				2556417				
			ИТОГО:				6072395	85465			7211
							1119680	31631			213
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1216722				
			Всего накладных расходов:				1216722				
			Итого с накладными				7289117				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				437347				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7 726 464				
			Итого с временными, 1,8 %				7 865 540				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				7 971 725				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8 003 187				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8 081 842				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				20 668 659				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				413 373				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				21 082 032				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 529 844				
			Итого с НДС				23 611 876				
			Скидка подрядчика				- 708 386,27				
			Всего к оплате:				22 903 489,73				

Заказчик:
Главный специалист
КГУ «Управление строительства»
города Алматы
_____ Аманжолов К.

Технический надзор:
ТОО «Мегалиты Алматы»
_____ Жаксымбетов С.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
_____ Маханбеталиев К.Т.

Начальник участка
(ответственный за указанные объемы работ)
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
_____ Нурсейіт А.Е.