Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее мкр. "Саялы" восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Нятно 20»

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат

от 11 июня 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№9	19.03.2018г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	99 680 547	31 253 507							3 750 421	35 003 928

Заказчик: Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства
(должность ф.и.о. подпись) 11.06.2018г.

Подрядчик: Заместитель директор ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
(должность ф.и.о. подпись) 11.06.2018г

Форма 2

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №9 от 19.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее мкр. "Саялы" восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 20"

А К Т №4
приемки выполненных работ за июнь 2018 года

на 2-20-2 общестроительные работы, раздел КЖ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Плиты перекрытия и покрытия ж/бетонные монолитные (КЖ51,52,58,64,70)								
		Плита перекрытия на отм.+11,100								
57	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25**								
			48,6014299	8959,15	241,10	435427	11718	70096	8,06	392
		м3		1282,50	91,08	62331	4427	105	0,44	22
58	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
			2,7050661	52241,00	--	141315	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,6570193	52154,00	--	34266	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,6483231	52235,00	--	33865	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм**								
			0,4301275	53577,00	--	23045	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**667919**	**11718**			**392**
			Тенге			**62331**	**4427**			**22**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**667919**				
	Материалы -		Тенге			**155029**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**66758**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**232492**				
	Местные материалы -		Тенге			**206349**				
		Накладные расходы -	Тенге			**70096**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**35**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10514**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**44281**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**782296**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**448**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77272**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**782296**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**448**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77272**			
		РАЗДЕЛ 4.Металлоконструкции мансардного этажа (КЖ38)								
		Балки Б1, Б2								
62	**Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1**	**Монтаж балок покрытия зданий высотой до 25 м**								
			4,99974	**8391,32**	**5078,47**	**41954**	**25391**	**18410**	**17,92**	**90**
		т		**3252,30**	**839,11**	**16261**	**4195**	**90**	**2,46**	**12**
63	**Е0109-48-4**	**Электродуговая сварка при монтаже балок покрытий**								
			4,99974	**2452,13**	**545,76**	**12260**	**2729**	**5538**	**5,25**	**26**
		т		**1230,75**	--	**6153**	--	**90**	--	--
64	**С12021-118 Изм. и доп. вып. 25**	**Ригели фахверка**	**4,99974**	**91610,00**	--	**458026**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Антикоррозийная защита металлоконструкций								
65	**Е0113-26-6 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2раза**								
			174,134116	**33,16**	**0,04**	**5774**	**7**	**1304**	**0,04**	**7**
		м2		**8,32**	--	**1449**	--	**90**	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**518014**	**28127**			**123**
			Тенге			**23863**	**4195**			**12**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5774**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			4318				
	Всего заработная плата -		Тенге				1449			
		Накладные расходы -	Тенге			1304				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				196			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7502				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1644			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			512241				
	Материалы -		Тенге			3681				
	Всего заработная плата -		Тенге				26609			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			458026				
		Накладные расходы -	Тенге			23948				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3592			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32171				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			568360				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				30202			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			575863				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата -	Тенге				31846			
		РАЗДЕЛ 5.Лестничные марши и площадки (КЖ72,80,82,90)								
		Лестница Л1 (2 шт)								
66	**Е0106-22-5**	**Устройство лестничныхмаршей и межэтажных площадок на высоте от опорнойплощади до 6 м, бетон В25**								
			27,58	**10902,61**	**379,21**	**300694**	**10459**	**65462**	**13,00**	**359**
		м3		**2117,25**	**143,26**	**58394**	**3951**	**105**	**0,70**	**19**
67	**С12041-24 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,3636	**52241,00**	**--**	**18995**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
68	**С12041-25 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,588	**51575,00**	**--**	**30326**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
69	**С12041-26 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**								
			2,0456	**52154,00**	**--**	**106686**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I, d 6 мм**								
			0,2568	**53577,00**	--	**13759**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм**								
			0,1566	**53577,00**	--	**8390**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**478850**	**10459**			**359**
			Тенге			**58394**	**3951**			**19**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**478850**				
	Материалы -		Тенге			**114744**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**62345**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**178156**				
	Местные материалы -		Тенге			**117098**				
		Накладные расходы -	Тенге			**65462**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**33**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**9819**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**32659**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**576971**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**411**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**72164**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**576971**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**411**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**72164**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1664783**	**50303**			**874**
			Тенге			**144588**	**12573**			**53**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1152543**				
	Материалы -		Тенге			**274091**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**130552**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**410648**				
	Местные материалы -		Тенге			**323447**				
		Накладные расходы -	Тенге			**136862**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**68**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**20529**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**77364**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1366769**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**867**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**151081**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**512241**				
	Материалы -		Тенге			**3681**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26609**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**458026**				
		Накладные расходы -	Тенге			**23948**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3592			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32171				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			568360				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				30202			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1935129				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1007
		Сметная заработная плата -	Тенге				181283			
		Итого				1 935 129				
		Временные здания и сооружения 1,1%x0,85			18 093	1 953 222				
		Доп.затраты в зимнее время 1,08 %			21 095	1 974 317				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			19 532	1 993 849				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			7 813	2 001 662				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				2 001 662				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРП=2269 тенге				5 860 351				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				5 977 558				
		Всего по акту с учетом НДС 12%				6 694 865				
		Всего с тенрной скидкой К=0,9999				6 694 804				

Заказчик:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
города Алматы»

Солтанов М.С.
(подпись)

(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО «Зере-Сервис»

Керейбаев С.Т.
(подпись)

(подпись)

Подрядчик:

Зам. Директора
ТОО "ТСК МВМ CONSTRUCTION"

Разимбеков Б.К.
(подпись)

Форма 2

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №9 от 19.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее мкр. "Саялы" восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 20"

А К Т №5
приемки выполненных работ за июнь 2018 года

на 2-20-3 общестроительные работы, раздел АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Гидро,-теплоизоляционные работы ниже нуля, (АР11)								
		Гидроизоляция основания под плиту фундамента								
4	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	488,11	143,15	9,95	69873	4857	33585	0,36	174
		м2		52,20	3,74	25479	1826	123	0,02	9
5	Е0111-11-2 К=4	**Добавлять до 40 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	488,11	85,27	2,68	41621	1308	2113	0,02	9
		м2		2,52	1,00	1230	488	123	--	1
		Гидро,-теплоизоляция стен подвала								
6	Е0113-13-1	**Грунтовка праймером битумным поверхности бетонной подготовки**	246,8	29,39	0,07	7253	17	1795	0,04	10
		м2		8,06	0,02	1989	5	90	--	--
7	Е0108-4-5	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бетона стен,в 2 слоя**	246,8	107,08	8,23	26427	2031	24684	0,47	116
		м2		81,68	3,08	20159	760	118	0,02	4
8	С11011-6647 Изм. и доп. вып. 24	**Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, типа Техноэласт ЭПП Терра,"ТехноНИКОЛЬ"**	567,64	259,00	--	147019	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0126-33-1	**Теплоизоляция изделиями из пенополистирола на клею стен и колонн прямоугольных**	12,34	3679,88	185,63	45410	2291	41148	18,17	224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3264,75	69,75	40287	861	100	0,34	4
10	С11031-4082 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола типа ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO								
			12,0932	2994,00	--	36207	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс лист ТОО"Техно НИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.52	Клей-пена ТехноНИКОЛЬ №500 толщиной 1 мм, (расход 1 баллон на 10-12 м2)								
			25	464,85	--	11621	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			385431	10504			532
			Тенге			89144	3939			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			385431				
	Материалы -		Тенге			12770				
	Всего заработная плата -		Тенге				93084			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			194847				
	Местные материалы -		Тенге			78166				
		Накладные расходы -	Тенге			103325				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15499			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29325				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			518081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							601
		Сметная заработная плата -	Тенге				108582			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			518081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							601
		Сметная заработная плата -	Тенге				108582			
		РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки, (АР9)								
12	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
			140,8	511,30	27,64	71991	3892	33943	1,25	176
		м2		193,95	10,35	27308	1457	118	0,05	7
13	Е0108-22-3	Кладка из газоблоков без облицовки при высоте этажа до 4 м								
			391,17	815,83	319,70	319128	125057	267948	3,07	1201
		м3		461,25	119,25	180427	46647	118	0,58	227
14	С143004-18 Изм. и доп. вып. 25	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007								
			391,17	5019,00	--	1963282	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143002-374 Изм. и доп. вып. 27	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006								
			8605,74	15,00	--	129086	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Армирование стен из газоблоков, (АР50)						
16	Е0109-43-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Установка профилей								
			13,09178	11934,93	4590,56	156250	60099	71139	27,83	364
		т		5197,50	840,11	68045	10999	90	3,01	39
21	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой								
			0,05978	52657,31	536,06	3148	32	2993	289,00	17
		1т		47475,00	202,50	2838	12	105	0,99	--
22	С11011-2091 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х85 мм								
			980	8,30	--	8134	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза								
			207,20993	33,16	0,04	6870	8	1552	0,04	9
		м2		8,32	--	1724	--	90	--	--
				Перегородки из гипсокартона, (АР9)						
24	Е0110-83-6	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 100 мм								
			171,76	1713,76	20,38	294356	3500	128191	3,74	642
		м2		614,25	7,70	105504	1323	120	0,04	6
25	Е0110-111-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов								
			385,4	358,13	4,32	138024	1666	40046	0,51	197
		м2 стен		85,76	0,83	33052	320	120	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3090268	194254			2607
			Тенге			418897	60757			281
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2934019				
	Материалы -		Тенге			316203				
	Всего заработная плата -		Тенге				400612			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8134				
	Местные материалы -		Тенге			2124673				
		Накладные расходы -	Тенге			474673				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71201			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			204521				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3613213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2722
		Сметная заработная плата -	Тенге				471813			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			156250				
	Материалы -		Тенге			28106				
	Всего заработная плата -		Тенге				79043			
		Накладные расходы -	Тенге			71139				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10671			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13643				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			241032				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							439
		Сметная заработная плата -	Тенге				89714			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3854245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3161
		Сметная заработная плата -	Тенге				561526			
		РАЗДЕЛ 3.Кровля (АР45)								
26	Е0110-14-1	**Установка стропил**	8,43	18188,19	334,28	153326	2818	35644	22,10	186
		м3		3397,50	126,00	28641	1062	120	0,62	5
27	Е0110-32-1	**Установка стоек, подкосов и других элементов кровли из брусьев**	11,608	24372,14	318,13	282912	3693	99447	39,00	453
		м3		7020,00	119,25	81488	1384	120	0,59	7
28	Е0110-50-8	**Устройство по прогонам настила защитного толщиной 30 мм**	284,5	270,71	5,61	77016	1596	15933	0,27	77
		м2		44,55	2,12	12674	603	120	0,01	3
29	Е0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	8,43	573,75	28,11	4837	237	1359	0,78	7
		м3		123,75	10,58	1043	89	120	0,05	--
30	Е0110-51-2	**Огнезащита деревянных конструкций - каркасов**	10,44	1862,35	14,17	19443	148	3873	1,88	20
		м3		303,75	5,40	3171	56	120	0,03	--
31	Е0110-52-1	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настила по балкам**	352,3	20,48	0,91	7216	321	2122	0,03	10
		м2		4,68	0,34	1649	120	120	--	1
32	Е0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	1,37264	13010,10	1826,10	17858	2507	16893	42,70	59
		т		8100,00	690,75	11118	948	140	3,37	5
33	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	0,61567	59101,00	--	36387	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С12021-255 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,66823	114636,00	--	76603	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С130810-232 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут М12, L 0,65м	153	500,00	--	76500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из минераловатных плит насухо	57,7125	2139,46	330,46	123474	19072	111544	10,58	611
		м3		1809,00	123,75	104402	7142	100	0,60	35
37	С11031-589 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 типа ТЕХНОБЛОК,"ТехноНИКОЛЬ"	58,86675	4916,00	--	289389	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	425,15	12,58	0,99	5348	421	6056	0,07	30
		м2		11,59	0,38	4927	162	119	--	1
39	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,433653	30400,00	--	13183	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	390,25	121,68	8,30	47484	3240	44280	0,57	221
		м2		94,18	1,17	36754	456	119	--	2
41	С11011-3967 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	448,7875	624,00	--	280043	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	468,34	661,07	1,24	309606	581	85661	0,97	455
		м2		153,23	0,47	71764	220	119	--	1
43	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, (АР12)	289,4	475,40	8,20	137582	2373	95061	1,71	495
		м2		272,95	3,08	78992	891	119	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С11011-427 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011**	320,0764	450,00	--	144034	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза**	50,78768	33,16	0,04	1684	2	380	0,04	2
		м2		8,32	--	423	--	90	--	--
46	Е0112-9-2	**Устройство водосточной системы из труб ПВХ**	65	47,50	1,22	3088	79	3446	0,28	18
		м		44,10	0,45	2867	29	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			2107013	37086			2643
			Тенге			439913	13164			64
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1953910				
		Материалы -	Тенге			713874				
		Всего заработная плата -	Тенге				453076			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			763036				
		Накладные расходы -	Тенге			521699				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							261
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78255			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148537				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2624145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2967
		Сметная заработная плата -	Тенге				531331			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			76603				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			76603				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4596				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			81199				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			76500				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			76500				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4590				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			81090				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2786434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2967
		Сметная заработная плата -	Тенге				531331			

РАЗДЕЛ 4.Полы

На отм.-2,660 м (АР23)

Тип 1

54	Е0111-11-3	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**	346,6	130,43	13,43	45208	4655	24594	0,37	127
		м2		52,65	5,04	18248	1747	123	0,02	9
55	Е0111-11-4 К=8	**добавлять до 60мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек**	346,6	137,25	5,36	47570	1858	3001	0,04	12
		м2		5,04	2,00	1747	693	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200								
			0,327537	5239,08	327,33	1716	107	693	11,60	4
		1т		1890,00	123,75	619	41	105	0,60	--
57	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм								
			0,327537	50800,00	--	16639	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм								
			346,6	200,73	14,76	69572	5116	24714	0,36	125
		м2		52,43	5,54	18172	1920	123	0,03	9
59	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: Исключать до 20 мм, на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий								
			346,6	-43,14	-1,34	-14954	-464	-1654	-0,02	-7
		м2		-3,38	-0,50	-1172	-173	123	--	--
60	Е0106-36-4	Железнение поверхности								
			346,6	57,48	0,23	19921	80	18702	0,29	100
		м2		51,30	0,09	17781	31	105	--	--
				Тип 8						
61	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм								
			62,3	130,43	13,43	8126	837	4421	0,37	23
		м2		52,65	5,04	3280	314	123	0,02	2
62	Е0111-11-4 К=33	добавлять до 185мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек								
			62,3	566,14	22,11	35271	1377	2225	0,15	9
		м2		20,79	8,25	1295	514	123	--	--
63	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200								
			0,0588735	5239,08	327,33	308	19	124	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	111	7	105	0,60	--
64	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм								
			0,0588735	50800,00	--	2991	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами по грунтованной поверхности праймером битумным в один слой								
			67,28	501,83	18,42	33763	1239	7685	0,42	28
		м2		85,95	6,91	5783	465	123	0,03	2
66	С11011-1441 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, типа техноэласт барьер								
			75,3536	256,00	--	19291	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	68,68	701,39	15,20	48171	1044	15262	1,07	73
		м2		173,30	7,37	11902	506	123	0,04	3
68	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,4	160,38	9,95	706	44	303	0,36	2
		м2		52,20	3,74	230	16	123	0,02	--
69	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	4,4	42,64	1,34	188	6	10	0,01	--
		м2		1,26	0,50	6	2	123	--	--
70	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр150х150	0,005456	5239,08	327,33	29	2	12	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	10	1	105	0,60	--
71	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,005456	50800,00	--	277	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 6								
72	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	10,1	130,43	13,43	1317	136	717	0,37	4
		м2		52,65	5,04	532	51	123	0,02	--
73	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	10,1	701,39	15,20	7084	154	2244	1,07	11
		м2		173,30	7,37	1750	74	123	0,04	--
		На отм.+0,000 м (АР24)								
		Тип 2								
74	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	232,5	130,43	13,43	30326	3122	16498	0,37	85
		м2		52,65	5,04	12241	1172	123	0,02	6
75	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	232,5	34,31	1,34	7977	312	503	0,01	2
		м2		1,26	0,50	293	116	123	--	--
76	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистерольных	232,5	48,53	5,55	11283	1290	12883	0,26	60
		м2		42,98	2,07	9993	481	123	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С11031-4082 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола типа ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO								
		м3	7,18425	2994,00 --	-- --	21510 --	-- --	-- --	-- --	-- --
78	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	232,5	160,38 52,20	9,95 3,74	37288 12137	2313 870	15997 123	0,36 0,02	83 4
79	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	232,5	42,64 1,26	1,34 0,50	9913 293	312 116	503 123	0,01 --	2 --
80	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200								
		1т	0,2197125	5239,08 1890,00	327,33 123,75	1151 415	72 27	465 105	11,60 0,60	3 --
81	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм								
		т	0,2197125	50800,00 --	-- --	11161 --	-- --	-- --	-- --	-- --
82	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм								
		м2	232,5	229,03 46,73	2,61 0,97	53249 10865	607 226	11534 104	0,31 --	73 1
83	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2								
		м2	232,5	710,93 58,50	4,90 1,85	165291 13601	1139 430	17259 123	0,38 0,01	89 2
				Тип 3						
84	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	58,8	130,43 52,65	13,43 5,04	7669 3096	790 296	4172 123	0,37 0,02	22 1
85	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек								
		м2	58,8	34,31 1,26	1,34 0,50	2018 74	79 29	127 123	0,01 --	1 --
86	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистерольных								
		м2	58,8	48,53 42,98	5,55 2,07	2854 2527	326 122	3258 123	0,26 0,01	15 1
87	С11031-4082 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола типа ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO								
		м3	1,81692	2994,00 --	-- --	5440 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	58,8	160,38	9,95	9430	585	4046	0,36	21
		м2		52,20	3,74	3069	220	123	0,02	1
89	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	58,8	42,64	1,34	2507	79	127	0,01	1
		м2		1,26	0,50	74	29	123	--	--
90	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,055566	5239,08	327,33	291	18	117	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	105	7	105	0,60	--
91	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,055566	50800,00	--	2823	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 4								
93	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	29,8	130,43	13,43	3887	400	2115	0,37	11
		м2		52,65	5,04	1569	150	123	0,02	1
94	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	29,8	34,31	1,34	1022	40	65	0,01	--
		м2		1,26	0,50	38	15	123	--	--
95	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами по грунтованной поверхности праймером битумным в один слой	29,8	501,83	18,42	14955	549	3404	0,42	12
		м2		85,95	6,91	2561	206	123	0,03	1
96	С11011-1244 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы техноэласт-барьер	33,376	171,00	--	5707	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,8	160,38	9,95	4779	297	2050	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1556	111	123	0,02	1
98	Е0111-11-2 К=3,6	Добавлять до 38 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	29,8	76,74	2,41	2287	72	116	0,02	--
		м2		2,27	0,90	68	27	123	--	--
99	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,028161	5239,08	327,33	148	9	60	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	53	3	105	0,60	--
100	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,028161	50800,00	--	1431	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**									
			м2	8,73587	701,39	15,20	6127	133	1941	1,07	9
					173,30	7,37	1514	64	123	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**			765719	28752			1011
				Тенге			156436	10928			47
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			765719				
		Материалы -		Тенге			232272				
		Всего заработная плата -		Тенге				167365			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			87269				
		Местные материалы -		Тенге			260990				
		Накладные расходы -		Тенге			200293				100
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				30044			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			57961				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1023973				1158
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				197409			
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			1023973				1158
		Сметная заработная плата -		Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		чел.-ч				197409			6793
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			6348431	270596			410
		Сметная заработная плата -		**Тенге**			1104391	88789			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			6039078				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1275119				
		Материалы -		Тенге				1114136			
		Всего заработная плата -		Тенге			1053286				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2463829				
		Местные материалы -		Тенге			1299989				650
		Накладные расходы -		чел.-ч				194998			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге			440344				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			7779412				7449
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				1309135			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч			232853				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			28106				
		Сметная заработная плата -		Тенге				79043			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			76603				
		Материалы -		Тенге			71139				36
		Всего заработная плата -		Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге							
		Накладные расходы -		чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10671			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18239				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			322231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							439
		Сметная заработная плата -	Тенге				89714			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			76500				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			76500				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4590				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			81090				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8182733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7888
		Сметная заработная плата -	Тенге				1398849			
		Итого				8 182 733				
		Временные здания и сооружения 1,1%x0,85			76 509	8 259 242				
		Доп.затраты в зимнее время 1,08 %			89 200	8 348 441				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			82 592	8 431 034				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			33 037	8 464 071				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				8 464 071				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРП=2269 тенге				24 780 615				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				25 276 227				
		Всего по акту с учетом НДС 12%				28 309 374				
		Всего с тенрной скидкой К=0,9999				28 309 124				

Заказчик:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
города Алматы»

Алматы қаласы «АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Солтанов М.С.
(подпись)

(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО «Зере-Сервис»

Керейбаев С.Т.
(подпись)

(подпись)

Подрядчик:

Зам.Директора
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

Разимбеков Б.К.
(подпись)