18

**Заказчик:** *ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»*
**Подрядчик:** *ТОО «SCS Инжиниринг»*
*Наименование строительства и его адрес:«Строительство школы № 71 на 200 мест с интернатом на 100 мест в городе Аральск Аральского района Кызылординской области"*

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

# СПРАВКА

***о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2021 года***

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 20 | 25.03.2021г. | | | | |
| | | Дополнительное соглашение | | | | | |
| | | 87 | 02.06.2021г. | | | | |
| | | 324 | 23.12.2021г. | | | | |

***в тенге***

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за _) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | **1 014 275 023,09** | | | | | | | | | |
| **За отчетный период** | **70 000 000,00** | **62 500 000,00** | | | | | | | **7 500 000,00** | **70 000 000,00** |

**Заказчик:**
Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
(БИН 060140001844)
_____ Жаймаханов Н.Д.
_____ Утегенов К.З.
_____ Файзуллаев Ж.И

**Эксперты технического надзора:**
Директор ТОО «Дан-Строй-Проект»
(БИН 090140007195)
_____ Нариков М.Д.

**Технадзор ТОО «Дан-Строй-Проект»**
(БИН 090140007195)
_____ Маматов Ш.

**Подрядчик:**
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)
_____ Рашев А.А.

**Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:**
ТОО «Сартобе»
(БИН 050540003813)
_____ Мухаммедиев О.Е.

**Заказчик : ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»**
**Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"**

**Ведомость договорной цены**
**по объекту "Строительство школы №71 на 200 ученических мест с интернатом на 100 мест в г.Аральске Аральского района Кызылординской области"**
**за декабрь месяц 2021 года**

| №№ смет и расчетов | Наименования глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.тг | | | Общая сметная стоимость, тыс.тг |
|---|---|---|---|---|---|
| | | строительных работ | оборудования | прочих работ | |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | |
| 2-1 | Школа на 200 мест | **6904,117** | | | **6904,117** |
| 2-2 | Интернат | **20568,225** | | | **20568,225** |
| | **Итого по главе 2** | **27472,343** | **0,000** | | **27472,343** |
| | **Глава 4. Объекты энергетического хозяйства** | | | | |
| | **Итого по главе 4** | **0,000** | **0** | | **0,000** |
| | **Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи** | | | | |
| | **Итого по главе 5** | **0,000** | | | **0,000** |
| | **Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения** | | | | |
| 6-1 | Котельная | **1208,058** | | | **1208,058** |
| 6-4 | Теплосабжение | **16833,678** | | | **16833,678** |
| | **Итого по главе 6** | **18041,736** | **0** | | **18041,736** |
| | **Глава 7. Благоустройство и озеленение территории** | | | | **0,000** |
| 7-2 | Дорожное покрытие | **6615,394** | | | **6615,394** |
| 7-7 | Уборная на 2 очка | **1631,456** | | | **1631,456** |
| | **Итого по главе 7** | **8246,850** | **0** | | **8246,850** |
| | **ИТОГО** | **53760,929** | **0,000** | | **53 760,929** |
| | Временные здания и сооружения -1,5% | 806,414 | | | 806,414 |
| | **ИТОГО** | **54 567,342** | **0,000** | | **54 567,342** |
| | Удорожание строительства в зимнее время - 1,35% | 736,659 | | | 736,659 |
| | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологической катастрофы в Приаралье) | | | 9 476,488 | 9 476,488 |
| | **Всего стоимость** | **55 304,002** | **0,000** | **9 476,488** | **64 780,490** |
| | Непредвиденные работы и затраты 2% | 1 106,080 | | | 1 106,080 |
| | **ИТОГО сметная стоимость** | **56 410,082** | **0,000** | **9 476,488** | **65 886,570** |
| | **В текущих ценах 2021 г. -90% К=1,050** | **53 307,527** | **0,000** | **8 955,281** | **62 262,808** |
| | **В текущих ценах 2022 г. -10% К=1,090** | **6 148,699** | **0,000** | **1 032,937** | **7 181,636** |
| | **в том числе в тек. ценах** | **59 456,226** | **0,000** | **9 988,218** | **69 444,444** |
| | С понижающим коэффициентом К=0,90000000050556 | **53 510,6034** | **0,0000** | **8 989,3966** | **62 500,00000** |
| | НДС - 12% | | | 7 500,000 | 7 500,00000 |
| | Итого в тек.ценах | **53 510,603** | **0,000** | 16 489,397 | 70 000,00000 |
| | **Итого к оплате** | **53 510,603** | **0,000** | **16 489,397** | **70 000,00000** |

**Заказчик:**
Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
(БИН 060140001844)
_____ Файзуллаев Ж.И

**Подрядчик:**
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)
_____ Рашев А.А

**Эксперты технического надзора:**
Технадзор ТОО «ДанСтрой-Проект»
(БИН 090140007195)
_____ Маматов Ш.

**Авторский надзор**
**ТОО «Сартобе»**
(БИН 050540003813)
_____ Абилов Н.

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Наименование строительства: Строительство школы №71 на 200 ученических мест с интернатом на 100 мест в г.Аральске Аральского района Кызылординской области

# Акт выполненных работ
за декабрь месяц 2021 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Общестроительные работы (надземная часть) / Школа** | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 8 +Внутренние отделочные работы** | | | | | | | | | |
| | | **8.1 Потолок** | | | | | | | | | |
| **216** | **1115-0206-0104** | **Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %** | **м2 отделываемой поверхности** | **1816,9335** | 380,84 | 2,39 | 691967,73 | 4339,12 | 28688,27 | 528924,42 | 1318563,2 |
| | | | | | 362,67 | 1,22 | 658940,34 | 2214,82 | – | 97671,08 | |
| **217** | **1115-0401-0201** | **Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **38,471** | 101,8 | 0,76 | 3916,45 | 29,2 | 287,62 | 2891,53 | 7352,56 |
| | | | | | 93,57 | 0,38 | 3599,63 | 14,6 | – | 544,58 | |
| **218** | **1115-0401-0102** | **Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная НР = 80 %** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **1603,1895** | 151,08 | 1,31 | 242210,35 | 2093,64 | 46619,99 | 155618,48 | 429655,37 |
| | | | | | 120,69 | 0,64 | 193496,72 | 1026,38 | – | 31826,54 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 1115-0403-0308 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 90,0382 | 808,08 | 3,21 | 72758,37 | 289,08 | 21187,52 | 41138,42 | 123008,65 |
| | | | | | 569,56 | 1,57 | 51281,77 | 141,62 | – | 9111,86 | |
| 220 | 1115-0405-0104 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 85,2348 | 840,56 | 4,8 | 71645,12 | 408,8 | 21326,95 | 40087,22 | 120671,19 |
| | | | | | 585,55 | 2,34 | 49909,37 | 199,29 | – | 8938,85 | |
| | **8.2 Стены** | | | | | | | | | | |
| 222 | 1115-0401-0204 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 3430,5693 | 161,03 | 1,03 | 552413,63 | 3546,34 | 98800,39 | 361447,82 | 986970,22 |
| | | | | | 131,19 | 0,51 | 450066,9 | 1743,24 | – | 73108,77 | |
| 223 | 1115-0401-0201 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 547,0547 | 101,19 | 0,76 | 55355,17 | 416,83 | 3753,66 | 41112,14 | 104184,87 |
| | | | | | 93,56 | 0,37 | 51184,68 | 205,13 | – | 7717,56 | |
| 224 | 1115-0204-0101 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 172,1559 | 3131,23 | 44,72 | 539059,74 | 7699,31 | 143080 | 313767,87 | 921054,14 |
| | | | | | 2255,4 | 22,83 | 388280,43 | 3929,59 | – | 68226,53 | |
| 225 | 1115-0401-0204 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 172,1559 | 161,03 | 1,03 | 27721,75 | 178,12 | 4958,16 | 18138,31 | 49529,04 |
| | | | | | 131,19 | 0,51 | 22585,47 | 87,6 | – | 3668,98 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 1115-0405-0103 | **Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **168,9804** | 699,86 | 4,52 | 118262,19 | 763,58 | 38745,48 | 63301,22 | 196088,22 |
| | | | | | 466,05 | 2,21 | 78753,13 | 373,03 | – | 14524,81 | |
| 227 | 1115-0107-0101 | **Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %** | **м2 поверхности облицовки** | **385,47** | 4369,89 | 19,85 | 1684455,19 | 7653,03 | 722383,16 | 766506,95 | 2647039,4 |
| | | | | | 2476 | 9,64 | 954419,01 | 3714,86 | – | 196077,26 | |

**Итого по разделу 8** **6 904 117**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 902 517
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 27 417
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 13 650
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 129 831
- накладные расходы, тенге 2 332 934
  в т.ч. зарплата, тенге 209 964
- сметная прибыль (8 %), тенге 511 417

**Итого по Школе** **6 904 117**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 902 517
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 27 417
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 13 650
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 129 831
- накладные расходы, тенге 2 332 934
  в т.ч. зарплата, тенге 209 964
- сметная прибыль (8 %), тенге 511 417

**Общестроительные работы/ Интернат**

## Раздел 12 +Внутренние отделочные работы

### 12.1 Потолок

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 1115-0206-0104 | **Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %** | **м2 отделываемой поверхности** | **1614,522** | 380,84 | 2,39 | 614880,7 | 3855,6 | 25492,6 | 470000,3 | 1171671,2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 1115-0405-0104 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 1594,306 | 362,67 | 1,22 | 585532,5 | 1967,7 | – | 86790,2 |
| | | | | | 786,35 | 4,79 | 1253680,4 | 7635,6 | 312498,9 | 749821,8 | 2163782,6 |
| 227 | 1115-0401-0201 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 20,216 | 585,55 | 2,34 | 933545,9 | 3731 | – | 160280,4 |
| | | | | | 101,18 | 0,76 | 2045,4 | 15,4 | 138,6 | 1519 | 3849,3 |
| | **12.2 Стены** | | | | 93,56 | 0,38 | 1891,4 | 7,7 | – | 284,9 |
| 228 | 1115-0203-0203 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1960,431281 | 1435,42 | 77,79 | 2814051,323 | 152492,885 | 801736,565 | 1584127,423 | 4750033 |
| | | | | | 948,68 | 61,38 | 1859821,873 | 120337,405 | – | 351854,2997 |
| 229 | 1115-0405-0103 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 1202,575 | 650,37 | 4,52 | 782118 | 5432 | 216226 | 450492 | 1331219 |
| | | | | | 466,05 | 2,21 | 560460 | 2655 | – | 98609 |
| 230 | 1115-0401-0201 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 75,299 | 101,18 | 0,76 | 7618,8 | 57,4 | 515,9 | 5658,8 | 14339,5 |
| | | | | | 93,57 | 0,37 | 7045,5 | 28 | – | 1061,9 |
| 231 | 1115-0203-0201 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 523,369 | 1155,95 | 73,01 | 604988,3 | 38210,9 | 152766,6 | 355889,1 | 1037747,9 |
| | | | | | 791,05 | 58,95 | 414010,8 | 30850,4 | – | 76870,5 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 1115-0107-0101 | **Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %** | **м2 поверхности облицовки** | **523,369** | 4369,89 | 19,85 | 2287067,3 | 10390,8 | 980814,8 | 1040724,3 | 3594014,9 |
| | | | | | 2476 | 9,64 | 1295861,7 | 5043,5 | – | 266223,3 | |
| | | **Итого по разделу 12** | | | | | **14 066 657** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 5 658 170 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 218 091 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 164 621 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 2 490 190 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 4 658 233 | | | | |
| | | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 419 241 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 1 041 974 | | | | |
| | **Раздел 14 Разные работы** | | | | | | | | | | |
| 234 | 1108-0101-0201 | **Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %** | **м3 основания** | **52,52** | 4728,35 | 1015,84 | 248333 | 53352 | 153319 | 58508 | 331388 |
| | | | | | 793,26 | 404,61 | 41662 | 21250 | – | 24547 | |
| 235 | 1108-0101-0203 | **Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 % К=4,000;** | **м3 основания** | **0,196** | 5790,82 | 1729,59 | 1135 | 339 | 627 | 291 | 1540 |
| | | | | | 862,24 | 734,69 | 169 | 144 | – | 114 | |
| 236 | 1111-0101-1903 | **Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство НР = 94 % К=4,000;** | **м2 покрытия** | **1,96** | 1397,45 | 75 | 2739 | 147 | 2287 | 336 | 3321 |
| | | | | | 155,61 | 26,53 | 305 | 52 | – | 246 | |
| 237 | 1111-0101-1904 | **Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 НР = 94 % К=4,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;** | **м2 покрытия** | **1,96** | 1238,27 | 18,37 | 2427 | 36 | 2177 | 217 | 2856 |
| | | | | | 109,18 | 8,67 | 214 | 17 | – | 212 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 1106-0101-0105 | ФМ-1.Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=4,000; | м3 | 1,864 | 29925,97 | 1911,48 | 55782 | 3563 | 39125 | 12647 | 73903 |
| | | | | | 7024,68 | 431,33 | 13094 | 804 | – | 5474 | |
| 239 | 2988-8888-8917 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,015; | м3 | 4,22392 | 270 | | 1140 | | 1140 | – | 1231 |
| | | | | | – | | – | | – | 91 | |
| 240 | 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000; | т | 0,0096 | 251794 | | 2417 | | 2417 | – | 2610 |
| | | | | | – | | – | | – | 193 | |
| 241 | 2105-0301-3002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000; | т | 0,08696 | 233501 | | 20305 | | 20305 | – | 21929 |
| | | | | | – | | – | | – | 1624 | |
| 242 | 1109-0302-0112 | Ст-1,(Ст-1а). Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 0,3162 | 26467,43 | 12555,34 | 8369 | 3970 | 2177 | 2293 | 11515 |
| | | | | | 7027,2 | 3481,97 | 2222 | 1101 | – | 853 | |
| 243 | 2301-0201-0215 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 12,64 | 5022 | | 63478 | | 63478 | – | 68556 |
| | | | | | – | | – | | – | 5078 | |
| 244 | 1109-0301-0212 | Бм1,Бм2.ПС-1. Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 0,65165 | 55594,26 | 27490,22 | 36228 | 17914 | 3176 | 13092 | 53266 |
| | | | | | 23230,26 | 5886,6 | 15138 | 3836 | – | 3946 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 2105-0203-0801 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 | т | 0,16695 | 378120 | | 63127 | | 63127 | – | 68177 |
| | | | | | – | | – | | – | 5050 | |
| 246 | 2105-0203-0802 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 | т | 0,4847 | 352622 | | 170916 | | 170916 | – | 184589 |
| | | | | | – | | – | | – | 13673 | |
| 247 | 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,0908 | 726663 | 1321,59 | 65981 | 120 | 59452 | 5879 | 77609 |
| | | | | | 70583,7 | 561,67 | 6409 | 51 | – | 5749 | |
| 248 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,06702 | 897045,66 | 1313,04 | 60120 | 88 | 43882 | 14731 | 80839 |
| | | | | | 240972,84 | 566,99 | 16150 | 38 | – | 5988 | |
| 249 | 1109-0302-0101 | Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 % | т конструкций | 0,3327 | 56747,82 | 24851,22 | 18880 | 8268 | 1468 | 7947 | 28973 |
| | | | | | 27484,22 | 7132,55 | 9144 | 2373 | – | 2146 | |
| 250 | 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,3327 | 268025 | | 89172 | | 89172 | – | 96306 |
| | | | | | – | | – | | – | 7134 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 1109-0302-0301 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 0,21489 | 89120,01 | 21494,72 | 19151 | 4619 | 545 | 10505 | 32028 |
| | | | | | 65089,12 | 5756,43 | 13987 | 1237 | – | 2372 | |
| 252 | 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,21489 | 268025 | | 57596 | | 57596 | – | 62204 |
| | | | | | – | | – | | – | 4608 | |
| 253 | 1109-0302-0401 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 0,1988 | 30367,2 | 10181,09 | 6037 | 2024 | 784 | 2632 | 9363 |
| | | | | | 16242,45 | 2947,69 | 3229 | 586 | – | 694 | |
| 254 | 2106-0408-0801 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | т | 0,1988 | 490790 | | 97569 | | 97569 | – | 105375 |
| | | | | | – | | – | | – | 7806 | |
| 255 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000; | м2 | 60,03 | 89,49 | 2,4 | 5372 | 144 | 2566 | 1848 | 7798 |
| | | | | | 44,34 | 0,27 | 2662 | 16 | – | 578 | |
| 256 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000; | м2 | 60,03 | 33,75 | 1,7 | 2026 | 102 | 368 | 1085 | 3360 |
| | | | | | 25,92 | 0,27 | 1556 | 16 | – | 249 | |
| 257 | 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % | м2 покрытия | 23,5 | 2836,68 | 13,91 | 66662 | 327 | 41026 | 23362 | 97226 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1076,98 | 3,57 | 25309 | 84 | – | 7202 | |
| 258 | 11 12-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 % | м2 изолируемой поверхности | 6,5 | 337,38 | 12,31 | 2193 | 80 | 1593 | 497 | 2905 |
| | | | | | 80 | 3,08 | 520 | 20 | – | 215 | |
| 259 | 11 12-0101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство лотка водосточного НР = 92 % | м2 покрытия | 17,4 | 2836,61 | 13,91 | 49357 | 242 | 30376 | 17297 | 71986 |
| | | | | | 1076,95 | 3,56 | 18739 | 62 | – | 5332 | |
| 260 | 1134-0108-1103 | Облицовка стен акустическими звукопоглощающими алюминиевыми панелями 499x499 мм. Устройство парапета НР = 76 % | м2 поверхности | 30,6 | 2891,57 | 26,11 | 88482 | 799 | 6715 | 61720 | 162218 |
| | | | | | 2646,01 | 7,94 | 80968 | 243 | – | 12016 | |
| 261 | 2106-0901-1601 | Панели фасадные алюминиевые | м2 | 30,6 | 8420 | | 257652 | | 257652 | – | 278264 |
| | | | | | – | | – | | – | 20612 | |
| 262 | 1134-0108-0716 | Каркасы потолков. Облицовка перфорированными плитами из алюминия НР = 76 % | м2 поверхности | 23,7 | 2435,49 | 5,23 | 57721 | 124 | 89 | 43740 | 109578 |
| | | | | | 2426,5 | 1,86 | 57508 | 44 | – | 8117 | |
| 263 | 2105-0401-0605 | Лист алюминиевый толщиной 2 мм | м2 | 23,7 | 9895 | | 234512 | | 234512 | – | 253273 |
| | | | | | – | | – | | – | 18761 | |
| **14.2** | **Крыльцо главного входа с пандусом** | | | | | | | | | | |
| 264 | 1106-0101-0101 | ПАНДУС. Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 2,38 | 20789,08 | 1092,44 | 49478 | 2600 | 43900 | 3230 | 56925 |
| | | | | | 1251,26 | 239,92 | 2978 | 571 | – | 4217 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 2988-8888-8917 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,020; | м3 | 2,4276 | 270 | | 655 | | 655 | – | 707 |
| | | | | | – | | – | | – | 52 | |
| 266 | 1106-0201-0105 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 % | м3 | 15,71 | 21984,21 | 439,21 | 345372 | 6900 | 287034 | 48877 | 425789 |
| | | | | | 3274,22 | 144,68 | 51438 | 2273 | – | 31540 | |
| 267 | 2988-8888-8917 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,015; | м3 | 15,94565 | 270 | | 4305 | | 4305 | – | 4649 |
| | | | | | – | | – | | – | 344 | |
| 268 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0335 | 271125 | | 9083 | | 9083 | – | 9810 |
| | | | | | – | | – | | – | 727 | |
| 269 | 1106-0101-0114 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 % | м3 | 2,691 | 21758,08 | 1180,97 | 58551 | 3178 | 52481 | 3292 | 66790 |
| | | | | | 1074,69 | 269,79 | 2892 | 726 | – | 4947 | |
| 270 | 2988-8888-8917 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,020; | м3 | 2,74482 | 270 | | 741 | | 741 | – | 800 |
| | | | | | – | | – | | – | 59 | |
| 271 | 1111-0101-2702 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 % | м2 покрытия | 26,91 | 3376,44 | 73,91 | 90860 | 1989 | 56011 | 31748 | 132417 |
| | | | | | 1221,11 | 33,97 | 32860 | 914 | – | 9809 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 1109-0304-0101 | Ограждения пандуса. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 0,57394 | 73080,81 | 25783,18 | 41944 | 14798 | 5882 | 17972 | 64709 |
| | | | | 37049,17 | 8331,88 | 21264 | 4782 | – | 4793 | |
| 273 2113-0814-1901 | Сварная решетка ограждения | т | 0,57394 | 540073 | | 309969 | | 309969 | – | 334767 |
| | | | | – | | – | | – | 24798 | |
| 274 1115-0403-1004 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000; | м2 окрашиваемой поверхности | 16,64426 | 890,58 | 1,08 | 14823 | 18 | 2193 | 10097 | 26914 |
| | | | | 757,74 | 0,54 | 12612 | 9 | – | 1994 | |
| 275 1106-0101-0101 | Крыльцо №1.Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,853 | 20788,98 | 1092,61 | 17733 | 932 | 15734 | 1157 | 20401 |
| | | | | 1250,88 | 239,16 | 1067 | 204 | – | 1511 | |
| 276 2988-8888-8917 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,020; | м3 | 0,87006 | 270 | | 235 | | 235 | – | 254 |
| | | | | – | | – | | – | 19 | |
| 277 1106-0201-0104 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % | м3 | 7,73 | 23890,94 | 635,19 | 184677 | 4910 | 145706 | 32607 | 234667 |
| | | | | 4406,34 | 229,11 | 34061 | 1771 | – | 17383 | |
| 278 2988-8888-8917 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,015; | м3 | 7,84595 | 270 | | 2118 | | 2118 | – | 2287 |
| | | | | – | | – | | – | 169 | |
| 279 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,02366 | 271125 | | 6415 | | 6415 | – | 6928 |
| | | | | – | | – | | – | 513 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 1106-0101-0114 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 % | м3 | 3,228 | 21757,74 | 1180,92 | 70234 | 3812 | 62953 | 3948 | 80117 |
| | | | | | 1074,66 | 269,52 | 3469 | 870 | – | 5935 | |
| 281 | 2988-8888-8917 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,020; | м3 | 3,29256 | 270 | | 889 | | 889 | – | 960 |
| | | | | | – | | – | | – | 71 | |
| 282 | 1111-0101-2702 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 % | м2 покрытия | 31,71 | 3376,47 | 73,89 | 107068 | 2343 | 66003 | 37411 | 156037 |
| | | | | | 1221,13 | 33,96 | 38722 | 1077 | – | 11558 | |
| 283 | 1109-0305-0401 | Ограждения ОГ-1,ОГ-2. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 0,16768 | 112649,09 | 1538,65 | 18889 | 258 | 1617 | 11795 | 33139 |
| | | | | | 101467,08 | 477,1 | 17014 | 80 | – | 2455 | |
| 284 | 2113-0814-1901 | Сварная решетка ограждения | т | 0,16768 | 540073 | | 90559 | | 90559 | – | 97804 |
| | | | | | – | | – | | – | 7245 | |
| 285 | 1115-0403-1004 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000; | м2 окрашиваемой поверхности | 4,86272 | 890,65 | 1,03 | 4331 | 5 | 641 | 2950 | 7863 |
| | | | | | 757,81 | 0,62 | 3685 | 3 | – | 582 | |
| 286 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,01629 | 896992,02 | 1289,13 | 14612 | 21 | 10666 | 3581 | 19648 |
| | | | | | 240945,37 | 613,87 | 3925 | 10 | – | 1455 | |
| | **14.3 Цветочница** | | | | | | | | | | |
| 287 | 1108-0101-0203 | Основание под фундаменты гравийное. Устройство ГПС НР = 93 % | м3 основания | 1,16 | 5996,55 | 1726,72 | 6956 | 2003 | 3950 | 1726 | 9377 |
| | | | | | 864,66 | 735,34 | 1003 | 853 | – | 695 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,96 | 20788,54 | 1092,71 | 19957 | 1049 | 17707 | 1303 | 22961 |
| | | | | | 1251,04 | 240,63 | 1201 | 231 | – | 1701 | |
| 289 | 2988-8888-8917 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,020; | м3 | 0,9792 | 270 | | 264 | | 264 | – | 285 |
| | | | | | – | | – | | – | 21 | |
| 290 | 1106-0201-0104 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % | м3 | 5,13 | 23891,03 | 635,09 | 122561 | 3258 | 96698 | 21640 | 155737 |
| | | | | | 4406,43 | 229,04 | 22605 | 1175 | – | 11536 | |
| 291 | 2988-8888-8917 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,015; | м3 | 5,20695 | 270 | | 1406 | | 1406 | – | 1518 |
| | | | | | – | | – | | – | 112 | |
| 292 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,00544 | 271125 | | 1475 | | 1475 | – | 1593 |
| | | | | | – | | – | | – | 118 | |
| | **14.4 Крыльцо №2** | | | | | | | | | | |
| 293 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,53 | 20788,68 | 1092,45 | 11018 | 579 | 9776 | 719 | 12676 |
| | | | | | 1250,94 | 239,62 | 663 | 127 | – | 939 | |
| 294 | 2988-8888-8917 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,020; | м3 | 0,5406 | 270 | | 146 | | 146 | – | 158 |
| | | | | | – | | – | | – | 12 | |
| 295 | 1106-0201-0104 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % | м3 | 2,8 | 23891,07 | 635,36 | 66895 | 1779 | 52778 | 11812 | 85004 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4406,43 | 229,29 | 12338 | 642 | – | 6297 | |
| 296 2988-8888-8917 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,015; | м3 | 2,842 | 270 | | 767 | | 767 | – | 828 |
| | | | | – | | – | | – | 61 | |
| 297 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,01121 | 271125 | | 3039 | | 3039 | – | 3282 |
| | | | | – | | – | | – | 243 | |
| 298 1106-0101-0114 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,885 | 21759,32 | 1181,92 | 19257 | 1046 | 17260 | 1082 | 21966 |
| | | | | 1074,58 | 268,93 | 951 | 238 | – | 1627 | |
| 299 2988-8888-8917 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,020; | м3 | 0,9027 | 270 | | 244 | | 244 | – | 264 |
| | | | | – | | – | | – | 20 | |
| 300 1111-0101-2702 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 % | м2 покрытия | 8,6 | 3376,51 | 73,84 | 29038 | 635 | 17901 | 10146 | 42319 |
| | | | | 1221,16 | 33,95 | 10502 | 292 | – | 3135 | |
| 301 1109-0304-0101 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ОГ-1, ОГ-2 НР = 69 % | т конструкций | 0,14134 | 73064,95 | 25767,65 | 10327 | 3642 | 1448 | 4426 | 15933 |
| | | | | 37052,5 | 8334,51 | 5237 | 1178 | – | 1180 | |
| 302 2113-0814-1901 | Сварная решетка ограждения | т | 0,14134 | 540073 | | 76334 | | 76334 | – | 82441 |
| | | | | – | | – | | – | 6107 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 111 5-0403-1004 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000; | м2 окрашиваемой поверхности | 4,09886 | 890,49 | 0,98 | 3650 | 4 | 540 | 2486 | 6627 |
| | | | | 757,77 | 0,49 | 3106 | 2 | – | 491 | |
| 304 11О6-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,01086 | 897053,41 | 1289,13 | 9742 | 14 | 7111 | 2387 | 13099 |
| | | | | 240976,06 | 552,49 | 2617 | 6 | – | 970 | |
| **14.5 Крыльцо №3** | | | | | | | | | | |
| 305 11О6-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,35 | 20788,57 | 1094,29 | 7276 | 383 | 6455 | 475 | 8371 |
| | | | | 1251,43 | 240 | 438 | 84 | – | 620 | |
| 306 2988-8888-8917 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,020; | м3 | 0,357 | 270 | | 96 | | 96 | – | 104 |
| | | | | – | | – | | – | 8 | |
| 307 1106-0201-0104 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % | м3 | 2,198 | 23890,81 | 635,12 | 52512 | 1396 | 41431 | 9271 | 66726 |
| | | | | 4406,28 | 228,84 | 9685 | 503 | – | 4943 | |
| 308 2988-8888-8917 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,015; | м3 | 2,23097 | 270 | | 602 | | 602 | – | 650 |
| | | | | – | | – | | – | 48 | |
| 309 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,00704 | 271125 | | 1909 | | 1909 | – | 2062 |
| | | | | – | | – | | – | 153 | |
| 310 1106-0101-0114 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,567 | 21756,61 | 1181,66 | 12336 | 670 | 11057 | 693 | 14071 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1074,07 | 268,08 | 609 | 152 | – | 1042 | |
| 311 2988-8888-8917 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,020; | м3 | 0,57834 | 270 | | 156 | | 156 | – | 168 |
| | | | | – | | – | | – | 12 | |
| 312 1111-0101-2702 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 % | м2 покрытия | 6,05 | 3376,36 | 73,88 | 20427 | 447 | 12592 | 7137 | 29769 |
| | | | | 1221,16 | 33,88 | 7388 | 205 | – | 2205 | |
| 313 1109-0304-0101 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ОГ-1, ОГ-2 НР = 69 % | т конструкций | 0,0968 | 73078,51 | 25785,12 | 7074 | 2496 | 992 | 3030 | 10912 |
| | | | | 37045,45 | 8326,45 | 3586 | 806 | – | 808 | |
| 314 2113-0814-1901 | Сварная решетка ограждения | т | 0,0968 | 540073 | | 52279 | | 52279 | – | 56461 |
| | | | | – | | – | | – | 4182 | |
| 315 1115-0403-1004 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000; | м2 окрашиваемой поверхности | 2,8072 | 890,57 | 1,07 | 2500 | 3 | 370 | 1702 | 4538 |
| | | | | 757,69 | 0,36 | 2127 | 1 | – | 336 | |
| 316 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,00543 | 896869,24 | 1289,13 | 4870 | 7 | 3555 | 1194 | 6549 |
| | | | | 240883,98 | 736,65 | 1308 | 4 | – | 485 | |
| **14.6 Крыльцо №4** | | | | | | | | | | |
| 317 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,27 | 20788,89 | 1092,59 | 5613 | 295 | 4980 | 366 | 6457 |
| | | | | 1251,85 | 237,04 | 338 | 64 | – | 478 | |
| 318 2988-8888-8917 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,020; | м3 | 0,2754 | 270 | | 74 | | 74 | – | 80 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 6 | |
| 319 1106-0201-0104 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % | м3 | 1,2 | 23892,5 | 635,83 | 28671 | 763 | 22620 | 5062 | 36432 |
| | | | | 4406,67 | 229,17 | 5288 | 275 | – | 2699 | |
| 320 2988-8888-8917 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,015; | м3 | 1,218 | 270 | | 329 | | 329 | – | 355 |
| | | | | – | | – | | – | 26 | |
| 321 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,00463 | 271125 | | 1255 | | 1255 | – | 1355 |
| | | | | – | | – | | – | 100 | |
| 322 1106-0101-0114 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,36 | 21758,33 | 1180,56 | 7833 | 425 | 7021 | 440 | 8935 |
| | | | | 1075 | 266,67 | 387 | 96 | – | 662 | |
| 323 2988-8888-8917 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,020; | м3 | 0,3672 | 270 | | 99 | | 99 | – | 107 |
| | | | | – | | – | | – | 8 | |
| 324 1111-0101-2702 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 % | м2 покрытия | 3,6 | 3376,67 | 73,89 | 12156 | 266 | 7494 | 4247 | 17715 |
| | | | | 1221,11 | 33,89 | 4396 | 122 | – | 1312 | |
| 325 1109-0304-0101 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ОГ-1, ОГ-2 НР = 69 % | т конструкций | 0,07288 | 73106,48 | 25795,83 | 5328 | 1880 | 748 | 2282 | 8219 |
| | | | | 37047,2 | 8328,76 | 2700 | 607 | – | 609 | |
| 326 2113-0814-1901 | Сварная решетка ограждения | т | 0,07288 | 540073 | | 39361 | | 39361 | – | 42510 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 3149 | |
| 327 | 1115-0403-1004 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000; | м2 окрашиваемой поверхности | 2,11352 | 890,93 | 0,95 | 1883 | 2 | 279 | 1282 | 3418 |
| | | | | | 757,98 | 0,47 | 1602 | 1 | – | 253 | |
| 328 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,0027 | 897407,41 | 1481,48 | 2423 | 4 | 1768 | 594 | 3258 |
| | | | | | 241111,11 | 740,74 | 651 | 2 | – | 241 | |
| **14.7 Крыльцо №5** | | | | | | | | | | | |
| 329 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,44 | 20790,91 | 1093,18 | 9148 | 481 | 8116 | 598 | 10526 |
| | | | | | 1252,27 | 240,91 | 551 | 106 | – | 780 | |
| 330 | 2988-8888-8917 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,020; | м3 | 0,4488 | 270 | | 121 | | 121 | – | 131 |
| | | | | | – | | – | | – | 10 | |
| 331 | 1106-0201-0104 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % | м3 | 2,75 | 23892,36 | 635,64 | 65704 | 1748 | 51838 | 11601 | 83489 |
| | | | | | 4406,55 | 229,09 | 12118 | 630 | – | 6184 | |
| 332 | 2988-8888-8917 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,015; | м3 | 2,79125 | 270 | | 754 | | 754 | – | 814 |
| | | | | | – | | – | | – | 60 | |
| 333 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,01481 | 271125 | | 4015 | | 4015 | – | 4336 |
| | | | | | – | | – | | – | 321 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 1106-0101-0114 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 % | м3 | 1,005 | 21756,22 | 1179,1 | 21865 | 1185 | 19600 | 1229 | 24942 |
| | | | | | 1074,63 | 269,65 | 1080 | 271 | – | 1848 | |
| 335 | 2988-8888-8917 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,020; | м3 | 1,0251 | 270 | | 277 | | 277 | – | 299 |
| | | | | | – | | – | | – | 22 | |
| 336 | 1111-0101-2702 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 % | м2 покрытия | 10,05 | 3376,32 | 73,93 | 33932 | 743 | 20917 | 11856 | 49451 |
| | | | | | 1221,09 | 33,93 | 12272 | 341 | – | 3663 | |
| 337 | 1109-0304-0101 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ОГ-1, ОГ-2 НР = 69 % | т конструкций | 0,13313 | 73078,95 | 25786,82 | 9729 | 3433 | 1364 | 4168 | 15009 |
| | | | | | 37046,5 | 8330,2 | 4932 | 1109 | – | 1112 | |
| 338 | 2113-0814-1901 | Сварная решетка ограждения | т | 0,13313 | 540073 | | 71900 | | 71900 | – | 77652 |
| | | | | | – | | – | | – | 5752 | |
| 339 | 1115-0403-1004 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000; | м2 окрашиваемой поверхности | 3,86077 | 890,75 | 1,04 | 3439 | 4 | 509 | 2342 | 6243 |
| | | | | | 757,88 | 0,52 | 2926 | 2 | – | 462 | |
| 340 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,00543 | 896869,24 | 1289,13 | 4870 | 7 | 3555 | 1194 | 6549 |
| | | | | | 240883,98 | 736,65 | 1308 | 4 | – | 485 | |

## 14.8 Утепление тамбура

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 1126-0201-0501 | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,080; | м3 изоляции | 3,8976 | 38016,73 | 1249,74 | 148174 | 4871 | 47768 | 73940 | 239883 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 24511,24 | 450,28 | 95535 | 1755 | – | 17769 | |
| 342 | 211 1-0102-0102 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 3,8976 | 12847 | | 50072 | 50072 | – | 54078 |
| | | | | | – | | – | – | 4006 | |
| 343 | 111 5-0207-0101 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 48,72 | 3053,96 | 34,56 | 148789 | 1684 | 77742 | 56124 | 221306 |
| | | | | | 1423,71 | 16,26 | 69363 | 792 | – | 16393 | |
| 344 | 1115-0207-0201 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 48,72 | 538,75 | 6,47 | 26248 | 315 | 12483 | 10858 | 40074 |
| | | | | | 276,07 | 2,5 | 13450 | 122 | – | 2968 | |
| 345 | 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=48,720; | т стальных элементов | 0,07795 | 762488,77 | 6375,88 | 59436 | 497 | 54193 | 5725 | 70374 |
| | | | | | 60885,18 | 1359,85 | 4746 | 106 | – | 5213 | |
| | **14.9 Отмостка** | | | | | | | | | | |
| 346 | 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=0,150; | м3 основания | 34,5 | 5240,87 | 1727,1 | 180810 | 59585 | 91401 | 51338 | 250720 |
| | | | | | 864,46 | 735,59 | 29824 | 25378 | – | 18572 | |
| 347 | 1127-0701-0101 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 % | м2 покрытия | 230 | 1621,9 | 2,9 | 373037 | 667 | 330639 | 45328 | 451834 |
| | | | | | 181,44 | 1,04 | 41731 | 239 | – | 33469 | |
| | | **Итого по разделу 14** | | | | | **6 501 568** | | | | |

| | |
|---|---|
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 925 534 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 236 288 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 83 785 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 3 999 056 |
| - накладные расходы, тенге | 859 095 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 77 319 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 481 595 |

| | |
|---|---|
| **Итого по Интернату** | **20 568 225** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 6 583 704 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 454 379 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 248 406 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 6 489 246 |
| - накладные расходы, тенге | 5 517 328 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 496 560 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 1 523 569 |

**Теплоснабжение**

**Раздел 1 Земляные работы**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1101-0101-0308 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,970;** | **м3 грунта** | **678,8448** | 153,64 | 145,41 | 104296 | 98708 | – | 21861 | 136250 |
| | | | | 8,23 | 36,5 | 5588 | 24775 | – | 10093 | |
| 2 1101-0205-0302 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;** | **м3 грунта** | **20,9952** | 1977,36 | – | 41515 | – | – | 29891 | 77118 |
| | | | | 1977,36 | – | 41515 | – | – | 5712 | |
| 3 1101-0104-0402 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,700;** | **м3 грунта** | **358,911** | 34,93 | 34,93 | 12537 | 12537 | – | 3295 | 17099 |
| | | | | – | 12,75 | – | 4576 | – | 1267 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 11О1-0201-0501 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %** | **м3 уплотненного грунта** | **658,911** | 159,33 | 75,52 | 104984 | 49762 | – | 56248 | 174131 |
| | | | | 83,81 | 34,75 | 55222 | 22900 | – | 12899 | |
| 5 11О1-0205-0502 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,300;** | **м3 грунта** | **153,819** | 860,22 | – | 132318 | – | – | 95269 | 245794 |
| | | | | 860,22 | – | 132318 | – | – | 18207 | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **650 392** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 234 643 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 161 007 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 52 251 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 206 564 | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 18 591 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 48 178 | | | | |
| **Раздел 2 Тепловые сети** | | | | | | | | | | |
| 6 1124-0101-0204 | **Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР = 99 %** | **км трубопровода** | **0,148** | 1198554,05 | 498121,62 | 177386 | 73722 | 3135 | 118165 | 319195 |
| | | | | 679250 | 127229,73 | 100529 | 18830 | – | 23644 | |
| 8 1124-0101-0203 | **Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 %** | **км трубопровода** | **0,28** | 1069210,71 | 463189,29 | 299379 | 129693 | 3489 | 199186 | 538450 |
| | | | | 593560,71 | 125003,57 | 166197 | 35001 | – | 39885 | |
| 10 1124-0101-0202 | **Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 70 мм. Прокладка НР = 99 %** | **км трубопровода** | **0,102** | 1043411,76 | 454647,06 | 106428 | 46374 | 1162 | 70813 | 191420 |
| | | | | 577372,55 | 123882,35 | 58892 | 12636 | – | 14179 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 23О1-0103-0203 | Сгоны.Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | м | 4 | 974 | | 3896 | | 3896 | – | 4208 |
| | | | | – | | – | | – | 312 | |
| 13 23О1-0103-0205 | Сгоны.Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 13 | 1564 | | 20332 | | 20332 | – | 21959 |
| | | | | – | | – | | – | 1627 | |
| 14 23О1-0103-0206 | Сгоны.Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 /2+5=7/ | м | 2 | 1987 | | 3974 | | 3974 | – | 4292 |
| | | | | – | | – | | – | 318 | |
| 15 23О2-1199-9910 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /4,88x5+12,15x5/x0,001 К=0,001; | т | 0,08515 | 340191 | | 28967 | | 28967 | – | 31284 |
| | | | | – | | – | | – | 2317 | |
| 16 1122-0601-0601 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,005 | 187400 | 49200 | 937 | 246 | 210 | 558 | 1615 |
| | | | | 96200 | 16600 | 481 | 83 | – | 120 | |
| 17 1122-0601-0603 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,005 | 224400 | 49400 | 1122 | 247 | 394 | 558 | 1814 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 96200 | 16600 | 481 | 83 | – | 134 | |
| 18 1124-0101-0201 | Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб до 50 мм. Прокладка /167+167=334/ НР = 99 % | км трубопровода | 0,334 | 1032119,76 | 450215,57 | 344728 | 150372 | 3316 | 229440 | 620101 |
| | | | | 571976,05 | 121910,18 | 191040 | 40718 | – | 45933 | |
| 19 2301-0103-0205 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 К=1,010; | м | 168,67 | 1564 | | 263800 | | 263800 | – | 284904 |
| | | | | – | | – | | – | 21104 | |
| 20 2301-0103-0206 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 /2+5=7/ К=1,010; | м | 168,67 | 1987 | | 335147 | | 335147 | – | 361959 |
| | | | | – | | – | | – | 26812 | |
| 21 1124-0101-0203 | Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,074 | 1069175,68 | 463175,68 | 79119 | 34275 | 921 | 52642 | 142302 |
| | | | | 593554,05 | 125013,51 | 43923 | 9251 | – | 10541 | |
| 22 2301-0103-0208 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 К=1,010; | м | 74,74 | 3396 | | 253817 | | 253817 | – | 274122 |
| | | | | – | | – | | – | 20305 | |
| 23 1124-0101-0204 | Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,074 | 1198554,05 | 498121,62 | 88693 | 36861 | 1567 | 59083 | 159598 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 679256,76 | 127229,73 | 50265 | 9415 | – | 11822 | |
| 24 2301-0103-0210 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 74 | 4948 | | 366152 | | 366152 | – | 395444 |
| | | | | – | | – | | – | 29292 | |
| 25 1124-0105-0104 | Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка /2+2=4/ НР = 99 % | компенсатор | 4 | 10592,75 | 5715 | 42371 | 22860 | 1772 | 25208 | 72985 |
| | | | | 4434,75 | 1931 | 17739 | 7724 | – | 5406 | |
| 27 2301-0103-0210 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 К=2,000; | м | 12,6 | 4948 | | 62345 | | 62345 | – | 67333 |
| | | | | – | | – | | – | 4988 | |
| 28 1124-0105-0103 | Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка НР = 99 % | компенсатор | 4 | 6220 | 1476,25 | 24880 | 5905 | 1236 | 20603 | 49122 |
| | | | | 4434,75 | 768 | 17739 | 3072 | – | 3639 | |
| 30 2301-0103-0208 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 К=2,000; | м | 12,6 | 3396 | | 42790 | | 42790 | – | 46213 |
| | | | | – | | – | | – | 3423 | |
| 31 1124-0105-0101 | Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка НР = 99 % | компенсатор | 2 | 5079,5 | 1006,5 | 10159 | 2013 | 300 | 8816 | 20493 |
| | | | | 3923 | 529,5 | 7846 | 1059 | – | 1518 | |
| 32 2301-0103-0206 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 К=2,000; | м | 12,6 | 1987 | | 25036 | | 25036 | – | 27039 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 2003 | |
| 33 1124-0105-0101 | Компенсаторы П-образные диаметром труб 40 мм. Установка НР = 99 % | компенсатор | 2 | 5079,5 | 1006,5 | 10159 | 2013 | 300 | 8816 | 20493 |
| | | | | 3923 | 529,5 | 7846 | 1059 | – | 1518 | |
| 34 2301-0103-0205 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 К=2,000; | м | 12,6 | 1564 | | 19706 | | 19706 | – | 21282 |
| | | | | – | | – | | – | 1576 | |
| 35 2106-0510-1003 | Опоры скользящие К=0,001; | т | 0,17 | 482667 | | 82053 | | 82053 | – | 88617 |
| | | | | – | | – | | – | 6564 | |
| 36 2106-0510-1004 | Опоры неподвижные К=0,001; | т | 0,0264 | 482667 | | 12742 | | 12742 | – | 13761 |
| | | | | – | | – | | – | 1019 | |
| 38 2304-0601-1203 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 23 | 34246 | | 787658 | | 787658 | – | 850671 |
| | | | | – | | – | | – | 63013 | |
| 39 2304-0502-0806 | Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 28 | 2875 | | 80500 | | 80500 | – | 86940 |
| | | | | – | | – | | – | 6440 | |
| 40 2304-0201-1501 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 8 | 29882 | | 239056 | | 239056 | – | 258180 |
| | | | | – | | – | | – | 19124 | |
| 41 2304-0601-1205 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 21 | 64451 | | 1353471 | | 1353471 | – | 1461749 |
| | | | | – | | – | | – | 108278 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 2304-0502-0808 | Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 8 | 4945 | | 39560 | | 39560 | – | 42725 |
| | | | | – | | – | | – | 3165 | |
| 43 2304-0601-1204 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 9 | 50579 | | 455211 | | 455211 | – | 491628 |
| | | | | – | | – | | – | 36417 | |
| 44 2304-0201-1502 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 9 | 44816 | | 403344 | | 403344 | – | 435612 |
| | | | | – | | – | | – | 32268 | |
| 45 2302-0103-0304 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015 К=2,000; | шт. | 102 | 680 | | 69360 | | 69360 | – | 74909 |
| | | | | – | | – | | – | 5549 | |
| 46 2302-0103-0307 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015 К=2,000; | шт. | 92 | 1561 | | 143612 | | 143612 | – | 155101 |
| | | | | – | | – | | – | 11489 | |
| 47 2302-0103-0310 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015 К=2,000; | шт. | 18 | 2854 | | 51372 | | 51372 | – | 55482 |
| | | | | – | | – | | – | 4110 | |
| 48 1339-0601-0307 | Трубопровод, диаметр до 108 мм. Контроль процессов сварки и наплавки НР = 61 % | стык | 24 | 1044,13 | – | 25059 | – | – | 15286 | 43573 |
| | | | | 1044,13 | – | 25059 | – | – | 3228 | |