Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее мкр. "Саялы" восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 20»

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ и затрат

от 12 сентября 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№9	19.03.2018г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	205 071 301	25 294 142							3 035 297	28 329 439

Заказчик: Заместитель руководителя: КГУ "Управление строительства" Айтмаганбетов К.О. 12.09.2018г.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Заместитель директор ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION» Разимбеков Б.К. 12.09.2018г.
(должность ф.и.о. подпись)

Форма 2

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №9 от 19.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее мкр. "Саялы" восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 20"

А К Т №12
приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

на 2-20-6 силовое электрооборудование и электроосвещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование								
		Вводно-распределительное устройство, ВРУ(инд.изг.)								
1	Е0121-23-1	**Монтаж вводно-распределительных устройств**	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
2	Е0121-22-12	**Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а**	12	496,94	3,06	5963	37	3077	1,40	17
		шт		236,25	1,15	2835	14	108	0,01	--
3	Е0121-22-13	**Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а**	2	643,92	3,06	1288	6	717	1,93	4
		шт		330,75	1,15	662	2	108	0,01	--
4	Е0121-22-14	**Установка выключателей, переключателей 2-х и 3-х полюсных на ток до 250 а**	1	947,10	3,06	947	3	497	2,48	2
		шт		459,00	1,15	459	1	108	0,01	--
5	Е0121-24-13	**Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква**	3	314,30	20,67	943	62	741	1,26	4
		шт		220,50	8,19	662	25	108	0,04	--
6	Ц0108-600-2	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	2	166,90	5,40	334	11	305	1,00	2
		шт		158,00	2,30	316	5	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Прайс-лист ТОО "General Electrical Technologies"-стр.33	Шкаф ВРУ-1, пустой	1	15919,39	--	15919	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс-лист ТОО "General Electrical Technologies"-стр.46	Трансформатор тока Т-0,66 150/5	3	690,60	--	2072	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С151801-1059 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	2	4293,00	--	8586	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс-лист ТОО"ЭлектрокомплексАзия"-стр.45	Автомат ВА 88-33 3Р 160А, ИЭК	1	4580,27	--	4580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С151801-281 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	5	133,00	--	665	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С151801-313 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	400,00	--	800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С151801-314 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4	400,00	--	1600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С151801-315 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	400,00	--	400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С151801-432 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	2118,00	--	4236	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				Шкаф силовой распределительный						
16	Е0121-24-8	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене	1	434,42	36,17	434	36	409	2,08	2
		шт		364,50	14,34	365	14	108	0,07	--
17	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	6	496,94	3,06	2982	18	1538	1,40	8
		шт		236,25	1,15	1418	7	108	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С151803-610 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1451,00	--	1451	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С151801-306 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 2,5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	520,00	--	1040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С151801-309 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	400,00	--	400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С151801-311 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	400,00	--	400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С151801-313 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	400,00	--	400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Пускорегулирующие устройства								
23	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	4	782,90	17,90	3132	72	1479	3,00	12
		шт		387,00	2,30	1548	9	95	0,01	--
24	СПрайс-лист "БалтПромкомплект"-стр.25	Пускатель магнитный ПМЛ-123002 380В IP54 с тепловым реле 4,0А, с кнопками П+Р	2	1618,27	--	3237	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс-лист "БалтПромкомплект"-стр.24	Пускатель магнитный ПМЛ-123002 380В IP54 с тепловым реле 0,8А, с кнопками П+Р	1	1618,27	--	1618	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабельные изделия и провода								
27	Е0121-15-2	Прокладка проводов сечением до 35 мм2 в лотках	515	4,06	--	2091	--	2064	0,02	11
		м		3,71	--	1911	--	108	--	--
28	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	10	21,79	2,88	218	29	210	0,11	1
		м		17,80	1,64	178	16	108	0,01	--
29	Е0121-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 закрепляемого на тросе	20	48,73	3,43	975	69	781	0,21	4
		м кабеля		34,43	1,72	689	34	108	0,01	--
30	Е0121-15-2	Прокладка проводов сечением до 35 мм2 в лотках	455	4,06	--	1847	--	1823	0,02	10
		м		3,71	--	1688	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С151601-29526 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,07	60475,00	--	4233	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
32	С151601-342 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,31	64596,00	--	20025	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
33	С151601-592 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,02	153808,00	--	3076	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
34	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,055	41426,00	--	2278	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-394-1	Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2	20	150,90	47,40	3018	948	1016	0,24	5
		м		40,10	13,40	802	268	95	0,08	2
36	С11011-670 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	0,678	81,00	--	55	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0108-152-11	Анкер для крепления тросов, массой до 4 кг	12	79,80	10,20	958	122	725	0,37	4
		шт		61,90	1,70	743	20	95	0,01	--
38	СПрайс-лист И-М "ЭТМ"-стр.30	Анкер для концевого крепления тросов Д 6-8 мм, К 675У3	12	169,68	--	2036	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: натяжная муфта, (вес ед.- 0,09 кг)	0,00054	88547,00	1377,00	48	1	6	57,00	--
		т		10620,00	430,00	6	--	95	2,49	--
40	СПрайс-лист ООО "ТСРК"-стр.29	Муфта натяжная для троса нагрузкой 1,2 т, К 798У3	6	100,11	--	601	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 100 мм	10	41,80	2,20	418	22	259	0,16	2
		м		27,00	0,30	270	3	95	--	--
42	С130804-946 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая Ду 100 мм СТ РК ИСО 4427-2004	10	558,00	--	5580	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Ц0108-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей в нормальных помещения уплотнительной массой	30	373,80	--	11214	--	2246	--	--
		проход		78,80	--	2364	--	95	--	--
44	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм, (вес прямой секции - 4,68 кг)	0,0468	18664,00	7302,00	873	342	514	57,00	3
		т		9720,00	1850,03	455	87	95	10,73	1
45	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	16	3,80	0,40	61	6	52	0,02	--
		шт		3,20	0,20	51	3	95	--	--
46	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	16	71,50	5,70	1144	91	679	0,24	4
		шт		43,70	1,00	699	16	95	0,01	--
47	С151803-65	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ10-П2 У3, габаритные размеры 2000х50х24 мм	10	339,00	--	3390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С151803-77	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 167х46х51 мм, тип К1160 У3	0,016	34300,00	--	549	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	0,016	70800,00	--	1133	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С151803-72	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, прижим, НЛ-ПР У3	0,016	10100,00	--	162	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	50	88,90	3,10	4445	155	1339	0,16	8
		м		27,90	0,30	1395	15	95	--	--
52	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	100	107,30	3,50	10730	350	3116	0,18	18
		м		32,40	0,40	3240	40	95	--	--
53	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм	9	93,50	3,10	842	28	280	0,18	2
		м		32,40	0,30	292	3	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
			13,3	218,93	--	2912	--	3290	1,54	20
		м3		218,93	--	2912	--	113	--	--
55	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы**								
			13,3	134,10	--	1784	--	2015	0,97	13
		м3		134,10	--	1784	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			152191	2408			163
			Тенге			28955	583			3
	Стоимость оборудования -		Тенге			42549				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			42549				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			104891				
	Материалы -		Тенге			30306				
	Всего заработная плата -		Тенге				24843			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47917				
		Накладные расходы -	Тенге			25186				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3778			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7805				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			137881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							145
		Сметная заработная плата -	Тенге				28620			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4750				
	Всего заработная плата -		Тенге				4695			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			55				
		Накладные расходы -	Тенге			5306				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				796			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			603				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10659				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				5491			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			191090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата -	Тенге				34112			

РАЗДЕЛ 2.Освещение

Щиты освещения этажные, (10шт)

56	Е0121-24-10	**Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг в готовой нише или на стене**								
			10	654,67	51,67	6547	517	6272	3,22	32
		шт		560,25	20,48	5603	205	108	0,10	1
57	Ц0108-600-1	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный**								
			40	62,90	5,40	2516	216	2139	--	--
		шт		54,00	2,30	2160	92	95	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	40	496,94	3,06	19878	122	10256	1,40	56
		шт		236,25	1,15	9450	46	108	0,01	--
59	С151803-680 Изм. и доп. вып. 24	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	10	6698,00	--	66980	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	С151801-1046 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	40	8486,00	--	339440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Щиток квартирный ЩК, (40шт)								
62	Е0121-24-7	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг в готовой нише или на стене	40	365,13	31,00	14605	1240	13653	1,74	70
		шт		303,75	12,29	12150	492	108	0,06	2
63	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	160	496,94	3,06	79510	490	41023	1,40	224
		шт		236,25	1,15	37800	184	108	0,01	1
64	С151803-604 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	40	1171,00	--	46840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	С151801-281 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	40	133,00	--	5320	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	С151801-160 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	80	1308,00	--	104640	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Щиток групповой осветительный ЩО, (1шт)								
68	Е0121-24-8	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене	1	434,42	36,17	434	36	409	2,08	2
		шт		364,50	14,34	365	14	108	0,07	--
69	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	10	496,94	3,06	4969	31	2564	1,40	14
		шт		236,25	1,15	2363	12	108	0,01	--
70	С151803-609 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1376,00	--	1376	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	С151801-314 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	400,00	--	400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С151801-281 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	9	133,00	--	1197	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Блок автоматического управления освещением БАУО, (1шт)								
73	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
74	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	12	496,94	3,06	5963	37	3077	1,40	17
		шт		236,25	1,15	2835	14	108	0,01	--
75	Прайс-лист ООО "Альфа-Энергия"-стр.37	Блок автоматического управления освещением -БАУО	1	15043,21	--	15043	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С151801-281 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	10	133,00	--	1330	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	С151801-160 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1308,00	--	2616	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	Ц0110-669-5	Приборы и устройства фото/электрические: фотореле с датчиком	1	1401,20	1,60	1401	2	1215	8,00	8
		шт		1350,00	--	1350	--	90	--	--
79	Прайс-лист ООО "НПО ТЕХНОСФЕРА"-стр.31	Фотореле с датчиком ФР-1М 3х10А 380/220В, IP54	1	925,55	--	926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	2300	9,33	0,82	21452	1879	21094	0,05	115
		м		7,99	0,50	18377	1154	108	--	5
81	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	330	11,04	1,09	3645	361	3524	0,06	19
		м		9,23	0,66	3046	217	108	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	7970	4,55	--	36264	--	35463	0,03	200
		м		4,12	--	32836	--	108	--	--
83	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	700	50,50	23,10	35350	16170	18354	0,13	91
		м		22,10	5,50	15470	3850	95	0,03	22
84	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	3,2	9831,00	--	31459	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
85	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	6,5	16397,00	--	106581	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
86	С151607-121 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,9	25776,00	--	23198	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
87	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,7	41426,00	--	28998	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0121-17-16	Монтаж патрона стенного	50	72,14	0,36	3607	18	2596	0,31	15
		шт		47,93	0,14	2397	7	108	--	--
89	Е0121-17-17	Монтаж патрона подвесного	50	98,48	0,36	4924	18	3374	0,40	20
		шт		62,33	0,14	3117	7	108	--	--
90	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	2	325,07	92,47	650	185	552	1,26	3
		шт		203,18	52,49	406	105	108	0,23	--
91	Е0121-18-14	Монтаж светильников с одной люминесцентной лампой устанавливаемых	40	340,11	70,90	13605	2836	10546	1,20	48
		шт		201,15	42,97	8046	1719	108	0,19	8
92	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	24	169,86	57,56	4077	1381	3183	0,55	13
		шт		86,85	35,93	2084	862	108	0,16	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп отдельноустанавливаемый	4	244,37	65,36	977	261	804	0,95	4
		шт		151,65	34,45	607	138	108	0,16	1
94	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения	3	119,60	2,58	359	8	330	0,61	2
		шт		100,80	1,02	302	3	108	0,01	--
95	С151801-1357 Изм. и доп. вып. 22	Патроны карболитовые подвесные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	50	25,00	--	1250	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	С151801-1355 Изм. и доп. вып. 22	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	50	32,00	--	1600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	С151702-159 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-п 2х36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82	2	3156,00	--	6312	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	4	157,00	--	628	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	3	443,00	--	1329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	4	101,00	--	404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	4	14,00	--	56	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	СПрайс-лист И-М "Магазин Света"-стр.35	Лампа газоразрядная компактная ртутная низкого давления для напряжения 220В, мощностью 15Вт DULUX EL LL 15W "Osram"	2	1045,93	--	2092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	3	17,00	--	51	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электроустановочные изделия								
107	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	60	35,40	--	2124	--	1910	0,19	11
		шт		29,48	--	1769	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	150	45,74	--	6861	--	5030	0,20	30
		шт		31,05	--	4658	--	108	--	--
109	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	14	36,26	--	508	--	408	0,17	2
		шт		27,00	--	378	--	108	--	--
110	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	40	74,15	--	2966	--	1973	0,29	12
		шт		45,68	--	1827	--	108	--	--
111	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	60	156,00	--	9360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	150	182,00	--	27300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	14	134,00	--	1876	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	40	431,00	--	17240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	30	68,91	--	2067	--	1701	0,50	15
		шт		63,00	--	1890	--	90	--	--
117	СПрайс-лист ГК"ЭнергоГарант "-стр.38	Коробка пластмассовая с медной шиной	40	977,99	--	39120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	Ц0110-309-4	Установка колодок клеммных до 20 клемм	110	490,00	--	53900	--	29553	1,00	110
		шт		266,00	--	29260	--	101	--	--
119	СПрайс-лист ТОО"Электроком плекс Азия"-стр.39	Колодка клеммная на 4 контакта	110	47,46	--	5221	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	576	34,70	--	19987	--	18339	0,19	108
		шт		29,48	--	16980	--	108	--	--
121	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	406	116,00	--	47096	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С								
		шт	170	226,00 --	-- --	38420 --	-- --	-- --	-- --	-- --
123	Ц0108-394-1	Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2								
		м	100	150,90 40,10	47,40 13,40	15090 4010	4740 1340	5082 95	0,24 0,08	24 8
124	С11011-670 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74								
		кг	3,39	81,00 --	-- --	275 --	-- --	-- --	-- --	-- --
127	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: натяжная муфта, (вес ед.- 0,09 кг)								
		т	0,0018	88547,00 10620,00	1377,00 430,00	159 19	2 1	19 95	57,00 2,49	-- --
128	СПрайс-лист ООО "ТСРК"-стр.29	Муфта натяжная для троса нагрузкой 1,2 т, К 798У3								
		шт	20	100,11 --	-- --	2002 --	-- --	-- --	-- --	-- --
129	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3								
		1000шт	0,82	16300,00 --	-- --	13366 --	-- --	-- --	-- --	-- --
130	С151801-131	Коробка пластмассовая трехрожковая, тип У409-3								
		шт	500	509,00 --	-- --	254500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
131	С151803-575 Изм. и доп. вып. 24	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41234, IP55, 3 гермоввода, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК								
		шт.	15	90,00 --	-- --	1350 --	-- --	-- --	-- --	-- --
132	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором								
		шт	3	228,80 205,00	13,20 2,30	686 615	40 7	591 95	1,00 0,01	3 --
133	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25								
		шт	3	4720,00 --	-- --	14160 --	-- --	-- --	-- --	-- --
134	Е0121-2-7	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами								
		м	2630	72,29 44,55	6,92 4,33	190126 117167	18203 11380	138830 108	0,28 0,02	729 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	СПрайс-лист ТОО"Электроком плекс Азия"-стр.40	Труба гофра Д 20мм	2300	9,20	--	21151	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
136	СПрайс-лист ТОО"Электроком плекс Азия"-стр.40	Труба гофра Д 25мм	330	12,16	--	4014	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
137	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	347	66,80	18,10	23180	6281	7945	0,12	42
		м		20,30	3,80	7044	1319	95	0,02	8
138	СПрайс-лист ТОО "RITOX"-стр.26	Двухжильный, экранированный нагревательный кабель для защиты от обледенения водосточных желобов, Deviflex DTIP-18 длина кабеля - 59м	59	354,72	--	20929	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
139	СПрайс-лист ТОО "RITOX"-стр.26	Двухжильный, экранированный нагревательный кабель для защиты от обледенения водосточных желобов, Deviflex DTIP-18 длина кабеля - 118м	118	311,95	--	36810	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
140	СПрайс-лист ТОО "RITOX"-стр.26	Двухжильный, экранированный нагревательный кабель для защиты от обледенения водосточных желобов, Deviflex DTIP-18 длина кабеля - 170м	170	304,88	--	51829	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
141	СПрайс-лист ТОО "RITOX"-стр.27	Монтажная лента, Devifast металлическая гальнизированная длиной 25м, (13 компл.)	325	147,73	--	48013	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
142	СПрайс-лист ТОО "RITOX"-стр.27	Монтажная лента, Devifast металлическая гальнизированная длиной 5м, (5 компл.)	25	147,73	--	3693	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
143	СПрайс-лист ТОО "RITOX"-стр.27	Соединительный набор для трех нагревательных кабелейDeviclick DHB103	1	4924,38	--	4924	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
144	Ц0108-360-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Пускорегулирующий аппарат отдельно стоящий	2	246,37	18,28	493	37	353	0,94	2
		шт		182,36	3,20	365	6	95	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Прайс-лист ТОО "RITOX"-стр.28	Терморегулятор Devireg 330								
			2	14034,48	--	28069	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2062513**	**55288**			**2043**
			Тенге			**347230**	**23214**			**112**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**287971**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**287971**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1774267**				
		Материалы -	Тенге			**179211**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**370444**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1192537**				
		Накладные расходы -	Тенге			**392661**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**196**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**58899**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**130016**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**2296944**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2351**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**429343**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**275**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**275**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**16**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**291**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2585206**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2351**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**429343**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2214703**	**57696**			**2206**
			Тенге			**376185**	**23797**			**115**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**330521**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**330521**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1879158**				
		Материалы -	Тенге			**209517**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**395287**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1240455**				
		Накладные расходы -	Тенге			**417847**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**209**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**62677**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**137820**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**2434825**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2496**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**457964**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5025**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**4695**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**330**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5306**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				796			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			620				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10950				36
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5491			
		Сметная заработная плата -	Тенге			2776296				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							2532
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				463455			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Итого				2 776 296				
		Временные здания и сооружения 1,1%x0,85			22 868	2 799 164				
		Доп.затраты в зимнее время 1,08 %			26 661	2 825 825				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			24 686	2 850 512				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			9 875	2 860 386				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				2 860 386				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРП=2405 тенге				8 876 425				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				9 053 953				
		Всего по акту с учетом НДС 12%				10 140 428				
		Всего с тенрной скидкой К=0,9999				10 140 338				

Заказчик:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
города Алматы»

_____ **Солтанов М.С.**
(подпись)

_____
(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО «Зере-Сервис»

_____ **Керейбаев С.Т.**
(подпись)

_____
(подпись)

Подрядчик:

Зам. Директора
ТОО "HOKOMBM CONSTRUCTION"

_____ **Рысполбеков Б.К.**
(подпись)

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №9 от 19.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее мкр. "Саялы" восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 20"

А К Т №13
приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

на 2-20-7 внутренние сети газоснабжения

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0119-1-2	**Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит**	40	332,58	54,70	13303	2188	10714	1,15	46
		прибор		189,00	20,25	7560	810	128	0,10	4
2	С131401-10	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	40	22600,00	--	904000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0111-60-1	**Приборы для анализа загазованности**	40	779,69	1,58	31188	63	25758	4,00	160
		комплект		715,50	--	28620	--	90	--	--
6	Е0116-8-1	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	46	99,95	4,59	4598	211	3121	0,28	13
		м		51,30	1,71	2360	79	128	0,01	--
7	Е0116-8-2	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	28	112,95	4,59	3163	129	1900	0,28	8
		м		51,30	1,71	1436	48	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм								
			94	134,95	4,59	12685	431	6378	0,28	26
		м		51,30	1,71	4822	161	128	0,01	1
9	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм, (футляры)								
			10,4	623,70	14,12	6486	147	1406	0,55	6
		м		100,35	5,29	1044	55	128	0,03	--
10	С130904-22 Изм. и доп. вып. 26	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005								
			40	230,00	--	9200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			3,108	200,00	--	622	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов								
			168	78,92	--	13259	--	14999	0,33	56
		м		69,75	--	11718	--	128	--	--
13	Е0119-10-1	Узел врезки газа из трубопровода с установкой шарового крана								
			8	71,71	17,71	574	142	530	0,25	2
		устройст		45,00	6,75	360	54	128	0,03	--
14	СПрайс-лист "ГазМашСтрой"-стр.44	Кран шаровый муфтовый 11Б27п Ду 25мм, Ру								
			8	354,79	--	2838	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130810-52 Изм. и доп. вып. 24	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, D 25 мм								
			8	21,00	--	168	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С130810-75 Изм. и доп. вып. 25	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
			16	100,00	--	1600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Разные работы								
17	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			13,2	16,36	0,05	216	1	69	0,03	--
		м2		5,81	0,02	77	--	90	--	--
18	Е0113-26-17 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784, за 2 раза								
			13,2	113,12	0,24	1493	3	67	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		5,54	0,10	73	1	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1005392**	**3315**			**318**
			Тенге			**58070**	**1208**			**6**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**31188**				
	Материалы -		Тенге			**2504**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**28620**			
		Накладные расходы -	Тенге			**25758**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3864**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3417**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**60362**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**173**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32484**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1709**				
	Материалы -		Тенге			**1555**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**151**			
		Накладные расходы -	Тенге			**136**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**20**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**111**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1956**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**172**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**972495**				
	Материалы -		Тенге			**21520**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**30506**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**918428**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39048**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5857**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**60693**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1072236**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**182**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36364**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1134555**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**356**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69019**			
		Итого				**1 134 555**				
		Временные здания и сооружения 1,1%х0,85			**10 608**	**1 145 163**				
		Доп.затраты в зимнее время 1,08 %			**12 368**	**1 157 531**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			**11 452**	**1 168 982**				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			**4 581**	**1 173 563**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 173 563**				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРП=2405 тенге				**3 641 831**				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				**3 714 668**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по акту с учетом НДС 12%				**4 160 428**				
		Всего с тенрной скидкой К=0,9999				**4 160 391**				

Заказчик:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
города Алматы»

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Солтанов М.С.
(подпись)

(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО «Зере-Сервис»

Керейбаев С.Т.
(подпись)

(подпись)

Подрядчик:

Зам.Директора
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

Разимбеков Б.К.
(подпись)

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №9 от 19.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее мкр. "Саялы" восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 20"

А К Т №14
приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

на 2-20-8 слаботочные сети

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Пассивная оптическая сеть FTTH (GRON)										
1	Ц0110-349-3	**Аппаратура настенного типа. Щит распределительный**	2	6874,00	--	13748	--	12453	32,00	64		
		шт		6165,00	--	12330	--	101	--	--		
2	Ц0110-349-4	**Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная**	14	702,30	--	9832	--	9163	4,00	56		
		шт		648,00	--	9072	--	101	--	--		
3	Ц0110-122-7	**Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, при количестве линий до 32**	2	12047,40	5,40	24095	11	20452	63,00	126		
		компл		11360,00	2,30	22720	5	90	0,01	--		
4	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3	**Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода**	920	54,58	23,45	50214	21574	36361	0,14	129		
		м кабеля		29,97	5,96	27572	5483	110	0,03	32		
5	Ц0110-100-2	**Устройства телефонные: модем**	40	5196,00	--	207840	--	179820	28,00	1120		
		шт		4995,00	--	199800	--	90	--	--		
6	Ц0110-349-7	**Аппаратура настенного типа. Розетки телефонная, TV и др.**	120	107,30	--	12876	--	11999	1,00	120		
		шт		99,00	--	11880	--	101	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг								
			1480	72,10	--	106708	--	80986	0,38	562
		м		60,80	--	89984	--	90	--	--
8	Ц0110-374-1	Разъем для кабеля								
			80	223,50	--	17880	--	17291	1,00	80
		конец		214,00	--	17120	--	101	--	--
9	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
			1800	108,60	48,90	195480	88020	88578	0,22	396
		м		39,60	12,20	71280	21960	95	0,07	127
10	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм								
			56	147,30	73,00	8249	4088	3607	0,29	16
		м		49,50	18,30	2772	1025	95	0,11	6
11	Прайс-лист ТОО "KazCentrElectrorovod"-стр.60	Шкаф распределительный подъездный оптический, ШРПО-12-SC/APC-32/4, с общим количеством портов-32								
			2	6082,20	--	12164	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс-лист ТОО "KazCentrElectrorovod"-стр.61	Коробка протяжная этажная КПЭ-06-25/6-32/4								
			14	466,93	--	6537	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс-лист "ИнфТелеком"-стр.67	Сплиттер, (разветвитель) оптический планарного типа PLC 1x32								
			2	3770,71	--	7541	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151606-2437 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTH-A-1-G.657.A2-FF-0,08-4011								
			0,92	15900,00	--	14628	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс-лист И-М "Nets-Shop"-стр.65-66	Модем ONU-634HA-11, (по типу PSG1182V) Zyxel								
			40	25634,03	--	1025361	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс-лист И-М "Источник света"-стр.70	Розетка телефонная под коннектор RJ-45								
			40	583,21	--	23329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс-лист ТОО "Lexnet"-стр.62	Коннектор UTP RJ-45								
			80	4,45	--	356	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	СПрайс-лист ТОО "Lexnet"-стр.63	Кабель телефонный Cat.5e UTP 4x2x0,5мм, PVC (305м в бухте)	600	21,14	--	12684	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс-лист "ИнфТелеком"-стр.68	Розетка оптическая для коннектора SC/APC	40	17,86	--	714	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс-лист "ИнфТелеком"-стр.69	Коннектор SC/APC	80	51,60	--	4128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс-лист ООО "Сателлит 15"-стр.85	Розетка SAT+TV, типа DB 03	40	952,44	--	38098	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс-лист ООО "Сателлит 15"-стр.86	Крышка для розетки DB 03, типа DW 04	40	171,54	--	6862	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СПрайс-лист ТОО "Эгида Групп"-стр.88	Разъем для кабеля RG-660, F 810	80	15,43	--	1234	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СПрайс-лист ТОО "Эгида Групп"-стр.76	Кабель телевизионный RG-6	880	19,28	--	16968	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс-лист ТОО"Электрокомплекс Азия"-стр.40	Труба гофра Д 16мм	1800	7,42	--	13349	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С130804-5645 Изм. и доп. вып. 27	Труба винипластовая ПВХ Dy 32 мм	14	52,00	--	728	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С130804-5647 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая ПВХ Dy 50 мм	30	115,00	--	3450	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С130804-801 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая Ф63	12	107,00	--	1284	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1836337	113693			2669
			Тенге			464530	28473			165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			1037526				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1037526				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			793350				
		Материалы -	Тенге			68698				
		Всего заработная плата -	Тенге				493003			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			146428				
		Накладные расходы -	Тенге			460710				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69106			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75244				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1329303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3065
		Сметная заработная плата -	Тенге				562110			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5462				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5462				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			328				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5790				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2372619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3065
		Сметная заработная плата -	Тенге				562110			
		РАЗДЕЛ 2.Аудиодомофонная связь								
29	Ц0110-184-8	**Блок вызова домофона**	2	1450,00	--	2900	--	3788	8,00	16
		шт		1424,00	--	2848	--	133	--	--
30	Ц0110-184-5	**Блок коммутации домофона**	2	1340,00	--	2680	--	3251	6,00	12
		шт		1222,00	--	2444	--	133	--	--
31	Ц0110-99-6	**Блок питания домофона**	2	1526,20	--	3052	--	2592	9,00	18
		шт		1440,00	--	2880	--	90	--	--
32	Ц0110-185-2	**Электрическая проверка и настройка оборудования: блок вызова и коммутации**	4	3883,40	--	15534	--	20471	22,00	88
		место		3848,00	--	15392	--	133	--	--
33	Ц0110-386-10	**Абонентское и другое оборудование: замок и кнопка**	4	232,50	--	930	--	820	1,00	4
		шт		203,00	--	812	--	101	--	--
34	Ц0110-386-7	**Абонентское и другое оборудование: устройство переговорное в помещении**	40	332,40	--	13296	--	12807	2,00	80
		шт		317,00	--	12680	--	101	--	--
35	Ц0110-309-1	**Дополнительная установка деталей, доводчик двери**	2	180,40	--	361	--	360	1,00	2
		шт		178,00	--	356	--	101	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Ц0110-668-4	Идентификатор контактный на открывание дверей	120	195,70	--	23484	--	19224	1,00	120
		шт		178,00	--	21360	--	90	--	--
37	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	1014	27,70	2,10	28088	2129	19459	0,10	101
		м		19,70	0,50	19976	507	95	--	3
38	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	66	72,10	--	4759	--	3612	0,38	25
		м		60,80	--	4013	--	90	--	--
39	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1000	108,60	48,90	108600	48900	49210	0,22	220
		м		39,60	12,20	39600	12200	95	0,07	71
40	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	14	147,30	73,00	2062	1022	902	0,29	4
		м		49,50	18,30	693	256	95	0,11	1
41	СПрайс-лист ООО "ВИЗИТ-ЦЕНТР"-стр.80	Блок вызова домофона БВД-SM101T, VIZIT	2	5735,30	--	11471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СПрайс-лист ООО "ВИЗИТ-ЦЕНТР"-стр.81	Блок коммутации домофона БК-30М, VIZIT	2	1175,44	--	2351	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Прайс-лист ООО "ВИЗИТ-ЦЕНТР"-стр.81	Блок питания домофона БПД 24/12-1-1, VIZIT	2	3591,12	--	7182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	СПрайс-лист ООО "ВИЗИТ-ЦЕНТР"-стр.82	Замок электромагнитный VIZIT-ML400-40, VIZIT	2	3733,04	--	7466	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	СПрайс-лист ООО "ВИЗИТ-ЦЕНТР"-стр.82	Кнопка управления выходом EXIT 300M, VIZIT	2	1001,13	--	2002	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	СПрайс-лист ООО "ВИЗИТ-ЦЕНТР"-стр.81	Устройство квартирное переговорное УКП-12М, VIZIT	40	1001,90	--	40076	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СПрайс-лист ООО "ВИЗИТ-ЦЕНТР"-стр.84	Доводчик двери, VIZIT	2	2051,63	--	4103	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	СПрайс-лист ООО "ВИЗИТ-ЦЕНТР"-стр.83	Идентификатор контактный TOUCH MEMORY DS-1990A-F5, VIZIT	120	112,61	--	13513	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс-лист ООО "ВИЗИТ-ЦЕНТР"-стр.81	Монтажный комплект МК-341, VIZIT	2	1573,43	--	3147	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
50	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	41426,00	--	3314	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
51	СПрайс-лист ТОО "Эгида Групп"-стр.78	Кабель сигнальный КСПВ 4х0,4	1000	7,18	--	7179	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	С130804-5645 Изм. и доп. вып. 27	Труба винипластовая ПВХ Dy 32 мм	14	52,00	--	728	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	СПрайс-лист ТОО"Электроком плекс Азия"-стр.40	Труба гофра Д 16мм	1000	7,42	--	7416	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			315694	52051			691
			Тенге			123054	12963			75
	Стоимость оборудования -		Тенге			7182				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7182				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			307784				
	Материалы -		Тенге			30640				
	Всего заработная плата -		Тенге				136017			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102038				
		Накладные расходы -	Тенге			136494				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20474			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26657				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			470935				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							834
		Сметная заработная плата -	Тенге				156491			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			728				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			728				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			772				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			478888				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							834
		Сметная заработная плата -	Тенге				156491			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Система видеонаблюдения								
54	Ц0110-372-14	Устройство цифровой видеорегистрации	2	1397,60	--	2795	--	2737	8,00	16
		устр		1355,00	--	2710	--	101	--	--
55	Ц0110-350-8	Шкаф телекоммуникационный	2	13129,70	34,70	26259	69	23515	61,00	122
		шт		11630,00	11,30	23260	23	101	0,07	--
56	Ц0110-99-6	Блок питания, отдельно устанавливаемый	2	1526,20	--	3052	--	2592	9,00	18
		шт		1440,00	--	2880	--	90	--	--
57	Ц0110-350-23	Видеокамеры	8	438,90	9,20	3511	74	3470	2,00	16
		шт		425,00	4,50	3400	36	101	0,03	--
58	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	320	27,70	2,10	8864	672	6141	0,10	32
		м		19,70	0,50	6304	160	95	--	1
59	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	320	108,60	48,90	34752	15648	15747	0,22	70
		м		39,60	12,20	12672	3904	95	0,07	23
60	Прайс-лист ТОО "Эгида Групп"-стр.71	Видеорегистратор цифровой на 4 канала 220В 6,3А EGD-3047	2	2815,20	--	5630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Прайс-лист ТОО "Эгида Групп"-стр.87	Антивандальный телекоммуникационный шкаф, типа ШРН-А-12.520	2	26797,82	--	53596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Прайс-лист ТОО "Эгида Групп"-стр.75	Источник бесперебойного питания 2А РИП-12 исп.02	2	4363,12	--	8726	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайс-лист ТОО "Эгида Групп"-стр.72	Видеокамера купольного исполнения EGV-6162	4	2939,80	--	11759	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	СПрайс-лист ТОО "Эгида Групп"-стр.73	Видеокамера всепогодного исполнения OPT VF303BH-IR, IP66	4	3411,47	--	13646	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	СПрайс-лист ТОО "Эгида Групп"-стр.74	Жесткий диск HDD SATA 1Тб	2	6808,55	--	13617	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	СПрайс-лист ТОО "Lexnet"-стр.64	**Кабель системы видеонаблюдения Cat.6e с оболочкой LSZH, UTP 4x2x0,5мм, (305м в бухте)**	**160**	**53,99**	--	**8638**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
67	СПрайс-лист ТОО "Lexnet"-стр.63	**Кабель силовой ШВВП 2x0,75 мм**	**160**	**21,14**	--	**3382**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	СПрайс-лист ТОО"Электрокомплекс Азия"-стр.40	**Труба гофра Д 20мм**	**320**	**9,20**	--	**2943**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	СПрайс-лист ТОО "Lexnet"-стр.78	**Хомуты для крепления кабеля (пачка-100 шт)**	**5**	**38,56**	--	**193**	--	--	--	--
		упаковка		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**201365**	**16463**			**274**
			Тенге			**51226**	**4123**			**24**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**67952**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**67952**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**133413**				
	Материалы -		Тенге			**11545**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**55349**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**54179**				
		Накладные расходы -	Тенге			**54203**				**27**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**8130**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**11257**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**198873**				**325**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		чел.-ч				**63479**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**266825**				**325**
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч				**63479**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**2353396**	**182207**			**3634**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**			**638810**	**45559**			**264**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1112660**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1112660**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1234546**				
	Материалы -		Тенге			**110884**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**684369**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**302645**				
		Накладные расходы -	Тенге			**651407**				**326**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**97711**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее мкр. "Саялы" восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 20»

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных работ и затрат
от 12 декабря 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№9	19.03.2018г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудо вания		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	283 311 143,56	20 419 771							2 450 373	22 870 143,56

Заказчик: Заместитель руководителя: КГУ "Управление строительства" Айтмаганбетов К.О. 12.12.2018г.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Заместитель директор ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION» Разимбеков Б.К. 12.12.2018г.
(должность ф.и.о. подпись)

Форма 2

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №9 от 19.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее мкр. "Саялы" восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 20"

А К Т №19
приемки выполненных работ за декабрь 2018 года

по акту корректировки

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы, раздел АР. Локальная смета 2-20-3								
		РАЗДЕЛ 6.Отделочные работы внутри здания (АР27-33)								
		Отделка помещений на отм.-2,660								
40	Е0115-180-1	**Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**								
			131,484117	76,20	1,19	10019	156	3138	0,14	18
		м2		22,28	0,45	2929	59	105	--	--
41	Е0115-180-2	**Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**								
			73,4718789	78,91	1,65	5798	121	1941	0,15	11
		м2		24,53	0,63	1802	46	105	--	--
42	Е0115-180-6	**Улучшенная окраска поливинилацетатными**	344,053278	110,72	2,33	38094	802	16087	0,26	89
		м2		43,65	0,88	15018	303	105	--	1
43	Е0115-180-6	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**								
			75,3240207	110,72	2,33	8340	176	3522	0,26	20

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		43,65	0,88	3288	66	105	--	--
44	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен**		635,435377	129,66	3,43	82391	2180	50067	0,46	289
			м2		73,73	1,31	46851	832	105	0,01	4
45	Е0115-180-1	**Простая окраска стен поливинилацетатными**		530,103788	76,20	1,19	40394	631	12652	0,14	73
			м2		22,28	0,45	11811	239	105	--	1
46	Е0115-64-5 Изм. и	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей**		17,0677016	240,49	6,12	4105	104	2575	0,81	14
			м2		141,39	2,32	2413	40	105	0,01	--
47	Е0115-70-1	**Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм**		507,275064	529,20	4,92	268450	2496	103822	1,15	583
			м2		193,05	1,87	97929	949	105	0,01	5
48	Е0115-180-1	**Простая окраска стен поливинилацетатными**		421,451984	76,20	1,19	32115	502	10059	0,14	58
			м2		22,28	0,45	9390	190	105	--	1
49	Е0115-180-1	**Простая окраска стен поливинилацетатными**		945,274284	76,20	1,19	72030	1125	22560	0,14	130
			м2		22,28	0,45	21061	425	105	--	2
50	Е0115-18-1	**Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в жилых зданиях по кирпичу и бетону**		104,470127	1001,94	2,10	104673	219	34887	1,87	195
			м2		317,25	0,79	33143	83	105	--	--
51	Е0115-163-8	**Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен**		90,2739633	75,47	1,42	6813	128	2931	0,19	17
			м2		30,38	0,54	2743	49	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**			673220	8639			1499
				Тенге			248378	3280			16
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			673220				
		Материалы -		Тенге			375415				
		Всего заработная плата -		Тенге				251658			
		Местные материалы -		Тенге			40788				
		Накладные расходы -		Тенге			264241				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							132
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				39636			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			56248				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			993708				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1647
		Сметная заработная плата -		Тенге				291294			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			993708				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1647
		Сметная заработная плата -	Тенге				291294			

РАЗДЕЛ 7.Отделка фасадов (АР11-12)

52	С11031-101 Изм. и доп. вып. 24	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	113,63412	9874,00	--	1122023	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Обшивка торцов и откосов мансардного этажа плита OSB 10мм								
53	Е0110-7-3	**Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 10 мм**	104	430,31	4,32	44752	449	15368	0,75	78
		м2		121,50	1,64	12636	171	120	0,01	1
54	Е0115-158-3	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**	38	73,83	1,65	2806	63	434	0,06	2
		м2		10,24	0,63	389	24	105	--	--
55	Е0115-165-1	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным**	66	140,86	1,61	9297	106	6186	0,53	35
		м2		88,65	0,61	5851	40	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			1178877	618			116
			Тенге			18876	235			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1178877				
		Материалы -	Тенге			37360				
		Всего заработная плата -	Тенге				19111			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1122023				
		Накладные расходы -	Тенге			21987				11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				3298			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			72052				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1272916				128
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				22409			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1272916				128
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	чел.-ч				22409			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 8.Разные работы

Лестничные ограждения ОГ-1, ОГ-2 (АР58-59)

259	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	**Монтаж ограждений лестниц прямолинейных и криволинейных, по ж/бетонным и каменным опорам/**	1,665844	12189,94	5475,87	20307	9122	10640	31,79	53
		т		5544,00	1552,87	9235	2587	90	5,46	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**								
			3,151868	110909,00	--	349571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
267	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза**								
			156,661382	33,16	0,04	5194	6	1173	0,04	7
		м2		8,32	--	1303	--	90	--	--
		Облицовка балконных ограждений ОГ-2								
57	Е0109-47-1Изм. и	**Облицовка профилированным листом**	134,4	55,95	2,99	7519	402	6024	0,30	40
		м2		48,83	0,97	6563	130	90	--	1
58	С11011-3631 Изм. и доп. вып. 26	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**								
			134,4	842,00	--	113165	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			495755	9530			100
			Тенге			17102	2717			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			118359				
		Материалы -	Тенге			3885				
		Всего заработная плата -	Тенге				1303			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			113165				
		Накладные расходы -	Тенге			1173				1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				176			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			7172				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126704				7
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1479			
		Сметная заработная плата -	Тенге			377396				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2503				
		Материалы -	Тенге				18515			
		Всего заработная плата -	Тенге			349571				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16664				8
		Накладные расходы -	чел.-ч				2500			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			23644				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			417704				111
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				21015			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч			544408				118
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				22494			
		Сметная заработная плата -								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8								

РАЗДЕЛ 9.Входная группа. Кр-1 (АР56)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С11011-2153 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	**Водосток из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, Д100 мм**	2,9	187,93	--	545	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			545	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			545				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			545				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			578				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			578				
		РАЗДЕЛ 10.Входная группа. Кр-2 (АР57)								
60	С11011-2153 Изм. и	**Водосток из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным**	2,9	187,93	--	545	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			545	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			545				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			545				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			578				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			578				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			2348942	18788			1715
			Тенге			284356	6232			27
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1971546				
		Материалы -	Тенге			416659				
		Всего заработная плата -	Тенге				272072			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1236278				
		Местные материалы -	Тенге			40788				
		Накладные расходы -	Тенге			287401				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43110			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135537				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2394484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1783
		Сметная заработная плата -	Тенге				315182			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			377396				
		Материалы -	Тенге			2503				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				18515			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			349571				
		Накладные расходы -	Тенге			16664				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2500			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23644				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			417704				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				21015			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			2812188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1894
		Сметная заработная плата -	Тенге				336197			
		ОТДЕЛ 2.Смета 2-19-4. На внутренние сети водоснабжения и канализации								
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
		Трубопроводы и запорная арматура								
61	С130904-1157 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	128	394,00	--	50432	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм	10	192,46	52,42	1925	524	1958	0,77	8
		1фильтр		134,42	18,54	1344	185	128	0,09	1
63	С130905-2053 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	10	272,00	--	2720	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел холодной воды В1-1								
64	С131102-16 Изм. и	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ	1	6366,00	--	6366	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
66	С130905-2055 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	626,00	--	626	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	С130904-68 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	1	3637,00	--	3637	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С130904-1159 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	2	937,00	--	1874	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	С130804-46	Переход, Dy 50х25 мм	0,2	226,00	--	45	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел холодной воды (поквартирный)								
69	С131102-15 Изм. и доп. вып. 24	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/15Ч	40	1786,00	--	71440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			139257	577			8
			Тенге			1479	204			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			139257				
	Материалы -		Тенге			62				
	Всего заработная плата -		Тенге				1683			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			137140				
	Сдача и испытание -		Тенге			60				
		Накладные расходы -	Тенге			2154				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				323			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8485				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			149896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2006			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			149896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2006			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод горячей воды, подающий, обратный Т3,Т4								
		Трубопроводы и запорная арматура								
70	С130904-1157 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	110	394,00	--	43340	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	С130904-2 Изм. и доп. вып. 25прим.	Кран шаровой полипропиленовый d 15 мм	80	394,00	--	31520	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	С130904-4 Изм. и доп. вып. 25прим.	Кран шаровой полипропиленовый d 20 мм	22	462,00	--	10164	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах	10	192,46	52,42	1925	524	1958	0,77	8
		1фильтр		134,42	18,54	1344	185	128	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С130905-2053 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010								
		шт.	10	272,00	--	2720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел горячей воды Т3-1, 1 комплект								
75	С131102-16 Изм. и доп. вып. 27	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч								
		шт.	1	6366,00	--	6366	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм								
		1фильтр	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
				134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
77	С130905-2055 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010								
		шт.	1	626,00	--	626	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
78	С130904-1159 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005								
		шт.	2	937,00	--	1874	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел горячей воды Т4-1, 1 комплект								
79	С131102-16 Изм. и доп. вып. 27	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч								
		шт.	1	6366,00	--	6366	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
80	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм								
		1фильтр	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
				134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
81	С130905-2055 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010								
		шт.	1	626,00	--	626	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
82	С130904-1159 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005								
		шт.	2	937,00	--	1874	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
78	С130804-45	Переход, Dy 40x25 мм								
		10шт	0,2	131,00	--	26	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
92	С130804-42	Переход, Dy 20x16 мм								
		10шт	16	56,00	--	896	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел горячей воды, (поквартирный), 40 комплектов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С131102-15 Изм. и доп. вып. 24	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/15Ч**								
			40	1786,00	--	71440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**180148**	**629**			**9**
			Тенге			**1613**	**222**			**1**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**180148**				
		Материалы -	Тенге			**68**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1835**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**177838**				
		Сдача и испытание -	Тенге			**65**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2349**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**352**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10950**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**193447**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2188**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**193447**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2188**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			**319405**	**1206**			**18**
			Тенге			**3092**	**426**			**2**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**319405**				
		Материалы -	Тенге			**129**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3518**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**314978**				
		Сдача и испытание -	Тенге			**125**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4503**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**675**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**19434**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**343342**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4193**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			**343342**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4193**			

ОТДЕЛ 3.Внутренние сети отопления и вентиляции. Локальная смета 2-20-5

РАЗДЕЛ 1.Вентиляция

Воздуховоды ВЕ1, ВЕ3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8	1144,51	11,11	9156	89	2486	1,48	12
		м2		238,61	4,16	1909	33	128	0,02	--
				Воздуховоды В19						
5	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,8	1169,91	13,82	6785	80	1968	1,62	9
		м2		259,88	5,18	1507	30	128	0,03	--
				Воздуховоды ВЕ4, ВЕ5, ВЕ10, ВЕ11,ВЕ15, ВЕ20						
8	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром	30	1144,51	11,11	34335	333	9322	1,48	44
		м2		238,61	4,16	7158	125	128	0,02	1
				Воздуховоды ВЕ6, ВЕ7, ВЕ12, ВЕ13						
13	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	25	1144,51	11,11	28613	278	7769	1,48	37
		м2		238,61	4,16	5965	104	128	0,02	1
				Воздуховоды ВЕ8, ВЕ9, ВЕ14, ВЕ2						
17	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	25	1144,51	11,11	28613	278	7769	1,48	37
		м2		238,61	4,16	5965	104	128	0,02	1
				Воздуховоды ВЕ16, ВЕ19						
22	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	15	1144,51	11,11	17168	167	4661	1,48	22
		м2		238,61	4,16	3579	62	128	0,02	--
				Воздуховоды ВЕ17, ВЕ18						
26	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	15	1169,91	13,82	17549	207	5089	1,62	24
		м2		259,88	5,18	3898	78	128	0,03	--
				Вентиляторы В2-В19						
84	Прайс-лист АО"КЕЛЕТ"-стр.22-23	Вентилятор осевой канальный FAN-AT 150(Келет)	19	1014,21	--	19270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Теплоизоляция воздуховодов						
85	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	93,4	197,90	92,82	18484	8669	12673	0,59	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		100,80	34,88	9415	3258	100	0,17	16
86	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	4,67	6240,00	--	29141	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
87	С11031-544 Изм. и	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым	18,68	780,00	--	14570	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			223684	10101			241
			Тенге			39397	3794			19
	Стоимость оборудования -		Тенге			19270				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			19270				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62195				
	Материалы -		Тенге			400				
	Всего заработная плата -		Тенге				12673			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43711				
		Накладные расходы -	Тенге			12673				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1901			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4492				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79360				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				14573			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			142219				
	Материалы -		Тенге			110805				
	Всего заработная плата -		Тенге				30518			
	Сдача и испытание -		Тенге			1496				
		Накладные расходы -	Тенге			39064				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5860			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10877				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			192159				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							208
		Сметная заработная плата -	Тенге				36378			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			290789				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							286
		Сметная заработная плата -	Тенге				50951			
		РАЗДЕЛ 2.Отопление								
88	С130904-2188 Изм.	Краны балансировочные стальные, сварные	10	11141,00	--	111410	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	С130905-1082 Изм. и доп. вып. 26	Вентили запорные, T 120°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	10	1813,00	--	18130	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С130901-168 Изм. и доп. вып. 26	Вентили балансировочные ручные, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	40	2255,00	--	90200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	С130905-2016 Изм. и доп. вып. 24	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка),угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°С, PN 10	110	1773,00	--	195030	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	20	4768,79	70,66	95376	1413	32630	7,07	141
		1шт		1249,13	25,49	24983	510	128	0,13	3
102	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	20	48,96	1,62	979	32	1068	0,23	5
		комплект		41,72	--	834	--	128	--	--
103	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	20	811,00	--	16220	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых	20	416,62	--	8332	--	1424	0,32	6
		комплект		55,62	--	1112	--	128	--	--
105	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	2180	72,96	16,85	159062	36733	93566	0,21	460
		м		38,59	4,33	84126	9439	100	0,03	55
106	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ	2398	47,00	--	112706	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
107	С11031-539 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	327	736,00	--	240672	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1048117	38179			612
			Тенге			111056	9949			57
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			512440				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			38202				
	Всего заработная плата -		Тенге				93566			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			353378				
		Накладные расходы -	Тенге			93566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14035			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36360				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			642365				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							561
		Сметная заработная плата -	Тенге				107600			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			535677				
	Материалы -		Тенге			76313				
	Всего заработная плата -		Тенге				27439			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			430990				
	Сдача и испытание -		Тенге			826				
		Накладные расходы -	Тенге			35122				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5268			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34248				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			605048				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата -	Тенге				32708			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1247413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							734
		Сметная заработная плата -	Тенге				140308			
		РАЗДЕЛ 3.Узел управления								
108	**Ц0112-910-2**	**Монтаж оборудования теплового пункта**	**1**	**5007,00**	**903,00**	**5007**	**903**	**3392**	**19,00**	**19**
		шт		**3668,00**	**101,00**	**3668**	**101**	**90**	**0,59**	**1**
109	**СПрайс**	**Оборудование теплового пункта и прибора теплоучета**								
			1	**885497,92**	**--**	**885498**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**890505**	**903**			**19**
			Тенге			**3668**	**101**			**1**
	Стоимость оборудования -		Тенге			885498				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			885498				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5007				
	Материалы -		Тенге			436				
	Всего заработная плата -		Тенге				3769			
		Накладные расходы -	Тенге			3392				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				509			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			504				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8903				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				4278			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			894401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				4278			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**			**2162306**	**49183**			**872**
			Тенге			**154121**	**13844**			**76**
	Стоимость оборудования -		Тенге			904768				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			904768				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5007				
	Материалы -		Тенге			436				
	Всего заработная плата -		Тенге				3769			
		Накладные расходы -	Тенге			3392				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				509			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			504				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				4278			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			574635				
	Материалы -		Тенге			38602				
	Всего заработная плата -		Тенге				106238			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			397089				
		Накладные расходы -	Тенге			106238				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15936			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40852				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			721725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							639
		Сметная заработная плата -	Тенге				122174			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			677896				
	Материалы -		Тенге			187117				
	Всего заработная плата -		Тенге				57958			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			430990				
	Сдача и испытание -		Тенге			2322				
		Накладные расходы -	Тенге			74186				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11128			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45125				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			797207				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							381
		Сметная заработная плата -	Тенге				69085			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			2432603				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1041
		Сметная заработная плата -	Тенге				195537			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 4.Силовое электрооборудование и электроосвещение. Локальная смета 2-20-6								
		РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование								
110	Ц0108-521-22	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, двухполюсный на ток до 250 А	1	800,30	23,30	800	23	464	3,00	3
		шт		484,00	4,50	484	4	95	0,03	--
111	С151801-680 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 125 А ГОСТ Р 51327.1-2010	1	707,00	--	707	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
112	С151801-427 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2215,00	--	2215	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Кабельные изделия и провода								
113	С151607-107 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	0,515	26290,00	--	13539	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
114	С151601-595 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,03	406608,00	--	12198	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0121-15-3	Прокладка проводов сечением до 70 мм2 в лотках	30	5,12	--	154	--	155	0,03	1
		м		4,77	--	143	--	108	--	--
116	С151601-7336 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВВГнг 4х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	0,03	422678,00	--	12680	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
117	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	4	2300,70	1439,00	9203	5756	4412	5,00	20
		шт		844,00	317,00	3376	1268	95	1,84	7
118	С151610-7	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3	4	3590,00	--	14360	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			65857	5779			24
			Тенге			4003	1272			7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			65857				
		Материалы -	Тенге			374				
		Всего заработная плата -	Тенге				5276			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			55700				
		Накладные расходы -	Тенге			5030				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				755			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4253				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			75140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6030			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			75140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6030			
		РАЗДЕЛ 2.Освещение								
		Щиты освещения этажные, (10шт)								
119	С151801-299 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	40	266,00	--	10640	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Щиток квартирный ЩК, (40шт)								
67	С151801-161 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	40	1308,00	--	52320	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Провода и кабельные изделия								
80	Е0121-4-1	**Затягивание в проложенные трубы или металлические**	1800	9,33	0,82	16789	1471	16508	0,05	90
		м		7,99	0,50	14382	903	108	--	4
82	Е0121-4-7	**Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава**	5400	4,55	--	24570	--	24028	0,03	136
		м		4,12	--	22248	--	108	--	--
84	С151607-117 Изм. и	**Провода силовые для электрических установок на**	4	9831,00	--	39324	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
85	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	3,2	16397,00	--	52470	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Светильники								
93	Е0121-18-1	**Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях**	4	244,37	65,36	977	261	804	0,95	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		151,65	34,45	607	138	108	0,16	1
120	С151701-125 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82								
			42	701,00	--	29442	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
121	С151701-19	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-434-У3								
			24	762,00	--	18288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУ3								
			2	157,00	--	314	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	С151706-51	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-15								
			72	17,00	--	1224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Электроустановочные изделия						
109	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке								
			4	36,26	--	145	--	117	0,17	1
		шт		27,00	--	108	--	108	--	--
113	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220								
			4	134,00	--	536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	С151801-118	Кнопка звонка /Турция/								
			40	52,00	--	2080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220								
			30	156,00	--	4680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	С151610-752 Изм. и доп. вып. 26	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки НГИ2 0,5-8 ГОСТ 23469.0-81								
			9,5	191,00	--	1815	--	--	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
				Трубы						
134	Е0121-2-7	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами								
			1800	72,29	6,92	130124	12458	95017	0,28	499
		м		44,55	4,33	80190	7789	108	0,02	34
135	СПрайс-лист ТОО"Электроком плекс Азия"-стр.40	Труба гофра Д 20мм								
			1800	9,20	--	16553	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			402291	14190			729
			Тенге			117535	8830			39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			402291				
	Материалы -		Тенге			40880				
	Всего заработная плата -		Тенге				126364			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			229686				
		Накладные расходы -	Тенге			136474				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20471			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32326				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			571091				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							836
		Сметная заработная плата -	Тенге				146835			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			571091				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							836
		Сметная заработная плата -	Тенге				146835			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**			**468148**	**19970**			**753**
			Тенге			**121538**	**10102**			**46**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			468148				
	Материалы -		Тенге			41255				
	Всего заработная плата -		Тенге				131640			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			285386				
		Накладные расходы -	Тенге			141504				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21226			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36579				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			646231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							869
		Сметная заработная плата -	Тенге				152866			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			646231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							869
		Сметная заработная плата -	Тенге				152866			
		ОТДЕЛ 5.Внутренние сети газоснабжения. Локальная смета 2-20-7								
125	**С131102-15 Изм. и доп. вып. 24 прим.**	**Счетчики газа**								
			40	**1786,00**	**--**	**71440**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
126	**С131405-10прим**	**Газовый сигнализатор в комплекте с комплектующими к нему D15**								
			40	**3000,00**	**--**	**120000**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**			**191440**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			191440				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			191440				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11486				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			202926				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			202926				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5490241	89146			3358
			Тенге			563106	30605			151
	Стоимость оборудования -		Тенге			904768				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			904768				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			473155				
	Материалы -		Тенге			41691				
	Всего заработная плата -		Тенге				135409			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			285386				
		Накладные расходы -	Тенге			144896				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21734			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37083				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			655134				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							891
		Сметная заработная плата -	Тенге				157143			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2546181				
	Материалы -		Тенге			455261				
	Всего заработная плата -		Тенге				378310			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1633367				
	Местные материалы -		Тенге			40788				
		Накладные расходы -	Тенге			393639				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59046			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176389				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3116209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2421
		Сметная заработная плата -	Тенге				437356			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			377396				
	Материалы -		Тенге			2503				
	Всего заработная плата -		Тенге				18515			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			349571				
		Накладные расходы -	Тенге			16664				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2500			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23644				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			417704				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				21015			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1188741				
	Материалы -		Тенге			187247				
	Всего заработная плата -		Тенге				61476			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			937408				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сдача и испытание -			Тенге			2448				
		Накладные расходы -	Тенге			78689				39
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				11803			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			76046				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1343476				403
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				73279			
		Сметная заработная плата -	Тенге			6437291				3826
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				688793			
		Сметная заработная плата -	Тенге			6 437 291				
		Итого			51 729	6 489 020				
		Временные здания и сооружения 1,1%х0,85			60 310	6 549 330				
		Доп.затраты в зимнее время 1,08 %			55 843	6 605 173				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			22 337	6 627 510				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%								
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				6 627 510				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРП=2405 тенге				20 566 659				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				20 977 992				
		Всего по акту с учетом НДС 12%				23 495 351				
		Всего с тенрной скидкой К=0,9999				23 495 143				
		Разница стоимости дополнительных работ, в т.ч. стоимости оборудования				625 000				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ				22 870 143,56				

Заказчик:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
города Алматы»

Алматы каласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТІРКЕЛІГЕН

Солтанов М.С.
(подпись)

(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО «Зере-Сервис»

Керейбаев С.Т.
(подпись)

(подпись)

Подрядчик:

Зам. Директора
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

Рахимбеков Б.К.
(подпись)

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее мкр. "Саялы" восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 20»

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
от 22 августа 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№9	19.03.2018г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	176 741 862	28 025 814							3 363 098	31 388 912

Заказчик: Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства" Айтмаганбетов К.О. 22.08.2018г.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Заместитель директор ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION» Разимбеков Б.К. 22.08.2018г.
(должность ф.и.о. подпись)

Форма 2

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №9 от 19.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее мкр. "Саялы" восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 20"

А К Т №10
приемки выполненных работ за август 2018 года

на 2-20-3 общестроительные работы, раздел АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.Проемы (АР34-39)								
200	**Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**								
		м2	2,1756634	427,50	19,32	930	42	502	1,11	2
				185,83	6,39	404	14	120	0,03	--
201	**Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**								
			29,972099	348,93	18,88	10458	566	6387	1,02	31