Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее мкр. "Саялы" восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 20»

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 25 мая 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№9	19.03.2018г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	64 676 619	29 941 028							3 592 923	33 533 951

Заказчик: Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства" Айтмаганбетов К.О. 25.05.2018г.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Заместитель директора ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION» Разимбеков Б.К. 25.05.2018г.
(должность ф.и.о. подпись)

Форма 2

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №9 от 19.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее мкр. "Саялы" восточнее ТЭЦ-2. севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 20"

А К Т №3
приемки выполненных работ за май 2018 года

на 2-20-2 общестроительные работы, раздел КЖ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Каркас ж/бетонный монолитный								
		Диафрагмы жесткости Дж1-Дж7, (КЖ41,44,44.4,48,50)								
31	Е0106-17-3	**Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25**								
		м3	5,7129672	9987,57	442,42	57059	2528	15174	14,00	80
				2362,50	167,13	13497	955	105	0,82	5
35	Е0106-17-13	**Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой более 6 м, толщиной до 200 мм, бетон В25**								
		м3	124,68165	10179,35	447,08	1269178	55743	337290	14,30	1783
				2407,50	168,89	300171	21057	105	0,82	103
36	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	3,845599	52241,00	--	200898	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	7,1412091	51575,00	--	368308	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	17,6387864	52154,00	--	919933	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014								
		т	7,5259079	52235,00	--	393116	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	5,7971177	53577,00	--	310592	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3519084	58270			1863
			Тенге			313668	22012			108
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3519084				
	Материалы -		Тенге			408500				
	Всего заработная плата -		Тенге				335680			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2192847				
	Местные материалы -		Тенге			545799				
		Накладные расходы -	Тенге			352464				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52870			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			232293				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4103841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2147
		Сметная заработная плата -	Тенге				388550			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4103841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2147
		Сметная заработная плата -	Тенге				388550			
		РАЗДЕЛ 3.Плиты перекрытия и покрытия ж/бетонные монолитные (КЖ51,52,58,64,70)								
		Плита перекрытия на отм.-1,040								
41	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25								
		м3	3,06	8959,15	241,10	27415	738	4413	8,06	25
				1282,50	91,08	3924	279	105	0,44	1
42	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,0462	53999,00	--	2495	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,3416	52241,00	--	17846	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014								
			0,6042	52154,00	--	31511	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,008	53577,00	--	429	--	--	--	--
46	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 10 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,0082	53299,00	--	437	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		Плита перекрытия на отм.-0,100								
47	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25								
			68,35	8959,15	241,10	612358	16479	98578	8,06	551
			м3	1282,50	91,08	87659	6225	105	0,44	30
48	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			11,3812	52241,00	--	594565	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014								
			1,2998	52154,00	--	67790	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014								
			0,9277	52235,00	--	48458	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,7116	53577,00	--	38125	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
52	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25								
			205,83	8959,15	241,10	1844062	49626	296860	8,06	1659
			м3	1282,50	91,08	263977	18747	105	0,44	92
53	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			12,4311	52241,00	--	649413	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014								
			3,8994	52154,00	--	203369	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014								
		т	2,7831	52235,00 --	-- --	145375 --	-- --	-- --	-- --	-- --
56	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	2,1219	53577,00 --	-- --	113685 --	-- --	-- --	-- --	-- --
57	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25								
		м3	31,3185701	8959,15 1282,50	241,10 91,08	280588 40166	7551 2852	45169 105	8,06 0,44	252 14
58	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	1,7431339	52241,00 --	-- --	91063 --	-- --	-- --	-- --	-- --
59	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,4233807	52154,00 --	-- --	22081 --	-- --	-- --	-- --	-- --
60	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,4177769	52235,00 --	-- --	21823 --	-- --	-- --	-- --	-- --
61	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	0,2771725	53577,00 --	-- --	14850 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			4827738	74393			2487
			Тенге			395726	28104			137
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4827738				
	Материалы -		Тенге			984242				
	Всего заработная плата -		Тенге				423830			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2063316				
	Местные материалы -		Тенге			1310061				
		Накладные расходы -	Тенге			445021				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							223
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66753			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			316366				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5589125				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2847
		Сметная заработная плата -	Тенге				490583			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5589125				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2847
		Сметная заработная плата -	Тенге				490583			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			8346822	132664			4350
			Тенге			709394	50116			245
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8346822				
		Материалы -	Тенге			1392741				
		Всего заработная плата -	Тенге				759510			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4256163				
		Местные материалы -	Тенге			1855860				
		Накладные расходы -	Тенге			797486				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							399
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				119623			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			548658				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9692966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4993
		Сметная заработная плата -	Тенге				879133			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9692966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4993
		Сметная заработная плата -	Тенге				879133			
		Итого				9 692 966				
		Временные здания и сооружения 1,1%х0,85			90 629	9 783 595				
		Доп.затраты в зимнее время 1,08 %			105 663	9 889 258				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			97 836	9 987 094				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			39 134	10 026 228				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				10 026 228				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРП=2269 тенге				29 354 209				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				29 941 294				
		Всего по акту с учетом НДС 12%				33 534 249				
		Всего с тенрной скидкой К=0,9999				33 533 951				

Заказчик:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
города Алматы»

Солтанов М.С.
(подпись)

(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО «Зерг-Сервис»

Керейбаев С.Т.
(подпись)

(подпись)

Подрядчик:

Зам. Директора
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

Резимбеков Б.К.
(подпись)

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее мкр. "Саялы" восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 20»

СПРАВКА №9
о стоимости выполненных работ и затрат
от 12 ноября 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№9	19.03.2018г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудо вания		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	260 441 000	26 993 146							3 239 177	30 232 323

Заказчик: Заместитель руководителя: КГУ "Управление строительства" Айтмаганбетов К.О. 12.11.2018г.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Заместитель директор ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION» Разимбеков Б.К. 12.11.2018г.
(должность ф.и.о. подпись)

Форма 2

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №9 от 19.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее мкр. "Саялы" восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 20"

А К Т №18
приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года

по акту корректировки

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы, раздел АР. Локальная смета 2-20-3								
		РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки, (АР9)								
		Армирование стен из газоблоков, (АР50)								
5	С11011-901	**Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм**	6,9969097	179900,00	--	1258744	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	881,233147	16,36	0,05	14414	44	4624	0,03	26
		м2		5,81	0,02	5120	18	90	--	--
		Перегородки из гипсокартона, (АР9)								
7	Е0110-89-2	**Оформление /обделка/ дверных проемов в перегородках**	130	1067,23	1,72	138740	224	21863	0,82	106
		шт		139,50	0,65	18135	85	120	--	--
25	Е0110-111-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	**Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов**	23,426	358,13	4,32	8390	101	2434	0,51	12
		м2 стен		85,76	0,83	2009	19	120	--	--
8	С11031-98 Изм. и	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем**	20,850126	4137,00	--	86257	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Кладка доп.объемы (на перенос теплового пункта)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0108-22-1	Кладка из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м								
			4,4707	1350,96	372,83	6040	1667	3870	3,72	17
		м3		594,00	139,50	2656	624	118	0,68	3
10	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99								
			294,125	92,00	--	27060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,09648	8679,65	422,15	837	41	958	56,40	5
		т		8257,50	157,50	797	15	118	0,77	--
12	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,0487	52154,00	--	2540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,00241	69000,00	--	166	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,04537	41200,00	--	1869	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-22-11	Заливка пустот в камнях бетоном В10	4,4707	302,02	106,27	1350	475	1246	1,22	5
		м3		195,75	40,50	875	181	118	0,19	1
16	С143001-5 Изм. и	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	1,117675	3530,00	--	3945	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0115-70-1	Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм								
			47,06	529,20	4,92	24904	232	9632	1,15	54
		м2		193,05	1,87	9085	88	105	0,01	--
18	Е0108-22-1	Кладка из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м								
			25,65	1350,96	372,83	34652	9563	22201	3,72	95
		м3		594,00	139,50	15236	3578	118	0,68	17
19	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99								
			3562,5	86,00	--	306375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций								
			1,16858	8679,65	422,15	10143	493	11604	56,40	66
		т		8257,50	157,50	9650	184	118	0,77	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	0,58986	52154,00	--	30764	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,02919	69000,00	--	2014	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-90 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из								
		т	0,54953	41200,00	--	22641	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	Е0108-22-11	Заливка пустот в камнях бетоном В10								
		м3	25,65	302,02	106,27	7747	2726	7151	1,22	31
				195,75	40,50	5021	1039	118	0,19	5
25	С143001-5 Изм. и	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010								
		м3	6,4125	3530,00	--	22636	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	Е0115-70-1	Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм								
		м2	570	529,20	4,92	301644	2804	116660	1,15	656
				193,05	1,87	110039	1066	105	0,01	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2313872	18370			1074
			Тенге			178621	6896			33
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2313872				
	Материалы -		Тенге			341350				
	Всего заработная плата -		Тенге				185518			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1404995				
	Местные материалы -		Тенге			370536				
		Накладные расходы -	Тенге			202242				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30336			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150967				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2667080				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1208
		Сметная заработная плата -	Тенге				215854			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2667080				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1208
		Сметная заработная плата -	Тенге				215854			
		РАЗДЕЛ 3.Кровля (АР45)								
27	Е0110-32-1	Установка стоек, подкосов и других элементов кровли из брусьев(пропущенный объем на обрешетку по проекту в расценке)								
		м3	2,94	24372,14	318,13	71654	935	25187	39,00	115
				7020,00	119,25	20639	351	120	0,59	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0110-50-8	Устройство по прогонам настила защитного толщиной 30 мм								
			200	270,71	5,61	54142	1122	11201	0,27	54
		м2		44,55	2,12	8910	424	120	0,01	2
30	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов								
			0,962	1862,35	14,17	1792	14	357	1,88	2
		м3		303,75	5,40	292	5	120	0,03	--
31	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настила по	200	20,48	0,91	4096	182	1205	0,03	6
		м2		4,68	0,34	936	68	120	--	--
27	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой стали 2,5мм								
			100	161,83	1,24	16183	124	18290	0,97	97
		м2		153,23	0,47	15323	47	119	--	--
45	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза								
			50	33,16	0,04	1658	2	374	0,04	2
		м2		8,32	--	416	--	90	--	--
46	Е0112-9-2	Устройство водосточной системы из труб оцин-х Д100								
			7,5	47,50	1,22	356	9	398	0,28	2
		м		44,10	0,45	331	3	119	--	--
28	С11011-2153 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Водосток из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, Д100 мм								
			72,5	187,93	--	13625	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Антикоррозийная защита металлоконструкций								
29	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			50,78768	16,36	0,05	831	3	266	0,03	1
		м2		5,81	0,02	295	1	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			164336	2391			279
			Тенге			47142	899			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			164336				
	Материалы -		Тенге			101179				
	Всего заработная плата -		Тенге				48041			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13625				
		Накладные расходы -	Тенге			57279				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8592			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13297				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			234912				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							312
		Сметная заработная плата -	Тенге				56633			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			234912				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							312
		Сметная заработная плата -	Тенге				56633			

РАЗДЕЛ 4.Полы

На отм.+0,000 м (АР24)

Тип 3

82	Е0111-11-9 Изм. и	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных	58,8	229,03	2,61	13467	153	2917	0,31	18
		м2		46,73	0,97	2748	57	104	--	--
83	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2								
			58,8	710,93	4,90	41803	288	4365	0,38	22
		м2		58,50	1,85	3440	109	123	0,01	1

На отм.+2,800, +5,600, +8,400 м (АР25)

Тип 2

30	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	21,33	4111,96	261,86	87708	5585	15702	3,44	73
		м3		499,50	99,00	10654	2112	123	0,48	10
31	Е0111-15-3	Проливка керамзита раствором								
			711	137,88	9,95	98034	7074	37902	0,27	191
		м2		39,60	3,74	28156	2659	123	0,02	13

Тип 3

32	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой (толщ.30 мм)								
			5,022	4111,96	261,86	20650	1315	3697	3,44	17
		м3		499,50	99,00	2508	497	123	0,48	2
33	Е0111-15-3	Проливка керамзита раствором	167,4	137,88	9,95	23081	1666	8924	0,27	45
		м2		39,60	3,74	6629	626	123	0,02	3
24	Е0111-11-9 Изм. и	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных	167,4	229,03	2,61	38340	437	8304	0,31	52
		м2		46,73	0,97	7823	162	104	--	1
25	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2								
			167,4	710,93	4,90	119010	820	12426	0,38	64
		м2		58,50	1,85	9793	310	123	0,01	2

Тип 4

34	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике первый слой								
			90,6	340,45	18,42	30845	1669	10348	0,42	38
		м2		85,95	6,91	7787	626	123	0,03	3

На отм.+11,200 м (АР26)

Тип 2

35	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	7,188	4111,96	261,86	29557	1882	5291	3,44	25
		м3		499,50	99,00	3590	712	123	0,48	3
36	Е0111-15-3	Проливка керамзита раствором								
			239,6	137,88	9,95	33036	2384	12773	0,27	64
		м2		39,60	3,74	9488	896	123	0,02	4

Тип 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0111-8-3	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой (толщ.30 мм)**								
			1,764	4111,96	261,86	7253	462	1299	3,44	6
		м3		499,50	99,00	881	175	123	0,48	1
38	Е0111-15-3	**Проливка керамзита раствором**	58,8	137,88	9,95	8107	585	3135	0,27	16
		м2		39,60	3,74	2328	220	123	0,02	1
31	Е0111-11-9 Изм. и	**Выравнивание поверхностей бетонных и цементных**	58,8	229,03	2,61	13467	153	2917	0,31	18
		м2		46,73	0,97	2748	57	104	--	--
32	Е0111-36-2	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**	58,8	710,93	4,90	41803	288	4365	0,38	22
		м2		58,50	1,85	3440	109	123	0,01	1
				Тип 4						
39	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике первый слой**								
			29,8	340,45	18,42	10145	549	3404	0,42	12
		м2		85,95	6,91	2561	206	123	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			616306	25312			686
			Тенге			104575	9532			46
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			616306				
	Материалы -		Тенге			214334				
	Всего заработная плата -		Тенге				114107			
	Местные материалы -		Тенге			272086				
		Накладные расходы -	Тенге			137768				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20665			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45244				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			799319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							801
		Сметная заработная плата -	Тенге				134772			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			799319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							801
		Сметная заработная плата -	Тенге				134772			

РАЗДЕЛ 6.Отделочные работы внутри здания (АР27-33)

Отделка помещений на отм.-2,660

40	Е0115-180-1	**Простая окраска стен поливинилацетатными**	601,135883	76,20	1,19	45807	715	14347	0,14	83
		м2		22,28	0,45	13393	271	105	--	1
41	Е0115-180-2	**Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**								
			335,908121	78,91	1,65	26507	554	8874	0,15	52
		м2		24,53	0,63	8240	212	105	--	1
				Потолки						
42	Е0115-180-6	**Улучшенная окраска поливинилацетатными**	1572,98672	110,72	2,33	174161	3665	73547	0,26	409
		м2		43,65	0,88	68661	1384	105	--	7

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными		344,375979	110,72	2,33	38129	802	16102	0,26	90
			м2		43,65	0,88	15032	303	105	--	1
					Стены, колонны (ж/бетон., газоблоки)						
44	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей		2905,16462	129,66	3,43	376684	9965	228904	0,46	1322
			м2		73,73	1,31	214198	3806	105	0,01	18
45	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску		2423,59621	76,20	1,19	184678	2884	57843	0,14	334
			м2		22,28	0,45	53998	1091	105	--	5
					Откосы (АР53)						
46	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм оконных и дверных откосов плоских		78,0322984	240,49	6,12	18766	478	11775	0,81	63
			м2		141,39	2,32	11033	181	105	0,01	1
					Перегородки (ГКЛ)						
47	Е0115-70-1	Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм		2319,22494	529,20	4,92	1227334	11411	474666	1,15	2667
			м2		193,05	1,87	447726	4337	105	0,01	21
48	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску		1926,84802	76,20	1,19	146826	2293	45987	0,14	266
			м2		22,28	0,45	42930	867	105	--	4
					Окраска стен						
49	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску		4321,72572	76,20	1,19	329315	5143	103144	0,14	596
			м2		22,28	0,45	96288	1945	105	--	10
50	Е0115-18-1	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в жилых зданиях по кирпичу и бетону		477,629873	1001,94	2,10	478556	1003	159501	1,87	893
			м2		317,25	0,79	151528	377	105	--	2
51	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен		412,726037	75,47	1,42	31150	586	13400	0,19	79
			м2		30,38	0,54	12539	223	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			3077913	39499			6855
				Тенге			1135566	14996			73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3077913				
		Материалы -	Тенге			1716369				
		Всего заработная плата -	Тенге				1150562			
		Местные материалы -	Тенге			186479				
		Накладные расходы -	Тенге			1208090				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							604
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				181213			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			257160				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4543162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7532
		Сметная заработная плата -	Тенге				1331775			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4543162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7532
		Сметная заработная плата -	Тенге				1331775			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			**6172427**	**85571**			**8894**
			Тенге			**1465904**	**32323**			**157**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6172427				
		Материалы -	Тенге			2373231				
		Всего заработная плата -	Тенге				1498227			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1418620				
		Местные материалы -	Тенге			829101				
		Накладные расходы -	Тенге			1605378				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							803
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				240807			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			466668				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8244473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9854
		Сметная заработная плата -	Тенге				1739034			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			8244473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9854
		Сметная заработная плата -	Тенге				1739034			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6172427**	**85571**			**8894**
			Тенге			**1465904**	**32323**			**157**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6172427				
		Материалы -	Тенге			2373231				
		Всего заработная плата -	Тенге				1498227			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1418620				
		Местные материалы -	Тенге			829101				
		Накладные расходы -	Тенге			1605378				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							803
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				240807			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			466668				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8244473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9854
		Сметная заработная плата -	Тенге				1739034			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8244473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9854
		Сметная заработная плата -	Тенге				1739034			
		Итого				8 244 473				
		Временные здания и сооружения 1,1%х0,85			77 086	8 321 559				
		Доп.затраты в зимнее время 1,08 %			89 873	8 411 432				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			83 216	8 494 647				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			33 286	8 527 933				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				8 527 933				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРП=2405 тенге				26 464 103				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				26 993 385				
		Всего по акту с учетом НДС 12%				30 232 592				
		Всего с тенрной скидкой К=0,9999				30 232 323				

Заказчик:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
города Алматы»

Солтанов М.С.
(подпись)

(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО «Зере-Сервис»

Керейбаев С.Т.
(подпись)

(подпись)

Подрядчик:

Зам. Директора
ТОО "ЧСК УЗЫМ CONSTRUCTION"

Разимбеков Б.К.
(подпись)

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее мкр. "Саялы" восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 20»

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ и затрат
от 03 октября 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№9	19.03.2018г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	230 208 677	22 444 086							2 693 290	25 137 376

Заказчик: Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства" Айтмаганбетов К.О. 03.10.2018г.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Заместитель директор ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION» Разимбеков Б.К. 03.10.2018г.
(должность ф.и.о. подпись)

152060

Форма 2

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №9 от 19.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее мкр. "Саялы" восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 20"

А К Т №16
приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

на 2-20-3 общестроительные работы, раздел АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7.Отделка фасадов (АР11-12)								
249	Е0108-35-2	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ** м2	301,676993	144,14	0,62	43485	187	24673	0,44	131
				69,08	0,23	20840	69	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			43485	187			131
			Тенге			20840	69			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43485				
		Материалы -	Тенге			22458				
		Всего заработная плата -	Тенге				20909			
		Накладные расходы -	Тенге			24673				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3701			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4089				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			72247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				24610			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			72247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				24610			
		РАЗДЕЛ 8.Разные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Вентиляцинные шахты ВШ1-ВШ4 (2шт); ВШ5 (АР46-47)						
250	Е0109-53-1	Монтаж металлоконструкций вентиляционных шахт	0,87682	14806,01	1133,15	12982	994	10488	82,10	72
		т		12892,50	398,25	11304	349	90	1,95	2
251	С12021-260 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий из труб и уголков	0,87682	95337,00	--	83593	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
252	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетической связующем М-125	214	156,97	50,15	33591	10732	23692	0,53	114
		м2		92,03	18,68	19694	3998	100	0,09	20
253	С11031-99 Изм. и доп. вып. 24	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	10,7	5013,00	--	53639	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
254	Е0112-10-1	Устройство зонтов для вентиляционных шахт из листовой оцинкованной стали толщиной 0,4 мм	198,9	656,46	1,24	130571	247	36379	0,97	193
		м2		153,23	0,47	30477	93	119	--	--
255	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	34,271778	33,16	0,04	1136	1	257	0,04	1
		м2		8,32	--	285	--	90	--	--
				Стремянки С1-С4 (АР55)						
256	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж стремянок, по ж/бетонным и каменным опорам/	0,08568	14190,56	5475,87	1216	469	547	31,79	3
		т		5544,00	1552,87	475	133	90	5,46	--
257	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,08568	110909,00	--	9503	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
258	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	2,987076	33,16	0,04	99	--	22	0,04	--
		м2		8,32	--	25	--	90	--	--
				Лестничные ограждения ОГ-1, ОГ-2 (АР58-59)						
				Решетка для приямка						
266	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,01721	146333,10	1941,97	2518	33	156	42,30	1
		т		6975,00	726,75	120	13	118	3,55	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
267	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза**								
		м2	0,89492	33,16	0,04	30	--	7	0,04	--
				8,32	--	7	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			328878	12476			385
			Тенге			62389	4586			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			221584				
		Материалы -	Тенге			106273				
		Всего заработная плата -	Тенге				54713			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53639				
		Местные материалы -	Тенге			49				
		Накладные расходы -	Тенге			60513				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9077			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16926				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			299023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата -	Тенге				63790			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			107294				
		Материалы -	Тенге			956				
		Всего заработная плата -	Тенге				12262			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			93096				
		Накладные расходы -	Тенге			11035				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1655			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7100				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			125429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				13917			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			424453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							443
		Сметная заработная плата -	Тенге				77707			

РАЗДЕЛ 9.Входная группа. Кр-1 (АР56)

Монолитное ж/бетонное крыльцо

268	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине 200 мм, бетон В20**								
		м3	2,69	5698,63	353,46	15329	951	2029	3,60	10
				585,00	133,52	1574	359	105	0,65	2
269	Е0106-1-16	**Устройство площадки крыльца, бетон В20**								
		м3	2,23	4740,62	196,62	10572	438	811	1,79	4
				272,25	74,27	607	166	105	0,36	1
270	Е0106-1-19	**Устройство ступеней крыльца, бетон В20**								
			0,47	5457,45	353,46	2565	166	375	3,64	2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
271	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	м3		625,50	133,52	294	63	105	0,65	--
				0,3451656	52241,00	--	18032	--	--	--	--
272	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т		--	--	--	--	--	--	--
				0,0052976	41200,00	--	218	--	--	--	--
273	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона стен, фундаментов	т		--	--	--	--	--	--	--
				28,3	245,44	3,82	6946	108	1295	0,21	6
			м2		37,35	1,44	1057	41	118	0,01	--
		Металлоконструкции козырька									
274	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа		9,86	109,71	34,24	1082	338	528	0,32	3
			м2		51,08	8,45	504	83	90	0,03	--
275	С11011-3797 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012		9,86	543,00	--	5354	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
276	Е0109-43-1	Монтаж металлоконструкций стоек и балок каркаса козырька		1,42475	11462,43	4590,56	16331	6540	7136	25,30	36
			т		4725,00	840,11	6732	1197	90	3,01	4
277	С12021-117 Изм. и доп. вып. 25	Стойки фахверка		0,91878	93846,00	--	86224	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
278	С12021-118 Изм. и доп. вып. 25	Ригели фахверка		0,50597	91610,00	--	46352	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
279	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		9,7	661,07	1,24	6412	12	1774	0,97	9
			м2		153,23	0,47	1486	5	119	--	--
280	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня		11,48	89,04	5,89	1022	68	1189	0,42	5
			м		71,78	2,23	824	26	140	0,01	--
281	СПрайс лист ТОО"LightMetal"-стр.58	Ограждения из нержавеющей стали		2,27	3559,79	--	8081	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282	СПрайс лист ТОО"LightMetal"-стр.59	Ограждения из нержавеющей стали для пандусов	м	--	--	--	--	--	--	--
			9,21	4598,07	--	42348	--	--	--	--
283	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	м	--	--	--	--	--	--	--
			31,898161	33,16	0,04	1058	1	239	0,04	1
			м2	8,32	--	265	--	90	--	--
		Покрытие крыльца								
284	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных								
			16,9	729,64	30,36	12331	513	2917	0,80	14
			м2	132,85	7,46	2245	126	123	0,04	1
		Водосточные системы, (АР56)								
285	Е0112-9-2	Устройство водосточной системы из труб ПВХ								
			2,9	47,50	1,22	138	4	154	0,28	1
			м	44,10	0,45	128	1	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			280394	9139			90
			Тенге			15716	2066			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			130406				
		Материалы -	Тенге			22245				
		Всего заработная плата -	Тенге				9266			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			74033				
		Местные материалы -	Тенге			23386				
		Накладные расходы -	Тенге			10784				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1618			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8471				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			149661				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				10884			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			149989				
		Материалы -	Тенге			3299				
		Всего заработная плата -	Тенге				8516			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			132576				
		Накладные расходы -	Тенге			7664				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9459				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			167112				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				9665			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			316773				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				20549			
		РАЗДЕЛ 10.Входная группа. Кр-2 (АР57)								
		Монолитное ж/бетонное крыльцо								
293	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине 200 мм, бетон В20**								
		м3	1,83	5698,63	353,46	10429	647	1381	3,60	7
				585,00	133,52	1071	244	105	0,65	1
294	Е0106-1-16	**Устройство площадки крыльца, бетон В20**								
		м3	1,94	4740,62	196,62	9197	381	706	1,79	3
				272,25	74,27	528	144	105	0,36	1
295	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,2676432	52241,00	--	13982	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
296	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**								
		т	0,0027566	41200,00	--	114	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
297	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона стен, фундаментов**								
		м2	21,2	245,44	3,82	5203	81	970	0,21	4
				37,35	1,44	792	31	118	0,01	--
		Металлоконструкции козырька								
298	Е0109-42-1	**Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа**								
		м2	8,98	109,71	34,24	985	308	481	0,32	3
				51,08	8,45	459	76	90	0,03	--
299	С11011-3797 Изм. и доп. вып. 26	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**								
		м2	8,98	543,00	--	4876	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
300	Е0109-43-1	**Монтаж металлоконструкций стоек и балок каркаса козырька**								
		т	1,35641	11462,43	4590,56	15548	6227	6794	25,30	34
				4725,00	840,11	6409	1140	90	3,01	4
301	С12021-117 Изм. и доп. вып. 25	**Стойки фахверка**								
		т	0,88914	93846,00	--	83442	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
302	С12021-118 Изм. и доп. вып. 25	**Ригели фахверка**								
		т	0,46727	91610,00	--	42807	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
		м2	9,55	661,07	1,24	6313	12	1747	0,97	9
				153,23	0,47	1463	4	119	--	--
304	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня								
		м	6,94	89,04	5,89	618	41	719	0,42	3
				71,78	2,23	498	15	140	0,01	--
305	СПрайс лист ТОО"LightMetal"-стр.58	Ограждения из нержавеющей стали								
		м	1,49	3559,79	--	5304	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
306	СПрайс лист ТОО"LightMetal"-стр.59	Ограждения из нержавеющей стали для пандусов								
		м	5,45	4598,07	--	25059	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
307	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза								
		м2	30,132907	33,16	0,04	999	1	226	0,04	1
				8,32	--	251	--	90	--	--
		Покрытие крыльца								
308	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытийна растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных								
		м2	10,54	729,64	30,36	7690	320	1819	0,80	8
				132,85	7,46	1400	79	123	0,04	--
309	Е0112-9-2	Устройство водосточной системы из труб ПВХ								
		м	2,9	47,50	1,22	138	4	154	0,28	1
				44,10	0,45	128	1	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			232704	8021			74
			Тенге			12999	1734			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			89922				
		Материалы -	Тенге			16727				
		Всего заработная плата -	Тенге				6650			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49335				
		Местные материалы -	Тенге			16242				
		Накладные расходы -	Тенге			7721				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1158			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5859				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			103502				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				7808			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			142782				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			3131				
		Всего заработная плата -	Тенге				8083			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			126249				
		Накладные расходы -	Тенге			7275				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1091			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9003				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			159060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				9174			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			262562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				16982			
		РАЗДЕЛ 11.Монтаж подъемников для инвалидов								
317	Ц0103-575-1	**Подъемник для инвалидов, грузоподъемность 250 кг**	2	9973,00	987,00	19946	1974	14139	44,00	88
		шт		7628,00	227,00	15256	454	90	1,32	3
318	Ц0108-573-4	**Пульт управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм**	2	514,00	105,00	1028	210	521	2,00	4
		шт		254,00	20,30	508	41	95	0,12	--
319	Прайс лист ООО"КСИ"-стр.47-51	**Подъемник для инвалидов с пультом управления и др.комплектующими, типа НПУ-001**	2	142388,72	--	284777	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			305751	2184			92
			Тенге			15764	495			3
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			305751				
		Материалы -	Тенге			3026				
		Всего заработная плата -	Тенге				16259			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			284777				
		Накладные расходы -	Тенге			14660				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2199			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19225				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			339636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				18458			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			339636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				18458			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1191213	32007			773
			Тенге			127707	8950			41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			305751				
		Материалы -	Тенге			3026				
		Всего заработная плата -	Тенге				16259			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			284777				
		Накладные расходы -	Тенге			14660				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2199			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19225				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			339636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				18458			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			485397				
		Материалы -	Тенге			167704				
		Всего заработная плата -	Тенге				91538			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			177007				
		Местные материалы -	Тенге			39677				
		Накладные расходы -	Тенге			103691				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15554			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35345				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			624433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							609
		Сметная заработная плата -	Тенге				107092			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			400065				
		Материалы -	Тенге			7386				
		Всего заработная плата -	Тенге				28861			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			351921				
		Накладные расходы -	Тенге			25975				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3896			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25562				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			451602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							175
		Сметная заработная плата -	Тенге				32757			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1415671				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							886
		Сметная заработная плата -	Тенге				158306			
		Итого				1 415 671				
		Временные здания и сооружения 1,1%x0,85			13 237	1 428 908				
		Доп.затраты в зимнее время 1,08 %			15 432	1 444 340				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			14 289	1 458 629				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			5 716	1 464 344				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				1 464 344				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРП=2405 тенге				4 544 191				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				4 635 075				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по акту с учетом НДС 12%				**5 191 284**				
		Всего с тенрной скидкой К=0,9999				**5 191 238**				

Заказчик:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
города Алматы»

_____ **Солтанов М.С.**
(подпись)

(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО «Зере-Сервис»

_____ **Керейбаев С.Т.**
(подпись)

(подпись)

Подрядчик:

Зам.Директора
ТОО "НСКМВМ CONSTRUCTION"

_____ **Разимбеков Б.К.**
(подпись)

152070

Форма 2

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №9 от 19.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее мкр. "Саялы" восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 20"

А К Т №17
приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

по акту корректировки

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.Земляные работы. Локальная смета 2-20-1								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
12	Е0101-27-2	Отсыпка ПГС слоями бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м	957	6,48	6,48	6201	6201	1953	--	--
		м3		--	2,10	--	2013	97	0,01	8
13	С143008-104 Изм. и доп. вып. 27	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	957	605,00	--	578985	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0101-138-1	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	956,52	67,77	52,60	64822	50317	23223	0,05	49
		м2		7,11	17,92	6801	17141	97	0,07	63
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			650007	56518			49
			Тенге			6801	19154			70
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			650007				
		Всего заработная плата -	Тенге				25955			
		Местные материалы -	Тенге			586689				
		Накладные расходы -	Тенге			25176				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3776			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40511				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			715695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				29731			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			715695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				29731			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			650007	56518			49
			Тенге			6801	19154			70
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			650007				
		Всего заработная плата -	Тенге				25955			
		Местные материалы -	Тенге			586689				
		Накладные расходы -	Тенге			25176				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3776			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40511				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			715695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				29731			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			715695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				29731			
		ОТДЕЛ 2.Общестроительные работы, раздел КЖ. Локальная смета 2-20-2								
		РАЗДЕЛ 1.Плита фундамента, (КЖ12,14)								
9	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	8,329	52241,00	--	435115	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	1,21103	52154,00	--	63160	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,02705	53299,00	--	1442	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-8 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 14 мм**	0,138	52079,00	--	7187	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			506904	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			506904				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			506904				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30414				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			537318				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			537318				
		РАЗДЕЛ 2.Каркас ж/бетонный монолитный								
		Колонны К1-К3, (КЖ17,19,21)								
19	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,119 т	52235,00 --	-- --	6216 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	0,168 т	52154,00 --	-- --	8762 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм**	4,2051 т	53577,00 --	-- --	225297 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	С12041-29 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014**	0,1599 т	52400,00 --	-- --	8379 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Ригели Р1-Р11, (КЖ24-29,32,34-36)								
25	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,29614 т	52235,00 --	-- --	15469 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	0,83465 т	52154,00 --	-- --	43530 --	-- --	-- --	-- --	-- --
2	С12041-29 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014**	1,421 т	52400,00 --	-- --	74460 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм**	3,83665 т	53577,00 --	-- --	205556 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Диафрагмы жесткости Дж1-Дж7, (КЖ41,44,44.4,48,50)								
38	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	1,8587	52154,00	--	96939	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	--	--	--	--	--	--	--
			3,163	52235,00	--	165219	--	--	--	--
34	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,0704	53577,00	--	3772	--	--	--	--
3	С12041-8 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 14 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			1,2558	52079,00	--	65401	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	т	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			919000	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			919000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			919000				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55140				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			974140				
			Тенге			974140				
		РАЗДЕЛ 3.Плиты перекрытия и покрытия ж/бетонные монолитные (КЖ51,52,58,64,70)								
		Плита перекрытия на отм.-1,040								
44	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,1552	52154,00	--	8094	--	--	--	--
		Плита перекрытия на отм.-0,100								
48	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,7249	52241,00	--	37870	--	--	--	--
49	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,0293	52154,00	--	1528	--	--	--	--
51	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,0144	53577,00	--	772	--	--	--	--
		Плита перекрытия на отм.+2,700, +5,500, +8,300								
53	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			23,8872	52241,00	--	1247891	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
54	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0879	52154,00 --	-- --	4584 --	-- --	-- --	-- --	-- --
56	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0561	53577,00 --	-- --	3006 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Плита перекрытия на отм.+11,100									
58	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,2799	52241,00 --	-- --	484791 --	-- --	-- --	-- --	-- --
61	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0142	53577,00 --	-- --	761 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1789297	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				--	--			--
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1789297				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1789297				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				107358				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1896654				
							1896654				
		РАЗДЕЛ 5.Лестничные марши и площадки (КЖ72,80,82,90)									
69	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0044	52154,00 --	-- --	229 --	-- --	-- --	-- --	-- --
70	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,1604	53577,00 --	-- --	8594 --	-- --	-- --	-- --	-- --
71	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0756	53577,00 --	-- --	4050 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Гидроизоляция фундамента и стен									
4	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1261,98	245,44 37,35	3,82 1,44	309740 47135	4821 1817	57764 118	0,21 0,01	268 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**322614**	**4821**			**268**
			Тенге			**47135**	**1817**			**9**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**322614**				
		Материалы -	Тенге			**257785**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**48952**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**12874**				
		Накладные расходы -	Тенге			**57764**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**29**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8665**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**22823**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**403200**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57617**			**305**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**403200**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57617**			**305**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			**3537814**	**4821**			**268**
			Тенге			**47135**	**1817**			**9**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3537814**				
		Материалы -	Тенге			**257785**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**48952**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3228074**				
		Накладные расходы -	Тенге			**57764**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**29**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8665**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**215735**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3811313**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57617**			**305**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			**3811313**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57617**			**305**

ОТДЕЛ 3.Общестроительные работы, раздел АР. Локальная смета 2-20-3

РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки, (АР9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**Е0108-22-3**	**Кладка из газоблоков без облицовки при высоте этажа до 4 м**								
		м3	**105,154**	**815,83**	**319,70**	**85788**	**33618**	**72029**	**3,07**	**323**
				461,25	**119,25**	**48502**	**12540**	**118**	**0,58**	**61**
14	**С143004-18 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007**								
		м3	**105,154**	**5019,00**	**--**	**527768**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**С143002-374 Изм. и доп. вып. 27**	**Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006**								
		кг	**2313,388**	**15,00**	**--**	**34701**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С11011-901	**Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм**								
		т	0,7690903	179900,00	--	138359	--	--	--	--
6	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**			--	--	--	--	--	--
		м2	96,8638832	16,36	0,05	1584	5	508	0,03	3
				5,81	0,02	563	2	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			788200	33623			326
			Тенге			49065	12542			61
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			788200				
		Материалы -	Тенге			4685				
		Всего заработная плата -	Тенге				61607			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			138359				
		Местные материалы -	Тенге			562469				
		Накладные расходы -	Тенге			72538				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10881			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51644				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			912382				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							423
		Сметная заработная плата -	Тенге				72487			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			912382				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							423
		Сметная заработная плата -	Тенге				72487			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**			788200	33623			326
			Тенге			49065	12542			61
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			788200				
		Материалы -	Тенге			4685				
		Всего заработная плата -	Тенге				61607			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			138359				
		Местные материалы -	Тенге			562469				
		Накладные расходы -	Тенге			72538				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10881			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51644				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			912382				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							423
		Сметная заработная плата -	Тенге				72487			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			912382				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							423
		Сметная заработная плата -	Тенге				72487			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4976022	94961			642
			Тенге			103001	33513			140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										152070
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4976022				
		Материалы -	Тенге			262469				
		Всего заработная плата -	Тенге				136514			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3366433				
		Местные материалы -	Тенге			1149158				
		Накладные расходы -	Тенге			155478				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23322			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			307890				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5439390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							860
		Сметная заработная плата -	Тенге				159835			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5439390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							860
		Сметная заработная плата -	Тенге				159835			
		Итого				5 439 390				
		Временные здания и сооружения 1,1%х0,85			50 858	5 490 248				
		Доп.затраты в зимнее время 1,08 %			59 295	5 549 543				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			54 902	5 604 445				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			21 961	5 626 406				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				5 626 406				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРП=2405 тенге				17 460 010				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				17 809 210				
		Всего по акту с учетом НДС 12%				19 946 315				
		Всего с тенрной скидкой К=0,9999				19 946 138				

Заказчик:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
города Алматы»

Солтанов М.С.
(подпись)

(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО «Зерс-Сервис»

Керейбаев С.Т.
(подпись)

(подпись)

Подрядчик:

Зам. Директора
ТОО "НСК "MBM CONSTRUCTION"

Разимбосков Б.К.