Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, строительство, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коргалжинского района"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция двух двухэтажных общежитий под жилые дома по ул. Жангельдина 2/2 и 2/3 в с. Коргалжын Коргалжинского района

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 05.08.2021 г. №420

Справка №2

Стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№13	от 22.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция двух двухэтажных общежитий под жилые дома по ул. Жангельдина 2/2 и 2/3 в с. Коргалжын Коргалжинского района	102 499 751	39 697 550							4 763 706	44 461 256

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, строительство, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коргалжинского района"

Руководитель _____ Елеуов Л.Ж

Подрядчик:

ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор _____ Рашев А.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SCS Инжиниринг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция двух двухэтажных общежитий под жилые дома по ул.А.Жангельдина 2/2 и 2/3 в с.Коргалжын Коргалжинского района, Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №1, №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№13 от 22.04.2021г.**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е12-030101-0201 Кзтр и Кэм=1,09	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м³ кладки	29,47	42519,91	9078,16	1253062	267533	0	795248	2212175	
						33441,75	4037,41	985528	118982		163865		
			Итого по разделу: 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									**2212175**	
			Раздел: 3. КРОВЛЯ										
2	2	Е11-100106-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	1	40434,6	1611,1	40435	1611	26709	9220	53627	
						12114,62	691	12115	691		3972		
3	3	С1224-204-0102	**Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм**	м	94,5	898		84861		84861		91650	Казахстан
											6789		
4	4	С1224-204-0101	**Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм**	м	49	785		38465		38465		41542	Казахстан
											3077		
			Итого по разделу: 3. КРОВЛЯ									**186819**	
			Раздел: 4. Наружная отделка										
5	5	Е11-080101-0305 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м² поверхности	52,8	3693,68	14,26	-195026	-753	-151568	-30881	-243979	
						808,81	3,5	-42705	-185		-18072		
6	6	Е12-110103-0202 Кзтр и Кэм=1,09	**Штукатурка фасадов гладких. ОТБИВКА с земли и лесов**	м²	583,15	713,6	0,04	416136	23	4234	296555	769706	
						706,3	0	411879	0		57015		
7	7	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	173,25	3340,08	55,51	578669	9617	149128	306096	955546	
						2423,8	30,07	419923	5210		70781		
8	8	С1214-402-0101	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**	м²	583,15	910		530667		530667		573120	
											42453		
9	9	Е11-150212-0201 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. ДОЖДИК**	м² отделываемой поверхности	583,15	2415	14,77	1408307	8614	928002	342397	1890759	
						808,87	6,61	471693	3855		140055		
10	10	Е11-150402-0201 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	м² окрашиваемой поверхности	173,25	1000,2	6,53	173285	1131	123117	35674	225676	
						283,04	2,94	49037	509		16717		
			Итого по разделу: 4. Наружная отделка									**4170827**	
			Раздел: 5. Стены и перегородки										
11	11	Е11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м³ кладки	80,58	24099,83	5667	1941964	456647	607795	712272	2866575	
						10890,08	1386,74	877523	111744		212339		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	30,6204	95324		2918859		2918859	233509	3152368	Казахстан
13	13	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,07065	1004968		71001		71001	5680	76681	Казахстан
14	14	Е11-100212-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	9	688,86 556,97	81,67 35,47	6200 5013	735 319	452	3839 803	10842	
			Итого по разделу: 5. Стены и перегородки									6106466	
			Раздел: 6. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
15	15	Е11-150108-2001 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м²	600	3250,43 893,15	12,14 0	1950258 535890	7284 0	1407084	385842 186888	2522988	
16	16	С	Комплектующие для натяжных потолков (профиль-багет)	м	900	275		247500		247500	19800	267300	
17	17	Е11-100405-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	184,5	1711,02 662,66	10,05 4,27	315683 122261	1854 788	191568	88595 32343	436621	
18	18	Е11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	70	1288,24 996,31	9,23 4,33	90177 69742	646 303	19789	50432 11249	151858	
19	19	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	74	5483,5 3088,93	27,35 12,62	-405779 -228581	-2024 -934	-175174	-165251 -45682	-616712	
			Итого по разделу: 6. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									2762055	
			Раздел: 7. ПОЛЫ										
20	20	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,75	27192,03 24473,03	2677 1160,32	20394 18355	2008 870	32	13842 2739	36975	
21	21	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,75	481766		361325		361325	28906	390231	
22	22	Е11-110101-1109 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м² стяжки	710,33	1358,55 614,33	26,24 7,74	965019 436377	18639 5498	510003	318150 102657	1385826	
23	23	Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	362,1	2001,53 524,58	58,37 27,69	724754 189950	21136 10027	513668	143982 69498	938234	
24	24	Е11-110101-3905 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	115	2507,58 467,66	21,82 8,29	288372 53781	2509 953	232082	39408 26222	354002	
25	25	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	221	5731,7 2076,47	123,3 62,81	-1266706 -458900	-27249 -13881	-780557	-340402 -128569	-1735677	
			Итого по разделу: 7. ПОЛЫ									1369591	
			Раздел: 8. Окна										
26	26	Е11-100501-0403 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	73,8	1342,41 388,54	11,35 5,47	99070 28674	838 404	69558	20936 9601	129607	
27	27	С1223-501-0110	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 600 мм	м	73,8	3230		238374		238374	19070	257444	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Окна									387051	
			Раздел: 9. Электроосвещение										
28	28	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	120	498,55 453,8	0,63 0,29	59826 54456	76 35	5294	39233 7925	106984	
29	29	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		20	498,55	0,63	9971	13	882	6539	17831	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		453,8	0,29	9076	6		1321		
			Итого по разделу: 9. Электроосвещение									124815	
			Раздел: 10. Светильники и лампы										
30	30	С1247-102-1401	**Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light ЖКХ 4/500 4-5К, IP54**	шт.	19	6463		122797		122797	9824	132621	
31	31	С1247-102-1402	**Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light ЖКХ 4/500 Авто 4-5К, IP54**	шт.	21	9163		192423		192423	15394	207817	
32	32	С1247-106-0102	**Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20**	шт.	41	1107		45387		45387	3631	49018	Казахстан
33	33	С1247-102-1402	**Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light ЖКХ 4/500 Авто 4-5К, IP54**	шт.	1	9163		9163		9163	733	9896	
34	34	Е11-210201-0103 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	1403	181,48 165,24	2,14 0,16	254616 231832	3002 224	19782	167083 33742	455441	
35	35	Ц13-080206-1902 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	11	772,59 650,33	55,54 20,18	8498 7154	611 222	734	5310 1105	14913	
36	36	Ц13-080208-0101 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	15	8026,1 2018,26	325,99 116,16	120392 30274	4889 1742	85228	23052 11475	154919	
37	37	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	26	1042,48 313,95	41,26 13,45	27104 8163	1073 350	17869	6129 2659	35892	
38	38	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	2272,22 2092,76	142,2 61,14	2272 2093	142 61	37	1551 306	4129	
39	39	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	18	5433,42 1569,76	280,07 85,59	97802 28256	5042 1541	64505	21453 9540	128795	
			Итого по разделу: 10. Светильники и лампы									1193440	
			Раздел: 11. Добавляемые 12 квартирный жилой дом										
40	40	Е11-210502-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	7516,19 5333,61	210,53 85,44	7516 5334	210 85	1972	3902 913	12331	
41	41	С1247-201-1002	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 6 модулей IP41**	шт.	1	1573		1573		1573	126	1699	
42	42	Е11-210501-0101 Кзтр и Кзм=1,12	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	31403,67 13945,9	1235,46 518,25	31404 13946	1235 518	16222	10414 3345	45163	
43	43		**Шкаф вводный ШВ-67, в шкафу монтируется:на вводе рубильник РБ-2, пакетный выключатель ПВЗ-25, отходящие предохранители ПН-2-100, НПН-60**	компл	1	260963,39 260963		260963 260963		260963		260963	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования					*260963*					
44	44	Ц13-080305-1001 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	12	997,32 817,86	142,2 61,14	11968 9814	1707 734	447	7595 1565	21128	
45	45	С1247-301-0328	**Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 201.7 , 230 В, 5(60) А, 50Гц**	шт.	12	30233		362796		362796	29024	391820	
46	46	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		52	4132,56	42,26	214893	2198	94129	85368	324282	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		2280,12	0	118566	0		24021		
47	47	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		24	7877,33	217,99	189056	5231	74379	79857	290426	
				шт.		4560,23	61,14	109446	1467		21513		
48	48	С1247-204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		2	594		1188		1188		1283	
				шт.							95		
49	49	С1247-204-1308	Выключатель автоматический ВА47-60М 1Р 16А 6кА характеристика С		2	1194		2388		2388		2579	
				шт.							191		
50	50	С1247-204-1311	Выключатель автоматический ВА47-60М 1Р 32А 6кА характеристика С		12	1338		16056		16056		17340	
				шт.							1284		
51	51	С1247-204-1310	Выключатель автоматический ВА47-60М 1Р 25А 6кА характеристика С		12	1141		13692		13692		14787	
				шт.							1095		
52	52	С1247-204-1308	Выключатель автоматический ВА47-60М 1Р 16А 6кА характеристика С		36	1194		42984		42984		46423	
				шт.							3439		
53	53	С1247-204-2415	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 40А 100 мА ГОСТ IEC 61009-12014		12	7717		92604		92604		100012	
				шт.							7408		
			Итого по разделу: 11. Добавляемые 12 квартирный жилой дом									1530236	
			Раздел: 12. Холодное водоснабжение										
54	54	С1242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25		4	3810		15240		15240		16459	
				шт.							1219		
55	55	С1242-303-0104	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32		9	5054		45486		45486		49125	
				шт.							3639		
56	56	С1242-303-0105	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 40		1	8537		8537		8537		9220	
				шт.							683		
57	57	С1242-207-3601	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15		10	3276		32760		32760		35381	
				шт.							2621		
			Итого по разделу: 12. Холодное водоснабжение									110185	
			Раздел: 13. Горячее водоснабжение										
58	58	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		123	146,77	1,96	18053	241	250	12644	33153	
				м трубопровода		142,78	0	17562	0		2456		
59	59	С1242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20		12	2722		32664		32664		35277	
				шт.							2613		
60	60	С1242-207-1001	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15		36	1242		44712		44712		48289	
				шт.							3577		
61	61	С1244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм		12	11364		136368		136368		147277	
				шт.							10909		
62	62	513-106-0104 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л		12	51821		621852				621852	
				комплект						621852			
			Отпускная цена			51821		621852					
			Сметная стоимость оборудования					*621852*					
63	63	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		5,2	708		3682		3682		3977	
				кг							295		
64	64	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм		4	10146		40584		40584		43831	Казахстан
				шт.							3247		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 13. Горячее водоснабжение									933656	
			Раздел: 14. ОТОПЛЕНИЕ										
65	65	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	114	3508,38 3042,7	162,01 24,49	399955 346868	18469 2792	34618	251755 52137	703847	
66	66	С1242-206-1603	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	98	14598		1430604		1430604	114448	1545052	
67	67	С1242-206-1604	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	16	18595		297520		297520	23802	321322	
68	68	Е11-181101-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Краны воздушные. Установка	шт.	49	439,48 299,98	0 0	21535 14699	0 0	6836	10584 2570	34689	
69	69	Е11-130301-1421 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м²	50	165,07 33,12	5,23 0,74	8254 1656	262 37	6336	1219 758	10231	
70	70	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3561,87 3042,7	215,5 48,97	3562 3043	216 49	304	2226 463	6251	
71	71	С1242-310-0105	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 м³/ч	шт.	1	186381		186381		186381	14910	201291	
72	72	С1245-405-2523	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 2 BA	шт.	1	193216		193216		193216	15457	208673	
73	73	С1245-601-0201	Электронный регулятор температуры ECL 110, ~230В	шт.	1	131303		131303		131303	10504	141807	
74	74	С1245-601-0403	Ключ программирования A 230	шт.	1	41432		41432		41432	3315	44747	
75	75	Ц13-080306-1101 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования	шт.	1	79212,25 34904,96	41,45 0	79212 34905	41 0	44266	25132 8348	112692	
76	76	С1245-601-0601	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	18900		18900		18900	1512	20412	
77	77	Ц13-100701-0301 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	3	26135,93 25963,75	2,66 0	78408 77891	8 0	509	56082 10759	145249	
78	78	С1245-601-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	16951		16951		16951	1356	18307	
79	79	С1245-601-0705	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	1	27805		27805		27805	2224	30029	
80	80	С1245-601-0801	Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт.	1	23394		23394		23394	1872	25266	
81	81	С1245-601-0703	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	1	16951		16951		16951	1356	18307	
82	82	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	3561,87 3042,7	215,5 48,97	42742 36512	2586 588	3644	26712 5556	75010	
83	83	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	3508,38 3042,7	162,01 24,49	7017 6085	324 49	607	4417 915	12349	
84	84	С1242-202-0705	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	6	12060		72360		72360	5789	78149	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	85	С1242-202-0704	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	6	10664		63984		63984	5119	69103	Казахстан
86	86	С1242-202-0702	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	2	8250		16500		16500	1320	17820	Казахстан
87	87	Е11-180501-0101 Кзтр и Кэм=1,06	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	1	36081,8 28711,12	768,07 255,74	36082 28711	768 256	6603	20856 4555	61493	
88	88	511-401-0116 РСНБ РК 2022	**Насос циркуляционный DN 30, PN 10, H 12,5 м вод. ст., двигатель мощностью 1,9 кВт**	шт.	1	376145		376145		376145		376145	
			Отпускная цена			376145		376145					
			Сметная стоимость оборудования					*376145*					
89	89	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	15	3508,38 3042,7	162,01 24,49	52626 45641	2430 367	4555	33126 6860	92612	
90	90	С1242-202-0102	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	15	23414		351210		351210	28097	379307	Казахстан
91	91	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	3508,38 3042,7	162,01 24,49	7017 6085	324 49	607	4417 915	12349	
92	92	Е11-181001-0107 Кзтр и Кэм=1,06	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка**	фильтр	2	41188,92 3599,93	880,75 232,35	82378 7200	1762 465	73416	5518 7032	94928	
93	93	Е11-181001-0104 Кзтр и Кэм=1,06	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр	1	26120,44 2009,78	417,43 131,51	26120 2010	418 132	23693	1542 2213	29875	
94	94	С1242-404-0309	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100**	шт.	2	61795		123590		123590	9887	133477	
95	95	С1242-404-0306	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50**	шт.	1	29945		29945		29945	2396	32341	
96	96	Е11-160601-0103 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2	6400,06 5381,64	502,47 108,42	12800 10763	1005 217	1032	7906 1656	22362	
97	97	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	3561,87 3042,7	215,5 48,97	3562 3043	216 49	304	2226 463	6251	
98	98	С1242-306-0309	**Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 100**	шт.	2	189015		378030		378030	30242	408272	
99	99	С1242-306-0304	**Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 32**	шт.	1	38810		38810		38810	3105	41915	
100	100	Е11-181101-0102 Кзтр и Кэм=1,06	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	2	3419,58 530,08	0 0	6839 1060	0 0	5779	763 608	8210	
101	101	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	3508,38 3042,7	162,01 24,49	7017 6085	324 49	607	4417 915	12349	
102	102	С1242-207-4301	**Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15**		5	1797		8985		8985		9704	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	103	Е11-181101-0104 Кзтр и Кэм=1,06	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	шт.	6	791,97	0	4752	0	574	719	8381	
				комплект		696,33	0	4178	0		3008		
104	104	С1245-713-0101	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой**	шт.	6	4432		26592		26592	621	28719	
105	105	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	3561,87	215,5	3562	216	304	2127	6251	
						3042,7	48,97	3043	49		2226		
106	106	ПРАЙС	**Вентиль соленоидный DN 32**	шт	1	50249		50249		50249	463	50249	
			Отпускная цена			50249		50249					
			Сметная стоимость оборудования					*50249*					
107	107	Ц13-100104-0206 Кзтр и Кэм=1,09	**Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования**	шт.	1	3878,33	0	3878	0	0	2792	7204	
						3878,33	0	3878	0		534		
108	108	ПРАЙС	**Прессостат для воды типа КР**	шт	1	25650		25650		25650		25650	
			Отпускная цена			25650		25650					
			Сметная стоимость оборудования					*25650*					
109	109	Е11-160401-0201 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	2745,4	87,09	54908	1742	27779	18663	79457	
						1269,34	26,69	25387	534		5886		
110	110	Е11-160401-0202 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	4094,98	87,09	49140	1045	32863	11198	65165	
						1269,34	26,69	15232	320		4827		
111	111	С1241-102-0128	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм**	м	12	1311		15732		15732	1259	16991	
112	112	С1241-102-0103	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	м	20	380		7600		7600	608	8208	
113	113	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	32	146,77	1,96	4697	63	65	3290	8626	
						142,78	0	4569	0		639		
114	114	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	20	127,23	4,04	2545	81	955	1093	3929	
						75,44	0,49	1509	10		291		
115	115	Е11-130301-1421 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м²	40	165,07	5,23	6603	210	5069	975	8184	
						33,12	0,74	1325	30		606		
116	116	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	2000	708		1416000		1416000	113280	1529280	
			Итого по разделу: 14. ОТОПЛЕНИЕ									7408486	
			Раздел: 15. ВЕ1-ВЕ8										
117	117	Е11-200901-0103 Кзтр и Кэм=1,06	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка**	узел	8	7040,16	37,92	56321	304	3110	38168	102048	
						6613,48	12,85	52908	103		7559		
118	118	С1246-308-0104	**Узел прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм**	шт.	8	45429		363432		363432	29075	392507	Казахстан
119	119	Е11-160501-0211 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	64,9	3485,84	904,11	226231	58677	3501	131067	385882	
						2527,79	277,1	164054	17984		28584		
120	120	С1241-201-0815	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160;**	м	64,9	4261		276539		276539	22123	298662	Казахстан
			Итого по разделу: 15. ВЕ1-ВЕ8									1179099	
			Раздел: 17. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
121	121	Е12-030101-0201 Кзтр и Кэм=1,09	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**		29,47	42519,91	9078,16	1253062	267533	0	795248	2212175	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ кладки		33441,75	4037,41	985528	118982		163865		
			Итого по разделу: 17. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									2212175	
			Раздел: 18. КРОВЛЯ										
122	122	С1224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	94,5	898		84861		84861	6789	91650	Казахстан
123	123	С1224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	49	785		38465		38465	3077	41542	Казахстан
124	124	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,07065	1004968		71001		71001	5680	76681	Казахстан
125	125	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	261	3733,9 1999,71	43,53 8,31	-974548 -521924	-11361 -2169	-441262	-377346 -108151	-1460045	
126	126	Е11-100212-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	9	688,86 556,97	81,67 35,47	6200 5013	735 319	452	3839 803	10842	
			Итого по разделу: 18. КРОВЛЯ									-1239330	
			Раздел: 19. Наружная отделка										
127	127	Е11-080101-0305 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м² поверхности	52,8	3693,68 808,81	14,26 3,5	-195026 -42705	-753 -185	-151568	-30881 -18072	-243979	
128	128	Е12-110103-0202 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка фасадов гладких. ОТБИВКА с земли и лесов	м²	573,27	713,6 706,3	0,04 0	409085 404901	23 0	4162	291531 56049	756665	
129	129	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	163,67	3340,08 2423,8	55,51 30,07	546671 396703	9086 4922	140882	289171 66867	902709	
130	130	С1214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м²	573,57	910		521949		521949	41756	563705	
131	131	Е11-150212-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. ДОЖДИК	м² отделываемой поверхности	573,57	2415 808,87	14,77 6,61	1385172 463944	8471 3791	912756	336772 137754	1859698	
132	132	Е11-150402-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м² окрашиваемой поверхности	163,67	1000,2 283,04	6,53 2,94	163703 46325	1069 481	116309	33701 15793	213197	
			Итого по разделу: 19. Наружная отделка									4051995	
			Раздел: 20. Стены и перегородки										
133	133	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	30,6204	95324		2918859		2918859	233509	3152368	Казахстан
			Итого по разделу: 20. Стены и перегородки									3152368	
			Раздел: 21. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
134	134	Е11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	80	1288,24 996,31	9,23 4,33	103059 79705	738 346	22616	57637 12856	173552	
135	135	Е11-100405-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	184,5	1711,02 662,66	10,05 4,27	315683 122261	1854 788	191568	88595 32343	436621	
136	136	Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	362,1	2001,53 524,58	58,37 27,69	724754 189950	21136 10027	513668	143982 69498	938234	
137	137	Е11-150203-0701 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	1000	2633,41 1707,83	35,38 12,43	-2633410 -1707830	-35380 -12430	-890200	-1238590 -309760	-4181760	
138	138	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	160	5483,5 3088,93	27,35 12,62	-877360 -494229	-4376 -2019	-378755	-357299 -98773	-1333432	
			Итого по разделу: 21. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									-3966785	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 22. ПОЛЫ										
139	139	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,75	27192,03	2677	20394	2008	32	13842	36975	
						24473,03	1160,32	18355	870		2739		
140	140	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,75	481766		361325		361325		390231	
											28906		
141	141	Е11-110101-1109 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м² стяжки	704,78	1358,55	26,24	957479	18493	506018	315664	1374998	
						614,33	7,74	432967	5455		101855		
142	142	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	249	5731,7	123,3	-1427193	-30702	-879451	-383530	-1955581	
						2076,47	62,81	-517041	-15640		-144858		
			Итого по разделу: 22. ПОЛЫ									-153377	
			Раздел: 23. Окна										
143	143	Е11-100501-0403 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	73,8	1342,41	11,35	99070	838	69558	20936	129607	
						388,54	5,47	28674	404		9601		
144	144	С1223-501-0110	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 600 мм	м	73,8	3230		238374		238374		257444	Казахстан
											19070		
			Итого по разделу: 23. Окна									387051	
			Раздел: 25. Светильники и лампы										
145	145	С1247-102-1401	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light ЖКХ 4/500 4-5К, IP54	шт.	32	6463		206816		206816		223361	
											16545		
146	146	С1247-102-1402	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light ЖКХ 4/500 Авто 4-5К, IP54	шт.	20	9163		183260		183260		197921	
											14661		
147	147	С1247-106-0102	Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	55	1107		60885		60885		65756	Казахстан
											4871		
148	148	С1247-102-1402	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light ЖКХ 4/500 Авто 4-5К, IP54	шт.	3	9163		27489		27489		29688	
											2199		
149	149	Е11-210201-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1341	181,48	2,14	243365	2870	18908	159700	435316	
						165,24	0,16	221587	215		32251		
150	150	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2272,22	142,2	2272	142	37	1551	4129	
						2092,76	61,14	2093	61		306		
151	151	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	5433,42	280,07	97802	5042	64505	21453	128795	
						1569,76	85,59	28256	1541		9540		
			Итого по разделу: 25. Светильники и лампы									1084966	
			Раздел: 26. Добавляемые 8 квартирный жилой дом										
152	152	Е11-210501-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	31403,67	1235,46	31404	1235	16222	10414	45163	
						13945,9	518,25	13946	518		3345		
153	153		Шкаф вводный ШВ-67, в шкафу монтируется:на вводе рубильник РБ-2, пакетный выключатель ПВЗ-25, отходящие предохранители ПН-2-100, НПН-60	компл	1	260963,39		260963				260963	
			Отпускная цена			260963		260963		260963			
			Сметная стоимость оборудования					*260963*					
154	154	Ц13-080305-1001 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	8	997,32	142,2	7979	1137	298	5063	14085	
						817,86	61,14	6543	489		1043		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155	155	С1247-301-0328	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 201.7 , 230 В, 5(60) А, 50Гц	шт.	8	30233		241864		241864	19349	261213	
156	156	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	36	4132,56 2280,12	42,26 0	148772 82084	1521 0	65166	59101 16630	224503	
157	157	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	7877,33 4560,23	217,99 61,14	126037 72964	3488 978	49586	53238 14342	193617	
158	158	С1247-204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	594		1188		1188	95	1283	
159	159	С1247-204-1308	Выключатель автоматический ВА47-60М 1Р 16А 6кА характеристика С	шт.	2	1194		2388		2388	191	2579	
160	160	С1247-204-1311	Выключатель автоматический ВА47-60М 1Р 32А 6кА характеристика С	шт.	8	1338		10704		10704	856	11560	
161	161	С1247-204-1310	Выключатель автоматический ВА47-60М 1Р 25А 6кА характеристика С	шт.	8	1141		9128		9128	730	9858	
162	162	С1247-204-1308	Выключатель автоматический ВА47-60М 1Р 16А 6кА характеристика С	шт.	24	1194		28656		28656	2292	30948	
163	163	С1247-204-2415	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 40А 100 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	7717		61736		61736	4939	66675	
			Итого по разделу: 26. Добавляемые 8 квартирный жилой дом									1122447	
			Раздел: 27. Холодное водоснабжение										
164	164	С1242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	3810		15240		15240	1219	16459	
165	165	С1242-303-0104	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	6	5054		30324		30324	2426	32750	
166	166	С1242-303-0105	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	8537		8537		8537	683	9220	
			Итого по разделу: 27. Холодное водоснабжение									58429	
			Раздел: 28. Горячее водоснабжение										
167	167	С1244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	8	11437		91496		91496	7320	98816	
168	168	С1244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	8	11364		90912		90912	7273	98185	
169	169	513-106-0104 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	8	51821		414568		414568		414568	
			Отпускная цена			51821		414568					
			Сметная стоимость оборудования					*414568*					
170	170	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,8	708		4106		4106	329	4435	
			Итого по разделу: 28. Горячее водоснабжение									616004	
			Раздел: 29. ОТОПЛЕНИЕ										
171	171	С1245-102-0102	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 105 Вт	секция	5	2424		12120		12120	970	13090	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
172	172	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	116	3508,38	162,01	406972	18793	35226	256172	716195	
						3042,7	24,49	352953	2841		53051		
173	173	С1242-206-1603	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	100	14598		1459800		1459800		1576584	
											116784		
174	174	С1242-206-1604	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	16	18595		297520		297520		321322	
											23802		
175	175	Е11-181101-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Краны воздушные. Установка	шт.	50	439,48	0	21974	0	6975	10800	35396	
						299,98	0	14999	0		2622		
176	176	Е11-130301-1421 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м²	50	165,07	5,23	8254	262	6336	1219	10231	
						33,12	0,74	1656	37		758		
177	177	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	3508,38	162,01	35084	1620	3037	22084	61741	
						3042,7	24,49	30427	245		4573		
178	178	С1242-209-7401	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	11224		112240		112240		121219	
											8979		
179	179	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3561,87	215,5	3562	216	304	2226	6251	
						3042,7	48,97	3043	49		463		
180	180	С1242-310-0105	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 м³/ч	шт.	1	186381		186381		186381		201291	
											14910		
181	181	С1245-405-2523	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 2 BA	шт.	1	193216		193216		193216		208673	
											15457		
182	182	С1245-601-0201	Электронный регулятор температуры ECL 110, ~230В	шт.	1	131303		131303		131303		141807	
											10504		
183	183	С1245-601-0403	Ключ программирования A 230	шт.	1	41432		41432		41432		44747	
											3315		
184	184	Ц13-080306-1101 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования	шт.	1	79212,25	41,45	79212	41	44266	25132	112692	
						34904,96	0	34905	0		8348		
185	185	С1245-601-0601	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	18900		18900		18900		20412	
											1512		
186	186	Ц13-100701-0301 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	3	26135,93	2,66	78408	8	509	56082	145249	
						25963,75	0	77891	0		10759		
187	187	С1245-601-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	16951		16951		16951		18307	
											1356		
188	188	С1245-601-0705	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	1	27805		27805		27805		30029	
											2224		
189	189	С1245-601-0801	Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт.	1	23394		23394		23394		25266	
											1872		
190	190	С1245-601-0703	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	1	16951		16951		16951		18307	
											1356		
191	191	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	3561,87	215,5	42742	2586	3644	26712	75010	
						3042,7	48,97	36512	588		5556		
192	192	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	3508,38	162,01	7017	324	607	4417	12349	
						3042,7	24,49	6085	49		915		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
193	193	С1242-202-0705	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	шт.	6	12060		72360		72360	5789	78149	Казахстан
194	194	С1242-202-0704	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	6	10664		63984		63984	5119	69103	Казахстан
195	195	С1242-202-0702	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	2	8250		16500		16500	1320	17820	Казахстан
196	196	Е11-180501-0101 Кзтр и Кэм=1,06	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	1	36081,8 28711,12	768,07 255,74	36082 28711	768 256	6603	20856 4555	61493	
197	197	511-401-0116 РСНБ РК 2022	**Насос циркуляционный DN 30, PN 10, H 12,5 м вод. ст., двигатель мощностью 1,9 кВт**	шт.	1	376145		376145		376145		376145	
			Отпускная цена			376145		376145					
			Сметная стоимость оборудования					*376145*					
198	198	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	15	3508,38 3042,7	162,01 24,49	52626 45641	2430 367	4555	33126 6860	92612	
199	199	С1242-202-0102	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	15	23414		351210		351210	28097	379307	Казахстан
200	200	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	3508,38 3042,7	162,01 24,49	7017 6085	324 49	607	4417 915	12349	
201	201	Е11-181001-0107 Кзтр и Кэм=1,06	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка**	фильтр	2	41188,92 3599,93	880,75 232,35	82378 7200	1762 465	73416	5518 7032	94928	
202	202	Е11-181001-0104 Кзтр и Кэм=1,06	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр	1	26120,44 2009,78	417,43 131,51	26120 2010	418 132	23693	1542 2213	29875	
203	203	С1242-404-0309	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100**	шт.	2	61795		123590		123590	9887	133477	
204	204	С1242-404-0306	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50**	шт.	1	29945		29945		29945	2396	32341	
205	205	Е11-160601-0103 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2	6400,06 5381,64	502,47 108,42	12800 10763	1005 217	1032	7906 1656	22362	
206	206	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	3561,87 3042,7	215,5 48,97	3562 3043	216 49	304	2226 463	6251	
207	207	С1242-306-0309	**Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 100**	шт.	2	189015		378030		378030	30242	408272	
208	208	С1242-306-0304	**Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 32**	шт.	1	38810		38810		38810	3105	41915	
209	209	Е11-181101-0102 Кзтр и Кэм=1,06	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	2	3419,58 530,08	0 0	6839 1060	0 0	5779	763 608	8210	
210	210	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**		2	3508,38	162,01	7017	324	607	4417	12349	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		3042,7	24,49	6085	49		915		
211	211	С1242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15		5	1797		8985		8985		9704	
				шт.							719		
212	212	Е11-181101-0104 Кзтр и Кэм=1,06	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		6	791,97	0	4752	0	574	3008	8381	
				комплект		696,33	0	4178	0		621		
213	213	С1245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой		6	4432		26592		26592		28719	
				шт.							2127		
214	214	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		1	3561,87	215,5	3562	216	304	2226	6251	
				шт.		3042,7	48,97	3043	49		463		
215	215	ПРАЙС	Вентиль соленоидный DN 32		1	50249		50249				50249	
				шт						50249			
			Отпускная цена			50249		50249					
			Сметная стоимость оборудования					*50249*					
216	216	Ц13-100104-0206 Кзтр и Кэм=1,09	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования		1	3878,33	0	3878	0	0	2792	7204	
				шт.		3878,33	0	3878	0		534		
217	217	ПРАЙС	Прессостат для воды типа КР		1	25650		25650				25650	
				шт						25650			
			Отпускная цена			25650		25650					
			Сметная стоимость оборудования					*25650*					
218	218	Е11-160401-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		20	2745,4	87,09	54908	1742	27779	18663	79457	
				м трубопровода		1269,34	26,69	25387	534		5886		
219	219	Е11-160401-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		12	4094,98	87,09	49140	1045	32863	11198	65165	
				м трубопровода		1269,34	26,69	15232	320		4827		
220	220	С1241-102-0128	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм		12	1311		15732		15732		16991	
				м							1259		
221	221	С1241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм		20	380		7600		7600		8208	
				м							608		
222	222	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		32	146,77	1,96	4697	63	65	3290	8626	
				м трубопровода		142,78	0	4569	0		639		
223	223	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		20	127,23	4,04	2545	81	955	1093	3929	
				м²		75,44	0,49	1509	10		291		
224	224	Е11-130301-1421 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой		40	165,07	5,23	6603	210	5069	975	8184	
				м²		33,12	0,74	1325	30		606		
225	225	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		2000	708		1416000		1416000		1529280	
				кг							113280		
			Итого по разделу: 29. ОТОПЛЕНИЕ									7649124	
			Раздел: 30. ВЕ1-ВЕ11										
226	226	Е11-200901-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка		11	7040,16	37,92	77442	417	4276	52481	140317	
				узел		6613,48	12,85	72748	141		10394		
227	227	С1246-308-0104	Узел прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм		11	45429		499719		499719		539697	Казахстан
				шт.							39978		
228	228	Е11-160501-0211 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях		57,6	3485,84	904,11	200784	52077	3107	116324	342477	
				м трубопровода		2527,79	277,1	145601	15961		25369		
229	229	С1241-201-0815	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм		57,6	4261		245434		245434		265069	Казахстан
				м							19635		
			Итого по разделу: 30. ВЕ1-ВЕ11									1287560	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					37538211	1239753	27059556	5178919	45937531	
								6776474	416449	2462434	3220398		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							2462434			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		391276					
			Итого с временными									46328797	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		877327					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									47206124	
			Скидка к договорной цене 0,9			К=	0,902961944					42625333	
			НДС			12 %		5115040					
			Итого с НДС									47740373	

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)