Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коргалжинского района"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция двух двухэтажных общежитий под жилые дома по ул. Жангельдина 2/2 и 2/3 в с. Коргалжын Коргалжинского района

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 05.08.2021 г. №420

Справка №5

Стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№13	22.04.2021г.				
		д.с. № 13/4	03.06.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция двух двухэтажных общежитий под жилые дома по ул. Жангельдина 2/2 и 2/3 в с. Коргалжын Коргалжинского района	58 038 495	51 820 085							6 218 410	58 038 495

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коргалжинского района"

Руководитель _____ Елеуов Л.Ж.

Подрядчик:

ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор _____ Рашев А.А.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коргалжинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SCS Инжиниринг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция двух двухэтажных общежитий под жилые дома по ул.А.Жангельдина 2/2 и 2/3 в с.Коргалжын Коргалжинского района, Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№13 от 22.04.2021г.; д.с. № 13/4 от 03.06.2022г.**

Акт выполненных работ

за **июль 2022** (месяц, год) на **2-2-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КРОВЛЯ										
1	1	E12-030101-1601	Кладка парапета из силикатного кирпича	м3	20	76871,45	2075,14	-1537429	-41502	-489045	-739332	-2458902	
			Итого по разделу: 1. КРОВЛЯ			50344,04	998,42	-1006881	-19968		-182141		
												-2458902	
			ИТОГО:										
								-1537429	-41502	-489045	-739332	-2458902	
			В том числе :					-1006881	-19968		-182141		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		-22129					
			Итого с временными									-2481031	
			Зимние удорожания			1,54 %		-38207					
			Итого с зимними удорожаниями									-2519238	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		-50384					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									-2569622	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									-2698195	
			Коэффициент к договорной цене			0,9000						-2428376	
			НДС			12 %		-291405					
			Итого с НДС									-2719781	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SCS Инжиниринг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рашев А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коргалжинского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Елеуов Л.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Almas Engineering"

Директор **Изанов С.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приказу № 1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коргалжинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SCS Инжиниринг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция двух двухэтажных общежитий под жилые дома по ул.А.Жангельдина 2/2 и 2/3 в с.Коргалжын Коргалжинского района, Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №1, №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№13 от 22.04.2021г.; д.с. № 13/4 от 03.06.2022г.**

Акт выполненных работ

за **июль 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Жилой дом №1										
			Раздел: 1. КРОВЛЯ										
1	1	Е11-100106-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	40434,6	1611,1	40435	1611	26709	9220	53627	
	1.1	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м³	0,06	12114,62 / 83758	691	12115	691	5025,48	3972		
	1.2	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,06	129755				7785,3			
	1.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1	129755				12975,5			
	1.4	261-104-0103	Переплеты оконные деревянные	м²	0,5								
2	2	Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м² утепляемого покрытия	404,4	1579,38	100,73	638701	40735	216140	281814	994156	
	2.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	812,844	944,18 / 221	23,69	381826	9580	179638,52	73641		Казахстан 100%
	2.2	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м²	416,532								
3	3	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	345,32	1144,03	48,33	395056	16689	279157	74406	507019	
	3.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м²	759,704	287,3 / 267	11,97	99210	4133	202840,97	37557		
	3.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	345,32	221				76315,72			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. КРОВЛЯ									1554802	
			Раздел: 2. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
4	4	Е11-080101-0305 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м² поверхности	52,8	3693,68	14,26	195026	753	151568	30881	243979	
	4.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	163,152	808,81 / 862	3,5	42705	185	140637,02	18072		Казахстан 100%
	4.2	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м²	121,44								
5	5	Е11-090401-0201 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м² покрытия	70,52	1097,21	282,96	77375	19954	11151	38161	124779	
	5.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0078	656,13 / 965674	95,45	46270	6731	7490,93	9243		Казахстан 100%
	5.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0016	813201				1261,63			Казахстан 100%
	5.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0021	545661				1142,86			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	С1224-102-0104	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м²	70,52	2605		183705		183705		198401	Казахстан
7	7	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	28,56	12329,97	3398,45	352144	97059	210716	14696		
	7.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	32,844	1553,52	1437,41	44369	41052		61503	446739	
						6412				210595,73	33092		
8	8	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м³	7,616	38372,42	2218,31	292244	16894	258214	14910	331726	Казахстан 100%
	8.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	7,7683	2250,01	469,06	17136	3572		24572		
						31002				240833,46			
			Итого по разделу: 2. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									1345624	Казахстан 100%
			Раздел: 3. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
9	9	Е11-150203-0701 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	157,8	2633,41	35,38	415552	5583	140474	195450	659882	
10	10	Е11-150403-0705 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	2888,4	253,71	1,94	732816	5603	29115	504575	1336376	
	10.1	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	127,0896	225				28595,16			
	10.2	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	837,636								
11	11	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	2888,4	1060,89	8,69	3064275	25101	748731	1657624	5099644	
	11.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,8197	792,98	4,09	2290443	11814		377745		
	11.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1473,084	313969				571326,88			Казахстан 100%
						116				170877,74			
12	12	Е11-150203-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	314	1849,49	131,07	580740	41156	117125	328824	982330	
	12.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	4,7414	1345,41	109,05	422459	34242		72766		
						24588				116581,54			
	12.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м²	8,6978								Казахстан 100%
13	13	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	314	5483,5	27,35	1721819	8588	743307	701200	2616861	
	13.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	320,28	3088,93	12,62	969924	3963		193842		
						1901				608852,28			
			Итого по разделу: 3. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									10695093	
			Раздел: 4. ПОЛЫ										
14	14	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	255,63	507,07	60,85	129622	15555	82384	26777	168912	
	14.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	13,0371	123,94	21,55	31683	5509		12513		
						6318				82368,59			
15	15	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	20,4504	42433,54	15,9	867783	325	737988	93218	1037881	Казахстан 100%
	15.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	20,8594	6330,93	0	129470	0		76880		
						31002				646683,37			
16	16	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	81,64	507,07	60,85	41397	4967	26311	8552	53945	Казахстан 100%
	16.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	4,1636	123,94	21,55	10118	1759		3996		
						6318				26305,88			
17	17	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	6,5312	42433,54	15,9	277142	104	235690	29771	331466	Казахстан 100%
	17.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	6,6618	6330,93	0	41349	0		24553		
						31002				206529,87			
18	18	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		81,64	2485,62	147,19	202926	12017	97677	68447	293083	Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м² изолируемой поверхности										
	18.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м²	91,4368	1142	22,44	93233	1832		21710		
	18.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,2825	324				29625,52			
19	19	Е11-110101-0402 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**		81,64	191629				54130,29			
			м² изолируемой поверхности			1501,59	72,82	122590	5945	60392	41254	176951	
	19.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м²	91,4368	689,04	12,8	56253	1045		13107		
	19.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1233	324				29625,52			
20	20	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		81,64	191629				23623,33			
			м² покрытия			5731,7	123,3	467936	10066	288347	125748	641179	
	20.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	1,0613	2076,47	62,81	169523	5128		47495		
	20.2	215-206-0401	Опилки древесные	м³	2,4982	29568				31381,11			
	20.3	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	83,2728	4459				11139,4			Казахстан 100%
21	21	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,06	**Грунт. Уплотнение щебнем**		24,83	2951				245738,03			
			м² площади уплотнения			507,07	60,85	12591	1511	8002	2601	16407	
	21.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	1,2663	123,94	21,55	3077	535		1215		
22	22	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		1,9864	6318				8000,67			Казахстан 100%
			м³ подстилающего слоя			42433,54	15,9	84290	32	71683	9055	100813	
	22.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,0261	6330,93	0	12576	0		7468		
23	23	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		24,83	31002				62814,02			Казахстан 100%
			м² покрытия			5731,7	123,3	142318	3062	87698	38245	195008	
	23.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,3228	2076,47	62,81	51559	1560		14445		
	23.2	215-206-0401	Опилки древесные	м³	0,7598	29568				9544,25			
	23.3	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	25,3266	4459				3387,94			Казахстан 100%
24	24	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**		92,6	2951				74738,8			
			м² изолируемой поверхности			1151,94	74,48	106670	6896	40277	43491	162174	
	24.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,163	642,5	9,81	59495	908		12013		
	24.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0528	191629				31230,93			
25	25	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		255,63	77199				4074,72			
			м² покрытия			5731,7	123,3	1465194	31519	902867	393742	2007651	
	25.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	3,3232	2076,47	62,81	530808	16056		148715		
	25.2	215-206-0401	Опилки древесные	м³	7,8223	29568				98260,08			
	25.3	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	260,7426	4459				34879,54			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. ПОЛЫ			2951				769451,41			
			Раздел: 5. ПРОЕМЫ									5185470	
26	26	Е11-100107-0202 Кзтр и Кэм=1,12	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами**	м²	86,0296	10438,77	241,34	898043	20763	180396	508600	1519175	
	26.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,2839	8100,52	110,48	696884	9505		112532		
	26.2	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	406,92	111313				31601,5			
	26.3	261-104-0105	Коробки дверные деревянные	м	199,5887	320				130214,4			Казахстан 100%
	26.4	261-104-0106	Полотна для дверных блоков деревянные	м²	74,8458								
27	27	С1223-201-0115	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П**	м²	2,856	16706		47712		47712		51529	Казахстан
28	28	С1223-201-0103	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м²	83,16	7373		613139		613139	3817	662190	Казахстан
			Итого по разделу: 5. ПРОЕМЫ								49051		
			Раздел: 6. Сантехнические приборы									2232894	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	Е11-170301-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы напольные. Установка	комплект	12	18648,82	105,86	223786	1270	180998	30321	274435	
	29.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	12	3459,78	49,54	41517	594		20328		
30	30	С1244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	12	19691		236292		236292		255195	
31	31	С1244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	12	14807		177684		177684	18903	191899	
32	32	Е11-170101-0106 Кзтр и Кэм=1,06	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	12	4822,31	161	57868	1932	3222	14215	104238	
	32.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0043	4392,79	80,51	52713	966		38649		
	32.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,432	286428				1237,37	7721		
	32.3	261-105-0618	Замазка защитная	кг	2,4	626				270,43			
	32.4	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	12	472				1132,8			Казахстан 100%
33	33	С1244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	12	9912		118944		118944		128460	Казахстан
34	34	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	12	922		11064		11064	9516	11949	Казахстан
35	35	Е11-170101-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	12	5302,43	631,89	63629	7583	3333	885	112570	
	35.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0024	4392,79	306,55	52713	3679		40602		
	35.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0008	182931				439,03	8339		
	35.3	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,56	1789060				1502,81			
	35.4	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	12	605				945,8			
36	36	С1244-102-0202	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1600x700x380 мм	шт.	12	41565		498780		498780		538682	Казахстан
37	37	С1244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	12	1583		18996		18996	39902	20516	Казахстан
38	38	Е11-170501-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	12	2337,79	33,02	28053	396	3423	1520	49282	
	38.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	12	2019,55	14,95	24235	179		17578		
39	39	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500x600x150 мм	шт.	8	10146		81168		81168	3651	87661	Казахстан
40	40	Е11-170201-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Смесители. Установка	шт.	12	1612,74	0,2	19353	2	428	6493	35615	
	40.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,156	1576,9	0	18923	0		13624		
	40.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,312	579				90,32	2638		Казахстан 100%
	40.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,132	605				188,76			
	40.4	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	12	626				82,63			Казахстан 100%
41	41	С1244-104-0402	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм	шт.	12	4061		48732		48732		52631	
42	42	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	12	922		11064		11064	3899	11949	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Сантехнические приборы								885		
			ИТОГО:									1875082	
								15764654	403671	7990803	5428843	22888965	
			В том числе :					7370179	169894		1695468		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Жилой дом №2										
			Раздел: 1. КРОВЛЯ										
1	1	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м² кровли**	412,7156	3733,9	43,53	1541039	17966	697762	596692	2308748	
	1.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	2,2287	1999,71 141281	8,31	825312	3430	314867,91	171017		
	1.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	2,0636	141281				291544,36			
	1.3	261-105-0104	Металлочерепица	м²	456,4635								
2	2	Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м² утепляемого покрытия**	404,4	1579,38	100,73	638701	40735	216140	281814	994156	
	2.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	812,844	944,18 221	23,69	381826	9580	179638,52	73641		Казахстан 100%
	2.2	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м²	416,532								
3	3	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	345,32	1144,03	48,33	395056	16689	279157	74406	507019	
	3.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м²	759,704	287,3 267	11,97	99210	4133	202840,97	37557		
	3.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	345,32	221				76315,72			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. КРОВЛЯ									3809923	
			Раздел: 2. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
4	4	Е11-080101-0305 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м² поверхности**	52,8	3693,68	14,26	195026	753	151568	30881	243979	
	4.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	163,152	808,81 862	3,5	42705	185	140637,02	18072		Казахстан 100%
	4.2	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м²	121,44								
5	5	Е11-090401-0201 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м² покрытия**	70,52	1097,21	282,96	77375	19954	11151	38161	124779	
	5.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0078	656,13 965674	95,45	46270	6731	7490,93	9243		Казахстан 100%
	5.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0016	813201				1261,63			Казахстан 100%
	5.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0021	545661				1142,86			
6	6	С1224-102-0104	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	**м²**	70,52	2605		183705		183705		198401	Казахстан
7	7	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м³ основания**	28,56	12329,97	3398,45	352144	97059	210716	14696 61503	446739	
	7.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	32,844	1553,52 6412	1437,41	44369	41052	210595,73	33092		Казахстан 100%
8	8	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м³**	7,616	38372,42	2218,31	292244	16894	258214	14910	331726	
	8.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	7,7683	2250,01 31002	469,06	17136	3572	240833,46	24572		Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									1345624	
			Раздел: 3. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
9	9	Е11-150203-0501 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	1603,054434	880,59 724,81	8,25 5,13	1411634 1161910	13226 8224	236499	842501 180328	2434463	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	9,6183	24588				236495,41			Казахстан 100%
10	10	Е11-150203-0701 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**1157,8**	2633,41 / 1707,83	35,38 / 12,43	3048962 / 1977326	40963 / 14391	1030674	1434040 / 358640	4841642	
11	11	Е11-150403-0705 Кзтр и Кзм=1,06	**Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	**м² окрашиваемой поверхности**	**2888,4**	253,71 / 241,69	1,94 / 0,94	732816 / 698097	5603 / 2715	29115	504575 / 98985	1336376	
	11.1	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	127,0896	225				28595,16			
	11.2	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	837,636								
12	12	Е11-150405-0103 Кзтр и Кзм=1,06	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	**2888,4**	1060,89 / 792,98	8,69 / 4,09	3064275 / 2290443	25101 / 11814	748731	1657624 / 377745	5099644	
	12.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,8197	313969				571326,88			
	12.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1473,084	116				170877,74			
13	13	Е11-150203-0201 Кзтр и Кзм=1,06	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**314**	1849,49 / 1345,41	131,07 / 109,05	580740 / 422459	41156 / 34242	117125	328824 / 72766	982330	Казахстан 100%
	13.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	4,7414	24588				116581,54			
	13.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м²	8,6978								
14	14	Е11-150107-0105 Кзтр и Кзм=1,06	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м² поверхности облицовки**	**314**	5483,5 / 5088,93	27,35 / 12,62	1721819 / 969924	8588 / 3963	743307	701200 / 193842	2616861	
	14.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен. 1 сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	320,28	1901				608852,28			
			Итого по разделу: 3. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
			Раздел: 4. ПОЛЫ										
15	15	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,06	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м² площади уплотнения**	**255,63**	507,07 / 123,94	60,85 / 21,55	129622 / 31683	15555 / 5509	82384	26777 / 12513	168912	
	15.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	13,0371	6318				82368,59			
16	16	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м³ подстилающего слоя**	**20,4504**	42433,54 / 6330,93	15,9 / 0	867783 / 129470	325 / 0	737988	93218 / 76880	1037881	Казахстан 100%
	16.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	20,8594	31002				646683,37			
17	17	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,06	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м² площади уплотнения**	**81,64**	507,07 / 123,94	60,85 / 21,55	41397 / 10118	4967 / 1759	26311	8552 / 3996	53945	
	17.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	4,1636	6318				26305,88			
18	18	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м³ подстилающего слоя**	**81,64**	42433,54 / 6330,93	15,9 / 0	3464274 / 516857	1298 / 0	2946119	372137 / 306913	4143324	Казахстан 100%
	18.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	83,2728	31002				2581623,35			
19	19	Е11-110101-0401 Кзтр и Кзм=1,06	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м² изолируемой поверхности**	**81,64**	2485,62 / 1142	147,19 / 22,44	202926 / 93233	12017 / 1832	97677	68447 / 21710	293083	Казахстан 100%
	19.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м²	91,4368	324				29625,52			
	19.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,2825	191629				54130,29			
20	20	Е11-110101-0402 Кзтр и Кзм=1,06	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м² изолируемой поверхности**	**81,64**	1501,59 / 689,04	72,82 / 12,8	122590 / 56253	5945 / 1045	60392	41254 / 13107	176951	
	20.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м²	91,4368	324				29625,52			
	20.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1233	191629				23623,33			
21	21	Е11-110101-2702 Кзтр и Кзм=1,06	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м² покрытия**	**81,64**	5731,7 / 2076,47	123,3 / 62,81	467936 / 169523	10066 / 5128	288347	125748 / 47495	641179	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	21.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	1,0613	29568				31381,11			
	21.2	215-206-0401	Опилки древесные	м³	2,4982	4459				11139,4			Казахстан 100%
	21.3	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	83,2728	2951				245738,03			
22	22	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,06	**Грунт. Уплотнение щебнем** м² площади уплотнения		24,83	507,07	60,85	12591	1511	8002	2601	16407	
	22.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	1,2663	123,94	21,55	3077	535		1215		
23	23	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** м³ подстилающего слоя		1,9864	6318				8000,67			Казахстан 100%
	23.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,0261	42433,54	15,9	84290	32	71683	9055	100813	
24	24	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** м² покрытия		24,83	31002				62814,02	7468		
	24.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,3228	5731,7	123,3	142318	3062	87698	38245	195008	Казахстан 100%
	24.2	215-206-0401	Опилки древесные	м³	0,7598	2076,47	62,81	51559	1560		14445		
	24.3	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	25,3266	29568				9544,25			
25	25	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой** м² изолируемой поверхности		59,29	4459				3387,94			Казахстан 100%
	25.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1044	2951				74738,8			
	25.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0338	1151,94	74,48	68299	4416	25789	27846	103837	
26	26	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** м² покрытия		283,39	191629				19996,56	7692		
	26.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	3,6841	5731,7	123,3	1624306	34942	2608,96			
	26.2	215-206-0401	Опилки древесные	м³	8,6717	2076,47	62,81	588451	17800	1000914	436500	2225671	
	26.3	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	289,0578	29568				108930,58	164865		
			Итого по разделу: 4. ПОЛЫ			2951				38667,26			Казахстан 100%
										853009,57			
			Раздел: 5. ПРОЕМЫ									9157011	
27	27	Е11-100107-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами м²		91,9096	10438,77	241,34	959423	22181	192726	543362	1623008	
	27.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,3033	8100,52	110,48	744516	10154		120223		
	27.2	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	434,7324	111313				33761,42			
	27.3	261-104-0105	Коробки дверные деревянные	м	213,2303	320				139114,37			
	27.4	261-104-0106	Полотна для дверных блоков деревянные	м²	79,9614								Казахстан 100%
28	28	С1223-201-0115	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П** м²		2,856	16706		47712		47712		51529	Казахстан
29	29	С1223-201-0102	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П** м²		63,84	9366		597925		597925	3817	645759	Казахстан
30	30	С1223-201-0115	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П** м²		25,2	16706		420991		420991	47834	454670	Казахстан
			Итого по разделу: 5. ПРОЕМЫ								33679	2774966	
			Раздел: 6. Сантехнические приборы										
31	31	Е11-170301-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы напольные. Установка комплект		8	18648,82	105,86	149191	847	120665	20214	182957	
	31.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	8	3459,78	49,54	27678	396		13552		
32	32	С1244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм комплект		8	19691		157528		157528		170130	
33	33	С1244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм		8	14807		118456		118456	12602	127932	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	Е11-170101-0106 Кзтр и Кэм=1,06	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	8	4822,31	161	38578	1288	2148	9476 / 25766	69492	
	34.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	комплект		4392,79	80,51	35142	644		5148		
	34.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	т	0,0029	286428				824,91			
	34.3	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,288	626				180,29			
	34.4	261-301-0509	Санитарные приборы	кг	1,6	472				755,2			Казахстан 100%
35	35	С1244-101-0101	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм**	комплект	8	9912		79296		79296		85640	Казахстан
36	36	С1244-104-0601	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	шт.	8	922		7376		7376	6344	7966	Казахстан
37	37	Е11-170101-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	8	5302,43	631,89	42419	5055	2222	590 / 27068	75046	
	37.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0016	182931				292,69	5559		
	37.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0006	1789060				1001,87			
	37.3	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,04	605				629,2			
	37.4	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	8								
38	38	С1244-102-0202	**Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1600x700x380 мм**	шт.	8	41565		332520		332520		359122	Казахстан
39	39	С1244-104-0604	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	шт.	8	1583		12664		12664	26602	13677	Казахстан
40	40	Е11-170501-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	8	2337,79	33,02	18702	265	2282	1013 / 11719	32855	
	40.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	8	2019,55	14,95	16156	120		2434		
41	41	С1244-102-0601	**Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500x600x150 мм**	шт.	8	10146		81168		81168		87661	Казахстан
42	42	Е11-170201-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Смесители. Установка	шт.	8	1612,74	0,2	12902	2	285	6493 / 9083	23744	
	42.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,104	1576,9	0	12615	0		1759		
	42.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,208	605				60,22			Казахстан 100%
	42.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,088	626				125,84			
	42.4	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	8					55,09			Казахстан 100%
43	43	С1244-104-0402	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм**	шт.	8	4061		32488		32488		35087	
44	44	С1244-104-0601	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	шт.	8	922		7376		7376	2599	7966	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Сантехнические приборы								590	1279275	
			ИТОГО:					24580583	468461	12562996	8454723	35678115	
			В том числе :					11549130	193548		2642809		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Всего по акту									58567080	
			Временные здания и сооружения			0,9 %		527104					
			Итого с временными									59094184	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1181884					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									60276067	
			Скидка к договорной цене 0,9			0,9						54248461	
			НДС			12 %		6509815					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**60758276**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SCS Инжиниринг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рашев А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коргалжинского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Елеуов Л.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Almas Engineering"

Директор **Изанов С.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №