Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжинского района"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция двух двухэтажных общежитий под жилые дома по ул. Жангельдина 2/2 и 2/3 в с. Коргалжын Коргалжинского района

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 02.04.2019 г. №178

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№13	от 22.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция двух двухэтажных общежитий под жилые дома по ул. Жангельдина 2/2 и 2/3 в с. Коргалжын Коргалжинского района	19 485 214	17 397 513							2 087 702	19 485 214

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжинского района"

Руководитель _____ Қалимұса Н.М

Авторский надзор

_____

Подрядчик:

ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор _____ Рашев А.А.

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SCS Инжиниринг"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция двух двухэтажных общежитий под жилые дома по ул.А.Жангельдина 2/2 и 2/3 в с.Коргалжын Коргалжинского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№13 от 22.04.2021г.**

Акт выполненных работ №1

за **июль 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	E12-030101-0201	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	5,53	34450,81 / 27749,25	6701,56 / 3347,51	190513 / 153453	37060 / 18512	0	123815 / 25146	339474	
	1.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	11,3973								
2	2	E12-030101-1601	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами**	м3	32,568	75867,25 / 50344,04	2075,14 / 998,42	2470845 / 1639605	67583 / 32517	763657	1203928 / 293982	3968755	
	2.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	13,0923	48255				631770,67			Казахстан 100%
	2.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	7,4906								
3	3	E12-080101-0204	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	518,14	388,82 / 386,84	1,99 / 0	201466 / 200436	1030 / 0	0	144314 / 27662	373442	
	3.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	11,2955								
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									4681671	
			Раздел: 2. КРОВЛЯ										
4	4	E12-030101-1601	**Кладка парапета из силикатного кирпича**	м3	41,06	76871,45 / 50344,04	2075,14 / 998,42	3156342 / 2067126	85205 / 40995	1004010	1517848 / 373935	5048125	
	4.1	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	16,5061	50753				837735,11			Казахстан 100%
	4.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	9,4438								
			Итого по разделу: 2. КРОВЛЯ									5048125	
			Раздел: 3. ПРОЕМЫ										
5	5	C121-090201-0403	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	40	24599		983960		983960	78717	1062677	Казахстан
			Итого по разделу: 3. ПРОЕМЫ									1062677	
			ИТОГО:					7003126 / 4060620	190878 / 92024	2751627	2989905 / 799442	10792473	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		97132					
			Итого с временными									10889604	
			Зимние удорожания			1,54 %		167700					
			Итого с зимними удорожаниями									11057304	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		221146					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11278450	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									11842779	
			Коэффициент к договорной цене			0,900000003						10658501	
			НДС			12 %		1279020,1					
			Итого с НДС									11937521	

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SCS Инжиниринг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция двух двухэтажных общежитий под жилые дома по ул.А.Жангельдина 2/2 и 2/3 в с.Коргалжын Коргалжинского района, Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №13 от 22.04.2021г.

Акт выполненных работ №2

за июль 2021 (месяц, год) на 2-2-1 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	**1**	**E12-030101-0201**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**5,53**	**34450,81**	**6701,56**	**190513**	**37060**	**0**	**123815**	**339474**	
						27749,25	**3347,51**	**153453**	**18512**		**25146**		
	1.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	11,3973								
2	**2**	**E12-080101-0204**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**518,14**	**388,82**	**1,99**	**201466**	**1030**	**0**	**144314**	**373442**	
						386,84	**0**	**200436**	**0**		**27662**		
	2.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	11,2955								
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									**712916**	
			Раздел: 2. КРОВЛЯ										
3	**3**	**E12-030101-1601**	**Кладка парапета из силикатного кирпича**	**м3**	**41,06**	**76871,45**	**2075,14**	**3156342**	**85205**	**1004010**	**1517848**	**5048125**	
						50344,04	**998,42**	**2067126**	**40995**		**373935**		
	3.1	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	16,5061	50753				837735,11			Казахстан 100%
	3.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	9,4438								
			Итого по разделу: 2. КРОВЛЯ									**5048125**	
			Раздел: 3. ПРОЕМЫ										
4	**4**	**C121-090201-0403**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**40**	**24599**		**983960**		**983960**		**1062677**	**Казахстан**
											78717		
			Итого по разделу: 3. ПРОЕМЫ									**1062677**	
			ИТОГО:					**4532281**	**123295**	**1987970**	**1785977**	**6823718**	
								2421015	**59507**		**505460**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**61413**					
			Итого с временными									**6885130**	
			Зимние удорожания			**1,54 %**		**106031**					
			Итого с зимними удорожаниями									**6991161**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**139823**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7130984**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**7487790**	
			Коэффициент к договорной цене			**0,900000003**						**6739011**	
			НДС			**12 %**		**808681**					
			Итого с НДС									**7547692**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)